

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 638-2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 08-2019**, correspondiente al mes de noviembre del 2019, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000156.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en el tendido de piso y de banca sur, del recinto sur del edificio 5D-105
2. Asesoría y supervisión en estucado del piso y banca del recinto sur del edificio 5D-105.
3. Supervisión en la evacuación de todo el material rípio que se ubica en la parte posterior del templo V.
4. Supervisión en el relleno del pozo inicial en la fachada oeste del edificio 5D-105.
5. Asesoría y supervisión en el llenado de cuadros del material analizado que fue recuperado en el edificio 5D-105, y analizado en el laboratorio de material del CCIT.
6. Asesoría y supervisión en la evacuación de tierra y piedra que se encuentra en la plaza del edificio 5D-105.
7. Asesoría y supervisión en el embonado en la fachada sur del basamento de sustentación del edificio 5D-105.
8. Elaboración de informes Finales, de Resultados y del mes de diciembre del 2019.

Resultados Obtenido:

1. El trabajo consistió en el tendido de piso en el interior del recinto del edificio 5D-105, presentando un largo de 8.15m. X 2.00m que nos hacen en un área de 16m². En donde se utilizaron 93 cubetas de mezcla concreto que nos vienen siendo 1.30m³. de concreto calizo utilizado.
2. El trabajo en el recinto sur consistió en el estucado e impermeabilización del piso, en donde se aplica una pasta compuesta con polvillo de pedernal. Se estuco un área de 16m². Utilizándose 36 cubetas de mezcla refinada. Que nos hacen 0.08m³. de mezcla estuco.
3. Trabajamos en la evacuación de todo el material rípio y piedras de muro que se encuentran sobre la plataforma de sustentación del templo V. Se evacuaron 10m³ de tierra, 5m³, de piedra para embone, 25 bloques de piedra para sillares.


4. Se trabajo en el relleno del pozo inicial en la parte posterior del edificio 5D-105. En donde utilizamos 10 carretadas de tierra y de piedra. Habiendo relleno un pozo de 1.50m³.
5. Se trabajaron 25 bolsas de material cerámico, que consistió en el llenado de los cuadros de la tipología del material analizado.
6. Se trabajo en la evacuación del material acumulado en la plaza del edificio 5D-105, se evacuaron de 6m³. De tierra y 8 m³ de piedra
7. El trabajo en la fachada sur de la plataforma de sustentación consistió en el embonado en el corte de excavación. En donde se embono un área de
8. Se Trabajo en la elaboración y entrega de los informes finales, de resultado y de avances 2019.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0638-2019 y Acuerdo Ministerial No.08-2019, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.


ING. DIMAS GILDA RDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL