

Parque Nacional Tikal, 28 de Noviembre/ 2014.
Informe No.11-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al mes de Noviembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000072**.

Actividades Realizadas en el mes de Noviembre. 2014.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación efectuados a los muros interiores de bóveda, cámara 2-C, estructura 5E-58. Los trabajos consistieron en integrar sillares nuevos al paramento interno que forman los muros inclinados de bóveda, con el objeto de otorgarle la altura original, y colocar los sillares que cierran el caballete de bóveda.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación que se realizan en el extremo Norte, lado Oeste, segunda plataforma, estructura 5D-105. Los trabajos de restauración consisten en adicionar embonó (Piedra amorfa, cal, arena blanca y agua) con el objeto de otorgarle estabilidad a la segunda plataforma, lado Oeste, estructura 5D-105
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el Templo IV. Trabajos de colocación de sillares originales, y sustitución de sillares nuevos en hileras: 13, 14, 15 y 16, de muro tres, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este. La

aplicación de las técnicas de restauración; colocación y sustitución de sillares, al paramento del muro tres, tiene como objeto otorgarle volumen y estabilidad al segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, Templo IV.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación del material de colapso que cubren las gradas en la sección central de la escalinata ceremonial de Templo IV. La excavación se realiza con el objeto de verificar y evaluar estado de conservación de las gradas que conforman la escalinata ceremonial, de Templo IV.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación y evacuación de material de colapso en el extremo Oeste, cámara Sur, estructura 5D-15. Los trabajos de excavación, y evacuación de material de colapso en el extremo Oeste, bóveda Sur, tiene como objeto, liberar los muros internos para efectuar la estabilización, por medio de restauración.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos realizados en el grupo "E": Chapeo de la plaza central, y calzada que une al grupo E y D. Como también, se realizó deshierbe a las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X.

Resultados Logrados en el mes de Noviembre/2014.

1. En los muros interiores de bóveda, cámara C-2, estructura 5E-58 grupo "G", se verifico los trabajos de integración de sillares nuevos a los paramentos de muros inclinados, como también, la colocación de sillares que cierran el caballete de bóveda. Los trabajos de integración de sillares nuevos al paramento de los muros interiores, y la colocación de sillares al caballete, tiene como objeto, cerrar el techo de la bóveda, cámara C-2, estructura 5E-58, de grupo "G". (Total 8 m²).
2. Se verifico los trabajos de restauración que se realizan en el extremo Norte, de la plataforma número dos, fachada Oeste, de estructura 5D-105. La estabilización del extremo Norte de la plataforma número dos, se realiza aplicando la técnica de adiconamiento de material al núcleo del muro, (piedra de embone y mezcla). (Total 7 m²).
3. En las hileras; 13, 14, 15, y 16, del muro tres, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, Templo IV, se verifico los trabajos de integración de sillares originales, y sustitución de sillares nuevos. Los

trabajos de integración de sillares originales, y sustitución de sillares nuevos al paramento de muro tres, tiene como objeto, otorgarle estabilidad al segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, Templo IV. (Total 15.92 m2).

4. En la sección Sur, del segundo basamento, fachada Oeste, estructura 5D-105 se verifico los trabajos de integración de embone. En los trabajos de restauración se aplico la técnica de integración de embone al núcleo del muro, con el objeto de otorgarle volumen y estabilidad al muro del segundo basamento piramidal, fachada Oeste, estructura 5D-105. (Total 8. m2).
5. En el extremo Oeste, de cámara Sur, estructura 5D-15 se verifico los trabajos de excavación y evacuación de material de colapso. La excavación y evacuación del material de colapso en el extremo Oeste, cámara Sur, tiene como objeto liberar los muros para su restauración. (Total 16 m3).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico los trabajos de mantenimiento: Trabajos realizados en el grupo "E". Chapeo de la plaza central, y calzada que conduce de grupo "E" hacia el grupo "D". Como también, se realizo deshierbe a las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII Sub, E-IX, y E-X. (Total 6, 400 m2).


Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo.Bo.


Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural