



Ministerio de
Cultura y Deportes



Guatemala, 09 de mayo de 2025
Oficio No. DIPLAMI-351-2025/MAMC/slfm

Magister

Ana María Pérez Osorio

Jefe de la Unidad de Información Pública

Ministerio de Cultura y Deporte

Estimada Magister Pérez:

Kpe uk'u'x wanima' kinya jun rutzpil wach alaq, kinwiye'j utzilal pa ronojel taq chak kb'an alaq. (K 'iche') Con el placer que me brinda saludarle, deseo expresar mis más sinceros deseos de éxito para usted en cada una de sus actividades laborales.

De manera atenta, nos dirigimos a usted, en cumplimiento al artículo 81. Ejecución Física de Inversión del Decreto 36-2024, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" para el ejercicio fiscal 2025, en el cual indica: "Esta información deberá ser publicada los primeros diez (10) días del mes siguiente en el portal de cada Entidad."

En virtud de lo anterior, nos permitimos informar que se envió al correo informacionpublica@mcd.gob.gt, copia digital de la Ejecución Física de Inversión correspondiente del **mes de abril 2025**, agradeciendo de su apreciable apoyo en cuanto a publicar en el apartado de la página web del Ministerio de Cultura y Deportes que corresponda.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,


Lic. Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Profesional II
Dirección de Planificación y
Modernización Institucional

Vo. Bo.


Licda. Débora E. Aguirre R.
Subdirectora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

C.C Archivo DIPLAMI

Dirección de Planificación y Modernización Institucional

7 av. 3-67 zona 2, Oficina 3, 3er nivel

Correo: direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt

Síguenos como **Cultura y Deportes**     www.mcd.gob.gt



Ministerio de
Cultura y Deportes

COPIA



Guatemala, 7 de mayo de 2025
Oficio No. **DIPLAMI-343-2025/MAMC/amflm**

Licenciada

Lucrecia Edith Martínez López

Directora Técnica de Presupuesto -DTP-

Ministerio de Finanzas Públicas



Señora Directora:


Nimalaj rutzil wach alaq, kinwiye'j utzilal xuquje' tewchinik pa taq ri chak ronojel q'ij. (K'iche'). Es un placer dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

En cumplimiento al artículo 81. Ejecución física de inversión del Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" vigente para el Ejercicio Fiscal 2025, para lo cual se remite la Ejecución física de inversión del Ministerio de Cultura y Deportes correspondiente al mes de **abril** 2025.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



Firma: _____ Hora: 13:49
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Lic. Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Profesional II
Dirección de Planificación y
Modernización Institucional

Vo.Bo.

Licda. Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Lic. Carlos Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Se adjuntan: 12 folios inclusive
Archivo DIPLAMI

Dirección de Planificación y Modernización Institucional
7 av. 3-67 zona 2, Oficina 3, 3er nivel
Correo: direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt

Síguenos como **Cultura y Deportes** www.mcd.gob.gt

OFICIO DIF-YGG-1935-2025/itm
Guatemala, 06 de mayo de 2025

Señores

Delegación de Planificación y Modernización en Funciones

Dirección General del Deporte y la Recreación

Ministerio Cultura y Deportes

Presente

Estimados Señores:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-1925-2025**, de fecha 06 de mayo de 2025, suscrito por el Ingeniero Mauricio Leonel Ramírez Guzmán, Jefe de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas del mes de abril del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante OFICIO DIF-DSP-1894-2025, de fecha 05 de mayo de 2025, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de abril de 2025.

Se adjunta cuadro firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Lidia Girón Gutiérrez
Directora de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
RECIBIDO
07 MAY 2025
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
HORA: NOMBRE:

C.c DIF



Ministerio de
Cultura y Deportes



OFICIO DIF-PLANI-1925-2025/mr
Guatemala, 06 de mayo de 2025.

Ingeniera
Yidja Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Estimada Ingeniera

Es grato para mi saludarla y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de febrero de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

Se informa que mediante oficio DIF-DSP-1894-2025/pc de fecha 05 de mayo de 2025, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL.

Asi mismo se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de abril de 2025.

Deferentemente

Ing. Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Dirección de Infraestructura Física
6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura Teléfono: +502 2355-3838
Correo: direccioninfraestructura@mcd.gob.gt
Síguenos como Cultura y Deportes www.mcd.gob.gt

Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Metro cuadrado			
(Pr-Sp-Py) Estructura : 13-0-1			
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	222.13
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL),ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	214.57
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
297782	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), PARAJE POGUARI ZONA 3, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTIRITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
298365	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro cuadrado	7.56
300329	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,ALDEA BUENA VISTA , CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
316428	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
334741	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), MARIO MENA, BARRIO BANANERA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00

Ing. Yidia Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Mario Alfonso Heredia de León
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes


Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	222.13


Firma encargado de Planificación
Ing. Yajá Grón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación


Mgtr. Mario Alfonso Heredia de León
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y sello Autoridad maxima



Ministerio de
Cultura y Deportes



OFICIO DIF-DSP-1894-2025/pc
Guatemala, 05 de mayo de 2025

Ingeniero
Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Presente



Estimado Ingeniero Ramírez

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-, del mes de abril, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificación).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

[Signature]
Ing. Rosa Aminta Girón-Tellez
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo.Bo.

[Signature]
Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c. : Archivo Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Supervisión de Proyectos

Dirección de Infraestructura Física
6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura Teléfono: +502 2355-3938
Correo: direccióninfraestructura@mcd.gob.gt

Síguenos como Cultura y Deportes www.mcd.gob.gt



Cuadro de proyectos y su tipo de seguimiento dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-.

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO	FISICO
3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL.	FISICO
4	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.	FISICO

JUSTIFICACIÓN:

PALENCIA, GUATEMALA.

- **Problema:** El Proyecto se encuentra suspendido según acta de bitácora de obra No. 23 de fecha 24 de septiembre de 2024 debido a que la Municipalidad se encuentra realizando trabajos en la periferia del Proyecto impidiendo el abastecimiento de materiales y la libre locomoción.
- **Acciones:** A la espera de que la Municipalidad de Palencia finalice dichos trabajos.

EL JÍCARO, EL PROGRESO.

- Se da seguimiento físico.
- (Se adjunta informe de avances a segeplan al 30 de abril de 2025)

MORALES, IZABAL

- Se da seguimiento físico.
(Se adjunta informe de avances a segeplan al 31 de marzo de 2025)

AYUTLA, SAN MARCOS.

- Se da seguimiento físico.
(Se adjunta informe de avances a segeplan al 30 de abril de 2025)





Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
(POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS
DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 30 DE ABRIL DE 2025**

PROYECTO:
EJECUTOR:
NUMERO DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:

CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)
DSDR-104-2023
24 de enero de 2024
21 de julio de 2024
14 de marzo de 2025 Según Junta conciliatoria por medio de Acta Administrativa No. 16-2024

CODIGO DEL PROYECTO:
SNIP:
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:
FECHA DE ELABORACION:
No. DE DOCUMENTO:

DGDR-SC-L-08-2023
299365
Q 4,000,000.00
30 de abril de 2025
299365-30-04-2025

PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO)
PLAZO AUTORIZADO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)
PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO)
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO)
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:

180
0
0
180
463
0

CONSTRUCTORA ARCHILA
EMPRESA:

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO			PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q.)	PERIODO ANTERIOR (Q.)	TOTAL (Q)	%	CANTIDAD
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES	2,000.00	m³	Q 4.32	Q 8,640.00	2,000.00	Q 2,000.00	2,000.00	Q 8,640.00	Q 8,640.00	100.00%	100.00%	0.00
1.01	TRAZO Y REPLANTEO	1.00	unidad	Q 3,564.00	Q 3,564.00	1.00	Q 1.00	1.00	Q 3,564.00	Q 3,564.00	100.00%	100.00%	0.00
1.03	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	1,593.06	m²	Q 13.23	Q 21,074.18	1,493.00	Q 1,493.00	1,493.00	Q 19,752.39	Q 93.72%	100.06	Q 1,373.79	6.28%
1.04	CONFORMACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE	1,593.06	m²	Q 27.52	Q 43,841.01	1,493.00	Q 1,493.00	1,493.00	Q 41,087.36	Q 93.72%	100.06	Q 2,753.65	6.28%
2.00	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	139.00	m³	Q 56.70	Q 7,881.30	130.00	Q 130.00	130.00	Q 7,371.00	Q 93.53%	9.00	Q 510.30	6.47%
2.01	RELLENO ESTRUCTURAL	55.60	m³	Q 126.90	Q 7,055.64	40.00	Q 40.00	40.00	Q 5,076.00	Q 71.94%	15.60	Q 1,979.64	28.06%
2.02	ZAPATA TIPO Z-1	14.00	unidad	Q 5,654.62	Q 79,164.68	14.00	Q 14.00	14.00	Q 79,164.68	Q 100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.04	ZAPATA TIPO Z-2	20.00	unidad	Q 1,149.68	Q 22,993.60	20.00	Q 20.00	20.00	Q 22,993.60	Q 100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.05	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1	128.40	m	Q 276.47	Q 35,498.75	120.00	Q 120.00	120.00	Q 33,176.40	Q 93.46%	8.40	Q 2,322.35	6.54%
2.06	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-2	40.20	m	Q 255.91	Q 10,280.56	35.00	Q 35.00	35.00	Q 8,956.85	Q 87.06%	5.20	Q 1,330.73	12.94%
2.07	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-3	30.85	m	Q 189.01	Q 5,830.96	25.85	Q 25.85	25.85	Q 4,885.91	Q 83.79%	5.00	Q 945.05	16.21%
2.08	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-4	142.55	m	Q 255.22	Q 36,381.61	130.55	Q 130.55	130.55	Q 33,318.97	Q 91.59%	12.00	Q 3,062.64	8.42%
2.09	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-5	2.30	m	Q 168.94	Q 388.56	1.20	Q 1.20	1.20	Q 202.73	Q 52.17%	1.10	Q 185.83	47.83%
2.10	GRADAS EN ESCENARIO Y MÓDULOS DE GRADERÍOS	87.50	m²	Q 559.58	Q 48,963.25	14.00	Q 14.00	14.00	Q 7,834.12	Q 16.00%	73.50	Q 41,129.13	84.00%
3.00	MUROS, COLUMNAS Y SOLERAS	15.70	m	Q 697.18	Q 10,945.73	15.40	Q 15.40	15.40	Q 10,736.57	Q 98.09%	0.30	Q 209.16	1.91%
3.01	COLUMNA TIPO C-1	90.00	m	Q 381.78	Q 34,360.20	45.00	Q 45.00	45.00	Q 17,180.10	Q 50.00%	45.00	Q 17,180.10	50.00%
3.02	COLUMNA TIPO C-2	184.50	m	Q 136.33	Q 25,152.89	132.00	Q 132.00	132.00	Q 17,995.56	Q 71.54%	52.50	Q 7,157.33	28.46%
3.03	COLUMNA TIPO C-3	101.40	m	Q 184.52	Q 18,710.33	70.80	Q 70.80	70.80	Q 13,064.02	Q 69.82%	30.60	Q 5,646.31	30.18%
3.04	COLUMNA TIPO C-4	70.40	m	Q 161.06	Q 11,336.62	35.20	Q 35.20	35.20	Q 5,669.31	Q 50.00%	35.20	Q 5,669.31	50.00%
3.05	COLUMNA TIPO C-5	41.60	m	Q 128.66	Q 5,352.26	20.80	Q 20.80	20.80	Q 2,676.13	Q 50.00%	20.80	Q 2,676.13	50.00%
3.06	COLUMNA TIPO C-6	3.20	m	Q 279.18	Q 893.38	0.00	Q 0.00	0.00	Q -	Q 0.00%	3.20	Q 893.38	100.00%
3.07	COLUMNA TIPO C-7	14.00	m²	Q 10,027.13	Q 140,379.82	98.60	Q 98.60	98.60	Q 19,774.23	Q 100.00%	14.00	Q 140,379.82	100.00%
3.08	COLUMNA METÁLICA DE ALMA LLENA	87.20	m	Q 200.55	Q 17,474.23	42.20	Q 42.20	42.20	Q 7,394.71	Q 48.39%	45.00	Q 7,885.35	51.61%
3.09	SOLERA HIDRÓFUGA TIPO SH-1	1.70	m	Q 129.67	Q 220.44	1.70	Q 1.70	1.70	Q 220.44	Q 100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.10	SOLERA HIDRÓFUGA TIPO SH-2	231.95	m	Q 207.30	Q 48,083.24	213.50	Q 213.50	213.50	Q 44,258.55	Q 92.05%	18.45	Q 3,824.69	7.95%
3.11	SOLERA INTERMEDIA TIPO SH-3	70.10	m	Q 186.19	Q 13,051.92	35.00	Q 35.00	35.00	Q 6,516.65	Q 49.93%	35.10	Q 6,535.27	50.07%
3.12	SOLERA INTERMEDIA TIPO SH-2	2.40	m	Q 133.90	Q 321.36	2.40	Q 2.40	2.40	Q 321.36	Q 100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.13	SOLERA INTERMEDIA TIPO SH-3	98.50	m	Q 246.45	Q 24,275.33	84.00	Q 84.00	84.00	Q 20,701.80	Q 85.28%	14.50	Q 3,573.53	14.72%
3.14	SOLERA CORONA TIPO SC-1	18.90	m	Q 262.13	Q 4,954.26	0.00	Q 0.00	0.00	Q -	Q 0.00%	18.90	Q 4,954.26	100.00%
3.15	SOLERA CORONA TIPO SC-1A	54.60	m	Q 177.26	Q 9,678.40	37.00	Q 37.00	37.00	Q 6,558.62	Q 67.77%	17.60	Q 3,119.78	32.23%
3.16	SOLERA CORONA TIPO SC-2	2.40	m	Q 141.48	Q 339.55	0.00	Q 0.00	0.00	Q -	Q 0.00%	2.40	Q 339.55	100.00%
3.17	SOLERA CORONA TIPO SC-3	12.50	m	Q 133.72	Q 1,671.50	7.00	Q 7.00	7.00	Q 936.04	Q 56.00%	5.50	Q 735.46	44.00%
3.18	SOLERA DINTEL BLOCK U 0.19M X 0.39M	341.00	m³	Q 173.48	Q 59,156.68	340.00	Q 340.00	340.00	Q 58,983.20	Q 99.71%	1.00	Q 173.48	0.29%
3.19	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19M X 0.19M X 0.39 M.	63.00	m³	Q 173.48	Q 10,929.24	60.00	Q 60.00	60.00	Q 10,408.80	Q 95.24%	3.00	Q 520.44	4.76%
3.20	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19M X 0.19M X 0.39 M.	4.80	m³	Q 173.48	Q 832.70	0.00	Q 0.00	0.00	Q -	Q 0.00%	4.80	Q 832.70	100.00%
3.21	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.69M X 0.19M X 0.39M. REFORZADO CON PINES	518.00	m²	Q 197.10	Q 102,097.80	80.00	Q 80.00	80.00	Q 15,768.00	Q 15.44%	438.00	Q 86,329.80	84.56%
3.22	BANCA DE CONCRETO PARA VESTIDORES	4.80	m	Q 1,247.07	Q 5,985.94	0.00	Q 0.00	0.00	Q -	Q 0.00%	4.80	Q 5,985.94	100.00%
3.23	RIGIDIZANTE ARMADO TIPO JOST ENTRE COLUMNAS DE ALMA LLENA	69.20	m	Q 514.02	Q 35,570.18	0.00	Q 0.00	0.00	Q -	Q 0.00%	69.20	Q 35,570.18	100.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

NÚMERO DE CONTRATO: DGO-104-2023			299365			SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO)			0						
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:			299365			PLAZO MODIFICADO (DÍAS CALENDARIO)			180						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 24 de enero de 2024			299365			TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS CALENDARIO)			463						
FECHA DE FINALIZACIÓN: 21 de julio de 2024			299365			DÍAS CALENDARIO POR EMPLEAR:			0						
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN: 14 de marzo de 2025 Según Junta conciliatoria por medio de Acta Administrativa No. 16-2024			299365-30-04-2025			EMPRESA:			CONSTRUCTORA ARCHILA						
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO			PENDIENTE DE EJECUTAR				
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL	ESTE PERÍODO (CANTIDAD)	PERÍODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERÍODO (Q.)	PERÍODO ANTERIOR (Q.)	TOTAL (Q)	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
4.00	LOSAS, VIGAS Y TECHO + CULATA	177.35	m²	Q 476.76	Q 84,553.39	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	177.35	Q 84,553.39	100.00%
4.01	LOSA TRADICIONAL	4.67	m²	Q 343.58	Q 1,604.52	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.67	Q 1,604.52	100.00%
4.02	TAPADERAS DE CONCRETO PARA BIODIGESTOR	6.00	m	Q 2,440.53	Q 14,643.18	6.00	-	6.00	Q 14,643.18	Q -	Q 14,643.18	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.03	VIGA V-1	7.90	m	Q 1,837.30	Q 14,514.67	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	7.90	Q 14,514.67	100.00%
4.04	VIGA V-2	7.00	unidad	Q 55,545.75	Q 388,820.25	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	7.00	Q 388,820.25	100.00%
4.05	VIGA METÁLICA DE ALMA LLENA	149.20	m	Q 278.78	Q 41,593.98	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	149.20	Q 41,593.98	100.00%
4.06	ARMADURA TIPO JOIST EN TECHO	447.60	m	Q 183.27	Q 82,031.65	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	447.60	Q 82,031.65	100.00%
4.07	COSTANERA DE 6" X 2" X 1/16" EN TECHO	901.15	m²	Q 925.43	Q 833,951.24	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	901.15	Q 833,951.24	100.00%
4.08	CUBIERTA PARA TECHO	57.40	m²	Q 810.00	Q 46,494.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	57.40	Q 46,494.00	100.00%
4.09	CERRAMIENTO DE CULATA, MAS ESTRUCTURA METÁLICA	37.30	m	Q 90.45	Q 3,373.79	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	37.30	Q 3,373.79	100.00%
4.10	CAPOTE PARA CUMBRIERA	74.65	m	Q 313.88	Q 23,431.14	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	74.65	Q 23,431.14	100.00%
4.11	CANAL DE LÁMINA GALVANIZADO	846.00	m²	Q 232.54	Q 196,728.84	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	846.00	Q 196,728.84	100.00%
5.00	CIRCULACIÓN, ACCESOS Y ACABADOS	70.25	m²	Q 384.75	Q 27,028.69	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	70.25	Q 27,028.69	100.00%
5.01	PISO DE CONCRETO	654.50	m²	Q 95.85	Q 62,733.83	100.00	-	100.00	Q 9,585.00	Q -	Q 9,585.00	30.56%	454.50	Q 43,563.83	69.44%
5.02	REFELLO	654.50	m²	Q 78.98	Q 51,692.41	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	654.50	Q 51,692.41	100.00%
5.03	CERINDO	6.55	m²	Q 57.72	Q 378.07	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	6.55	Q 378.07	100.00%
5.04	PINTURA VINILICA	192.30	m²	Q 148.17	Q 28,493.09	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	192.30	Q 28,493.09	100.00%
5.05	AZULEJO PORCELANATO	31.00	m²	Q 2,513.70	Q 77,924.70	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	31.00	Q 77,924.70	100.00%
5.06	MAMPARA DE ACERO INOXIDABLE	262.30	m²	Q 160.32	Q 42,051.94	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	262.30	Q 42,051.94	100.00%
5.07	FACHALETA DE LADRILLO	14.20	m²	Q 78.98	Q 1,121.52	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	14.20	Q 1,121.52	100.00%
5.08	CERINDO EN MUROS INTERNOS DEL ESCENARIO	69.50	m²	Q 821.82	Q 57,116.49	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	69.50	Q 57,116.49	100.00%
5.09	CENFEA DE ALUMINIO COMPUESTO MAS ESTRUCTURA METÁLICA	157.60	m²	Q 315.70	Q 49,754.32	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	157.60	Q 49,754.32	100.00%
5.10	CERRAMIENTO METALICO TIPO LOUVER	70.50	m²	Q 236.93	Q 16,703.57	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	70.50	Q 16,703.57	100.00%
5.11	PROTECCIÓN DE COLUMNA METÁLICA	11.00	unidad	Q 239.63	Q 2,635.93	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	11.00	Q 2,635.93	100.00%
5.12	TOPES PARA VEHICULOS EN PARQUEO	4.00	unidad	Q 1,142.78	Q 4,571.12	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.00	Q 4,571.12	100.00%
5.13	BOLARDO DE METAL	1.00	unidad	Q 5,872.50	Q 5,872.50	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 5,872.50	100.00%
5.14	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN PISO	361.55	m²	Q 286.20	Q 103,475.61	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	361.55	Q 103,475.61	100.00%
5.15	FUNDICIÓN DE CONCRETO REFORZADO	215.60	m	Q 139.80	Q 30,140.88	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	215.60	Q 30,140.88	100.00%
5.16	BORDILLO PERIMETRAL	207.60	m²	Q 558.90	Q 116,027.64	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	207.60	Q 116,027.64	100.00%
5.17	ADOQUIN DECORATIVO TIPO 1 Y 2	23.30	m	Q 177.19	Q 4,128.53	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	23.30	Q 4,128.53	100.00%
5.18	PISO PODOCTIL	406.95	m²	Q 32.74	Q 13,323.54	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	406.95	Q 13,323.54	100.00%
5.19	ÁREA VERDE (GRAMA NATURAL)	8.00	unidad	Q 287.55	Q 2,300.40	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	8.00	Q 2,300.40	100.00%
5.20	ARBOLES	168.00	unidad	Q 646.32	Q 108,581.76	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	168.00	Q 108,581.76	100.00%
6.00	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.00	unidad	Q 3,037.50	Q 6,075.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00	Q 6,075.00	100.00%
6.01	BUTACAS EN GRADERIOS	2.00	unidad	Q 3,037.50	Q 6,075.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00	Q 6,075.00	100.00%
6.02	CLOSET DE METAL	2.00	unidad	Q 3,037.50	Q 6,075.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00	Q 6,075.00	100.00%
7.00	PUERTAS Y VENTANAS	2.00	unidad	Q 6,496.88	Q 12,993.76	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00	Q 12,993.76	100.00%
7.01	PUERTA TIPO P-1 (3.00 M. X 2.90 M.)	2.00	unidad	Q 2,467.13	Q 4,934.26	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00	Q 4,934.26	100.00%
7.02	PUERTA TIPO P-2 (1.50 M. X 2.50 M.)	2.00	unidad	Q 1,920.38	Q 3,840.76	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00	Q 3,840.76	100.00%
7.03	PUERTA TIPO P-3 (1.20 M. X 2.10 M.)	2.00	unidad	Q 1,714.50	Q 3,429.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00	Q 3,429.00	100.00%
7.04	PUERTA TIPO P-4 (1.00 M. X 2.10 M.)	2.00	unidad	Q 718.88	Q 1,437.76	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00	Q 1,437.76	100.00%
7.05	PUERTA TIPO P-5 (0.60 M. X 0.80 M.)	10.00	unidad	Q 860.63	Q 8,606.30	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	10.00	Q 8,606.30	100.00%
7.06	VENTANA TIPO V-1 (1.25 M. X 0.40 M.)	6.00	unidad	Q 2,214.00	Q 13,284.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	6.00	Q 13,284.00	100.00%
8.00	ARTIFACTOS SANITARIOS	2.60	m²	Q 219.38	Q 570.39	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.60	Q 570.39	100.00%
8.01	LAVAMANOS CON LLAVE DE PUSH	6.00	unidad	Q 4,340.25	Q 26,041.50	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	6.00	Q 26,041.50	100.00%
8.02	TOP DE CONCRETO	1.00	unidad	Q 4,812.75	Q 4,812.75	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 4,812.75	100.00%
8.03	SANITARIOS CON FLUXOMETRO	6.00	unidad	Q 197.10	Q 1,182.60	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	6.00	Q 1,182.60	100.00%
8.04	MIGITORIOS CON FLUXOMETRO	4.00	unidad	Q 136.69	Q 546.76	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.00	Q 546.76	100.00%
8.05	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	4.00	unidad	Q 481.28	Q 1,925.12	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.00	Q 1,925.12	100.00%
8.06	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	4.00	unidad	Q 481.28	Q 1,925.12	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.00	Q 1,925.12	100.00%
8.07	DISPENSADOR DE TOALLA DESHECABLE	4.00	unidad	Q 481.28	Q 1,925.12	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.00	Q 1,925.12	100.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López

Supervisor de Proyectos

Dirección de Infraestructura Física

Dirección General del Deporte y la Recreación

Ministerio de Cultura y Deportes

Pág. 2de Pág.s..4

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO			CODIGO DEL PROYECTO:	DGDR-SC-L-08-2023	PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO)	180
EJECUTOR:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)			SNIP:	299365	PRORROGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)	0
NUMERO DE CONTRATO:	DGDR-104-2023			MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:	Q 4,000,000.00	SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)	0
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:				MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	-	PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO)	180
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	24 de enero de 2024			FECHA DE ELABORACION:	30 de abril de 2025	TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO)	463
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de julio de 2024			No. DE DOCUMENTO:	299365-30-04-2025	DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	0
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:	14 de marzo de 2025 Según Junta conciliatoria por medio de Acta Administrativa No. 16-2024			EMPRESA: CONSTRUCTORA ARCHILA			

RENGLON	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO			PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q.)	PERIODO ANTERIOR (Q.)	TOTAL (Q)	%	%
8.08	BASURERO DE ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA ABATIBLE	8.00	unidad	Q 195.75	Q 1,566.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
8.09	ESPEJO FLOTADO	4.00	unidad	Q 924.75	Q 3,699.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
8.10	REGADERA DE ACERO INOXIDABLE	4.00	unidad	Q 958.50	Q 3,834.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
8.11	JABONERA DE ACERO INOXIDABLE	4.00	unidad	Q 217.69	Q 870.76	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
8.12	REPOSADERA DE ACERO INOXIDABLE	4.00	unidad	Q 285.86	Q 1,143.44	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1.00	unidad	Q 2,013.19	Q 2,013.19	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.01	ACOMETIDA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE	33.35	m	Q 49.82	Q 1,661.50	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.02	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 1 1/2" PARA AGUA POTABLE	10.22	m	Q 44.69	Q 456.73	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.03	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 1 1/4" PARA AGUA POTABLE	9.10	m	Q 27.00	Q 245.70	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.04	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 3/4" PARA AGUA POTABLE	16.85	m	Q 25.99	Q 437.93	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.05	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 1/2" PARA AGUA POTABLE	96.20	m	Q 103.95	Q 9,999.99	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.06	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 2" PARA AGUA POTABLE	4.00	unidad	Q 858.94	Q 3,435.76	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.07	VALVULA DE PASO MÁS ACCESORIOS	1.00	unidad	Q 2,257.88	Q 2,257.88	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.08	PILETA PARA LIMPIEZA	4.00	unidad	Q 277.43	Q 1,109.72	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.09	GRIFO	1.00	unidad	Q 6,741.89	Q 6,741.89	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.10	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO	1.00	unidad	Q 27,990.97	Q 27,990.97	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.11	CISTERNA	58.00	m	Q 53.46	Q 3,100.68	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.12	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 2" PARA DRENAJE SANITARIO	3.24	m	Q 156.94	Q 508.48	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.13	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 3" PARA DRENAJE SANITARIO	101.40	m	Q 165.38	Q 16,769.53	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.14	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 4" PARA DRENAJE SANITARIO	124.00	m	Q 119.81	Q 14,856.44	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.15	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 3" PARA DRENAJE PLUVIAL	17.95	m	Q 133.31	Q 2,392.91	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.16	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 4" PARA DRENAJE PLUVIAL	75.00	m	Q 309.15	Q 23,186.25	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.17	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 6" PARA DRENAJE PLUVIAL	43.50	m	Q 312.19	Q 13,580.27	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.18	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 8" PARA DRENAJE PLUVIAL	6.97	m	Q 467.44	Q 3,258.06	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.19	CAJAS DE REGISTRO CAJAS AGUAS NEGRAS CRAN-0	1.00	unidad	Q 834.25	Q 834.25	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.20	CAJAS DE REGISTRO CAJAS AGUAS NEGRAS CRAN-1 Y CRAN-2	2.00	unidad	Q 980.05	Q 1,960.10	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.21	CAJAS DE REGISTRO CAJAS NEGRAS CRAN-3	1.00	unidad	Q 1,125.85	Q 1,125.85	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.22	CAJAS DE REGISTRO AGUAS CAJAS NEGRAS CRAN-4	1.00	unidad	Q 1,247.35	Q 1,247.35	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.23	CAJAS DE REGISTRO CAJAS AGUAS NEGRAS CRAN-5	1.00	unidad	Q 1,490.35	Q 1,490.35	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.24	CAJAS DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-2P Y CR-3P	3.00	unidad	Q 907.15	Q 2,721.45	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.25	CAJA DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-4P Y CR-5P	4.00	unidad	Q 1,125.85	Q 4,503.40	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.26	CAJA DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-6P Y CR-7P	2.00	unidad	Q 1,235.20	Q 2,470.40	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.27	CAJA DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-8P Y CR-9P	2.00	unidad	Q 1,326.32	Q 2,652.64	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.28	CAJA DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-10P	1.00	unidad	Q 1,451.20	Q 1,451.20	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.29	CAJA DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-11P Y CR-12P	2.00	unidad	Q 1,452.55	Q 2,905.10	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.30	CAJA DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-13P Y CR-14P	2.00	unidad	Q 1,481.57	Q 2,963.14	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.31	CAJA DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-15P	1.00	unidad	Q 1,441.07	Q 1,441.07	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.32	CAJA DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-17P Y CR-18P	3.00	unidad	Q 1,464.70	Q 4,394.10	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.33	CAJA DE REGISTRO AGUA PLUVIAL CR-16P	1.00	unidad	Q 1,646.95	Q 1,646.95	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.34	CUNETA + REJILLA DE CONCRETO	3.00	unidad	Q 2,963.25	Q 8,889.75	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
9.35	BIODIGESTOR 3,000 LITROS	1.00	unidad	Q 113,189.48	Q 113,189.95	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
10.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	unidad	Q 2,026.69	Q 2,026.69	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
10.01	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA 120/240 V 125 AMPERIOS	13.00	unidad	Q 210.93	Q 2,742.09	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
10.02	TOMACORRIENTE 110 V EN PARED	3.00	unidad	Q 478.06	Q 1,434.18	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
10.03	TOMACORRIENTE 240 V EN PARED												

Arg. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO			CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-L-08-2023		PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO)	
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)			SHIP: 299365		PRORROGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)	
NUMERO DE CONTRATO: DGR-104-2023			MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 4,000,000.00		SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)	
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:			MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:		PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO)	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 24 de enero de 2024			FECHA DE ELABORACION: 30 de abril de 2025		TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO)	
FECHA DE FINALIZACIÓN: 21 de julio de 2024			No. DE DOCUMENTO: 299365-30-04-2025		DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN: 14 de marzo de 2025 Según Junta conciliatoria por medio de Acta Administrativa No. 16-2024					EMPRESA: CONSTRUCTORA ARCHILA	

RENGLON	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO			PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q)	PERIODO ANTERIOR (Q)	TOTAL (Q)	%	CANTIDAD
10.04	LAMPARA TIPO CAMPANA DE ALUMINIO 150 WATTS LED	15.00	unidad	Q 1,555.88	Q 23,338.20	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	15.00
10.05	BOMBILLO LED DE 12W/120V	8.00	unidad	Q 275.07	Q 2,200.56	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	8.00
10.06	REFLECTOR LED DOBLE DE 120W / 12-V	4.00	unidad	Q 340.88	Q 1,363.52	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.00
10.07	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION ELECTRICA	1.00	unidad	Q 3,867.75	Q 3,867.75	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	1.00
11.00	CANCHAS POLIDEPORTIVA												
11.01	BASE PARA POSTE DE VOLEIBOL	2.00	unidad	Q 450.57	Q 901.14	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
11.02	BASE PARA TENSAR NET DE VOLEIBOL	4.00	unidad	Q 64.80	Q 259.20	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.00
11.03	POSTES PARA SOPORTE DE NET DE VOLEIBOL	2.00	unidad	Q 1,113.75	Q 2,227.50	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
11.04	MARCO Y SOPORTE PARA TABLERO DE BASQUETBOL	2.00	unidad	Q 7,492.50	Q 14,985.00	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
11.05	TABLERO DE BASQUETBOL	2.00	unidad	Q 2,193.75	Q 4,387.50	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
11.06	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	448.00	m²	Q 49.08	Q 21,987.84	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	448.00
12.00	ROTULOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD												
12.01	ROTULO INDICACION, ENTRADA	2.00	unidad	Q 102.60	Q 205.20	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
12.02	ROTULO INDICACION, OCUPACION MAXIMA DE PERSONAS	2.00	unidad	Q 95.85	Q 191.70	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
12.03	ROTULO INDICACION, RUTA DE EVACUACION (FLECHA)	16.00	unidad	Q 82.02	Q 1,312.32	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	16.00
12.04	ROTULO INDICACION, SALIDA DE EMERGENCIA	2.00	unidad	Q 102.60	Q 205.20	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
12.05	ROTULO INDICACION, EXTINGUIDORES CONTRA INCENDIO	2.00	unidad	Q 82.02	Q 164.04	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
12.06	ROTULO PUNTO DE REUNION	2.00	unidad	Q 239.63	Q 479.26	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
12.07	ROTULO INDICACION, SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES	1.00	unidad	Q 82.02	Q 82.02	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	1.00
12.08	ROTULO INDICACION, SERVICIO SANITARIO DE MUJERES	1.00	unidad	Q 88.77	Q 88.77	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	1.00
12.09	ROTULO INDICACION, VESTIDOR DE HOMBRES	1.00	unidad	Q 142.18	Q 142.18	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	1.00
12.10	ROTULO INDICACION, VESTIDOR DE MUJERES	1.00	unidad	Q 82.02	Q 82.02	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	1.00
12.11	EXTINTORES	2.00	unidad	Q 710.44	Q 1,420.88	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00
12.12	RAMPA	37.64	m²	Q 370.92	Q 13,961.43	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	37.64
12.13	BARANDA B-01	14.00	m	Q 1,589.63	Q 22,254.82	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	14.00
12.14	BARANDA B-02	9.00	m	Q 1,366.88	Q 12,301.92	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	9.00
12.15	BARANDA B-03 (JUEGO DE BARRAS DE SEGURIDAD)	3.00	unidad	Q 1,022.63	Q 3,067.89	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	3.00
12.16	REFLECTOR LED DE EMERGENCIA DOBLE	4.00	unidad	Q 908.42	Q 3,633.68	-	-	-	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.00
					Q 4,000,000.00				Q 17,419.12	Q 551,582.16	Q 569,001.28	14.23%	4.00

Avance Anual	
Avance 2024	13.53%
Avance 2025	0.70%
	14.23%

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 4,000,000.00
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (dias calendario)	180
PRORROGA AUTORIZADA (dias calendario)	-
SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (dias calendario)	-
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	24 de enero de 2024
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)	21 de julio de 2024
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	14 de marzo de 2025 Según Junta conciliatoria por medio de Acta Administrativa No. 16-2024
AVANCE FISICO EJECUTADO	14.23%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
(POLIDEPORTIVO), BARRIO LA
CANCHA, MORALES, IZABAL”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE MARZO DE 2025**

Dr. Arturo Alvarado de la Haza
 Director General de Proyectos
 Departamento de Supervisión de Proyectos
 Oficina de Ingeniería Estructural

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	5,543,837.16
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	6,623,843.61
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		120 DIAS
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		88 DIAS
TIEMPO DE ESPERA DE RESOLUCION DE RECURSO DE REVOCATORIA		211 DIAS
DIAS PRORROGA ACTUALIZADOS		90 DIAS
FECHA DE INICIO		01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FINALIZACION (SEGUN CONTRATO)		30 DE MARZO DE 2024
FECHA FINALIZACION (ACTUALIZADA)		21 DE ABRIL 2025
AVANCE FISICO EJECUTADO ESTE PERIODO		-0.13%
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO		100.00%
POR EJECUTAR		0.00%

Avance	
2023	25.39%
2024	61.13%
2025	13.59%
total	100.00%

LA SABANA REPRESENTA EL 100% DE AVANCE FISICO DE LA OBRA SEGUN ACTA 129-2025 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2025

LA SABANA REPRESENTA EL 100% DE AVANCE FISICO DE LA OBRA SEGÚN ACTA 129-2025 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2025

Avance	
2023	25.29%
2024	61.13%
2025	13.58%
Total	100.00%


 Dirección de Infraestructura
 Departamento de Supervisión de Proyectos
 Supervisor de Proyectos
 Ing. Ana Carolina Rodríguez



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO
LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 30 DE ABRIL DE 2025**

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AVULLA, SAN MARCOS"

ENCUENTRO:
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)

NUMERO DE CONTRATO:
DGR-42-2022

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
17 de mayo de 2023

FECHA DE FINALIZACIÓN:
6 de diciembre de 2023

FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN SEGÚN JUNTA CONCILIATORIA ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2023:
17 de septiembre de 2024

CODIGO DEL PROYECTO:
DGR-SC-1-09-2022

SHIP:
244285

MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:
Q 3,160,500.00

MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:
3 de marzo de 2025

No. DE DOCUMENTOS:
244285-03-03-23

PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO):
PRIORIDAD AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO):
SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO):
PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO):
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO):
DIAS CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA SEGÚN ART. 85 L.C.E

90
90
24
204
715
511

EMPRESA:
MULTISERVICIOS DEL NOROCCIDENTE

RÉNGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO			TRABAJO SUPLEMENTARIO			CANTIDADES MODIFICADAS			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO			PENDIENTE DE EJECUTAR			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	ESTE PERÍODO (CANTIDAD)	PERÍODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERÍODO (Q)	PERÍODO ANTERIOR (Q)	TOTAL (Q)	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%	
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES	2,000.00	m²	16.51	Q	33,020.00	Q	-	Q	-	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	33,020.00	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
1.01	TRAZO Y REPLANTEO	1,452.00	m²	68.42	Q	99,345.84	Q	-	Q	-	1,452.00	Q	99,345.84	Q	99,345.84	Q	99,345.84	Q	64.26%	519.00	Q	35,509.88	35.74%
1.02	CONFORMACIÓN DE SUB-BASANTE Y PLATAFORMA	1,452.00	m²	74.00	Q	107,448.00	Q	-	Q	-	1,452.00	Q	107,448.00	Q	107,448.00	Q	107,448.00	Q	74.66%	368.00	Q	27,232.00	25.94%
1.04	RÚTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	1.00	unidad	3,068.09	Q	3,068.09	Q	-	Q	-	1.00	Q	3,068.09	Q	3,068.09	Q	3,068.09	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.00	EXCAVACIONES • CIMENTACIONES	250.00	m³	44.90	Q	11,225.00	Q	-	Q	-	250.00	Q	11,225.00	Q	11,225.00	Q	11,225.00	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	133.00	m³	75.00	Q	9,975.00	Q	-	Q	-	133.00	Q	9,975.00	Q	9,975.00	Q	9,975.00	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.03	RELLENO ESTRUCTURAL	14.00	unidad	7,146.00	Q	101,444.00	Q	-	Q	-	14.00	Q	101,444.00	Q	101,444.00	Q	101,444.00	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.04	ZAPATA TIPO S-1	20.00	unidad	1,018.10	Q	20,362.00	Q	-	Q	-	20.00	Q	20,362.00	Q	20,362.00	Q	20,362.00	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.05	ORIENTE CORRIDO TIPO C-1	129.00	m	470.00	Q	60,630.00	Q	-	Q	-	129.00	Q	60,630.00	Q	60,630.00	Q	60,630.00	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.06	ORIENTE CORRIDO TIPO C-2	36.81	m	325.42	Q	11,978.71	Q	-	Q	-	36.81	Q	11,978.71	Q	11,978.71	Q	11,978.71	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.07	ORIENTE CORRIDO TIPO C-3	30.42	m	293.94	Q	8,923.60	Q	-	Q	-	30.42	Q	8,923.60	Q	8,923.60	Q	8,923.60	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.08	ORIENTE CORRIDO TIPO C-4	133.04	m	461.46	Q	61,392.64	Q	-	Q	-	133.04	Q	61,392.64	Q	61,392.64	Q	61,392.64	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.09	ORIENTE CORRIDO TIPO C-5	16.14	m	286.38	Q	4,622.17	Q	-	Q	-	16.14	Q	4,622.17	Q	4,622.17	Q	4,622.17	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.10	GRADAS PARA ESCENARIO, OFICINAT Y GRADERIO	17.70	m²	285.41	Q	5,051.76	Q	-	Q	-	17.70	Q	5,051.76	Q	5,051.76	Q	5,051.76	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.00	MUROS, COLUMNAS • SOLEAS	15.40	m	1,127.82	Q	17,368.43	Q	-	Q	-	15.40	Q	17,368.43	Q	17,368.43	Q	17,368.43	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.01	COLUMNA TIPO C-1	87.60	m	716.07	Q	62,727.73	Q	-	Q	-	87.60	Q	62,727.73	Q	62,727.73	Q	62,727.73	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.02	COLUMNA TIPO C-2	25.12	m	495.66	Q	12,501.62	Q	-	Q	-	25.12	Q	12,501.62	Q	12,501.62	Q	12,501.62	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.03	COLUMNA TIPO C-3	143.60	m	432.06	Q	62,043.82	Q	-	Q	-	143.60	Q	62,043.82	Q	62,043.82	Q	62,043.82	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.04	COLUMNA TIPO C-4	27.94	m	367.15	Q	10,260.97	Q	-	Q	-	27.94	Q	10,260.97	Q	10,260.97	Q	10,260.97	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.05	COLUMNA TIPO C-5	61.30	m	251.00	Q	15,386.30	Q	-	Q	-	61.30	Q	15,386.30	Q	15,386.30	Q	15,386.30	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.06	COLUMNA TIPO C-6	8.80	m	913.30	Q	8,054.64	Q	-	Q	-	8.80	Q	8,054.64	Q	8,054.64	Q	8,054.64	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.07	COLUMNA TIPO C-7	14.00	unidad	10,377.00	Q	145,278.00	Q	-	Q	-	14.00	Q	145,278.00	Q	145,278.00	Q	145,278.00	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.08	COLUMNA METÁLICA DE ALMA LLENA	109.88	m	350.92	Q	38,559.09	Q	-	Q	-	109.88	Q	38,559.09	Q	38,559.09	Q	38,559.09	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.09	SOLEA HIDROFUGA TIPO SH-1	241.06	m	311.58	Q	75,099.47	Q	-	Q	-	241.06	Q	75,099.47	Q	75,099.47	Q	75,099.47	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.10	SOLEA HIDROFUGA TIPO SH-2	13.14	m	222.46	Q	2,988.82	Q	-	Q	-	13.14	Q	2,988.82	Q	2,988.82	Q	2,988.82	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.11	SOLEA INTERMEDIA TIPO S-1	256.90	m	350.92	Q	90,151.35	Q	-	Q	-	256.90	Q	90,151.35	Q	90,151.35	Q	90,151.35	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.12	SOLEA INTERMEDIA TIPO S-2	13.14	m	311.58	Q	97,639.82	Q	-	Q	-	13.14	Q	97,639.82	Q	97,639.82	Q	97,639.82	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.13	SOLEA INTERMEDIA TIPO S-3	13.14	m	222.46	Q	2,988.82	Q	-	Q	-	13.14	Q	2,988.82	Q	2,988.82	Q	2,988.82	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.14	SOLEA BLOCK "V" DE 0.14M.	132.64	m	240.27	Q	31,869.41	Q	-	Q	-	132.64	Q	31,869.41	Q	31,869.41	Q	31,869.41	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.15	SOLEA BLOCK "U" DE 0.14M.	122.28	m	350.92	Q	43,210.50	Q	-	Q	-	122.28	Q	43,210.50	Q	43,210.50	Q	43,210.50	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.16	SOLEA CORONA TIPO SC-1	212.28	m	311.58	Q	66,142.20	Q	-	Q	-	212.28	Q	66,142.20	Q	66,142.20	Q	66,142.20	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.17	SOLEA CORONA TIPO SC-2	13.14	m	222.46	Q	2,988.82	Q	-	Q	-	13.14	Q	2,988.82	Q	2,988.82	Q	2,988.82	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.18	SOLEA CORONA TIPO SC-3	13.14	m	222.46	Q	2,988.82	Q	-	Q	-	13.14	Q	2,988.82	Q	2,988.82	Q	2,988.82	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.19	LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.19M X 0.19M X 0.39 M.	454.57	m³	216.92	Q	99,514.46	Q	-	Q	-	454.57	Q	99,514.46	Q	99,514.46	Q	99,514.46	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.20	LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.14M X 0.19M X 0.39 M.	101.66	m³	203.62	Q	20,700.01	Q	-	Q	-	101.66	Q	20,700.01	Q	20,700.01	Q	20,700.01	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.21	LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.09M X 0.19M X 0.39 M.	30.18	m³	173.00	Q	5,221.14	Q	-	Q	-	30.18	Q	5,221.14	Q	5,221.14	Q	5,221.14	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.22	LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.14M X 0.19M X 0.39M. REFORZADO CON PINES NO.3 @ 0.60M.	310.18	m³	220.70	Q	68,565.73	Q	-	Q	-	310.18	Q	68,565.73	Q	68,565.73	Q	68,565.73	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.23	BANICAS PARA VESTIDORES	2.00	unidad	935.00	Q	1,870.00	Q	-	Q	-	2.00	Q	1,870.00	Q	1,870.00	Q	1,870.00	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.24	LOSA DE GRADERIOS	31.55	m²	504.95	Q	15,931.17	Q	-	Q	-	31.55	Q	15,931.17	Q	15,931.17	Q	15,931.17	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.00	LOSA, VIGAS • TECHO	127.08	m²	465.91	Q	59,207.84	Q	-	Q	-	127.08	Q	59,207.84	Q	59,207.84	Q	59,207.84	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.01	LOSA SOBRE SERVICIOS SANITARIOS • LOSA SOBRE INGRESOS PRINCIPALES • OFICINA	3.00	unidad	1,089.95	Q	3,269.85	Q	-	Q	-	3.00	Q	3,269.85	Q	3,269.85	Q	3,269.85	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.02	VIGA V-1	14.00	unidad	1,118.35	Q	15,656.90	Q	-	Q	-	14.00	Q	15,656.90	Q	15,656.90	Q	15,656.90	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.03	VIGA V-2	14.00	unidad	1,118.35	Q	15,656.90	Q	-	Q	-	14.00	Q	15,656.90	Q	15,656.90	Q	15,656.90	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.04	VIGA METÁLICA DE ALMA LLENA	1,151.24	m	195.68	Q	225,234.64	Q	-	Q	-	1,151.24	Q	225,234.64	Q	225,234.64	Q	225,234.64	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.05	COSTANERA DE 6" X 12" X 1/2"	1,018.43	m³	265.99	Q	270,796.02	Q	-	Q	-	1,018.43	Q	270,796.02	Q	270,796.02	Q	270,796.02	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.06	LÁMINA TROQUELEADA DE ALUMINIO CALIBRE 24	37.30	m	365.00	Q	13,615.50	Q	-	Q	-	37.30	Q	13,615.50	Q	13,615.50	Q	13,615.50	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.07	CAPOTE CALIBRE 24	72.00	m	178.00	Q	12,816.00	Q	-	Q	-	72.00	Q	12,816.00	Q	12,816.00	Q	12,816.00	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.08	IRIDIZANTE ARMADO TIPO DORT ENTRE VIGAS DE ALMA LLENA	11.08	Q	53,113.74	Q	591,137.40	Q	-	Q	-	11.08	Q	591,137.40	Q	591,137.40	Q	591,137.40	Q	100.00%	0.00	Q	-	0.00%

Mano Unico del Valle Ortiz
Supervisor de Proyectos

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTIA, SAN MARCOS"

EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)

NUMERO DE CONTRATO: DGR-42-2022

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 17 de mayo de 2023

FECHA DE FINALIZACIÓN: 6 de diciembre de 2023

FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN SEGÚN JUNTA CONCLUTORIA ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2024: 17 de septiembre de 2024

CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-L-09-2022

SHIP: 244285

MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 3,160,500.00

MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: -

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 de marzo de 2025

No. DE DOCUMENTO: 244285-03-03-25

PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO) 90

PRORROGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO) 90

SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO) 24

PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO) 204

TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO) 715

DIAS CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA SEGÚN ART. 85 L.C.E 511

MULTISERVICIOS DEL NOROCCIDENTE

EMPRESA:

RENGLON	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUTAR					
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q)	PERIODO ANTERIOR (Q)	TOTAL (Q)	%	CONTINUA	VALOR (Q)	%		
5.00	CIRCULACION, ACCESOS Y ACABADOS	288.78	m	41.11	Q	11,871.75	Q	-	Q	11,871.75	Q	288.78	Q	170.00	Q	6,988.70	Q	58.87%	118.78	Q	4,883.05	41.13%
5.01	BORDILLO EN CAMINAMIENTO PEATONAL EXTERIOR	112.61	m ²	98.14	Q	11,051.55	Q	-	Q	11,051.55	Q	112.61	Q	80.00	Q	7,851.20	Q	71.04%	32.61	Q	3,200.35	28.96%
5.02	CAMINAMIENTO PEATONAL EXTERIOR	293.38	m ²	140.84	Q	41,319.64	Q	-	Q	41,319.64	Q	293.38	Q	150.00	Q	21,126.00	Q	51.13%	143.38	Q	20,193.64	48.87%
5.03	PISO DE CONCRETO ALISADO CON JUNTAS DE DILATACION	1,391.33	m ²	15.50	Q	21,565.62	Q	-	Q	21,565.62	Q	1,391.33	Q	114.00	Q	17,732.00	Q	82.22%	247.33	Q	3,833.62	17.78%
5.04	REPELLO DE MUROS	1,391.33	m ²	15.50	Q	21,565.62	Q	-	Q	21,565.62	Q	1,391.33	Q	114.00	Q	17,732.00	Q	82.22%	247.33	Q	3,833.62	17.78%
5.05	CERILLO VERTICAL DE MUROS	1,391.33	m ²	15.50	Q	21,565.62	Q	-	Q	21,565.62	Q	1,391.33	Q	114.00	Q	17,732.00	Q	82.22%	247.33	Q	3,833.62	17.78%
5.06	PINTURA VINILICA EN MUROS	1,391.33	m ²	15.50	Q	21,565.62	Q	-	Q	21,565.62	Q	1,391.33	Q	114.00	Q	17,732.00	Q	82.22%	247.33	Q	3,833.62	17.78%
5.07	PUERTAS Y VENTANAS	37.90	m ²	222.42	Q	8,410.57	Q	-	Q	8,410.57	Q	37.90	Q	53.00	Q	11,040.00	Q	35.94%	891.33	Q	19,640.57	64.06%
5.08	PUERTAS Y VENTANAS	37.90	m ²	222.42	Q	8,410.57	Q	-	Q	8,410.57	Q	37.90	Q	53.00	Q	11,040.00	Q	35.94%	891.33	Q	19,640.57	64.06%
5.09	FACHADA DE LADRILLO EN EXTERIORES	107.46	m ²	274.80	Q	29,530.01	Q	-	Q	29,530.01	Q	107.46	Q	60.00	Q	16,488.00	Q	55.83%	47.46	Q	13,042.01	44.17%
5.10	COSTANERAS DOBLE DE 4" X 2" X 1/2"	14.00	m ²	23.60	Q	330.40	Q	-	Q	330.40	Q	14.00	Q	0.00	Q	16,488.00	Q	0.00%	14.00	Q	330.40	100.00%
5.11	PISO DE CONCRETO EN AREA DE PARQUEO CON JUNTAS DE DILATACION + ELECTRONALIA	204.00	m ²	165.85	Q	33,833.40	Q	-	Q	33,833.40	Q	204.00	Q	0.00	Q	16,488.00	Q	0.00%	204.00	Q	33,833.40	100.00%
5.12	TOPES PARA VEHICULOS EN PARQUEO	8.00	unidad	181.00	Q	1,448.00	Q	-	Q	1,448.00	Q	8.00	Q	0.00	Q	1,448.00	Q	0.00%	8.00	Q	1,448.00	100.00%
5.13	SEALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO EN AREA DE PARQUEO	42.50	m ²	26.04	Q	1,106.70	Q	-	Q	1,106.70	Q	42.50	Q	0.00	Q	1,106.70	Q	0.00%	42.50	Q	1,106.70	100.00%
5.14	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE - CONTRAPISO DE CONCRETO (T=0.10m)	118.18	m ²	154.75	Q	18,288.36	Q	-	Q	18,288.36	Q	118.18	Q	46.00	Q	7,118.50	Q	38.92%	72.18	Q	11,169.86	61.08%
5.15	PROTECCION DE COLUMNA METALICA	9.31	m ²	150.00	Q	1,395.50	Q	-	Q	1,395.50	Q	9.31	Q	6.00	Q	900.00	Q	64.53%	3.31	Q	495.50	35.47%
5.16	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE	37.90	m ²	154.75	Q	5,865.03	Q	-	Q	5,865.03	Q	37.90	Q	0.00	Q	900.00	Q	0.00%	37.90	Q	5,865.03	100.00%
5.17	FACHADA ALUMINIO COMPUERTO	49.61	m ²	227.95	Q	11,308.60	Q	-	Q	11,308.60	Q	49.61	Q	0.00	Q	11,308.60	Q	0.00%	49.61	Q	11,308.60	100.00%
5.18	MOBILIARIO Y EQUIPO	1.00	unidad	7,140.00	Q	7,140.00	Q	-	Q	7,140.00	Q	1.00	Q	0.00	Q	7,140.00	Q	0.00%	1.00	Q	7,140.00	100.00%
6.00	PUERTAS Y VENTANAS	3.00	unidad	2,701.00	Q	8,103.00	Q	-	Q	8,103.00	Q	3.00	Q	2.00	Q	5,402.00	Q	66.67%	1.00	Q	2,701.00	33.33%
6.01	PUERTA TIPO P-1 (1.00 M. X 1.60 M.)	4.00	unidad	2,454.00	Q	9,816.00	Q	-	Q	9,816.00	Q	4.00	Q	0.00	Q	9,816.00	Q	0.00%	4.00	Q	9,816.00	100.00%
6.02	PUERTA TIPO P-2 (0.75 M. X 1.60 M.)	6.00	unidad	1,576.00	Q	9,456.00	Q	-	Q	9,456.00	Q	6.00	Q	0.00	Q	9,456.00	Q	0.00%	6.00	Q	9,456.00	100.00%
6.03	PUERTA TIPO P-3 (1.20 M. X 2.10 M.)	1.00	unidad	1,698.00	Q	1,698.00	Q	-	Q	1,698.00	Q	1.00	Q	1.00	Q	1,698.00	Q	100.00%	0.00	Q	0.00	0.00%
6.04	PUERTA TIPO P-4 (1.50 M. X 2.50 M.)	2.00	unidad	1,637.00	Q	3,274.00	Q	-	Q	3,274.00	Q	2.00	Q	0.00	Q	3,274.00	Q	0.00%	2.00	Q	3,274.00	100.00%
6.05	PUERTA TIPO P-5 (1.60 M. X 2.10 M.)	4.00	unidad	2,166.00	Q	8,664.00	Q	-	Q	8,664.00	Q	4.00	Q	0.00	Q	8,664.00	Q	0.00%	4.00	Q	8,664.00	100.00%
6.06	VENTANA TIPO V-1 (2.15 M. X 1.00 M.)	3.00	unidad	2,064.00	Q	6,192.00	Q	-	Q	6,192.00	Q	3.00	Q	0.00	Q	6,192.00	Q	0.00%	3.00	Q	6,192.00	100.00%
6.07	VENTANA TIPO V-2 (1.48 M. X 2.00 M.)	13.00	unidad	966.00	Q	12,558.00	Q	-	Q	12,558.00	Q	13.00	Q	0.00	Q	12,558.00	Q	0.00%	13.00	Q	12,558.00	100.00%
6.08	VENTANA TIPO V-3 (1.25 M. X 0.60 M.)	187.00	m ²	258.09	Q	48,262.83	Q	-	Q	48,262.83	Q	187.00	Q	156.00	Q	40,262.04	Q	83.47%	31.00	Q	8,000.79	16.53%
6.09	CERAMAMENTO DE MALLA (1.00X0.0200M)	1.00	unidad	1,210.00	Q	1,210.00	Q	-	Q	1,210.00	Q	1.00	Q	0.00	Q	1,210.00	Q	0.00%	1.00	Q	1,210.00	100.00%
7.00	ARTIFACTOS SANITARIOS	7.00	unidad	1,216.10	Q	8,512.70	Q	-	Q	8,512.70	Q	7.00	Q	0.00	Q	8,512.70	Q	0.00%	7.00	Q	8,512.70	100.00%
7.01	INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO AQUILYN	2.08	m ²	123.15	Q	256.15	Q	-	Q	256.15	Q	2.08	Q	0.00	Q	256.15	Q	0.00%	2.08	Q	256.15	100.00%
7.02	TOP DE CONCRETO PARA LAVAMANOS TIPO AQUILYN (OVALADO)	7.00	unidad	1,033.00	Q	7,231.00	Q	-	Q	7,231.00	Q	7.00	Q	0.00	Q	7,231.00	Q	0.00%	7.00	Q	7,231.00	100.00%
7.03	SANITARIOS	7.00	unidad	496.00	Q	3,472.00	Q	-	Q	3,472.00	Q	7.00	Q	0.00	Q	3,472.00	Q	0.00%	7.00	Q	3,472.00	100.00%
7.04	URINAL DE CONCRETO	1.00	unidad	496.00	Q	496.00	Q	-	Q	496.00	Q	1.00	Q	1.00	Q	496.00	Q	100.00%	0.00	Q	0.00	0.00%
7.05	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	7.00	unidad	1,277.00	Q	8,939.00	Q	-	Q	8,939.00	Q	7.00	Q	0.00	Q	8,939.00	Q	0.00%	7.00	Q	8,939.00	100.00%
7.06	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	5.00	unidad	811.00	Q	4,055.00	Q	-	Q	4,055.00	Q	5.00	Q	0.00	Q	4,055.00	Q	0.00%	5.00	Q	4,055.00	100.00%
7.07	DISPENSADOR DE TOALLA DESECHABLE	3.00	unidad	666.00	Q	1,998.00	Q	-	Q	1,998.00	Q	3.00	Q	0.00	Q	1,998.00	Q	0.00%	3.00	Q	1,998.00	100.00%
7.08	BOITE PLASTICO CON TAPADERA AMARILLA PARA BASURA	7.00	unidad	423.00	Q	2,961.00	Q	-	Q	2,961.00	Q	7.00	Q	0.00	Q	2,961.00	Q	0.00%	7.00	Q	2,961.00	100.00%
7.09	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO (0.60M X 0.60M)	3.00	unidad	728.00	Q	2,184.00	Q	-	Q	2,184.00	Q	3.00	Q	0.00	Q	2,184.00	Q	0.00%	3.00	Q	2,184.00	100.00%
7.10	DUCHA CROMADA	4.00	unidad	606.00	Q	2,424.00	Q	-	Q	2,424.00	Q	4.00	Q	0.00	Q	2,424.00	Q	0.00%	4.00	Q	2,424.00	100.00%
7.11	REPOSADERA DE REJILLA CROMADA 4X4	8.00	unidad	270.50	Q	2,164.00	Q	-	Q	2,164.00	Q	8.00	Q	0.00	Q	2,164.00	Q	0.00%	8.00	Q	2,164.00	100.00%
8.00	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	1.00	unidad	1,119.05	Q	1,119.05	Q	-	Q	1,119.05	Q	1.00	Q	0.00	Q	1,119.05	Q	0.00%	1.00	Q	1,119.05	100.00%
8.01	ACOMETIDA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE	85.00	m	48.00	Q	4,080.00	Q	-	Q	4,080.00	Q	85.00	Q	60.00	Q	2,880.00	Q	70.59%	25.00	Q	1,200.00	29.41%
8.02	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC 8" PARA AGUA POTABLE	21.50	m	54.10	Q	1,163.15	Q	-	Q	1,163.15	Q	21.50	Q	20.50	Q	1,109.05	Q	95.53%	1.00	Q	54.10	4.65%
8.03	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC 6" PARA AGUA POTABLE	25.00	m	62.00	Q	1,550.00	Q	-	Q	1,550.00	Q	25.00	Q	22.00	Q	1,364.00	Q	88.00%	3.00	Q	186.00	12.00%
8.04	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC 8" PARA DRENAJE	85.00	m	89.00	Q	7,565.00	Q	-	Q	7,565.00	Q	85.00	Q	40.00	Q	3,560.00	Q	46.28%	45.00	Q	4,005.00	52.94%
8.05	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC 8" PARA DRENAJE	153.00	m	139.00	Q	21,267.00	Q	-	Q	21,267.00	Q	153.00	Q	75.00	Q	10,425.00	Q	49.02%	78.00	Q	10,842.00	50.98%
8.06	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC 8" PARA DRENAJE	43.89	m	279.50	Q	12,258.48																