



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

Guatemala, 07 de abril de 2026  
Oficio No. DPM-DGA-0158-2026/wg

Licenciada  
Mariela Alejandra Morataya Contreras  
Directora de Planificación y Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Presente



Respetable Directora Morataya:

Después de saldarle cordialmente, remito seguimiento administrativo del Proyecto 299346 Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de marzo del presente año, para lo anterior se adjunta:

1. Oficio VMC-0123-2026 del Señor Viceministro de Cultura Licenciado Luis Rodrigo Carrillo Flores.
2. Oficio VPCN No. 423-2026 de la Señora Viceministra de Patrimonio Arquitecta Laura Coti Lux.
3. Oficio No. 013-2026/ DANZA-RACR Arquitecto Rony Chávez Rivera.
4. Captura de pantalla de Seguimiento Administrativo en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Al presente se adjuntan seis folios.

De usted con estima y consideración,

Atentamente,

  
MSc. Froilán Tisoj Chan  
Delegado de Planificación y Modernización  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

Bo.Vo.

  
Mr. Ana Olivia Castañeda Arroyo  
Directora General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo

- SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO -

**Exito!**


Fecha grabada.

Ejercicio:	2026
Fase:	Ejecución
Fecha:	07/04/2026
Problema:	Señor Viceministro de Cultura Lic. Luis Rodrigo Carrillo Flores, traslada a Directora General de las Artes Ana Olivia Castañeda Arroyo OFICIO VPCN No. 423-2026, de fecha 16 de marzo de 2026, suscrito por la Arquitecta Laura Jazmin Colí Lux, Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, mediante el cual se remite la solicitud presentada por el Arquitecto Rony Chávez Rivera, relacionada con el proyecto denominado "Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Guatemala". En el referido documento se expone la solicitud para que se realicen las gestiones correspondientes a efecto de retirar al suscrito de la supervisión del proyecto, trasladando dicha petición para que, conforme a la normativa legal vigente se efectúe el cambio de supervisor de la obra.
Acciones:	Nombramiento del nuevo supervisor de la obra Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala.
Responsable:	Arq. Rony Chávez Reivera



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

Oficio-VMC-0123-2026  
Guatemala, 18 de marzo 2026  
Ref. 537



Licenciada  
**Ana Olivia Castañeda Arroyo**  
Directora General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho

Estimada Directora:

**Ruuk' rusuq'ill nuk'ux, tinuloq'maa, je' are' ar nwaajaam b'irsaam aweh hat, nureej korik chill onteera pan akamanik. (Paqomam).** Con el placer que me brinda saludarle, deseo expresar mis más sinceros deseos de éxito para usted en cada una de sus actividades laborales.

Por este medio, me permito trasladar a usted el OFICIO VPCN No. 423-2026, de fecha 16 de marzo de 2026, suscrito por la Arquitecta Laura Jazmín Cotí Lux, Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, mediante el cual se remite la solicitud presentada por el Arquitecto Rony Chávez Rivera, relacionada con el proyecto denominado "Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Guatemala".

En el referido documento se expone la solicitud para que se realicen las gestiones correspondientes a efecto de retirar al suscrito de la supervisión del proyecto, trasladando dicha petición para que, conforme a la normativa legal vigente y si así se considera procedente, se efectúe el cambio de supervisor de la obra.

En ese sentido, se le solicita que, desde el ámbito de sus competencias, se sirva girar las instrucciones a donde corresponda a efecto de remitir el perfil de la persona idónea que pueda ser nombrada en sustitución del Arq. Rony Chávez Rivera, con el propósito de continuar con la supervisión del evento antes mencionado.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

  
Lic. Luis Rodrigo Carrillo Flores  
Viceministro de Cultura  
Ministerio de Cultura y Deportes



04 folio Inclusive  
c.c. Archivo



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

Guatemala, 16 de marzo de 2026  
**OFICIO VPCN No. 423-2026**

Licenciado  
**Luis Rodrigo Carrillo Flores**  
Viceministro de Cultura  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho.



Estimado Viceministro Carrillo:

Kpe uk'u'x wanima' kinya jun rutzil wach alaq, kinwiye'j utzilal pa ronojel taq chak kb'an alaq (K'iche'). Con el placer que me brinda saludarle, deseo expresar mis más sinceros deseos de éxito para usted en cada una de sus actividades laborales.

Atentamente me dirijo a usted, en relación al OFICIO No. 013-2026/ DANZA-RACR de fecha 09 de marzo de 2026, suscrito por el Arquitecto Rony Chávez Rivera, supervisor del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA"**, por medio del cual solicita: *"... esta supervisión pone a disposición la supervisión del proyecto en mención, solicitando de sus buenas gestiones a efecto se retire al suscrito de la misma, bajo la justificación siguiente:..."*.

En virtud de lo expuesto y conforme a lo regulado en la normativa legal vigente relacionada a la competencia para el nombramiento del supervisor del proyecto, se traslada la solicitud del Arquitecto Chávez Rivera, para que si así lo considera procedente, se efectúe el cambio de supervisor de la obra según las justificaciones presentadas por el mismo.

Sin más que agregar, me suscribo de usted.

Atentamente,

Arq. Laura J. Coti Lux  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes



C.c. Archivo VPCN.  
C.c. Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
Adjunto 3 Folios Inclusive

Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural  
6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura Teléfono: \_\_\_\_\_ ext. \_\_\_\_\_  
Correo: \_\_\_\_\_

Síguenos como Cultura y Deportes [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



Guatemala, 09 de marzo de 2026  
**OFICIO No. 013-2026/ DANZA-RACR**

Arquitecta  
**Laura J. Coti Lux**  
Viceministra  
Viceministerio del Patrimonio Cultural Y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho

Ref.: El CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUIÓN DGA GUIÓN CIENTO TREINTA GUIÓN DOS MIL VEINTITRES (MCD-DGA-130-2023) Y SUS MODIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA.

**Estimada Señora viceministra Laura Coti:**

Deseándole éxitos y esperando que sus actividades se estén llevando de la mejor manera, me dirijo a usted con relación al proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA"**, del cual el suscrito es supervisor, nombrado mediante Oficio VPCN 037-2024, de fecha 23 de enero de 2024, el motivo del presente es para exponer y solicitar lo siguiente:

**Actuaciones de la supervisión:**

- Se realizó la evaluación correspondiente del estado actual del proyecto, técnico, administrativo y financiero.
- Se detectaron deficiencias administrativas, y técnicas, de las cuales se emitieron correcciones.
- Se realizó el acompañamiento de la solicitud de prórroga.
- Se realizó el acompañamiento del proceso del recurso de reposición.
- Se realizó el acompañamiento al nuevo plazo contractual.
- Se realizó el acompañamiento a los estudios técnico-científicos, (estructural y de suelos).
- Se realizó el acompañamiento al estudio de replanteo estructural.
- Se realizó el acompañamiento para el avance físico correspondiente al 5.6701352 %, de acuerdo al valor del monto contractual y sus modificaciones.
- Se realizó el acompañamiento para el avance financiero de Q. 4,942,075.39, pagados en 3 estimaciones siendo las 6, 7 y 8, hasta diciembre de 2025.
- Se brindó acompañamiento a 2 auditorías por parte de la Contraloría General de Cuentas, en el periodo que le corresponde a la supervisión realizada por el suscrito.

**Logros obtenidos:**

- Correcciones de las deficiencias administrativas y técnicas.
- Propuesta de replanteo estructural, de acuerdo a lineamientos y criterios de restauración.
- Aprobación de la prórroga contractual.
- Aprobación del pago de 3 estimaciones siendo las 6, 7 y 8.
- Definición de procesos técnicos, administrativos y financieros para la correcta ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA"**.
- La Contraloría General de Cuentas no emitió Hallazgos en ninguna de las 2 auditorías, en el periodo que le corresponde a la supervisión realizada por el suscrito.

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura  
direcciondepatrimonio2022@gmail.com

Síguenos como **Cultura y Deportes** [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



**De la solicitud**

Esta supervisión a realizado la correcta ejecución del proyecto en mención apegado a las normativas legales vigentes que incluyen; **Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley de presupuesto, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural y su Reglamento, Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección General de las Artes, etc.** Sin embargo; esta supervisión pone a disposición la supervisión del proyecto en mención, solicitando de sus buenas gestiones a efecto se retire al suscrito de la misma, bajo la justificación siguiente:

**Justificación:**


Durante el periodo del 20 de enero de 2026, el suscrito presenta complicaciones de salud, lo cual deriva de la implementación de diversos análisis médicos, por molestias sugestivas de enfermedad cardiovascular, el suscrito fue ingresado con carácter de urgencia a la clínica denominada "Servicios Cardiovasculares", ubicada en la 5ta. Calle 2-57 zona 1, ciudad de Guatemala.

Durante la estadía en la clínica Servicios Cardiovasculares se le realizo al suscrito, un tratamiento mediante soluciones intravenosas para su estabilización en cuadro clínico agudo, realizándole electrocardiograma, ecocardiograma, y seguimiento mediante el sistema de monitoreo denominado Holter. A su vez se realizaron exámenes de laboratorios completo en el cual se le detecto deficiencia en presión arterial, con variaciones en la misma, de la cual el suscrito actualmente se encuentra en tratamiento.

El estrés de la carga laboral a puesto en detrimento la salud del suscrito, llevándolo a un constante limite perjudicial, por lo que cualquier situación o pensamiento que haga sentir frustración, furia o nervios, afecta gravemente la salud física y mental del suscrito exponiéndolo a un derrame o infarto.

En tal sentido, se exponen las actuaciones del suscrito y se presenta la justificación de la solicitud y decisión de retiro de la presente supervisión, sin otro particular, más que agradecer la atención, me suscribo,





Atentamente.



**RONY CHÁVEZ RIVERA**  
ARQUITECTO  
COLEGIADO 1021

<sup>02</sup>  
**Adjunto:** 02 folio inclusive  
c.c. Archivo  
Arq. Rony Chávez  
Dirección General de las Artes

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura  
direcciongdepatriimonio2022@gmail.com

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



Guatemala, 08 de abril de 2026  
OFICIO DPM/DGDR-200-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



HORA: 15:04 RESPONSABLE: Suley

**Licenciado**  
**Mariela Alejandra Morataya Contreras**  
**Directora de Planificación y Modernización Institucional**  
**Ministerio de Cultura y Deportes**  
**Presente**

**Estimada Licenciada Morataya:**

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias.

El motivo del presente es, en relación al **OFICIO DIF-YGG-PLAN-3060-2026/JTM**, en seguimiento a **Oficio DIF-DSP-3051-2026/pc**, de fecha 07 de abril de 2026, en relación al cumplimiento del comprobante de Ejecución de Metas de los Proyectos en Ejecución, correspondiente al mes de marzo del presente año, de la Dirección de Infraestructura Física.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,

*[Signature]*  
**Licda. Ana Rocío Cotóm Sem**  
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones  
Dirección del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes



*[Signature]*  
**Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz**  
Directora General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes




C.c. Archivo



OFICIO DIF-YGG-3060-2026/jtm  
Guatemala, 07 de abril de 2026

Licenciada  
Ana Rocío Cotóm Sem  
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Ministerio Cultura y Deportes  
Presente



16:51

Estimada Licenciada Cotóm:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-3051-026/mr**, de fecha 7 de abril de 2026, emitido por el Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas correspondientes al mes de marzo del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.





Así mismo, informa que mediante **OFICIO DIF-DSP-3006-2026/pc**, de fecha 06 de abril de 2026, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, quien notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances administrativos de los siguientes proyectos:

Así mismo se realizaron avances administrativos en los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA
- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ

Así mismo, notificaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETALTENANGO.
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida la Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel  
Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)





Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA correspondientes al mes de marzo de 2026

Se adjunta cuadro firmado y sellado por mi persona y por la Directora General del Deporte y la Recreación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


  
**Ing. Yidja Girón Gutiérrez**  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c DIF



OFICIO DIF-PLANI-3051-2026/mr  
Guatemala, 07 de abril de 2026.

Ingeniera  
Yidja Girón Gutiérrez  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación



Estimada Ingeniera

Es grato para mi saludarla y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de marzo de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

Se informa que mediante oficio DIF-DSP-3006-2026/pc de fecha 06 de abril de 2026, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA
- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ

Asi mismo, notificaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como **Cultura y Deportes**     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)






Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de marzo de 2026, con los avances respectivos.

Deferentemente



Ing. Mauricio Leonel Ramírez Guzmán  
Jefe de Planificación de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como **Cultura y Deportes**     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : marzo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		(Pr-Sp-Py) Estructura : 13-0-1	3,233.53
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	1,261.08
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL),ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	935.06
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	1.74
297782	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), PARAJE POGUART ZONA 3, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Documento	.00
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,ALDEA BUENA VISTA , CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	302.26
316428	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334741	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), MARIO MENA, BARRIO BANANERA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	461.35
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	272.04
339200	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	.00
346851	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	.00
352565	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
352566	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDI LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00

Periodo/Mes : marzo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	3,233.53

*Ing. Yidja Girón Gutiérrez*  
 Director de Infraestructura Física  
 Dirección General del Deporte y la Recreación  
 Viceministerio del Deporte y la Recreación  
 Firma encargado de Planificación

*Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz*  
 Directora General del Deporte y la Recreación  
 Viceministerio del Deporte y la Recreación  
 Ministerio de Cultura y Deportes  
 Firma y sello Autoridad máxima



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

**OFICIO DIF-DSP-3006-2026/pc**  
Guatemala, 06 de abril de 2026

**Ingeniero**  
**Mauricio Leonel Ramírez Guzmán**  
Jefe de Planificación de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Presente

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  
**RECIDIDO**  
07 ABR 2026  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
Hora: 11:37 Firma:

**Estimado Ingeniero Ramírez:**

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-, del mes de **MARZO**, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. German Fernando Pulac Recinos  
Jefe de Supervisión de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo. Bo.

Ing. Yajá Girón Gutiérrez  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c. :Departamento de Supervisión de Proyectos

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como **Cultura y Deportes** [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



**CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.**

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA.	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
3	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ	FISICO
4	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO	FISICO
5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	FISICO
6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	FISICO
7	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ	FISICO
8	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	FISICO
9	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	ADMINISTRATIVO
10	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA	ADMINISTRATIVO
11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, BAJA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)





**JUSTIFICACIONES**

1. **"CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA"**
  - **Problema:** Proceso de liquidación, derivado que el contratista tiene problemas administrativos no se logró realizar pago de liquidación durante el mes de febrero.
  - **Acciones:** En espera de que el contratista solvete los problemas administrativos para lograr finalizar proceso de liquidación, para pago de estimación final con base del acta de recepción y liquidación No. 3-2025.
  
2. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS"**
  - **Problema:** El proyecto se encuentra en fase de realización del informe pormenorizado
  - **Acciones:** Realizar informe pormenorizado
  
3. **"AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ"**
  - **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances
  
4. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO"**
  - **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances
  
5. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO"**
  - **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances
  
6. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ"**
  - **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances
  
7. **"AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ"**
  - **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances



Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



# Ministerio de Cultura y Deportes

8. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO"

- **Acciones:** Cuenta con avance fisico, se adjunta informe de avances

9. "AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN"

- **Problema:** El proyecto se encuentra en fase de inicio por lo que no presentan avance fisico suficiente significativo para solicitar cuota para estimación
- **Acciones:** Avanzar y presentar propuesta para estimación para el próximo mes

10. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA"

- **Problema:** El contratista presentó no estimación en el mes de marzo, por lo que se dará avance fisico el siguiente mes.
- **Acciones:** Continuar con la ejecución del proyecto y presentar estimación de pago el mes de abril.

11. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, BAJA VERAPAZ"

- **Problema:** El proyecto se suspendió por medio del acta 20-2026 de fecha 27 de marzo de 2026, por rectificación de linderos de polígono donde se ejecutará el proyecto.
- **Acciones:** Determinar los linderos del terreno por medio de proceso de medición del RIC.



Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA  
MUNICIPAL, CAJOLÁ,  
QUETZALTENANGO”

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 31 DE MARZO DE 2026

AVANCE AL 31 DE

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHERA MUNICIPAL, CAJALA, QUINTANA ROO  
 BUDGETO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MCOLO)  
 CONTRATO ADMINISTRATIVO: DOOR - 11 - 2025  
 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PROCESADO: DOOR - 29 - 2025  
 FECHA DE INICIO CONTRATACION: 17 JULIO 2025  
 FECHA DE REALIZACION FISCAL: 27 FEBRERO 2026  
 NUEVA FECHA DE REALIZACION: 27 FEBRERO 2026

CODIGO DEL PROYECTO: Q00R-ACA-11-2254  
 PERIODO DE EJECUCION: 01 Marzo 2025 AL 31 Marzo 2026  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 8,136,814.46  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 18,294,138.92  
 FECHA DE ELABORACION: 09 MAR 2025  
 CODIGO DE DOCUMENTO: 2304708-6A-23

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 180  
 SUSPENSIÓN TEMPORAL: 47  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 227  
 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 312  
 DIAS DE PROGRAMAS AUTORIZADOS: 120  
 DIAS CALENDARIO POR DESPLAZO: 88  
 EMPRESA: MOCHEREA Y SERVICIOS CL

NO.	DESCRIPCION DEL MODULON	MONTOS ANTERIORES			MONTOS ACTUALES			MONTOS ANTERIORES			MONTOS ACTUALES			MONTOS ANTERIORES			MONTOS ACTUALES					
		CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%			
181	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
182	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
183	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
184	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
185	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
186	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
187	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
188	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
189	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
190	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100
191	Instalación de canchales de fútbol	100	8,136,814.46	100	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100	100	8,136,814.46	100	18,294,138.92	100

ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura y Obras







AVANCE AL 31 DE

PROYECTO: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CARRERA MUNICIPAL, CALLES, CAJALMA, QUEZAL PANAMA  
 CONTRATO ADMINISTRATIVO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)  
 CODIGOS: 11-2028  
 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS: CODIGOS: 01-2028  
 FECHA DE VIGENCIA CONTRACTUAL: 17 JULIO 2028  
 FECHA DE REALIZACION SOCIAL: 27 FEBRERO 2028  
 NUEVA FECHA DE REALIZACION: 27 JUNIO 2028

CODIGO DEL PROYECTO: 0008-00-L-11-2021  
 PERIODO DE ANALISIS: 01 Marzo 2028 AL 31 Marzo 2028  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 8,136,818.68  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 16,294,113.82  
 FECHA DE ELABORACION: 08 Abr 2028  
 CODIGO DE DOCUMENTO: 236687-00-04-38

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 180  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 47  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 237  
 TIEMPO TRANSCURRIDO DE DIAS CALENDARIO: 212  
 DIAS DE PROGRAMAS AUTORIZADOS: 150  
 DIAS CALENDARIO POR ESPERAR: 68  
 DISEÑADA: INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

No.	DESCRIPCION DEL MONEDON	CANTIDAD CONTRATADA				CANTIDAD REPROCESADA				CANTIDAD REPROCESADA 2				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTE PERIODO			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PROYECTE DE SUICIDIA		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.V.	TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.V.	TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.V.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
1174	Mano de obra	200	m	131.82	263.64	200	m	131.82	263.64	200	m	131.82	263.64	200	Q 263.64	0.0026	200	Q 263.64	0.0026	200	Q 263.64	0.0026	200	Q 263.64	0.0026
1175	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1176	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1177	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1178	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1179	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1180	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1181	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1182	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1183	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1184	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1185	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1186	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1187	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1188	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1189	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1190	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1191	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1192	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1193	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1194	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1195	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1196	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1197	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1198	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1199	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1200	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1201	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1202	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1203	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1204	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1205	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1206	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1207	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1208	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1209	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1210	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063
1211	Mano de obra	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	m	263.64	1054.56	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128	400	Q 1054.56	0.0128
1212	Mano de obra	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	m	65.91	659.10	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078	100	Q 659.10	0.0078
1213	Mano de obra	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	m	131.82	527.28	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200	Q 527.28	0.0063	200		



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

“AMPLIACIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO  
DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN  
CHAHAL, ALTA VERAPAZ”

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 31 DE MARZO DE 2026

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDADES CONTRATADAS			ORIGEN DE CAMBIO			ACUERDO TRABAJO EXTRA			CANTIDADES MODIFICADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			VALOR (%)	
		CANTIDAD	UNIDAD	F.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	%	MONTO	%	CANTIDAD	%	MONTO	%	CANTIDAD		%
1.00	VALORES PREVISIONALES	7.407,39	m	3,00	51.851,73	7.407,39	51.851,73	7.407,39	51.851,73	7.407,39	51.851,73	7.407,39	51.851,73	0,00%	0	0,00%	7.407,39	0,00%	51.851,73	100,00%	7.407,39	0,00%	51.851,73	0,00%
1.01	Trabajo de instalación de muros	44.811	m	3,00	13.020,67	44.811	13.020,67	44.811	13.020,67	44.811	13.020,67	44.811	13.020,67	0,00%	0	0,00%	44.811	0,00%	13.020,67	100,00%	44.811	0,00%	13.020,67	0,00%
1.02	Trabajo de instalación de muros	1.00	U	3.054,64	3.054,64	1.00	3.054,64	1.00	3.054,64	1.00	3.054,64	1.00	3.054,64	0,00%	0	0,00%	1.00	0,00%	3.054,64	100,00%	1.00	0,00%	3.054,64	0,00%
1.03	Trabajo de instalación de muros	210,95	m	3,00	1.334,87	210,95	1.334,87	210,95	1.334,87	210,95	1.334,87	210,95	1.334,87	0,00%	0	0,00%	210,95	0,00%	1.334,87	100,00%	210,95	0,00%	1.334,87	0,00%
1.04	Trabajo de instalación de muros	7.407,39	m	21,00	51.336,97	7.407,39	51.336,97	7.407,39	51.336,97	7.407,39	51.336,97	7.407,39	51.336,97	0,00%	0	0,00%	7.407,39	0,00%	51.336,97	100,00%	7.407,39	0,00%	51.336,97	0,00%
1.05	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.00	CAMPO DE FUTBOL (GRAMA SINTÉTICA)	4.256,99	m	40,00	203.809,28	4.256,99	203.809,28	4.256,99	203.809,28	4.256,99	203.809,28	4.256,99	203.809,28	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	203.809,28	100,00%	4.256,99	0,00%	203.809,28	0,00%
2.01	Instalación de sistema de drenaje	4.256,99	m	40,00	203.809,28	4.256,99	203.809,28	4.256,99	203.809,28	4.256,99	203.809,28	4.256,99	203.809,28	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	203.809,28	100,00%	4.256,99	0,00%	203.809,28	0,00%
2.02	Instalación de sistema de drenaje	4.256,99	m	40,00	203.809,28	4.256,99	203.809,28	4.256,99	203.809,28	4.256,99	203.809,28	4.256,99	203.809,28	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	203.809,28	100,00%	4.256,99	0,00%	203.809,28	0,00%
2.03	Trabajo de instalación de muros	109,27	m	1,20	138.200,24	109,27	138.200,24	109,27	138.200,24	109,27	138.200,24	109,27	138.200,24	0,00%	0	0,00%	109,27	0,00%	138.200,24	100,00%	109,27	0,00%	138.200,24	0,00%
2.04	Trabajo de instalación de muros	109,27	m	1,20	138.200,24	109,27	138.200,24	109,27	138.200,24	109,27	138.200,24	109,27	138.200,24	0,00%	0	0,00%	109,27	0,00%	138.200,24	100,00%	109,27	0,00%	138.200,24	0,00%
2.05	Trabajo de instalación de muros	43,81	m	1.500,00	65.824,05	43,81	65.824,05	43,81	65.824,05	43,81	65.824,05	43,81	65.824,05	0,00%	0	0,00%	43,81	0,00%	65.824,05	100,00%	43,81	0,00%	65.824,05	0,00%
2.06	Trabajo de instalación de muros	10,00	U	738,65	7.386,50	10,00	7.386,50	10,00	7.386,50	10,00	7.386,50	10,00	7.386,50	0,00%	0	0,00%	10,00	0,00%	7.386,50	100,00%	10,00	0,00%	7.386,50	0,00%
2.07	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.08	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.09	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.10	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.11	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.12	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.13	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.14	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.15	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.16	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.17	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.18	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.19	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.20	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.21	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.22	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.23	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.24	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.25	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.26	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.27	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.28	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.29	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0	0,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	100,00%	4.256,99	0,00%	23.853,36	0,00%
2.30	Trabajo de instalación de muros	4.256,99	m	3,00	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	4.256,99	23.853,36	0,00%	0									

INFORME DE AVANCES A REGISTRO AL 31 DE MARZO DE 2023

COORD-SCJ-14-2024

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 9.200.000,00  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: 11.039.574,00

No.	DESCRIPCION DEL RENDON	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CUBIED			ACUERDO TRABAJOS EXTRA			CANTIDADES MODIFICADAS			MONTO DE ESTÁ ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO ACUMULADO ACTUAL			VALOR (%)					
		CANTIDAD	UNIDAD	P.M.	CANTIDAD	COSTO TOTAL	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD		COSTO TOTAL				
10.00	GRABADOR 1	83,21	m3	164,00	Q.	13.248,44	Q.	13.248,44	Q.	13.248,44	Q.	13.248,44	Q.	13.248,44	Q.	13.248,44	Q.	13.248,44	Q.	13.248,44	Q.	13.248,44	Q.	13.248,44	Q.	100,00%		
10.01	FRANCO RECTIFICADO	83,21	m3	287,00	Q.	22.217,07	Q.	22.217,07	Q.	22.217,07	Q.	22.217,07	Q.	22.217,07	Q.	22.217,07	Q.	22.217,07	Q.	22.217,07	Q.	22.217,07	Q.	22.217,07	Q.	100,00%		
10.02	FRANCO RECTIFICADO	159,70	m3	234,00	Q.	36.558,60	Q.	36.558,60	Q.	36.558,60	Q.	36.558,60	Q.	36.558,60	Q.	36.558,60	Q.	36.558,60	Q.	36.558,60	Q.	36.558,60	Q.	36.558,60	Q.	100,00%		
10.03	FRANCO RECTIFICADO	41,90	m3	294,00	Q.	19.318,60	Q.	19.318,60	Q.	19.318,60	Q.	19.318,60	Q.	19.318,60	Q.	19.318,60	Q.	19.318,60	Q.	19.318,60	Q.	19.318,60	Q.	19.318,60	Q.	100,00%		
10.04	FRANCO RECTIFICADO	46,70	m3	308,00	Q.	14.031,00	Q.	14.031,00	Q.	14.031,00	Q.	14.031,00	Q.	14.031,00	Q.	14.031,00	Q.	14.031,00	Q.	14.031,00	Q.	14.031,00	Q.	14.031,00	Q.	100,00%		
10.05	FRANCO RECTIFICADO	21,00	m3	1.538,00	Q.	33.374,00	Q.	33.374,00	Q.	33.374,00	Q.	33.374,00	Q.	33.374,00	Q.	33.374,00	Q.	33.374,00	Q.	33.374,00	Q.	33.374,00	Q.	33.374,00	Q.	100,00%		
10.06	FRANCO RECTIFICADO	6,00	m3	5.287,00	Q.	20.122,00	Q.	20.122,00	Q.	20.122,00	Q.	20.122,00	Q.	20.122,00	Q.	20.122,00	Q.	20.122,00	Q.	20.122,00	Q.	20.122,00	Q.	20.122,00	Q.	100,00%		
10.07	FRANCO RECTIFICADO	27,50	m3	2.842,00	Q.	22.462,50	Q.	22.462,50	Q.	22.462,50	Q.	22.462,50	Q.	22.462,50	Q.	22.462,50	Q.	22.462,50	Q.	22.462,50	Q.	22.462,50	Q.	22.462,50	Q.	100,00%		
10.08	FRANCO RECTIFICADO	53,50	m3	2.282,00	Q.	21.382,50	Q.	21.382,50	Q.	21.382,50	Q.	21.382,50	Q.	21.382,50	Q.	21.382,50	Q.	21.382,50	Q.	21.382,50	Q.	21.382,50	Q.	21.382,50	Q.	100,00%		
10.09	FRANCO RECTIFICADO	42,84	m3	1.385,00	Q.	29.184,32	Q.	29.184,32	Q.	29.184,32	Q.	29.184,32	Q.	29.184,32	Q.	29.184,32	Q.	29.184,32	Q.	29.184,32	Q.	29.184,32	Q.	29.184,32	Q.	100,00%		
10.10	FRANCO RECTIFICADO	6,00	m3	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	3.471,00	Q.	100,00%		
10.11	FRANCO RECTIFICADO	137,00	m3	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	27.624,00	Q.	100,00%
10.12	FRANCO RECTIFICADO	857,00	m3	118,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	63.850,00	Q.	100,00%
10.13	FRANCO RECTIFICADO	348,45	m3	178,00	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	63.850,45	Q.	100,00%
10.14	FRANCO RECTIFICADO	354,00	m3	424,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	122.818,00	Q.	100,00%
10.15	FRANCO RECTIFICADO	177,00	m3	344,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	22.028,00	Q.	100,00%
10.16	FRANCO RECTIFICADO	87,00	m3	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	47.957,00	Q.	100,00%
10.17	FRANCO RECTIFICADO	197,00	m3	284,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	27.818,00	Q.	100,00%
10.18	FRANCO RECTIFICADO	47,98	m3	308,00	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	20.514,30	Q.	100,00%
10.19	FRANCO RECTIFICADO	207,00	m3	200,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	58.350,00	Q.	100,00%
10.20	FRANCO RECTIFICADO	211,3	m3	244,00	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	5.158,72	Q.	100,00%
10.21	FRANCO RECTIFICADO	58,80	m3	1.532,00	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	55.274,50	Q.	100,00%
10.22	FRANCO RECTIFICADO	15,80	m3	1.810,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	23.103,00	Q.	100,00%
10.23	FRANCO RECTIFICADO	10,00	m3	1.771,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	37.241,00	Q.	100,00%
10.24	FRANCO RECTIFICADO	49,50	m3	993,00	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	47.953,50	Q.	100,00%
10.25	FRANCO RECTIFICADO	34,00	m3	303,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	35.822,00	Q.	100,00%
10.26	FRANCO RECTIFICADO	253,00	m3	200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	50.200,00	Q.	100,00%
10.27	FRANCO RECTIFICADO	333,30	m3	122,00	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	40.592,50	Q.	100,00%
10.28	FRANCO RECTIFICADO	333,30	m3	85,00	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	22.053,48	Q.	100,00%
10.29	FRANCO RECTIFICADO	311,00	m3	1.368,00	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	44.574,50	Q.	100,00%
10.30	FRANCO RECTIFICADO	19,00	m3	578,50	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	8.715,00	Q.	100,00%
10.31	FRANCO RECTIFICADO	64,00	m3	202,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	10.203,00	Q.	100,00%
10.32	FRANCO RECTIFICADO	442,40	m3	115,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	50.872,00	Q.	100,00%
10.33	FRANCO RECTIFICADO	316,01	m3	115,00	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	50.872,78	Q.	100,00%
10.34	FRANCO RECTIFICADO	515,00	m3	424,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	208.848,00	Q.	100,00%
10.35	FRANCO RECTIFICADO	115,72	m3	345,00	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	3.451,78	Q.	100,00%
10.36	FRANCO RECTIFICADO	71,00	m3	200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	14.200,00	Q.	100,00%
10.37	FRANCO RECTIFICADO	48,50	m3	311,00	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	15.114,60	Q.	100,00%
10.38	FRANCO RECTIFICADO	34,80	m3	503,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	10.024,00	Q.	100,00%
10.39	FRANCO RECTIFICADO																											

No.	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO			ORDEN TRABAJO SUPLEMENTARIO			ACREDITO TALENTO EXTRA			CANTIDADES IMPROVEDAS			MONTOS ACREDITADOS ANTERIOR			MONTOS DE ESTÁ ESTIMACION			MONTOS ACREDITADOS ACTUAL			MONTOS PRESUPUESTADOS DE EJECUTIVA		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	%	MONTO	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR (R)	%
13.34	Decoración de pared interior	8,00	U	464,00	0	464,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.35	Decoración de pared exterior	6,00	U	264,00	0	264,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.36	Decoración de pared exterior	2,00	U	134,40	0	134,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.37	Decoración de pared exterior	1,00	U	78,40	0	78,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.38	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.39	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.40	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.41	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.42	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.43	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.44	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.45	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.46	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.47	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.48	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.49	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.50	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.51	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.52	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.53	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.54	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.55	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.56	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.57	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.58	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.59	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.60	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.61	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.62	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.63	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.64	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.65	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.66	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.67	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.68	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.69	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.70	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.71	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.72	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.73	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.74	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.75	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.76	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	
13.77	Decoración de pared exterior	2,00	U	156,80	0	156,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4.000,00	100,00%	

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTO: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE) CODR-10-2025 NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: 13 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 09 DE ENERO DE 2025 FECHA DE FINALIZACION: 31 DE MARZO DE 2025 SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: 04 DE AGOOSTO DE 2026 FECHA NUEVA DE FINALIZACION:	CODIGO DEL PROYECTO: MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 9.200.000,00 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 11.030.574,00 FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2025 No. De Documento: 278737-31-03-2025	CODR-SCJ-14-2024 MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 9.200.000,00 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 11.030.574,00 FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2025 No. De Documento: 278737-31-03-2025	PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 210 DIAS DE PERIODOS AUTORIZADO: 150 PLAZO DE SUSPENSION EN DIAS: 57 PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO: 300 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 235 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 135 DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA ART 86 L.C.B: 0 EMPRESA: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)
--	---	---	--

No.	DESCRIPCION DEL REINLON	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		ORDEN TRABAJO SUPLEMENTARIO		ACUERDO TRABAJO EXTRA		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR						
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%				
2.00	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA																												
2.10	CAMPO DE FUTBOL GRAMA SINTETICA	4.245,85	m2	Q 258,00	Q 1.095.431,85							4.245,85	Q 1.095.431,85				4.245,85	Q 1.095.431,85	100,00%				4.245,85	Q 1.095.431,85	100,00%	0,00	Q -	0,00%	
2.10	Grampa sintetica de 50 mm de altura, caucho mas arena silica											1.704,28	Q 279.501,92	1,704,28	Q 279.501,92	100,00%			0,00%	1.704,28	Q 279.501,92	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
3.00	INSTALACIONES PLUMBERIA COMPLETO	620,00	m3	Q 207,00	Q 128.340,00							620,00	Q 128.340,00	620,00	Q 128.340,00	100,00%			0,00%	620,00	Q 128.340,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
3.02	Plomeria para tuberia transversal de 3" 48"	1.704,28	m3	Q 184,00	Q 313.587,92							1.704,28	Q 313.587,92	1.704,28	Q 313.587,92	100,00%			0,00%	1.704,28	Q 313.587,92	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
3.10	Plomeria y conexiones para tuberia transversal de 3" 48"	224,00	m	Q 4.783,70	Q 1.071.448,80							224,00	Q 1.071.448,80	224,00	Q 1.071.448,80	100,00%			0,00%	224,00	Q 1.071.448,80	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
3.11	Tuberia transversal de 3" 48" metalica anodada y galvanizada											224,00	Q 1.071.448,80	224,00	Q 1.071.448,80	100,00%			0,00%	224,00	Q 1.071.448,80	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
8.00	MURO PERIMETRAL											9,85	Q 18.414,85			0,00%			0,00%			0,00%	9,85	Q 18.414,85	100,00%				0,00%
8.15	Muro de confinamiento tipo MC-1	9,85	m	Q 1.701,00	Q 16.755,00							9,85	Q 16.755,00	9,85	Q 16.755,00	100,00%			0,00%	9,85	Q 16.755,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
8.16	Muro de confinamiento tipo MC-2	130,00	m	Q 3.476,00	Q 451.880,00							130,00	Q 451.880,00	130,00	Q 451.880,00	100,00%			0,00%	130,00	Q 451.880,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
8.17	Contrahierro tipo MC-2	59,00	U	Q 2.568,00	Q 151.512,00							59,00	Q 151.512,00	59,00	Q 151.512,00	100,00%			0,00%	59,00	Q 151.512,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
8.18	Muro de confinamiento tipo MC-3	68,00	m	Q 5.162,50	Q 351.250,00							68,00	Q 351.250,00	68,00	Q 351.250,00	100,00%			0,00%	68,00	Q 351.250,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
8.19	Muro de confinamiento tipo MC-3	29,00	U	Q 5.109,00	Q 148.171,00							29,00	Q 148.171,00	29,00	Q 148.171,00	100,00%			0,00%	29,00	Q 148.171,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.00	GRADEROS											10,00	Q 28.655,00			0,00%			0,00%			0,00%	10,00	Q 28.655,00	100,00%				0,00%
11.29	Graderos tipo G-1	10,00	U	Q 2.865,50	Q 28.655,00							10,00	Q 28.655,00	10,00	Q 28.655,00	100,00%			0,00%	10,00	Q 28.655,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.29	Graderos tipo G-2	10,00	U	Q 1.908,50	Q 19.085,00							10,00	Q 19.085,00	10,00	Q 19.085,00	100,00%			0,00%	10,00	Q 19.085,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.30	Columna tipo C-1	37,30	m	Q 1.208,50	Q 45.096,05							37,30	Q 45.096,05	37,30	Q 45.096,05	100,00%			0,00%	37,30	Q 45.096,05	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.31	Columna tipo C-2	12,00	m	Q 692,50	Q 8.310,00							12,00	Q 8.310,00	12,00	Q 8.310,00	100,00%			0,00%	12,00	Q 8.310,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.32	Vista de arriate tipo VA-1	130,00	m	Q 414,00	Q 53.820,00							130,00	Q 53.820,00	130,00	Q 53.820,00	100,00%			0,00%	130,00	Q 53.820,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.33	Vista tipo V-1	100,00	m	Q 838,00	Q 83.800,00							100,00	Q 83.800,00	100,00	Q 83.800,00	100,00%			0,00%	100,00	Q 83.800,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.34	Vista tipo V-2	38,00	m	Q 850,50	Q 32.319,00							38,00	Q 32.319,00	38,00	Q 32.319,00	100,00%			0,00%	38,00	Q 32.319,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.35	Vista tipo V-3	36,00	m	Q 771,00	Q 27.756,00							36,00	Q 27.756,00	36,00	Q 27.756,00	100,00%			0,00%	36,00	Q 27.756,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.36	Luna de arriate	255,00	m2	Q 851,00	Q 217.005,00							255,00	Q 217.005,00	255,00	Q 217.005,00	100,00%			0,00%	255,00	Q 217.005,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.37	Barrido de seguridad	32,00	m	Q 419,00	Q 13.408,00							32,00	Q 13.408,00	32,00	Q 13.408,00	100,00%			0,00%	32,00	Q 13.408,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.38	Columna metálica 101 4022	10,00	U	Q 2.024,00	Q 20.240,00							10,00	Q 20.240,00	10,00	Q 20.240,00	100,00%			0,00%	10,00	Q 20.240,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.39	Vista metálica 101 4022	10,00	U	Q 4.288,50	Q 42.885,00							10,00	Q 42.885,00	10,00	Q 42.885,00	100,00%			0,00%	10,00	Q 42.885,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.40	Resistencia tipo losa en columnas	54,00	m	Q 428,50	Q 23.151,00							54,00	Q 23.151,00	54,00	Q 23.151,00	100,00%			0,00%	54,00	Q 23.151,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
11.41	Contorno simple de 2" x 8" x 1/16"	550,00	m	Q 104,00	Q 57.200,00							550,00	Q 57.200,00	550,00	Q 57.200,00	100,00%			0,00%	550,00	Q 57.200,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
12.00	SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES											82,15	Q 13.474,24			0,00%			0,00%			0,00%	82,15	Q 13.474,24	100,00%				0,00%
12.44	Intermedicacion de losa	82,15	m2	Q 164,02	Q 13.474,24							82,15	Q 13.474,24	82,15	Q 13.474,24	100,00%			0,00%	82,15	Q 13.474,24	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
13.00	MODULOS DE VEREDONES MAS CUARTO ELECTRICO											155,00	Q 25.423,10			0,00%			0,00%			0,00%	155,00	Q 25.423,10	100,00%				0,00%
13.48	Intermedicacion de losa	155,00	m2	Q 164,02	Q 25.423,10							155,00	Q 25.423,10	155,00	Q 25.423,10	100,00%			0,00%	155,00	Q 25.423,10	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
18.00	ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL											8,00	Q 22.422,00			0,00%			0,00%			0,00%	8,00	Q 22.422,00	100,00%				0,00%
18.10	Iluminacion tipo reflector 300W	8,00	U	Q 2.792,50	Q 22.422,00							8,00	Q 22.422,00	8,00	Q 22.422,00	100,00%			0,00%	8,00	Q 22.422,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
18.10	Plata para iluminacion	8,00	U	Q 2.792,50	Q 22.422,00							8,00	Q 22.422,00	8,00	Q 22.422,00	100,00%			0,00%	8,00	Q 22.422,00	100,00%				0,00	Q -	0,00%	
10.11	TOTALES				Q 3.341.818,81		Q 4.828.488,81		Q 1.418.801,32			Q 11.030.874,90		Q 8.627.716,82	68,80%		Q 2.236.486,33	21,16%		Q 7.843.199,96	72,13%		Q 2.078.383,86	27,87%					

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	9.200.000,00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	11.030.574,00
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (dias calendario)		210
DIAS PROGRESOS ACUMULADOS		13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO		09 DE ENERO DE 2025
FECHA FINALIZACION (BASADO CONTRATO)		31 DE MARZO DE 2025
FECHA FINALIZACION (ACTUALIZADA)		72,13%
AVANCE FISICO EJECUTADO		27,87%

CALCULO DEL FACTOR DE ANTICIPO	
TOTAL BRUTO ESTA ESTIMACION:	Q -
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%:	Q -
TOTAL LIQUIDO A RECIBIR:	Q -


 Ardi Luis Fernando del Cid López  
 Supervisor de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física  
 Dirección General del Deporte y la Recreación  
 Ministerio de Cultura y Deportes



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

**“CONSTRUCCION INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  
(POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE,  
SAN ANTONIO HUISTA,  
HUEHUETENANGO”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 31 DE MARZO DE 2026**

AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA POLIDEPORTIVA) CANTON NORTE, SAN ANTONIO HUASTA, HUEHUETENANGO  
 EJECTOR: MINISTERIO DE CULTURAL Y DEPORTES  
 DGR-SCL-01-2025  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
 FECHA DE FINALIZACION: 26 DE JUNIO DEL 2026  
 NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PLAZO ORIGINA EN DIAS CALENDARIO: 270  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 85  
 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 60  
 DIAS CALENDARIO DE SUSPENSION: 185  
 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: EMPRESAS: RONTES, SOCIEDAD ANONIMA

DGR-SCL-01-2025  
 17 MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026  
 Q. 4,850,000.00

OS 678-587.57  
 06 DE ABRIL 2026  
 2

CODIGO DEL PROYECTO:  
 PERIODO DE ANALISIS:  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:  
 FECHA DE ELABORACION:  
 ESTIMACION No.

Region	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DOCUMENTOS DE CAMBIO			PRECIO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
						UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL										
<b>1. DEPORTES Y RECREACION</b>																		
<b>1.1. CANCHA POLIDEPORTIVA</b>																		
1.1.1	CANCHA POLIDEPORTIVO																	
1.1.1.1	1.1.1.1.1 Limpieza de terreno	m²	599.17	Q. 26.10	Q. 15,638.34	599.17	Q. 26.10	Q. 15,638.34	100.00%	599.17	Q. 15,638.34	100.00%	599.17	Q. 15,638.34	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.1.2	1.1.1.1.2 Fritas y estaqueado	m²	599.17	Q. 12.20	Q. 7,309.87	599.17	Q. 12.20	Q. 7,309.87	100.00%	599.17	Q. 7,309.87	100.00%	599.17	Q. 7,309.87	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.1.3	1.1.1.1.3 Conformación de sub rasante	m³	599.17	Q. 40.19	Q. 24,080.64	380	Q. 40.19	Q. 15,277.20	63.42%	219.17	Q. 8,808.44	36.58%	599.17	Q. 24,080.64	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.1.4	1.1.1.1.4 conformación de base	m³	599.17	Q. 51.65	Q. 30,947.13	380	Q. 51.65	Q. 19,627.00	63.42%	380	Q. 19,627.00	63.42%	599.17	Q. 30,947.13	100.00%	219.17	Q. 11,320.13	36.58%
1.1.1.5	1.1.1.1.5 Piso de concreto (allado con juntas de dilatacion)	m²	599.17	Q. 300.85	Q. 180,260.29	599.17	Q. 300.85	Q. 180,260.29	100.00%	599.17	Q. 180,260.29	100.00%	599.17	Q. 180,260.29	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.1.6	1.1.1.1.6 Piso podotáctil	m²	48.77	Q. 283.15	Q. 13,809.23	48.77	Q. 283.15	Q. 13,809.23	100.00%	48.77	Q. 13,809.23	100.00%	48.77	Q. 13,809.23	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.1.7	1.1.1.1.7 Puerta sintética	m³	392.49	Q. 1,201.33	Q. 471,510.01	392.49	Q. 1,201.33	Q. 471,510.01	100.00%	392.49	Q. 471,510.01	100.00%	392.49	Q. 471,510.01	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.1.8	1.1.1.1.8 Portes móviles para soporte de red de voleibol	Unidad	2.00	Q. 4,982.52	Q. 9,965.04	2	Q. 4,982.52	Q. 9,965.04	100.00%	2	Q. 9,965.04	100.00%	2	Q. 9,965.04	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.1.9	1.1.1.1.9 Estructura portante y tableros móviles de basquetbol	Unidad	2.00	Q. 24,114.13	Q. 48,228.26	2	Q. 24,114.13	Q. 48,228.26	100.00%	2	Q. 48,228.26	100.00%	2	Q. 48,228.26	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.1.10	1.1.1.1.10 Portales móviles para Fútbol	Unidad	2.00	Q. 6,080.13	Q. 12,160.26	2	Q. 6,080.13	Q. 12,160.26	100.00%	2	Q. 12,160.26	100.00%	2	Q. 12,160.26	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.1.11	1.1.1.1.11 Portales móviles para tenis	Unidad	2.00	Q. 9,382.13	Q. 18,764.26	2	Q. 9,382.13	Q. 18,764.26	100.00%	2	Q. 18,764.26	100.00%	2	Q. 18,764.26	100.00%	0	Q. -	0.00%
<b>SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES)</b>																		
1.1.2	1.1.2.1 Limpieza de terreno	m²	93.09	Q. 26.10	Q. 2,419.65	93.09	Q. 26.10	Q. 2,419.65	100.00%	93.09	Q. 2,419.65	100.00%	93.09	Q. 2,419.65	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.2	1.1.2.1.2 Fritas y estaqueado	m²	93.09	Q. 12.20	Q. 1,135.70	93.09	Q. 12.20	Q. 1,135.70	100.00%	93.09	Q. 1,135.70	100.00%	93.09	Q. 1,135.70	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.3	1.1.2.1.3 Conformación de sub rasante	m³	93.09	Q. 40.19	Q. 3,741.29	93.09	Q. 40.19	Q. 3,741.29	100.00%	93.09	Q. 3,741.29	100.00%	93.09	Q. 3,741.29	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.4	1.1.2.1.4 Conformación de base	m³	93.09	Q. 51.65	Q. 4,808.10	93.09	Q. 51.65	Q. 4,808.10	100.00%	93.09	Q. 4,808.10	100.00%	93.09	Q. 4,808.10	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.5	1.1.2.1.5 Excavación estructural	m³	9.07	Q. 132.86	Q. 1,205.04	9.07	Q. 132.86	Q. 1,205.04	100.00%	9.07	Q. 1,205.04	100.00%	9.07	Q. 1,205.04	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.6	1.1.2.1.6 Relleno estructural	m³	3.93	Q. 440.27	Q. 1,730.26	3.93	Q. 440.27	Q. 1,730.26	100.00%	3.93	Q. 1,730.26	100.00%	3.93	Q. 1,730.26	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.7	1.1.2.1.7 Cimentación corrida Tipo CC-2	m	34.06	Q. 267.40	Q. 9,107.64	34.06	Q. 267.40	Q. 9,107.64	100.00%	34.06	Q. 9,107.64	100.00%	34.06	Q. 9,107.64	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.8	1.1.2.1.8 Columna Tipo C-4	m	6.40	Q. 201.70	Q. 1,290.88	6.40	Q. 201.70	Q. 1,290.88	100.00%	6.40	Q. 1,290.88	100.00%	6.40	Q. 1,290.88	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.9	1.1.2.1.9 Columna Tipo C-5	m	57.60	Q. 176.26	Q. 10,152.58	57.60	Q. 176.26	Q. 10,152.58	100.00%	57.60	Q. 10,152.58	100.00%	57.60	Q. 10,152.58	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.10	1.1.2.1.10 Protección para columnas metálicas	m²	16.04	Q. 247.32	Q. 3,967.01	16.04	Q. 247.32	Q. 3,967.01	100.00%	16.04	Q. 3,967.01	100.00%	16.04	Q. 3,967.01	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.11	1.1.2.1.11 Solera hidrófuga Tipo SH-2	m	30.91	Q. 183.31	Q. 5,666.11	30.91	Q. 183.31	Q. 5,666.11	100.00%	30.91	Q. 5,666.11	100.00%	30.91	Q. 5,666.11	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.12	1.1.2.1.12 Solera Intermedia Tipo SI-2	m	27.91	Q. 198.51	Q. 5,540.41	27.91	Q. 198.51	Q. 5,540.41	100.00%	27.91	Q. 5,540.41	100.00%	27.91	Q. 5,540.41	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.13	1.1.2.1.13 Solera corona Tipo SC-2	m	30.91	Q. 198.51	Q. 6,135.94	30.91	Q. 198.51	Q. 6,135.94	100.00%	30.91	Q. 6,135.94	100.00%	30.91	Q. 6,135.94	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.14	1.1.2.1.14 Levantado de block de 0.14mx0.19m x 0.39	m³	74.36	Q. 255.12	Q. 18,970.72	74.36	Q. 255.12	Q. 18,970.72	100.00%	74.36	Q. 18,970.72	100.00%	74.36	Q. 18,970.72	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.15	1.1.2.1.15 Losa tradicional	m²	88.79	Q. 691.49	Q. 61,397.40	88.79	Q. 691.49	Q. 61,397.40	100.00%	88.79	Q. 61,397.40	100.00%	88.79	Q. 61,397.40	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.16	1.1.2.1.16 Viga V-2	m	9.37	Q. 573.31	Q. 5,371.91	9.37	Q. 573.31	Q. 5,371.91	100.00%	9.37	Q. 5,371.91	100.00%	9.37	Q. 5,371.91	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.17	1.1.2.1.17 Base de concreto	m²	88.44	Q. 300.27	Q. 26,555.88	88.44	Q. 300.27	Q. 26,555.88	100.00%	88.44	Q. 26,555.88	100.00%	88.44	Q. 26,555.88	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.18	1.1.2.1.18 Piso porcelanato antideslizante	m²	88.44	Q. 374.52	Q. 33,200.55	88.44	Q. 374.52	Q. 33,200.55	100.00%	88.44	Q. 33,200.55	100.00%	88.44	Q. 33,200.55	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.19	1.1.2.1.19 Repello	m²	257.38	Q. 51.62	Q. 13,285.96	257.38	Q. 51.62	Q. 13,285.96	100.00%	257.38	Q. 13,285.96	100.00%	257.38	Q. 13,285.96	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.20	1.1.2.1.20 Cerchido	m²	162.80	Q. 44.71	Q. 7,278.79	162.80	Q. 44.71	Q. 7,278.79	100.00%	162.80	Q. 7,278.79	100.00%	162.80	Q. 7,278.79	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.21	1.1.2.1.21 Pintura finalica	m²	162.80	Q. 30.69	Q. 4,996.33	162.80	Q. 30.69	Q. 4,996.33	100.00%	162.80	Q. 4,996.33	100.00%	162.80	Q. 4,996.33	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.22	1.1.2.1.22 Acabado porcelanato	m²	168.94	Q. 374.52	Q. 63,424.41	168.94	Q. 374.52	Q. 63,424.41	100.00%	168.94	Q. 63,424.41	100.00%	168.94	Q. 63,424.41	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.23	1.1.2.1.23 Mampara de acero inoxidable	m²	38.98	Q. 453.46	Q. 17,675.87	38.98	Q. 453.46	Q. 17,675.87	100.00%	38.98	Q. 17,675.87	100.00%	38.98	Q. 17,675.87	100.00%	0	Q. -	0.00%
1.1.2.24	1.1.2.1.24 Lavamanos	u	6.00	Q. 2,608.47	Q. 15,650.82	6.00	Q. 2,608.47	Q. 15,650.82	100.00%	6.00	Q. 15,650.82	100.00%	6.00	Q. 15,650.82	100.00%	0	Q. -	0.00%


Ing. Aldo Alejandro Salazar  
 Gerente de Proyectos  
 Departamento de Supervision de Proyectos

1.1.2.25	Tep de concreto para lavamanos	m <sup>3</sup>	2.05	Q 1,488.37	Q 3,051.16	Q 3,051.16	Q 1,488.37	Q 3,051.16	Q 3,051.16	Q 3,051.16	2.05	Q 3,051.16	100.00%
1.1.2.26	Acabado Institucional, para personas con discapacidad	unidad	4.00	Q 2,953.86	Q 11,815.44	Q 11,815.44	Q 2,953.86	Q 11,815.44	Q 11,815.44	Q 11,815.44	4	Q 11,815.44	100.00%
1.1.2.27	Acabado Institucional	unidad	3.00	Q 2,953.86	Q 8,861.58	Q 8,861.58	Q 2,953.86	Q 8,861.58	Q 8,861.58	Q 8,861.58	3	Q 8,861.58	100.00%
1.1.2.28	Miembro para personas con discapacidad	unidad	1.00	Q 2,031.68	Q 2,031.68	Q 2,031.68	Q 2,031.68	Q 2,031.68	Q 2,031.68	Q 2,031.68	1	Q 2,031.68	100.00%




Ing. Alvaro Alexander Vazquez Salazar  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
1.1.2.29	Dispersador de papel higiénico	unidad	7.00	Q 488.86	Q 3,422.02	0	Q 488.86	Q 3,422.02	0.00%	0	Q 488.86	Q 3,422.02	0.00%
1.1.2.30	Dispersador de jabón líquido	unidad	4.00	Q 492.60	Q 1,970.40	0	Q 492.60	Q 1,970.40	0.00%	0	Q 492.60	Q 1,970.40	0.00%
1.1.2.31	Dispersador de toallas desechable	unidad	2.00	Q 501.33	Q 1,002.66	0	Q 501.33	Q 1,002.66	0.00%	0	Q 501.33	Q 1,002.66	0.00%
1.1.2.32	Espejo fijado al vidrio	unidad	4.00	Q 2,207.10	Q 8,828.40	0	Q 2,207.10	Q 8,828.40	0.00%	0	Q 2,207.10	Q 8,828.40	0.00%
1.1.2.33	Repasadores de acero inoxidable	unidad	2.00	Q 628.33	Q 1,256.66	0	Q 628.33	Q 1,256.66	0.00%	0	Q 628.33	Q 1,256.66	0.00%
1.1.2.34	Barras de seguridad fijas	unidad	8.00	Q 1,567.74	Q 12,541.92	0	Q 1,567.74	Q 12,541.92	0.00%	0	Q 1,567.74	Q 12,541.92	0.00%
1.1.2.35	Barras de seguridad abatible	unidad	7.00	Q 2,203.36	Q 15,423.52	0	Q 2,203.36	Q 15,423.52	0.00%	0	Q 2,203.36	Q 15,423.52	0.00%
1.1.2.36	Barras de seguridad	unidad	9.00	Q 741.75	Q 6,675.75	0	Q 741.75	Q 6,675.75	0.00%	0	Q 741.75	Q 6,675.75	0.00%
1.1.3	ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS (POMARRE Y BARRILES)												
1.1.3.1	Empresas de terreno	m²	56.16	Q 28.10	Q 1,465.78	56.16	Q 28.10	Q 1,465.78	100.00%	56.16	Q 28.10	Q 1,465.78	100.00%
1.1.3.2	Trazo y estacado	m²	56.16	Q 12.20	Q 685.15	56.16	Q 12.20	Q 685.15	100.00%	56.16	Q 12.20	Q 685.15	100.00%
1.1.3.3	Conformación de sub rasante	m²	56.16	Q 40.19	Q 2,257.07	0	Q 40.19	Q 2,257.07	0.00%	56.16	Q 40.19	Q 2,257.07	100.00%
1.1.3.4	Conformación de base	m²	56.16	Q 51.65	Q 2,900.66	0	Q 51.65	Q 2,900.66	0.00%	56.16	Q 51.65	Q 2,900.66	100.00%
1.1.3.5	Escarificación estructural	m²	7.02	Q 132.86	Q 932.68	0	Q 132.86	Q 932.68	0.00%	7.02	Q 132.86	Q 932.68	100.00%
1.1.3.6	Refuerzo estructural	m³	3.04	Q 440.37	Q 1,338.42	0	Q 440.37	Q 1,338.42	0.00%	3.04	Q 440.37	Q 1,338.42	100.00%
1.1.3.7	Quemado corrido Tipo CO2	m	26.36	Q 287.40	Q 7,088.68	0	Q 287.40	Q 7,088.68	0.00%	26.36	Q 287.40	Q 7,088.68	100.00%
1.1.3.8	Columna Tipo C-4	m	6.40	Q 201.70	Q 1,290.88	0	Q 201.70	Q 1,290.88	0.00%	6.4	Q 201.70	Q 1,290.88	0.00%
1.1.3.9	Columna Tipo C-5	m	44.80	Q 176.26	Q 7,896.45	0	Q 176.26	Q 7,896.45	0.00%	44.8	Q 176.26	Q 7,896.45	0.00%
1.1.3.10	Columna Tipo C-6	m	12.80	Q 149.94	Q 1,919.23	0	Q 149.94	Q 1,919.23	0.00%	12.8	Q 149.94	Q 1,919.23	0.00%
1.1.3.11	Protección para columnas metálicas	m²	16.38	Q 247.32	Q 4,051.10	0	Q 247.32	Q 4,051.10	0.00%	16.38	Q 247.32	Q 4,051.10	0.00%
1.1.3.12	Solera hidráulica Tipo S1-2	m	23.36	Q 183.31	Q 4,282.12	0	Q 183.31	Q 4,282.12	0.00%	23.36	Q 183.31	Q 4,282.12	0.00%
1.1.3.13	Solera intermedia Tipo S-2	m	17.93	Q 198.51	Q 3,559.28	0	Q 198.51	Q 3,559.28	0.00%	17.93	Q 198.51	Q 3,559.28	0.00%
1.1.3.14	Solera corona Tipo S-2	m	23.36	Q 193.31	Q 4,517.19	0	Q 193.31	Q 4,517.19	0.00%	23.36	Q 193.31	Q 4,517.19	0.00%
1.1.3.15	Dintel	m	5.43	Q 146.60	Q 796.04	0	Q 146.60	Q 796.04	0.00%	5.43	Q 146.60	Q 796.04	0.00%
1.1.3.16	Llaveado de bloques de 0.15m x 0.15m x 0.19m	m³	82.14	Q 255.12	Q 20,955.56	0	Q 255.12	Q 20,955.56	0.00%	82.14	Q 255.12	Q 20,955.56	0.00%
1.1.3.17	Una tradicional	m²	56.68	Q 691.49	Q 39,331.95	0	Q 691.49	Q 39,331.95	0.00%	56.68	Q 691.49	Q 39,331.95	0.00%
1.1.3.18	Viga V-2	m	7.90	Q 573.31	Q 4,529.15	0	Q 573.31	Q 4,529.15	0.00%	7.9	Q 573.31	Q 4,529.15	0.00%
1.1.3.19	Bases de concreto	m³	53.10	Q 300.37	Q 15,944.34	0	Q 300.37	Q 15,944.34	0.00%	53.1	Q 300.37	Q 15,944.34	0.00%
1.1.3.20	Piso porcelanato antideslizante	m²	53.10	Q 374.32	Q 17,232.01	0	Q 374.32	Q 17,232.01	0.00%	53.1	Q 374.32	Q 17,232.01	0.00%
1.1.3.21	Regallo	m²	210.86	Q 51.82	Q 11,916.99	0	Q 51.82	Q 11,916.99	0.00%	210.86	Q 51.82	Q 11,916.99	0.00%
1.1.3.22	Cerrido	m²	154.42	Q 44.71	Q 6,904.12	0	Q 44.71	Q 6,904.12	0.00%	154.42	Q 44.71	Q 6,904.12	0.00%
1.1.3.23	Placas de fibra	m²	154.42	Q 30.69	Q 4,739.15	0	Q 30.69	Q 4,739.15	0.00%	154.42	Q 30.69	Q 4,739.15	0.00%
1.1.3.24	Acilado porcelanato	m²	96.64	Q 374.32	Q 36,181.61	0	Q 374.32	Q 36,181.61	0.00%	96.64	Q 374.32	Q 36,181.61	0.00%
1.1.3.25	Llaves de	unidad	2.00	Q 2,608.47	Q 5,216.94	0	Q 2,608.47	Q 5,216.94	0.00%	2	Q 2,608.47	Q 5,216.94	0.00%
1.1.3.26	Top de concreto para lavamanos	m²	1.00	Q 1,483.37	Q 1,483.37	0	Q 1,483.37	Q 1,483.37	0.00%	1	Q 1,483.37	Q 1,483.37	0.00%
1.1.3.27	Repasadores de acero inoxidable	unidad	2.00	Q 678.33	Q 1,356.66	0	Q 678.33	Q 1,356.66	0.00%	2	Q 678.33	Q 1,356.66	0.00%
1.1.3.28	regadera tipo riego en duchas para personas con discapacidad	unidad	2.00	Q 1,072.83	Q 2,145.66	0	Q 1,072.83	Q 2,145.66	0.00%	2	Q 1,072.83	Q 2,145.66	0.00%
1.1.3.29	regadera cuadrada de 8"	unidad	2.00	Q 945.83	Q 1,891.66	0	Q 945.83	Q 1,891.66	0.00%	2	Q 945.83	Q 1,891.66	0.00%
1.1.3.30	Banca plegable en duchas para personas con discapacidad	unidad	2.00	Q 3,453.83	Q 6,917.66	0	Q 3,453.83	Q 6,917.66	0.00%	2	Q 3,453.83	Q 6,917.66	0.00%
1.1.3.31	laboreo de empotrar con garrandera cilíndrica	unidad	2.00	Q 945.83	Q 1,891.66	0	Q 945.83	Q 1,891.66	0.00%	2	Q 945.83	Q 1,891.66	0.00%
1.1.3.32	Puerta Tipo P-4 (1.20m x 2.10 m)	unidad	4.00	Q 1,270.00	Q 5,080.00	0	Q 1,270.00	Q 5,080.00	0.00%	4	Q 1,270.00	Q 5,080.00	0.00%
1.1.3.33	Banca metálica en vestidores	unidad	2.00	Q 3,810.00	Q 7,620.00	0	Q 3,810.00	Q 7,620.00	0.00%	2	Q 3,810.00	Q 7,620.00	0.00%
1.1.3.34	Alumina contra accidentes en duchas para personas con discapacidad	unidad	2.00	Q 1,270.00	Q 2,540.00	0	Q 1,270.00	Q 2,540.00	0.00%	2	Q 1,270.00	Q 2,540.00	0.00%
1.1.3.35	Barras de acero fijos	unidad	4.00	Q 1,567.74	Q 6,270.96	0	Q 1,567.74	Q 6,270.96	0.00%	4	Q 1,567.74	Q 6,270.96	0.00%
1.1.3.36	Barras	unidad	2.00	Q 741.75	Q 1,483.50	0	Q 741.75	Q 1,483.50	0.00%	2	Q 741.75	Q 1,483.50	0.00%


  
 Ing. Alvaro Alexander Salazar
   
 Supervisor de Proyectos
   
 Departamento de Supervisión de Proyecto
   
 Dirección de Infraestructura Física



Código	Descripción	Unidad	190.4	218.06	41,518.61	190.40	218.06	41,518.61	190.4	218.06	41,518.61	38	8,286.28	19.56%	76.24	16,624.89	40.04%	114.24	74,911.17	60.00%	76.16	16,607.45	40.00%
1.1.6.14	Columna tipo C-3	m	121.80	201.70	24,567.06	121.80	201.70	24,567.06	121.80	201.70	24,567.06	24	4,840.80	19.70%	73.44	14,812.05	60.30%	97.44	19,653.65	80.00%	74.36	4,913.41	20.00%
1.1.6.15	Columna tipo C-4	m	418.74	399.10	150,669.53	418.74	399.10	150,669.53	418.74	399.10	150,669.53	64.0	23,289.68	15.47%	186.44	66,992.04	44.33%	251.244	90,221.72	60.00%	167.496	66,147.81	40.00%
1.1.6.16	Unidad de tipo de 0.19m x 0.19m x 0.39m	m²	894.58	44.71	36,658.32	894.58	44.71	36,658.32	894.58	44.71	36,658.32	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	815.44	34,488.32	100.00%
1.1.6.17	Replido	m³	815.44	30.69	25,025.85	815.44	30.69	25,025.85	815.44	30.69	25,025.85	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	815.44	25,025.85	100.00%
1.1.6.18	Cerrido	m²	2.00	1,324.00	3,048.00	2.00	1,324.00	3,048.00	2.00	1,324.00	3,048.00	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	3,048.00	100.00%
1.1.6.19	Finestra vidrios	m²	2.00	3,175.00	6,350.00	2.00	3,175.00	6,350.00	2.00	3,175.00	6,350.00	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	6,350.00	100.00%
1.1.6.20	Puerta Tipo P-1	unidad	14.00	688.50	9,779.00	14.00	688.50	9,779.00	14.00	688.50	9,779.00	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	14	9,779.00	100.00%
1.1.6.21	Ventana Tipo V-2	unidad	150.89	317.50	47,907.58	150.89	317.50	47,907.58	150.89	317.50	47,907.58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	150.89	47,907.58	100.00%
1.1.6.22	Cerramiento tipo base	m²	185.59	317.50	58,974.83	185.59	317.50	58,974.83	185.59	317.50	58,974.83	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	185.59	58,974.83	100.00%
1.1.6.23	Forjado de aluminio compuesto mas	m²	92.12	444.50	40,947.34	92.12	444.50	40,947.34	92.12	444.50	40,947.34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	92.12	40,947.34	100.00%
1.1.6.24	Forjado de aluminio	m²	4.00	952.50	3,810.00	4.00	952.50	3,810.00	4.00	952.50	3,810.00	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	3,810.00	100.00%
1.1.6.25	Panel PVC Imbutión madera exterior	unidad																					
1.1.6.26	Forjado	unidad																					
1.1.6.27	ESTRUCTURA METÁLICA MAS COBERTURA																						
1.1.7.1	Encerración estructural	m³	26.39	192.86	5,096.18	26.39	192.86	5,096.18	26.39	192.86	5,096.18	26.39	3,504.18	100.00%	0	0	0.00%	26.39	1,506.18	100.00%	0	0	0.00%
1.1.7.2	Refrero estructural	m³	10.56	440.37	4,649.25	10.56	440.37	4,649.25	10.56	440.37	4,649.25	10.56	4,649.25	100.00%	0	0	0.00%	10.56	4,649.25	100.00%	0	0	0.00%
1.1.7.3	Zapata tipo B-1	unidad	14.00	6,115.53	85,617.70	14.00	6,115.53	85,617.70	14.00	6,115.53	85,617.70	14	85,617.70	100.00%	0	0	0.00%	14	85,617.70	100.00%	0	0	0.00%
1.1.7.4	Columna Tipo C-1	m	128.40	789.28	98,775.35	128.40	789.28	98,775.35	128.40	789.28	98,775.35	18.95	15,347.14	15.54%	0	0	0.00%	14	11,347.14	15.54%	108.45	83,428.21	84.46%
1.1.7.5	Columna metálica de alma llena	unidad	14.00	8,268.58	115,760.12	14.00	8,268.58	115,760.12	14.00	8,268.58	115,760.12	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	14	115,760.12	100.00%
1.1.7.6	Viga metálica de alma llena	unidad	7.00	44,659.20	312,614.40	7.00	44,659.20	312,614.40	7.00	44,659.20	312,614.40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	312,614.40	100.00%
1.1.7.7	Armadura tipo jicá en techo	m	447.60	302.61	45,149.41	447.60	302.61	45,149.41	447.60	302.61	45,149.41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	447.60	45,149.41	100.00%
1.1.7.8	Cuchernera de 6"x11/16" en techo	m	901.15	544.65	490,811.35	901.15	544.65	490,811.35	901.15	544.65	490,811.35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	901.15	490,811.35	100.00%
1.1.7.9	Cubierta para techo	m²	57.40	898.21	51,597.25	57.40	898.21	51,597.25	57.40	898.21	51,597.25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	57.40	51,597.25	100.00%
1.1.7.10	Cerramiento de cubierta, mas estructura metálica	m²	37.30	149.23	5,568.28	37.30	149.23	5,568.28	37.30	149.23	5,568.28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	37.30	5,568.28	100.00%
1.1.7.11	Cuotas para cubiertas	m	74.65	188.68	14,088.47	74.65	188.68	14,088.47	74.65	188.68	14,088.47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	74.65	14,088.47	100.00%
1.1.7.12	Casal de línea galvanizado	m																					
1.1.8.1	Alimentación eléctrica	unidad	1.00	3,345.07	3,345.07	1.00	3,345.07	3,345.07	1.00	3,345.07	3,345.07	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	3,345.07	100.00%
1.1.8.2	Tomacorriente 110V en pared	unidad	8.00	238.64	1,909.12	8.00	238.64	1,909.12	8.00	238.64	1,909.12	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8	1,909.12	100.00%
1.1.8.3	Tomacorriente 220V en pared	unidad	3.00	420.22	1,260.66	3.00	420.22	1,260.66	3.00	420.22	1,260.66	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	1,260.66	100.00%
1.1.8.4	Lampara tipo campana de aluminio 150 watts	unidad	15.00	1,810.07	27,151.05	15.00	1,810.07	27,151.05	15.00	1,810.07	27,151.05	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	15	27,151.05	100.00%
1.1.8.5	Bombillo tipo plafón de 12W/120V	unidad	18.00	370.94	6,676.92	18.00	370.94	6,676.92	18.00	370.94	6,676.92	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	18	6,676.92	100.00%
1.1.8.6	Reflector Led doble de 12W/120V	unidad	6.00	424.99	2,549.94	6.00	424.99	2,549.94	6.00	424.99	2,549.94	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6	2,549.94	100.00%
1.1.8.7	Taladro general de distribución eléctrica	unidad	1.00	3,089.28	3,089.28	1.00	3,089.28	3,089.28	1.00	3,089.28	3,089.28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	3,089.28	100.00%
1.1.8.8	Reflector Led de emergencia doble	unidad	4.00	899.67	3,598.68	4.00	899.67	3,598.68	4.00	899.67	3,598.68	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	3,598.68	100.00%
1.1.9	REVISOR																						
1.1.9.1	Revisor indicación, servicio sanitario de hombres	unidad	1.00	222.25	222.25	1.00	222.25	222.25	1.00	222.25	222.25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	222.25	100.00%
1.1.9.2	Revisor indicación, servicio sanitario de mujeres	unidad	1.00	222.25	222.25	1.00	222.25	222.25	1.00	222.25	222.25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	222.25	100.00%
1.1.9.3	Revisor indicación, vestidor de hombre	unidad	1.00	222.25	222.25	1.00	222.25	222.25	1.00	222.25	222.25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	222.25	100.00%
1.1.9.4	Revisor indicación, vestidor de mujeres	unidad	1.00	222.25	222.25	1.00	222.25	222.25	1.00	222.25	222.25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	222.25	100.00%
1.1.9.5	Revisor indicación, sala de evacuación (finchas)	unidad	13.00	222.25	2,889.25	13.00	222.25	2,889.25	13.00	222.25	2,889.25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	13	2,889.25	100.00%
1.1.9.6	Revisor indicación, salida de emergencia	unidad	4.00	222.25	889.00	4.00	222.25	889.00	4.00	222.25	889.00	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	889.00	100.00%
1.1.9.7	Revisor indicación, extintor contra incendio	unidad	4.00	222.25	889.00	4.00	222.25	889.00	4.00	222.25	889.00	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	889.00	100.00%
1.1.9.8	Revisor indicación, entrada	unidad	2.00	222.25	444.50	2.00	222.25	444.50	2.00	222.25	444.50	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	444.50	100.00%
1.1.9.9	Revisor indicación, ocupación máxima de personas	unidad	2.00	222.25	444.50	2.00	222.25	444.50	2.00	222.25	444.50	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	444.50	100.00%


  
 Departamento de Supervisión de Proyectos
   
 Oficina de Infraestructura Física







Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

“CONSTRUCCION INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  
(POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO,  
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA  
VERAPAZ”

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 31 DE MARZO DE 2026



INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE MARZO DE 2026

Summary table with columns: PROYECTO, EJECUTOR, FECHA DE INICIO CONTRACTUAL, FECHA DE FINALIZACIÓN, SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS, FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN, CODIGO DEL PROYECTO, MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO, FECHA DE ELABORACIÓN, No. DE DOCUMENTO, PLAZO ORIGINAL EN DÍAS CALENDARIO, DÍAS DE PRORROGA AUTORIZADO, PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS, PLAZO ACTUALIZADO DÍAS CALENDARIO, TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO, DÍAS CALENDARIO POR EMPLEAR, DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 95 LC E, EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

Main data table with columns: No., DESCRIPCION DEL RENGLON, CANTIDADES CONTRATADAS (CANTIDAD, UNIDAD, P.U., TOTAL), MONTO ACUMULADO ANTERIOR (CANTIDAD, MONTO, %), MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN (CANTIDAD, MONTO, %), MONTO ACUMULADO ACTUAL (CANTIDAD, MONTO, %), MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR (CANTIDAD, VALOR (Q), %)

Arq. Luis Fernando del Cid López  
Supervisor de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes

### INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE MARZO DE 2026

<b>PROYECTO:</b> CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	<b>CODIGO DEL PROYECTO:</b> DGDR-SC-I-02-2025	<b>PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:</b> 280
<b>EJECUTOR:</b> MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)		<b>DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:</b> 0
<b>NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:</b> DGDR-23-2025		<b>PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS:</b> 0
<b>FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:</b> 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		<b>PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO:</b> 280
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> 13 DE AGOSTO DE 2026		<b>TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:</b> 101
<b>SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS:</b> N/A		<b>DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:</b> 179
<b>FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:</b> N/A	<b>No. DE DOCUMENTO:</b> 334748-31-03-2026	<b>DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E:</b> 0
		<b>EMPRESA:</b> ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCION DEL REGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
1.1.5.14	Baranda B-01	15.41	m	Q 599.71	Q 9,241.53	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	15.41	Q 9,241.53	100.00%
1.1.5.15	Rampa	5.74	m2	Q 485.48	Q 2,871.88	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	5.74	Q 2,871.88	100.00%
1.1.6	MURO PERIMETRAL (POLIDEPORTIVO)	28.00	m²	Q 15.25	Q 427.00	28.00	Q 427.00	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	28.00	Q 427.00	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.1	Limpieza de terreno	127.89	m²	Q 20.70	Q 2,640.70	127.89	Q 2,640.70	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	127.89	Q 2,640.70	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.2	Trazo y estaqueado	63.29	m²	Q 89.89	Q 5,689.14	63.29	Q 5,689.14	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	63.29	Q 5,689.14	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.3	Excavación estructural	25.18	m³	Q 288.08	Q 7,248.09	25.18	Q 7,248.09	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	25.18	Q 7,248.09	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.4	Refieno estructural	20.00	unidad	Q 879.03	Q 17,580.60	20.00	Q 17,580.60	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	20.00	Q 17,580.60	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.5	Zacata tipo Z-2	139.03	m	Q 305.03	Q 42,408.32	139.03	Q 42,408.32	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	139.03	Q 42,408.32	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.6	Cimiento corrido Tipo CC-1	125.88	m	Q 206.32	Q 25,930.30	125.88	Q 25,930.30	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	125.88	Q 25,930.30	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.7	Solera hidrátuga Tipo SH-1	239.48	m	Q 201.73	Q 48,310.30	239.48	Q 48,310.30	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	239.48	Q 48,310.30	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.8	Solera intermedia Tipo SI-1	109.20	m	Q 214.10	Q 23,379.72	109.20	Q 23,379.72	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	109.20	Q 23,379.72	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.9	Solera corona Tipo SC-1	16.50	m	Q 279.04	Q 4,604.16	16.50	Q 4,604.16	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	16.50	Q 4,604.16	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.10	Solera corona Tipo SC-1A	16.10	m	Q 189.04	Q 2,995.24	16.10	Q 2,995.24	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	16.10	Q 2,995.24	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.11	Sillar con block tipo U	8.00	m	Q 457.24	Q 3,657.92	8.00	Q 3,657.92	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	8.00	Q 3,657.92	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.12	Viga V-1	90.00	m	Q 427.30	Q 38,457.00	90.00	Q 38,457.00	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	90.00	Q 38,457.00	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.13	Columna Tipo C-2	190.40	m	Q 225.15	Q 42,888.56	190.40	Q 42,888.56	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	190.40	Q 42,888.56	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.14	Columna Tipo C-3	121.80	m	Q 191.73	Q 23,352.71	121.80	Q 23,352.71	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	121.80	Q 23,352.71	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.15	Columna Tipo C-4	418.74	m²	Q 214.78	Q 89,938.98	418.74	Q 89,938.98	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	418.74	Q 89,938.98	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.6.16	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39 m	994.59	m³	Q 60.81	Q 59,872.31	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	994.59	Q 59,872.31	100.00%
1.1.6.17	Replazo	815.44	m²	Q 64.99	Q 52,995.45	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	815.44	Q 52,995.45	100.00%
1.1.6.18	Cemento	815.44	m³	Q 49.17	Q 40,065.18	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	815.44	Q 40,065.18	100.00%
1.1.6.19	Pintura vinilica	2.00	unidad	Q 9,454.93	Q 18,909.86	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	2.00	Q 18,909.86	100.00%
1.1.6.20	Puerta Tipo P-1	2.00	unidad	Q 4,932.35	Q 9,864.70	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	2.00	Q 9,864.70	100.00%
1.1.6.21	Puerta Tipo P-2	14.00	unidad	Q 1,126.62	Q 15,772.68	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	14.00	Q 15,772.68	100.00%
1.1.6.22	Ventana Tipo V-2	150.89	m²	Q 273.88	Q 41,322.74	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	150.89	Q 41,322.74	100.00%
1.1.6.23	Cerramiento tipo louver	185.59	m²	Q 485.44	Q 90,092.81	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	185.59	Q 90,092.81	100.00%
1.1.6.24	Fachada de aluminio compuesto mas estructura metálica	92.12	m²	Q 939.40	Q 86,537.53	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	92.12	Q 86,537.53	100.00%
1.1.6.25	Panel PVC imitación madera exterior	4.00	unidad	Q 815.15	Q 3,260.60	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	4.00	Q 3,260.60	100.00%
1.1.7	ESTRUCTURA METALICA MAS CUBIERTA	26.39	m²	Q 89.89	Q 2,372.20	26.39	Q 2,372.20	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	26.39	Q 2,372.20	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.7.1	Excavación estructural	10.56	m³	Q 289.02	Q 3,041.48	10.56	Q 3,041.48	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	10.56	Q 3,041.48	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.7.2	Reteno estructural	14.00	unidad	Q 6,473.84	Q 90,630.96	14.00	Q 90,630.96	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	14.00	Q 90,630.96	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.7.3	Zacata tipo Z-1	128.40	m	Q 843.19	Q 108,285.00	128.40	Q 108,285.00	100.00%	0.00	Q	- 0.00%	128.40	Q 108,285.00	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.7.4	Columna Tipo C-1	7.00	unidad	Q 11,169.78	Q 78,178.46	0.00	Q	- 0.00%	14.00	Q 158,376.92	100.00%	14.00	Q 158,376.92	100.00%	0.00	Q	- 0.00%
1.1.7.5	Columna metálica de alma llena	14.00	unidad	Q 44,672.89	Q 625,420.36	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	14.00	Q 625,420.36	100.00%
1.1.7.6	Viga metálica de alma llena	149.20	m	Q 660.45	Q 98,539.14	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	149.20	Q 98,539.14	100.00%
1.1.7.7	Armadura tipo Jost en techo	447.60	m	Q 308.73	Q 138,196.50	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	447.60	Q 138,196.50	100.00%
1.1.7.8	Costanera de 6" x 12" x 1/16" en techo	901.15	m²	Q 409.17	Q 368,723.55	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	901.15	Q 368,723.55	100.00%
1.1.7.9	Cubierta para techo	57.40	m²	Q 797.96	Q 45,880.90	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	57.40	Q 45,880.90	100.00%
1.1.7.10	Cerramiento de culata, mas estructura metálica	37.30	m	Q 85.70	Q 3,195.81	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	37.30	Q 3,195.81	100.00%
1.1.7.11	Capote para cumbre	74.65	m	Q 218.95	Q 16,344.62	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	74.65	Q 16,344.62	100.00%
1.1.7.12	Canal de lámina galvanizada	0.00	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.1.8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.00	unidad	Q 2,459.89	Q 2,459.89	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	1.00	Q 2,459.89	100.00%
1.1.8.1	Acometida eléctrica monofásica 120/240 V 125 Amperios	8.00	unidad	Q 218.81	Q 1,750.48	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	8.00	Q 1,750.48	100.00%
1.1.8.2	Tomacorriente 110 V en pared	3.00	unidad	Q 525.30	Q 1,575.90	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	3.00	Q 1,575.90	100.00%
1.1.8.3	Tomacorriente 220 V en pared	15.00	unidad	Q 2,177.20	Q 32,658.00	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	15.00	Q 32,658.00	100.00%
1.1.8.4	Lampara tipo caravana de aluminio 150 watts LED	18.00	unidad	Q 318.75	Q 5,737.50	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	18.00	Q 5,737.50	100.00%
1.1.8.5	Bombillo tipo plafón de 12W/120V	8.00	unidad	Q 329.48	Q 2,635.84	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	8.00	Q 2,635.84	100.00%
1.1.8.6	Reflector Led doble de 12W / 120V	1.00	unidad	Q 2,457.89	Q 2,457.89	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	1.00	Q 2,457.89	100.00%
1.1.8.7	Tablero general de distribución eléctrica	4.00	unidad	Q 719.78	Q 2,879.04	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	4.00	Q 2,879.04	100.00%
1.1.8.8	Reflector Led de emergencia doble	0.00	unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.1.9	MURO DE CIRCULACION CON MALLA EN CAMPO DE FUT BOL	1.00	unidad	Q 82.14	Q 82.14	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	1.00	Q 82.14	100.00%
1.1.9.1	Rótulo indicación, servicio sanitario de hombres	1.00	unidad	Q 82.15	Q 82.15	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	1.00	Q 82.15	100.00%
1.1.9.2	Rótulo indicación, servicio sanitario de mujeres	1.00	unidad	Q 82.15	Q 82.15	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	1.00	Q 82.15	100.00%
1.1.9.3	Rótulo indicación, vestidor de hombres	1.00	unidad	Q 82.15	Q 82.15	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	0.00	Q	- 0.00%	1.00	Q	



INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE MARZO DE 2026

Summary table with columns: PROYECTO, EJECUTOR, FECHA DE INICIO CONTRACTUAL, SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS, FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN, CODIGO DEL PROYECTO, MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO, FECHA DE ELABORACIÓN, No. DE DOCUMENTO, PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO, DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO, PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS, PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO, TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO, DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR, DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 65 L.C.R.E, EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

Main data table with columns: No., DESCRIPCION DEL REGLON, CANTIDADES CONTRATADAS (CANTIDAD, UNIDAD, P.U., TOTAL), MONTO ACUMULADO ANTERIOR (CANTIDAD, MONTO, %), MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN (CANTIDAD, MONTO, %), MONTO ACUMULADO ACTUAL (CANTIDAD, MONTO, %), MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR (CANTIDAD, VALOR (Q), %)

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

### INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE MARZO DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-23-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS	N/A
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	N/A

CODIGO DEL PROYECTO:	DGDR-SC-L-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	Q 4,810,818.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q -
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 DE MARZO DE 2026
No. DE DOCUMENTO	334748-31-03-2025

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	280
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:	0
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS	0
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	280
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	101
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	179
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 95 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
3.1.10	Bolardo	4.00	unidad	Q 1,372.05	Q 5,488.20	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 5,488.20	100.00%
4	PAVIMENTACIÓN																
4.1	BANQUETA DE ADOQUIN																
4.1.1	Limpieza de terreno	291.37	m²	Q 15.25	Q 4,443.39	291.37	Q 4,443.39	100.00%	0.00	Q -	0.00%	291.37	Q 4,443.39	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.2	Trazo y estacuzado	291.37	m²	Q 20.70	Q 6,031.36	291.37	Q 6,031.36	100.00%	0.00	Q -	0.00%	291.37	Q 6,031.36	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.3	Formación de sub rasante	291.37	m²	Q 19.84	Q 5,780.78	291.37	Q 5,780.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	291.37	Q 5,780.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.4	Conformación de base	291.37	m²	Q 82.05	Q 23,906.91	291.37	Q 23,906.91	100.00%	0.00	Q -	0.00%	291.37	Q 23,906.91	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.5	Bordillo	100.42	m	Q 170.96	Q 17,167.80	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	100.42	Q 17,167.80	100.00%
4.1.6	Adoquín rectangular (0.24m X 0.12m X 0.05 m)	258.72	m²	Q 277.13	Q 71,144.81	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	258.72	Q 71,144.81	100.00%
4.1.7	Piso peatonal	26.00	m²	Q 207.23	Q 5,387.98	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	26.00	Q 5,387.98	100.00%
5	ROTULO																
5.1	ROTULO DEL PROYECTO	1.00	unidad	Q 4,159.97	Q 4,159.97	1.00	Q 4,159.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 4,159.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
5.1.1	Rotulo del proyecto																
6	LIMPIEZA Y DETALLES FINALES																
6.1	AREA VERDE																
6.1.1	Limpieza de terreno	385.81	m²	Q 15.25	Q 5,883.60	385.81	Q 5,883.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%	385.81	Q 5,883.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6.1.2	Formación de sub rasante	385.81	m²	Q 19.84	Q 7,654.47	385.81	Q 7,654.47	100.00%	0.00	Q -	0.00%	385.81	Q 7,654.47	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6.1.3	Grana Natural	385.81	m²	Q 126.35	Q 48,758.67	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	385.81	Q 48,758.67	100.00%
<b>TOTALES</b>					<b>Q 4,810,818.79</b>		<b>Q 1,130,607.52</b>	<b>23.50%</b>		<b>Q 416,762.71</b>	<b>8.66%</b>		<b>Q 1,547,370.28</b>	<b>32.17%</b>		<b>Q 3,263,248.56</b>	<b>67.83%</b>

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 4,810,818.79
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q -
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (dias calendario)	210
DIAS PRORROGA ACTUALIZADOS	-
FECHA DE INICIO	04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN (SEGUN CONTRATO)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN (ACTUALIZADA)	N/A
AVANCE FISICO EJECUTADO	32.17%
POR EJECUTAR	67.83%

TOTAL BRUTO ESTA ESTIMACIÓN:	Q 416,762.71
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 20% (ESTA ESTIMACIÓN):	Q 83,352.54
<b>TOTAL LIQUIDO A RECIBIR:</b>	<b>Q 333,410.17</b>
MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO (20%):	Q 962,123.76
MONTO DEL ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:	Q 83,352.54
MONTO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR:	Q 878,771.22

Arq. Liris Fernando del Cid López  
 Supervisor de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física  
 Dirección General de Deporte y la Recreación  
 Ministerio de Cultura y Deportes



INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE MARZO DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGR-23-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION: 13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: N/A
FECHA NUEVA DE FINALIZACION: N/A

CODIGO DEL PROYECTO: DGR-23-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,810,816.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q
FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2026
No. DE DOCUMENTO: 334748-31-03-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 280
DIAS DE PRIORIDAD AUTORIZADO: 0
PLAZO DE SUSPENSION EN DIAS: 0
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO: 280
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 101
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 179
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E: 0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

Table with columns: No., DESCRIPCION DEL RENGLON, CANTIDADES CONTRATADAS (CANTIDAD, UNIDAD, P.U., TOTAL), MONTO ACUMULADO ANTERIOR (CANTIDAD, MONTO, %), MONTO DE ESTA ESTIMACION (CANTIDAD, MONTO, %), MONTO ACUMULADO ACTUAL (CANTIDAD, MONTO, %), MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR (CANTIDAD, VALOR (Q), %). Rows include categories like DEPORTES Y RECREACION, SERVICIOS SANITARIOS, and VESTIDORES Y DUCHAS.

Afq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Direccion de Infraestructura Fisica
Direccion General del Deporte y la Recreacion
Ministerio de Cultura y Deportes



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

“AMPLIACIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO  
MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN  
FRANCISCO ZAPOTITLÁN,  
SUCHITEPÉQUEZ”

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 31 DE MARZO DE 2026

AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO DEL 2026

PROYECTO: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPEQUEZ EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE) NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGDR-47-2025 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 04 FEBRERO 2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 OCTUBRE 2026		CODIGO DEL PROYECTO: DGDR-SC-L-03-2025 PERIODO DE ANÁLISIS: 01 MARZO 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 13,900,000.00 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 13,900,000.00 FECHA DE ELABORACION: 06 ABRIL 2026 CODIGO DEL PROYECTO: 285300-06-04-26		PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: - PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: - TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 56 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: - DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 214 EMPRESA: METRO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	
---	--	---	--	--	--

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
1.00	PRELIMINARES																
1.01	Demoliciones	m2	803.84	Q 94.00	Q 75,580.96	803.84	Q 75,580.96	100.00%	Q -	0.00%	803.84	Q 75,580.96	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
1.02	Trazo y replanteo topografico	m2	10,103.21	Q 8.00	Q 80,825.68	10103.21	Q 80,825.68	100.00%	Q -	0.00%	10103.21	Q 80,825.68	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
1.03	Corta de material	m3	3,219.37	Q 65.00	Q 209,259.05	3219.37	Q 209,259.05	100.00%	Q -	0.00%	3219.37	Q 209,259.05	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
1.04	Relleno de material	m3	1,704.00	Q 78.50	Q 133,784.00	1704.00	Q 133,784.00	100.00%	Q -	0.00%	1704.00	Q 133,784.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
1.05	Rotulo de identificación del proyecto	u	1.00	Q 3,795.48	Q 3,795.48	1.00	Q 3,795.48	100.00%	Q -	0.00%	1.00	Q 3,795.48	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
2.00	CAMPO DE FUTBOL (GRAMILLA NATURAL)																
2.01	Conformacion de sub-rasante	m2	6,431.49	Q 18.00	Q 115,766.82	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6,431.49	Q 115,766.82	6.25%	
2.02	Conformacion de plataforma	m2	6,431.49	Q 33.00	Q 212,239.17	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6,431.49	Q 212,239.17	3.03%	
2.03	Drenaje frances	m3	3,537.32	Q 145.00	Q 512,911.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3,537.32	Q 512,911.40	0.69%	
2.04	Gramilla natural	m2	6,431.49	Q 210.00	Q 1,350,612.90	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6,431.49	Q 1,350,612.90	0.48%	
2.05	Porterias	u	2.00	Q 7,781.04	Q 15,562.08	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 15,562.08	0.01%	
2.06	Banca para jugadores	u	2.00	Q 5,849.24	Q 11,698.48	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 11,698.48	0.02%	
3.00	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS																
3.01	Acomeda de abastecimiento de agua	m2	1.00	Q 3,316.84	Q 3,316.84	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 3,316.84	0.03%	
3.02	Tuberia PVC Ø 1/2" para abastecimiento de agua	m2	46.79	Q 128.00	Q 5,989.12	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	46.79	Q 5,989.12	0.78%	
3.03	Tuberia PVC Ø 3/4" para abastecimiento de agua	m3	108.90	Q 126.00	Q 13,721.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	108.90	Q 13,721.40	0.79%	
3.04	Tuberia PVC Ø 1" para abastecimiento de agua	m2	231.10	Q 130.00	Q 30,043.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	231.10	Q 30,043.00	0.77%	
3.05	Vaultas	u	7.00	Q 1,041.50	Q 7,290.50	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 7,290.50	0.10%	
3.06	Tanque sistema + bomba hidroneumatica	u	1.00	Q 27,840.34	Q 27,840.34	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 27,840.34	0.00%	
3.07	Tuberia PVC Ø 3" para drenaje pluvial	m	154.85	Q 143.00	Q 22,143.55	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	154.85	Q 22,143.55	0.70%	
3.08	Tuberia PVC Ø 6" perforada para drenaje pluvial	u	954.39	Q 208.00	Q 198,513.12	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	954.39	Q 198,513.12	0.48%	
3.09	Tuberia PVC Ø 8" para drenaje pluvial	m	517.56	Q 271.00	Q 140,258.76	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	517.56	Q 140,258.76	0.37%	
3.10	Tuberia PVC Ø 10" para drenaje pluvial	m	104.20	Q 360.00	Q 37,512.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	104.20	Q 37,512.00	0.28%	
3.11	Tuberia PVC Ø 12" para drenaje pluvial	u	25.30	Q 423.00	Q 10,701.90	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	25.30	Q 10,701.90	0.24%	
3.12	Tuberia PVC Ø 15" para drenaje pluvial	m	61.22	Q 533.00	Q 32,630.26	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	61.22	Q 32,630.26	0.19%	
3.13	Caja de unión pluvial	u	39.00	Q 1,283.34	Q 49,770.26	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	39.00	Q 49,770.26	0.08%	
3.14	Caja de rejilla	m	12.00	Q 1,698.84	Q 20,386.08	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 20,386.08	0.05%	
3.15	Tuberia PVC Ø 2" para drenaje sanitario	m	34.95	Q 132.00	Q 4,613.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.95	Q 4,613.40	0.70%	
3.16	Tuberia PVC Ø 3" para drenaje sanitario	m	50.80	Q 143.00	Q 7,235.80	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.80	Q 7,235.80	0.70%	
3.17	Tuberia PVC Ø 4" para drenaje sanitario	m	148.66	Q 158.00	Q 23,498.28	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	148.66	Q 23,498.28	0.84%	
3.18	Tuberia PVC Ø 6" para drenaje sanitario	m	8.00	Q 208.00	Q 1,664.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 1,664.00	0.48%	
3.19	Tuberia PVC Ø 8" para drenaje sanitario	m	12.00	Q 271.00	Q 3,252.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 3,252.00	0.37%	
3.20	Caja de registro sanitario	u	24.00	Q 1,293.34	Q 30,920.16	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q 30,920.16	0.08%	
3.21	Reposadera Cromada 4x4	u	14.00	Q 854.24	Q 11,959.36	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.00	Q 11,959.36	0.12%	
3.22	Grifo	m	4.00	Q 221.70	Q 886.80	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 886.80	0.45%	
3.23	Biodegestor 2000 Litros	m	1.00	Q 14,456.66	Q 14,456.66	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 14,456.66	0.01%	
3.24	Biodegestor 3000 Litros	m	1.00	Q 36,823.83	Q 36,823.83	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 36,823.83	0.00%	
<b>SISTEMA DE RIEGO</b>																	
3.25	Tuberia PVC Ø 1 1/2" para sistema de riego	m	489.40	Q 134.00	Q 65,579.60	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	489.40	Q 65,579.60	0.75%	
3.26	Aspersor de Ø 1 1/2" alcance 16 metros	u	31.00	Q 705.90	Q 21,882.90	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	31.00	Q 21,882.90	0.14%	
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS																
4.01	Acomeda eléctrica	u	1.00	Q 9,888.48	Q 9,888.48	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 9,888.48	0.01%	
4.02	Control de mandos	u	1.00	Q 26,097.00	Q 26,097.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 26,097.00	0.00%	
4.03	Generador electrico	u	1.00	Q 52,717.00	Q 52,717.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 52,717.00	0.00%	
4.04	Tuberia PVC Ø 2" para conduccion de cables	m	717.60	Q 134.00	Q 96,158.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	717.60	Q 96,158.40	0.75%	
4.05	Lamparas LED (500W)	u	24.00	Q 1,897.36	Q 45,536.64	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q 45,536.64	0.05%	
4.06	Lampara LED de sobrepone 1x4' 16W/120V	u	29.00	Q 1,568.48	Q 45,485.34	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	29.00	Q 45,485.34	0.08%	
4.07	Poste de concreto para lamparas LED	u	8.00	Q 8,257.00	Q 66,056.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 66,056.00	0.01%	
4.08	Caja de registro eléctrica	u	8.00	Q 3,254.30	Q 26,034.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 26,034.40	0.03%	
4.09	Tomacorriente doble 120V	u	12.00	Q 185.90	Q 2,230.80	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 2,230.80	0.54%	
4.10	Bombillo LED de 12W/120V	u	51.00	Q 284.70	Q 14,519.70	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	51.00	Q 14,519.70	0.35%	
4.11	Bombillo LED de 12W/120V	u	1.00	Q 7,119.48	Q 7,119.48	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 7,119.48	0.01%	
4.12	Tablero de distribución eléctrico de 6 datos	u	1.00	Q 18,240.00	Q 18,240.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 18,240.00	0.25%	
5.00	AREAS EXTERIORES, RAMPAS Y GRADAS DE ACCESO																
5.01	Conformacion de subrasante	m2	1,140.00	Q 16.00	Q 18,240.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,140.00	Q 18,240.00	1.12%	
5.02	Conformacion de base	m2	1,140.00	Q 89.00	Q 101,460.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,140.00	Q 101,460.00	1.12%	
5.03	Carminamiento de adoquin	m2	874.10	Q 288.00	Q 249,899.20	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	874.10	Q 249,899.20	0.35%	
5.04	Fundicion de concreto, gradas de acceso y rampas	m3	39.55	Q 1,692.00	Q 66,818.60	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	39.55	Q 66,818.60	0.08%	
5.05	Bordillo prefabricado	m	411.59	Q 298.00	Q 123,065.41	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	411.59	Q 123,065.41	0.33%	
5.06	Area verde (jardinización)	m2	676.80	Q 275.00	Q 186,120.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	676.80	Q 186,120.00	0.36%	
5.07	Puerta tipo P-3	u	2.00	Q 1,715.24	Q 3,430.48	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00			

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
5.12	Pintura	m2	589.24	Q 61,280.66	Q 61,280.66	0.08%	589.24	0.00%	Q 61,280.66	0.08%	0.00%	0.00%
5.13	Paramanas	m	492.85	Q 211,319.25	Q 211,319.25	0.33%	492.85	0.00%	Q 211,319.25	0.33%	0.00%	0.00%
5.14	Buracas	u	1,488.00	Q 597,742.00	Q 597,742.00	0.29%	1,488.00	0.00%	Q 597,742.00	0.29%	0.00%	0.00%
6.00	MUROS PERIMETRALES											
6.01	Muro cúbico	m3	388.84	Q 307,154.16	Q 307,154.16	0.00%	388.84	54.88%	Q 187,958.00	54.88%	0.00%	0.00%
6.02	Cimiento corrido	m	184.78	Q 67,220.88	Q 67,220.88	0.00%	184.78	0.00%	Q 67,220.88	0.00%	0.00%	0.29%
6.03	Columna C-2	m	179.40	Q 40,006.70	Q 40,006.70	0.00%	179.40	0.00%	Q 40,006.70	0.00%	0.00%	0.45%
6.04	Solera (humedad, intermedia, corona)	m	435.30	Q 113,178.00	Q 113,178.00	0.00%	435.30	0.00%	Q 113,178.00	0.00%	0.00%	0.30%
6.05	Block pesoso	m2	298.55	Q 305,743.05	Q 305,743.05	0.00%	298.55	0.00%	Q 305,743.05	0.00%	0.00%	0.10%
6.06	MURO + MALLA DE PROTECCION											
6.07	ZAPATA Z-2	u	24.00	Q 62,948.64	Q 62,948.64	0.00%	24.00	0.00%	Q 62,948.64	0.00%	0.00%	0.04%
6.08	Columna C-4	u	120.00	Q 31,200.00	Q 31,200.00	0.00%	120.00	0.00%	Q 31,200.00	0.00%	0.00%	0.04%
6.09	Joint	m	127.20	Q 138,392.60	Q 138,392.60	0.00%	127.20	0.00%	Q 138,392.60	0.00%	0.00%	0.09%
6.10	Malla galvanizada	m2	424.00	Q 172,144.00	Q 172,144.00	0.00%	424.00	0.00%	Q 172,144.00	0.00%	0.00%	0.25%
6.11	Cimiento corrido	m	185.12	Q 84,051.52	Q 84,051.52	0.00%	185.12	0.00%	Q 84,051.52	0.00%	0.00%	0.29%
6.12	Columna C-2	m	203.26	Q 65,396.98	Q 65,396.98	0.00%	203.26	0.00%	Q 65,396.98	0.00%	0.00%	0.45%
6.13	Solera (humedad, intermedia, corona)	m	370.24	Q 96,202.40	Q 96,202.40	0.00%	370.24	0.00%	Q 96,202.40	0.00%	0.00%	0.37%
6.14	Levantado de block de 0.14m	m	321.96	Q 87,895.08	Q 87,895.08	0.00%	321.96	0.00%	Q 87,895.08	0.00%	0.00%	0.48%
6.15	Fachalera de ladrillo	m2	192.00	Q 42,048.00	Q 42,048.00	0.00%	192.00	0.00%	Q 42,048.00	0.00%	0.00%	0.48%
7.00	GRADERO MODULO "A" Y SANITARIOS											
7.01	Excavacion estructural	m3	288.06	Q 27,365.70	Q 27,365.70	100.00%	288.06	0.00%	Q 27,365.70	100.00%	0.00%	0.00%
7.02	Relevo estructural	m3	174.83	Q 46,491.27	Q 46,491.27	100.00%	174.83	0.00%	Q 46,491.27	100.00%	0.00%	0.00%
7.03	Cimiento corrido	m	143.86	Q 6,255.58	Q 6,255.58	16.50%	143.86	0.00%	Q 6,255.58	16.50%	0.00%	0.00%
7.04	Zapata Z-1	u	54.00	Q 104,914.40	Q 104,914.40	24.07%	54.00	0.00%	Q 104,914.40	24.07%	0.00%	0.00%
7.05	Columna C-1	m	3,250.00	Q 15,500.00	Q 15,500.00	15.50%	3,250.00	0.00%	Q 15,500.00	15.50%	0.00%	0.00%
7.06	Columna C-2	m	290.00	Q 50,800.20	Q 50,800.20	74.41%	290.00	0.00%	Q 50,800.20	74.41%	0.00%	0.00%
7.07	Columna C-3	m	231.24	Q 51,566.52	Q 51,566.52	21.82%	231.24	0.00%	Q 51,566.52	21.82%	0.00%	0.00%
7.08	Viga V1	m	377.00	Q 62,431.20	Q 62,431.20	100.00%	377.00	0.00%	Q 62,431.20	100.00%	0.00%	0.00%
7.09	Viga V2	m	409.00	Q 21,592.20	Q 21,592.20	100.00%	409.00	0.00%	Q 21,592.20	100.00%	0.00%	0.00%
7.10	Viga V3	m	39.00	Q 19,443.60	Q 19,443.60	100.00%	39.00	0.00%	Q 19,443.60	100.00%	0.00%	0.00%
7.11	Viga V4	m	409.00	Q 19,443.60	Q 19,443.60	100.00%	409.00	0.00%	Q 19,443.60	100.00%	0.00%	0.00%
7.12	Viga V5	m	377.00	Q 19,443.60	Q 19,443.60	100.00%	377.00	0.00%	Q 19,443.60	100.00%	0.00%	0.00%
7.13	Escalones de gradetas	m2	422.72	Q 155,376.96	Q 155,376.96	100.00%	422.72	0.00%	Q 155,376.96	100.00%	0.00%	0.00%
7.14	Escalones de block tipo B de 0.14m	m2	219.80	Q 8,714.20	Q 8,714.20	4.65%	219.80	0.00%	Q 8,714.20	4.65%	0.00%	0.00%
7.15	Llavanos	m	23.38	Q 1,783.46	Q 1,783.46	0.00%	23.38	0.00%	Q 1,783.46	0.00%	0.00%	0.00%
7.16	Top para llavanos, acabado azulejo	m2	2.45	Q 1,813.88	Q 1,813.88	0.00%	2.45	0.00%	Q 1,813.88	0.00%	0.00%	0.00%
7.17	Sanitarios	u	2.00	Q 4,883.96	Q 4,883.96	0.00%	2.00	0.00%	Q 4,883.96	0.00%	0.00%	0.00%
7.18	Burgones	u	14.00	Q 1,555.88	Q 1,555.88	0.00%	14.00	0.00%	Q 1,555.88	0.00%	0.00%	0.00%
7.19	Burgones de papel higiénico	u	8.00	Q 7,555.96	Q 7,555.96	0.00%	8.00	0.00%	Q 7,555.96	0.00%	0.00%	0.00%
7.20	Depositorio de jabón líquido	u	22.00	Q 1,860.96	Q 1,860.96	0.00%	22.00	0.00%	Q 1,860.96	0.00%	0.00%	0.00%
7.21	Barrido de aceto inoxidable con tapadera abatible	u	4.00	Q 885.96	Q 885.96	0.00%	4.00	0.00%	Q 885.96	0.00%	0.00%	0.00%
7.22	Barrido de aceto inoxidable con tapadera abatible	u	22.00	Q 1,860.96	Q 1,860.96	0.00%	22.00	0.00%	Q 1,860.96	0.00%	0.00%	0.00%
7.23	Empuje con marco de aluminio	u	4.00	Q 495.96	Q 495.96	0.00%	4.00	0.00%	Q 495.96	0.00%	0.00%	0.00%
7.24	Puerta tipo F-1	u	1,709.14	Q 6,624.56	Q 6,624.56	0.00%	1,709.14	0.00%	Q 6,624.56	0.00%	0.00%	0.00%
7.25	Puerta tipo F-2	u	1,505.84	Q 21,893.16	Q 21,893.16	0.00%	1,505.84	0.00%	Q 21,893.16	0.00%	0.00%	0.00%
7.26	Ventana Tipo V-1	u	1,571.60	Q 4,714.80	Q 4,714.80	0.00%	1,571.60	0.00%	Q 4,714.80	0.00%	0.00%	0.00%
7.27	Ventana Tipo V-2	u	3.00	Q 1,831.60	Q 1,831.60	0.00%	3.00	0.00%	Q 1,831.60	0.00%	0.00%	0.00%
7.28	Barra de seguridad fija y móvil en sanitarios	m	6.00	Q 3,218.40	Q 3,218.40	0.00%	6.00	0.00%	Q 3,218.40	0.00%	0.00%	0.00%
7.29	Asulejo en muros	m	408.31	Q 39,548.18	Q 39,548.18	0.00%	408.31	0.00%	Q 39,548.18	0.00%	0.00%	0.00%
7.30	Relevo	m2	408.31	Q 47,822.22	Q 47,822.22	0.00%	408.31	0.00%	Q 47,822.22	0.00%	0.00%	0.00%
7.31	Relevo	m2	188.00	Q 78,388.28	Q 78,388.28	0.00%	188.00	0.00%	Q 78,388.28	0.00%	0.00%	0.00%
7.32	Plato de concreto	m2	408.31	Q 42,256.24	Q 42,256.24	0.00%	408.31	0.00%	Q 42,256.24	0.00%	0.00%	0.00%
7.33	Plato de concreto	m2	177.80	Q 68,630.80	Q 68,630.80	0.00%	177.80	0.00%	Q 68,630.80	0.00%	0.00%	0.00%
7.34	Plato de concreto	m2	158.45	Q 92,059.45	Q 92,059.45	0.00%	158.45	0.00%	Q 92,059.45	0.00%	0.00%	0.00%
8.00	GRADERO MODULO B											
8.01	Excavacion estructural	m3	50.80	Q 4,835.50	Q 4,835.50	0.00%	50.80	0.00%	Q 4,835.50	0.00%	0.00%	1.05%
8.02	Relevo estructural	m3	30.54	Q 8,215.26	Q 8,215.26	0.00%	30.54	0.00%	Q 8,215.26	0.00%	0.00%	0.17%
8.03	Cimiento corrido	m	64.00	Q 22,282.40	Q 22,282.40	0.00%	64.00	0.00%	Q 22,282.40	0.00%	0.00%	0.25%
8.04	Zapata Z-1	u	17.00	Q 2,822.86	Q 2,822.86	0.00%	17.00	0.00%	Q 2,822.86	0.00%	0.00%	0.04%
8.05	Columna C-1	m	17.00	Q 9,095.00	Q 9,095.00	0.00%	17.00	0.00%	Q 9,095.00	0.00%	0.00%	0.19%
8.06	Columna C-2	m	994.82	Q 368,020.16	Q 368,020.16	0.00%	994.82	0.00%	Q 368,020.16	0.00%	0.00%	0.27%
8.07	Columna C-3	m	219.80	Q 8,352.40	Q 8,352.40	0.00%	219.80	0.00%	Q 8,352.40	0.00%	0.00%	0.45%
8.08	Relevo	m2	188.00	Q 49,071.16	Q 49,071.16	0.00%	188.00	0.00%	Q 49,071.16	0.00%	0.00%	0.27%
8.09	Cemento	m2	284.39	Q 53,465.32	Q 53,465.32	0.00%	284.39	0.00%	Q 53,465.32	0.00%	0.00%	0.45%
8.10	Pintura	m2	284.39	Q 29,576.56	Q 29,576.56	0.00%	284.39	0.00%	Q 29,576.56	0.00%	0.00%	0.45%
9.00	GRADERO MODULO C Y SANITARIOS											
9.01	Excavacion estructural	m3	288.98	Q 28,401.20	Q 28,401.20	100.00%	288.98	0.00%	Q 28,401.20	100.00%	0.00%	0.00%
9.02	Relevo estructural	m3	211.50	Q 56,893.60	Q 56,893.60	100.00%	211.50	0.00%	Q 56,893.60	100.00%	0.00%	0.00%
9.03	Cimiento corrido	m	284.85	Q 88,488.00	Q 88,488.00	100.00%	284.85	0.00%	Q 88,488.00	100.00%	0.00%	0.00%
9.04	Zapata Z-1	u	50.00	Q 131,143.00	Q 131,143.00	60.24%	50.00	0.00%	Q 131,143.00	60.24%	0.00%	0.00%
9.05	Columna C-1	m	260.00	Q 29,750.00	Q 29,750.00	9.89%	260.00	0.00%	Q 29,750.00	9.89%	0.00%	0.17%
9.06	Columna C-2	m	260.00	Q 29,750.00	Q 29,750.00	9.89%	260.00	0.00%	Q 29,750.00	9.89%	0.00%	0.38%
9.07	Columna C-3	m	231.60	Q 51,648.80	Q 51,648.80	0.00%	231.60	0.00%	Q 51,648.80	0.00%	0.00%	0.45%
9.08	Viga V1	m	345.20	Q 130,140.40	Q 130,140.40	0.00%	345.20	0.00%	Q 130,140.40	0.00%	0.00%	0.27%
9.09	Viga V2	m	84.36	Q 34,503.24	Q 34,503.24	0.00%	84.36	0.00%	Q 34,503.24	0.00%	0.00%	0.24%
9.10	Viga V3	m	69.00	Q 63,048.50	Q 63,048.50	0.00%	69.00	0.00%	Q 63,048.50	0.00%	0.00%	0.24%
9.11	Viga V4	m	30.36	Q 377.00	Q 377.00	0.00%	30.36	0.00%	Q 377.00	0.00%	0.00%	0.24%
9.12	Viga V5	m	30.36	Q 377.00	Q 377.00	0.00%	30.36	0.00%	Q 377.00	0.00%	0.00%	0.24%
9.13	Escalones de gradetas	m2	1,291.38	Q 11,445.72	Q 11,445.72	0.00%	1,291.38	0.00%	Q 11,445.72	0.00%	0.00%	0.27%
9.14	Escalones de block de 0.14m	m2	368									

9.20	Dispensador de papel higiénico	u	18.00	Q 1,145.95	Q 20,627.28	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	18.00	Q 20,627.28	0.09%
9.21	Dispensador de jabón líquido	u	12.00	Q 755.95	Q 9,071.52	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 9,071.52	0.13%
9.22	Dispensador de toalla desechable	u	6.00	Q 1,860.95	Q 11,165.76	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 11,165.76	0.05%
9.23	Basurero de acero inoxidable con tapadera abatible	u	24.00	Q 885.95	Q 21,293.04	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q 21,293.04	0.11%
9.24	Espejo con marco de aluminio	u	6.00	Q 485.95	Q 2,975.76	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 2,975.76	0.20%
9.25	Puerta Tipo P-1	u	6.00	Q 1,705.14	Q 10,238.84	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 10,238.84	0.09%
9.26	Puerta Tipo P-2	u	22.00	Q 1,505.94	Q 33,130.68	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	22.00	Q 33,130.68	0.07%
9.27	Ventana Tipo V-1	u	2.00	Q 1,571.60	Q 3,143.20	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 3,143.20	0.06%
9.28	Ventana Tipo V-2	u	4.00	Q 1,831.60	Q 7,326.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 7,326.40	0.05%
9.29	Ventana Tipo V-3	u	2.00	Q 1,181.60	Q 2,363.20	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,363.20	0.03%
9.30	Barra de seguridad fija y móvil en sanitarios	u	6.00	Q 3,284.34	Q 19,706.04	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 19,706.04	0.03%
9.31	Azulejo en muros	m2	227.00	Q 249.00	Q 56,523.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	227.00	Q 56,523.00	0.40%
9.32	Regadera cromada	u	4.00	Q 1,132.74	Q 4,530.96	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 4,530.96	0.09%
9.33	Repele	m2	882.53	Q 162.00	Q 110,589.86	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	882.53	Q 110,589.86	0.62%
9.34	Cerido	m2	882.53	Q 188.00	Q 128,315.64	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	882.53	Q 128,315.64	0.53%
9.35	Pintura	m2	882.53	Q 104.00	Q 70,983.12	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	882.53	Q 70,983.12	0.89%
9.36	Piso de concreto	m2	359.70	Q 388.00	Q 138,844.20	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	359.70	Q 138,844.20	0.28%
9.37	Piso de granito	m2	292.60	Q 581.00	Q 170,000.60	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	292.60	Q 170,000.60	0.17%
10.00	CUBIERTA DE GRADEROS															
10.01	Columna de Metal	u	51.00	Q 5,687.24	Q 289,029.24	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	51.00	Q 289,029.24	0.02%
10.02	Viga Estructural Curva	u	51.00	Q 8,137.24	Q 414,999.24	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	51.00	Q 414,999.24	0.01%
10.03	Estructura para cubierta + lámina	m2	1,867.14	Q 258.00	Q 481,722.12	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,867.14	Q 481,722.12	0.39%
10.04	Viga Tipo Joist	u	39.00	Q 2,781.90	Q 108,494.10	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	39.00	Q 108,494.10	0.04%
10.05	HSS 6X2x1/8" en techo	m	1,999.00	Q 217.00	Q 433,783.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,999.00	Q 433,783.00	0.46%
10.06	Canal Calbre 28 Galvanizado	m	208.90	Q 203.00	Q 42,406.70	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	208.90	Q 42,406.70	0.49%
10.07	Tenores de Techo	m	851.00	Q 120.00	Q 103,320.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	851.00	Q 103,320.00	0.83%
11.00	ROTULOS															
11.01	Rótulo indicación, entrada	u	6.00	Q 237.00	Q 1,422.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 1,422.00	0.42%
11.02	Rótulo indicación, ocupación máxima de personas	u	3.00	Q 237.00	Q 711.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 711.00	0.42%
11.03	Rótulo indicación, prohibido fumar	u	19.00	Q 237.00	Q 4,503.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.00	Q 4,503.00	0.42%
11.04	Rótulo indicación, salida	u	6.00	Q 237.00	Q 1,422.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 1,422.00	0.42%
11.05	Rótulo indicación, ruta de evacuación (flecha)	u	20.00	Q 237.00	Q 4,740.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.00	Q 4,740.00	0.42%
11.06	Rótulo indicación, salida de emergencia	u	1.00	Q 237.00	Q 237.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 237.00	0.42%
11.07	Rótulo punto de reunión	u	3.00	Q 237.00	Q 711.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 711.00	0.42%
11.08	Rótulo indicación, señalización puertas baño de hombres	u	3.00	Q 237.00	Q 711.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 711.00	0.42%
11.09	Rótulo indicación, señalización puertas baño de mujeres	u	2.00	Q 237.00	Q 474.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 474.00	0.42%
11.10	Rótulo indicación, vestuarios	u	2.00	Q 237.00	Q 474.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 474.00	0.42%
11.11	Rótulo indicación, extintor	u	2.00	Q 1,019.80	Q 2,039.20	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,039.20	0.10%
11.12	Extintor	u	19.00	Q 1,054.95	Q 20,044.24	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.00	Q 20,044.24	0.09%
11.13	Reflector led de emergencia doble	u														
PRECIO TOTAL																
(Igual al monto total ofertado de la oferta económica)																
TOTAL			Q	13,900,000.00	Q	777,126.52	5.59%	Q	1,061,523.81	7.64%	Q	1,838,650.33	13.23%	Q	12,061,349.87	86.77%

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	13,900,000.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	13,900,000.00
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		270
DIAS PRÓRROGA ACTUALIZADOS		-
FECHA DE INICIO		04 FEBRERO 2028
FECHA FINALIZACIÓN (SEGUN CONTRATO)		31 OCTUBRE 2028
AVANCE FISICO EJECUTADO		13.23%
POR EJECUTAR		86.77%

  
 Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
1.1.3.7	Cimiento corrido Tipo CC-2	m <sup>3</sup>	33.72	11,628.32	391,817.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.72	11,628.32	0.28%
1.1.3.8	Cimiento corrido Tipo CC-3	m <sup>3</sup>	26.10	8,097.50	212,344.75	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.10	8,097.50	0.20%
1.1.3.9	Columna C-4	m	6.80	2,658.87	18,081.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.80	2,658.87	0.15%
1.1.3.10	Columna C-5	m	47.60	9,378.60	446,323.52	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.60	9,378.60	0.57%
1.1.3.11	Columna C-6	m	95.20	17,844.00	1,704,792.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.20	17,844.00	0.28%
1.1.3.12	Columna C-7	m	19.72	7,658.70	150,158.44	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.72	7,658.70	0.54%
1.1.3.13	Protección para columnas metálicas	m	30.10	6,445.70	1,948,105.70	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.10	6,445.70	0.55%
1.1.3.14	Solera hidráulica Tipo SH-2	m <sup>2</sup>	33.72	5,827.40	197,356.06	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.72	5,827.40	0.49%
1.1.3.15	Solera hidráulica Tipo SH-2	m <sup>2</sup>	33.22	6,072.84	201,720.65	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22	6,072.84	0.74%
1.1.3.16	Solera corona Tipo SC-2	m <sup>2</sup>	181.00	5,288.90	957,130.10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	181.00	5,288.90	0.63%
1.1.3.17	Solera hidráulica Tipo SH-3	m <sup>2</sup>	28.10	3,774.00	106,028.40	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.10	3,774.00	0.41%
1.1.3.18	Solera corona Tipo SC-4	m <sup>2</sup>	18.50	3,774.00	69,708.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.50	3,774.00	0.49%
1.1.3.19	Solera corona Tipo SC-4	m <sup>2</sup>	20.10	2,113.50	42,481.35	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.10	2,113.50	0.24%
1.1.3.20	Lanzamiento de block de 0.10m x 0.18m x 0.39 m.	m <sup>2</sup>	38.50	6,888.50	266,005.25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.50	6,888.50	0.57%
1.1.3.21	Lanzamiento de block de 0.14m x 0.18m x 0.39 m	m <sup>2</sup>	81.76	14,228.72	1,168,628.75	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.76	14,228.72	0.23%
1.1.3.22	Losas tradicionales	m <sup>2</sup>	95.19	39,872.00	3,795,123.20	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.19	39,872.00	0.23%
1.1.3.23	Viga V-1	m	26.04	10,116.00	263,420.64	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.04	10,116.00	0.41%
1.1.3.24	Bases de concreto	m <sup>2</sup>	86.08	21,088.60	1,815,962.08	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.08	21,088.60	0.46%
1.1.3.25	Bases de concreto	m <sup>2</sup>	86.08	19,879.38	1,711,038.88	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.08	19,879.38	1.15%
1.1.3.26	Placa perforada antideslizante	m <sup>2</sup>	341.38	7,388.40	2,519,683.92	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	341.38	7,388.40	1.43%
1.1.3.27	Reparación de acero inoxidable	m <sup>2</sup>	105.52	7,388.40	779,483.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	105.52	7,388.40	1.02%
1.1.3.28	Cemento	m <sup>3</sup>	165.52	70.00	11,576.40	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	165.52	70.00	0.38%
1.1.3.29	Pintura blanca	m <sup>2</sup>	235.85	68.00	16,042.80	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	235.85	68.00	0.07%
1.1.3.30	Aislamiento	m <sup>2</sup>	8.00	61,321.00	490,568.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00	61,321.00	0.07%
1.1.3.31	Levanatas	m <sup>2</sup>	3.48	11,880.00	41,342.40	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.48	11,880.00	0.30%
1.1.3.32	Top de concreto para levantas	m <sup>2</sup>	16.00	3,280.00	52,480.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.00	3,280.00	0.35%
1.1.3.33	Reparación de acero inoxidable	m <sup>2</sup>	12.00	4,128.00	49,536.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00	4,128.00	0.43%
1.1.3.34	Reparación de acero inoxidable	m <sup>2</sup>	12.00	2,772.00	33,264.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00	2,772.00	0.25%
1.1.3.35	Reguladores casados de 8"	Unidad	2.00	3,468.00	6,936.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	3,468.00	0.04%
1.1.3.36	Jabonera a soplear con agarrador clasico	m <sup>2</sup>	20.59	2,172.00	44,712.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.59	2,172.00	0.07%
1.1.3.37	Mampara de acero inoxidable	m <sup>2</sup>	2.00	1,912.68	3,825.36	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	1,912.68	0.02%
1.1.3.38	Mampara de acero inoxidable	m <sup>2</sup>	2.00	2,815.00	5,630.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	2,815.00	0.02%
1.1.3.39	Indicador instruccional para personas con discapacidad	Unidad	2.00	2,470.80	4,941.60	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	2,470.80	0.02%
1.1.3.40	Indicador instruccional	Unidad	2.00	1,435.25	2,870.50	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	1,435.25	0.02%
1.1.3.41	Dispensador de papel higiénico	Unidad	8.00	3,153.00	25,224.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00	3,153.00	0.10%
1.1.3.42	Dispensador de jabón líquido	Unidad	4.00	3,848.00	15,392.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.00	3,848.00	0.12%
1.1.3.43	Dispensador de jabón desechable	Unidad	2.00	614.00	1,228.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	614.00	0.11%
1.1.3.44	Estufa de acero inoxidable	Unidad	2.00	1,752.00	3,504.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	1,752.00	0.24%
1.1.3.45	Barra de seguridad flexible	Unidad	2.00	412.00	824.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	412.00	0.04%
1.1.3.46	Puerta Tipo P-5	Unidad	2.00	2,300.00	4,600.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	2,300.00	0.05%
1.1.3.47	Barras metálicas en ventiladores	Unidad	6.00	1,225.00	7,350.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.00	1,225.00	0.05%
1.1.3.48	Barras metálicas en ventiladores	Unidad	2.00	321.00	642.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00	321.00	0.02%
1.1.3.49	Barras metálicas en ventiladores	Unidad	8.00	1,104.00	8,832.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00	1,104.00	0.07%
1.1.3.50	Barras metálicas en ventiladores	Unidad	13.00	1,104.00	14,352.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.00	1,104.00	0.07%
1.1.3.51	Castillos metálicos	Unidad	110.16	110.16	12,137.76	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	110.16	110.16	0.00%
1.1.3.52	Castillos metálicos	Unidad	110.16	110.16	12,137.76	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	110.16	110.16	0.00%
1.1.3.53	Unidades de terreno	m <sup>2</sup>	44.00	4,913.14	218,180.16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.00	4,913.14	1.04%
1.1.3.54	Trazo y estalqueo	m <sup>3</sup>	28.58	2,754.00	78,508.20	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.58	2,754.00	0.63%
1.1.3.55	Escavación estructural	m <sup>3</sup>	151.78	7.15	1,085.22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	151.78	7.15	0.18%
1.1.3.56	Relevo estructural	m <sup>3</sup>	151.78	1,128.70	170,940.66	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	151.78	1,128.70	0.50%
1.1.3.57	Cimiento corrido Tipo CC-2	m <sup>3</sup>	202.00	32,073.50	6,478,747.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	202.00	32,073.50	0.97%
1.1.3.58	Solera hidráulica Tipo SH-2	m <sup>2</sup>	165.76	16,354.34	2,710,812.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	165.76	16,354.34	0.89%
1.1.3.59	Solera hidráulica Tipo SH-2	m <sup>2</sup>	202.00	28,822.48	5,822,144.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	202.00	28,822.48	0.71%
1.1.3.60	Solera hidráulica Tipo SH-2	m <sup>2</sup>	95.00	13,415.83	1,274,403.50	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00	13,415.83	0.53%
1.1.3.61	Columna Tipo C-5	m	150.80	26,312.80	3,965,928.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	150.80	26,312.80	0.21%
1.1.3.62	Lanzamiento de block mas refuerzo pin No.3	m <sup>2</sup>	15.40	7,392.00	113,836.80	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.40	7,392.00	0.19%
1.1.3.63	Gradas de acceso	m <sup>2</sup>	96.00	7,392.00	709,440.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.00	7,392.00	0.26%
1.1.3.64	Losas tradicionales en gradados	m <sup>2</sup>	21.60	340.73	7,359.77	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.60	340.73	0.51%
1.1.3.65	Protección de columna metálica	m <sup>2</sup>	83.80	12,441.00	1,042,003.80	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.80	12,441.00	1.62%
1.1.3.66	Replazo	m <sup>2</sup>	186.40	9,500.40	1,771,273.60	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	186.40	9,500.40	1.62%
1.1.3.67	Alisado	m <sup>2</sup>	160.00	51.00	8,160.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	160.00	51.00	0.14%
1.1.3.68	Pintura	m <sup>2</sup>	25.24	138,270.00	3,486,288.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.24	138,270.00	0.14%
1.1.3.69	Bizcoas	Unidad	508.54	12,860.78	6,538,644.42	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	508.54	12,860.78	0.20%
1.1.3.70	Barandilla P-01	m	4.00	3,053.00	12,212.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.00	3,053.00	0.19%
1.1.3.71	Prueba en sitio (alta de nada)	Unidad	65.10	1,487.30	96,200.70	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.10	1,487.30	0.00%
1.1.3.72	ESQUEMATO	m <sup>2</sup>	65.10	23.00	1,497.30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.10	23.00	0.00%
1.1.3.73	Impresa de terreno	m <sup>2</sup>	65.10	911.40	59,321.14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.10	911.40	0.00%
1.1.3.74	Trazo y estalqueo	m <sup>3</sup>	11.00	153.00	1,683.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.00	153.00	1.05%
1.1.3.75	Escavación estructural	m <sup>3</sup>	21.56	94.00	2,028.64	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.56	94.00	0.14%
1.1.3.76	Relevo estructural	m <sup>3</sup>	57.88	322.00	18,639.36	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.88	322.00	0.17%
1.1.3.77	Cimiento corrido Tipo CC-2	m	40.00	142.00	5,680.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00	142.00	0.03%
1.1.3.78	Solera hidráulica Tipo SH-2	m <sup>2</sup>	27.60	155.00	4,288.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.60	155.00	0.03%
1.1.3.79	Solera hidráulica Tipo SH-2	m <sup>2</sup>	45.00	256.00	11,520.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.00	256.00	0.04%
1.1.3.80	Lanzamiento de block mas refuerzo pin No.3	m <sup>2</sup>	1.00	11,880.00	11,880.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00	11,880.00	0.01%
1.1.3.81	Gradas de acceso	m <sup>2</sup>	52.45	290.00	15,210.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.45	290.00	0.09%
1.1.3.82	Replazo	m <sup>2</sup>	13.44	620.00	8,337.60	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.44	620.00	0.12%
1.1.3.83	Alisado	m <sup>2</sup>	65.87	171.00	11,263.77	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.87	171.00	0.08%
1.1.3.84												


1.1.5.15	Baranda P-01	m	17.52	Q 1,157.00	Q 20,270.64	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.52	Q 20,270.64	0.09%	
1.1.5.16	Baranda P-02	m	5.50	Q 1,156.00	Q 6,358.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.50	Q 6,358.00	0.09%	
1.1.5.17	Rampa	m2	12.00	Q 439.00	Q 5,268.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 5,268.00	0.23%	
1.1.5.18	Proteccion de columnas	m2	12.60	Q 189.00	Q 2,381.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.60	Q 2,381.40	0.53%	
1.1.6	MURO PERIMETRAL (POLIDEPORTIVO)																
1.1.6.1	Limpieza de terreno	m2	28.51	Q 35.00	Q 927.85	0.00	Q -	0.00%	28.51	Q 927.85	100.00%	28.51	Q 927.85	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.2	Trazo y estaqueado	m2	28.51	Q 22.00	Q 633.22	0.00	Q -	0.00%	28.51	Q 633.22	100.00%	28.51	Q 633.22	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.3	Excavacion estructural	m3	52.00	Q 44.00	Q 2,288.00	0.00	Q -	0.00%	52.00	Q 2,288.00	100.00%	52.00	Q 2,288.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.4	Relleno estructural	m3	39.00	Q 75.00	Q 2,925.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	39.00	Q 2,925.00	1.33%	
1.1.6.5	Zapata tipo Z-2	unidad	20.00	Q 1,025.00	Q 20,500.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.00	Q 20,500.00	0.10%	
1.1.6.6	Cimiento corrido Tipo CC-1	m	123.60	Q 137.00	Q 16,933.20	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	123.60	Q 16,933.20	0.43%	
1.1.6.7	Solera hidrofuga Tipo SH-1	m	114.60	Q 163.00	Q 18,679.80	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	114.60	Q 18,679.80	0.61%	
1.1.6.8	Solera Intermedia Tipo SI-1	m	123.60	Q 156.00	Q 19,281.60	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	123.60	Q 19,281.60	0.64%	
1.1.6.9	Solera Corona Tipo SC-1	m	8.00	Q 348.00	Q 2,784.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 2,784.00	0.29%	
1.1.6.10	Solera Corona Tipo SC-1A	m	28.40	Q 159.00	Q 4,517.60	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	28.40	Q 4,517.60	0.63%	
1.1.6.11	Sillar con block tipo U	m	44.00	Q 393.00	Q 17,332.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	44.00	Q 17,332.00	0.26%	
1.1.6.12	Viga V-1	m	79.04	Q 388.78	Q 30,729.96	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	79.04	Q 30,729.96	0.30%	
1.1.6.13	Columna Tipo C-2	m	222.30	Q 328.00	Q 72,914.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	222.30	Q 72,914.40	0.30%	
1.1.6.14	Columna Tipo C-3	m	34.58	Q 333.00	Q 11,515.14	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.58	Q 11,515.14	0.50%	
1.1.6.15	Columna Tipo C-4	m	400.46	Q 200.00	Q 80,092.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	400.46	Q 80,092.00	0.78%	
1.1.6.16	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39 m.	m2	728.93	Q 131.00	Q 95,227.83	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	728.93	Q 95,227.83	1.07%	
1.1.6.17	Repello	m2	728.93	Q 60.00	Q 43,615.80	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	728.93	Q 43,615.80	0.94%	
1.1.6.18	Carrilón	m2	728.93	Q 109.00	Q 79,554.58	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	728.93	Q 79,554.58	0.94%	
1.1.6.19	Pintura	unidad	2.00	Q 5,290.00	Q 10,580.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 10,580.00	0.02%	
1.1.6.20	Puerta Tipo P-1	unidad	2.00	Q 3,790.00	Q 7,580.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 7,580.00	0.03%	
1.1.6.21	Puerta Tipo P-2	unidad	22.00	Q 918.00	Q 20,196.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	22.00	Q 20,196.00	0.10%	
1.1.6.22	Ventana Tipo V-2	unidad	173.04	Q 318.00	Q 54,880.64	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	173.04	Q 54,880.64	0.32%	
1.1.6.23	Carramiento tipo louver	m2	74.00	Q 569.00	Q 42,106.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	74.00	Q 42,106.00	0.18%	
1.1.6.24	Fachada de aluminio compuesto mas estructura metalica	m2	171.22	Q 230.00	Q 39,380.60	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	171.22	Q 39,380.60	0.43%	
1.1.6.25	Panel PVC imitacion madera exterior	unidad	4.00	Q 575.00	Q 2,300.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,300.00	0.17%	
1.1.6.26	Extintores																
1.1.7	ESTRUCTURA METALICA MAS CUBIERTA																
1.1.7.1	Zapata tipo Z-1	unidad	24.00	Q 12,497.88	Q 299,949.12	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q 299,949.12	100.00%	24.00	Q 299,949.12	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.2	Columna Tipo C-1	m	28.80	Q 5,624.63	Q 161,989.34	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	28.80	Q 161,989.34	0.02%	
1.1.7.3	Columna metalica de alma llena	unidad	24.00	Q 10,522.00	Q 252,528.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q 252,528.00	0.01%	
1.1.7.4	Viga metalica de alma llena	unidad	7.00	Q 57,146.21	Q 400,023.47	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 400,023.47	0.00%	
1.1.7.5	Armadura tipo Jolst entre columnas	m	144.00	Q 872.82	Q 125,886.08	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	144.00	Q 125,886.08	0.11%	
1.1.7.6	Costanera de 8" x 2" x 1/16", en techo	m	454.32	Q 295.00	Q 134,024.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	454.32	Q 134,024.40	0.34%	
1.1.7.7	Armadura tipo Jolst en techo	m	72.00	Q 325.50	Q 23,436.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	72.00	Q 23,436.00	0.31%	
1.1.7.8	Cubierta para techo	m2	1,001.78	Q 921.00	Q 922,639.38	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1,001.78	Q 922,639.38	0.11%	
1.1.7.9	Capoté para cumbres	m	118.40	Q 886.00	Q 104,992.40	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	118.40	Q 104,992.40	0.11%	
1.1.7.10	Canal de lamina galvanizado	m	37.86	Q 115.00	Q 4,353.90	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	37.86	Q 4,353.90	0.87%	
1.1.7.11	INSTALACIONES ELECTRICAS																
1.1.8.1	Acometida electrica monofasica 120/240 V 125 Amperios	unidad	1.00	Q 2,832.65	Q 2,832.65	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,832.65	0.04%	
1.1.8.2	Tomacorriente 110 V an pared	unidad	8.00	Q 172.00	Q 1,376.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 1,376.00	0.58%	
1.1.8.3	Tomacorriente 220 V an pared	unidad	2.00	Q 210.00	Q 420.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 420.00	0.48%	
1.1.8.4	Lampara tipo campana de aluminio 150 watts LED	unidad	18.00	Q 608.00	Q 10,944.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	18.00	Q 10,944.00	0.11%	
1.1.8.5	Bombillo tipo plafon de 12W / 120V	unidad	18.00	Q 77.00	Q 1,386.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	18.00	Q 1,386.00	1.30%	
1.1.8.6	Reflector Led doble de 30W / 120V	unidad	8.00	Q 200.00	Q 1,600.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 1,600.00	0.50%	
1.1.8.7	Tablero general de distribucion electrica	unidad	1.00	Q 2,185.00	Q 2,185.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,185.00	0.95%	
1.1.8.8	Reflector Led de emergencia doble	unidad	4.00	Q 529.00	Q 2,116.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,116.00	0.19%	
1.1.9	ROTULOS																
1.1.9.1	Rotulo indicacion, servicio sanitario de hombres	unidad	1.00	Q 200.00	Q 200.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 200.00	0.50%	
1.1.9.2	Rotulo indicacion, servicio sanitario de mujeres	unidad	1.00	Q 200.00	Q 200.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 200.00	0.50%	
1.1.9.3	Rotulo indicacion, vestidor de hombres	unidad	1.00	Q 200.00	Q 200.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 200.00	0.50%	
1.1.9.4	Rotulo indicacion, vestidor de mujeres	unidad	1.00	Q 200.00	Q 200.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 200.00	0.50%	
1.1.9.5	Rotulo indicacion, ruta de evacuacion (flecha)	unidad	13.00	Q 200.00	Q 2,600.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	13.00	Q 2,600.00	0.50%	
1.1.9.6	Rotulo indicacion, salida de emergencia	unidad	4.00	Q 199.00	Q 796.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 796.00	0.50%	
1.1.9.7	Rotulo indicacion, extintores contra incendio	unidad	4.00	Q 201.00	Q 804.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 804.00	0.50%	
1.1.9.8	Rotulo indicacion, entrada	unidad	2.00	Q 189.00	Q 378.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 378.00	0.53%	
1.1.9.9	Rotulo indicacion, ocupacion maxima de personas	unidad	2.00	Q 189.00	Q 378.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 378.00	0.53%	
2.00	INSTALACIONES																

  
 Ing. Aivaldo Alexander Vides Salazar  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física

2.10	BIODIGESTOR Y SISTEMA DE DRENAJE																					
2.1.1	BIODIGESTOR																					
2.1.1.1	m2	12.00	Q	90.00	Q	1,080.00	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	1,080.00	100.00%	12.00	Q	1,080.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.1.2	m2	12.00	Q	120.00	Q	1,440.00	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	1,440.00	100.00%	12.00	Q	1,440.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.1.3	m3	22.00	Q	60.00	Q	1,320.00	0.00	Q	-	0.00%	22.00	Q	1,320.00	100.00%	22.00	Q	1,320.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.1.4	m3	4.76	Q	179.00	Q	852.04	0.00	Q	-	0.00%	4.76	Q	852.04	100.00%	4.76	Q	852.04	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.1.5	m2	12.00	Q	112.00	Q	1,344.00	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	1,344.00	100.00%	12.00	Q	1,344.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.1.6	unidad	1.00	Q	491.00	Q	491.00	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	491.00	100.00%	1.00	Q	491.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.1.7	m2	7.34	Q	448.00	Q	3,273.64	0.00	Q	-	0.00%	7.34	Q	3,273.64	100.00%	7.34	Q	3,273.64	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.1.8	unidad	1.00	Q	16,059.75	Q	16,059.75	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	16,059.75	100.00%	1.00	Q	16,059.75	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.1.9	unidad	1.00	Q	2,209.15	Q	2,209.15	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,209.15	100.00%	1.00	Q	2,209.15	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.1.10	unidad	1.00	Q	33,649.00	Q	33,649.00	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	33,649.00	100.00%	1.00	Q	33,649.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.2	DRENAJE SANITARIO																					
2.1.2.1	m	79.24	Q	55.00	Q	4,358.20	0.00	Q	-	0.00%	79.24	Q	4,358.20	100.00%	79.24	Q	4,358.20	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.2.2	m	98.30	Q	112.00	Q	11,009.60	0.00	Q	-	0.00%	98.30	Q	11,009.60	100.00%	98.30	Q	11,009.60	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.2.3	m	128.09	Q	211.00	Q	27,028.99	0.00	Q	-	0.00%	128.09	Q	27,028.99	100.00%	128.09	Q	27,028.99	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.2.4	m	1.00	Q	2,990.00	Q	2,990.00	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,990.00	100.00%	1.00	Q	2,990.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.2.5	unidad	18.00	Q	1,481.00	Q	23,658.00	0.00	Q	-	0.00%	18.00	Q	23,658.00	100.00%	18.00	Q	23,658.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.3	DRENAJE PLUVIAL																					
2.1.3.1	m	145.30	Q	142.00	Q	20,632.60	0.00	Q	-	0.00%	145.30	Q	20,632.60	100.00%	145.30	Q	20,632.60	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.3.2	m	58.25	Q	164.00	Q	9,553.00	0.00	Q	-	0.00%	58.25	Q	9,553.00	100.00%	58.25	Q	9,553.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.3.3	m	95.01	Q	257.00	Q	24,417.57	0.00	Q	-	0.00%	95.01	Q	24,417.57	100.00%	95.01	Q	24,417.57	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.3.4	m	53.51	Q	428.00	Q	22,795.28	0.00	Q	-	0.00%	53.51	Q	22,795.28	100.00%	53.51	Q	22,795.28	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.3.5	unidad	7.00	Q	1,304.00	Q	9,128.00	0.00	Q	-	0.00%	7.00	Q	9,128.00	100.00%	7.00	Q	9,128.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.3.6	unidad	17.00	Q	971.00	Q	16,507.00	0.00	Q	-	0.00%	17.00	Q	16,507.00	100.00%	17.00	Q	16,507.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.3.7	unidad	1.00	Q	14,901.00	Q	14,901.00	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	14,901.00	100.00%	1.00	Q	14,901.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.1.3.8	unidad	176.00	Q	155.00	Q	27,280.00	0.00	Q	-	0.00%	176.00	Q	27,280.00	100.00%	176.00	Q	27,280.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.20	CISTERNA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
2.2.1	CISTERNA MAS CUARTO DE BOMBAS																					
2.2.1.1	m2	23.91	Q	13.00	Q	310.83	0.00	Q	-	0.00%	23.91	Q	310.83	100.00%	23.91	Q	310.83	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.1.2	m2	23.91	Q	21.00	Q	502.11	0.00	Q	-	0.00%	23.91	Q	502.11	100.00%	23.91	Q	502.11	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.1.3	m3	60.00	Q	51.00	Q	3,060.00	0.00	Q	-	0.00%	60.00	Q	3,060.00	100.00%	60.00	Q	3,060.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.1.4	m2	23.91	Q	42.00	Q	1,004.22	0.00	Q	-	0.00%	23.91	Q	1,004.22	100.00%	23.91	Q	1,004.22	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.1.5	m3	12.30	Q	304.00	Q	3,739.20	0.00	Q	-	0.00%	12.30	Q	3,739.20	100.00%	12.30	Q	3,739.20	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.1.6	unidad	1.00	Q	399.78	Q	399.78	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	399.78	100.00%	1.00	Q	399.78	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.1.7	unidad	2.00	Q	1,322.00	Q	2,644.00	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	2,644.00	100.00%	2.00	Q	2,644.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.2	AGUA POTABLE																					
2.2.2.1	unidad	1.00	Q	5,655.00	Q	5,655.00	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	5,655.00	100.00%	1.00	Q	5,655.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.2.2	unidad	8.00	Q	258.00	Q	1,548.00	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	1,548.00	100.00%	8.00	Q	1,548.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.2.3	unidad	42.00	Q	805.00	Q	33,810.00	0.00	Q	-	0.00%	42.00	Q	33,810.00	100.00%	42.00	Q	33,810.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.2.4	m	144.59	Q	40.00	Q	5,783.60	0.00	Q	-	0.00%	144.59	Q	5,783.60	100.00%	144.59	Q	5,783.60	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.2.5	m	18.00	Q	64.00	Q	1,152.00	0.00	Q	-	0.00%	18.00	Q	1,152.00	100.00%	18.00	Q	1,152.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.2.6	m	49.77	Q	47.00	Q	2,339.19	0.00	Q	-	0.00%	49.77	Q	2,339.19	100.00%	49.77	Q	2,339.19	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.2.7	m	32.34	Q	37.00	Q	1,198.58	0.00	Q	-	0.00%	32.34	Q	1,198.58	100.00%	32.34	Q	1,198.58	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.2.8	m	23.61	Q	29.00	Q	684.69	0.00	Q	-	0.00%	23.61	Q	684.69	100.00%	23.61	Q	684.69	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.2.2.9	m	111.17	Q	31.00	Q	3,448.27	0.00	Q	-	0.00%	111.17	Q	3,448.27	100.00%	111.17	Q	3,448.27	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.00	PARQUEO																					
3.10	AREA DE PARQUEO																					
3.1.1	m2	329.30	Q	8.00	Q	2,634.40	0.00	Q	-	0.00%	329.30	Q	2,634.40	100.00%	329.30	Q	2,634.40	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.1.2	m2	329.30	Q	10.00	Q	3,293.00	0.00	Q	-	0.00%	329.30	Q	3,293.00	100.00%	329.30	Q	3,293.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.1.3	m2	329.30	Q	18.00	Q	5,927.40	0.00	Q	-	0.00%	329.30	Q	5,927.40	100.00%	329.30	Q	5,927.40	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.1.4	m2	329.30	Q	38.00	Q	11,854.80	0.00	Q	-	0.00%	329.30	Q	11,854.80	100.00%	329.30	Q	11,854.80	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.1.5	m	73.54	Q	80.00	Q	5,883.20	0.00	Q	-	0.00%	73.54	Q	5,883.20	100.00%	73.54	Q	5,883.20	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.1.6	m2	329.30	Q	92.00	Q	30,295.60	0.00	Q	-	0.00%	329.30	Q	30,295.60	100.00%	329.30	Q	30,295.60	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.1.7	unidad	11.00	Q	321.00	Q	3,531.00	0.00	Q	-	0.00%	11.00	Q	3,531.00	100.00%	11.00	Q	3,531.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.1.8	unidad	4.00	Q	892.00	Q	3,448.00	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	3,448.00	100.00%	4.00	Q	3,448.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.1.9	unidad	5.00	Q	529.00	Q	2,645.00	0.00	Q	-	0.00%	5.00	Q	2,645.00	100.00%	5.00	Q	2,645.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.00	PAVIMENTACION																					
4.10	BANQUETA DE ADOQUIN																					
4.1.1	m2	291.37	Q	7.00	Q	2,039.59	0.00	Q	-	0.00%	291.37	Q	2,039.59	100.00%	291.37	Q	2,039.59	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.1.2	m2	291.37	Q	10.00	Q	2,913.70	0.00	Q	-	0.00%	291.37	Q	2,913.70	100.00%	291.37	Q	2,913.70	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.1.3	m2	291.37	Q	18.00	Q	4,661.92	0.00	Q	-	0.00%	291.37	Q	4,661.92	100.00%	291.37	Q	4,661.92	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.1.4	m2	291.37	Q	53.00	Q	15,442.81	0.00	Q	-	0.00%	291.37	Q	15,442.81	100.00%	291.37	Q	15,4					

4.1.0	Bordillo armado tipo 3	m	29.78	Q	182.00	Q	4,824.36	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	29.78	Q	4,824.36	0.82%	
4.1.7	Adoquín rectangular (0.24m x 0.12m x 0.08 m)	m2	207.42	Q	131.00	Q	27,172.02	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	207.42	Q	27,172.02	0.78%	
4.1.8	Piso podotáctil	m2	82.10	Q	215.00	Q	13,351.50	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	82.10	Q	13,351.50	0.47%	
4.1.9	Rampa	m2	89.70	Q	288.00	Q	23,241.80	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	89.70	Q	23,241.80	0.35%	
4.1.10	Barranda P-01	m	54.06	Q	510.00	Q	27,570.60	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	54.06	Q	27,570.60	0.20%	
4.1.11	Barranda P-02	m	18.14	Q	884.00	Q	16,919.78	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	18.14	Q	16,919.78	0.11%	
6.1.0	TITULO DE PROYECTO	unidad	1.00	Q	2,728.02	Q	2,728.02	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,728.02	100.00%	1.00	Q	2,728.02	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.1.1	IMPRESA Y DETALLE FINALES																		1,684.80	Q	13,318.40	12.50%	
6.1.1	AREA DE REVISIONES	m2	1,684.80	Q	8.00	Q	13,318.40	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	20.00	Q	4,700.00	0.43%	
6.1.2	Arbol endemico	unidad	20.00	Q	235.00	Q	4,700.00	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%					
<b>PRECIO TOTAL</b> (Igual al monto total ofertado de la oferta economica)																							
				Q	5,300,000.00	Q		0.00%	Q	439,211.32	8.29%	Q	439,211.32	8.29%	Q	4,860,788.68	91.71%						

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	5,300,000.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	5,300,000.00
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		270
DÍAS PRÓRROGA ACTUALIZADOS		-
FECHA DE INICIO		4 de marzo de 2028
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)		28 de noviembre de 2028
AVANCE FISICO EJECUTADO		8.29%
POR EJECUTAR		91.71%

  
 Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

**“CONSTRUCCION INSTALACIONES  
DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA  
BUENOS AIRES, CHIANTLA,  
HUEHUETENANGO”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 31 DE MARZO DE 2026**

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:  
 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:  
 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:  
 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:  
 EMPRESA: CONSTRUCCIONES MOLINA

CODIGO DEL PROYECTO:  
 PERIODO DE ANALISIS:  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:  
 FECHA DE ELABORACION:

CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHANTLA, HUELLETENANGO  
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)  
 D0DR-57-2025  
 4 de marzo de 2026  
 26 de noviembre de 2025

AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO DE 2026

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
1.1.09	DEPORTES Y RECREACION													
1.1.10	GIMNASIO POLIDEPORTIVO													
1.1.11	Limpieza de terreno	m2	609.28	0.00	6.092.60	0.00	0.00%	609.28	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.12	Trazo y estaqueo	m2	609.28	0.00	9.139.20	0.00	0.00%	609.28	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.13	Conformacion de sub base	m2	609.28	0.00	12.183.60	0.00	0.00%	609.28	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.14	Conformacion de base	m2	609.28	0.00	24.371.20	0.00	0.00%	609.28	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.15	Piso de concreto (abaco con juntas de dilatacion)	m2	609.28	0.00	84.438.40	0.00	0.00%	609.28	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.16	Piso de concreto	m2	31.45	0.00	15.023.40	0.00	0.00%	31.45	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.17	Piso de concreto	m2	342.10	0.00	182.750.64	0.00	0.00%	342.10	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.18	Barra de acero para la estructura de concreto	kg	2.00	0.00	6.400.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.19	Estructura para la tribuna movible de basquetbol	Unidad	2.00	0.00	3.760.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.20	Estructura para la tribuna movible de basquetbol	Unidad	2.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.21	Losas de concreto para las tribunas principales	m2	12.90	0.00	6.192.00	0.00	0.00%	12.90	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.22	SERVICIOS MANUTENCION (MOMBIERES Y MUJERES)													
1.1.23	Limpieza de terreno	m2	67.67	0.00	2.652.62	0.00	0.00%	67.67	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.24	Trazo y estaqueo	m2	67.67	0.00	1.650.78	0.00	0.00%	67.67	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.25	Conformacion de sub base	m2	67.67	0.00	4.355.92	0.00	0.00%	67.67	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.26	Conformacion de base	m2	67.67	0.00	8.943.70	0.00	0.00%	67.67	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.27	Excavacion estructural	m3	7.35	0.00	1.217.70	0.00	0.00%	7.35	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.28	Relevo estructural	m3	527.68	0.00	597.60	0.00	0.00%	527.68	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.29	Columna Tipo C-1	m	26.75	0.00	7.955.32	0.00	0.00%	26.75	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.30	Columna Tipo C-4	m	26.40	0.00	3.616.00	0.00	0.00%	26.40	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.31	Columna Tipo C-5	m	49.80	0.00	6.354.00	0.00	0.00%	49.80	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.32	Columna Tipo C-6	m	19.80	0.00	2.611.20	0.00	0.00%	19.80	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.33	Columna Tipo C-8	m	14.70	0.00	4.684.38	0.00	0.00%	14.70	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.34	Proteccion para columnas muestreo	m2	36.70	0.00	5.188.44	0.00	0.00%	36.70	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.35	Barrera Intermedia Tipo BH-2	m	26.20	0.00	5.181.40	0.00	0.00%	26.20	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.36	Barrera Intermedia Tipo BH-2	m	37.25	0.00	5.718.40	0.00	0.00%	37.25	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.37	Barrera U de boca U de 0.14m x 1.00m x 0.30m.	m	2.40	0.00	865.40	0.00	0.00%	2.40	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.38	Levanado de block de 0.14m x 0.18m x 0.30 m.	m2	66.41	0.00	10.973.47	0.00	0.00%	66.41	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.39	Losas tradicionales	m2	15.80	0.00	6.320.00	0.00	0.00%	15.80	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.40	Viga V-1	m3	26.67	0.00	7.173.90	0.00	0.00%	26.67	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.41	Base de concreto	m2	26.67	0.00	7.672.45	0.00	0.00%	26.67	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.42	Piso porcelanato antideslizante	m2	187.40	0.00	17.653.40	0.00	0.00%	187.40	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.43	Replazo	m2	85.85	0.00	8.631.12	0.00	0.00%	85.85	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.44	Pintura vidriada	m2	86.88	0.00	8.851.78	0.00	0.00%	86.88	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.45	Acabado porcelanato	m2	97.05	0.00	21.638.50	0.00	0.00%	97.05	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.46	Lavamanos	m2	21.32	0.00	8.679.64	0.00	0.00%	21.32	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.47	Top de concreto para lavamanos	m2	3.40	0.00	1.659.20	0.00	0.00%	3.40	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.48	Acabado estructural, para personas con discapacidad	m2	1.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.49	Acabado estructural	m2	3.00	0.00	10.143.00	0.00	0.00%	3.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.50	Dispensador de papel higienico	unidad	3.00	0.00	6.324.00	0.00	0.00%	3.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.51	Dispensador de jabon liquido	unidad	4.00	0.00	3.844.00	0.00	0.00%	4.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.52	Dispensador de toallas desechables	unidad	2.00	0.00	1.797.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.53	Estructura de acero inoxidable	unidad	2.00	0.00	1.892.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.54	Barra de seguridad IN	unidad	2.00	0.00	1.828.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.55	Barra de seguridad estatica	unidad	13.00	0.00	2.236.00	0.00	0.00%	13.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.56	Barreras	unidad	2.00	0.00	4.140.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.57	Ventana Tipo V-2	Unidad	2.00	0.00	4.800.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.58	Puerta Tipo P-3	Unidad	2.00	0.00	4.800.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.59	Limpieza de terreno	m2	93.10	0.00	1.708.90	0.00	0.00%	93.10	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.60	Trazo y estaqueo	m2	93.10	0.00	1.862.00	0.00	0.00%	93.10	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.61	Conformacion de sub base	m2	93.10	0.00	7.854.80	0.00	0.00%	93.10	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.62	Conformacion de base	m2	93.10	0.00	15.381.60	0.00	0.00%	93.10	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.63	Excavacion estructural	m3	13.70	0.00	1.499.84	0.00	0.00%	13.70	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
1.1.64	Relevo estructural	m3	2.37	0.00	647.01	0.00	0.00%	2.37	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	

Ing. Marco Alexander Valdez Soto  
 SVP. PROYECTO








4.1.6	Bordillo esmado tipo 3	m	29.78	Q	182.00	Q	4,624.35	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	29.78	Q	4,624.35	0.62%	
4.1.7	Adoquín rectangular (0.24m x 0.12m x 0.08 m)	m2	207.42	Q	131.00	Q	27,172.02	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	207.42	Q	27,172.02	0.78%	
4.1.8	Piso podotáctil	m2	82.10	Q	215.00	Q	13,351.50	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	82.10	Q	13,351.50	0.47%	
4.1.9	Rampa	m2	80.70	Q	288.00	Q	23,241.60	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	80.70	Q	23,241.60	0.35%	
4.1.10	Baranda P-01	m	84.05	Q	610.00	Q	27,570.50	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	84.05	Q	27,570.50	0.70%	
4.1.11	Baranda P-02	m	19.14	Q	884.00	Q	16,919.75	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	19.14	Q	16,919.75	0.11%	
5.00	ROTULO DEL PROYECTO	unidad	1.00	Q	2,728.02	Q	2,728.02	0.00	Q	-	0.00%	1.00	Q	2,728.02	100.00%	1.00	Q	2,728.02	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.10	AREA LIBRE	m2	1,684.80	Q	8.00	Q	13,318.40	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	1,684.80	Q	13,318.40	12.50%	
6.1.1	Limpieza de terreno	unidad	20.00	Q	235.00	Q	4,700.00	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	20.00	Q	4,700.00	0.43%	
<b>PRECIO TOTAL</b> (Igual al monto total ofertado de la oferta económica)																							
				Q	5,300,000.00							Q	439,211.32	8.29%		Q	439,211.32	8.29%		Q	4,860,788.68	91.71%	

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	5,300,000.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	5,300,000.00
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		270
DÍAS PRÓRROGA ACTUALIZADOS		-
FECHA DE INICIO		4 de marzo de 2023
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)		28 de noviembre de 2023
AVANCE FÍSICO EJECUTADO		8.29%
POR EJECUTAR		91.71%

  
 Ing. Alexander Valdez Salazar  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física