



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



HORA: 09:39 RESPONSABLE: Suley

Oficio DPMI-DGA 237-2026  
Guatemala 05 de junio de 2,026


Licenciada  
**Mariela Alejandra Morataya Contreras**  
Directora  
Dirección de Planificación y Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Presente

Respetable Licenciada Morataya:


Después de saludarla cordialmente, remito informe del Proyecto 299346 Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de mayo del presente, para lo anterior adjunto: informe del supervisor de la obra.

De usted con estima y consideración,

Atentamente,

  
MSc. Frían Tistoj Chan  
Delegado de Planificación y Modernización  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.

  
Mtro. Ana Olivia Castañeda Arroyo  
Directora General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

c.c. Archivo



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**Exito!**

Fecha grabada.


Ejercicio:	2026
Fase:	Ejecución
Fecha:	04/06/2025
Problema:	A partir del 16 de abril la Empresa Elda Construcciones, no presenta avances de la obra. La supervisión en las visitas realizadas han dejado constancia de la carencia de personal en la obra entre las que se pueden citar: Oficio No. 019-2026/DANZA-RACR, informe de riesgo de plaza contractual; Oficio No. 020-2026/DANZA-RACR, informe de avance físico y carencia de personal; Oficio No. 023-2026/DANZA-RACR, entrega de informe técnico, en respuesta al requerimiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción, el cual incluye avance físico y financiero; Oficio No. 025-2026/DANZA-RACR, informe de avance físico y de deterioro observado por Brues, Jada Notarial, la Autoridad Administrativa y la supervisión de la constancia que dentro de las instalaciones donde se sitúa el proyecto no se encontró a ninguna persona relacionada con la empresa "ELDA CONSTRUCCIONES".
Acciones:	
Responsable:	Arq. Rony Chávez Reivera



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

Guatemala, 04 de junio de 2026  
**Oficio No. 026-2026/DANZA-RACR**

Licenciada  
**Ana Olivia Castañeda Arroyo**  
Directora General  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho



Ref.: EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUIÓN DGA GUIÓN CIENTO TREINTA GUIÓN DOS MIL VEINTITRES (MCD-DGA-130-2023) Y SUS MODIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA.

**Estimada Licenciada Castañeda Arroyo:**

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se desarrollen con éxito, el motivo del presente es en relación al Oficio VPCN 037-2024, de fecha 23 de enero de 2024, emitido por la Arquitecta Laura J Cotí Lux, Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, en el cual se nombra al suscrito como supervisor del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA"**, según Contrato Administrativo No. MCD-DGA-130-2023 de fecha 14 de marzo de 2023.

Para dar seguimiento administrativo y fiel cumplimiento al Decreto Numero 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2025, y sus modificaciones Decreto 3-2026, procesos administrativos ante SEGEPLAN y/o SNIP, esta supervisión informa lo siguiente:

Esta supervisión desde el 13 de mayo de 2026, a dejado constancia en oficios, informes, Acta Notarial y Actas Administrativas, sobre la carencia de personal en el proyecto.

**Oficios que se pueden citar;** a) Oficio No. 019-2026/DANZA-RACR, informe de riesgos de plazo contractual. b) Oficio No. 020-2026/DANZA-RACR, informe de avance físico y carencia de personal. c) Oficio No. 023-2026/DANZA-RACR, entrega de informe técnico, en respuesta al requerimiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción, el cual incluye avance físico y financiero. d) Oficio No. 025-2026/DANZA-RACR, informe de avance físico y de deterioros observados por lluvias.

**Informe que se puede citar;** Informe Técnico Dirigido a la Comisión Nacional contra la Corrupción



## Ministerio de Cultura y Deportes

**Acta Notarial que se puede citar;** El día 12 de mayo de 2026, mediante Acta Notarial, la Autoridad Administrativa y esta supervisión deja constancia que, dentro de las instalaciones donde se ejecuta el proyecto en mención no se encontró a ninguna persona relacionada con la empresa "ELDA CONSTRUCCIONES".

**Actas Administrativas que se pueden citar;** a) Acta Administrativa No. 5-2026, de fecha 13 de mayo de 2026. b) Acta Administrativa No. 7-2026, de fecha 15 de mayo de 2026. c) Acta Administrativa No. 8-2026, de fecha 18 de mayo de 2026. d) Acta Administrativa No. 11-2026, de fecha 02 de junio de 2026.

Por tanto, a lo anterior descrito, esta supervisión informa en seguimiento administrativo y fiel cumplimiento al Decreto Numero 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2025, y sus modificaciones Decreto 3-2026, procesos administrativos ante SEGEPLAN y/o SNIP, que la empresa ejecutora del proyecto denominado: "**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA**", según Contrato Administrativo No. **MCD-DGA-130-2023** de fecha 14 de marzo de 2023, ELDA CONSTRUCCIONES, **NO A PRESENTADO AVANCE FISICO**, desde el 16 de abril de 2026, como se reportó en su momento.





Atentamente.



RONY CHAVEZ RIVERA  
ARQUITECTO  
COLEGIADO 1021

**Se adjunta 002 folios inclusive**  
c.c. Archivo.

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura  
direcciondepatrimonio2022@gmail.com

Síguenos como **Cultura y Deportes**     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



Guatemala, 05 de junio de 2026  
OFICIO DPM/DGDR -318-2026/gr

Licenciado  
Mariela Alejandra Morataya Contreras  
Directora de Planificación y Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Presente

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL  
**RECIBIDO**  
09 JUN 2026  
1042  
HORA: 11:04 RESPONSABLE: sky

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias.

El motivo del presente es, en relación al **OFICIO DIF-LSCE-5200-2026/JTM, OFICIO DIF-PLANI-5188-2026/mr** **Oficio DIF-DSP-5105-2026/sm** de fecha de fecha 3 de junio 2026, en relación al cumplimiento del comprobante de Ejecución de Metas de los Proyectos en Ejecución, correspondiente al mes de mayo del presente año, de la Dirección de Infraestructura Física.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,

*[Signature]*  
Licda. Ana Rocío Cotóm Sem  
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones  
Dirección del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes



Vo. Bo.


*[Signature]*  
M.Sc. Edgar Estuardo Rodríguez López  
Director General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes



C.c. Archivo  
Adjunto\_34\_/34\_folios



Licenciada  
**Ana Rocío Cotóm Sem**  
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Ministerio Cultura y Deportes  
Presente



**Estimada Licenciada Cotóm:**

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-5188-2026/mr**, de fecha 03 de junio de 2026, emitido por el Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas correspondientes al mes de mayo del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante **OFICIO DIF-DSP-5105-2026/pc**, de fecha 01 de junio de 2026, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA.
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ.
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) CANTON NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.
- CONSTUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA.
- CONSTUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS.



Así mismo se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:


- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA correspondientes al mes de mayo de 2026.

Se adjunta cuadro firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c DIF

**SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-**  
**Comprobante de ejecución de Metas por Programa**

Periodo/Mes : mayo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		(Pr-8p-Py)	2,850.35
	Metro cuadrado		
	Estructura : 13-0-1		
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	1,778.64
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL),ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	47.12
297782	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), PARAJE POGUART ZONA 3, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Documento	.00
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,ALDEA BUENA VISTA , CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
316428	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334741	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), MARIO MENA, BARRIO BANANERA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	503.86
339200	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	520.93
346851	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	.00
352565	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
352566	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDLO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00

0000031

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa


Periodo/Mes : mayo


SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	2,850.35

  
Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación  
Firma encargado de Planificación

  
M. Sc. Edgar Estuardo Rodríguez López  
Director General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Firma y sello Autoridad máxima


0000030



OFICIO DIF-PLANI-5188-2026/mr

Guatemala, 03 de junio de 2026.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN



HORA: 10:35 P  
FIRMA: [Signature]  
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Ingeniero  
Leonel Sebastián Casasola Echeverría  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Estimado Ingeniero Casasola:

Es grato para mi saludarle y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de mayo de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

Se informa que mediante oficio DIF-DSP-5105-2026/pc de fecha 01 de junio de 2026, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDLO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS

Asi mismo, notificaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como **Cultura y Deportes**     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



0000029




## Ministerio de Cultura y Deportes

- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de mayo de 2026, con los avances respectivos.

Deferentemente,

  
Ing. Mauricio Leonel Ramirez Guzmán  
Jefe de Planificación de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

0000028

Síguenos como **Cultura y Deportes**     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

**OFICIO DIF-DSP-5105-2026/pc**  
Guatemala, 01 de junio de 2026

**Ingeniero**  
**Mauricio Leonel Ramírez Guzmán**  
Jefe de Planificación de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Presente




**Estimado Ingeniero Ramírez:**

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.


Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-, del mes de **MAYO**, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ing. German Fernando Pujuc Recinos  
Jefe de Supervisión de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo. Bo.

  
Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c. :Departamento de Supervisión de Proyectos

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)

0000027



**CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.**

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA.	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.	FISICO
3	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
4	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	ADMINISTRATIVO
5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	ADMINISTRATIVO
6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
7	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ	FISICO
8	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	FISICO
9	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TONICAPAN	FISICO
10	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA	ADMINISTRATIVO
11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
12	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDLO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN MARCOS	ADMINISTRATIVO

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



0000026



# Ministerio de Cultura y Deportes

## JUSTIFICACIONES

1. **"CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA**

- **Problema:** Proceso de liquidación, derivado que el contratista tiene problemas administrativos no se logró realizar pago de liquidación durante el mes de febrero.
- **Acciones:** En espera de que el contratista solvante los problemas administrativos para lograr finalizar proceso de liquidación, para pago de estimación final con base del acta de recepción y liquidación No. 3-2025.

2. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS"**

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

3. **"AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ"**

- **Problema:** No se reporta avance físico en el proyecto debido a lluvias constantes en la región de la transversal del norte, se ha trabajado en reparaciones y en la gestión del agua pluvial de los compromisos de trabajos municipales.
- **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.

4. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO"**

- **Problema:** El contratista trabajó varios renglones sin embargo no los completó al 100% por lo que no se ve reflejado en el avance físico este mes.
- **Acciones:** Terminar los renglones al 100% y así se pueda ver reflejado en el avance físico.

5. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO"**

- **Problema:** La empresa Constructora avanzó en varios renglones, sin embargo, no completaron los renglones al 100% por lo que no fueron contabilizados como avance físico.
- **Acciones:** Terminar los renglones al 100% para así ser cuantificados como avance.

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



0000025



## Ministerio de Cultura y Deportes

6. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ"**
  - **Problema:** No se reporta avance físico en el proyecto debido a lluvias constantes en la región de la transversal del norte, no se ha logrado trabajar jornadas completas.
  - **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.
7. **"AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ"**
  - **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances
8. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO"**
  - **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances
9. **"AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN"**
  - **Problema:** La empresa avanzó en algunos renglones sin embargo no los lograron terminar al 100% por lo que no fueron tomados en cuenta como avance físico hasta su finalización.
  - **Acciones:** Terminar los renglones al 100%
10. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA"**
  - **Problema:** No se reporta avance físico en el proyecto debido a que volúmenes de trabajo no son significativos para estimar, ya que solo hay renglones parciales trabajados.
  - **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.
11. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ"**
  - **Problema:** En el proyecto no se reportará avance físico debido a que los volúmenes de trabajo no son significativos para estimar, ya que solo hay renglones parciales trabajados.
  - **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



0000024



## Ministerio de Cultura y Deportes

### 12. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN MARCOS"

- **Problema:** El proyecto sigue suspendido derivado a que la Municipalidad debe trasladar la tubería de agua potable que pasa dentro del campo de futbol, por lo que la tubería deberá ser trasladada en las afueras del campo de futbol.
- **Acciones:** Se le solicito a la municipalidad el cambio de tubería para reactivar el proyecto y continuar con la ejecución del mismo.



Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación  
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)

0000023



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**


# **AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2026**

**“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA  
BUENOS AIRES, CHIANTLA,  
HUEHUETENANGO”**

0000028

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2026										
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHANTLA, HUEHUETENANGO					CODIGO DEL PROYECTO: DODR-SC-L11-2025					270
PROYECTO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)					PERIODO DE ANALISIS: 1 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026					PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: -
EJECUTOR: DODR-67-2025					MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 5,300,000.00					PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: -
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DODR-67-2025					MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 5,300,000.00					TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 58
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 4 de marzo de 2026					FECHA DE ELABORACION: 4 DE MAYO 2026					DIAS DE PRORROGA AUTORIZADA: -
FECHA DE FINALIZACION: 28 de noviembre de 2026					NUMERO DE DOCUMENTO: 336815-5-5-26					DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 212
EMPRESA: CONSTRUCCIONES MOLINA										

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
1.09	DEPORTES Y RECREACION																
1.10	GINNASIO POLIDEPORTIVO																
1.1.1	CANCHA POLIDEPORTIVA																
1.1.1.1	Limpieza de terreno	m2	609.28	Q 15.00	Q 9,092.80	609.28	Q 9,092.80	100.00%	0	-	0.00%	609.28	Q 9,092.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.2	Trazo y estaqueo	m2	609.28	Q 15.00	Q 9,139.20	609.28	Q 9,139.20	100.00%	0	-	0.00%	609.28	Q 9,139.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.3	Conformacion de sub-resaca	m2	609.28	Q 20.00	Q 12,185.60	609.28	Q 12,185.60	100.00%	0	-	0.00%	609.28	Q 12,185.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.4	Conformacion de base	m2	609.28	Q 40.00	Q 24,371.20	609.28	Q 24,371.20	100.00%	0	-	0.00%	609.28	Q 24,371.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.5	Piso de concreto (aleado con juntas de dilatacion)	m2	609.28	Q 155.00	Q 94,438.40	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	609.28	Q 94,438.40	0.65%
1.1.1.6	Piso poliuretico	m2	51.45	Q 222.00	Q 11,523.90	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	51.45	Q 11,523.90	0.34%
1.1.1.7	Uetas sintetica	m2	342.49	Q 448.00	Q 152,725.52	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	342.49	Q 152,725.52	0.22%
1.1.1.8	Puertas móviles para deporte de red de voleibol	Unidad	2.00	Q 3,200.00	Q 6,400.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 6,400.00	0.03%
1.1.1.9	Luminaria portatil y luminaria móviles de basketball	Unidad	2.00	Q 3,780.00	Q 7,560.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 7,560.00	0.05%
1.1.1.10	Portones móviles para futbol	Unidad	2.00	Q 3,500.00	Q 7,000.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 7,000.00	0.03%
1.1.1.11	Losas de concreto sobre Ingresos principal	m2	12.90	Q 480.00	Q 6,192.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.90	Q 6,192.00	0.02%
1.1.2	SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES)																
1.1.2.1	Limpieza de terreno	m2	57.67	Q 48.00	Q 2,765.82	57.67	Q 2,765.82	100.00%	0	-	0.00%	57.67	Q 2,765.82	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.2	Trazo y estaqueo	m2	57.67	Q 34.00	Q 1,960.78	57.67	Q 1,960.78	100.00%	0	-	0.00%	57.67	Q 1,960.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.3	Conformacion de sub-resaca	m2	57.67	Q 73.00	Q 4,205.92	57.67	Q 4,205.92	100.00%	0	-	0.00%	57.67	Q 4,205.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.4	Conformacion de base	m2	57.67	Q 110.00	Q 6,343.70	57.67	Q 6,343.70	100.00%	0	-	0.00%	57.67	Q 6,343.70	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.5	Excavacion estructural	m3	7.38	Q 165.00	Q 1,217.70	0.00	Q -	0.00%	7.38	Q 1,217.70	100.00%	7.38	Q 1,217.70	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.6	Relevo estructural	m3	1.49	Q 427.00	Q 637.89	0.00	Q -	0.00%	1.49	Q 637.89	100.00%	1.49	Q 637.89	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.7	Cemento curado Tipo CC-2	m	30.78	Q 257.00	Q 7,899.30	0.00	Q -	0.00%	30.78	Q 7,899.32	100.00%	30.78	Q 7,899.32	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.8	Columna Tipo C-4	m	20.40	Q 190.00	Q 3,876.00	0.00	Q -	0.00%	20.40	Q 3,876.00	100.00%	20.40	Q 3,876.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.9	Columna Tipo C-5	m	40.80	Q 130.00	Q 5,304.00	0.00	Q -	0.00%	40.80	Q 5,304.00	100.00%	40.80	Q 5,304.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.10	Columna Tipo C-6	m	13.60	Q 167.00	Q 2,271.20	0.00	Q -	0.00%	13.60	Q 2,271.20	100.00%	13.60	Q 2,271.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.11	Proteccion para columnas metalicas	m2	14.28	Q 287.00	Q 4,095.36	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.28	Q 4,095.36	0.33%
1.1.2.12	Solera Intermedia Tipo S1-2	m	30.78	Q 169.00	Q 5,198.44	0.00	Q -	0.00%	30.78	Q 5,198.44	100.00%	30.78	Q 5,198.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.13	Solera Intermedia Tipo S1-2	m	26.20	Q 197.00	Q 5,161.40	0.00	Q -	0.00%	26.20	Q 5,161.40	100.00%	26.20	Q 5,161.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.14	Solera corona Tipo SC-2	m	37.28	Q 155.00	Q 5,778.40	0.00	Q -	0.00%	37.28	Q 5,778.40	100.00%	37.28	Q 5,778.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.15	Solera L1 de block L1 de 0.14m x 0.19m x 0.30m	m	2.40	Q 151.00	Q 362.40	0.00	Q -	0.00%	2.40	Q 362.40	100.00%	2.40	Q 362.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.16	Levanado de block de 0.14m x 0.19m x 0.30m	m2	65.41	Q 167.00	Q 10,923.47	0.00	Q -	0.00%	65.41	Q 10,923.47	100.00%	65.41	Q 10,923.47	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.17	Losas tradicionales	m2	31.20	Q 400.00	Q 12,480.00	0.00	Q -	0.00%	31.20	Q 12,480.00	100.00%	31.20	Q 12,480.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.18	Viga V-1	m	15.80	Q 400.00	Q 6,320.00	0.00	Q -	0.00%	15.80	Q 6,320.00	100.00%	15.80	Q 6,320.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.19	Bases de concreto	m2	26.57	Q 272.00	Q 7,226.80	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	26.57	Q 7,226.80	0.37%
1.1.2.20	Piso porcelanato antideslizante	m2	26.57	Q 285.00	Q 7,572.45	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	26.57	Q 7,572.45	0.32%
1.1.2.21	Repeado	m2	187.49	Q 91.00	Q 17,062.49	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	187.49	Q 17,062.49	1.15%
1.1.2.22	Ceriseo	m2	88.88	Q 99.00	Q 8,801.12	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	88.88	Q 8,801.12	0.58%
1.1.2.23	Pintura vinilica	m2	88.88	Q 102.00	Q 9,065.76	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	88.88	Q 9,065.76	0.58%
1.1.2.24	Aislado porcelanato	m2	97.06	Q 222.00	Q 21,557.32	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	97.06	Q 21,557.32	0.44%
1.1.2.25	Manchera de acero inoxidable	m2	21.32	Q 402.00	Q 8,570.64	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	21.32	Q 8,570.64	0.23%
1.1.2.26	Lavamanos	Unidad	8.00	Q 1,950.00	Q 15,600.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 15,600.00	0.07%
1.1.2.27	Top de concreto para lavamanos	m2	3.40	Q 443.00	Q 1,506.20	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.40	Q 1,506.20	0.02%
1.1.2.28	Widoro Institucional, para personas con discapacidad	Unidad	1.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 5,000.00	0.02%
1.1.2.29	Widoro Institucional	Unidad	7.00	Q 1,440.00	Q 10,080.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 10,080.00	0.07%
1.1.2.30	Mingote	Unidad	3.00	Q 1,438.00	Q 4,314.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 4,314.00	0.03%
1.1.2.31	Dispensador de papel higienico	Unidad	0.00	Q 591.56	Q 0.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
1.1.2.32	Dispensador de jabon liquido	Unidad	4.00	Q 887.00	Q 3,548.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 3,548.00	0.12%
1.1.2.33	Dispensador de toalla desechable	Unidad	4.00	Q 814.00	Q 3,256.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 3,256.00	0.12%
1.1.2.34	Español felpado biusado	Unidad	3.00	Q 878.00	Q 2,634.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 2,634.00	0.11%
1.1.2.35	Repeadora de acero inoxidable	Unidad	4.00	Q 396.00	Q 1,584.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 1,584.00	0.02%
1.1.2.36	Barra de seguridad fija	Unidad	2.00	Q 801.00	Q 1,602.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,602.00	0.12%
1.1.2.37	Barra de seguridad abatible	Unidad	2.00	Q 918.00	Q 1,836.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,836.00	0.11%
1.1.2.38	Barrancos	Unidad	13.00	Q 172.00	Q 2,236.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	13.00	Q 2,236.00	0.05%
1.1.2.39	Veriana Tipo V-2	Unidad	2.00	Q 2,070.00	Q 4,140.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 4,140.00	0.05%
1.1.2.40	Puerta Tipo P-6	Unidad	2.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 4,000.00	0.04%

  
 Ing. Gustavo Adolfo Estrada Santos  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física

0000021

1.1.3 INSTALACIONES Y OBRAS (HORNOS Y VENTILADORES)																					
1.1.3.1	Limpieza de terreno	m2	93.10	0	18.60	0	1.788.00	93.10	0	1.788.00	100.00%	0	0	0.00%	93.10	0	1.788.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.2	Trazo y anclaje	m2	93.10	0	20.00	0	2.850.00	93.10	0	1.890.00	100.00%	0	0	0.00%	93.10	0	2.760.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.3	Construcción de mureta	m2	93.10	0	78.00	0	2.244.00	93.10	0	7.354.80	100.00%	0	0	0.00%	93.10	0	7.354.80	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.4	Conformación de base	m2	93.10	0	195.00	0	13.361.50	93.10	0	13.361.50	100.00%	0	0	0.00%	93.10	0	13.361.50	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.5	Excavación estructural	m3	13.78	0	108.00	0	1.688.84	0.00	0	0.00%	13.78	0	1.688.84	100.00%	13.78	0	1.688.84	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.6	Refraso estructural	m3	2.37	0	272.00	0	672.61	0.00	0	0.00%	2.37	0	672.61	100.00%	2.37	0	672.61	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.7	Chimeneo superior Tipo CC-2	m	33.22	0	258.00	0	11,826.34	0.00	0	0.00%	33.22	0	11,826.34	100.00%	33.22	0	11,826.34	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.8	Chimeneo inferior Tipo CC-3	m	28.10	0	275.00	0	8,022.80	0.00	0	0.00%	28.10	0	8,022.80	100.00%	28.10	0	8,022.80	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.9	Columna C-4	m	6.80	0	997.79	0	2,626.87	0.00	0	0.00%	6.80	0	2,626.87	100.00%	6.80	0	2,626.87	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.10	Columna C-5	m	47.80	0	1,940.00	0	8,328.60	0.00	0	0.00%	47.80	0	8,328.60	100.00%	47.80	0	8,328.60	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.11	Columna C-6	m	65.30	0	1,740.00	0	18,861.60	0.00	0	0.00%	65.30	0	18,861.60	100.00%	65.30	0	18,861.60	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.12	Protección para columnas metálicas	m	18.72	0	258.00	0	7,626.78	0.00	0	0.00%	18.72	0	7,626.78	100.00%	18.72	0	7,626.78	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.13	Botera Hidráulica Tipo BH-2	m	33.22	0	185.00	0	6,144.10	0.00	0	0.00%	33.22	0	6,144.10	100.00%	33.22	0	6,144.10	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.14	Botera Insumista Tipo S-2	m	33.10	0	174.00	0	8,372.60	0.00	0	0.00%	33.10	0	8,372.60	100.00%	33.10	0	8,372.60	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.15	Botera Corona Tipo SC-2	m	33.22	0	181.00	0	6,612.82	0.00	0	0.00%	33.22	0	6,612.82	100.00%	33.22	0	6,612.82	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.16	Botera Hidráulica Tipo BH-3	m	23.10	0	179.00	0	8,208.90	0.00	0	0.00%	23.10	0	8,208.90	100.00%	23.10	0	8,208.90	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.17	Botera Insumista Tipo S-3	m	18.80	0	204.00	0	3,774.00	0.00	0	0.00%	18.80	0	3,774.00	100.00%	18.80	0	3,774.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.18	Botera Corona Tipo SC-3	m	20.10	0	133.00	0	2,114.90	0.00	0	0.00%	20.10	0	2,114.90	100.00%	20.10	0	2,114.90	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.19	Luminaria de bloques de 0.07m x 0.07m x 0.53 m.	m2	28.52	0	189.00	0	4,828.50	0.00	0	0.00%	28.52	0	4,828.50	100.00%	28.52	0	4,828.50	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.20	Luminaria de bloques de 0.14m x 0.14m x 0.53 m.	m2	81.78	0	174.00	0	14,223.72	0.00	0	0.00%	81.78	0	14,223.72	100.00%	81.78	0	14,223.72	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.21	Losa tradicional	m2	98.18	0	400.00	0	28,672.00	0.00	0	0.00%	98.18	0	28,672.00	100.00%	98.18	0	28,672.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.22	Viga V-1	m	28.94	0	400.00	0	18,418.00	0.00	0	0.00%	28.94	0	18,418.00	100.00%	28.94	0	18,418.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.23	Bases de concreto	m2	88.08	0	243.00	0	21,283.00	0.00	0	0.00%	88.08	0	21,283.00	100.00%	88.08	0	21,283.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.24	Piso porcelanado antideslizante	m2	88.08	0	217.00	0	18,878.24	0.00	0	0.00%	88.08	0	18,878.24	100.00%	88.08	0	18,878.24	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.25	Revoque	m2	341.28	0	67.00	0	28,700.98	0.00	0	0.00%	341.28	0	28,700.98	100.00%	341.28	0	28,700.98	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.26	Cemento	m3	103.82	0	70.00	0	7,388.40	0.00	0	0.00%	103.82	0	7,388.40	100.00%	103.82	0	7,388.40	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.27	Pintura blanca	m2	103.82	0	88.00	0	10,360.84	0.00	0	0.00%	103.82	0	10,360.84	100.00%	103.82	0	10,360.84	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.28	Azulejo porcelanado	m2	235.85	0	282.00	0	61,321.00	0.00	0	0.00%	235.85	0	61,321.00	100.00%	235.85	0	61,321.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.29	Lustramiento	Unidad	8.00	0	1,495.00	0	11,960.00	0.00	0	0.00%	8.00	0	11,960.00	100.00%	8.00	0	11,960.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.30	Tipo de concreto para livramento	m2	3.88	0	323.00	0	1,238.24	0.00	0	0.00%	3.88	0	1,238.24	100.00%	3.88	0	1,238.24	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.31	Revoque de acero inoxidable	unidad	14.00	0	258.00	0	4,128.00	0.00	0	0.00%	14.00	0	4,128.00	100.00%	14.00	0	4,128.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.32	Regadera cuadrada de 8"	unidad	12.00	0	282.00	0	3,468.00	0.00	0	0.00%	12.00	0	3,468.00	100.00%	12.00	0	3,468.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.33	Jaliscores a empalar con alfileres clásicos	Unidad	12.00	0	231.00	0	2,772.00	0.00	0	0.00%	12.00	0	2,772.00	100.00%	12.00	0	2,772.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.34	Mampara de acero inoxidable	m2	29.28	0	493.00	0	11,814.68	0.00	0	0.00%	29.28	0	11,814.68	100.00%	29.28	0	11,814.68	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.35	Troncos tradicionales para pavos con discapacidad	unidad	2.00	0	2,815.00	0	5,630.00	0.00	0	0.00%	2.00	0	5,630.00	100.00%	2.00	0	5,630.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.36	Andenes tradicionales	unidad	2.00	0	1,448.00	0	2,896.00	0.00	0	0.00%	2.00	0	2,896.00	100.00%	2.00	0	2,896.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.37	Márgenes	unidad	2.00	0	1,335.35	0	2,670.70	0.00	0	0.00%	2.00	0	2,670.70	100.00%	2.00	0	2,670.70	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.38	Dispensador de papel higiénico	unidad	8.00	0	482.00	0	3,856.00	0.00	0	0.00%	8.00	0	3,856.00	100.00%	8.00	0	3,856.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.39	Dispensador de jabón líquido	unidad	4.00	0	187.00	0	3,848.00	0.00	0	0.00%	4.00	0	3,848.00	100.00%	4.00	0	3,848.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.40	Dispensador de jabón desinfectante	unidad	4.00	0	414.00	0	3,392.00	0.00	0	0.00%	4.00	0	3,392.00	100.00%	4.00	0	3,392.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.41	Regalo Jabón líquido	unidad	2.00	0	678.00	0	1,356.00	0.00	0	0.00%	2.00	0	1,356.00	100.00%	2.00	0	1,356.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.42	Barras de seguridad aluminadas	unidad	2.00	0	412.00	0	824.00	0.00	0	0.00%	2.00	0	824.00	100.00%	2.00	0	824.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.43	Puerta Tipo P-6	unidad	2.00	0	2,800.00	0	5,600.00	0.00	0	0.00%	2.00	0	5,600.00	100.00%	2.00	0	5,600.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.44	Barras metálicas en rellenos	unidad	6.00	0	1,724.00	0	10,344.00	0.00	0	0.00%	6.00	0	10,344.00	100.00%	6.00	0	10,344.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.45	Barras de acero tipo	unidad	2.00	0	271.00	0	542.00	0.00	0	0.00%	2.00	0	542.00	100.00%	2.00	0	542.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.46	Barras	unidad	8.00	0	138.00	0	1,104.00	0.00	0	0.00%	8.00	0	1,104.00	100.00%	8.00	0	1,104.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.3.47	Cuadernos metálicos	unidad	13.00	0	1,400.00	0	18,200.00	0.00	0	0.00%	13.00	0	18,200.00	100.00%	13.00	0	18,200.00	100.00%	0.00	0	0.00%
MODULO DE OPERACIONES																					
1.1.4.1	Limpieza de terreno	m2	119.18	0	44.80	0	4,813.14	119.18	0	4,813.14	100.00%	0	0	0.00%	119.18	0	4,813.14	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.4.2	Trazo y anclaje	m2	119.18	0	23.00	0	2,784.00	119.18	0	2,784.00	100.00%	0	0	0.00%	119.18	0	2,784.00	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.4.3	Excavación estructural	m3	78.38	0	86.00	0	2,248.88	0.00	0	0.00%	78.38	0	2,248.88	100.00%	78.38	0	2,248.88	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.4.4	Refraso estructural	m3	7.15	0	158.00	0	1,129.70	0.00	0	0.00%	7.15	0	1,129.70	100.00%	7.15	0	1,129.70	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.4.5	Chimeneo superior Tipo CC-2	m	138.78	0	202.00	0	32,076.68	0.00	0	0.00%	138.78	0	32,076.68	100.00%	138.78	0	32,076.68	100.00%	0.00	0	0.00%
1.1.4.6	Botera Hidráulica Tipo BH-2	m	138.78	0	102.00	0	18,324.34	0.00	0	0.00%	138.78	0	18,324.34								

1.1.2 ESCENARIO																							
1.1.2.1	Limpieza de terreno	m2	65.10	0	23.00	0	1,497.30	65.10	0	1,497.30	100.00%	0	0	0.00%	65.10	0	1,497.30	100.00%	0.00	0	-	0.00%	
1.1.2.2	Trazo y estalajeado	m2	11.00	0	14.00	0	811.40	65.10	0	911.40	100.00%	0	0	0.00%	65.10	0	911.40	100.00%	0.00	0	-	0.00%	
1.1.2.3	Excavacion estructural	m3	15.00	0	153.00	0	1,885.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	15.00	0	1,885.00	0.00%	
1.1.2.4	Relevo estructural	m3	21.56	0	84.00	0	1,213.25	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	21.56	0	2,098.25	1.00%	
1.1.2.5	Cimentado corrido tipo CC-2	m	67.88	0	377.00	0	18,373.30	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	67.88	0	8,214.58	0.45%	
1.1.2.6	Solera helicoidal tipo SH-1	m	37.00	0	142.00	0	1,420.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	37.00	0	6,400.00	0.33%	
1.1.2.7	Solera triangular tipo ST-1	m	60.00	0	156.00	0	6,200.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	60.00	0	1,760.00	0.09%	
1.1.2.8	Levantado de block mas refuerzo pin No.3	m2	27.80	0	258.00	0	7,050.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	27.80	0	7,050.00	0.36%	
1.1.2.9	Columna	m	45.00	0	117.00	0	14,655.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	45.00	0	11,700.00	0.61%	
1.1.2.10	Gradas de acceso	m2	1.00	0	11,858.00	0	11,858.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	1.00	0	14,658.00	0.78%	
1.1.2.11	Revoque de concreto	m2	34.45	0	260.00	0	2,600.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	34.45	0	1,620.00	0.08%	
1.1.2.12	Repecho	m2	15.84	0	820.00	0	11,020.80	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	15.84	0	1,620.80	0.08%	
1.1.2.13	Alisado	m2	68.87	0	171.00	0	11,263.77	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	68.87	0	6,882.43	0.36%	
1.1.2.14	Pintura	m2	65.87	0	89.00	0	8,890.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	65.87	0	11,772.43	0.62%	
1.1.2.15	Barrido P-01	m	17.52	0	1,157.00	0	20,773.64	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	17.52	0	6,358.00	0.33%	
1.1.2.16	Barrido P-02	m	6.50	0	1,156.00	0	2,312.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	6.50	0	6,358.00	0.33%	
1.1.2.17	Varjea	m2	12.00	0	428.00	0	8,268.00	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	12.00	0	8,268.00	0.43%	
1.1.2.18	Proteccion de columnas	m2	12.60	0	188.00	0	2,381.40	0.00	0	-	0.00%	0	0	0.00%	0.00	0	-	0.00%	12.60	0	8,268.40	0.43%	
<b>MURO PERIMETRICO (POLIDORTIVA)</b>																							
1.1.2.19	Limpieza de terreno	m2	28.41	0	34.00	0	827.83	28.41	0	827.83	100.00%	0	0	0.00%	28.41	0	827.83	100.00%	0.00	0	-	0.00%	
1.1.2.20	Trazo y estalajeado	m2	28.41	0	72.00	0	55.24	28.41	0	55.24	100.00%	0	0	0.00%	28.41	0	55.24	100.00%	0.00	0	-	0.00%	
1.1.2.21	Excavacion estructural	m3	52.90	0	44.00	0	2,288.00	52.90	0	2,288.00	100.00%	0	0	0.00%	52.90	0	2,288.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	
1.1.2.22	Relevo estructural	m3	38.00	0	78.00	0	2,820.00	0.00	0	-	0.00%	38.00	0	2,324.00	0.00	0	-	0.00%	38.00	0	2,820.00	0.14%	
1.1.2.23	Repecho tipo X	unidad	20.00	0	1,028.00	0	2,056.00	0.00	0	-	0.00%	20.00	0	40,500.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	20.00	0	2,056.00	0.10%
1.1.2.24	Cimentado corrido tipo CC-1	m	173.60	0	231.00	0	28,351.60	0.00	0	-	0.00%	173.60	0	28,351.60	100.00%	0.00	0	-	0.00%	173.60	0	28,351.60	1.42%
1.1.2.25	Solera helicoidal tipo SH-1	m	123.00	0	473.00	0	18,934.25	0.00	0	-	0.00%	123.00	0	18,934.25	100.00%	0.00	0	-	0.00%	123.00	0	18,934.25	0.94%
1.1.2.26	Solera triangular tipo ST-1	m	114.60	0	163.00	0	18,878.80	0.00	0	-	0.00%	114.60	0	18,878.80	100.00%	0.00	0	-	0.00%	114.60	0	18,878.80	0.93%
1.1.2.27	Solera Corona Tipo SC-1	m	123.60	0	156.00	0	18,816.00	0.00	0	-	0.00%	123.60	0	18,816.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	123.60	0	18,816.00	0.93%
1.1.2.28	Solera Corona Tipo SC-1	m	4.00	0	345.00	0	4,070.00	0.00	0	-	0.00%	4.00	0	4,070.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	4.00	0	4,070.00	0.21%
1.1.2.29	Solar con block tipo U	m	26.40	0	153.00	0	1,197.60	0.00	0	-	0.00%	26.40	0	4,197.60	100.00%	0.00	0	-	0.00%	26.40	0	2,075.00	0.10%
1.1.2.30	Viga V-1	m	75.04	0	338.79	0	39,729.99	0.00	0	-	0.00%	75.04	0	39,729.99	100.00%	0.00	0	-	0.00%	75.04	0	39,729.99	2.02%
1.1.2.31	Columna Tipo C-2	m	222.30	0	322.00	0	7,814.80	0.00	0	-	0.00%	222.30	0	30,722.98	100.00%	0.00	0	-	0.00%	222.30	0	30,722.98	1.59%
1.1.2.32	Columna Tipo C-3	m	34.58	0	333.00	0	11,811.14	0.00	0	-	0.00%	34.58	0	11,811.14	100.00%	0.00	0	-	0.00%	34.58	0	11,811.14	0.61%
1.1.2.33	Columna Tipo C-4	m	34.58	0	333.00	0	11,811.14	0.00	0	-	0.00%	34.58	0	11,811.14	100.00%	0.00	0	-	0.00%	34.58	0	11,811.14	0.61%
1.1.2.34	Levantado de block de 0.16m x 0.16m x 0.30 m.	m2	490.45	0	200.00	0	39,920.00	0.00	0	-	0.00%	490.45	0	80,092.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	490.45	0	80,092.00	4.18%
1.1.2.35	Repecho	m2	726.83	0	311.00	0	8,222.77	0.00	0	-	0.00%	726.83	0	8,222.77	100.00%	0.00	0	-	0.00%	726.83	0	8,222.77	0.43%
1.1.2.36	Alisado	m2	726.83	0	86.00	0	4,818.80	0.00	0	-	0.00%	726.83	0	4,818.80	100.00%	0.00	0	-	0.00%	726.83	0	4,818.80	0.25%
1.1.2.37	Pintura	m2	726.83	0	108.00	0	7,705.58	0.00	0	-	0.00%	726.83	0	7,705.58	100.00%	0.00	0	-	0.00%	726.83	0	7,705.58	0.40%
1.1.2.38	Puerta tipo P-1	unidad	2.00	0	5,280.00	0	10,560.00	0.00	0	-	0.00%	2.00	0	10,560.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	2.00	0	10,560.00	0.55%
1.1.2.39	Puerta tipo P-2	unidad	2.00	0	3,780.00	0	7,560.00	0.00	0	-	0.00%	2.00	0	7,560.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	2.00	0	7,560.00	0.39%
1.1.2.40	Ventana tipo V-2	unidad	22.00	0	2,450.00	0	21,000.00	0.00	0	-	0.00%	22.00	0	21,000.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	22.00	0	21,000.00	1.09%
1.1.2.41	Ventana tipo V-3	unidad	173.04	0	318.00	0	54,880.64	0.00	0	-	0.00%	173.04	0	54,880.64	100.00%	0.00	0	-	0.00%	173.04	0	54,880.64	2.85%
1.1.2.42	Fachada de aluminio compuesto mas estructura metalica	m2	34.00	0	568.00	0	4,106.00	0.00	0	-	0.00%	34.00	0	4,106.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	34.00	0	4,106.00	0.21%
1.1.2.43	Pavil PVC con implanacion maderas exterior	m2	173.72	0	226.00	0	39,365.00	0.00	0	-	0.00%	173.72	0	39,365.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	173.72	0	39,365.00	2.04%
1.1.2.44	Esquinas	unidad	4.00	0	878.00	0	2,300.00	0.00	0	-	0.00%	4.00	0	2,300.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	4.00	0	2,300.00	0.12%
<b>ESTRUCTURA METALICA MAS CUBIERTA</b>																							
1.1.2.45	Vista tipo V-1	unidad	24.00	0	12,497.88	0	299,949.12	24.00	0	299,949.12	100.00%	38.80	0	161,568.34	0.00%	24.00	0	299,949.12	100.00%	0.00	0	-	0.00%
1.1.2.46	Columna Tipo C-1	unidad	24.00	0	8,824.63	0	211,826.34	0.00	0	-	0.00%	24.00	0	111,024.00	0.00%	24.00	0	211,826.34	100.00%	0.00	0	-	0.00%
1.1.2.47	Vista metalica de alma llena	unidad	24.00	0	10,572.00	0	10,572.00	0.00	0	-	0.00%	24.00	0	10,572.00	100.00%	0.00	0	-	0.00%	24.00	0	202,428.00	0.10%
1.1.2.48	Vista metalica de alma llena	unidad	7.00	0	87,145.71	0	609,920.47	0.00	0	-	0.00%	7.00	0	609,920.47	100.00%	0.00	0	-	0.00%	7.00	0	609,920.47	3.05%
1.1.2.49	Armadura tipo Jost en estructura columnas	m	146.00	0	877.82	0	18,656.08	0.00	0	-	0.00%	146.00	0	18,656.08	100.00%	0.00	0	-	0.00%	146.00	0	18,656.08	0.93%
1.1.2.50	Armadura tipo Jost en techo	m	454.32	0	296.00	0	134,024.40	0.00	0	-	0.00%	454.32	0	134,024.40	100.00%	0.00	0	-	0.00%	454.32	0	134,024.40	6.78%
1.1.2.51	Contenedor de 1.2 x 1.10 m en techo	m	72.00	0	324.00	0	2,634.30	0.00	0	-	0.00%	72.00	0	2,634.30	100.00%	0.00	0	-	0.00%	72.00	0	2,634.30	0.13%
1.1.2.52	Armadura tipo Jost en estructura columnas	m	1,091.78	0	801.00	0	16,026.36	0.00	0	-	0.00%	1,0											





Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

# **AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2026**

**“AMPLIACIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  
(ESTADIO MUNICIPAL), CENTRO  
URBANO SAN FRANCISCO  
ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ”**

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2026

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPEQUEZ		CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-L-03-2025	PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 270
PROYECTO: EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)	DGR-47-2025 04 FEBRERO 2025 31 OCTUBRE 2025	PERIODO DE ANALISIS: 01 MAYO 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 13,900,000.00 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 14,118,965.58 FECHA DE ELABORACION: 31 de mayo de 2025 NÚMERO DE DOCUMENTO: 265300-31-5-26	PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: - TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 117 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 153 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 153 EMPRESA: METRO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
1.00	PRELIMINARES	m2	803.84	Q 84.00	Q 75,560.96	803.84	Q 75,560.96	100.00%	Q -	0.00%	803.84	Q 75,560.96	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
1.01	Demoliciones	m2	10,103.21	Q 8.00	Q 80,825.68	10,103.21	Q 80,825.68	100.00%	Q -	0.00%	10,103.21	Q 80,825.68	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
1.02	Trazo y replanteo topografico	m3	3,219.37	Q 65.00	Q 209,259.05	3,219.37	Q 209,259.05	100.00%	Q -	0.00%	3,219.37	Q 209,259.05	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
1.03	Corta de material	m3	1,704.00	Q 78.50	Q 133,784.00	1,704.00	Q 133,784.00	100.00%	Q -	0.00%	1,704.00	Q 133,784.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
1.04	Relevo de material	u	1.00	Q 3,795.46	Q 3,795.46	1.00	Q 3,795.46	100.00%	Q -	0.00%	1.00	Q 3,795.46	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
1.05	Rotulo de identificación del proyecto																
2.00	CAMPO DE FUTBOL (GRAMILLA NATURAL)	m2	6,431.49	Q 16.00	Q 102,903.84	5,000.00	Q 80,000.00	77.74%	1,431.49	Q 22,903.84	22.26%	6,431.49	Q 102,903.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.01	Conformación de sub-base	m2	6,431.49	Q 33.00	Q 212,239.17	5,000.00	Q 165,000.00	77.74%	1,431.49	Q 47,239.17	22.26%	6,431.49	Q 212,239.17	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.02	Conformación de plataforma	m2	6,431.49	Q 145.00	Q 932,566.10	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6,431.49	Q 932,566.10	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.03	Drenaje frances	m3	6,431.49	Q 210.00	Q 1,350,612.90	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6,431.49	Q 1,350,612.90	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.04	Gramilla natural	u	2.00	Q 7,811.04	Q 15,622.08	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 15,622.08	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.05	Porterías	u	2.00	Q 5,849.24	Q 11,698.48	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 11,698.48	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.06	Banca para jugadores	u	1.00	Q 11,698.48	Q 11,698.48	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 11,698.48	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
3.01	Acometida de abastecimiento de agua	m2	1.00	Q 3,318.84	Q 3,318.84	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 3,318.84	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.02	Tuberia PVC Ø1/2" para abastecimiento de agua	m2	46.79	Q 126.00	Q 5,905.62	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	46.79	Q 5,905.62	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.03	Tuberia PVC Ø3/4" para abastecimiento de agua	m3	109.90	Q 126.00	Q 13,827.40	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	109.90	Q 13,827.40	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.04	Tuberia PVC Ø1" para abastecimiento de agua	m2	231.10	Q 130.00	Q 30,043.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	231.10	Q 30,043.00	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.05	Valvulas	u	7.00	Q 1,041.50	Q 7,290.50	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 7,290.50	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.06	Tanque sistema + bomba hidroneumatica	u	1.00	Q 27,640.34	Q 27,640.34	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 27,640.34	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.07	Tuberia PVC Ø5" para drenaje pluvial	m	154.85	Q 143.00	Q 22,142.55	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	154.85	Q 22,142.55	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.08	Tuberia PVC Ø6" para drenaje pluvial	m	954.39	Q 209.00	Q 199,513.12	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	954.39	Q 199,513.12	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.09	Tuberia PVC Ø8" para drenaje pluvial	m	517.56	Q 271.00	Q 140,258.76	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	517.56	Q 140,258.76	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.10	Tuberia PVC Ø10" para drenaje pluvial	m	104.20	Q 350.00	Q 37,120.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	104.20	Q 37,120.00	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.11	Tuberia PVC Ø12" para drenaje pluvial	m	25.30	Q 423.00	Q 10,701.90	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	25.30	Q 10,701.90	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.12	Tuberia PVC Ø15" para drenaje pluvial	u	61.24	Q 533.00	Q 32,636.26	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	61.24	Q 32,636.26	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.13	Caja de unión pluvial	u	39.00	Q 1,263.34	Q 49,270.26	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	39.00	Q 49,270.26	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.14	Caja de rejilla	m	12.00	Q 1,696.84	Q 20,362.08	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 20,362.08	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.15	Tuberia PVC Ø2" para drenaje sanitario	m	34.85	Q 132.00	Q 4,611.40	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	34.85	Q 4,611.40	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.16	Tuberia PVC Ø3" para drenaje sanitario	m	50.80	Q 143.00	Q 7,265.60	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.80	Q 7,265.60	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.17	Tuberia PVC Ø4" para drenaje sanitario	m	148.86	Q 156.00	Q 23,199.96	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	148.86	Q 23,199.96	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.18	Tuberia PVC Ø6" para drenaje sanitario	m	6.00	Q 208.00	Q 1,248.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 1,248.00	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.19	Tuberia PVC Ø8" para drenaje sanitario	m	12.00	Q 271.00	Q 3,252.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 3,252.00	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.20	Caja de registro sanitario	u	24.00	Q 1,263.34	Q 30,320.16	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q 30,320.16	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.21	Reposadera Cromada 4x4	u	14.00	Q 854.24	Q 11,959.36	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.00	Q 11,959.36	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.22	Grifo	u	4.00	Q 221.70	Q 886.80	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 886.80	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.23	Biodigestor 2000 Litros	m	1.00	Q 14,456.66	Q 14,456.66	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 14,456.66	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.24	Biodigestor 3000 Litros	m	1.00	Q 36,823.83	Q 36,823.83	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 36,823.83	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.00	SISTEMA DE RIEGO																
3.25	Tuberia PVC Ø1 1/2" para sistema de riego	m	489.40	Q 134.00	Q 65,579.60	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	489.40	Q 65,579.60	0.00%	0.00	Q -	0.00%
3.26	Aspensor de Ø1 1/2" alcance 16 metros	u	31.00	Q 705.90	Q 21,882.90	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	31.00	Q 21,882.90	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS																
4.01	Acometida electrica	u	1.00	Q 9,888.46	Q 9,888.46	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 9,888.46	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.02	Control de mandos	u	1.00	Q 26,067.00	Q 26,067.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 26,067.00	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.03	Generador electrico	u	1.00	Q 52,717.00	Q 52,717.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 52,717.00	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.04	Tuberia PVC Ø 2" para conduccion de cables	m	717.80	Q 134.00	Q 96,156.40	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	717.80	Q 96,156.40	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.05	Lamparas LED (500W)	u	24.00	Q 1,897.36	Q 45,536.64	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q 45,536.64	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.06	Lamparas LED de sobrepone 1"x4" 18W/120V	u	29.00	Q 1,568.46	Q 45,495.54	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	29.00	Q 45,495.54	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.07	Poste de concreto para lamparas LED	u	6.00	Q 8,257.00	Q 49,542.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 49,542.00	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.08	Caja de registro electrica	u	6.00	Q 3,254.30	Q 19,525.80	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 19,525.80	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.09	Tomacorriente doble 120V	u	12.00	Q 165.90	Q 1,990.80	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 1,990.80	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.10	Bombillo LED de 13W/120V	u	61.00	Q 284.70	Q 17,311.70	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	61.00	Q 17,311.70	0.00%	0.00	Q -	0.00%
4.11	Tablero de distribución electrico de 6 datos	u	1.00	Q 7,119.46	Q 7,119.46	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 7,119.46	0.00%	0.00	Q -	0.00%
6.00	AREAS EXTERIORES, RAMPAS Y GRADAS DE ACCESO																
6.01	Conformación de subrasante	m2	1,140.00	Q 16.00	Q 18,240.00	0.00	Q -	0.00%	1,140.00	Q 18,240.00	100.00%	1,140.00	Q 18,240.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6.02	Conformación de base	m2	1,140.00	Q 86.00	Q 98,160.00	0.00	Q -	0.00%	1,140.00	Q 98,160.00	100.00%	1,140.00	Q 98,160.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6.03	Camisamiento de adoquin	m2	874.10	Q 286.00	Q 249,992.60	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	874.10	Q 249,992.60	0.00%	0.00	Q -	0.00%
6.04	Fundación de concreto, gradas de acceso y rampas	m3	39.55	Q 1,682.00	Q 66,918.60	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	39.55	Q 66,918.60	0.00%	0.00	Q -	0.00%
6.05	Bordillo prefabricado	m	411.59	Q 299.00	Q 123,065.41												

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	Porcentaje
6.17	MURO EN FACHADAS									
6.18	Cemento controlado	m3	185.12	64,001.52	11,932,800.00	0.00%	11,932,800.00	0.00%	11,932,800.00	0.00%
6.19	Columna C-3	m	293.28	65,296.95	19,148,000.00	0.00%	19,148,000.00	0.00%	19,148,000.00	0.00%
6.20	Columna (humedad, intermedia, corona)	m	379.24	65,296.95	24,768,000.00	0.00%	24,768,000.00	0.00%	24,768,000.00	0.00%
6.21	Lavatorio de flocos de 0.14m	m2	31.95	41,944.00	1,339,000.00	0.00%	1,339,000.00	0.00%	1,339,000.00	0.00%
6.22	GRADERO MODELO A Y SANITARIOS									
7.01	Excavación estructural	m3	285.00	238.00	67,830.00	0.00%	67,830.00	0.00%	67,830.00	0.00%
7.02	Relevo estructural	m3	178.33	46,491.71	8,265,000.00	0.00%	8,265,000.00	0.00%	8,265,000.00	0.00%
7.03	Relevo común	m3	143.86	46,491.71	6,688,000.00	0.00%	6,688,000.00	0.00%	6,688,000.00	0.00%
7.04	Zanata 2.1	m	54.00	141,634.44	7,648,000.00	0.00%	7,648,000.00	0.00%	7,648,000.00	0.00%
7.05	Columna C-1	m	327.50	17,837.50	5,840,000.00	0.00%	5,840,000.00	0.00%	5,840,000.00	0.00%
7.06	Columna C-2	m	195.42	50,809.20	9,930,000.00	0.00%	9,930,000.00	0.00%	9,930,000.00	0.00%
7.07	Columna C-3	m	151.54	51,866.52	7,850,000.00	0.00%	7,850,000.00	0.00%	7,850,000.00	0.00%
7.08	Columna C-4	m	165.60	62,431.20	10,350,000.00	0.00%	10,350,000.00	0.00%	10,350,000.00	0.00%
7.09	Viga V-1	m	52.90	21,895.20	1,156,000.00	0.00%	1,156,000.00	0.00%	1,156,000.00	0.00%
7.10	Viga V-2	m	37.00	19,545.68	7,252,000.00	0.00%	7,252,000.00	0.00%	7,252,000.00	0.00%
7.11	Viga V-3	m	31.84	18,310.10	5,830,000.00	0.00%	5,830,000.00	0.00%	5,830,000.00	0.00%
7.12	Losas de gradados y correderos	m2	427.22	155,378.98	66,280,000.00	0.00%	66,280,000.00	0.00%	66,280,000.00	0.00%
7.13	Excavación de gradados	m3	28.00	6,374.20	178,000.00	0.00%	178,000.00	0.00%	178,000.00	0.00%
7.14	Lavatorio de flocos tipo B de 0.14m	m2	23.00	18,388.74	421,000.00	0.00%	421,000.00	0.00%	421,000.00	0.00%
7.15	Losas para lavamanos, acabado azulejo	m2	2.45	1,603.54	3,929,000.00	0.00%	3,929,000.00	0.00%	3,929,000.00	0.00%
7.16	Mingitorios	m	14.00	16,133.96	225,875,000.00	0.00%	225,875,000.00	0.00%	225,875,000.00	0.00%
7.17	Dispensador de jabón líquido	m	7.00	4,603.99	32,228,000.00	0.00%	32,228,000.00	0.00%	32,228,000.00	0.00%
7.18	Dispensador de jabón líquido	m	8.00	7,755.98	62,048,000.00	0.00%	62,048,000.00	0.00%	62,048,000.00	0.00%
7.19	Dispensador de jabón desechable	m	8.00	16,920.96	135,368,000.00	0.00%	135,368,000.00	0.00%	135,368,000.00	0.00%
7.20	Banuario de acero inoxidable con lavaplatos	m	21.00	695.99	14,615,800.00	0.00%	14,615,800.00	0.00%	14,615,800.00	0.00%
7.21	Placa de acero inoxidable	m2	4.00	1,705.14	6,820,800.00	0.00%	6,820,800.00	0.00%	6,820,800.00	0.00%
7.22	Puerta tipo P-2	m	14.00	1,509.84	21,138,000.00	0.00%	21,138,000.00	0.00%	21,138,000.00	0.00%
7.23	Ventana tipo V-1	m	3.00	1,571.60	4,714,800.00	0.00%	4,714,800.00	0.00%	4,714,800.00	0.00%
7.24	Ventana tipo V-2	m	4.00	1,351.90	5,407,600.00	0.00%	5,407,600.00	0.00%	5,407,600.00	0.00%
7.25	Accesorios en muros	m2	159.82	249.00	39,767,000.00	0.00%	39,767,000.00	0.00%	39,767,000.00	0.00%
7.26	Replazo	m2	469.31	182.00	85,394,000.00	0.00%	85,394,000.00	0.00%	85,394,000.00	0.00%
7.27	Cemento	m3	658.31	181.00	119,254,000.00	0.00%	119,254,000.00	0.00%	119,254,000.00	0.00%
7.28	Placa de concreto	m2	177.60	361.00	64,113,600.00	0.00%	64,113,600.00	0.00%	64,113,600.00	0.00%
7.29	Piso de granito	m2	158.45	91,059.45	14,430,000.00	0.00%	14,430,000.00	0.00%	14,430,000.00	0.00%
8.00	GRADERO MODELO B									
8.01	Excavación estructural	m3	50.00	4,835.50	241,775,000.00	0.00%	241,775,000.00	0.00%	241,775,000.00	0.00%
8.02	Relevo estructural	m3	30.54	8,215.26	250,800,000.00	0.00%	250,800,000.00	0.00%	250,800,000.00	0.00%
8.03	Relevo común	m3	64.40	8,215.26	531,120,000.00	0.00%	531,120,000.00	0.00%	531,120,000.00	0.00%
8.04	Zanata 2.1	m	17.00	44,508.62	756,636,000.00	0.00%	756,636,000.00	0.00%	756,636,000.00	0.00%
8.05	Columna C-1	m	17.00	535.00	9,095,000.00	0.00%	9,095,000.00	0.00%	9,095,000.00	0.00%
8.06	Losas de gradados y correderos	m2	994.67	398,020.16	398,020,160.00	0.00%	398,020,160.00	0.00%	398,020,160.00	0.00%
8.07	Excavación de gradados	m3	39.00	4,071.16	158,775,000.00	0.00%	158,775,000.00	0.00%	158,775,000.00	0.00%
8.08	Cemento	m3	284.39	184.00	52,326,000.00	0.00%	52,326,000.00	0.00%	52,326,000.00	0.00%
8.09	Pintura	m2	284.39	104.00	29,576,960.00	0.00%	29,576,960.00	0.00%	29,576,960.00	0.00%
8.10	GRADERO MODELO C Y SANITARIOS									
8.11	Excavación estructural	m3	258.50	61.00	15,807,000.00	0.00%	15,807,000.00	0.00%	15,807,000.00	0.00%
8.12	Relevo estructural	m3	211.50	61.00	12,901,500.00	0.00%	12,901,500.00	0.00%	12,901,500.00	0.00%
8.13	Relevo común	m3	284.65	61.00	17,360,550.00	0.00%	17,360,550.00	0.00%	17,360,550.00	0.00%
8.14	Zanata 2.1	m	65.00	217,607.38	14,142,600.00	0.00%	14,142,600.00	0.00%	14,142,600.00	0.00%
8.15	Columna C-1	m	10.00	28,401.00	284,010.00	0.00%	284,010.00	0.00%	284,010.00	0.00%
8.16	Columna C-2	m	231.60	51,646.90	11,957,000.00	0.00%	11,957,000.00	0.00%	11,957,000.00	0.00%
8.17	Columna C-3	m	345.20	377.00	130,146,400.00	0.00%	130,146,400.00	0.00%	130,146,400.00	0.00%
8.18	Viga V-1	m	84.50	80,048.45	6,764,000.00	0.00%	6,764,000.00	0.00%	6,764,000.00	0.00%
8.19	Viga V-2	m	60.00	409.00	24,540,000.00	0.00%	24,540,000.00	0.00%	24,540,000.00	0.00%
8.20	Viga V-3	m	30.35	377.00	11,445,720.00	0.00%	11,445,720.00	0.00%	11,445,720.00	0.00%
8.21	Losas de gradados y correderos	m2	128.38	47,277.61	6,070,000.00	0.00%	6,070,000.00	0.00%	6,070,000.00	0.00%
8.22	Excavación de gradados	m3	857.76	231,108.95	198,300,000.00	0.00%	198,300,000.00	0.00%	198,300,000.00	0.00%
8.23	Lavatorio de flocos de 0.14m	m2	16.00	1,705.46	27,287,360.00	0.00%	27,287,360.00	0.00%	27,287,360.00	0.00%
8.24	Lavamanos	m	6.42	1,593.24	10,268,800.00	0.00%	10,268,800.00	0.00%	10,268,800.00	0.00%
8.25	Mingitorios	m	10.00	4,603.99	46,039,900.00	0.00%	46,039,900.00	0.00%	46,039,900.00	0.00%
8.26	Dispensador de jabón líquido	m	12.00	795.98	9,551,760.00	0.00%	9,551,760.00	0.00%	9,551,760.00	0.00%
8.27	Dispensador de jabón líquido	m	24.00	1,603.54	38,485,000.00	0.00%	38,485,000.00	0.00%	38,485,000.00	0.00%
8.28	Excavación de gradados con lavaplatos y sanitarios	m3	6.00	495.96	2,975,760.00	0.00%	2,975,760.00	0.00%	2,975,760.00	0.00%
8.29	Puerta tipo P-1	m	6.00	1,708.14	10,248,840.00	0.00%	10,248,840.00	0.00%	10,248,840.00	0.00%
8.30	Puerta tipo P-2	m	2.00	1,578.84	3,157,680.00	0.00%	3,157,680.00	0.00%	3,157,680.00	0.00%
8.31	Ventana tipo V-1	m	4.00	1,611.60	6,446,400.00	0.00%	6,446,400.00	0.00%	6,446,400.00	0.00%
8.32	Ventana tipo V-2	m	2.00	1,811.60	3,623,200.00	0.00%	3,623,200.00	0.00%	3,623,200.00	0.00%
8.33	Barra de seguridad fija y móvil en sanitarios	m	6.00	3,264.34	19,586,040.00	0.00%	19,586,040.00	0.00%	19,586,040.00	0.00%
8.34	Replazo en muros	m2	4.00	1,133.74	4,534,960.00	0.00%	4,534,960.00	0.00%	4,534,960.00	0.00%
8.35	Replazo en muros	m2	655.53	169.00	110,583,600.00	0.00%	110,583,600.00	0.00%	110,583,600.00	0.00%
8.36	Cemento	m3	855.53	186.00	159,315,640.00	0.00%	159,315,640.00	0.00%	159,315,640.00	0.00%
8.37	Pintura	m2	355.70	361.00	128,407,600.00	0.00%	128,407,600.00	0.00%	128,407,600.00	0.00%
8.38	Piso de granito	m2	292.60	501.00	147,592,600.00	0.00%	147,592,600.00	0.00%	147,592,600.00	0.00%
8.39	CUBIERTA DE GRADEROS									
10.01	Columna de Mural	m	51.00	280,609.24	14,411,070.00	0.00%	14,411,070.00	0.00%	14,411,070.00	0.00%
10.02	Columna de Mural	m	1,867.14	461,722.12	862,100,000.00	0.00%	862,100,000.00	0.00%	862,100,000.00	0.00%
10.03	Columna para cubiertas + lamina	m	39.00	2,701.90	105,475,000.00	0.00%	105,475,000.00	0.00%	105,475,000.00	0.00%
10.04	POST BOSTON en techo	m	1,699.00	43,783.00	74,160,000.00	0.00%	74,160,000.00	0.00%	74,160,000.00	0.00%
10.05	Ventana tipo V-1	m	881.00	150,320.00	132,328,000.00	0.00%	132,328,000.00	0.00%	132,328,000.00	0.00%
10.06	ROTULOS									
11.01	Rotulo indicacion, entrada	m	6.00	1,424.00	8,544,000.00	0.00%	8,544,000.00	0.00%	8,544,000.00	0.00%
11.02	Rotulo indicacion, ocupacion maxima de personas	m	13.00	4,531.00	58,903,000.00	0.00%	58,903,000.00	0.00%	58,903,000.00	0.00%
11.03	Rotulo indicacion, salida	m	6.00	1,424.00	8,544,000.00	0.00%	8,544,000.00	0.00%	8,544,000.00	0.00%
11.04	Rotulo indicacion, zona de evacuacion (letras)	m	28.00	6,182.00	173,116,000.00	0.00%	173,116,000.00	0.00%	173,116,000.00	0.00%
11.05	Rotulo indicacion, salida de emergencia	m	6.00	237.00	1,422,000.00	0.00%	1,422,000.00	0.00%	1,422,000.00	0.00%
11.06	Rotulo indicacion, señalización pautada	m	3.00							

11.10	Rozalio indicación, vestuario	u	2.00	Q 237.00	Q 474.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 474.00	0.42%		
11.11	Rozalio indicación, estribo	u	2.00	Q 237.00	Q 474.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 474.00	0.42%		
11.12	Estribo	u	2.00	Q 1,019.60	Q 2,039.20	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,039.20	0.19%		
11.13	Rafractor led de emergencia doble	u	19.00	Q 1,054.99	Q 20,044.24	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.00	Q 20,044.24	0.09%		
12.02	OTROS REVISIONES																	
12.01	Tubería corrugada de 18"	ml	100.00	Q 1,800.12	Q 180,012.00	100.00	Q 180,012.00	100.00%	Q -	0.00%	100.00	Q 180,012.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%		
12.02	Caja de Union No. 1 + Tapadera	u	1.00	Q 7,554.04	Q 7,554.04	1.00	Q 7,554.04	100.00%	Q -	0.00%	1.00	Q 7,554.04	100.00%	0.00	Q -	0.00%		
12.03	Caja de Union No. 2 + Tapadera	u	1.00	Q 8,522.54	Q 8,522.54	1.00	Q 8,522.54	100.00%	Q -	0.00%	1.00	Q 8,522.54	100.00%	0.00	Q -	0.00%		
12.04	Placa conmemorativa	v	1.00	Q 22,892.00	Q 22,892.00		Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 22,892.00	0.02%		
<b>PRECIO TOTAL</b>																		
(Igual al monto total ofertado de la oferta económica)				<b>TOTAL</b>	<b>Q 14,118,868.88</b>		<b>Q 2,278,738.91</b>	<b>16.14%</b>				<b>Q 208,353.77</b>	<b>1.48%</b>		<b>Q 2,488,092.68</b>	<b>17.62%</b>	<b>Q 11,630,876.90</b>	<b>82.38%</b>

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 13,800,000.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q 14,118,868.88
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)	270
DIAS PRORROGA ACTUALIZADOS	-
FECHA DE FINICIO	04 FEBRERO 2026
FECHA FINALIZACIÓN (SEGUN CONTRATO)	31 OCTUBRE 2026
AVANCE FISICO EJECUTADO	17.62%
POR EJECUTAR	82.38%

<b>AVANCE POR AÑO</b>	
2026	17.62%
2027	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>17.62%</b>

  
**Ing. Atvaro Alexander Valdez Salazar**  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física

0000014



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

# **AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2026**

**“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO  
LAS DELICIAS AYUTLA, SAN MARCOS”**

0000013

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS"  
 EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)  
 DGR-42-2022  
 NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGR-08-2023, DGR-60-2023  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 17 de mayo de 2023  
 FECHA DE FINALIZACIÓN: 6 de diciembre de 2023  
 FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN SEGUN JUNTA CONCILIATORIA ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2024: 17 de septiembre de 2024

CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-1-09-2022  
 SNIP: 244285  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 3,160,500.00  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:  
 FECHA DE ELABORACION: 30 de mayo de 2026  
 No. DE DOCUMENTO: 244285-30-05-26

PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO) 90  
 PRORROGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO) 90  
 SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO) 24  
 PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO) 304  
 TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO) 1049  
 DIAS CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA SEGUN ART. 85 L.C.E 845  
 EMPRESA: MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE

REGION	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		CANTIDADES EJECUTADAS				COSTO EJECUTADO		PENDIENTE DE EJECUTAR				
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q)	PERIODO ANTERIOR (Q)	TOTAL (Q)	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%	
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																					
1.01	TRAZO Y REPLANTO	2,000.00	m <sup>2</sup>	16.51	33,020.00					2,000.00	33,020.00	0.00	2,000.00	2,000.00	33,020.00	33,020.00	100.00%	0.00		0.00%		
1.02	CONFORMACION DE SUB-RASANTE Y PLATAFORMA	1,452.00	m <sup>2</sup>	68.42	99,345.84					1,452.00	99,345.84	1444.90	7.10	1452.00	98,860.28	485.78	99,345.84	100.00%	0.00	0.00%		
1.03	COLOCACION Y CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE Y PLATAFORMA	1,452.00	m <sup>2</sup>	74.00	107,448.00					1,452.00	107,448.00	1452.00	0.00	1452.00	107,448.00	107,448.00	100.00%	0.00	0.00%			
1.04	BOTILLO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	1.00	unidad	3,068.09	3,068.09					1.00	3,068.09	0.00	1.00	1.00	3,068.09	3,068.09	100.00%	0.00	0.00%			
2.00	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES																					
2.01	EXCAVACION ESTRUCTURAL	250.00	m <sup>3</sup>	44.90	11,225.00					250.00	11,225.00	124.00	126.00	250.00	5,567.60	5,657.40	11,225.00	100.00%	0.00	0.00%		
2.02	RELLENO ESTRUCTURAL	333.00	m <sup>3</sup>	75.00	9,975.00					333.00	9,975.00	133.00	133.00	333.00	9,975.00	9,975.00	100.00%	0.00	0.00%			
2.03	ZAPATA TIPO 2-1	14.00	unidad	7,246.00	101,444.00					14.00	101,444.00	0.00	14.00	14.00	101,444.00	101,444.00	100.00%	0.00	0.00%			
2.04	ZAPATA TIPO 2-2	20.00	unidad	1,018.10	20,362.00					20.00	20,362.00	0.00	20.00	20.00	20,362.00	20,362.00	100.00%	0.00	0.00%			
2.05	CIMENTO CORRIDO TIPO CC-1	129.00	m	470.00	60,630.00					129.00	60,630.00	0.00	129.00	129.00	60,630.00	60,630.00	100.00%	0.00	0.00%			
2.06	CIMENTO CORRIDO TIPO CC-2	36.81	m	325.42	11,978.71					36.81	11,978.71	36.81	36.81	36.81	11,978.71	11,978.71	100.00%	0.00	0.00%			
2.07	CIMENTO CORRIDO TIPO CC-3	30.42	m	8,923.40	271,114.28					30.42	271,114.28	30.42	30.42	30.42	271,114.28	271,114.28	100.00%	0.00	0.00%			
2.08	CIMENTO CORRIDO TIPO CC-4	133.04	m	461.46	61,392.64	7.04	3,248.68			133.04	61,392.64	126.00	7.04	133.04	58,143.96	3,248.68	61,392.64	100.00%	0.00	0.00%		
2.09	CIMENTO CORRIDO TIPO CC-5	16.14	m	286.38	4,622.17					16.14	4,622.17	16.14	16.14	16.14	4,622.17	4,622.17	100.00%	0.00	0.00%			
2.10	GRADAS PARA ESCENARIO, OFICINA Y GRADERO	17.70	m <sup>2</sup>	285.41	5,051.76					17.70	5,051.76	17.70	17.70	17.70	5,051.76	5,051.76	100.00%	0.00	0.00%			
3.00	MUROS, COLUMNAS Y SOLERAS																					
3.01	COLUMNA TIPO C-1	15.40	m	1,127.82	17,368.43					15.40	17,368.43	0.00	15.40	15.40	17,368.43	17,368.43	100.00%	0.00	0.00%			
3.02	COLUMNA TIPO C-2	87.60	m	716.07	62,727.73					87.60	62,727.73	75.60	12.00	87.60	54,134.89	8,592.84	62,727.73	100.00%	0.00	0.00%		
3.03	COLUMNA TIPO C-3	252.12	m	435.86	110,000.23	12.12	6,009.82			252.12	110,000.23	215.40	24.00	240.00	106,808.24	12,198.16	110,000.23	100.00%	0.00	0.00%		
3.04	COLUMNA TIPO C-4	143.60	m	432.06	62,043.82					143.60	62,043.82	125.60	18.00	143.60	54,266.74	7,777.08	62,043.82	100.00%	0.00	0.00%		
3.05	COLUMNA TIPO C-5	272.94	m	367.15	100,209.92	182.94	67,166.42			272.94	100,209.92	90.00	182.94	90.00	33,043.50	67,166.42	100,209.92	100.00%	0.00	0.00%		
3.06	COLUMNA TIPO C-6	61.30	m	251.00	15,386.30					61.30	15,386.30	61.30	2.40	61.30	15,386.30	15,386.30	100.00%	0.00	0.00%			
3.07	COLUMNA TIPO C-7	8.00	m	915.30	7,322.40					8.00	7,322.40	8.00	0.00	8.00	7,322.40	7,322.40	100.00%	0.00	0.00%			
3.08	COLUMNA METALICA DE ALMA LLENA	109.88	unidad	10,777.00	1,184,278.00					109.88	1,184,278.00	14.00	109.88	109.88	1,184,278.00	1,184,278.00	100.00%	0.00	0.00%			
3.09	SOLERA HEMIFUGA TIPO SH-1	241.06	m	311.58	75,105.47	1.06	330.27			241.06	75,105.47	240.00	1.06	240.00	74,779.20	326.27	75,105.47	100.00%	0.00	0.00%		
3.10	SOLERA HEMIFUGA TIPO SH-2	13.14	m	227.46	2,988.82					13.14	2,988.82	13.14	0.00	13.14	2,988.82	2,988.82	100.00%	0.00	0.00%			
3.11	SOLERA HEMIFUGA TIPO SH-3	256.90	m	350.92	90,151.35					256.90	90,151.35	256.90	0.00	256.90	90,151.35	90,151.35	100.00%	0.00	0.00%			
3.12	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-1	313.37	m	311.58	97,639.82	13.37	4,165.82			313.37	97,639.82	300.00	13.37	300.00	93,474.00	4,165.82	97,639.82	100.00%	0.00	0.00%		
3.13	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-2	13.14	m	227.46	2,988.82					13.14	2,988.82	13.14	0.00	13.14	2,988.82	2,988.82	100.00%	0.00	0.00%			
3.14	SOLERA INTERMEDIA TIPO SI-3	13.14	m	227.46	2,988.82					13.14	2,988.82	13.14	0.00	13.14	2,988.82	2,988.82	100.00%	0.00	0.00%			
3.15	SOLERA BLOCK "U" DE 0.14M	132.64	m	240.27	31,865.41	12.64	3,037.01			132.64	31,865.41	120.00	12.64	120.00	28,832.40	3,033.01	31,865.41	100.00%	0.00	0.00%		
3.16	SOLERA CORONA TIPO SC-1	122.28	m	350.92	42,910.50					122.28	42,910.50	122.28	0.00	122.28	42,910.50	42,910.50	100.00%	0.00	0.00%			
3.17	SOLERA CORONA TIPO SC-2	212.28	m	311.58	66,142.20	21.28	6,630.42			212.28	66,142.20	191.00	21.28	191.00	59,511.78	6,630.42	66,142.20	100.00%	0.00	0.00%		
3.18	SOLERA CORONA TIPO SC-3	13.14	m	227.46	2,988.82					13.14	2,988.82	13.14	0.00	13.14	2,988.82	2,988.82	100.00%	0.00	0.00%			
3.19	LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.19M X 0.19M X 0.39M	454.57	m <sup>3</sup>	218.92	99,514.46					454.57	99,514.46	278.91	175.66	454.57	61,058.98	38,455.49	99,514.46	100.00%	0.00	0.00%		
3.20	LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.14M X 0.19M X 0.39M	101.66	m <sup>3</sup>	203.62	20,700.01					101.66	20,700.01	101.66	0.00	101.66	20,700.01	20,700.01	100.00%	0.00	0.00%			
3.21	LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.09M X 0.19M X 0.39M	30.18	m <sup>3</sup>	173.00	5,221.14					30.18	5,221.14	30.18	0.00	30.18	5,221.14	5,221.14	100.00%	0.00	0.00%			
3.22	LEVANTADO DE BLOQUE DE 0.14M X 0.19M X 0.39M REFORZADO CON PINES NO.3 @ 0.6M	310.18	m <sup>3</sup>	220.70	68,456.73	54.18	11,957.53			310.18	68,456.73	256.00	54.18	256.00	56,499.20	11,957.53	68,456.73	100.00%	0.00	0.00%		
3.23	BANCAS PARA VESTIDORES	2.00	unidad	935.00	1,870.00					2.00	1,870.00	2.00	0.00	2.00	1,870.00	1,870.00	100.00%	0.00	0.00%			
3.24	LOSA DE GRADEROS	31.55	m <sup>2</sup>	504.95	15,931.17					31.55	15,931.17	31.55	0.00	31.55	15,931.17	15,931.17	100.00%	0.00	0.00%			
4.00	LOSAS, VIGAS Y TECHO																					
4.01	LOSA SOBRE SERVICIOS SANITARIOS + LOSA SOBRE INGRESOS PRINCIPALES + OFICINA	127.08	m <sup>2</sup>	465.91	58,207.84	55.11	25,676.30			127.08	58,207.84	71.97	55.11	71.97	33,531.54	24,676.30	58,207.84	100.00%	0.00	0.00%		
4.02	VIGA Y-1	3.00	unidad	1,089.95	3,269.85	1.00	1,089.95			3.00	3,269.85	2.00	1.00	2.00	2,179.90	1,089.95	3,269.85	100.00%	0.00	0.00%		
4.03	VIGA Y-2	3.00	unidad	1,118.35	3,355.05	1.00	1,118.35			3.00	3,355.05	2.00	1.00	2.00	2,236.70	1,118.35	3,355.05	100.00%	0.00	0.00%		
4.04	VIGA METALICA DE ALMA LLENA	14.00	unidad	10,377.00	145,278.00					14.00	145,278.00	14.00	0.00	14.00	145,278.00	145,278.00	100.00%	0.00	0.00%			
4.05	COSTANERA DE 6" X 3" X 1/16"	1,151.24	m	395.68	455,274.64	111.24	44,187.44			1,151.24	455,274.64	1,040.00	111.24	1,040.00	203,507.20	251,767.44	455,274.64	100.00%	0.00	0.00%		
4.06	LAMINA TROQUELEADA DE ALUMINIO CALIBRE 24	1,038.43	m <sup>2</sup>	265.59	274,796.62	37.43	9,941.03			1,038.43	274,796.62	1,001.00	37.43	1,001.00	265,855.59	9,941.03						

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

<b>PROYECTO:</b> "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS" <b>EJECUTOR:</b> MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUD) <b>NUMERO DE CONTRATO:</b> DGDH-43-2022 <b>NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:</b> DGDH-08-2023, DGDH-40-2023 <b>FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:</b> 17 de mayo de 2023 <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> 6 de diciembre de 2023 <b>FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN SEGUN JUNTA CONCILIATORIA ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2024:</b> 17 de septiembre de 2024	<b>CODIGO DEL PROYECTO:</b> DGDH-SC-I-09-2022 <b>SNIP:</b> 244285 <b>MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:</b> Q. 3,160,500.00 <b>MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:</b> <b>FECHA DE ELABORACION:</b> 30 de mayo de 2026 <b>No. de DOCUMENTO:</b> 244285-30-05-26	<b>PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO):</b> 90 <b>PRORROGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO):</b> 90 <b>SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO):</b> 24 <b>PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO):</b> 204 <b>TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO):</b> 1049 <b>DIAS CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA SEGUN ART. 85 L.I.C:</b> 845 <b>EMPRESA:</b> MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE
--	--	--

RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUTAR					
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q.)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q.)	PERIODO ANTERIOR (Q.)	TOTAL (Q.)	%	CANTIDAD	VALOR (Q.)	%	
5.00	CIRCULACIÓN, ACCESOS Y ACABADOS																					
5.01	BORDILLO EN CAMPAÑAMENTO PEATONAL EXTERIOR	288.78	m	4.11	11,871.75	160.12	6,582.53			128.66	5,289.21	128.66		128.66	5,289.21		5,289.21	100.00%	0.00		0.00%	
5.02	CAMPAÑAMIENTO PEATONAL EXTERIOR	112.61	m²	98.14	11,051.55					112.61	11,051.55	112.61		112.61	11,051.55		11,051.55	100.00%	0.00		0.00%	
5.03	PISO DE CONCRETO ALISADO CON JUNTAS DE DILATACIÓN	293.38	m²	140.84	41,319.64	165.43	23,299.16			127.95	18,020.48	127.95		127.95	18,020.48		18,020.48	100.00%	0.00		0.00%	
5.04	ESPEJO DE MUROS	1,391.33	m²	15.50	21,565.62					1,391.33	21,565.62	1,391.33		1,391.33	21,565.62		21,565.62	100.00%	0.00		0.00%	
5.05	CERENDO VERTICAL DE MUROS	1,391.33	m²	15.26	21,231.70	1,391.33	21,231.70			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
5.06	PINTURA VINÍLICA EN MUROS	1,391.33	m²	22.08	30,720.57					1,391.33	30,720.57	1,391.33		1,391.33	30,720.57		30,720.57	100.00%	0.00		0.00%	
5.07	AZULEJO EN BAÑOS	97.04	m²	122.42	11,879.54	1.12	259.53			94.92	11,620.11	94.92		94.92	11,620.11		11,620.11	100.00%	0.00		0.00%	
5.08	FACHALETA DE LADRILLO EN EXTERIORES	3.75	m²	195.62	733.58					0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
5.09	FORNO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 34 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERAS DOBLE DE 4" X 2" X 1/2")	107.46	m²	274.80	29,530.01	0.66	181.37			106.80	29,348.64	106.80		106.80	29,348.64		29,348.64	100.00%	0.00		0.00%	
5.10	IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO INTERIOR EN RELLENO DE ESCENARIO	18.00	m²	23.60	424.80					18.00	424.80	18.00		18.00	424.80		424.80	100.00%	0.00		0.00%	
5.11	PISO DE CONCRETO EN AREA DE PARQUEO CON JUNTAS DE DILATACIÓN + ELECTROMALLA	204.00	m²	165.85	33,833.40	94.00	15,589.90			110.00	18,243.50	110.00		110.00	18,243.50		18,243.50	100.00%	0.00		0.00%	
5.12	TOPES PARA VEHICULOS EN PARQUEO	8.00	unidad	181.00	1,448.00	2.00	362.00			6.00	1,086.00	6.00		6.00	1,086.00		1,086.00	100.00%	0.00		0.00%	
5.13	ESFALIZACIÓN CON PINTURA DE TRAFICO EN AREA DE PARQUEO	42.50	m	26.04	1,106.70	10.50	273.42			32.00	833.28	32.00		32.00	833.28		833.28	100.00%	0.00		0.00%	
5.14	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE + CONTRAPISO DE CONCRETO (T=0.10M)	118.18	m²	154.75	18,288.36	30.18	4,670.36			88.00	13,618.00	88.00		88.00	13,618.00		13,618.00	100.00%	0.00		0.00%	
5.15	PROTECCIÓN DE COLUMNA METALICA	9.31	m³	150.00	1,396.50					9.31	1,396.50	9.31		9.31	1,396.50		1,396.50	100.00%	0.00		0.00%	
5.16	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE	37.90	m²	154.75	5,865.03					37.90	5,865.03	37.90		37.90	5,865.03		5,865.03	100.00%	0.00		0.00%	
5.17	FACHADAS ALUMINIO COMPUESTO	49.61	m³	227.95	11,308.60	49.61	11,308.60			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
5.18	MOBILIARIO Y EQUIPO	1.00	unidad	7,140.00	7,140.00	1.00	7,140.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
6.00	PUEBTAS Y VENTANAS																					
6.01	PUERTA TIPO P-1 (3.00 M. X 3.00 M.)	3.00	unidad	2,701.00	8,103.00	3.00	8,103.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
6.02	PUERTA TIPO P-2 (0.75 M. X 1.50 M.)	4.00	unidad	1,454.00	5,816.00	4.00	5,816.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
6.03	PUERTA TIPO P-3 (1.20 M. X 2.10 M.)	6.00	unidad	1,576.00	9,456.00	6.00	9,456.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
6.04	PUERTA TIPO P-4 (1.50 M. X 2.50 M.)	1.00	unidad	1,698.00	1,698.00	1.00	1,698.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
6.05	PUERTA TIPO P-5 (1.40 M. X 2.10 M.)	2.00	unidad	1,637.00	3,274.00	2.00	3,274.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
6.06	VENTANA TIPO V-1 (2.15 M. X 1.00 M.)	4.00	unidad	2,186.00	8,744.00	4.00	8,744.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
6.07	VENTANA TIPO V-2 (1.48 M. X 2.00 M.)	3.00	unidad	2,664.00	8,192.00	3.00	8,192.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
6.08	VENTANA TIPO V-3 (1.25 M. X 0.40 M.)	13.00	unidad	966.00	12,558.00	13.00	12,558.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
6.09	CERAMIENTO DE MALLA (1.00MX2.00M)	187.00	m²	258.09	48,262.83					187.00	48,262.83	187.00		187.00	48,262.83		48,262.83	100.00%	0.00		0.00%	
6.10	PUERTA TIPO P-6 (0.75 M. X 2.10 M.)	1.00	unidad	1,210.00	1,210.00	1.00	1,210.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
7.00	ARTIFACTOS SANITARIOS																					
7.01	INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO AGUALYN	7.00	unidad	1,216.10	8,512.70					7.00	8,512.70	7.00		7.00	8,512.70		8,512.70	100.00%	0.00		0.00%	
7.02	TOP DE CONCRETO PARA LAVAMANOS TIPO AGUALYN (OVALADO)	2.08	m²	123.15	256.15					2.08	256.15	2.08		2.08	256.15		256.15	100.00%	0.00		0.00%	
7.03	SANITARIOS	7.00	unidad	1,033.00	7,231.00					7.00	7,231.00	7.00		7.00	7,231.00		7,231.00	100.00%	0.00		0.00%	
7.04	URINAL DE CONCRETO	1.00	unidad	496.00	496.00					1.00	496.00	1.00		1.00	496.00		496.00	100.00%	0.00		0.00%	
7.05	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	7.00	unidad	1,277.00	8,939.00					7.00	8,939.00	7.00		7.00	8,939.00		8,939.00	100.00%	0.00		0.00%	
7.06	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	5.00	unidad	911.00	4,555.00					5.00	4,555.00	5.00		5.00	4,555.00		4,555.00	100.00%	0.00		0.00%	
7.07	DISPENSADOR DE TOALLA DESECHABLE	3.00	unidad	606.00	1,818.00					3.00	1,818.00	3.00		3.00	1,818.00		1,818.00	100.00%	0.00		0.00%	
7.08	BOTE PLASTICO CON TAPADERA AMARILLO PARA BASURA	7.00	unidad	473.00	2,961.00					7.00	2,961.00	7.00		7.00	2,961.00		2,961.00	100.00%	0.00		0.00%	
7.09	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO (0.40M X 0.60M)	3.00	unidad	728.00	2,184.00	3.00	2,184.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
7.10	DUCHA CROMADA	4.00	unidad	606.00	2,424.00	4.00	2,424.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
7.11	PIFOSADORA DE REJILLA CROMADA 4X4	8.00	unidad	270.50	2,164.00					8.00	2,164.00	8.00		8.00	2,164.00		2,164.00	100.00%	0.00		0.00%	
8.00	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS																					
8.01	ACOMETIDA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE	1.00	unidad	1,119.05	1,119.05					1.00	1,119.05	1.00		1.00	1,119.05		1,119.05	100.00%	0.00		0.00%	
8.02	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 1" PARA AGUA POTABLE	85.00	m	48.00	4,080.00	25.00	1,200.00			60.00	2,880.00	60.00		60.00	2,880.00		2,880.00	100.00%	0.00		0.00%	
8.03	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 1/2" PARA AGUA POTABLE	21.50	m	54.10	1,163.15					21.50	1,163.15	21.50		21.50	1,163.15		1,163.15	100.00%	0.00		0.00%	
8.04	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 2" PARA DRENAJE	25.00	m	62.00	1,550.00	25.00	1,550.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
8.05	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 3" PARA DRENAJE PLUVIAL	85.00	m	89.00	7,565.00	85.00	7,565.00			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
8.06	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 4" PARA DRENAJE	153.00	m	139.00	21,267.00	91.00	12,649.00			62.00	8,618.00	62.00		62.00	8,618.00		8,618.00	100.00%	0.00		0.00%	
8.07	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Ø 6" PARA DRENAJE	43.89	m	279.30	12,258.48	43.89	12,258.48			0.00		0.00		0.00			0.00	0.00%	0.00		0.00%	
8.08	CANAL DE LAMINA GALVANIZADO	74.62	m	129.86	9,690.15					74.62	9,690.15	74.62		74.62	9,690.15		9,690.15	100.00%	0.00		0.00%	
8.09	CAJA DE REGISTRO	20.00	unidad	250.00	5,000.00	10.00	2,500.00			10.00	2,500.00	10.00		10.00	2,500.00		2,500.00	100.00%	0.00		0.00%	

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

<b>PROYECTO:</b> "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS" <b>EXECUTOR:</b> MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE) <b>NUMERO DE CONTRATO:</b> DGR-42-2022 <b>NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:</b> DGR-08-2023 , DGR-60-2023 <b>FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:</b> 17 de mayo de 2023 <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> 6 de diciembre de 2023 <b>FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN SEGUN JUNTA CONCILIATORIA ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2024:</b> 17 de septiembre de 2024	<b>CODIGO DEL PROYECTO:</b> DGR-SC-1-09-2022 <b>SNP:</b> 244285 <b>MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:</b> Q 3,160,500.00 <b>MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:</b> - <b>FECHA DE ELABORACION:</b> 30 de mayo de 2026 <b>No. DE DOCUMENTO:</b> 244285-30-05-26	<b>PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO)</b> 90 <b>PRORROGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)</b> 90 <b>SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)</b> 24 <b>PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO)</b> 204 <b>TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO)</b> 1049 <b>DIAS CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA SEGUN ART. 85 L.C.F</b> 845 <b>EMPRESA:</b> MULTISERVICIOS DEL NOROCCIDENTE
---	---	--

RANGLO	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO				PERCENTAJE DE EJECUTAR			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q)	PERIODO ANTERIOR (Q)	TOTAL (Q)	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%	
9.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																					
9.01	ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 120/240 V 125 AMPERIOS	1.00	unidad	Q 2,129.00	Q 2,129.00					1.00	Q 2,129.00	1.00		1.00	Q 2,129.00	Q -	Q 2,129.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
9.02	TOMACORRIENTE 110 V EN PARED H+ SNPT 0.30M	20.00	unidad	Q 175.00	Q 3,500.00	2.00	Q 350.00			18.00	Q 3,150.00	18.00		18.00	Q 3,150.00	Q -	Q 3,150.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
9.03	TOMACORRIENTE 240 V EN PARED H+ SNPT 0.30M	3.00	unidad	Q 217.00	Q 651.00					3.00	Q 651.00	3.00		3.00	Q 651.00	Q -	Q 651.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
9.04	LAMPARA TIPO CAMPANA DE ALUMINIO 150 WATTS LED	15.00	unidad	Q 1,071.00	Q 16,065.00					15.00	Q 16,065.00	15.00		15.00	Q 16,065.00	Q -	Q 16,065.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
9.05	BOMBILLO LED DE 11W/120V	9.00	unidad	Q 327.00	Q 2,943.00					9.00	Q 2,943.00	9.00		9.00	Q 2,943.00	Q -	Q 2,943.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
9.06	REFLECTOR DOBLE TIPO SPOTLIGHT DE 150W / 120V	2.00	unidad	Q 357.50	Q 715.00					2.00	Q 715.00	2.00		2.00	Q 715.00	Q -	Q 715.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
9.07	LAMPARA LED DE SOBREPONER 1'X4' 18 W/120V	4.00	unidad	Q 296.50	Q 1,186.00	2.00	Q 593.00			2.00	Q 593.00	2.00		2.00	Q 593.00	Q -	Q 593.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
9.08	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	1.00	unidad	Q 2,129.00	Q 2,129.00					1.00	Q 2,129.00	1.00		1.00	Q 2,129.00	Q -	Q 2,129.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
10.00	CANCHA POLIDEPORTIVA																					
10.01	LOSA DE PISO CON RELLENO DE JUNTA DE DILATACIÓN	448.00	m²	Q 263.00	Q 117,824.00	68.90	Q 17,962.90			379.10	Q 99,861.10	379.70		379.70	Q 99,861.10	Q -	Q 99,861.10	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
10.02	BASE PARA POSTE DE VOLLEBOL	2.00	unidad	Q 250.00	Q 500.00					2.00	Q 500.00	2.00		2.00	Q 500.00	Q -	Q 500.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
10.03	BASE PARA TENSAR NET DE VOLLEBOL	4.00	unidad	Q 254.00	Q 1,016.00	4.00	Q 1,016.00				Q -	0.00		0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
10.04	POSTES PARA SOPORTE DE NET DE VOLLEBOL	2.00	unidad	Q 460.00	Q 920.00					2.00	Q 920.00	2.00		2.00	Q 920.00	Q -	Q 920.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
10.05	MARCO Y SOPORTE PARA TABLERO DE BASQUETBOL	2.00	unidad	Q 783.00	Q 1,566.00					2.00	Q 1,566.00	2.00		2.00	Q 1,566.00	Q -	Q 1,566.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
10.06	CONTRAPESO PARA MARCOS DE TABLEROS	4.00	unidad	Q 393.00	Q 1,572.00					4.00	Q 1,572.00	4.00		4.00	Q 1,572.00	Q -	Q 1,572.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
10.07	TABLERO DE BASQUETBOL	2.00	unidad	Q 832.95	Q 1,665.90					2.00	Q 1,665.90	2.00		2.00	Q 1,665.90	Q -	Q 1,665.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
10.08	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	1.00	unidad	Q 9,994.00	Q 9,994.00					1.00	Q 9,994.00	1.00		1.00	Q 9,994.00	Q -	Q 9,994.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.00	SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN																					
11.01	RÓTULO INDICACIÓN, ENTRADA	2.00	unidad	Q 100.00	Q 200.00	2.00	Q 200.00				Q -	0.00		0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.02	RÓTULO INDICACIÓN, OCUPACIÓN MÁXIMA DE PERSONAS	2.00	unidad	Q 105.00	Q 210.00	2.00	Q 210.00				Q -	0.00		0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.03	RÓTULO INDICACIÓN, PROHIBIDO FUMAR	1.00	unidad	Q 95.00	Q 95.00	1.00	Q 95.00				Q -	0.00		0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.04	RÓTULO INDICACIÓN, SALIDA	4.00	unidad	Q 109.00	Q 436.00					4.00	Q 436.00	4.00		4.00	Q 436.00	Q -	Q 436.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.05	RÓTULO INDICACIÓN, RUTA DE EVACUACIÓN (FLECHA)	17.00	unidad	Q 84.00	Q 1,428.00	17.00	Q 1,428.00				Q -	0.00		0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.06	RÓTULO INDICACIÓN, SALIDA DE EMERGENCIA	4.00	unidad	Q 84.00	Q 336.00	4.00	Q 336.00				Q -	0.00		0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.07	RÓTULO INDICACIÓN, EXTINTORES CONTRA INCENDIO	4.00	unidad	Q 89.00	Q 356.00					4.00	Q 356.00	4.00		4.00	Q 356.00	Q -	Q 356.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.08	RÓTULO PUNTO DE REUNIÓN	2.00	unidad	Q 102.50	Q 205.00	2.00	Q 205.00				Q -	0.00		0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.09	EXTINTORES	4.00	unidad	Q 452.50	Q 1,810.00					4.00	Q 1,810.00	4.00		4.00	Q 1,810.00	Q -	Q 1,810.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.10	BARANDAS	40.70	m	Q 358.00	Q 14,570.60	27.20	Q 9,737.60			13.50	Q 4,833.00	13.50		13.50	Q 4,833.00	Q -	Q 4,833.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.11	RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.92	m²	Q 250.00	Q 5,730.00					22.92	Q 5,730.00	22.92		22.92	Q 5,730.00	Q -	Q 5,730.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.12	BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.00	unidad	Q 1,578.00	Q 9,468.00	2.00	Q 3,156.00			4.00	Q 6,312.00	4.00		4.00	Q 6,312.00	Q -	Q 6,312.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.13	BIODIGESTOR 1,300 LITROS	1.00	unidad	Q 12,480.56	Q 12,480.56					1.00	Q 12,480.56	1.00		1.00	Q 12,480.56	Q -	Q 12,480.56	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.14	REFLECTOR DE EMERGENCIA DOBLE	5.00	unidad	Q 1,750.00	Q 8,750.00	1.00	Q 1,750.00			4.00	Q 7,000.00	4.00		4.00	Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
					Q 1,166,600.00		Q 881,366.27				Q 3,789,393.73				Q 2,419,578.85	Q 349,815.08	Q 2,769,393.73	100.00%		Q -	0.00%	

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	3,160,500.00
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (dias calendario)		90
PRORROGA AUTORIZADA (dias calendario)		90
SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (dias calendario)		24
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL		17 de mayo de 2023
FECHA FINALIZACIÓN (SEGUN CONTRATO)		6 de diciembre de 2023
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN SEGUN JUNTA CONCILIATORIA ACTA ADMINISTRATIVA No.14-2024		17 de septiembre de 2024
AVANCE FISICO EJECUTADO		100.00%

Avance Anual	
Avance 2023	22.39%
Avance 2024	36.67%
Avance 2025	43.94%
	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física

0000010



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

# **AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2026**

**“AMPLIACIÓN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  
(ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA  
MUNICIPAL, MOMOSTENANGO,  
TOTONICAPÁN.**

0000009

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

PROYECTO: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN  
 EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)  
 NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGR-64-2025 de fecha 30/12/2025  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 05 DE MARZO 2026  
 FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 DE ENERO 2027  
 NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 DE ENERO 2027

CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-14-2025  
 PERIODO DE ANÁLISIS: 1/05/2026 al 31/05/2026  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 12,918,485.50  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q  
 FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DE 2026  
 NUMERO DE DOCUMENTO: 339200-31-05-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 310  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 87  
 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:  
 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:  
 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 223  
 EMPRESA: CONSTRUCTORA IMPREGO

No.	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR			
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
1.00	ÁREA DE DEPORTE Y RECREACION																						
1.10	Área de Juegos Fútbol 11																						
1.1.1	Campo de Fútbol																						
1.1.1.1	Limpieza de terreno	6,315.34	m2	Q 4.66	Q 29,429.48	Q -	Q -	6,315.34	Q 29,429.48	Q -	0.00%	6,315.34	Q 29,429.48	100.00%	6,315.34	Q 29,429.48	100.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%
1.1.1.2	Trazo y replanteo topográfico	6,315.34	m2	Q 5.41	Q 34,165.99	Q -	Q -	6,315.34	Q 34,165.99	Q -	0.00%	6,315.34	Q 34,165.99	100.00%	6,315.34	Q 34,165.99	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
1.1.1.3	Conformación de subrasante	6,315.34	m2	Q 13.90	Q 87,783.23	Q -	Q -	6,315.34	Q 87,783.23	Q -	0.00%	6,315.34	Q 87,783.23	100.00%	6,315.34	Q 87,783.23	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
1.1.1.4	Plataforma de selecto compactado	6,315.34	m2	Q 53.39	Q 337,176.00	Q -	Q -	6,315.34	Q 337,176.00	Q -	0.00%	6,315.34	Q 337,176.00	100.00%	6,315.34	Q 337,176.00	100.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%
1.1.1.5	Material filtrante	6,315.34	m2	Q 60.21	Q 380,246.62	Q -	Q -	6,315.34	Q 380,246.62	Q -	0.00%	6,315.34	Q 380,246.62	100.00%	6,315.34	Q 380,246.62	100.00%	0.00	Q 380,246.62	100.00%	0.00	Q 380,246.62	100.00%
1.1.1.6	Poliéstereno mas geotextil	6,315.34	m2	Q 50.68	Q 320,061.43	Q -	Q -	6,315.34	Q 320,061.43	Q -	0.00%	6,315.34	Q 320,061.43	100.00%	6,315.34	Q 320,061.43	100.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%
1.1.1.7	Tuberia colectora PVC de Ø 18" Perforada	202.00	m	Q 695.69	Q 140,529.38	Q -	Q -	202.00	Q 140,529.38	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	202.00	Q 140,529.38	100.00%	0.00	Q 140,529.38	100.00%
1.1.1.8	Tuberia colectora PVC de Ø 18"	19.65	m	Q 695.69	Q 13,670.31	Q -	Q -	19.65	Q 13,670.31	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.65	Q 13,670.31	100.00%	0.00	Q 13,670.31	100.00%
1.1.1.9	Clav de registro	2.00	unidad	Q 892.09	Q 1,778.18	Q -	Q -	2.00	Q 1,778.18	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,778.18	100.00%	0.00	Q 1,778.18	100.00%
1.1.1.10	Marcos para porterías	2.00	unidad	Q 4,010.75	Q 8,021.50	Q -	Q -	2.00	Q 8,021.50	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 8,021.50	100.00%	0.00	Q 8,021.50	100.00%
1.1.1.11	Grama sintética	6,315.34	m2	Q 418.53	Q 2,643,159.25	Q -	Q -	6,315.34	Q 2,643,159.25	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6,315.34	Q 2,643,159.25	100.00%	0.00	Q 2,643,159.25	100.00%
1.1.2	Iluminación campo de Fútbol																						
1.1.2.1	Postes de concreto h= 24 m. Mas bastidor metálico	4.00	unidad	Q 39,694.16	Q 158,776.64	Q -	Q -	4.00	Q 158,776.64	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 158,776.64	100.00%	0.00	Q 158,776.64	100.00%
1.1.2.2	Luminarias Tipo EPH-LS	32.00	unidad	Q 7,389.99	Q 26,479.68	Q -	Q -	32.00	Q 26,479.68	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	32.00	Q 26,479.68	100.00%	0.00	Q 26,479.68	100.00%
1.1.2.3	Cableado y tubería PVC de Ø 3"	185.00	m	Q 74.83	Q 13,843.55	Q -	Q -	185.00	Q 13,843.55	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	185.00	Q 13,843.55	100.00%	0.00	Q 13,843.55	100.00%
1.1.2.4	Cableado y tubería PVC de Ø 1 1/2"	50.00	m	Q 70.91	Q 3,521.50	Q -	Q -	50.00	Q 3,521.50	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.00	Q 3,521.50	100.00%	0.00	Q 3,521.50	100.00%
1.1.2.5	Caja de registro	10.00	unidad	Q 499.11	Q 4,991.10	Q -	Q -	10.00	Q 4,991.10	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.00	Q 4,991.10	100.00%	0.00	Q 4,991.10	100.00%
1.1.2.6	Panel de contactores para iluminación	1.00	unidad	Q 341.88	Q 341.88	Q -	Q -	1.00	Q 341.88	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 341.88	100.00%	0.00	Q 341.88	100.00%
1.1.2.7	Sistema de pararrayos	2.00	unidad	Q 51,364.99	Q 102,729.98	Q -	Q -	2.00	Q 102,729.98	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 102,729.98	100.00%	0.00	Q 102,729.98	100.00%
1.1.2.8	Sistema de Tierra Física	3.00	unidad	Q 71,222.59	Q 213,667.77	Q -	Q -	3.00	Q 213,667.77	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 213,667.77	100.00%	0.00	Q 213,667.77	100.00%
1.1.3	Banca de jugadores																						
1.1.3.1	Limpieza de terreno	17.88	m2	Q 4.66	Q 83.32	Q -	Q -	17.88	Q 83.32	Q -	0.00%	17.88	Q 83.32	100.00%	17.88	Q 83.32	100.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%
1.1.3.2	Conformación de subrasante	17.88	m2	Q 13.90	Q 248.53	Q -	Q -	17.88	Q 248.53	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.88	Q 248.53	100.00%	0.00	Q 248.53	100.00%
1.1.3.3	Plataforma de selecto compactado	17.88	m2	Q 53.39	Q 954.61	Q -	Q -	17.88	Q 954.61	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.88	Q 954.61	100.00%	0.00	Q 954.61	100.00%
1.1.3.4	Losa de Cimentación t+0.10	17.88	m2	Q 296.21	Q 5,296.23	Q -	Q -	17.88	Q 5,296.23	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.88	Q 5,296.23	100.00%	0.00	Q 5,296.23	100.00%
1.1.3.5	Banca de concreto	7.41	m2	Q 168.09	Q 1,245.55	Q -	Q -	7.41	Q 1,245.55	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.41	Q 1,245.55	100.00%	0.00	Q 1,245.55	100.00%
1.1.3.6	Butacas	24.00	unidad	Q 547.01	Q 13,128.24	Q -	Q -	24.00	Q 13,128.24	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	24.00	Q 13,128.24	100.00%	0.00	Q 13,128.24	100.00%
1.1.3.7	Losa de concreto T+ 0.10	12.40	m2	Q 368.97	Q 4,575.23	Q -	Q -	12.40	Q 4,575.23	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.40	Q 4,575.23	100.00%	0.00	Q 4,575.23	100.00%
1.1.3.8	Solera intermedia S-2	4.00	m	Q 158.22	Q 632.88	Q -	Q -	4.00	Q 632.88	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 632.88	100.00%	0.00	Q 632.88	100.00%
1.1.3.9	Solera conosa S-3	4.00	m	Q 158.22	Q 632.88	Q -	Q -	4.00	Q 632.88	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 632.88	100.00%	0.00	Q 632.88	100.00%
1.1.3.10	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.19m	12.82	m2	Q 116.86	Q 1,498.15	Q -	Q -	12.82	Q 1,498.15	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.82	Q 1,498.15	100.00%	0.00	Q 1,498.15	100.00%
1.1.3.11	Repello + serrido	31.60	m2	Q 127.46	Q 4,027.74	Q -	Q -	31.60	Q 4,027.74	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	31.60	Q 4,027.74	100.00%	0.00	Q 4,027.74	100.00%
1.1.3.12	Pintura	31.60	m2	Q 33.23	Q 1,050.07	Q -	Q -	31.60	Q 1,050.07	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	31.60	Q 1,050.07	100.00%	0.00	Q 1,050.07	100.00%
1.20	Gimnasio y Juegos infantiles																						
1.2.1	Área de gimnasio al aire libre																						
1.2.1.1	Limpieza de terreno	128.07	m2	Q 4.66	Q 596.81	Q -	Q -	128.07	Q 596.81	Q -	0.00%	128.07	Q 596.81	100.00%	128.07	Q 596.81	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
1.2.1.2	Trazo y replanteo topográfico	128.07	m2	Q 5.41	Q 692.86	Q -	Q -	128.07	Q 692.86	Q -	0.00%	128.07	Q 692.86	100.00%	128.07	Q 692.86	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
1.2.1.3	Conformación de subrasante	128.07	m2	Q 13.90	Q 1,780.17	Q -	Q -	128.07	Q 1,780.17	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	128.07	Q 1,780.17	100.00%	0.00	Q 1,780.17	100.00%
1.2.1.4	Plataforma de selecto compactado	128.07	m2	Q 53.39	Q 6,837.66	Q -	Q -	128.07	Q 6,837.66	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	128.07	Q 6,837.66	100.00%	0.00	Q 6,837.66	100.00%
1.2.1.5	Bordillo prefabricado	32.18	m	Q 78.75	Q 2,534.18	Q -	Q -	32.18	Q 2,534.18	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	32.18	Q 2,534.18	100.00%	0.00	Q 2,534.18	100.00%
1.2.1.6	Losa de Cimentación t+0.10	128.07	m2	Q 296.21	Q 37,935.61	Q -	Q -	128.07	Q 37,935.61	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	128.07	Q 37,935.61	100.00%	0.00	Q 37,935.61	100.00%
1.2.1.7	Pintura para superficies deportivas	128.07	m2	Q 72.54	Q 9,290.20	Q -	Q -	128.07	Q 9,290.20	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%						

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

PROYECTO: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTERANGO, TOTONICAPAN  
 EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICYDE)  
 NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGR-64-2025 de fecha 30/12/2025  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 05 DE MARZO 2026  
 FECHA DE FINALIZACIÓN:  
 NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 DE ENERO 2027

CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-14-2025  
 PERIODO DE ANÁLISIS: 1/05/2026 al 31/05/2026  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 12,918,485.50  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q  
 FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DE 2026  
 NUMERO DE DOCUMENTO: 339200-31-05-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 310  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:  
 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 87  
 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:  
 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 223  
 EMPRESA: CONSTRUCTORA IMPREGO

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
2.2.3	Conformación de subrasante	755.85	m2	Q 13.90	10,506.32	Q -	Q -	755.85	10,506.32	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	755.85	10,506.32	100.00%	755.85	10,506.32	100.00%	
2.2.4	Plataforma de selecto compactado	755.85	m2	Q 53.39	40,354.83	Q -	Q -	755.85	40,354.83	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	755.85	40,354.83	100.00%	755.85	40,354.83	100.00%	
2.2.5	Adoquín rectangular de color	755.85	m2	Q 182.82	138,184.50	Q -	Q -	755.85	138,184.50	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	755.85	138,184.50	100.00%	755.85	138,184.50	100.00%	
2.30	Rampas					Q -	Q -			Q -	0.00%		0.00%	200.30	Q 933.40	100.00%	200.30	Q 933.40	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
2.3.1	Empieza de terreno	200.30	m2	Q 4.66	933.40	Q -	Q -	200.30	933.40	Q -	0.00%	200.30	Q 933.40	100.00%	200.30	Q 933.40	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
2.3.2	Trazo y replanteo topográfico	200.30	m2	Q 5.41	1,083.62	Q -	Q -	200.30	1,083.62	Q -	0.00%	200.30	Q 1,083.62	100.00%	200.30	Q 1,083.62	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
2.3.3	Conformación de subrasante	200.30	m2	Q 13.90	2,784.17	Q -	Q -	200.30	2,784.17	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	200.30	2,784.17	100.00%	200.30	2,784.17	100.00%	
2.3.4	Plataforma de selecto compactado	200.30	m2	Q 53.39	10,694.02	Q -	Q -	200.30	10,694.02	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	200.30	10,694.02	100.00%	200.30	10,694.02	100.00%	
2.3.5	Losas de Cementación T+0.10	200.30	m2	Q 296.21	59,330.86	Q -	Q -	200.30	59,330.86	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	200.30	59,330.86	100.00%	200.30	59,330.86	100.00%	
2.3.6	Pasamanos de acero inoxidable	56.85	m	Q 335.40	19,067.49	Q -	Q -	56.85	19,067.49	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	56.85	19,067.49	100.00%	56.85	19,067.49	100.00%	
3.00	ÁREA DE SERVICIOS																						
3.10	Servicios sanitarios exteriores																						
3.1.1	Empieza de terreno	50.88	m2	Q 4.66	237.10	Q -	Q -	50.88	237.10	Q -	0.00%	50.88	Q 237.10	100.00%	50.88	Q 237.10	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.1.2	Trazo y replanteo topográfico	50.88	m2	Q 5.32	270.68	Q -	Q -	50.88	270.68	Q -	0.00%	50.88	Q 270.68	100.00%	50.88	Q 270.68	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.1.3	Conformación de subrasante	50.88	m2	Q 13.90	707.23	Q -	Q -	50.88	707.23	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.88	707.23	100.00%	50.88	707.23	100.00%	
3.1.4	Plataforma de selecto compactado	50.88	m2	Q 53.39	2,716.48	Q -	Q -	50.88	2,716.48	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	50.88	2,716.48	100.00%	50.88	2,716.48	100.00%	
3.1.5	Excavación estructural	15.73	m3	Q 49.55	779.42	Q -	Q -	15.73	779.42	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.73	779.42	100.00%	15.73	779.42	100.00%	
3.1.6	Repleno estructural	6.29	m3	Q 88.80	558.55	Q -	Q -	6.29	558.55	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.29	558.55	100.00%	6.29	558.55	100.00%	
3.1.7	Losas de Cementación T+0.10	46.79	m2	Q 296.21	13,859.67	Q -	Q -	46.79	13,859.67	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	46.79	13,859.67	100.00%	46.79	13,859.67	100.00%	
3.1.8	Cimiento corrido CC-3	49.18	m	Q 241.16	11,860.25	Q -	Q -	49.18	11,860.25	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	49.18	11,860.25	100.00%	49.18	11,860.25	100.00%	
3.1.9	Columna C-4	58.80	m	Q 123.21	7,244.75	Q -	Q -	58.80	7,244.75	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	58.80	7,244.75	100.00%	58.80	7,244.75	100.00%	
3.1.10	Columna C-5	70.00	m	Q 93.64	6,554.80	Q -	Q -	70.00	6,554.80	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	70.00	6,554.80	100.00%	70.00	6,554.80	100.00%	
3.1.11	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m	129.50	m2	Q 116.86	15,133.37	Q -	Q -	129.50	15,133.37	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	129.50	15,133.37	100.00%	129.50	15,133.37	100.00%	
3.1.12	Levantado de block de 0.09m x 0.19m x 0.39m	14.40	m2	Q 46.67	672.05	Q -	Q -	14.40	672.05	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.40	672.05	100.00%	14.40	672.05	100.00%	
3.1.13	Levantado de block tipo "U" de 0.14x0.19x0.39	8.75	m	Q 49.73	435.14	Q -	Q -	8.75	435.14	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.75	435.14	100.00%	8.75	435.14	100.00%	
3.1.14	Solera hidrófuga SI-2	49.00	m	Q 158.22	7,752.78	Q -	Q -	49.00	7,752.78	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	49.00	7,752.78	100.00%	49.00	7,752.78	100.00%	
3.1.15	Solera intermedia SI-2	45.40	m	Q 158.22	7,181.19	Q -	Q -	45.40	7,181.19	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	45.40	7,181.19	100.00%	45.40	7,181.19	100.00%	
3.1.16	Solera corona SI-2	49.00	m	Q 158.22	7,752.78	Q -	Q -	49.00	7,752.78	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	49.00	7,752.78	100.00%	49.00	7,752.78	100.00%	
3.1.17	Solera hidrófuga SI-3	12.00	m	Q 98.65	1,183.80	Q -	Q -	12.00	1,183.80	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	1,183.80	100.00%	12.00	1,183.80	100.00%	
3.1.18	Solera intermedia SI-3	12.00	m	Q 98.65	1,183.80	Q -	Q -	12.00	1,183.80	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	1,183.80	100.00%	12.00	1,183.80	100.00%	
3.1.19	Solera corona SI-3	12.00	m	Q 98.65	1,183.80	Q -	Q -	12.00	1,183.80	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	1,183.80	100.00%	12.00	1,183.80	100.00%	
3.1.20	Solera Dintel	7.00	m	Q 98.65	690.55	Q -	Q -	7.00	690.55	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	690.55	100.00%	7.00	690.55	100.00%	
3.1.21	Viga V-4	7.00	m	Q 185.92	1,301.44	Q -	Q -	7.00	1,301.44	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	1,301.44	100.00%	7.00	1,301.44	100.00%	
3.1.22	Losas de concreto T+ 0.10	58.04	m2	Q 568.97	32,915.02	Q -	Q -	58.04	32,915.02	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	58.04	32,915.02	100.00%	58.04	32,915.02	100.00%	
3.1.23	Repleno y cerrado	219.95	m2	Q 127.45	28,034.83	Q -	Q -	219.95	28,034.83	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	219.95	28,034.83	100.00%	219.95	28,034.83	100.00%	
3.1.24	Pintura	219.95	m2	Q 33.23	7,308.94	Q -	Q -	219.95	7,308.94	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	219.95	7,308.94	100.00%	219.95	7,308.94	100.00%	
3.1.25	Azulejo en muros	111.06	m2	Q 141.71	15,738.31	Q -	Q -	111.06	15,738.31	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	111.06	15,738.31	100.00%	111.06	15,738.31	100.00%	
3.1.26	Piso cerámico antideslizante	49.70	m2	Q 349.79	17,384.56	Q -	Q -	49.70	17,384.56	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	49.70	17,384.56	100.00%	49.70	17,384.56	100.00%	
3.1.27	Puerta tipo P-4	3.00	unidad	Q 1,757.34	5,272.02	Q -	Q -	3.00	5,272.02	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	5,272.02	100.00%	3.00	5,272.02	100.00%	
3.1.28	Puerta tipo P-7	8.00	unidad	Q 1,162.77	9,302.16	Q -	Q -	8.00	9,302.16	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	9,302.16	100.00%	8.00	9,302.16	100.00%	
3.1.29	Ventana tipo W-1	7.00	unidad	Q 2,520.11	17,640.77	Q -	Q -	7.00	17,640.77	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	17,640.77	100.00%	7.00	17,640.77	100.00%	
3.1.30	Uso para lavamanos	7.00	unidad	Q 1,475.73	10,330.11	Q -	Q -	7.00	10,330.11	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	10,330.11	100.00%	7.00	10,330.11	100.00%	
3.1.31	Top para lavamanos, acabado azulejo	2.00	m2	Q 230.88	461.76	Q -	Q -	2.00	461.76	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	461.76	100.00%	2.00	461.76	100.00%	
3.1.32	Sanitarios	9.00	unidad	Q 1,732.57	15,593.13	Q -	Q -	9.00	15,593.13	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	15,593.13	100.00%	9.00	15,593.13	100.00%	
3.1.33	Mingitorios	2.00	unidad	Q 5,136.50	10,273.00	Q -	Q -	2.00	10,273.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	10,273.00	100.00%	2.00	10,273.00	100.00%	
3.1.34	Dispensador de papel higiénico	9.00	unidad	Q 227.20	2,04																		

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

PROYECTO: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL),  
CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN  
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)  
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGRH-64-2025 de fecha 30/12/2025  
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 05 DE MARZO 2026  
FECHA DE FINALIZACION  
NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 08 DE ENERO 2027

CODIGO DEL PROYECTO: DGRH-SC-L-14-2025  
PERIODO DE ANALISIS: 1/05/2026 al 31/05/2026  
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 12,918,485.50  
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q  
FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DE 2026  
NUMERO DE DOCUMENTO: 339200-31-05-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 310  
PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:  
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 87  
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADA:  
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 223  
EMPRESA: CONSTRUCTORA IMPREGO

No.	DESCRIPCION DEL RENDON	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR			
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%		
3.2.11	Levantado de block de 0.09m x 0.19m x 0.39m	10.08	m2	Q 46.67	Q 470.43					10.08	Q 470.43	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	10.08	Q 470.43	100.00%	10.08	Q 470.43	100.00%	
3.2.12	Solera hidrófuga S1-2	62.06	m	Q 158.22	Q 9,819.13					62.06	Q 9,819.13	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	62.06	Q 9,819.13	100.00%	62.06	Q 9,819.13	100.00%	
3.2.13	Solera intermedia S1-2	58.46	m	Q 158.22	Q 9,249.94					58.46	Q 9,249.94	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	58.46	Q 9,249.94	100.00%	58.46	Q 9,249.94	100.00%	
3.2.14	Solera corona SC-2	29.88	m	Q 158.22	Q 4,727.61					29.88	Q 4,727.61	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	29.88	Q 4,727.61	100.00%	29.88	Q 4,727.61	100.00%	
3.2.15	Solera hidrófuga S1-3	8.40	m	Q 98.65	Q 828.66					8.40	Q 828.66	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.40	Q 828.66	100.00%	8.40	Q 828.66	100.00%	
3.2.16	Solera intermedia S1-3	8.40	m	Q 98.65	Q 828.66					8.40	Q 828.66	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.40	Q 828.66	100.00%	8.40	Q 828.66	100.00%	
3.2.17	Solera corona SF-3	8.40	m	Q 98.65	Q 828.66					8.40	Q 828.66	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.40	Q 828.66	100.00%	8.40	Q 828.66	100.00%	
3.2.18	Solera Dental	3.60	m	Q 98.65	Q 355.14					3.60	Q 355.14	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.60	Q 355.14	100.00%	3.60	Q 355.14	100.00%	
3.2.19	Repello + cerrado	275.68	m2	Q 127.46	Q 35,138.17					275.68	Q 35,138.17	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	275.68	Q 35,138.17	100.00%	275.68	Q 35,138.17	100.00%	
3.2.20	Pintura	275.68	m2	Q 33.73	Q 9,160.85					275.68	Q 9,160.85	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	275.68	Q 9,160.85	100.00%	275.68	Q 9,160.85	100.00%	
3.2.21	Ablujo en muros	80.37	m2	Q 141.71	Q 11,389.23					80.37	Q 11,389.23	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	80.37	Q 11,389.23	100.00%	80.37	Q 11,389.23	100.00%	
3.2.22	Piso cerámico antideslizante	75.77	m2	Q 349.79	Q 26,503.59					75.77	Q 26,503.59	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	75.77	Q 26,503.59	100.00%	75.77	Q 26,503.59	100.00%	
3.2.23	Puerta tipo P-4	9.00	unidad	Q 1,757.34	Q 15,816.06					9.00	Q 15,816.06	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 15,816.06	100.00%	9.00	Q 15,816.06	100.00%	
3.2.24	Puerta tipo P-7	1.00	unidad	Q 1,162.77	Q 1,162.77					1.00	Q 1,162.77	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,162.77	100.00%	1.00	Q 1,162.77	100.00%	
3.2.25	Ventana tipo V-1	6.00	unidad	Q 525.01	Q 3,150.06					6.00	Q 3,150.06	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 3,150.06	100.00%	6.00	Q 3,150.06	100.00%	
3.2.26	Levamos	6.00	unidad	Q 1,475.73	Q 8,854.38					6.00	Q 8,854.38	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 8,854.38	100.00%	6.00	Q 8,854.38	100.00%	
3.2.27	Top para lavamanos, acabado azulejo	2.50	m2	Q 730.88	Q 1,827.20					2.50	Q 1,827.20	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.50	Q 1,827.20	100.00%	2.50	Q 1,827.20	100.00%	
3.2.28	Sanitarios	9.00	unidad	Q 1,733.57	Q 15,598.13					9.00	Q 15,598.13	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 15,598.13	100.00%	9.00	Q 15,598.13	100.00%	
3.2.29	Mingitorios	3.00	unidad	Q 5,136.50	Q 15,409.50					3.00	Q 15,409.50	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 15,409.50	100.00%	3.00	Q 15,409.50	100.00%	
3.2.30	Dispensador de papel higiénico	9.00	unidad	Q 227.70	Q 2,049.30					9.00	Q 2,049.30	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 2,049.30	100.00%	9.00	Q 2,049.30	100.00%	
3.2.31	Dispensador de jabón líquido	5.00	unidad	Q 180.41	Q 902.05					5.00	Q 902.05	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q 902.05	100.00%	5.00	Q 902.05	100.00%	
3.2.32	Dispensador de toalla desechable	3.00	unidad	Q 203.44	Q 610.32					3.00	Q 610.32	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 610.32	100.00%	3.00	Q 610.32	100.00%	
3.2.33	Basurero de acero inoxidable con tapadera abatible	12.00	unidad	Q 191.96	Q 2,303.52					12.00	Q 2,303.52	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 2,303.52	100.00%	12.00	Q 2,303.52	100.00%	
3.2.34	Espejo con marco de aluminio	5.00	unidad	Q 249.16	Q 1,245.80					5.00	Q 1,245.80	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q 1,245.80	100.00%	5.00	Q 1,245.80	100.00%	
3.2.35	Barras de seguridad fija y móvil en sanitarios	1.00	unidad	Q 1,357.50	Q 1,357.50					1.00	Q 1,357.50	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,357.50	100.00%	1.00	Q 1,357.50	100.00%	
3.2.36	Tablero eléctrico secundario	2.00	unidad	Q 1,413.20	Q 2,826.40					2.00	Q 2,826.40	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,826.40	100.00%	2.00	Q 2,826.40	100.00%	
3.2.37	Foco LED	8.00	unidad	Q 348.95	Q 2,791.60					8.00	Q 2,791.60	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 2,791.60	100.00%	8.00	Q 2,791.60	100.00%	
3.2.38	Tomacorriente doble 120V	4.00	unidad	Q 249.33	Q 997.32					4.00	Q 997.32	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 997.32	100.00%	4.00	Q 997.32	100.00%	
3.2.39	Reposadera de acero inoxidable de 4" x 4"	2.00	unidad	Q 135.99	Q 271.98					2.00	Q 271.98	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 271.98	100.00%	2.00	Q 271.98	100.00%	
3.30	<b>Ventiladores</b>																								
3.3.1	Limpieza de terreno	66.25	m2	Q 4.66	Q 308.73					66.25	Q 308.73	Q -	0.00%	66.25	Q 308.73	100.00%	66.25	Q 308.73	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.2	Trazo y replanteo topográfico	66.25	m2	Q 5.41	Q 358.41					66.25	Q 358.41	Q -	0.00%	66.25	Q 358.41	100.00%	66.25	Q 358.41	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.3	Confirmación de subsistencia	66.25	m2	Q 13.90	Q 929.88					66.25	Q 929.88	Q -	0.00%	66.25	Q 929.88	100.00%	66.25	Q 929.88	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.4	Plataforma de selecto compactado	66.25	m2	Q 53.39	Q 3,537.09					66.25	Q 3,537.09	Q -	0.00%	66.25	Q 3,537.09	100.00%	66.25	Q 3,537.09	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.5	Excavación estructural	16.44	m3	Q 49.55	Q 814.60					16.44	Q 814.60	Q -	0.00%	16.44	Q 814.60	100.00%	16.44	Q 814.60	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.6	Releno estructural	6.58	m3	Q 88.80	Q 584.30					6.58	Q 584.30	Q -	0.00%	6.58	Q 584.30	100.00%	6.58	Q 584.30	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.7	Zapata tipo Z-3	10.00	unidad	Q 416.93	Q 4,169.30					10.00	Q 4,169.30	Q -	0.00%	10.00	Q 4,169.30	100.00%	10.00	Q 4,169.30	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.8	Losas de Cimentación t+0.10	59.04	m2	Q 296.71	Q 17,488.74					59.04	Q 17,488.74	Q -	0.00%	59.04	Q 17,488.74	100.00%	59.04	Q 17,488.74	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.9	Cimiento Corrido CC-3	53.45	m	Q 241.16	Q 12,890.00					53.45	Q 12,890.00	Q -	0.00%	53.45	Q 12,890.00	100.00%	53.45	Q 12,890.00	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.10	Columna C-4	28.00	m	Q 1,413.20	Q 39,569.60					28.00	Q 39,569.60	Q -	0.00%	28.00	Q 39,569.60	100.00%	28.00	Q 39,569.60	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.11	Columna C-5	30.80	m	Q 69.64	Q 2,144.91					30.80	Q 2,144.91	Q -	0.00%	30.80	Q 2,144.91	100.00%	30.80	Q 2,144.91	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.12	Columna C-6	28.00	m	Q 106.29	Q 2,976.12					28.00	Q 2,976.12	Q -	0.00%	28.00	Q 2,976.12	100.00%	28.00	Q 2,976.12	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.3.13	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m	82.00	m2	Q 116.86	Q 9,582.52					82.00	Q 9,582.52	Q -	0.00%	82.00	Q 9,582.52	100.00%	82.00	Q 9,582.52							

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

PROYECTO: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL)  
 CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN  
 EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MCLUDE)  
 NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGR-64-2025 de fecha 30/12/2025  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 05 DE MARZO 2026  
 FECHA DE FINALIZACION:  
 NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 08 DE ENERO 2027

CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-1-14-2025  
 PERIODO DE ANALISIS: 1/05/2026 al 31/05/2026  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 12,918,485.50  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q  
 FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DE 2026  
 NUMERO DE DOCUMENTO: 339200-31-05-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 310  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 87  
 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:  
 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:  
 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 223  
 EMPRESA: CONSTRUCTORA IMPREGO

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO	CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR				
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL		CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%		
3.3.39	Dispensador de toalla desechable	3.00	unidad	Q 203.44	Q 610.32	Q -	Q -	Q -	3.00	Q 610.32	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 610.32	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.3.39	Baunero de acero inoxidable con tapadera abatible	5.00	unidad	Q 125.96	Q 959.80	Q -	Q -	Q -	5.00	Q 959.80	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q 959.80	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.3.40	Fuente con marco de aluminio	3.00	unidad	Q 249.16	Q 747.48	Q -	Q -	Q -	3.00	Q 747.48	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 747.48	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.3.41	Tablero electrico secundario	1.00	unidad	Q 1,413.20	Q 1,413.20	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 1,413.20	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,413.20	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.3.42	Foco LED	2.00	unidad	Q 348.95	Q 697.90	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 697.90	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 697.90	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.3.43	Reflector LED doble	5.00	unidad	Q 502.17	Q 2,510.85	Q -	Q -	Q -	5.00	Q 2,510.85	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q 2,510.85	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.3.44	Tomacorriente doble 120 V	6.00	unidad	Q 249.33	Q 1,495.98	Q -	Q -	Q -	6.00	Q 1,495.98	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 1,495.98	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.3.45	Reposadera de acero inoxidable de 4" x 4"	2.00	unidad	Q 135.99	Q 271.98	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 271.98	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 271.98	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.3.46	Fregadero de acero inox	6.00	unidad	Q 233.33	Q 1,399.98	Q -	Q -	Q -	6.00	Q 1,399.98	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 1,399.98	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
<b>3.40</b>	<b>Acabados bajo gradeneria</b>																							
3.4.1	Limpieza de terreno	48.43	m2	Q 4.66	Q 225.68	Q -	Q -	Q -	48.43	Q 225.68	Q -	0.00%	48.43	Q 225.68	100.00%	48.43	Q 225.68	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.4.2	Conformacion de subrasante	48.43	m2	Q 13.90	Q 673.18	Q -	Q -	Q -	48.43	Q 673.18	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	48.43	Q 673.18	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.3	Plataforma de selecto compactado	48.43	m2	Q 53.39	Q 2,585.68	Q -	Q -	Q -	48.43	Q 2,585.68	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	48.43	Q 2,585.68	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.4	Excavacion estructural	17.65	m3	Q 49.55	Q 874.56	Q -	Q -	Q -	17.65	Q 874.56	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.65	Q 874.56	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.5	Releno estructural	7.00	m3	Q 88.80	Q 621.60	Q -	Q -	Q -	7.00	Q 621.60	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 621.60	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.6	Losas de Cimentacion t=0.10	47.37	m2	Q 296.21	Q 14,031.47	Q -	Q -	Q -	47.37	Q 14,031.47	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	47.37	Q 14,031.47	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.7	Cemento Corrido CC-3	30.50	m	Q 241.16	Q 7,355.38	Q -	Q -	Q -	30.50	Q 7,355.38	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	30.50	Q 7,355.38	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.8	Columna C-4	43.20	m	Q 125.90	Q 5,438.88	Q -	Q -	Q -	43.20	Q 5,438.88	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	43.20	Q 5,438.88	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.9	Columna C-5	28.80	m	Q 93.64	Q 2,696.83	Q -	Q -	Q -	28.80	Q 2,696.83	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	28.80	Q 2,696.83	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.10	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m	52.03	m2	Q 116.86	Q 6,080.23	Q -	Q -	Q -	52.03	Q 6,080.23	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	52.03	Q 6,080.23	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.11	Levantado de block tipo "U" de 0.14x0.19x0.39	7.50	m	Q 49.73	Q 372.98	Q -	Q -	Q -	7.50	Q 372.98	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.50	Q 372.98	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.12	Solera hidr6loga S=2	51.98	m	Q 158.22	Q 8,224.28	Q -	Q -	Q -	51.98	Q 8,224.28	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	51.98	Q 8,224.28	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.13	Solera intermedia S=2	51.98	m	Q 158.22	Q 8,224.28	Q -	Q -	Q -	51.98	Q 8,224.28	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	51.98	Q 8,224.28	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.14	Solera corona SC-2	27.30	m	Q 158.22	Q 4,319.41	Q -	Q -	Q -	27.30	Q 4,319.41	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	27.30	Q 4,319.41	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.15	Solera dental	1.80	m	Q 98.17	Q 177.57	Q -	Q -	Q -	1.80	Q 177.57	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.80	Q 177.57	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.16	Repello + cerrado	189.24	m2	Q 127.46	Q 24,120.53	Q -	Q -	Q -	189.24	Q 24,120.53	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	189.24	Q 24,120.53	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.17	Pintura	189.24	m2	Q 33.23	Q 6,288.45	Q -	Q -	Q -	189.24	Q 6,288.45	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	189.24	Q 6,288.45	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.18	Piso ceramico antideslizante	59.00	m2	Q 349.79	Q 20,637.61	Q -	Q -	Q -	59.00	Q 20,637.61	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	59.00	Q 20,637.61	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.19	Puerta tipo P-6	2.00	unidad	Q 1,286.95	Q 2,573.90	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 2,573.90	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 2,573.90	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.20	Ventana tipo V-1	6.00	unidad	Q 525.01	Q 3,150.06	Q -	Q -	Q -	6.00	Q 3,150.06	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 3,150.06	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.21	Tablero electrico secundario	1.00	unidad	Q 1,413.20	Q 1,413.20	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 1,413.20	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,413.20	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.22	Foco LED	6.00	unidad	Q 348.95	Q 2,093.70	Q -	Q -	Q -	6.00	Q 2,093.70	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 2,093.70	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.4.23	Tomacorriente doble 120 V	4.00	unidad	Q 249.33	Q 997.32	Q -	Q -	Q -	4.00	Q 997.32	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 997.32	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
<b>3.50</b>	<b>Administracion mas cuarto electrico</b>																							
3.5.1	Limpieza de terreno	30.49	m2	Q 4.66	Q 142.08	Q -	Q -	Q -	30.49	Q 142.08	Q -	0.00%	30.49	Q 142.08	100.00%	30.49	Q 142.08	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.5.2	Trazo y replanteo topografico	30.49	m2	Q 5.41	Q 164.95	Q -	Q -	Q -	30.49	Q 164.95	Q -	0.00%	30.49	Q 164.95	100.00%	30.49	Q 164.95	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
3.5.3	Conformacion de subrasante	30.49	m2	Q 13.90	Q 423.81	Q -	Q -	Q -	30.49	Q 423.81	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	30.49	Q 423.81	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.5.4	Plataforma de selecto compactado	30.49	m2	Q 53.39	Q 1,627.86	Q -	Q -	Q -	30.49	Q 1,627.86	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	30.49	Q 1,627.86	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.5.5	Excavacion estructural	9.12	m3	Q 49.55	Q 451.90	Q -	Q -	Q -	9.12	Q 451.90	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.12	Q 451.90	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.5.6	Releno estructural	3.61	m3	Q 88.80	Q 320.57	Q -	Q -	Q -	3.61	Q 320.57	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.61	Q 320.57	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.5.7	Losas de Cimentacion t=0.10	25.57	m2	Q 296.21	Q 7,574.09	Q -	Q -	Q -	25.57	Q 7,574.09	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	25.57	Q 7,574.09	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.5.8	Cemento Corrido CC-3	28.50	m	Q 241.16	Q 6,873.06	Q -	Q -	Q -	28.50	Q 6,873.06	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	28.50	Q 6,873.06	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.5.9	Columna C-4	14.00	m	Q 122.10	Q 1,709.40	Q -	Q -	Q -	14.00	Q 1,709.40	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.00	Q 1,709.40	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.5.10	Columna C-5	8.40	m	Q 93.64	Q 786.58	Q -	Q -	Q -	8.40	Q 786.58	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.40	Q 786.58	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
3.5.11	Columna C-6	19.60	m	Q 106.79	Q 2,083.28	Q -																		

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

<b>PROYECTO:</b> AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CARCERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTOHICAPAN		<b>CODIGO DEL PROYECTO:</b> DGR-SC-14-2025	<b>PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:</b> 310
<b>EJECUTOR:</b> MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICYDE)	<b>PERIODO DE ANALISIS:</b> 1/05/2026 al 31/05/2026	<b>PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:</b>	<b>PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:</b> 87
<b>NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:</b> DGR-64-2025 de fecha 30/12/2025	<b>MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:</b> Q 12,918,485.50	<b>TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:</b>	<b>TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:</b>
<b>FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:</b> 05 DE MARZO 2026	<b>MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:</b> Q -	<b>DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:</b>	<b>DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:</b>
<b>FECHA DE FINALIZACION:</b> 08 DE ENERO 2027	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 31 DE MAYO DE 2026	<b>DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:</b>	<b>DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:</b> 223
<b>NUMERO DE DOCUMENTO:</b> 339200-31-05-2026	<b>EMPRESA:</b> CONSTRUCTORA IMPREGO		

No.	DESCRIPCION DEL BOMBLON	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR				
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%		
4.1.3	Repleno estructural	42.08	m3	Q 88.80	Q 3,736.70	Q -	Q -	Q -	Q -	42.08	Q 3,736.70	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	42.08	Q 3,736.70	100.00%	42.08	Q 3,736.70	100.00%	
4.1.4	Columna C-1	42.40	m	Q 874.71	Q 37,087.20	Q -	Q -	Q -	Q -	42.40	Q 37,087.20	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	42.40	Q 37,087.20	100.00%	42.40	Q 37,087.20	100.00%	
4.1.5	Zapata Z-1	16.00	unidad	Q 4,062.13	Q 64,994.08	Q -	Q -	Q -	Q -	16.00	Q 64,994.08	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	16.00	Q 64,994.08	100.00%	16.00	Q 64,994.08	100.00%	
4.1.6	Viga V-1	28.00	m	Q 577.47	Q 16,169.16	Q -	Q -	Q -	Q -	28.00	Q 16,169.16	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	28.00	Q 16,169.16	100.00%	28.00	Q 16,169.16	100.00%	
4.1.7	Viga conectora V-2	48.80	m	Q 353.48	Q 17,249.82	Q -	Q -	Q -	Q -	48.80	Q 17,249.82	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	48.80	Q 17,249.82	100.00%	48.80	Q 17,249.82	100.00%	
4.1.8	Viga V-3	19.20	m	Q 577.47	Q 11,087.42	Q -	Q -	Q -	Q -	19.20	Q 11,087.42	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.20	Q 11,087.42	100.00%	19.20	Q 11,087.42	100.00%	
4.1.9	Fundición de concreto para graderías	163.68	m2	Q 303.40	Q 49,660.51	Q -	Q -	Q -	Q -	163.68	Q 49,660.51	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	163.68	Q 49,660.51	100.00%	163.68	Q 49,660.51	100.00%	
4.1.10	Repello + cerrido	163.68	m2	Q 127.46	Q 20,862.65	Q -	Q -	Q -	Q -	163.68	Q 20,862.65	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	163.68	Q 20,862.65	100.00%	163.68	Q 20,862.65	100.00%	
4.1.11	Pasamano de acero inoxidable	45.80	m	Q 335.40	Q 15,361.32	Q -	Q -	Q -	Q -	45.80	Q 15,361.32	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	45.80	Q 15,361.32	100.00%	45.80	Q 15,361.32	100.00%	
4.1.12	Columna metálica principal tubo redondo HSS de 8"x1/4"	17.68	m	Q 1,238.03	Q 21,888.37	Q -	Q -	Q -	Q -	17.68	Q 21,888.37	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.68	Q 21,888.37	100.00%	17.68	Q 21,888.37	100.00%	
4.1.13	Columna metálica secundaria tubo redondo HSS de 8"x1/4"	11.60	m	Q 782.25	Q 9,074.10	Q -	Q -	Q -	Q -	11.60	Q 9,074.10	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.60	Q 9,074.10	100.00%	11.60	Q 9,074.10	100.00%	
4.1.14	Tensar tubo redondo HSS 3"x1/4"	55.20	m	Q 394.36	Q 21,768.67	Q -	Q -	Q -	Q -	55.20	Q 21,768.67	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	55.20	Q 21,768.67	100.00%	55.20	Q 21,768.67	100.00%	
4.1.15	Vigas metálicas acarteladas tipo joint	8.00	unidad	Q 4,140.12	Q 33,120.96	Q -	Q -	Q -	Q -	8.00	Q 33,120.96	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 33,120.96	100.00%	8.00	Q 33,120.96	100.00%	
4.1.16	Largueros metálicos HSS 2" x 1/4"	135.00	m	Q 349.48	Q 47,179.80	Q -	Q -	Q -	Q -	135.00	Q 47,179.80	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	135.00	Q 47,179.80	100.00%	135.00	Q 47,179.80	100.00%	
4.1.17	Vigas metálicas tipo joint	21.95	m	Q 731.89	Q 16,064.99	Q -	Q -	Q -	Q -	21.95	Q 16,064.99	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	21.95	Q 16,064.99	100.00%	21.95	Q 16,064.99	100.00%	
4.1.18	Cubierta de lámina termo acústica	177.60	m2	Q 471.12	Q 83,670.91	Q -	Q -	Q -	Q -	177.60	Q 83,670.91	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	177.60	Q 83,670.91	100.00%	177.60	Q 83,670.91	100.00%	
4.1.19	Butacas	97.00	unidad	Q 547.01	Q 53,059.97	Q -	Q -	Q -	Q -	97.00	Q 53,059.97	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	97.00	Q 53,059.97	100.00%	97.00	Q 53,059.97	100.00%	
<b>4.20 Graderío tipo B</b>																									
4.2.1	Limpieza de terreno	114.08	m2	Q 4.66	Q 531.61	Q -	Q -	Q -	Q -	114.08	Q 531.61	Q -	0.00%	114.08	Q 531.61	100.00%	114.08	Q 531.61	100.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%	0.00	Q (0.00)	0.00%
4.2.2	Excavación estructural	105.20	m3	Q 49.55	Q 5,212.66	Q -	Q -	Q -	Q -	105.20	Q 5,212.66	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	105.20	Q 5,212.66	100.00%	105.20	Q 5,212.66	100.00%	
4.2.3	Repleno estructural	42.08	m3	Q 88.80	Q 3,736.70	Q -	Q -	Q -	Q -	42.08	Q 3,736.70	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	42.08	Q 3,736.70	100.00%	42.08	Q 3,736.70	100.00%	
4.2.4	Columna C-1	42.40	m	Q 874.71	Q 37,087.20	Q -	Q -	Q -	Q -	42.40	Q 37,087.20	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	42.40	Q 37,087.20	100.00%	42.40	Q 37,087.20	100.00%	
4.2.5	Zapata Z-1	16.00	unidad	Q 4,062.13	Q 64,994.08	Q -	Q -	Q -	Q -	16.00	Q 64,994.08	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	16.00	Q 64,994.08	100.00%	16.00	Q 64,994.08	100.00%	
4.2.6	Viga V-1	28.00	m	Q 577.47	Q 16,169.16	Q -	Q -	Q -	Q -	28.00	Q 16,169.16	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	28.00	Q 16,169.16	100.00%	28.00	Q 16,169.16	100.00%	
4.2.7	Viga conectora V-2	48.80	m	Q 353.48	Q 17,249.82	Q -	Q -	Q -	Q -	48.80	Q 17,249.82	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	48.80	Q 17,249.82	100.00%	48.80	Q 17,249.82	100.00%	
4.2.8	Viga V-3	19.20	m	Q 577.47	Q 11,087.42	Q -	Q -	Q -	Q -	19.20	Q 11,087.42	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	19.20	Q 11,087.42	100.00%	19.20	Q 11,087.42	100.00%	
4.2.9	Fundición de concreto para graderías	163.68	m2	Q 303.40	Q 49,660.51	Q -	Q -	Q -	Q -	163.68	Q 49,660.51	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	163.68	Q 49,660.51	100.00%	163.68	Q 49,660.51	100.00%	
4.2.10	Repello + cerrido	163.68	m2	Q 127.46	Q 20,862.65	Q -	Q -	Q -	Q -	163.68	Q 20,862.65	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	163.68	Q 20,862.65	100.00%	163.68	Q 20,862.65	100.00%	
4.2.11	Pasamano de acero inoxidable	45.80	m	Q 335.40	Q 15,361.32	Q -	Q -	Q -	Q -	45.80	Q 15,361.32	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	45.80	Q 15,361.32	100.00%	45.80	Q 15,361.32	100.00%	
4.2.12	Columna metálica principal tubo redondo HSS de 8"x1/4"	17.68	m	Q 1,238.03	Q 21,888.37	Q -	Q -	Q -	Q -	17.68	Q 21,888.37	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.68	Q 21,888.37	100.00%	17.68	Q 21,888.37	100.00%	
4.2.13	Columna metálica secundaria tubo redondo HSS de 8"x1/4"	11.60	m	Q 782.25	Q 9,074.10	Q -	Q -	Q -	Q -	11.60	Q 9,074.10	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.60	Q 9,074.10	100.00%	11.60	Q 9,074.10	100.00%	
4.2.14	Tensar tubo redondo HSS 3"x1/4"	55.20	m	Q 394.36	Q 21,768.67	Q -	Q -	Q -	Q -	55.20	Q 21,768.67	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	55.20	Q 21,768.67	100.00%	55.20	Q 21,768.67	100.00%	
4.2.15	Vigas metálicas acarteladas tipo joint	8.00	unidad	Q 4,140.12	Q 33,120.96	Q -	Q -	Q -	Q -	8.00	Q 33,120.96	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 33,120.96	100.00%	8.00	Q 33,120.96	100.00%	
4.2.16	Largueros metálicos HSS 2" x 1/4"	135.00	m	Q 349.48	Q 47,179.80	Q -	Q -	Q -	Q -	135.00	Q 47,179.80	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	135.00	Q 47,179.80	100.00%	135.00	Q 47,179.80	100.00%	
4.2.17	Vigas metálicas tipo joint	21.95	m	Q 731.89	Q 16,064.99	Q -	Q -	Q -	Q -	21.95	Q 16,064.99	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	21.95	Q 16,064.99	100.00%	21.95	Q 16,064.99	100.00%	
4.2.18	Cubierta de lámina termo acústica	177.60	m2	Q 471.12	Q 83,670.91	Q -	Q -	Q -	Q -	177.60	Q 83,670.91	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	177.60	Q 83,670.91	100.00%	177.60	Q 83,670.91	100.00%	
4.2.19	Butacas	97.00	unidad	Q 547.01	Q 53,059.97	Q -	Q -	Q -	Q -	97.00	Q 53,059.97	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	97.00	Q 53,059.97	100.00%	97.00	Q 53,059.97	100.00%	
<b>4.30 Graderío tipo C</b>																									
4.3.1	Limpieza de terreno	456.66	m2	Q 4.66	Q 2,128.04	Q -	Q -	Q -	Q -	456.66	Q 2,128.04	Q -	0.00%	456.66	Q 2,128.04	100.00%	456.66	Q 2,128.04	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
4.3.2	Excavación estructural	456.66	m3	Q 49.55	Q 22,627.50	Q -	Q -	Q -	Q -	456.66	Q 22,627.50	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	456.66	Q 22,627.50	100.00%	456.66	Q 22,627.50	100.00%	
4.3.3	Repleno estructural	182.66	m3	Q 88.80	Q 16,220.21	Q -	Q -	Q -	Q -	182.66	Q 16,220.21	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	182.66	Q 16,220.21	100.00%	182.66			

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

PROYECTO: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTOXICAPAN  
 EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)  
 NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGDRA-64-2025 de fecha 30/12/2025  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 05 DE MARZO 2026  
 FECHA DE FINALIZACIÓN: NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN  
 NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 DE ENERO 2027

CODIGO DEL PROYECTO: DGDRA-SC-14-2025  
 PERIODO DE ANÁLISIS: 1/05/2026 al 31/05/2026  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 12,918,485.50  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q  
 FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DE 2026  
 NUMERO DE DOCUMENTO: 339200-31-05-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 310  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 87  
 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:  
 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:  
 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 223  
 EMPRESA: CONSTRUCTORA IMPREGO

No.	DESCRIPCION DEL BENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
5.1.7	Inventado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m	105.15	m2	Q 216.50	Q 22,764.98	Q -	Q -	Q -	Q -	105.15	Q 22,764.98	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	105.15	Q 22,764.98	100.00%	
5.1.8	Repele + cerrado	210.30	m2	Q 127.46	Q 26,804.84	Q -	Q -	Q -	Q -	210.30	Q 26,804.84	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	210.30	Q 26,804.84	100.00%	
5.1.9	Pintura	210.30	m2	Q 33.23	Q 6,988.27	Q -	Q -	Q -	Q -	210.30	Q 6,988.27	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	210.30	Q 6,988.27	100.00%	
5.1.10	Puerta de ingreso tipo P-3	6.00	unidad	Q 1,737.08	Q 10,422.48	Q -	Q -	Q -	Q -	6.00	Q 10,422.48	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 10,422.48	100.00%	
5.1.11	Malla de circulación	345.00	m2	Q 267.19	Q 92,180.55	Q -	Q -	Q -	Q -	345.00	Q 92,180.55	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	345.00	Q 92,180.55	100.00%	
5.20	Muro perimetral estadio municipal																						
5.2.1	limpieza de terreno	111.55	m2	Q 4.66	Q 519.82	Q -	Q -	Q -	Q -	111.55	Q 519.82	Q -	0.00%	111.55	Q 519.82	100.00%	111.55	Q 519.82	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
5.2.2	Excavación estructural	80.46	m3	Q 49.55	Q 3,986.79	Q -	Q -	Q -	Q -	80.46	Q 3,986.79	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	80.46	Q 3,986.79	100.00%	
5.2.3	Relevo estructural	32.18	m3	Q 88.80	Q 2,857.58	Q -	Q -	Q -	Q -	32.18	Q 2,857.58	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	32.18	Q 2,857.58	100.00%	
5.2.4	Cemento corrido CC-2	134.77	m	Q 278.38	Q 37,517.27	Q -	Q -	Q -	Q -	134.77	Q 37,517.27	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	134.77	Q 37,517.27	100.00%	
5.2.5	Solera hidrofuga SH-1	134.77	m	Q 196.40	Q 26,468.83	Q -	Q -	Q -	Q -	134.77	Q 26,468.83	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	134.77	Q 26,468.83	100.00%	
5.2.6	Solera intermedia SI-1	277.50	m	Q 196.40	Q 54,501.00	Q -	Q -	Q -	Q -	277.50	Q 54,501.00	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	277.50	Q 54,501.00	100.00%	
5.2.7	Solera SC-1	277.50	m	Q 196.40	Q 54,501.00	Q -	Q -	Q -	Q -	277.50	Q 54,501.00	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	277.50	Q 54,501.00	100.00%	
5.2.8	Columna C-2	294.60	m	Q 233.79	Q 68,874.53	Q -	Q -	Q -	Q -	294.60	Q 68,874.53	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	294.60	Q 68,874.53	100.00%	
5.2.9	Columna C-8	28.52	m	Q 297.93	Q 8,496.96	Q -	Q -	Q -	Q -	28.52	Q 8,496.96	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	28.52	Q 8,496.96	100.00%	
5.2.10	Zapata Z-2	3.00	unidad	Q 567.87	Q 1,703.61	Q -	Q -	Q -	Q -	3.00	Q 1,703.61	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 1,703.61	100.00%	
5.2.11	Inventado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39m	587.52	m2	Q 243.84	Q 143,260.88	Q -	Q -	Q -	Q -	587.52	Q 143,260.88	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	587.52	Q 143,260.88	100.00%	
5.2.12	Repele + cerrado	980.00	m2	Q 127.46	Q 124,918.80	Q -	Q -	Q -	Q -	980.00	Q 124,918.80	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	980.00	Q 124,918.80	100.00%	
5.2.13	Pintura	980.00	m2	Q 33.23	Q 32,565.40	Q -	Q -	Q -	Q -	980.00	Q 32,565.40	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	980.00	Q 32,565.40	100.00%	
5.2.14	Portón de ingreso Tipo P-1	1.00	unidad	Q 7,249.64	Q 7,249.64	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 7,249.64	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 7,249.64	100.00%	
5.2.15	Portón salida de emergencia Tipo P-2	2.00	unidad	Q 4,376.50	Q 8,753.00	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 8,753.00	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 8,753.00	100.00%	
5.2.16	Fachada sobre portón Tipo P-1	8.87	m2	Q 786.09	Q 6,972.62	Q -	Q -	Q -	Q -	8.87	Q 6,972.62	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.87	Q 6,972.62	100.00%	
5.2.17	Fachada de ladrillo	181.06	m2	Q 420.65	Q 76,162.89	Q -	Q -	Q -	Q -	181.06	Q 76,162.89	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	181.06	Q 76,162.89	100.00%	
6.00	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO																						
6.10	Muro de retención																						
6.1.1	Excavación estructural	391.94	m3	Q 49.55	Q 19,420.63	Q -	Q -	Q -	Q -	391.94	Q 19,420.63	Q -	0.00%	391.94	Q 19,420.63	100.00%	391.94	Q 19,420.63	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
6.1.2	Relevo estructural	156.77	m3	Q 88.80	Q 13,921.18	Q -	Q -	Q -	Q -	156.77	Q 13,921.18	Q -	0.00%	156.77	Q 13,921.18	100.00%	156.77	Q 13,921.18	100.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	
6.1.3	Muro de retención Tipo 1	210.00	m3	Q 2,190.16	Q 459,933.60	Q -	Q -	Q -	Q -	210.00	Q 459,933.60	Q -	0.00%	75.50	Q 165,357.08	35.95%	75.50	Q 165,357.08	35.95%	134.50	Q 294,576.52	64.05%	
6.1.4	Muro de retención Tipo 2	43.81	m3	Q 2,768.20	Q 120,871.84	Q -	Q -	Q -	Q -	43.81	Q 120,871.84	Q -	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	43.81	Q 120,871.84	100.00%	
6.1.5	Muro de retención Tipo 3	130.00	m3	Q 2,443.15	Q 317,609.50	Q -	Q -	Q -	Q -	130.00	Q 317,609.50	Q -	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%	130.00	Q 317,609.50	100.00%	
6.1.6	Repele + cerrado	125.00	m2	Q 84.20	Q 10,525.00	Q -	Q -	Q -	Q -	125.00	Q 10,525.00	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	125.00	Q 10,525.00	100.00%	
6.1.7	Pintura	301.33	m2	Q 33.23	Q 10,013.20	Q -	Q -	Q -	Q -	301.33	Q 10,013.20	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	301.33	Q 10,013.20	100.00%	
7.00	IMPLEMENTO																						
7.10	Gimnasio al aire libre																						
7.1.1	Estación crossfit	1.00	unidad	Q 48,201.01	Q 48,201.01	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 48,201.01	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 48,201.01	100.00%	
7.1.2	Pectorales	2.00	unidad	Q 16,539.40	Q 33,078.80	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 33,078.80	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 33,078.80	100.00%	
7.1.3	Equipos	2.00	unidad	Q 16,819.39	Q 33,638.78	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 33,638.78	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 33,638.78	100.00%	
7.1.4	Abdominales	2.00	unidad	Q 11,611.72	Q 23,223.44	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 23,223.44	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 23,223.44	100.00%	
7.1.5	Pectorales doble	2.00	unidad	Q 19,000.42	Q 38,000.84	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 38,000.84	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 38,000.84	100.00%	
7.1.6	Bicicleta estacionaria	2.00	unidad	Q 16,517.47	Q 33,034.94	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 33,034.94	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 33,034.94	100.00%	
7.20	Área de juegos infantiles																						
7.2.1	slimeer	4.00	unidad	Q 13,969.83	Q 55,879.32	Q -	Q -	Q -	Q -	4.00	Q 55,879.32	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 55,879.32	100.00%	
7.2.2	sube y baja	2.00	unidad	Q 21,939.34	Q 43,878.68	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 43,878.68	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 43,878.68	100.00%	
7.2.3	camisón	1.00	unidad	Q 46,286.86	Q 46,286.86	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 46,286.86	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 46,286.86	100.00%	
7.2.4	complejo de juegos	1.00	unidad	Q 67,078.41	Q 67,078.41	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 67,078.41	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 67,078.41	100.00%	
7.2.5	juego de lazo	1.00	unidad	Q 22,114.75	Q 22,114.75	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 22,114.75	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 22,114.75	100.00%	
7.30	Marcador																						
7.3.1	Zapata tipo Z-4	4.00	unidad	Q 1,124.45	Q 4,497.80	Q -	Q -	Q -	Q -	4.00	Q 4,497.80	Q -	0.00%	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 4,497.80	100.00%	
7.3.2	Viga cemento	3.20	m	Q 174.07	Q 557.02																		

INFORME DE AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2026

PROYECTO: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN  
 EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)  
 NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGR-64-2025 de fecha 30/12/2025  
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 05 DE MARZO 2026  
 FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 DE ENERO 2027  
 NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 DE ENERO 2027

CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-I-14-2025  
 PERIODO DE ANÁLISIS: 1/05/2026 al 31/05/2026  
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 12,918,485.50  
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q  
 FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DE 2026  
 NUMERO DE DOCUMENTO: 339200-31-05-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 310  
 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 87  
 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:  
 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:  
 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 223  
 EMPRESA: CONSTRUCTORA IMPREGO

No.	DESCRIPCION DEL REGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR				
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%		
8.2.1	Tubería colectora PVC de 64"	77.37	m	Q 8,036.42	Q	-	Q -	77.37	Q 8,036.42	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	77.37	Q 8,036.42	100.00%				
8.2.2	Tubería colectora PVC de 62"	67.88	m	Q 6,362.39	Q	-	Q -	67.88	Q 6,362.39	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	67.88	Q 6,362.39	100.00%				
8.2.4	Caja de registro CR-1	11.00	unidad	Q 6,833.53	Q	-	Q -	11.00	Q 6,833.53	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.00	Q 6,833.53	100.00%				
8.2.5	Caja de registro CR-2	8.00	unidad	Q 5,868.16	Q	-	Q -	8.00	Q 5,868.16	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 5,868.16	100.00%				
8.2.6	Biodigestor	1.00	unidad	Q 49,296.12	Q	-	Q -	1.00	Q 49,296.12	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 49,296.12	100.00%				
8.30	Hidráulica de conjunto																								
8.3.1	Atomizada hidráulica	1.00	unidad	Q 1,387.33	Q	-	Q -	1.00	Q 1,387.33	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,387.33	100.00%				
8.3.2	Tubería PVC de Ø 1 1/4"	580.00	m	Q 18,763.00	Q	-	Q -	580.00	Q 18,763.00	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	580.00	Q 18,763.00	100.00%				
8.3.3	Tubería PVC de Ø 3/4"	5.46	m	Q 152.55	Q	-	Q -	5.46	Q 152.55	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.46	Q 152.55	100.00%				
8.3.4	Tubería PVC de Ø 1/2"	6.80	m	Q 192.78	Q	-	Q -	6.80	Q 192.78	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.80	Q 192.78	100.00%				
8.3.5	Llave de paso de 3/4" mas caja prefabricada	9.00	unidad	Q 2,895.66	Q	-	Q -	9.00	Q 2,895.66	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 2,895.66	100.00%				
8.3.6	Grifos de bronce	4.00	unidad	Q 1,019.16	Q	-	Q -	4.00	Q 1,019.16	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 1,019.16	100.00%				
8.3.7	Tanque cisterna + bomba sumergible	1.00	unidad	Q 22,705.17	Q	-	Q -	1.00	Q 22,705.17	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 22,705.17	100.00%				
8.3.8	Tanque hidroneumático + caseta	1.00	unidad	Q 9,225.54	Q	-	Q -	1.00	Q 9,225.54	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 9,225.54	100.00%				
8.3.9	Bombas	4.00	unidad	Q 82,417.00	Q	-	Q -	4.00	Q 82,417.00	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 82,417.00	100.00%				
8.40	Eléctricidad de conjunto																								
8.4.1	Atomizada eléctrica	1.00	unidad	Q 1,932.88	Q	-	Q -	1.00	Q 1,932.88	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,932.88	100.00%				
8.4.2	Tablero Principal, centro de carga	1.00	unidad	Q 17,168.88	Q	-	Q -	1.00	Q 17,168.88	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 17,168.88	100.00%				
8.4.3	Cableado y tubería PVC de Ø 1/4"	332.00	m	Q 74,205.32	Q	-	Q -	332.00	Q 74,205.32	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	332.00	Q 74,205.32	100.00%				
8.4.4	Cableado y tubería PVC de Ø 3/4"	252.00	m	Q 24,431.40	Q	-	Q -	252.00	Q 24,431.40	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	252.00	Q 24,431.40	100.00%				
8.4.5	Cableado y tubería PVC de Ø 3"	17.00	m	Q 1,325.49	Q	-	Q -	17.00	Q 1,325.49	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	17.00	Q 1,325.49	100.00%				
8.4.6	Reflector LED indoor	43.00	unidad	Q 21,593.31	Q	-	Q -	43.00	Q 21,593.31	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	43.00	Q 21,593.31	100.00%				
8.4.7	Poste metálico mas luminaria tipo cobra	8.00	unidad	Q 23,593.04	Q	-	Q -	8.00	Q 23,593.04	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 23,593.04	100.00%				
8.4.8	Caja de registro	1.00	unidad	Q 499.11	Q	-	Q -	1.00	Q 499.11	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 499.11	100.00%				
9.00	RÓTULO																								
9.10	Identificación del proyecto																								
9.1.1	Rotulo identificación del proyecto	1.00	unidad	Q 2,903.48	Q	-	Q -	1.00	Q 2,903.48	Q	-	Q -	0.00%	1.00	Q 2,903.48	100.00%	1.00	Q 2,903.48	100.00%	0.00	Q -	0.00%			
9.20	Identificación de áreas																								
9.2.1	Rotulo indicación, entrada	1.00	unidad	Q 101.92	Q	-	Q -	1.00	Q 101.92	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 101.92	100.00%				
9.2.2	Rotulo indicación, servicios sanitarios	1.00	unidad	Q 115.16	Q	-	Q -	1.00	Q 115.16	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 115.16	100.00%				
9.2.3	Rotulo indicación, vestidores	3.00	unidad	Q 266.04	Q	-	Q -	3.00	Q 266.04	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 266.04	100.00%				
9.2.4	Rotulo indicación, administración	1.00	unidad	Q 88.68	Q	-	Q -	1.00	Q 88.68	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 88.68	100.00%				
9.2.5	Rotulo indicación, cuarto eléctrico	1.00	unidad	Q 88.68	Q	-	Q -	1.00	Q 88.68	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 88.68	100.00%				
9.2.6	Rotulo indicación, bodega	1.00	unidad	Q 88.68	Q	-	Q -	1.00	Q 88.68	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 88.68	100.00%				
9.2.7	Rotulo indicación, gimnasios al aire libre	1.00	unidad	Q 88.68	Q	-	Q -	1.00	Q 88.68	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 88.68	100.00%				
9.2.8	Rotulo indicación, juegos infantiles	1.00	unidad	Q 88.68	Q	-	Q -	1.00	Q 88.68	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 88.68	100.00%				
9.30	Señalización de emergencia																								
9.3.1	Rotulo ruta de evacuación (flecha)	22.00	unidad	Q 1,950.96	Q	-	Q -	22.00	Q 1,950.96	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	22.00	Q 1,950.96	100.00%				
9.3.2	Rotulo indicación, salida de emergencia	2.00	unidad	Q 203.84	Q	-	Q -	2.00	Q 203.84	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 203.84	100.00%				
9.3.3	Rotulo indicación, punto de reunión	4.00	unidad	Q 407.68	Q	-	Q -	4.00	Q 407.68	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 407.68	100.00%				
9.3.4	Rotulo indicación, ocupación máxima	2.00	unidad	Q 190.60	Q	-	Q -	2.00	Q 190.60	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 190.60	100.00%				
9.3.5	Rotulo indicación, extintor	5.00	unidad	Q 443.40	Q	-	Q -	5.00	Q 443.40	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q 443.40	100.00%				
9.3.6	Extintor portátil tipo ABC 10 libras	5.00	unidad	Q 3,640.55	Q	-	Q -	5.00	Q 3,640.55	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q 3,640.55	100.00%				
10.00	ENGRAMILLADO																								
10.10	Arma Verde																								
10.1.1	Grana natural	470.59	m2	Q 26,564.81	Q	-	Q -	470.59	Q 26,564.81	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	470.59	Q 26,564.81	100.00%				
10.1.2	Mantilloqueto	9.00	unidad	Q 2,189.16	Q	-	Q -	9.00	Q 2,189.16	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 2,189.16	100.00%				
10.1.3	Flanbovent	1.00	unidad	Q 243.24	Q	-	Q -	1.00	Q 243.24	Q	-	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 243.24	100.00%				
TOTALES				Q 12,918,485.50	Q	-	Q -		Q 12,918,485.50	Q	-	Q -	0.00%	Q 712,825.00	5.52%	Q 712,825.00	5.52%	Q 12,205,660.50	94.48%						

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	12,918,485.50
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	-
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		100
DÍAS PRORROGA ACTUALIZADOS		
FECHA DE INICIO		05 DE MARZO 2026
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)		08 DE ENERO 2027
AVANCE FISICO EJECUTADO		5.52%

  
 Ing. Gustavo Adolfo Estrada Santos  
 Supervisor de Proyectos  
 Departamento de Supervisión de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física



INFORME MENSUAL DE AVANCES DE PROYECTOS AL 31 DE MAYO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2026

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	EJECUCIÓN MENSUAL		AVANCE FISICO ANUAL 2026		%	INFORMACIÓN FINANCIERA 2026		%	ESTATUS DEL PROYECTO	OBSERVACIONES		
					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO		VIGENTE	EJECUTADO					
1	278737	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas (Campo de Fútbol), Aldea San Agustín, Chahal, Alta Verapaz **	Chahal	Alta Verapaz	m <sup>2</sup>	189.03	4,073.98	3,845.84	94.40%	Q	5,327,263.00	Q	4,516,262.67	84.78%	EN EJECUCIÓN	El Proyecto se encuentra en Ejecución
2	239667	Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Cabecera Municipal, Cajola, Quetzaltenango **	Cajola	Quetzaltenango	m <sup>2</sup>	0	4,360.91	2,107.19	48.32%	Q	5,814,694.00	Q	2,724,817.42	46.86%	EN EJECUCIÓN	El Proyecto se encuentra en Ejecución
3	334748	Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas (Polideportivo) Barrio El Campo, Fray Barolomé De Las Casas, Alta Verapaz **	Fray Batolomé de las Casas	Alta Verapaz	m <sup>2</sup>	151.74	1,135.790	910.34	80.15%	Q	2,731,933.00	Q	1,547,370.23	56.64%	EN EJECUCION	El Proyecto se encuentra en Ejecución
4	306712	Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas (Polideportivo), Cantón Norte, San Antonio Huista, Huehuetenango **	Huista	Huehuetenango	m <sup>2</sup>	0	1,126.36	695.07	61.71%	Q	2,731,933.00	Q	1,660,094.23	60.77%	EN EJECUCION	El Proyecto se encuentra en Ejecución
5	298222	Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas El Potrerito, Cabecera Municipal Cabañas, Zacapa **	Cabañas	Zacapa	m2	172.94	1,076.20	438.66	40.76%	Q	2,609,787.00	Q	229,301.90	8.79%	EN EJECUCION	El Proyecto se encuentra en Ejecución
6	285300	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Estadio Municipal Centro Urbano San Francisco Zapotitlan, Suchitepequez	Zapotitlan	Suchitepequez	m2	1152.5	8,784.78	2,603.81	29.64%	Q	13,900,000.00	Q	1,838,650.33	13.23%	EN EJECUCION	El Proyecto se encuentra en Ejecución
7	336815	Construcción Instalaciones Deportivas (Polideportivo) Aldea Buenos Aires, Chiantla, Huehuetenango.	Chiantla	Huehuetenango	m2	106.5	1,734.54	347.776	20.05%	Q	2,800,000.00	Q	439,211.32	15.69%	EN EJECUCION	El Proyecto se encuentra en Ejecución
8	331164	Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad Barrio Arriba San Jeronimo Baja Verapaz.	San Jeronimo	Baja Verapaz	m2	0	2,955.47	0	0.00%	Q	3,000,000.00	Q	0.00	0.00%	EN EJECUCION	Por rectificación de linderos de poligono donde se ejecutará el proyecto
9	339200	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas (Estadio Municipal), Cabecera Municipal, Momostenango, Totonicapan	Momostenango	Totonicapan	m2	0	2,107.44	116.33	5.52%	Q	2,883,991.00	Q	0.00	0.00%	EN EJECUCION	El Proyecto se encuentra en Ejecución
10	322566	Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas (Estadio Carlos Aroldo López Gramajo) Sector Santo Domingo, Finca El Porvenir, San Pablo, San Marcos.	San Pablo	San Marcos	m2	0	11,154.58	0	2.94%	Q	13,790,000.00	Q	0.00	0.00%	SUSPENDIDO	Suspendido por trabajos de la Municipalidad dentro del campo

\*\*El cuadro adjunto presenta los avances físicos de los proyectos al 31 de mayo de 2026.

1000000

ing. German Fernando Puluc Recinos  
Jefe de Supervisión de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Lic. José Samuel Coco Díaz  
Jefe de Control de Proyectos en Funciones  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación