




Ministerio de
Cultura y Deportes

Oficio DPM-DGA 397-2026
Guatemala 08 de septiembre de 2,026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



HORA: 12:49 RESPONSABLE: *[Signature]*

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora
Dirección de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Respetable Licenciada Morataya:

Después de saludarla cordialmente, remito informe del Proyecto 299346 Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de agosto del presente ejercicio fiscal, para lo anterior adjunto lo siguiente: Oficio DGA No. 773-2026 y Oficio-VMC-0737-2026 en donde se requiere formalmente a la Entidad ELDA CONSTRUCCIONES para que presente ante la Comisión Receptora y Liquidadora la Fianza de Conservación de Obra que legal y contractualmente corresponda.

De usted con estima y consideración,

Atentamente,

[Signature]
MSc. Frailán Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.

[Signature]
Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

c.c. Archivo. Consta de 05 folios inclusive.

- SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO -

Exito!

Fecha grabada.

Ejercicio:	2026
Fase:	Ejecución
Fecha:	08/09/2026
Problema:	Por medio de Oficio DGA No. 773-2026 de fecha 07 de septiembre de 2026 y con base a lo establecido en los artículos 55, 56 y 67 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, así como las estipulaciones contenidas en el contrato administrativo y demás documentos que integran el expediente respectivo se requiere formalmente a la entidad Elda Construcciones para que presente ante la comisión receptora y Liquidadora la fianza de conservación de la obra.
Acciones:	
Responsable:	Licenciado Martin Corleto Orantes





Ministerio de
Cultura y Deportes

OFICIO DGA No. 773-2026

MMCO/Melany/Ana Ref. 4082-A

Guatemala, 7 de septiembre 2026

Señora

Elfa Odilda Ramírez del Cid de Franco

Propietaria de Elda Construcciones

Presente


Señora Ramírez:

Por este medio, y en atención a lo instruido mediante Oficio VMC-0737-2026, de fecha tres de septiembre de dos mil veintiséis, emitido por el Viceministerio de Cultura, se hace referencia a las actuaciones administrativas relacionadas con el Contrato Administrativo Número MCD-DGA-130-2023, denominado "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS", celebrado entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la entidad ELDA CONSTRUCCIONES.

En ese contexto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56 y 67 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, así como con las estipulaciones contenidas en el contrato administrativo y demás documentos que integran el expediente respectivo, se requiere formalmente a la entidad ELDA CONSTRUCCIONES para que presente ante la Comisión Receptora y Liquidadora la Fianza de Conservación de Obra que legal y contractualmente corresponda.

Por lo anterior, se solicita remitir la documentación requerida en un plazo que no exceda de cuatro (4) días hábiles, contados a partir de la recepción del presente requerimiento.

Sin otro particular.


Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes



c.c. Archivo. Constan 3 folios inclusive.

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, 3er Nivel, Patio de la Paz, Oficina No. 5

Teléfono Directo +502 22321107 - Correo: direccionartes@mcd.gob.gt





Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 03 de septiembre de 2026
Oficio-VMC-0737-2026

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente



Estimado Lic. Corleto Orantes:

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en las actividades diarias el motivo del presente, es en atención a las actuaciones administrativas relacionadas con el Contrato Administrativo Número MCD-DGA-130-2023, denominado "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS", celebrado entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la entidad ELDA CONSTRUCCIONES, el cual fue objeto de rescisión por mutuo acuerdo, a través del Contrato Administrativo NÚMERO MCD GUION DGA GUION CERO CIENTO CINCUENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTISÉIS (MCD-DGA-0152-2026), misma que fue aprobada mediante el Acuerdo Ministerial número 671-2026, ambos de fecha 20 de julio del año 2026.

Al respecto, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el contratista se encuentra obligado a constituir las garantías que correspondan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la contratación, incluyendo la Fianza de Conservación de Obra, en los términos y condiciones establecidos por la normativa aplicable y por el contrato administrativo respectivo.

En virtud de lo anterior, y considerando las actuaciones que se han llevado a cabo con ocasión de la terminación anticipada del referido contrato, se solicita a esa Dirección General requerir formalmente a la entidad ELDA CONSTRUCCIONES la presentación de la Fianza de Conservación de Obra que legal y contractualmente corresponda, debidamente emitida por una entidad afianzadora autorizada para operar en Guatemala, verificando que la misma cumpla con el monto, vigencia y demás condiciones exigidas por la legislación aplicable y el contrato.

Asimismo, se considera pertinente que, previo a tener por atendido dicho requerimiento, se verifique la autenticidad, vigencia, monto y condiciones de la garantía presentada.





Ministerio de Cultura y Deportes

Lo anterior se solicita con el propósito de resguardar los intereses del Estado y garantizar el cumplimiento de las obligaciones que, en materia de conservación y responsabilidad sobre la obra, pudieren corresponder al contratista, sin perjuicio de las demás acciones administrativas y legales que resulten procedentes.

Por lo expuesto, se solicita que esa Dirección General gire las instrucciones correspondientes y requiera a la entidad ELDA CONSTRUCCIONES la presentación de la Fianza de Conservación de Obra, remitiendo la misma a la Comisión Receptora y Liquidadora, nombrada para el efecto, posteriormente remitir copia de lo actuado a este Vicedespacho, a efecto que acredite el cumplimiento de dicha obligación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Emiliano Valdés Melendreras
Viceministro de Cultura
Ministerio de Cultura y Deportes



El presente consta de dos (02) folios
C.c. Archivo
EVM/maim

VICEDESPACHO DE CULTURA
6a. Calle y 6a. Avenida Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura,
Ext. 3510 y 3537. Directo: (502) 2220-0290
vicedespachodecultura@mcd.gob.gt





Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 10 de septiembre de 2026
OFICIO DPM/DGDR-509-2026/gr

Licenciada

Mariela Alejandra Morataya Contreras

Directora de Planificación y Modernización Institucional

Ministerio de Cultura y Deportes

Presente

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias.

El motivo del presente es, en relación al **OFICIO DIF-LSCE-8368-2026/jtm, en seguimiento a Oficio DIF-PLANI-8362-2026/mr**, de fecha 07 de septiembre de 2026, en relación al cumplimiento del comprobante de Ejecución de Metas de los Proyectos en Ejecución, correspondiente al mes de julio del presente año, de la Dirección de Infraestructura Física.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,


Michelle Alejandra Barrionuevo Ruiz
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



Vo. Bo.

C.c. Archivo



OFICIO DIF-LSCE-8368-2026/jtm
Guatemala, 7 de septiembre de 2026

Licenciada
Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio Cultura y Deportes
Presente



Estimada Licenciada Cotóm:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-8362-2026/mr**, de fecha 07 de septiembre de 2026, emitido por el Ingeniero Mauricio Leonel Ramírez Guzmán, Jefe del Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas correspondientes al mes de **agosto** del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante **OFICIO DIF-DSP-8198-2026/pc**, de fecha 02 de septiembre de 2026, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA.
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) CANTON NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO.
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ.
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO.
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ
- CONSTUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO



KK


Así mismo se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
- CONSTUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA correspondientes al mes de agosto de 2026, firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación, lo anterior, para las acciones que correspondan.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c DIF
C.c Dirección General del Deporte y la Recreación



Ministerio de
Cultura y Deportes

OFICIO DIF-PLANI-8362-2026/mr
Guatemala, 07 de septiembre de 2026.

Ingeniero
Leonel Sebastián Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Estimado Ingeniero Casasola:

Es grato para mi saludarle y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de agosto de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

Se informa que mediante OFICIO DIF-DSP-8198-2026/pc de fecha 02 de septiembre de 2026, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO

Así mismo, notificaron avances físicos de los siguientes proyectos:

CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como **Cultura y Deportes**     www.mcd.gob.gt




- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDLO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL.

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de agosto de 2026, con los avances respectivos y que pueda gestionar la firma del Director General del Deporte y la Recreación.

Deferentemente,



Ing. Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 07/09/2026
Hora emisión : 09:56:18
Página : 2 de 2

Periodo/Mes : agosto

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (Pr-Sp-Py)			
Estructura : 13-0-1			1,384.78
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOI A, GUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	70.79
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Documento	.00
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BUENA VISTA, CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	224.08
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	114.49
339200	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TONICAPAN	Metro cuadrado	225.53
346851	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO 7ARAGOYA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	.00
352565	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	Metro cuadrado	709.51
352566	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	40.38

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : agosto

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	1,384.78


Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Firma encargado de Planificación


Firma y sello Autoridad maxima
Licenciado Carlos Federico Amézquita Galindo
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



OFICIO DIF-DSP-8198-2026/pc
Guatemala, 02 de septiembre de 2026

Ingeniero

Mauricio Leonel Ramírez Guzmán

Jefe de Planificación de Proyectos

Dirección de Infraestructura Física

Presente

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

RECIBIDO
04 SEP 2026

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

HORA: 11:49 FIRMA: 

Estimado Ingeniero Ramírez:

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, del mes de **AGOSTO**, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Arq. Ingrid Patricia De León Mazariegos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo.Bo.


Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c. :Departamento de Supervisión de Proyectos

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes     www.mcd.gob.gt

CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	ADMINISTRATIVO
3	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
4	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	ADMINISTRATIVO
5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	ADMINISTRATIVO
6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	FISICO
7	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ	ADMINISTRATIVO
8	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	FISICO
9	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	FISICO
10	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA	FISICO
11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
12	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	FISICO
13	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	ADMINISTRATIVO
14	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	FISICO

JUSTIFICACIONES

1. **"CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA"**
 - **Problema:** Proceso de liquidación, derivado que el contratista tiene problemas administrativos no se logró realizar pago de liquidación durante el mes de julio.
 - **Acciones:** En espera de que el contratista solvante los problemas administrativos para lograr finalizar proceso de liquidación, para pago de la estimación final con base al acta de recepción y liquidación No. 3-2025
2. **"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS".**
 - **Problema:** Aun no se cuenta con Acta de aprobación de la liquidación del proyecto.
 - **Acciones:** Autoridades superiores deben realizar el Acta de aprobación de liquidación.
3. **"AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ"**
 - **Problema:** Proyecto suspendido a partir del 05/06/2026 mediante acta No 30-2026, de fecha 04 /06/2026 por eventos de lluvia y falta del trabajo de conducción de agua pluvial, trabajos que tiene que realizar la municipalidad de Chahal, compromiso mediante certificación de acta No. 053-2025, punto SEGUNDO,
 - **Acciones:** A espera de solventar temas de la suspensión para continuar con el proyecto.
4. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO"**
 - **Problema:** El proyecto se encuentra suspendido según acta 26-2026 debido a que se debía esperar la aprobación la aprobación de un documento de cambio y que la lluvia debe trabajar con normalidad.
 - **Acciones:** Esperar a que pase el tiempo de lluvia, que la empresa constructora solicite que se levante la suspensión y que el supervisor suscriba el acta.
5. **"CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO"**
 - **Problema:** En el proyecto no se reportará avance físico debido a que los volúmenes de trabajo parciales para estimar, ya que solo hay renglones parciales trabajados.
 - **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.

6. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ"

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

7. "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ"

- **Problema:** El proyecto se encuentra suspendido a partir del 17 de junio de 2026 debido a las constantes lluvias en la zona donde se construye el proyecto según el acta de suspensión de trabajos No. 32-2026 de fecha 16 de junio de 2026.
- **Acciones:** Esperar a que cesen las lluvias en el área para reanudar los trabajos.

8. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO"

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

9. "AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN"

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

10. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA"

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

11. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ"

- **Problema:** En el proyecto no se reportará avance físico, muestra un atraso significativo referente a lo programado, ya que solo hay renglones parciales trabajados.
- **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.



12. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS"

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

13. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO"

- **Problema:** La empresa ejecutora está avanzando, sin embargo, existe un error en la cuantificación del renglón 0.12 (movimiento de tierra, ya que la cantidad en campo es mayor a la que está contratada.
- **Acciones:** Realizar un documento de cambio en el cual se pueda realizar una orden de trabajo suplementario en dicho renglón.

14. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL"

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances





Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCION INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
(POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO,
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA
VERAPAZ”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2026**



Ministerio de
Cultura y Deportes

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION: 13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: 47
FECHA NUEVA DE FINALIZACION: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO DEL PROYECTO: CODR-SC-L-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,810,618.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q
FECHA DE ELABORACION: 31 DE AGOSTO DE 2026
No. DE DOCUMENTO: 334744-31-08-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 280
PLAZO DE PRORROGA AUTORIZADO: 0
PLAZO DE SUSPENSION EN DIAS: 47
PLAZO ACTUALIZADO DE CALENDARIO: 280
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 251
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 28
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART #6 L C E: 0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCION DEL REGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	VALOR (Q)	%			
1	DEPORTES Y RECREACION																
1.1	GINNASIA POLIDEPORTIVO																
1.1.1	Unimpeza de terreno	599.17	m²	15.25	9,137.34	599.17	100.00%	Q 9,137.34	100.00%	599.17	Q 9,137.34	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.1.1	Formación de sub rasante	599.17	m²	20.68	12,390.84	599.17	100.00%	Q 12,390.84	100.00%	599.17	Q 12,390.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.1.2	Formación de base	599.17	m²	82.05	49,161.90	599.17	100.00%	Q 49,161.90	100.00%	599.17	Q 49,161.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.1.3	Formación de base	599.17	m²	82.05	49,161.90	599.17	100.00%	Q 49,161.90	100.00%	599.17	Q 49,161.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.1.4	Piso de concreto (rellado con juntas de dilatación)	599.17	m²	262.68	159,307.32	599.17	100.00%	Q 159,307.32	100.00%	599.17	Q 159,307.32	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.1.5	Piso pedregal	48.77	m²	212.27	10,352.41	0.00	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	48.77	Q 10,352.41	100.00%	100.00%	
1.1.1.6	Ducha sintética	392.49	m²	1,397.54	542,633.12	0.00	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	392.49	Q 542,633.12	100.00%	100.00%	
1.1.1.7	Postes móviles para deporte de red de voleibol	2.00	unidad	8,992.33	17,984.66	0.00	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 17,984.66	100.00%	100.00%	
1.1.1.8	Estructura portante y tablero móviles de basquetbol	2.00	unidad	32,499.19	64,978.38	0.00	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 64,978.38	100.00%	100.00%	
1.1.1.9	Portería móvil para fútbol	2.00	unidad	9,543.84	19,087.68	0.00	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 19,087.68	100.00%	100.00%	
1.1.1.10	Portería móvil para fútbol	2.00	unidad	7,385.89	14,771.78	0.00	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 14,771.78	100.00%	100.00%	
1.1.2	SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES)																
1.1.2.1	Limpiata de terreno	93.09	m²	15.25	1,419.62	93.09	100.00%	Q 1,419.62	100.00%	93.09	Q 1,419.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.2	Trazo y estacado	93.09	m²	20.70	1,926.96	93.09	100.00%	Q 1,926.96	100.00%	93.09	Q 1,926.96	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.3	Formación de sub rasante	93.09	m²	19.82	1,845.04	93.09	100.00%	Q 1,845.04	100.00%	93.09	Q 1,845.04	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.4	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.5	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.6	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.7	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.8	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.9	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.10	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.11	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.12	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.13	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.14	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.15	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.16	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.17	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.18	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.19	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.20	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.21	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.22	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.23	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.24	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.25	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.26	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.27	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.28	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.29	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.30	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.31	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.32	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.33	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.34	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.2.35	Formación de base	93.09	m²	82.05	7,641.78	93.09	100.00%	Q 7,641.78	100.00%	93.09	Q 7,641.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3	VESTIDORES Y DUCHAS (HOMBRES Y MUJERES)																
1.1.3.1	Limpiata de terreno	56.16	m²	15.25	856.44	56.16	100.00%	Q 856.44	100.00%	56.16	Q 856.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.2	Trazo y estacado	56.16	m²	20.69	1,161.95	56.16	100.00%	Q 1,161.95	100.00%	56.16	Q 1,161.95	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.3	Formación de sub rasante	56.16	m²	19.82	1,113.09	56.16	100.00%	Q 1,113.09	100.00%	56.16	Q 1,113.09	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.4	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.5	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.6	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.7	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.8	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.9	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.10	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.11	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.12	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.13	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.14	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.15	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.16	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.17	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.18	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.19	Formación de base	56.16	m²	82.05	4,608.80	56.16	100.00%	Q 4,608.80	100.00%	56.16	Q 4,608.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00%	
1.1.3.																	

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Ingrid Patricia de León Mazaliegos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Ministerio de
Cultura y Deportes

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGDR-23-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS: 47
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO DEL PROYECTO: DGDR-SC-4-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,810,818.79
MONTO ACTUALIZADO EN DÍAS CALENDARIO: Q -
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO: 251
DÍAS CALENDARIO POR EMPLAAR: 28
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E: 0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL
No. DE DOCUMENTO: 334748-31-08-2026

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR (Q)	CANTIDAD	%
1.1.3.11	Protección para columnas metálicas	16.38	m ²	Q 210.09	Q 3,441.27	16.38	100.00%	Q 3,441.27	16.38	100.00%	Q 3,441.27	16.38	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.12	Solera hidráulica Tipo SH-2	23.36	m	Q 179.96	Q 4,203.87	23.36	100.00%	Q 4,203.87	23.36	100.00%	Q 4,203.87	23.36	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.13	Solera intermedia Tipo SH-2	17.93	m	Q 179.96	Q 3,226.68	17.93	100.00%	Q 3,226.68	17.93	100.00%	Q 3,226.68	17.93	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.14	Solera corona Tipo SC-2	23.36	m	Q 179.96	Q 4,203.87	23.36	100.00%	Q 4,203.87	23.36	100.00%	Q 4,203.87	23.36	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.15	Solera corona Tipo SC-2	5.43	m	Q 111.10	Q 603.27	5.43	100.00%	Q 603.27	5.43	100.00%	Q 603.27	5.43	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.16	Levanado de block de 0.14m x 0.19m x 0.38m	62.14	m ²	Q 158.39	Q 9,848.39	62.14	100.00%	Q 9,848.39	62.14	100.00%	Q 9,848.39	62.14	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.17	Losas tradicionales	56.88	m ²	Q 488.39	Q 27,779.92	56.88	100.00%	Q 27,779.92	56.88	100.00%	Q 27,779.92	56.88	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.18	Vista V-2	7.90	m	Q 819.87	Q 6,478.97	7.90	100.00%	Q 6,478.97	7.90	100.00%	Q 6,478.97	7.90	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.19	Bata de concreto	53.10	m ²	Q 267.82	Q 14,221.24	53.10	100.00%	Q 14,221.24	53.10	100.00%	Q 14,221.24	53.10	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.20	Piso porcelanato antideslizante	53.10	m ²	Q 273.41	Q 14,518.07	53.10	100.00%	Q 14,518.07	53.10	100.00%	Q 14,518.07	53.10	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.21	Revestido	230.86	m ²	Q 60.80	Q 14,036.29	230.86	100.00%	Q 14,036.29	230.86	100.00%	Q 14,036.29	230.86	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.22	Revestido	154.42	m ²	Q 64.99	Q 10,035.76	154.42	100.00%	Q 10,035.76	154.42	100.00%	Q 10,035.76	154.42	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.23	Revestido	96.64	m ²	Q 248.17	Q 23,982.83	96.64	100.00%	Q 23,982.83	96.64	100.00%	Q 23,982.83	96.64	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.24	Avanilado porcelanato	2.00	unidad	Q 1,788.83	Q 3,583.66	2.00	100.00%	Q 3,583.66	2.00	100.00%	Q 3,583.66	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.25	Top de concreto para lavamanos	1.00	m ²	Q 200.42	Q 200.42	1.00	100.00%	Q 200.42	1.00	100.00%	Q 200.42	1.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.26	Resoladora de acero inoxidable	2.00	unidad	Q 248.39	Q 496.78	2.00	100.00%	Q 496.78	2.00	100.00%	Q 496.78	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.27	Resoladora tipo infierno en forma de T	2.00	unidad	Q 4,026.07	Q 8,052.14	2.00	100.00%	Q 8,052.14	2.00	100.00%	Q 8,052.14	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.28	Resoladora cuadrada de 8"	2.00	unidad	Q 1,688.51	Q 3,377.02	2.00	100.00%	Q 3,377.02	2.00	100.00%	Q 3,377.02	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.29	Barra de acero inoxidable para personas con discapacidad	2.00	unidad	Q 2,178.43	Q 4,356.86	2.00	100.00%	Q 4,356.86	2.00	100.00%	Q 4,356.86	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.30	Barra de acero inoxidable para personas con discapacidad	2.00	unidad	Q 1,714.25	Q 3,428.50	2.00	100.00%	Q 3,428.50	2.00	100.00%	Q 3,428.50	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.31	Puerta Tipo P-4 (1.20 m x 2.10 m)	4.00	unidad	Q 1,520.38	Q 6,081.52	4.00	100.00%	Q 6,081.52	4.00	100.00%	Q 6,081.52	4.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.32	Barra metálica en vertical	2.00	unidad	Q 3,481.46	Q 6,962.92	2.00	100.00%	Q 6,962.92	2.00	100.00%	Q 6,962.92	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.33	Alumina contra accidentes en duchas para personas con discapacidad	2.00	unidad	Q 562.55	Q 1,125.10	2.00	100.00%	Q 1,125.10	2.00	100.00%	Q 1,125.10	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.34	Barra de acero lisas	2.00	unidad	Q 893.55	Q 1,787.10	2.00	100.00%	Q 1,787.10	2.00	100.00%	Q 1,787.10	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.3.35	Baureos	2.00	unidad	Q 893.55	Q 1,787.10	2.00	100.00%	Q 1,787.10	2.00	100.00%	Q 1,787.10	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4	MODULO DE GRADEROS Y 2	122.52	m ²	Q 15.26	Q 1,869.43	122.52	100.00%	Q 1,869.43	122.52	100.00%	Q 1,869.43	122.52	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.1	Travesaños de hierro	122.52	m ²	Q 15.26	Q 1,869.43	122.52	100.00%	Q 1,869.43	122.52	100.00%	Q 1,869.43	122.52	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.2	Travesaños de hierro	11.71	m ²	Q 80.89	Q 947.81	11.71	100.00%	Q 947.81	11.71	100.00%	Q 947.81	11.71	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.3	Excavación estructural	4.68	m ²	Q 280.01	Q 1,310.88	4.68	100.00%	Q 1,310.88	4.68	100.00%	Q 1,310.88	4.68	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.4	Relevo estructural	125.48	m	Q 263.76	Q 33,096.60	125.48	100.00%	Q 33,096.60	125.48	100.00%	Q 33,096.60	125.48	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.5	Cimiento corrido Tipo CC-3	97.89	m	Q 178.71	Q 17,489.92	97.89	100.00%	Q 17,489.92	97.89	100.00%	Q 17,489.92	97.89	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.6	Solera hidráulica Tipo SH-2	70.10	m	Q 178.71	Q 12,527.57	70.10	100.00%	Q 12,527.57	70.10	100.00%	Q 12,527.57	70.10	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.7	Solera intermedia Tipo SH-2	101.40	m	Q 143.90	Q 14,685.56	101.40	100.00%	Q 14,685.56	101.40	100.00%	Q 14,685.56	101.40	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.8	Solera corona Tipo SC-4	70.40	m	Q 103.96	Q 7,319.94	70.40	100.00%	Q 7,319.94	70.40	100.00%	Q 7,319.94	70.40	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.9	Levanado de block max refuerzo pin No 3	522.27	m ²	Q 623.76	Q 325,854.91	522.27	100.00%	Q 325,854.91	522.27	100.00%	Q 325,854.91	522.27	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.10	Levanado de block max refuerzo pin No 3	26.54	m ²	Q 623.76	Q 16,555.16	26.54	100.00%	Q 16,555.16	26.54	100.00%	Q 16,555.16	26.54	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.11	Gradas de acceso	177.35	m ²	Q 468.38	Q 82,864.19	177.35	100.00%	Q 82,864.19	177.35	100.00%	Q 82,864.19	177.35	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.12	Losas tradicionales en graderías	21.90	m ²	Q 210.09	Q 4,602.97	21.90	100.00%	Q 4,602.97	21.90	100.00%	Q 4,602.97	21.90	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.13	Protección de columna metálica	190.97	m ²	Q 60.80	Q 11,610.96	190.97	100.00%	Q 11,610.96	190.97	100.00%	Q 11,610.96	190.97	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.14	Repello	242.00	unidad	Q 294.78	Q 71,336.76	242.00	100.00%	Q 71,336.76	242.00	100.00%	Q 71,336.76	242.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.15	Baranda B-01	44.19	m	Q 599.71	Q 26,501.18	44.19	100.00%	Q 26,501.18	44.19	100.00%	Q 26,501.18	44.19	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.4.16	Baranda B-01	9.00	unidad	Q 145.79	Q 1,312.11	9.00	100.00%	Q 1,312.11	9.00	100.00%	Q 1,312.11	9.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5	ESCENARIO	62.71	m ²	Q 15.26	Q 956.33	62.71	100.00%	Q 956.33	62.71	100.00%	Q 956.33	62.71	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.1	Limpiapar de terreno	62.71	m ²	Q 20.70	Q 1,298.10	62.71	100.00%	Q 1,298.10	62.71	100.00%	Q 1,298.10	62.71	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.2	Trazo y estaqueado	5.26	m ²	Q 80.89	Q 425.82	5.26	100.00%	Q 425.82	5.26	100.00%	Q 425.82	5.26	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.3	Excavación estructural	2.1	m ²	Q 287.79	Q 600.36	2.1	100.00%	Q 600.36	2.1	100.00%	Q 600.36	2.1	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.4	Relevo estructural	26.3	m	Q 178.96	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.5	Cimiento corrido Tipo CC-4	26.3	m	Q 178.96	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.6	Solera hidráulica Tipo SH-2	26.3	m	Q 178.96	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.7	Solera intermedia Tipo SH-2	26.3	m	Q 178.96	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q 4,685.09	26.3	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.8	Levanado de block max refuerzo pin No 3	1.86	m ²	Q 623.76	Q 1,160.40	1.86	100.00%	Q 1,160.40	1.86	100.00%	Q 1,160.40	1.86	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.9	Gradas de acceso	52.01	m ²	Q 245.56	Q 12,771.56	52.01	100.00%	Q 12,771.56	52.01	100.00%	Q 12,771.56	52.01	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.10	Fundición de concreto	27.61	m ²	Q 60.80	Q 1,678.69	27.61	100.00%	Q 1,678.69	27.61	100.00%	Q 1,678.69	27.61	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.11	Repello	52.01	m ²	Q 64.99	Q 3,380.13	52.01	100.00%	Q 3,380.13	52.01	100.00%	Q 3,380.13	52.01	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.12	Alisado	9.55	m ²	Q 49.17	Q 469.57	9.55	100.00%	Q 469.57	9.55	100.00%	Q 469.57	9.55	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.13	Pintura vinílica	15.41	m	Q 599.71	Q 9,241.53	15.41	100.00%	Q 9,241.53	15.41	100.00%	Q 9,241.53	15.41	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.5.14	Baranda B-01	5.74	m2	Q 465.48	Q 2,671.85	5.74	100.00%	Q 2,671.85	5.74	100.00%	Q 2,671.85	5.74	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6	MURO PERIMETRAL (POLIDEPORTIVO)															

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Ingrid Patricia De Leon Mazariegos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Ministerio de
Cultura y Deportes

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCIDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGDR-29-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION: 13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: 47
FECHA NUEVA DE FINALIZACION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO DEL PROYECTO: DGDR-SC-L-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,810,818.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONCRETO: Q
FECHA DE ELABORACION: 31 DE AGOSTO DE 2026
No. DE DOCUMENTO: 334748-31-08-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 280
DIAS DE PRIORIDAD AUTORIZADO: 0
PLAZO DE SUSPENSION EN DIAS: 47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO: 280
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 251
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 29
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 96 L.C.E: 0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR (Q)	CANTIDAD	%
1.1.6.1	Limpieza de terreno	28.00	m²	Q 15.25	Q 427.00	28.00	100.00%	Q 427.00	28.00	100.00%	Q 427.00	28.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.2	Trazo y estacado	127.86	m²	Q 20.70	Q 2,646.70	127.86	100.00%	Q 2,646.70	127.86	100.00%	Q 2,646.70	127.86	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.3	Excavación estructural	63.29	m³	Q 89.89	Q 5,689.14	63.29	100.00%	Q 5,689.14	63.29	100.00%	Q 5,689.14	63.29	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.4	Repleno estructural	25.16	m³	Q 298.08	Q 7,489.09	25.16	100.00%	Q 7,489.09	25.16	100.00%	Q 7,489.09	25.16	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.5	Cemento tipo I, Tipo CC-1	20.00	unidad	Q 87.03	Q 1,740.60	20.00	100.00%	Q 1,740.60	20.00	100.00%	Q 1,740.60	20.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.6	Cemento tipo I, Tipo CC-2	20.00	unidad	Q 87.03	Q 1,740.60	20.00	100.00%	Q 1,740.60	20.00	100.00%	Q 1,740.60	20.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.7	Solera intermedia Tipo SI-1	125.88	m²	Q 20.70	Q 2,603.32	125.88	100.00%	Q 2,603.32	125.88	100.00%	Q 2,603.32	125.88	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.8	Solera intermedia Tipo SI-1	239.48	m²	Q 20.70	Q 4,957.32	239.48	100.00%	Q 4,957.32	239.48	100.00%	Q 4,957.32	239.48	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.9	Solera corona Tipo SC-1	109.20	m²	Q 21.10	Q 2,304.20	109.20	100.00%	Q 2,304.20	109.20	100.00%	Q 2,304.20	109.20	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.10	Solera corona Tipo SC-1A	16.50	m²	Q 278.04	Q 4,602.16	16.50	100.00%	Q 4,602.16	16.50	100.00%	Q 4,602.16	16.50	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.11	Sillar con block tipo U	18.10	m	Q 186.04	Q 3,366.24	18.10	100.00%	Q 3,366.24	18.10	100.00%	Q 3,366.24	18.10	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.12	Columna Tipo C-2	90.00	m	Q 427.30	Q 38,457.00	90.00	100.00%	Q 38,457.00	90.00	100.00%	Q 38,457.00	90.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.13	Columna Tipo C-3	121.80	m	Q 191.71	Q 23,355.71	121.80	100.00%	Q 23,355.71	121.80	100.00%	Q 23,355.71	121.80	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.14	Columna Tipo C-4	418.74	m²	Q 21.78	Q 9,118.98	418.74	100.00%	Q 9,118.98	418.74	100.00%	Q 9,118.98	418.74	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.15	Levantado de block de 0.18m x 0.18m x 0.39 m.	894.58	m²	Q 60.81	Q 54,197.31	894.58	100.00%	Q 54,197.31	894.58	100.00%	Q 54,197.31	894.58	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.16	Cerrado	815.44	m²	Q 64.99	Q 52,996.45	815.44	100.00%	Q 52,996.45	815.44	100.00%	Q 52,996.45	815.44	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.17	Pintura vinílica	2.00	unidad	Q 9,454.93	Q 19,309.86	2.00	100.00%	Q 19,309.86	2.00	100.00%	Q 19,309.86	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.20	Puerta Tipo P-1	14.00	unidad	Q 4,932.35	Q 69,652.90	14.00	100.00%	Q 69,652.90	14.00	100.00%	Q 69,652.90	14.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.21	Verano Tipo V-2	1.00	unidad	Q 17,775.48	Q 17,775.48	1.00	100.00%	Q 17,775.48	1.00	100.00%	Q 17,775.48	1.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.22	Cerramiento tipo lower	150.88	m²	Q 77.11	Q 11,631.52	150.88	100.00%	Q 11,631.52	150.88	100.00%	Q 11,631.52	150.88	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.23	Fachada de aluminio compuesto mas estructura metalica	165.58	m²	Q 465.44	Q 77,111.52	165.58	100.00%	Q 77,111.52	165.58	100.00%	Q 77,111.52	165.58	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.25	Panel PVC imitación madera exterior	92.12	m²	Q 839.40	Q 77,331.52	92.12	100.00%	Q 77,331.52	92.12	100.00%	Q 77,331.52	92.12	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.6.26	Exteriores	4.00	unidad	Q 815.15	Q 3,260.60	4.00	100.00%	Q 3,260.60	4.00	100.00%	Q 3,260.60	4.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
ESTRUCTURA METALICA MAS CUBIERTA																
1.1.7	Excavación estructural	26.39	m³	Q 89.89	Q 2,372.20	26.39	100.00%	Q 2,372.20	26.39	100.00%	Q 2,372.20	26.39	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.1	Repleno estructural	10.56	m³	Q 298.02	Q 3,144.48	10.56	100.00%	Q 3,144.48	10.56	100.00%	Q 3,144.48	10.56	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.2	Repleno estructural	14.00	unidad	Q 843.19	Q 11,804.60	14.00	100.00%	Q 11,804.60	14.00	100.00%	Q 11,804.60	14.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.3	Columna Tipo C-1	128.40	m	Q 109.265	Q 13,924.92	128.40	100.00%	Q 13,924.92	128.40	100.00%	Q 13,924.92	128.40	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.4	Columna Tipo C-2	14.00	unidad	Q 11,808.78	Q 165,322.92	14.00	100.00%	Q 165,322.92	14.00	100.00%	Q 165,322.92	14.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.5	Viga metalica de alma llena	7.00	unidad	Q 44,672.86	Q 312,710.02	7.00	100.00%	Q 312,710.02	7.00	100.00%	Q 312,710.02	7.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.6	Armadura tipo joist en techo	149.20	m	Q 692.45	Q 103,195.80	149.20	100.00%	Q 103,195.80	149.20	100.00%	Q 103,195.80	149.20	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.7	Columna de 8" x 8" x 11'6" en techo	447.60	m	Q 308.75	Q 138,196.50	447.60	100.00%	Q 138,196.50	447.60	100.00%	Q 138,196.50	447.60	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.8	Cubierta para techo	901.15	m²	Q 409.17	Q 368,723.55	901.15	100.00%	Q 368,723.55	901.15	100.00%	Q 368,723.55	901.15	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.9	Cubierta para estructura metalica	37.30	m²	Q 78.56	Q 2,928.28	37.30	100.00%	Q 2,928.28	37.30	100.00%	Q 2,928.28	37.30	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.10	Capota para cubiembra	74.65	m	Q 218.95	Q 16,344.62	74.65	100.00%	Q 16,344.62	74.65	100.00%	Q 16,344.62	74.65	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.7.11	Canal de linfa galvanizado	1.00	unidad	Q 2,459.89	Q 2,459.89	1.00	100.00%	Q 2,459.89	1.00	100.00%	Q 2,459.89	1.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	unidad	Q 2,459.89	Q 2,459.89	1.00	100.00%	Q 2,459.89	1.00	100.00%	Q 2,459.89	1.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.1	Acornada electrica monofasica 120/240 V. 125 Amperios	8.00	unidad	Q 216.51	Q 1,732.08	8.00	100.00%	Q 1,732.08	8.00	100.00%	Q 1,732.08	8.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.2	Tomacorriente 110 V en pared	3.00	unidad	Q 525.30	Q 1,575.90	3.00	100.00%	Q 1,575.90	3.00	100.00%	Q 1,575.90	3.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.3	Tomacorriente 220 V en pared	15.00	unidad	Q 2,177.20	Q 32,658.00	15.00	100.00%	Q 32,658.00	15.00	100.00%	Q 32,658.00	15.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.4	Lampara tipo campana de aluminio 150 watts LED	18.00	unidad	Q 318.75	Q 5,737.50	18.00	100.00%	Q 5,737.50	18.00	100.00%	Q 5,737.50	18.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.5	Simbolo tipo platin de 12W/120V	1.00	unidad	Q 2,457.89	Q 2,457.89	1.00	100.00%	Q 2,457.89	1.00	100.00%	Q 2,457.89	1.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.6	Interruptor tipo campana de aluminio 150 watts LED	1.00	unidad	Q 2,457.89	Q 2,457.89	1.00	100.00%	Q 2,457.89	1.00	100.00%	Q 2,457.89	1.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.7	Tablero general de distribución electrica	1.00	unidad	Q 2,457.89	Q 2,457.89	1.00	100.00%	Q 2,457.89	1.00	100.00%	Q 2,457.89	1.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.8	Reflector Led de emergencia doble	4.00	unidad	Q 218.95	Q 875.80	4.00	100.00%	Q 875.80	4.00	100.00%	Q 875.80	4.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.9	Reflector Led de emergencia simple	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.10	Reflector Led de emergencia triple	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.11	Reflector Led de emergencia cuadrado	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.12	Reflector Led de emergencia hexagonal	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.13	Reflector Led de emergencia octagonal	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.14	Reflector Led de emergencia circular	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.15	Reflector Led de emergencia rectangular	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.16	Reflector Led de emergencia triangular	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.17	Reflector Led de emergencia pentagonal	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.18	Reflector Led de emergencia hexagonal	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.19	Reflector Led de emergencia octagonal	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.20	Reflector Led de emergencia circular	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.21	Reflector Led de emergencia rectangular	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -	0.00%	0.00%
1.1.8.22	Reflector Led de emergencia triangular	2.00	unidad	Q 218.95	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q 437.90	2.00	100.00%	Q -		



Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE AGOSTO DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MIGUDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGR-25-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION: 13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: 47
FECHA NUEVA DE FINALIZACION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-L-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,810,618.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q
FECHA DE ELABORACION: 31 DE AGOSTO DE 2026
No. DE DOCUMENTO: 334748-31-08-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 280
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 0
PLAZO DE SUSPENSION EN DIAS: 47
PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 280
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 251
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E: 29
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCION DEL REQLION	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	VALOR (Q)	%
2	INSTALACIONES															
2.1	BIODIGESTOR Y SISTEMA DE DRENAJE															
2.1.1	BIODIGESTOR															
2.1.1.1	Limpieza de terreno	18.20	m²	Q 15.25	Q 277.55	18.20	Q 277.55	100.00%	Q	Q	0.00%	18.20	Q 277.55	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.2	Trazo y estaloteado	18.20	m²	Q 20.70	Q 376.74	18.20	Q 376.74	100.00%	Q	Q	0.00%	18.20	Q 376.74	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.3	Excavación estructural	54.15	m³	Q 89.89	Q 4,867.54	54.15	Q 4,867.54	100.00%	Q	Q	0.00%	54.15	Q 4,867.54	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.4	Relevo estructural	22.80	m³	Q 288.06	Q 6,567.77	22.80	Q 6,567.77	100.00%	Q	Q	0.00%	22.80	Q 6,567.77	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.5	Formación de base	18.17	m³	Q 82.05	Q 1,490.85	18.17	Q 1,490.85	100.00%	Q	Q	0.00%	18.17	Q 1,490.85	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.6	Levanamiento de block mas relevado sin No.3	18.20	m³	Q 244.00	Q 4,452.80	18.20	Q 4,452.80	100.00%	Q	Q	0.00%	18.20	Q 4,452.80	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.7	Levanamiento de block mas relevado sin No.3	18.20	m³	Q 244.00	Q 4,452.80	18.20	Q 4,452.80	100.00%	Q	Q	0.00%	18.20	Q 4,452.80	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.8	Solera intermedia Tipo SI-2	74.60	m²	Q 173.81	Q 12,965.62	74.60	Q 12,965.62	100.00%	Q	Q	0.00%	74.60	Q 12,965.62	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.9	Losa mas tapadera de concreto	14.70	m²	Q 433.92	Q 6,388.62	14.70	Q 6,388.62	100.00%	Q	Q	0.00%	14.70	Q 6,388.62	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.10	Replazo	68.13	m²	Q 60.81	Q 4,142.99	68.13	Q 4,142.99	100.00%	Q	Q	0.00%	68.13	Q 4,142.99	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.11	Cerrido	68.13	m²	Q 60.81	Q 4,142.99	68.13	Q 4,142.99	100.00%	Q	Q	0.00%	68.13	Q 4,142.99	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.12	Caja de retención y bina de muestra	1.00	unidad	Q 532.01	Q 532.01	1.00	Q 532.01	100.00%	Q	Q	0.00%	1.00	Q 532.01	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.13	Caja de retención y bina de muestra	1.00	unidad	Q 532.01	Q 532.01	1.00	Q 532.01	100.00%	Q	Q	0.00%	1.00	Q 532.01	100.00%	Q	0.00%
2.1.1.14	Sistema de 3.000 litros	1.00	unidad	Q 51,287.27	Q 51,287.27	1.00	Q 51,287.27	100.00%	Q	Q	0.00%	1.00	Q 51,287.27	100.00%	Q	0.00%
2.1.2	DRENAJE SANITARIO															
2.1.2.1	Tubería y accesorios de pvc Ø2" para drenaje sanitario	58.37	m	Q 47.55	Q 2,774.48	58.37	Q 2,774.48	60.00%	Q	Q	0.00%	58.37	Q 2,774.48	60.00%	Q	40.00%
2.1.2.2	Tubería y accesorios de pvc Ø4" para drenaje sanitario	154.44	m	Q 118.05	Q 18,239.55	82.66	Q 9,835.66	50.00%	Q	Q	0.00%	82.66	Q 9,835.66	50.00%	Q	40.00%
2.1.2.3	Caja de registro aguas negras CRAN-Q	1.00	unidad	Q 879.24	Q 879.24	0.50	Q 439.62	50.00%	Q	Q	0.00%	0.50	Q 439.62	50.00%	Q	50.00%
2.1.2.4	Caja de registro aguas negras CRAN-1.2 v.3	3.00	unidad	Q 1,545.04	Q 4,635.12	1.50	Q 2,317.56	50.00%	Q	Q	0.00%	1.50	Q 2,317.56	50.00%	Q	50.00%
2.1.2.5	Caja de registro aguas negras CRAN-4 v.5	2.00	unidad	Q 1,613.95	Q 3,227.90	1.00	Q 1,613.95	50.00%	Q	Q	0.00%	1.00	Q 1,613.95	50.00%	Q	50.00%
2.1.2.6	Caja de registro aguas negras CRAN-6 v.7	2.00	unidad	Q 1,531.68	Q 3,063.32	2.00	Q 3,063.32	100.00%	Q	Q	0.00%	2.00	Q 3,063.32	100.00%	Q	0.00%
2.1.2.7	Caja de registro aguas negras CRAN-8 v.10, 1.1	4.00	unidad	Q 2,156.87	Q 8,627.48	4.00	Q 8,627.48	100.00%	Q	Q	0.00%	4.00	Q 8,627.48	100.00%	Q	0.00%
2.1.3	DRENAJE PLUVIAL															
2.1.3.1	Tubería y accesorios de pvc Ø3" para drenaje pluvial	145.65	m	Q 78.56	Q 11,447.26	145.65	Q 11,447.26	100.00%	Q	Q	0.00%	145.65	Q 11,447.26	100.00%	Q	0.00%
2.1.3.2	Tubería y accesorios de pvc Ø4" para drenaje pluvial	75.70	m	Q 118.05	Q 8,934.87	75.70	Q 8,934.87	100.00%	Q	Q	0.00%	75.70	Q 8,934.87	100.00%	Q	0.00%
2.1.3.3	Tubería y accesorios de pvc Ø6" para drenaje pluvial	23.06	m	Q 247.04	Q 5,696.74	11.53	Q 2,848.37	50.00%	Q	Q	0.00%	11.53	Q 2,848.37	50.00%	Q	50.00%
2.1.3.4	Tubería y accesorios de pvc Ø8" para drenaje pluvial	8.24	m	Q 291.46	Q 2,401.63	0.00	Q	0.00%	Q	Q	0.00%	0.00	Q	0.00%	Q	0.00%
2.1.3.5	Tubería y accesorios de pvc Ø10" para drenaje pluvial	6.03	m	Q 378.89	Q 2,284.71	0.00	Q	0.00%	Q	Q	0.00%	0.00	Q	0.00%	Q	0.00%
2.1.3.6	Caja de registro drenaje pluvial CR-3P CR-3P CR-3P CR-3P	4.00	unidad	Q 279.21	Q 1,116.84	2.00	Q 553.24	50.00%	Q	Q	0.00%	2.00	Q 553.24	50.00%	Q	50.00%
2.1.3.7	Caja de registro drenaje pluvial CR-3P CR-3P CR-3P CR-3P	4.00	unidad	Q 279.21	Q 1,116.84	2.00	Q 553.24	50.00%	Q	Q	0.00%	2.00	Q 553.24	50.00%	Q	50.00%
2.1.3.8	Caja de registro drenaje pluvial CR-10P CR-10P CR-10P CR-10P	4.00	unidad	Q 1,338.61	Q 5,354.44	2.00	Q 2,677.22	50.00%	Q	Q	0.00%	2.00	Q 2,677.22	50.00%	Q	50.00%
2.1.3.9	Caja de registro drenaje pluvial CR-13P CR-13P CR-13P CR-13P	4.00	unidad	Q 1,463.60	Q 5,854.40	2.00	Q 2,927.20	50.00%	Q	Q	0.00%	2.00	Q 2,927.20	50.00%	Q	50.00%
2.1.3.10	Caja de registro drenaje pluvial CR-15P CR-15P CR-15P CR-15P	4.00	unidad	Q 1,463.60	Q 5,854.40	2.00	Q 2,927.20	50.00%	Q	Q	0.00%	2.00	Q 2,927.20	50.00%	Q	50.00%
2.1.3.11	Caja de registro drenaje pluvial CR-15P CR-15P CR-15P CR-15P	4.00	unidad	Q 1,463.60	Q 5,854.40	2.00	Q 2,927.20	50.00%	Q	Q	0.00%	2.00	Q 2,927.20	50.00%	Q	50.00%
2.2	CISTERNA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE															
2.2.1	CISTERNA															
2.2.1.1	Limpieza de terreno	3.08	m²	Q 15.25	Q 46.97	3.08	Q 46.97	100.00%	Q	Q	0.00%	3.08	Q 46.97	100.00%	Q	0.00%
2.2.1.2	Trazo y estaloteado	3.08	m²	Q 20.66	Q 63.63	3.08	Q 63.63	100.00%	Q	Q	0.00%	3.08	Q 63.63	100.00%	Q	0.00%
2.2.1.3	Excavación estructural	3.08	m³	Q 482.55	Q 1,488.12	3.08	Q 1,488.12	100.00%	Q	Q	0.00%	3.08	Q 1,488.12	100.00%	Q	0.00%
2.2.1.4	Formación de base	3.08	m³	Q 82.05	Q 252.71	3.08	Q 252.71	100.00%	Q	Q	0.00%	3.08	Q 252.71	100.00%	Q	0.00%
2.2.1.5	Formación de la base, losa y muros de concreto	2.12	m³	Q 5,904.33	Q 12,517.18	2.12	Q 12,517.18	100.00%	Q	Q	0.00%	2.12	Q 12,517.18	100.00%	Q	0.00%
2.2.1.6	Tapadera de concreto	1.00	unidad	Q 357.24	Q 357.24	0.00	Q	0.00%	Q	Q	0.00%	0.00	Q	0.00%	Q	0.00%
2.2.1.7	Sistema hidroneumático	1.00	unidad	Q 9,832.09	Q 9,832.09	0.00	Q	0.00%	Q	Q	0.00%	0.00	Q	0.00%	Q	0.00%
2.2.2	AGUA POTABLE															
2.2.2.1	Academia hidráulica de agua potable	1.00	unidad	Q 1,752.40	Q 1,752.40	0.00	Q	0.00%	Q	Q	0.00%	0.00	Q	0.00%	Q	0.00%
2.2.2.2	Unidad de paso mas accesorios	3.00	unidad	Q 253.43	Q 760.29	0.00	Q	0.00%	Q	Q	0.00%	0.00	Q	0.00%	Q	0.00%
2.2.2.3	Unidad de paso mas accesorios	3.00	unidad	Q 253.43	Q 760.29	0.00	Q	0.00%	Q	Q	0.00%	0.00	Q	0.00%	Q	0.00%
2.2.2.4	Tubería y accesorios de pvc Ø 1 1/4" para agua potable	219.35	m	Q 788.56	Q 172,956.36	131.61	Q 104,056.56	60.00%	Q	Q	0.00%	131.61	Q 104,056.56	60.00%	Q	40.00%
2.2.2.5	Tubería y accesorios de pvc Ø 3/4" para agua potable	3.49	m	Q 25.17	Q 87.84	3.49	Q 87.84	100.00%	Q	Q	0.00%	3.49	Q 87.84	100.00%	Q	0.00%
2.2.2.6	Tubería y accesorios de pvc Ø1/2" para agua potable	34.64	m	Q 32.04	Q 1,109.87	17.32	Q 554.93	50.00%	Q	Q	0.00%	17.32	Q 554.93	50.00%	Q	50.00%
3	AREA DE PARQUEO															
3.1	AREA DE PARQUEO															
3.1.1	Limpieza de terreno	339.89	m²	Q 15.25	Q 5,183.32	339.89	Q 5,183.32	100.00%	Q	Q	0.00%	339.89	Q 5,183.32	100.00%	Q	0.00%
3.1.2	Trazo y estaloteado	339.89	m²	Q 20.66	Q 7,028.93	339.89	Q 7,028.93	100.00%	Q	Q	0.00%	339.89	Q 7,028.93	100.00%	Q	0.00%
3.1.3	Formación de base	339.89	m³	Q 82.05	Q 27,842.42	339.89	Q 27,842.42	100.00%	Q	Q	0.00%	339.89	Q 27,842.42	100.00%	Q	0.00%
3.1.4	Formación de base	339.89	m³	Q 82.05	Q 27,842.42	339.89	Q 27,842.42	100.00%	Q	Q	0.00%	339.89	Q 27,842.42	100.00%	Q	0.00%
3.1.5	Bordillo	134.42	m	Q 168.94	Q 22,695.47	134.42	Q 22,695.47	100.00%	Q	Q	0.00%	134.42	Q 22,695.47	100.00%	Q	0.00%
3.1.6	Fundición de concreto	327.06	m³	Q 238.47	Q 77,984.00	327.06	Q 77,984.00	100.00%	Q	Q	0.00%	327.06	Q 77,984.00	100.00%	Q	0.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Ingrid Patricia De León Mazariegos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Ministerio de
Cultura y Deportes

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, ALTA VERAPAZ

EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)

NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGR-23-2025

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE FINALIZACION: 13 DE AGOSTO DE 2026

SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: 47

FECHA NUEVA DE FINALIZACION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-1-02-2025

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,810,618.79

MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 4,810,618.79

FECHA DE ELABORACION: 31 DE AGOSTO DE 2026

NO. DE DOCUMENTO: 334748-31-08-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 280

DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 0

PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO: 280

TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 251

DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 29

DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 16 L. 5: 0

EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	VALOR (Q)	%
3.1.7	Trasero para vehiculos	11.00	unidad	Q 365.24	Q 4,017.64	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	Q 4,017.64	100.00%
3.1.8	Trasero para vehiculos	6.00	unidad	Q 143.42	Q 860.52	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	Q 860.52	100.00%
3.1.9	Baranda de 20'	11.00	m	Q 1,184.20	Q 13,026.20	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	Q 13,026.20	100.00%
3.1.10	Boiserie	4.00	unidad	Q 1,372.05	Q 5,488.20	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	Q 5,488.20	100.00%
4	PAVIMENTACION															
4.1	BANQUETA DE ADOQUIN															
4.1.1	Limpieza de terreno	291.37	m²	Q 15.25	Q 4,443.39	291.37	Q 4,443.39	100.00%	0.00	Q -	0.00%	291.37	Q 4,443.39	100.00%	Q -	0.00%
4.1.2	Trazo y estacado	291.37	m²	Q 20.70	Q 6,031.36	291.37	Q 6,031.36	100.00%	0.00	Q -	0.00%	291.37	Q 6,031.36	100.00%	Q -	0.00%
4.1.3	Conformacion de sub base	291.37	m²	Q 19.84	Q 5,780.78	291.37	Q 5,780.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%	291.37	Q 5,780.78	100.00%	Q -	0.00%
4.1.4	Sub base	291.37	m²	Q 82.05	Q 23,906.91	291.37	Q 23,906.91	100.00%	0.00	Q -	0.00%	291.37	Q 23,906.91	100.00%	Q -	0.00%
4.1.5	Asfalto	350.32	m²	Q 179.95	Q 62,900.00	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	Q 62,900.00	100.00%
4.1.6	Adosado rectangular (0.24m X 0.12m X 0.08 m)	256.72	m²	Q 20.73	Q 5,323.94	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	Q 5,323.94	100.00%
4.1.7	Piso pododécil	26.00	m²	Q 207.23	Q 5,387.98	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	Q 5,387.98	100.00%
5	ROTULO															
5.1	ROTULO DEL PROYECTO	1.00	unidad	Q 4,159.97	Q 4,159.97	1.00	Q 4,159.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 4,159.97	100.00%	Q -	0.00%
5.1.1	Rotulo del proyecto															
6	LIMPIEZA Y DETALLES FINALES															
6.1	AREA VERDE															
6.1.1	Limpieza de terreno	385.81	m²	Q 15.25	Q 5,883.60	385.81	Q 5,883.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%	385.81	Q 5,883.60	100.00%	Q -	0.00%
6.1.2	Conformacion de sub base	385.81	m²	Q 19.84	Q 7,654.47	385.81	Q 7,654.47	100.00%	0.00	Q -	0.00%	385.81	Q 7,654.47	100.00%	Q -	0.00%
6.1.3	Grava 1/2" de 1"	385.81	m²	Q 125.35	Q 48,256.67	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	Q 48,256.67	100.00%
TOTALES					Q 4,810,618.79		Q 403,189.34	8.38%		Q 2,754,312.86	57.28%		Q 2,056,305.93	42.74%		

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 4,810,618.79
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q -
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (dias calendario)	280
DIAS PRORROGA ACTUALIZADOS	-
FECHA DE INICIO	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA FINALIZACION (SEGUN CONTRATO)	13 DE AGOSTO DE 2026
FECHA FINALIZACION (ACTUALIZADA)	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
AVANCE FISICO EJECUTADO	57.28%
POR EJECUTAR	42.74%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Ingrid Patricia De León Mazaneros
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCION INSTALACIONES
DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA
BUENOS AIRES, CHIANTLA,
HUEHUETENANGO”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

PROYECTO:				AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026				CODIGO DEL PROYECTO:				270			
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO				DGR-SC-L-11-2025				1 DE AGOSTO DE 2026				PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:			
EJECUTOR:				MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MIGUDE)				AL				PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:			
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES				DGR-57-2025				Q 5,300,000.00				TEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:			
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL				4 de marzo de 2026				Q 5,300,000.00				DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:			
FECHA DE FINALIZACION				28 de noviembre de 2026				336815-01-09-26				DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:			
				NUMERO DE DOCUMENTO								EMPRESA:			
												CONSTRUCCIONES MOLINA			

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTO DE ESTIMAACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO
1.00	DEPORTES Y RECREACION												
1.10	GINNASIO POLIDEPORTIVO												
1.11	CANCHA POLIDEPORTIVA												
1.11.1	Trazo de terreno	m2	609.28	Q 10.00	Q 6,092.80	609.28	Q 6,092.80	100.00%	609.28	Q 6,092.80	100.00%	0.00	Q -
1.11.2	Trazo de cancha	m2	609.28	Q 15.00	Q 9,139.20	609.28	Q 9,139.20	100.00%	609.28	Q 9,139.20	100.00%	0.00	Q -
1.11.3	Conformacion de sub rasante	m2	609.28	Q 20.00	Q 12,185.60	609.28	Q 12,185.60	100.00%	609.28	Q 12,185.60	100.00%	0.00	Q -
1.11.4	Conformacion de base	m2	609.28	Q 40.00	Q 24,371.20	609.28	Q 24,371.20	100.00%	609.28	Q 24,371.20	100.00%	0.00	Q -
1.11.5	Piso de concreto (alisado con juntas de dilatacion)	m2	609.28	Q 155.00	Q 94,438.40	609.28	Q 94,438.40	100.00%	609.28	Q 94,438.40	100.00%	0.00	Q -
1.11.6	Piso podotactil	m2	609.28	Q 21.00	Q 12,794.88	609.28	Q 12,794.88	100.00%	609.28	Q 12,794.88	100.00%	0.00	Q -
1.11.7	Duella antirresaca	m2	342.49	Q 448.00	Q 153,223.40	342.49	Q 153,223.40	100.00%	342.49	Q 153,223.40	100.00%	0.00	Q -
1.11.8	Puertas moviles para soporte de red de voleibol	Unidad	2.00	Q 3,200.00	Q 6,400.00	2.00	Q 6,400.00	100.00%	2.00	Q 6,400.00	100.00%	0.00	Q -
1.11.9	Estructura portante y tableros moviles de basquetbol	Unidad	2.00	Q 1,800.00	Q 3,600.00	2.00	Q 3,600.00	100.00%	2.00	Q 3,600.00	100.00%	0.00	Q -
1.11.10	Portones moviles para futbol	Unidad	2.00	Q 3,500.00	Q 7,000.00	2.00	Q 7,000.00	100.00%	2.00	Q 7,000.00	100.00%	0.00	Q -
1.11.11	Loza de concreto sobre ingreso principal	m2	12.90	Q 480.00	Q 6,192.00	12.90	Q 6,192.00	100.00%	12.90	Q 6,192.00	100.00%	0.00	Q -
1.12	SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES)												
1.12.1	Impresora de terreno	m2	57.67	Q 46.00	Q 2,652.82	57.67	Q 2,652.82	100.00%	57.67	Q 2,652.82	100.00%	0.00	Q -
1.12.2	Trazo de cancha	m2	57.67	Q 34.00	Q 1,960.78	57.67	Q 1,960.78	100.00%	57.67	Q 1,960.78	100.00%	0.00	Q -
1.12.3	Conformacion de sub rasante	m2	57.67	Q 76.00	Q 4,382.92	57.67	Q 4,382.92	100.00%	57.67	Q 4,382.92	100.00%	0.00	Q -
1.12.4	Conformacion de base	m2	57.67	Q 116.00	Q 6,643.70	57.67	Q 6,643.70	100.00%	57.67	Q 6,643.70	100.00%	0.00	Q -
1.12.5	Excavacion estructural	m3	7.38	Q 121.70	Q 897.80	7.38	Q 897.80	100.00%	7.38	Q 897.80	100.00%	0.00	Q -
1.12.6	Relevo estructural	m3	1.40	Q 427.00	Q 597.80	1.40	Q 597.80	100.00%	1.40	Q 597.80	100.00%	0.00	Q -
1.12.7	Cimiento corrido Tipo CC-2	m	30.76	Q 257.00	Q 7,905.32	30.76	Q 7,905.32	100.00%	30.76	Q 7,905.32	100.00%	0.00	Q -
1.12.8	Cimiento corrido Tipo C-4	m	20.40	Q 190.00	Q 3,876.00	20.40	Q 3,876.00	100.00%	20.40	Q 3,876.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.9	Columna Tipo C-5	m	40.80	Q 130.00	Q 5,304.00	40.80	Q 5,304.00	100.00%	40.80	Q 5,304.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.10	Columna Tipo C-6	m	13.60	Q 167.00	Q 2,271.20	13.60	Q 2,271.20	100.00%	13.60	Q 2,271.20	100.00%	0.00	Q -
1.12.11	Proteccion para columnas metalicas	m2	14.28	Q 287.00	Q 4,098.36	14.28	Q 4,098.36	100.00%	14.28	Q 4,098.36	100.00%	0.00	Q -
1.12.12	Solera hidraulica Tipo SH-2	m	30.76	Q 189.00	Q 5,814.44	30.76	Q 5,814.44	100.00%	30.76	Q 5,814.44	100.00%	0.00	Q -
1.12.13	Solera intermedia Tipo SC-2	m	26.20	Q 197.00	Q 5,161.40	26.20	Q 5,161.40	100.00%	26.20	Q 5,161.40	100.00%	0.00	Q -
1.12.14	Solera U de block U de 0.14m x 0.19m x 0.39 m.	m	2.40	Q 151.00	Q 362.40	2.40	Q 362.40	100.00%	2.40	Q 362.40	100.00%	0.00	Q -
1.12.15	Levanado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39 m.	m2	65.41	Q 167.00	Q 10,923.47	65.41	Q 10,923.47	100.00%	65.41	Q 10,923.47	100.00%	0.00	Q -
1.12.16	Loza tradicional	m	31.20	Q 400.00	Q 12,480.00	31.20	Q 12,480.00	100.00%	31.20	Q 12,480.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.17	Loza V-1	m	15.80	Q 400.00	Q 6,320.00	15.80	Q 6,320.00	100.00%	15.80	Q 6,320.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.18	Base de concreto	m2	26.57	Q 270.00	Q 7,173.90	26.57	Q 7,173.90	100.00%	26.57	Q 7,173.90	100.00%	0.00	Q -
1.12.19	Piso porcelanato antideslizante	m2	187.40	Q 99.00	Q 17,053.40	187.40	Q 17,053.40	100.00%	187.40	Q 17,053.40	100.00%	0.00	Q -
1.12.20	Repello	m2	86.88	Q 102.00	Q 8,861.76	86.88	Q 8,861.76	100.00%	86.88	Q 8,861.76	100.00%	0.00	Q -
1.12.21	Pintura vinilica	m2	97.06	Q 225.00	Q 21,839.50	97.06	Q 21,839.50	100.00%	97.06	Q 21,839.50	100.00%	0.00	Q -
1.12.22	Mampara de acero inoxidable	m2	21.32	Q 402.00	Q 8,570.64	21.32	Q 8,570.64	100.00%	21.32	Q 8,570.64	100.00%	0.00	Q -
1.12.23	Lavamanos	Unidad	8.00	Q 1,495.00	Q 11,960.00	8.00	Q 11,960.00	100.00%	8.00	Q 11,960.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.24	Top de concreto para lavamanos	m2	3.40	Q 443.00	Q 1,506.20	3.40	Q 1,506.20	100.00%	3.40	Q 1,506.20	100.00%	0.00	Q -
1.12.25	Inodoro institucional, para personas con discapacidad	Unidad	1.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	1.00	Q 5,000.00	100.00%	1.00	Q 5,000.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.26	Inodoro institucional	Unidad	3.00	Q 1,438.00	Q 4,314.00	3.00	Q 4,314.00	100.00%	3.00	Q 4,314.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.27	Mingitorio	Unidad	9.00	Q 591.56	Q 5,324.00	9.00	Q 5,324.00	100.00%	9.00	Q 5,324.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.28	Dispensador de papel higienico	Unidad	4.00	Q 877.00	Q 3,508.00	4.00	Q 3,508.00	100.00%	4.00	Q 3,508.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.29	Dispensador de jabon liquido	Unidad	2.00	Q 814.00	Q 1,628.00	2.00	Q 1,628.00	100.00%	2.00	Q 1,628.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.30	Exipelo. Rotado biselado	Unidad	4.00	Q 878.00	Q 3,512.00	4.00	Q 3,512.00	100.00%	4.00	Q 3,512.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.31	Reposadera de acero inoxidable	Unidad	2.00	Q 388.00	Q 776.00	2.00	Q 776.00	100.00%	2.00	Q 776.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.32	Barra de seguridad fija	Unidad	2.00	Q 601.00	Q 1,202.00	2.00	Q 1,202.00	100.00%	2.00	Q 1,202.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.33	Barra de seguridad abatible	Unidad	2.00	Q 918.00	Q 1,836.00	2.00	Q 1,836.00	100.00%	2.00	Q 1,836.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.34	Banera	Unidad	13.00	Q 172.00	Q 2,236.00	13.00	Q 2,236.00	100.00%	13.00	Q 2,236.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.35	Verana Tipo V-2	Unidad	2.00	Q 2,070.00	Q 4,140.00	2.00	Q 4,140.00	100.00%	2.00	Q 4,140.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.36	Puerta Tipo P-5	Unidad	2.00	Q 2,300.00	Q 4,600.00	2.00	Q 4,600.00	100.00%	2.00	Q 4,600.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.37	Limpiaparachoques	m2	93.10	Q 19.00	Q 1,768.90	93.10	Q 1,768.90	100.00%	93.10	Q 1,768.90	100.00%	0.00	Q -
1.12.38	Trazo y estalvado	m2	93.10	Q 20.00	Q 1,862.00	93.10	Q 1,862.00	100.00%	93.10	Q 1,862.00	100.00%	0.00	Q -
1.12.39	Conformacion de sub rasante	m2	93.10	Q 79.00	Q 7,354.90	93.10	Q 7,354.90	100.00%	93.10	Q 7,354.90	100.00%	0.00	Q -

Ing. Alvaro Alexander Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervision de Proyecto
Direccion de Infraestructura Fisica

Arq. Ingrid Patricia Del Leon Mazanegos
Jefe de Supervision de Proyectos
Direccion de Infraestructura Fisica
Direccion General del Deporte y la Recreacion


1.1.3.4	Confirmación de base	m2	93.10	Q	15,381.50	Q	15,381.50	Q	93.10	Q	15,381.50	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.5	Excavación estructural	m3	13.76	Q	1,499.84	Q	1,499.84	Q	13.76	Q	1,499.84	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.6	Relevo estructural	m3	2.37	Q	647.01	Q	647.01	Q	2.37	Q	647.01	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.7	Cemento corrido Tipo CC-2	m	33.22	Q	11,828.32	Q	11,828.32	Q	33.22	Q	11,828.32	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.8	Cemento corrido Tipo CC-3	m	28.10	Q	275.00	Q	275.00	Q	28.10	Q	275.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.9	Columna C-4	m	6.80	Q	381.79	Q	2,636.97	Q	6.80	Q	2,636.97	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.10	Columna C-5	m	47.60	Q	198.00	Q	9,329.80	Q	47.60	Q	9,329.80	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.11	Columna C-6	m	95.20	Q	174.00	Q	16,564.80	Q	95.20	Q	16,564.80	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.12	Protección para columnas metálicas	m	18.72	Q	358.00	Q	7,059.76	Q	18.72	Q	7,059.76	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.13	Solera hidráulica Tipo SH-2	m	33.22	Q	185.00	Q	6,145.70	Q	33.22	Q	6,145.70	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.14	Solera intermedia Tipo SH-2	m	30.10	Q	174.00	Q	5,237.40	Q	30.10	Q	5,237.40	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.15	Solera corona Tipo SC-2	m	33.22	Q	181.00	Q	6,012.82	Q	33.22	Q	6,012.82	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.16	Solera hidráulica Tipo SH-3	m	28.10	Q	170.00	Q	5,208.90	Q	28.10	Q	5,208.90	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.17	Solera intermedia Tipo SH-3	m	18.50	Q	204.00	Q	3,774.00	Q	18.50	Q	3,774.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.18	Solera corona Tipo SC-4	m	20.10	Q	135.00	Q	2,713.50	Q	20.10	Q	2,713.50	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.19	Levantado de block de 0.09m x 0.19m x 0.39 m.	m2	36.50	Q	185.00	Q	6,698.50	Q	36.50	Q	6,698.50	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.20	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39 m.	m2	81.78	Q	402.00	Q	14,229.72	Q	81.78	Q	14,229.72	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.21	Losas tradicionales	m2	59.18	Q	402.00	Q	39,672.00	Q	59.18	Q	39,672.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.22	Viga V-1	m2	26.04	Q	245.00	Q	10,416.00	Q	26.04	Q	10,416.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.23	Base de concreto	m2	86.08	Q	217.00	Q	18,679.36	Q	86.08	Q	18,679.36	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.24	Piso porcelanato antideslizante	m2	86.08	Q	245.00	Q	21,089.60	Q	86.08	Q	21,089.60	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.25	Relevo	m2	341.38	Q	87.00	Q	29,700.06	Q	341.38	Q	29,700.06	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.26	Cerchido	m2	105.52	Q	70.00	Q	7,386.40	Q	105.52	Q	7,386.40	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.27	Piquera vitelica	m2	235.85	Q	260.00	Q	61,321.00	Q	235.85	Q	61,321.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.28	Acuque porcelanato	Unidad	8.00	Q	1,495.00	Q	11,960.00	Q	8.00	Q	11,960.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.29	Javimanco	m2	3.46	Q	328.00	Q	1,138.34	Q	3.46	Q	1,138.34	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.30	Top de concreto para lavamanos	Unidad	16.00	Q	258.00	Q	4,128.00	Q	16.00	Q	4,128.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.31	Reposadores de acero inoxidable	Unidad	12.00	Q	288.00	Q	3,468.00	Q	12.00	Q	3,468.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.32	Regadera cuadrada de 8"	Unidad	12.00	Q	231.00	Q	2,772.00	Q	12.00	Q	2,772.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.33	Jabonera a empujar con agarradera clásica	Unidad	29.56	Q	403.00	Q	11,912.68	Q	29.56	Q	11,912.68	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.34	Mampara de acero inoxidable	Unidad	2.00	Q	2,615.00	Q	5,230.00	Q	2.00	Q	5,230.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.35	Modulo institucional para personas con discapacidad	Unidad	2.00	Q	1,449.00	Q	2,898.00	Q	2.00	Q	2,898.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.36	Modulo institucional	Unidad	2.00	Q	1,435.25	Q	2,870.50	Q	2.00	Q	2,870.50	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.37	Miglorio	Unidad	8.00	Q	469.00	Q	3,752.00	Q	8.00	Q	3,752.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.38	Dispensador de papel higienico	Unidad	4.00	Q	587.00	Q	2,348.00	Q	4.00	Q	2,348.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.39	Dispensador de jabon liquido	Unidad	4.00	Q	814.00	Q	3,256.00	Q	4.00	Q	3,256.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.40	Dispensador de bailla desechable	Unidad	2.00	Q	878.00	Q	1,756.00	Q	2.00	Q	1,756.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.41	Espejo frotado biselado	Unidad	2.00	Q	412.00	Q	824.00	Q	2.00	Q	824.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.42	Barra de seguridad abatible	Unidad	2.00	Q	2,300.00	Q	4,600.00	Q	2.00	Q	4,600.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.43	Puerta Tipo P-5	Unidad	6.00	Q	1,725.00	Q	10,350.00	Q	6.00	Q	10,350.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.44	Bancas metálicas en vestidores	Unidad	2.00	Q	371.00	Q	742.00	Q	2.00	Q	742.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.45	Barra de acero fija	Unidad	8.00	Q	138.00	Q	1,104.00	Q	8.00	Q	1,104.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.46	Baunero	Unidad	13.00	Q	1,400.00	Q	18,200.00	Q	13.00	Q	18,200.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.3.47	Casillero metálico	Unidad	110.16	Q	44.60	Q	4,913.14	Q	110.16	Q	4,913.14	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.1	Limpieza de bano	m2	110.16	Q	25.00	Q	2,754.00	Q	110.16	Q	2,754.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.2	Trazo y sondeo	m2	28.58	Q	96.00	Q	2,743.68	Q	28.58	Q	2,743.68	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.3	Excavación estructural	m3	7.15	Q	158.00	Q	1,129.70	Q	7.15	Q	1,129.70	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.4	Relevo estructural	m	158.78	Q	202.00	Q	32,073.56	Q	158.78	Q	32,073.56	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.5	Cemento corrido Tipo CC-2	m	158.78	Q	103.00	Q	16,354.34	Q	158.78	Q	16,354.34	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.6	Solera hidráulica Tipo SH-2	m	282.00	Q	101.64	Q	28,662.48	Q	282.00	Q	28,662.48	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.7	Solera intermedia Tipo SH-2	m	95.60	Q	140.04	Q	13,415.63	Q	95.60	Q	13,415.63	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.8	Columna Tipo C-5	m	150.60	Q	188.00	Q	28,312.80	Q	150.60	Q	28,312.80	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.9	Levantado de block mas relleno pin No.3	m2	15.40	Q	480.00	Q	7,392.00	Q	15.40	Q	7,392.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.10	Gradas de acceso	m2	96.00	Q	527.00	Q	50,592.00	Q	96.00	Q	50,592.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.11	Losas tradicionales en gradenos	m2	21.60	Q	340.73	Q	7,359.77	Q	21.60	Q	7,359.77	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.12	Protección de columna metálica	m2	63.80	Q	196.00	Q	12,441.00	Q	63.80	Q	12,441.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.13	Repello	m2	186.40	Q	55.00	Q	10,252.00	Q	186.40	Q	10,252.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.14	Alisado	m2	186.40	Q	51.00	Q	9,508.40	Q	186.40	Q	9,508.40	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.15	Pintura	Unidad	180.00	Q	733.00	Q	131,940.00	Q	180.00	Q	131,940.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.16	Balcas	m	25.24	Q	509.54	Q	12,860.78	Q	25.24	Q	12,860.78	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.17	Baranda P-01	Unidad	4.00	Q	513.25	Q	2,053.00	Q	4.00	Q	2,053.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.4.18	Pintura en pao (sala de rueda)	Unidad	65.10	Q	23.00	Q	1,497.30	Q	65.10	Q	1,497.30	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5	ESQUEMA	m2	65.10	Q	41.00	Q	911.40	Q	65.10	Q	911.40	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.1	Tronera de lavase	m2	65.10	Q	15.00	Q	911.40	Q	65.10	Q	911.40	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.2	Excavación estructural	m3	21.56	Q	84.00	Q	2,059.64	Q	21.56	Q	2,059.64	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.3	Relevo estructural	m	57.88	Q	322.00	Q	18,637.36	Q	57.88	Q	18,637.36	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.4	Cemento corrido Tipo CC-2	m	57.88	Q	142.00	Q	8,218.96	Q	57.88	Q	8,218.96	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.5	Solera hidráulica Tipo SH-2	m	47.60	Q	100.00	Q	9,200.00	Q	47.60	Q	9,200.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.6	Solera intermedia Tipo SH-1	m	27.60	Q	135.00	Q	7,065.00	Q	27.60	Q	7,065.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.7	Levantado de block mas relleno pin No.3	m2	45.00	Q	157.00	Q	7,065.00	Q	45.00	Q	7,065.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.8	Columna C5	m	1.00	Q	11,868.00	Q	11,868.00	Q	1.00	Q	11,868.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.9	Gradas de acceso	m2	52.45	Q	280.00	Q	14,680.00	Q	52.45	Q	14,680.00	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.10	Repello	m2	65.87	Q	111.00	Q	11,269.77	Q	65.87	Q	11,269.77	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.11	Alisado	m2	65.87	Q	88.00	Q	5,862.43	Q	65.87	Q	5,862.43	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.12	Pintura	Unidad	17.52	Q	1,157.00	Q	20,270.64	Q	17.52	Q	20,270.64	Q	100.00%	Q	0.00%	Q	0.00%
1.1.5.13	Baranda P-01	m2	12.00	Q	135.00	Q	5,265.00	Q	12.00								

2.2.2.5	Tubería y accesorios de pvc Ø 2" para agua potable	m	19.00	Q	84.00	Q	1,596.00	19.00	Q	1,596.00	100.00%	49.77	Q	2,335.19	19.00	Q	1,596.00	100.00%	Q	0.00%	0.00%
2.2.2.6	Tubería y accesorios de pvc Ø 1 1/4" para agua potable	m	49.77	Q	47.00	Q	2,335.19	0.00	Q	2,335.19	100.00%	32.34	Q	1,196.58	0.00	Q	2,335.19	100.00%	Q	0.00%	0.00%
2.2.2.7	Tubería y accesorios de pvc Ø 1" para agua potable	m	32.34	Q	37.00	Q	1,196.58	0.00	Q	1,196.58	100.00%	23.61	Q	884.69	0.00	Q	1,196.58	100.00%	Q	0.00%	0.00%
2.2.2.8	Tubería y accesorios de pvc Ø 3/4" para agua potable	m	23.61	Q	29.00	Q	884.69	0.00	Q	884.69	100.00%	111.17	Q	3,446.27	0.00	Q	884.69	100.00%	Q	0.00%	0.00%
2.2.2.9	Tubería y accesorios de pvc Ø 1/2" para agua potable	m	111.17	Q	31.00	Q	3,446.27	0.00	Q	3,446.27	100.00%		Q			Q	3,446.27	100.00%	Q	0.00%	0.00%
ÁREA DE PARQUEO																					
3.1.0																					
3.1.1	Limpieza de terreno	m2	329.30	Q	8.00	Q	2,634.40	329.30	Q	2,634.40	100.00%		Q			Q	2,634.40	100.00%	Q	0.00%	0.00%
3.1.2	Trazo y estaqueado	m2	329.30	Q	10.00	Q	3,293.00	329.30	Q	3,293.00	100.00%		Q			Q	3,293.00	100.00%	Q	0.00%	0.00%
3.1.3	Conformación de sub rasante	m2	329.30	Q	18.00	Q	5,927.40	329.30	Q	5,927.40	100.00%		Q			Q	5,927.40	100.00%	Q	0.00%	0.00%
3.1.4	Conformación de base	m2	329.30	Q	36.00	Q	11,854.80	329.30	Q	11,854.80	100.00%		Q			Q	11,854.80	100.00%	Q	0.00%	0.00%
3.1.5	Bordillo armado tipo 1	m	73.54	Q	80.00	Q	5,883.20	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
3.1.6	Bordillo armado tipo 2	m	329.30	Q	92.00	Q	30,295.60	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
3.1.7	Tipos para vehículo	unidad	11.00	Q	321.00	Q	3,531.00	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
3.1.8	Bolardos	unidad	1.00	Q	862.00	Q	3,448.00	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
3.1.9	Pintura señalización y demarcación en piso	unidad	5.00	Q	529.00	Q	2,645.00	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
PAVIMENTACIÓN																					
4.1.0																					
4.1.1	BANQUETA DE ADOSQUIN	m2	291.37	Q	7.00	Q	2,039.59	291.37	Q	2,039.59	100.00%		Q			Q	2,039.59	100.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.2	Limpieza de terreno	m2	291.37	Q	10.00	Q	2,913.70	291.37	Q	2,913.70	100.00%		Q			Q	2,913.70	100.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.3	Trazo y estaqueado	m2	291.37	Q	18.00	Q	4,661.92	291.37	Q	4,661.92	100.00%		Q			Q	4,661.92	100.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.4	Conformación de base	m2	291.37	Q	36.00	Q	15,442.61	291.37	Q	15,442.61	100.00%		Q			Q	15,442.61	100.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.5	Bordillo armado tipo 2	m	40.98	Q	108.00	Q	4,425.84	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.6	Bordillo armado tipo 1	m	29.78	Q	162.00	Q	4,824.36	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.7	Adosquin rectangular (0.24m x 0.12m x 0.08 m)	m2	207.42	Q	131.00	Q	27,172.02	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.8	Piso pedotactil	m2	62.10	Q	215.00	Q	13,351.50	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.9	Rampa	m2	80.70	Q	248.00	Q	23,241.60	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.10	Baranda P-01	m	54.06	Q	510.00	Q	27,570.60	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
4.1.11	Baranda P-02	m	19.14	Q	884.00	Q	16,919.76	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
5.0.0	ROTULO																				
5.1.0	ROTULO DEL PROYECTO																				
6.0.0	Rotulo del proyecto	unidad	1.00	Q	2,728.02	Q	2,728.02	1.00	Q	2,728.02	100.00%		Q			Q	2,728.02	100.00%	Q	0.00%	0.00%
LIMPIEZA Y DETALLES FINALES																					
6.1.0																					
6.1.1	ÁREA LIBRE	m2	1,864.80	Q	8.00	Q	13,318.40	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
6.1.2	Limpieza de terreno	unidad	20.00	Q	235.00	Q	4,700.00	0.00	Q	0.00%	0.00%		Q			Q	0.00%	0.00%	Q	0.00%	0.00%
PRECIO TOTAL										Q	5,300,000.00	38.82%		Q	223,374.73	4.22%		Q	3,018,963.99	56.96%	
(Igual al monto total ofertado de la oferta económica)																		Q	2,281,036.01	43.04%	

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	5,300,000.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	5,300,000.00
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		270
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADOS		-
FECHA DE INICIO		4 de marzo de 2028
FECHA DE FINALIZACIÓN (SEGUN CONTRATO)		28 de noviembre de 2028
AVANCE FÍSICO EJECUTADO		43.04%
POR EJECUTAR		56.96%

AVANCE POR AÑO	
2028	43.04%
2029	0.00%
TOTAL	43.04%


Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física


Arq. Ingrid Patricia De León Nazariagos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“AMPLIACION INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO
MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL,
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

INFORME DE AVANCES AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
PROYECTO:	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL),			
EJECUTOR	CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTOXICAPAN			
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MIGUDE) DGM-64-2025 de fecha 30/12/2025	CÓDIGO DEL PROYECTO: DGM-SC-I-4-2025		PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 310
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	05 DE MARZO 2026	PERIODO DE ANÁLISIS: 1/08/2026	al	PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 180
FECHA DE FINALIZACIÓN	08 DE ENERO 2027	MONTOS ORIGINAL DE CONTRATO: Q		TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 12,318.485.50
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN		MONTOS ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q		DÍAS DE PRIORISGA AUTORIZADO: 130
		FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026		DÍAS CALENDARIO POR EMPLERAR:
		NÚMERO DE DOCUMENTO 339200-01-09-2026		EMPRESA: CONSTRUCTORA IMPREGO

No.	DESCRIPCION DEL BENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO			CANTIDADES MODIFICADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.L.I.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	
1.00	AREA DE DEPORTE Y RECREACION																							
1.10	Area de juego futbol 11																							
1.1.1	Campo de futbol																							
1.1.1.1	Limpieza de terreno	6,315.34	m2	Q. 4.66	Q. 29,429.48			Q. -		Q. 6315.34	Q. 29,429.48	100.00%	Q. -	Q. 6315.34	Q. 29,429.48	100.00%	Q. 0.00	Q. 6315.34	Q. 29,429.48	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.2	Trazo y replanteo topografico	6,315.34	m2	Q. 5.41	Q. 34,165.99			Q. -		Q. 6315.34	Q. 34,165.99	100.00%		Q. 6315.34	Q. 34,165.99	100.00%	Q. 0.00	Q. 6315.34	Q. 34,165.99	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.3	Conformacion de subrasante	6,315.34	m2	Q. 13.90	Q. 87,783.23			Q. -		Q. 6315.34	Q. 87,783.23	100.00%		Q. 6315.34	Q. 87,783.23	100.00%	Q. 0.00	Q. 6315.34	Q. 87,783.23	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.4	Plataforma de selcto compactado	6,315.34	m2	Q. 53.39	Q. 337,176.00			Q. -		Q. 6315.34	Q. 337,176.00	100.00%		Q. 6315.34	Q. 337,176.00	100.00%	Q. 0.00	Q. 6315.34	Q. 337,176.00	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.5	Material filtrante	6,315.34	m2	Q. 60.21	Q. 380,246.62			Q. -		Q. 6315.34	Q. 380,246.62	100.00%		Q. 6315.34	Q. 380,246.62	100.00%	Q. 0.00	Q. 6315.34	Q. 380,246.62	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.6	Poleileno mat geotextil	6,315.34	m2	Q. 50.68	Q. 320,061.43			Q. -		Q. 6315.34	Q. 320,061.43	100.00%		Q. 6315.34	Q. 320,061.43	100.00%	Q. 0.00	Q. 6315.34	Q. 320,061.43	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.7	Tuberio colector PVC de Ø 18" Perforada	202.00	m	Q. 695.69	Q. 140,529.38			Q. -		Q. 202.00	Q. 140,529.38	100.00%		Q. 202.00	Q. 140,529.38	100.00%	Q. 0.00	Q. 202.00	Q. 140,529.38	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.8	Tuberio colector PVC de Ø 18"	19.65	m	Q. 889.09	Q. 13,670.31			Q. -		Q. 19.65	Q. 13,670.31	100.00%		Q. 19.65	Q. 13,670.31	100.00%	Q. 0.00	Q. 19.65	Q. 13,670.31	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.9	Cajis de registro	2.00	unidad	Q. 695.69	Q. 1,378.18			Q. -		Q. 2.00	Q. 1,378.18	100.00%		Q. 2.00	Q. 1,378.18	100.00%	Q. 0.00	Q. 2.00	Q. 1,378.18	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.10	Marco para porteria	2.00	unidad	Q. 4,010.75	Q. 8,021.50			Q. -		Q. 2.00	Q. 8,021.50	100.00%		Q. 2.00	Q. 8,021.50	100.00%	Q. 0.00	Q. 2.00	Q. 8,021.50	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.1.11	Grma sintetica	6,315.34	m2	Q. 418.53	Q. 2,643,159.25			Q. -		Q. 6315.34	Q. 2,643,159.25	100.00%		Q. 6315.34	Q. 2,643,159.25	100.00%	Q. 0.00	Q. 6315.34	Q. 2,643,159.25	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.2	Iluminacion campo de futbol																							
1.1.2.1	Potes de concreto 14 m. Min basidor metlico	4.00	unidad	Q. 39,694.16	Q. 158,776.64			Q. -		Q. 4.00	Q. 158,776.64	100.00%		Q. 4.00	Q. 158,776.64	100.00%	Q. 0.00	Q. 4.00	Q. 158,776.64	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.2.2	Luminarias Tipo EPH-LS	32.00	unidad	Q. 32,889.99	Q. 76,479.68			Q. -		Q. 32.00	Q. 76,479.68	100.00%		Q. 32.00	Q. 76,479.68	100.00%	Q. 0.00	Q. 32.00	Q. 76,479.68	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.2.3	Cableado y tuberio PVC de Ø 2"	185.00	m	Q. 74.83	Q. 13,843.55			Q. -		Q. 185.00	Q. 13,843.55	100.00%		Q. 185.00	Q. 13,843.55	100.00%	Q. 0.00	Q. 185.00	Q. 13,843.55	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.2.4	Cableado y tuberio PVC de Ø 1 1/2"	50.00	m	Q. 70.43	Q. 3,521.50			Q. -		Q. 50.00	Q. 3,521.50	100.00%		Q. 50.00	Q. 3,521.50	100.00%	Q. 0.00	Q. 50.00	Q. 3,521.50	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.2.5	Cajis de registro	10.00	unidad	Q. 499.11	Q. 4,991.10			Q. -		Q. 10.00	Q. 4,991.10	100.00%		Q. 10.00	Q. 4,991.10	100.00%	Q. 0.00	Q. 10.00	Q. 4,991.10	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.2.6	Panel de conectores para iluminacion	1.00	unidad	Q. 341.88	Q. 341.88			Q. -		Q. 1.00	Q. 341.88	100.00%		Q. 1.00	Q. 341.88	100.00%	Q. 0.00	Q. 1.00	Q. 341.88	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.2.7	Sistema de pararrayos	2.00	unidad	Q. 51,364.99	Q. 102,729.98			Q. -		Q. 2.00	Q. 102,729.98	100.00%		Q. 2.00	Q. 102,729.98	100.00%	Q. 0.00	Q. 2.00	Q. 102,729.98	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.2.8	Sistema de Tierra Fija	3.00	unidad	Q. 71,227.59	Q. 213,667.77			Q. -		Q. 3.00	Q. 213,667.77	100.00%		Q. 3.00	Q. 213,667.77	100.00%	Q. 0.00	Q. 3.00	Q. 213,667.77	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3	Banca de jugadores																							
1.1.3.1	Impermea de terreno	17.88	m2	Q. 4.66	Q. 83.32			Q. -		Q. 17.88	Q. 83.32	100.00%		Q. 17.88	Q. 83.32	100.00%	Q. 0.00	Q. 17.88	Q. 83.32	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.2	Conformacion de subrasante	17.88	m2	Q. 13.90	Q. 248.53			Q. -		Q. 17.88	Q. 248.53	100.00%		Q. 17.88	Q. 248.53	100.00%	Q. 0.00	Q. 17.88	Q. 248.53	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.3	Plataforma de selcto compactado	17.88	m2	Q. 53.39	Q. 954.61			Q. -		Q. 17.88	Q. 954.61	100.00%		Q. 17.88	Q. 954.61	100.00%	Q. 0.00	Q. 17.88	Q. 954.61	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.4	Los de Gementacion n=0.10	17.88	m2	Q. 296.21	Q. 5,296.23			Q. -		Q. 17.88	Q. 5,296.23	100.00%		Q. 17.88	Q. 5,296.23	100.00%	Q. 0.00	Q. 17.88	Q. 5,296.23	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.5	Banca de concreto	7.41	m2	Q. 168.09	Q. 1,245.55			Q. -		Q. 7.41	Q. 1,245.55	100.00%		Q. 7.41	Q. 1,245.55	100.00%	Q. 0.00	Q. 7.41	Q. 1,245.55	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.6	Buracas	24.00	unidad	Q. 547.01	Q. 13,128.24			Q. -		Q. 24.00	Q. 13,128.24	100.00%		Q. 24.00	Q. 13,128.24	100.00%	Q. 0.00	Q. 24.00	Q. 13,128.24	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.7	Los de concreto 1+ 0.10	12.40	m2	Q. 368.97	Q. 4,575.23			Q. -		Q. 12.40	Q. 4,575.23	100.00%		Q. 12.40	Q. 4,575.23	100.00%	Q. 0.00	Q. 12.40	Q. 4,575.23	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.8	Solera intermedia 5+2	4.00	m	Q. 158.22	Q. 632.88			Q. -		Q. 4.00	Q. 632.88	100.00%		Q. 4.00	Q. 632.88	100.00%	Q. 0.00	Q. 4.00	Q. 632.88	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.9	Solera corona 5+2	4.00	m	Q. 158.22	Q. 632.88			Q. -		Q. 4.00	Q. 632.88	100.00%		Q. 4.00	Q. 632.88	100.00%	Q. 0.00	Q. 4.00	Q. 632.88	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.10	Levanatos de block de 0.14m x 0.19m x 0.38m	12.82	m2	Q. 116.86	Q. 1,498.15			Q. -		Q. 12.82	Q. 1,498.15	100.00%		Q. 12.82	Q. 1,498.15	100.00%	Q. 0.00	Q. 12.82	Q. 1,498.15	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.11	Repollo + cemento	31.60	m2	Q. 127.46	Q. 4,027.74			Q. -		Q. 31.60	Q. 4,027.74	100.00%		Q. 31.60	Q. 4,027.74	100.00%	Q. 0.00	Q. 31.60	Q. 4,027.74	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.1.3.12	Pintura	31.60	m2	Q. 33.23	Q. 1,050.07			Q. -		Q. 31.60	Q. 1,050.07	100.00%		Q. 31.60	Q. 1,050.07	100.00%	Q. 0.00	Q. 31.60	Q. 1,050.07	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.20	Grasado y juegos infantiles																							
1.2.1	Area de gimnasio al aire libre																							
1.2.1.1	Impermea de terreno	128.07	m2	Q. 4.66	Q. 596.81			Q. -		Q. 128.07	Q. 596.81	100.00%		Q. 128.07	Q. 596.81	100.00%	Q. 0.00	Q. 128.07	Q. 596.81	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.1.2	Trazo y replanteo topografico	128.07	m2	Q. 5.41	Q. 692.86			Q. -		Q. 128.07	Q. 692.86	100.00%		Q. 128.07	Q. 692.86	100.00%	Q. 0.00	Q. 128.07	Q. 692.86	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.1.3	Conformacion de subrasante	128.07	m2	Q. 13.90	Q. 1,780.17			Q. -		Q. 128.07	Q. 1,780.17	100.00%		Q. 128.07	Q. 1,780.17	100.00%	Q. 0.00	Q. 128.07	Q. 1,780.17	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.1.4	Plataforma de selcto compactado	128.07	m2	Q. 53.39	Q. 6,837.66			Q. -		Q. 128.07	Q. 6,837.66	100.00%		Q. 128.07	Q. 6,837.66	100.00%	Q. 0.00	Q. 128.07	Q. 6,837.66	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.1.5	Bordos prefabricado	32.18	m	Q. 78.75	Q. 2,534.18			Q. -		Q. 32.18	Q. 2,534.18	100.00%		Q. 32.18	Q. 2,534.18	100.00%	Q. 0.00	Q. 32.18	Q. 2,534.18	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.1.6	Los de Gementacion n=0.10	128.07	m2	Q. 296.21	Q. 5,296.21			Q. -		Q. 128.07	Q. 5,296.21	100.00%		Q. 128.07	Q. 5,296.21	100.00%	Q. 0.00	Q. 128.07	Q. 5,296.21	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.1.7	Pintura para superficies deportivas	128.07	m2	Q. 72.54	Q. 9,290.20			Q. -		Q. 128.07	Q. 9,290.20	100.00%		Q. 128.07	Q. 9,290.20	100.00%	Q. 0.00	Q. 128.07	Q. 9,290.20	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.2	Area del juego infantil																							
1.2.2.1	Impermea de terreno	283.50	m2	Q. 4.66	Q. 1,321.11			Q. -		Q. 283.50	Q. 1,321.11	100.00%		Q. 283.50	Q. 1,321.11	100.00%	Q. 0.00	Q. 283.50	Q. 1,321.11	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.2.2	Trazo y replanteo topografico	283.50	m2	Q. 5.41	Q. 1,533.74			Q. -		Q. 283.50	Q. 1,533.74	100.00%		Q. 283.50	Q. 1,533.74	100.00%	Q. 0.00	Q. 283.50	Q. 1,533.74	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.2.3	Conformacion de subrasante	283.50	m2	Q. 13.90	Q. 3,940.65			Q. -		Q. 283.50	Q. 3,940.65	100.00%		Q. 283.50	Q. 3,940.65	100.00%	Q. 0.00	Q. 283.50	Q. 3,940.65	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.2.4	Plataforma de selcto compactado	283.50	m2	Q. 53.39	Q. 15,136.07			Q. -		Q. 283.50	Q. 15,136.07	100.00%		Q. 283.50	Q. 15,136.07	100.00%	Q. 0.00	Q. 283.50	Q. 15,136.07	100.00%	Q. 0.00	Q. (0.00)	0.00%	
1.2.2.5	Bord																							

ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar

Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Nacional da Engenharia e da Construção

INFORME DE AVANCES AL 31 DE AGOSTO DE 2026																						
PROYECTO: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTEUMANO, TONICAPÁN					CÓDIGO DEL PROYECTO: DGR-SC-14-2025																	
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)					PERIODO DE ANÁLISIS: 1/08/2026																	
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGR-64-2025 de fecha 30/12/2025					MONTOS ORIGINAL DE CONTRATO: Q																	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 05 DE MARZO 2026					MONTOS ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q																	
FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 DE ENERO 2027					FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026																	
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN					NÚMERO DE DOCUMENTO: 339200-01-09-2026																	
PLAZO ORIGINAL EN DÍAS CALENDARIO: 310																						
PLAZO ACTUALIZADO EN DÍAS CALENDARIO: 180																						
DÍAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 130																						
DÍAS CALENDARIO POR EMPLEAR: EMPRESA: CONSTRUCTORA IMPREGO																						
No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTOS ACUMULADO ANTERIOR			MONTOS DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTOS ACUMULADO ACTUAL			MONTOS PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	
2.2.3	Conformación de subrasante	755.85	m2	Q. 13.90	Q. 10,506.32	Q. -	Q. -	755.85	Q. 10,506.32	755.85	Q. 10,506.32	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	755.85	Q. 10,506.32	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
2.2.4	Plataforma de selecto compactado	755.85	m2	Q. 53.39	Q. 40,354.83	Q. -	Q. -	755.85	Q. 40,354.83	755.85	Q. 40,354.83	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	755.85	Q. 40,354.83	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
2.2.5	Acotación rectangular de color	755.85	m2	Q. 182.82	Q. 138,184.50	Q. -	Q. -	755.85	Q. 138,184.50	755.85	Q. 138,184.50	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	755.85	Q. 138,184.50	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
2.30	Rampas	200.30	m2	Q. 4.66	Q. 933.40	Q. -	Q. -	200.30	Q. 933.40	200.30	Q. 933.40	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	200.30	Q. 933.40	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
2.3.2	Trazo y replanteo topográfico	200.30	m2	Q. 5.41	Q. 1,083.62	Q. -	Q. -	200.30	Q. 1,083.62	200.30	Q. 1,083.62	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	200.30	Q. 1,083.62	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
2.3.3	Conformación de subrasante	200.30	m2	Q. 13.90	Q. 2,784.17	Q. -	Q. -	200.30	Q. 2,784.17	200.30	Q. 2,784.17	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	200.30	Q. 2,784.17	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
2.3.4	Plataforma de selecto compactado	200.30	m2	Q. 53.39	Q. 10,694.02	Q. -	Q. -	200.30	Q. 10,694.02	200.30	Q. 10,694.02	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	200.30	Q. 10,694.02	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
2.3.5	Losas de Cementación 1x0.10	200.30	m2	Q. 296.21	Q. 59,330.86	Q. -	Q. -	200.30	Q. 59,330.86	200.30	Q. 59,330.86	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	200.30	Q. 59,330.86	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
2.3.6	Pasamanos de acero inoxidable	56.85	m	Q. 335.40	Q. 19,067.49	Q. -	Q. -	56.85	Q. 19,067.49	56.85	Q. 19,067.49	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	56.85	Q. 19,067.49	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.00	ÁREA DE SERVICIOS																					
3.10	Servicios sanitarios exteriores																					
3.1.1	Limpeza de terreno	50.88	m2	Q. 4.66	Q. 237.10	Q. -	Q. -	50.88	Q. 237.10	50.88	Q. 237.10	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	50.88	Q. 237.10	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.2	Trazo y replanteo topográfico	50.88	m2	Q. 5.32	Q. 270.68	Q. -	Q. -	50.88	Q. 270.68	50.88	Q. 270.68	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	50.88	Q. 270.68	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.3	Conformación de subrasante	50.88	m2	Q. 13.90	Q. 707.23	Q. -	Q. -	50.88	Q. 707.23	50.88	Q. 707.23	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	50.88	Q. 707.23	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.4	Plataforma de selecto compactado	50.88	m2	Q. 53.39	Q. 2,716.48	Q. -	Q. -	50.88	Q. 2,716.48	50.88	Q. 2,716.48	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	50.88	Q. 2,716.48	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.5	Excavación estructural	15.73	m3	Q. 49.55	Q. 779.42	Q. -	Q. -	15.73	Q. 779.42	15.73	Q. 779.42	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	15.73	Q. 779.42	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.6	Relevo estructural	6.29	m3	Q. 88.80	Q. 558.55	Q. -	Q. -	6.29	Q. 558.55	6.29	Q. 558.55	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	6.29	Q. 558.55	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.7	Losas de Cementación 1x0.10	46.79	m2	Q. 296.21	Q. 13,859.67	Q. -	Q. -	46.79	Q. 13,859.67	46.79	Q. 13,859.67	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	46.79	Q. 13,859.67	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.8	Cimiento Corrido CC-1	49.18	m	Q. 241.16	Q. 11,860.25	Q. -	Q. -	49.18	Q. 11,860.25	49.18	Q. 11,860.25	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	49.18	Q. 11,860.25	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.9	Columna C-4	58.80	m	Q. 123.21	Q. 7,244.75	Q. -	Q. -	58.80	Q. 7,244.75	58.80	Q. 7,244.75	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	58.80	Q. 7,244.75	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.10	Columna C-5	70.00	m	Q. 93.64	Q. 6,554.80	Q. -	Q. -	70.00	Q. 6,554.80	70.00	Q. 6,554.80	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	70.00	Q. 6,554.80	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.11	Levantado de block de 0.14m x 0.13m x 0.39m	129.50	m2	Q. 116.86	Q. 15,133.37	Q. -	Q. -	129.50	Q. 15,133.37	129.50	Q. 15,133.37	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	129.50	Q. 15,133.37	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.12	Levantado de block de 0.09m x 0.19m x 0.39m	14.40	m2	Q. 46.67	Q. 672.05	Q. -	Q. -	14.40	Q. 672.05	14.40	Q. 672.05	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	14.40	Q. 672.05	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.13	Levantado de block tipo "U" de 0.14x0.19x0.39	8.75	m	Q. 49.73	Q. 435.14	Q. -	Q. -	8.75	Q. 435.14	8.75	Q. 435.14	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	8.75	Q. 435.14	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.14	Solera hidrúliga SH-2	49.00	m	Q. 158.22	Q. 7,752.78	Q. -	Q. -	49.00	Q. 7,752.78	49.00	Q. 7,752.78	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	49.00	Q. 7,752.78	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.15	Solera intermedia SH-2	45.40	m	Q. 158.22	Q. 7,183.19	Q. -	Q. -	45.40	Q. 7,183.19	45.40	Q. 7,183.19	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	45.40	Q. 7,183.19	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.16	Solera corona SC-2	49.00	m	Q. 158.22	Q. 7,752.78	Q. -	Q. -	49.00	Q. 7,752.78	49.00	Q. 7,752.78	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	49.00	Q. 7,752.78	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.17	Solera intermedia SH-3	12.00	m	Q. 98.65	Q. 1,183.80	Q. -	Q. -	12.00	Q. 1,183.80	12.00	Q. 1,183.80	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	12.00	Q. 1,183.80	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.18	Solera corona SC-3	12.00	m	Q. 98.65	Q. 1,183.80	Q. -	Q. -	12.00	Q. 1,183.80	12.00	Q. 1,183.80	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	12.00	Q. 1,183.80	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.19	Solera corona SC-3	12.00	m	Q. 98.65	Q. 1,183.80	Q. -	Q. -	12.00	Q. 1,183.80	12.00	Q. 1,183.80	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	12.00	Q. 1,183.80	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.20	Solera Dintel	7.00	m	Q. 98.65	Q. 690.55	Q. -	Q. -	7.00	Q. 690.55	7.00	Q. 690.55	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	7.00	Q. 690.55	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.21	Viga V-4	7.00	m	Q. 185.92	Q. 1,301.44	Q. -	Q. -	7.00	Q. 1,301.44	7.00	Q. 1,301.44	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	7.00	Q. 1,301.44	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.22	Losas de concreto 1" 0.10	58.04	m2	Q. 368.97	Q. 21,415.02	Q. -	Q. -	58.04	Q. 21,415.02	58.04	Q. 21,415.02	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	58.04	Q. 21,415.02	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.23	Replazo + cemento	219.95	m2	Q. 127.46	Q. 28,094.93	Q. -	Q. -	219.95	Q. 28,094.93	219.95	Q. 28,094.93	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	219.95	Q. 28,094.93	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.24	Pintura	219.95	m2	Q. 33.23	Q. 7,308.94	Q. -	Q. -	219.95	Q. 7,308.94	219.95	Q. 7,308.94	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	219.95	Q. 7,308.94	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.25	Agujero en muros	111.06	m2	Q. 141.71	Q. 15,788.31	Q. -	Q. -	111.06	Q. 15,788.31	111.06	Q. 15,788.31	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	111.06	Q. 15,788.31	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.26	Piso cerámico antideslizante	49.70	m2	Q. 349.79	Q. 17,384.56	Q. -	Q. -	49.70	Q. 17,384.56	49.70	Q. 17,384.56	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	49.70	Q. 17,384.56	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.27	Puerta tipo P-4	3.00	unidad	Q. 1,752.34	Q. 5,272.02	Q. -	Q. -	3.00	Q. 5,272.02	3.00	Q. 5,272.02	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	3.00	Q. 5,272.02	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	
3.1.28	Puerta tipo P-7	8.00	unidad	Q. 1,162.77	Q. 9,302.16	Q. -	Q. -	8.00	Q. 9,302.16	8.00	Q. 9,302.16	100.00%	Q. -	Q. -	0.00%	8.00	Q. 9,302.16					

INFORME DE AVANCES AL 31 DE AGOSTO DE 2026

PROYECTO: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) EJECUTOR: CÁRTERA MUNICIPAL, MONOSTERIANO, TONTOCAPAJAN NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES 0008-64-2025 44 fecha 30/12/2025 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 05 DE MARZO 2026 FECHA DE FINALIZACIÓN 08 DE ENERO 2027	CÓDIGO DEL PROYECTO: 0008-SC-14-2025 PERIODO DE ANÁLISIS: 1/08/2026 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 12.918.465,50 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 12.918.465,50 FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 NÚMERO DE DOCUMENTO 339200-01-09-2026		PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 310 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 180 TITULO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 180 DIAS DE FÉRMENCA AUTORIZADO: 180 DIAS CALENDARIO POR FÉRMENCA: 180 ÉRMENCA CONTRACTUAL INICIADO 180	
---	---	--	--	--

No.	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO			TRABAJO SUPLEMENTARIO			CANTIDADES MODIFICADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
3.2.11	Levanado de bloc de 0,05m x 0,15m x 0,35m	10,08	m ²	Q. 46,67	Q. 470,43	Q. -	-	Q. -	-	10,08	Q. 470,43	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 10,08	Q. 470,43	100,00%
3.2.12	Solera hidráulica 5x-2	62,06	m	Q. 158,22	Q. 9.819,13	Q. -	-	Q. -	-	62,06	Q. 9.819,13	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 62,06	Q. 9.819,13	100,00%
3.2.13	Solera intermedia 5x-2	58,46	m	Q. 158,22	Q. 9.249,54	Q. -	-	Q. -	-	58,46	Q. 9.249,54	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 58,46	Q. 9.249,54	100,00%
3.2.14	Solera corona 5x-2	29,88	m	Q. 158,22	Q. 4.727,61	Q. -	-	Q. -	-	29,88	Q. 4.727,61	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 29,88	Q. 4.727,61	100,00%
3.2.15	Solera hidráulica 5x-3	8,40	m	Q. 98,65	Q. 828,66	Q. -	-	Q. -	-	8,40	Q. 828,66	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 8,40	Q. 828,66	100,00%
3.2.16	Solera intermedia 5x-3	8,40	m	Q. 98,65	Q. 828,66	Q. -	-	Q. -	-	8,40	Q. 828,66	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 8,40	Q. 828,66	100,00%
3.2.17	Solera corona 5x-3	8,40	m	Q. 98,65	Q. 828,66	Q. -	-	Q. -	-	8,40	Q. 828,66	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 8,40	Q. 828,66	100,00%
3.2.18	Solera Direnl	3,60	m	Q. 98,65	Q. 355,14	Q. -	-	Q. -	-	3,60	Q. 355,14	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 3,60	Q. 355,14	100,00%
3.2.19	Replazo + cerrado	275,68	m ²	Q. 127,46	Q. 35.138,17	Q. -	-	Q. -	-	275,68	Q. 35.138,17	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 275,68	Q. 35.138,17	100,00%
3.2.20	Pintura	75,77	m ²	Q. 33,23	Q. 1.189,23	Q. -	-	Q. -	-	75,77	Q. 1.189,23	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 75,77	Q. 1.189,23	100,00%
3.2.21	Acilajo en muros	80,37	m ²	Q. 141,71	Q. 11.389,23	Q. -	-	Q. -	-	80,37	Q. 11.389,23	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 80,37	Q. 11.389,23	100,00%
3.2.22	Piso cerámico antideslizante	75,77	m ²	Q. 349,79	Q. 26.503,59	Q. -	-	Q. -	-	75,77	Q. 26.503,59	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 75,77	Q. 26.503,59	100,00%
3.2.23	Puerta tipo p-4	1,00	unidad	Q. 1.757,34	Q. 1.757,34	Q. -	-	Q. -	-	1,00	Q. 1.757,34	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 1,00	Q. 1.757,34	100,00%
3.2.24	Puerta tipo p-7	9,00	unidad	Q. 1.162,77	Q. 10.465,06	Q. -	-	Q. -	-	9,00	Q. 10.465,06	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 9,00	Q. 10.465,06	100,00%
3.2.25	Ventana tipo V-1	6,00	unidad	Q. 525,01	Q. 3.150,06	Q. -	-	Q. -	-	6,00	Q. 3.150,06	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 6,00	Q. 3.150,06	100,00%
3.2.26	Lavamanos	6,00	unidad	Q. 1.475,73	Q. 8.854,38	Q. -	-	Q. -	-	6,00	Q. 8.854,38	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 6,00	Q. 8.854,38	100,00%
3.2.27	Top para lavamanos, acabado azulejo	2,50	m ²	Q. 230,88	Q. 577,20	Q. -	-	Q. -	-	2,50	Q. 577,20	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 2,50	Q. 577,20	100,00%
3.2.28	Sanitarios	9,00	unidad	Q. 1.732,57	Q. 15.593,13	Q. -	-	Q. -	-	9,00	Q. 15.593,13	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 9,00	Q. 15.593,13	100,00%
3.2.29	Mingitorios	3,00	unidad	Q. 5.136,50	Q. 15.409,50	Q. -	-	Q. -	-	3,00	Q. 15.409,50	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 3,00	Q. 15.409,50	100,00%
3.2.30	Dispensador de papel higiénico	9,00	unidad	Q. 227,70	Q. 2.049,30	Q. -	-	Q. -	-	9,00	Q. 2.049,30	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 9,00	Q. 2.049,30	100,00%
3.2.31	Dispensador de jabón líquido	3,00	unidad	Q. 180,41	Q. 540,12	Q. -	-	Q. -	-	3,00	Q. 540,12	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 3,00	Q. 540,12	100,00%
3.2.32	Dispensador de toalla desechable	5,00	unidad	Q. 201,44	Q. 1.007,20	Q. -	-	Q. -	-	5,00	Q. 1.007,20	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 5,00	Q. 1.007,20	100,00%
3.2.33	Baútero de acero inoxidable con tapadera abatible	12,00	unidad	Q. 191,96	Q. 2.303,52	Q. -	-	Q. -	-	12,00	Q. 2.303,52	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 12,00	Q. 2.303,52	100,00%
3.2.34	Cajero con marco de aluminio	5,00	unidad	Q. 249,16	Q. 1.245,80	Q. -	-	Q. -	-	5,00	Q. 1.245,80	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 5,00	Q. 1.245,80	100,00%
3.2.35	Barras de seguridad fig y metal en sanitarios	1,00	unidad	Q. 1.157,50	Q. 1.157,50	Q. -	-	Q. -	-	1,00	Q. 1.157,50	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 1,00	Q. 1.157,50	100,00%
3.2.36	Fábro eléctrico secundario	2,00	unidad	Q. 1.413,30	Q. 2.826,60	Q. -	-	Q. -	-	2,00	Q. 2.826,60	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 2,00	Q. 2.826,60	100,00%
3.2.37	Foco LED	8,00	unidad	Q. 348,95	Q. 2.791,60	Q. -	-	Q. -	-	8,00	Q. 2.791,60	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 8,00	Q. 2.791,60	100,00%
3.2.38	Conexiometre doble 120 V	4,00	unidad	Q. 249,33	Q. 997,32	Q. -	-	Q. -	-	4,00	Q. 997,32	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 4,00	Q. 997,32	100,00%
3.2.39	Fusocedera de acero inoxidable de 4" x 4"	2,00	unidad	Q. 135,99	Q. 271,98	Q. -	-	Q. -	-	2,00	Q. 271,98	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 2,00	Q. 271,98	100,00%
3.30	Verdadero																								
3.3.1	Impedta de terreno	66,25	m ²	Q. 4,66	Q. 308,73	Q. -	-	Q. -	-	66,25	Q. 308,73	Q. -	-	Q. -	-	100,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 66,25	Q. 308,73	100,00%	Q. 0,00	Q. 0,00	0,00%
3.3.2	Trazo y replanteo topográfico	66,25	m ²	Q. 5,41	Q. 358,41	Q. -	-	Q. -	-	66,25	Q. 358,41	Q. -	-	Q. -	-	100,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 66,25	Q. 358,41	100,00%	Q. 0,00	Q. 0,00	0,00%
3.3.3	Conformación de subterráneo	66,25	m ²	Q. 13,90	Q. 920,88	Q. -	-	Q. -	-	66,25	Q. 920,88	Q. -	-	Q. -	-	100,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 66,25	Q. 920,88	100,00%	Q. 0,00	Q. 0,00	0,00%
3.3.4	Plataforma de silecto compactado	66,25	m ²	Q. 53,39	Q. 3.537,09	Q. -	-	Q. -	-	66,25	Q. 3.537,09	Q. -	-	Q. -	-	100,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 66,25	Q. 3.537,09	100,00%	Q. 0,00	Q. 0,00	0,00%
3.3.5	Escapación estructural	16,44	m ³	Q. 49,55	Q. 814,60	Q. -	-	Q. -	-	16,44	Q. 814,60	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 16,44	Q. 814,60	100,00%
3.3.6	Replazo estructural	6,58	m ³	Q. 88,80	Q. 584,30	Q. -	-	Q. -	-	6,58	Q. 584,30	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 6,58	Q. 584,30	100,00%
3.3.7	Zapata tipo 2-3	10,00	unidad	Q. 416,93	Q. 4.169,30	Q. -	-	Q. -	-	10,00	Q. 4.169,30	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 10,00	Q. 4.169,30	100,00%
3.3.8	Los de cimentación 1x0,10	59,04	m ²	Q. 296,21	Q. 17.489,24	Q. -	-	Q. -	-	59,04	Q. 17.489,24	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 59,04	Q. 17.489,24	100,00%
3.3.9	Cimentación Corrido CC-3	53,45	m	Q. 241,16	Q. 12.890,00	Q. -	-	Q. -	-	53,45	Q. 12.890,00	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 53,45	Q. 12.890,00	100,00%
3.3.10	Cimentación CC-4	28,00	m	Q. 125,90	Q. 3.525,20	Q. -	-	Q. -	-	28,00	Q. 3.525,20	Q. -	-	Q. -	-	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 0,00	Q. -	0,00%	Q. 28,00	Q. 3.525,20	100,00%
3.3.11	Columna C-6	30,80	m	Q. 93,64	Q. 2.884,11	Q. -	-	Q. -	-	30															

AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL).
CABECERA MUNICIPAL, MONTESTAMAQUE, TOTONICAPAN
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (MINDCDE)
DOGR-64-2025 de fecha 30/12/2025
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
06 DE MARZO 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN
06 DE ENERO 2027
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN

INFORME DE AVANCES AL 31 DE AGOSTO DE 2026
CONGO DEL PROYECTO:
DOGR-SC-14-2025
PERIODO DE ANÁLISIS:
1/08/2026
MONTOS ORIGINALES DE CONTRATO:
MONTOS ACTUALIZADOS DE CONTRATO:
FECHA DE ELABORACIÓN:
01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
NÚMERO DE DOCUMENTO:
339700-01-09-2026

PLAN ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:
PLAN ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:
DIAS DE FÉRICIA AUTORIZADOS:
DIAS CALENDARIO POR ENTREGAR:
ENTREGAR: CONSTRUCTORA IMPREGO
310
180
120

No.	DESCRIPCION DEL REGION	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO			TRABAJO SUPLEMENTARIO			CANTIDADES MODIFICADAS			MONTOS ACUMULADO ANTERIOR			MONTOS DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTOS ACUMULADO ACTUAL			MONTOS PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	U.N.D.	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%
4.1.3	Refuerzo estructural	42.08	m ²	Q 88.50	Q 3,755.70	Q -	Q -	Q 42.08	Q -	Q 42.08	Q -	Q 42.08	Q -	Q 42.08	Q -	0.00%	Q 42.08	Q -	0.00%	Q 42.08	Q -	0.00%	Q 42.08	Q -	0.00%
4.1.4	Columna C-1	42.40	m ²	Q 82.41	Q 3,483.72	Q -	Q -	Q 42.40	Q -	Q 42.40	Q -	Q 42.40	Q -	Q 42.40	Q -	0.00%	Q 42.40	Q -	0.00%	Q 42.40	Q -	0.00%	Q 42.40	Q -	0.00%
4.1.5	Zanaja Z-1	16.00	unidad	Q 4,081.13	Q 65,298.08	Q -	Q -	Q 16.00	Q -	Q 16.00	Q -	Q 16.00	Q -	Q 16.00	Q -	0.00%	Q 16.00	Q -	0.00%	Q 16.00	Q -	0.00%	Q 16.00	Q -	0.00%
4.1.6	Viga V-1	38.00	m	Q 3,717.42	Q 1,412,619.16	Q -	Q -	Q 38.00	Q -	Q 38.00	Q -	Q 38.00	Q -	Q 38.00	Q -	0.00%	Q 38.00	Q -	0.00%	Q 38.00	Q -	0.00%	Q 38.00	Q -	0.00%
4.1.7	Viga conectora V-2	48.80	m	Q 335.48	Q 16,369.16	Q -	Q -	Q 48.80	Q -	Q 48.80	Q -	Q 48.80	Q -	Q 48.80	Q -	0.00%	Q 48.80	Q -	0.00%	Q 48.80	Q -	0.00%	Q 48.80	Q -	0.00%
4.1.8	Viga V-3	19.20	m	Q 335.48	Q 6,441.42	Q -	Q -	Q 19.20	Q -	Q 19.20	Q -	Q 19.20	Q -	Q 19.20	Q -	0.00%	Q 19.20	Q -	0.00%	Q 19.20	Q -	0.00%	Q 19.20	Q -	0.00%
4.1.9	Función de concreto para gradieros	163.68	m ²	Q 305.40	Q 50,000.32	Q -	Q -	Q 163.68	Q -	Q 163.68	Q -	Q 163.68	Q -	Q 163.68	Q -	0.00%	Q 163.68	Q -	0.00%	Q 163.68	Q -	0.00%	Q 163.68	Q -	0.00%
4.1.10	Replanteo + cenido	45.80	m ²	Q 335.48	Q 15,369.16	Q -	Q -	Q 45.80	Q -	Q 45.80	Q -	Q 45.80	Q -	Q 45.80	Q -	0.00%	Q 45.80	Q -	0.00%	Q 45.80	Q -	0.00%	Q 45.80	Q -	0.00%
4.1.11	Pasamano de acero inoxidable	11.60	m	Q 1,335.93	Q 15,698.37	Q -	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%
4.1.12	Columna metálica principal tubo redondo HSS de 8" x 1/4"	17.68	m	Q 1,335.93	Q 23,613.32	Q -	Q -	Q 17.68	Q -	Q 17.68	Q -	Q 17.68	Q -	Q 17.68	Q -	0.00%	Q 17.68	Q -	0.00%	Q 17.68	Q -	0.00%	Q 17.68	Q -	0.00%
4.1.13	Columna metálica secundaria tubo redondo HSS de 6" x 1/4"	11.60	m	Q 1,335.93	Q 15,698.37	Q -	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%
4.1.14	Tenaz tubo redondo HSS 3" x 1/4"	55.20	unidad	Q 1,335.93	Q 73,745.10	Q -	Q -	Q 55.20	Q -	Q 55.20	Q -	Q 55.20	Q -	Q 55.20	Q -	0.00%	Q 55.20	Q -	0.00%	Q 55.20	Q -	0.00%	Q 55.20	Q -	0.00%
4.1.15	Vigas metálicas acortadas tipo joint	8.00	unidad	Q 335.48	Q 2,683.84	Q -	Q -	Q 8.00	Q -	Q 8.00	Q -	Q 8.00	Q -	Q 8.00	Q -	0.00%	Q 8.00	Q -	0.00%	Q 8.00	Q -	0.00%	Q 8.00	Q -	0.00%
4.1.16	Largueros metálicos HSS 2" x 1/4"	135.00	m	Q 335.48	Q 45,289.80	Q -	Q -	Q 135.00	Q -	Q 135.00	Q -	Q 135.00	Q -	Q 135.00	Q -	0.00%	Q 135.00	Q -	0.00%	Q 135.00	Q -	0.00%	Q 135.00	Q -	0.00%
4.1.17	Vigas metálicas tipo joint	21.95	m	Q 335.48	Q 7,365.89	Q -	Q -	Q 21.95	Q -	Q 21.95	Q -	Q 21.95	Q -	Q 21.95	Q -	0.00%	Q 21.95	Q -	0.00%	Q 21.95	Q -	0.00%	Q 21.95	Q -	0.00%
4.1.18	Cubierta de lluvia termo acústica	177.60	unidad	Q 547.01	Q 97,000.57	Q -	Q -	Q 177.60	Q -	Q 177.60	Q -	Q 177.60	Q -	Q 177.60	Q -	0.00%	Q 177.60	Q -	0.00%	Q 177.60	Q -	0.00%	Q 177.60	Q -	0.00%
4.1.19	Bancas	97.00	unidad	Q 547.01	Q 53,059.97	Q -	Q -	Q 97.00	Q -	Q 97.00	Q -	Q 97.00	Q -	Q 97.00	Q -	0.00%	Q 97.00	Q -	0.00%	Q 97.00	Q -	0.00%	Q 97.00	Q -	0.00%
4.2.0	Graderío tipo B	114.08	m ²	Q 4.66	Q 531.61	Q -	Q -	Q 114.08	Q -	Q 114.08	Q -	Q 114.08	Q -	Q 114.08	Q -	0.00%	Q 114.08	Q -	0.00%	Q 114.08	Q -	0.00%	Q 114.08	Q -	0.00%
4.2.1	Unidad de terreno	105.20	m ³	Q 45.55	Q 4,781.66	Q -	Q -	Q 105.20	Q -	Q 105.20	Q -	Q 105.20	Q -	Q 105.20	Q -	0.00%	Q 105.20	Q -	0.00%	Q 105.20	Q -	0.00%	Q 105.20	Q -	0.00%
4.2.2	Reforzamiento estructural	42.08	m ³	Q 88.50	Q 3,755.70	Q -	Q -	Q 42.08	Q -	Q 42.08	Q -	Q 42.08	Q -	Q 42.08	Q -	0.00%	Q 42.08	Q -	0.00%	Q 42.08	Q -	0.00%	Q 42.08	Q -	0.00%
4.2.3	Columna C-1	42.40	m ²	Q 82.41	Q 3,483.72	Q -	Q -	Q 42.40	Q -	Q 42.40	Q -	Q 42.40	Q -	Q 42.40	Q -	0.00%	Q 42.40	Q -	0.00%	Q 42.40	Q -	0.00%	Q 42.40	Q -	0.00%
4.2.4	Zanaja Z-1	16.00	unidad	Q 4,081.13	Q 65,298.08	Q -	Q -	Q 16.00	Q -	Q 16.00	Q -	Q 16.00	Q -	Q 16.00	Q -	0.00%	Q 16.00	Q -	0.00%	Q 16.00	Q -	0.00%	Q 16.00	Q -	0.00%
4.2.5	Viga V-1	38.00	m	Q 3,717.42	Q 1,412,619.16	Q -	Q -	Q 38.00	Q -	Q 38.00	Q -	Q 38.00	Q -	Q 38.00	Q -	0.00%	Q 38.00	Q -	0.00%	Q 38.00	Q -	0.00%	Q 38.00	Q -	0.00%
4.2.6	Viga conectora V-2	48.80	m	Q 335.48	Q 16,369.16	Q -	Q -	Q 48.80	Q -	Q 48.80	Q -	Q 48.80	Q -	Q 48.80	Q -	0.00%	Q 48.80	Q -	0.00%	Q 48.80	Q -	0.00%	Q 48.80	Q -	0.00%
4.2.7	Viga V-3	19.20	m	Q 335.48	Q 6,441.42	Q -	Q -	Q 19.20	Q -	Q 19.20	Q -	Q 19.20	Q -	Q 19.20	Q -	0.00%	Q 19.20	Q -	0.00%	Q 19.20	Q -	0.00%	Q 19.20	Q -	0.00%
4.2.8	Función de concreto para gradieros	163.68	m ²	Q 305.40	Q 50,000.32	Q -	Q -	Q 163.68	Q -	Q 163.68	Q -	Q 163.68	Q -	Q 163.68	Q -	0.00%	Q 163.68	Q -	0.00%	Q 163.68	Q -	0.00%	Q 163.68	Q -	0.00%
4.2.10	Replanteo + cenido	45.80	m ²	Q 335.48	Q 15,369.16	Q -	Q -	Q 45.80	Q -	Q 45.80	Q -	Q 45.80	Q -	Q 45.80	Q -	0.00%	Q 45.80	Q -	0.00%	Q 45.80	Q -	0.00%	Q 45.80	Q -	0.00%
4.2.11	Pasamano de acero inoxidable	11.60	m	Q 1,335.93	Q 15,698.37	Q -	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%
4.2.12	Columna metálica principal tubo redondo HSS de 8" x 1/4"	17.68	m	Q 1,335.93	Q 23,613.32	Q -	Q -	Q 17.68	Q -	Q 17.68	Q -	Q 17.68	Q -	Q 17.68	Q -	0.00%	Q 17.68	Q -	0.00%	Q 17.68	Q -	0.00%	Q 17.68	Q -	0.00%
4.2.13	Columna metálica secundaria tubo redondo HSS de 6" x 1/4"	11.60	m	Q 1,335.93	Q 15,698.37	Q -	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%	Q 11.60	Q -	0.00%
4.2.14	Tenaz tubo redondo HSS 3" x 1/4"	55.20	unidad	Q 1,335.93	Q 73,745.10	Q -	Q -	Q 55.20	Q -	Q 55.20	Q -	Q 55.20	Q -	Q 55.20	Q -	0.00%	Q 55.20	Q -	0.00%	Q 55.20	Q -	0.00%	Q 55.20	Q -	0.00%
4.2.15	Vigas metálicas acortadas tipo joint	8.00	unidad	Q 335.48	Q 2,683.84	Q -	Q -	Q 8.00	Q -	Q 8.00	Q -	Q 8.00	Q -	Q 8.00	Q -	0.00%	Q 8.00	Q -	0.00%	Q 8.00	Q -	0.00%	Q 8.00	Q -	0.00%
4.2.16	Largueros metálicos HSS 2" x 1/4"	135.00	m	Q 335.48	Q 45,289.80	Q -	Q -	Q 135.00	Q -	Q 135.00	Q -	Q 135.00	Q -	Q 135.00	Q -	0.00%	Q 135.00	Q -	0.00%	Q 135.00	Q -	0.00%	Q 135.00	Q -	0.00%
4.2.17	Vigas metálicas tipo joint	21.95	m	Q 335.48	Q 7,365.89	Q -	Q -	Q 21.95	Q -	Q 21.95	Q -	Q 21.95	Q -	Q 21.95	Q -	0.00%	Q 21.95	Q -	0.00%	Q 21.95	Q -	0.00%	Q 21.95	Q -	0.00%
4.2.18	Cubierta de lluvia termo acústica	177.60	unidad	Q 547.01	Q 97,000.57	Q -	Q -	Q 177.60	Q -	Q 177.60	Q -	Q 177.60	Q -	Q 177.60	Q -	0.00%	Q 177.60	Q -	0.00%	Q 177.60	Q -	0.00%	Q 177.60	Q -	0.00%
4.2.19	Bancas	97.00	unidad	Q 547.01	Q 53,059.97	Q -	Q -	Q 97.00	Q -	Q 97.00	Q -	Q 97.00	Q -	Q 97.00	Q -	0.00%	Q 97.00	Q -	0.00%	Q 97.00	Q -	0.00%	Q 97.00	Q -	0.00%
4.3.0	Graderío tipo C	456.66	m ²	Q 4.66	Q 2,128.04	Q -	Q -	Q 456.66	Q -	Q 456.66	Q -	Q 456.66	Q -	Q 456.66	Q -	0.00%	Q 456.66	Q -	0.00%	Q 456.66	Q -	0.00%	Q 456.66	Q -	0.00%
4.3.1	Unidad de terreno	456.66	m ³	Q 45.55	Q 20,817.50	Q -	Q -	Q 456.66	Q -	Q 456.66	Q -	Q 456.66	Q -	Q 456.66	Q -	0.00%	Q 456.66	Q -	0.00%	Q 456.66	Q -	0.00%	Q 456.66	Q -	0.00%
4.3.2	Reforzamiento estructural	182.66	m ³	Q 88.50	Q 16,202.11</																				

INFORME DE AVANCES AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
APLICACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL)					CODIGO DEL PROYECTO: D00R-SC-LA-2025				
CARECERA MUNICIPAL, MONOSTERIANO, TONICACAPAN					1/08/2025				
PROYECTO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCODE)					31/08/2025				
ELECTOR: MUNICIPIO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES					D				
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES D00R-64-2025 de fecha 30/12/2023					12,918,485.50				
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 05 DE MARZO 2026									
FECHA DE FINALIZACIÓN 04 DE ENERO 2027									
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN					01 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
					339700-01-05-2026				
					PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 310				
					PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 180				
					TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 180				
					DIAS DE MOROSIDAD AUTORIZADO: 180				
					DIAS CALENDARIO POR ENTREGAR: 180				
					EMPRESA: CONSTRUCTORA IMPREGO				

No.		DESCRIPCION DEL REGION		CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TABLAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTOS ACUMULADO ANTERIOR		MONTOS DE ESTA ESTIMACION		MONTOS ACUMULADO ACTUAL		MONTOS PENDIENTE DE EJECUTAR			
				CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
5.1.7		Levantado de bloq de 0.15m x 0.15m x 0.35m		105.15	m2	Q. 216.50	Q. 22,764.96	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	105.15	Q. 22,764.96	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	105.15	Q. 22,764.96	100.00%
5.1.8		Repello + cemento		210.30	m2	Q. 127.46	Q. 26,804.84	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	210.30	Q. 26,804.84	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	210.30	Q. 26,804.84	100.00%
5.1.9		Pintura		210.30	m2	Q. 33.23	Q. 6,988.27	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	210.30	Q. 6,988.27	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	210.30	Q. 6,988.27	100.00%
5.1.10		Pintura de negro tipo P-3		6.00	unidad	Q. 1,172.08	Q. 7,032.48	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	6.00	Q. 7,032.48	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	6.00	Q. 7,032.48	100.00%
5.1.11		Malla de encaucado		345.00	m2	Q. 267.19	Q. 92,180.55	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	345.00	Q. 92,180.55	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	345.00	Q. 92,180.55	100.00%
5.3.0		Materia prima para cemento																				
5.3.1		Luminosa de hierro		111.55	m2	Q. 4.66	Q. 519.82	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	111.55	Q. 519.82	Q. -	-	100.00%	0.00	Q. -	0.00%	111.55	Q. 519.82	100.00%
5.3.2		Revestido estructural		80.46	m3	Q. 386.79	Q. 30,966.79	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	80.46	Q. 30,966.79	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	80.46	Q. 30,966.79	100.00%
5.3.3		Revestido estructural		32.18	m3	Q. 88.80	Q. 2,857.58	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	32.18	Q. 2,857.58	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	32.18	Q. 2,857.58	100.00%
5.3.4		Cemento corado CC-2		134.17	m3	Q. 278.38	Q. 37,317.27	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	134.17	Q. 37,317.27	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	134.17	Q. 37,317.27	100.00%
5.3.5		Sotera hidrofila SH-1		134.77	m3	Q. 138.40	Q. 18,568.83	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	134.77	Q. 18,568.83	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	134.77	Q. 18,568.83	100.00%
5.3.6		Sotera impermeable SI-1		277.50	m3	Q. 138.40	Q. 38,368.83	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	277.50	Q. 38,368.83	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	277.50	Q. 38,368.83	100.00%
5.3.7		Sotera SI-1		277.50	m3	Q. 138.40	Q. 38,368.83	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	277.50	Q. 38,368.83	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	277.50	Q. 38,368.83	100.00%
5.3.8		Columna CC-2		204.60	m3	Q. 138.40	Q. 28,368.83	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	204.60	Q. 28,368.83	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	204.60	Q. 28,368.83	100.00%
5.3.9		Columna CC-3		38.52	m3	Q. 233.79	Q. 8,968.96	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	38.52	Q. 8,968.96	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	38.52	Q. 8,968.96	100.00%
5.3.10		Zanata Z-2		3.00	unidad	Q. 297.93	Q. 893.79	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	3.00	Q. 893.79	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	3.00	Q. 893.79	100.00%
5.3.11		Levantado de bloq de 0.15m x 0.15m x 0.35m		587.52	m2	Q. 243.84	Q. 143,510.80	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	587.52	Q. 143,510.80	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	587.52	Q. 143,510.80	100.00%
5.3.12		Repello + cemento		980.00	m2	Q. 127.46	Q. 125,465.40	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	980.00	Q. 125,465.40	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	980.00	Q. 125,465.40	100.00%
5.3.13		Pintura		980.00	unidad	Q. 7,149.64	Q. 6,993,600.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	980.00	Q. 6,993,600.00	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	980.00	Q. 6,993,600.00	100.00%
5.3.14		Pantón de negro tipo P-1		1.00	unidad	Q. 7,149.64	Q. 7,149.64	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	1.00	Q. 7,149.64	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	1.00	Q. 7,149.64	100.00%
5.3.15		Pantón sobre pintura de emergencia tipo P-2		2.00	unidad	Q. 4,378.50	Q. 8,757.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	2.00	Q. 8,757.00	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	2.00	Q. 8,757.00	100.00%
5.3.16		Pantón sobre pintura tipo P-1		8.87	m2	Q. 786.09	Q. 6,972.62	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	8.87	Q. 6,972.62	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	8.87	Q. 6,972.62	100.00%
5.3.17		Pantón de hidrógeno		181.06	m2	Q. 420.65	Q. 76,162.89	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	181.06	Q. 76,162.89	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	181.06	Q. 76,162.89	100.00%
6.00		MEDIDAS DE ATENUACION DE RIESGO																				
6.10		Muro de retención																				
6.1.1		Revestido estructural		391.94	m3	Q. 49.55	Q. 19,420.63	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	391.94	Q. 19,420.63	Q. -	-	100.00%	0.00	Q. -	0.00%	391.94	Q. 19,420.63	100.00%
6.1.2		Pantón estructural		156.77	m3	Q. 88.80	Q. 13,921.18	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	156.77	Q. 13,921.18	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	156.77	Q. 13,921.18	100.00%
6.1.3		Pantón de retención tipo 1		210.00	m3	Q. 2,150.16	Q. 451,933.60	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	210.00	Q. 451,933.60	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	210.00	Q. 451,933.60	100.00%
6.1.4		Pantón de retención tipo 2		43.81	m3	Q. 2,488.10	Q. 108,389.84	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	43.81	Q. 108,389.84	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	43.81	Q. 108,389.84	100.00%
6.1.5		Pantón de retención tipo 3		130.00	m3	Q. 2,443.15	Q. 317,609.50	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	130.00	Q. 317,609.50	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	130.00	Q. 317,609.50	100.00%
6.1.6		Repello + cemento		115.00	m2	Q. 84.10	Q. 9,671.50	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	115.00	Q. 9,671.50	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	115.00	Q. 9,671.50	100.00%
6.1.7		Pintura		301.33	m2	Q. 31.73	Q. 9,555.51	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	301.33	Q. 9,555.51	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	301.33	Q. 9,555.51	100.00%
7.00		PINTADO ALIEN																				
7.10		Gravado al aire libre																				
7.1.1		Estación control		1.00	unidad	Q. 48,201.01	Q. 48,201.01	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	1.00	Q. 48,201.01	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	1.00	Q. 48,201.01	100.00%
7.1.2		Pantallas		2.00	unidad	Q. 16,538.40	Q. 33,076.80	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	2.00	Q. 33,076.80	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	2.00	Q. 33,076.80	100.00%
7.1.3		Bancas		2.00	unidad	Q. 16,519.39	Q. 33,038.78	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	2.00	Q. 33,038.78	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	2.00	Q. 33,038.78	100.00%
7.1.4		Asbestomas		2.00	unidad	Q. 13,611.72	Q. 27,223.44	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	2.00	Q. 27,223.44	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	2.00	Q. 27,223.44	100.00%
7.1.5		Pantallas sobre		2.00	unidad	Q. 19,000.42	Q. 38,000.84	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	2.00	Q. 38,000.84	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	2.00	Q. 38,000.84	100.00%
7.1.6		Bancas estacionaria		2.00	unidad	Q. 16,157.47	Q. 32,314.94	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	2.00	Q. 32,314.94	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	2.00	Q. 32,314.94	100.00%
7.2.0		Pantón de juegos infantiles		4.00	unidad	Q. 13,959.83	Q. 55,839.32	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	4.00	Q. 55,839.32	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	4.00	Q. 55,839.32	100.00%
7.2.1		Pantón de juegos		2.00	unidad	Q. 21,539.94	Q. 43,079.88	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	2.00	Q. 43,079.88	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	2.00	Q. 43,079.88	100.00%
7.2.2		Pantón de juegos		1.00	unidad	Q. 46,286.86	Q. 46,286.86	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	1.00	Q. 46,286.86	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	1.00	Q. 46,286.86	100.00%
7.2.3		Pantón de juegos		1.00	unidad	Q. 67,078.41	Q. 67,078.41	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	1.00	Q. 67,078.41	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	1.00	Q. 67,078.41	100.00%
7.2.4		Pantón de juegos		1.00	unidad	Q. 22,114.75	Q. 22,114.75	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	1.00	Q. 22,114.75	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	1.00	Q. 22,114.75	100.00%
7.3.0		Pantallas		4.00	unidad	Q. 1,124.45	Q. 4,497.80	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	4.00	Q. 4,497.80	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	4.00	Q. 4,497.80	100.00%
7.3.1		Vega cemento		3.20	m	Q. 174.07	Q. 557.02	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	3.20	Q. 557.02	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	3.20	Q. 557.02	100.00%
7.3.2		Vega V-5		6.40	m	Q. 174.07	Q. 1,114.05	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	6.40	Q. 1,114.05	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	6.40	Q. 1,114.05	100.00%
7.3.3		Columna tipo C-8		10.70	m2	Q. 404.96	Q. 4,333.07	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	10.70	Q. 4,333.07	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	10.70	Q. 4,333.07	100.00%
7.3.4		Columna tipo C-8		2.00	m2	Q. 368.97	Q. 737.94	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	2.00	Q. 737.94	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	2.00	Q. 737.94	100.00%
7.3.5		Caja (Barrido) T-0.10		7.03	m2	Q. 1,132.01	Q. 7,958.03	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	7.03	Q. 7,958.03	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	7.03	Q. 7,958.03	100.00%
7.3.6		Estructura metálica para macedoras		4.40	m2	Q. 250.64	Q. 1,102.82	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	4.40	Q. 1,102.82	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	4.40	Q. 1,102.82	100.00%
7.3.7		Estructura metálica para barandas		18.00	m2	Q. 127.46	Q. 2,294.28	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	18.00	Q. 2,294.28	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	18.00	Q. 2,294.28	100.00%
7.3.8		Repello + cemento		18.00	m2	Q. 33.23	Q. 598.14	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	18.00	Q. 598.14	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	18.00	Q. 598.14	100.00%
7.3.9		Pintura		18.00	m2	Q. 33.23	Q. 598.14	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	18.00	Q. 598.14	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	18.00	Q. 598.14	100.00%
8.00		INSTALACIONES																				
8.10		Pantón de conjunto		11.20	m	Q. 109.32	Q. 1,224.38	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	11.20	Q. 1,224.38	Q. -	-	0.00%	0.00	Q. -	0.00%	11.20	Q. 1,224.38	100.00%
8.1.1		Tuberia colectora PVC de Ø3"		220.00	m	Q. 357.34	Q. 78,614.80	Q. -	Q. -	Q												

INFORME DE AVANCES AL 31 DE AGOSTO DE 2026			
APLICACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTEPMANCO, TOTONICAPAN MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCIDE)			
PROYECTO:	DOCOM-SC-1-14-2025		
ELECCION:	FECHADO DE ANALISIS: 1/08/2026	31/08/2026	
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:	MONTOS ORIGINAL DE CONTRATO: 0	12,918,465.50	
FECHA DE FINICO CONTRACTUAL:	MONTOS ACTUALIZADO DE CONTRATO: 0	-	
FECHA DE FINALIZACION:	FECHA DE ELABORACION: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DE FINALIZACION:	NÚMERO DE DOCUMENTO: 339200-01-09-2026		
		PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:	310
		PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:	-
		REMANO TRASCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	180
		DIAS DE PERIODO AUTORIZADO:	
		DIAS CALENDARIO POR ENTREGAR:	120
		ENTREGA: CONSTRUCCION IMPREGIO	

No.		DESCRIPCION DEL REGION	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO			TRABAJO SUPLEMENTARIO			CANTIDADES MODIFICADAS			MONTOS ACUMULADO ANTERIOR			MONTOS DE ESTA ESTIMACION			MONTOS ACUMULADO ACTUAL			MONTOS PENDIENTE DE EJECUTAR		
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%		
8.2.2	1	Unidad colectora PVC de Ø 8"	77.37	m	Q. 108.87	8,096.42	Q. -	-	Q. -	-	77.37	Q. -	8,096.42	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 77.37	Q. 8,096.42	100.00%		
8.2.3	1	Unidad colectora PVC de Ø 8"	67.68	m	Q. 93.78	6,362.39	Q. -	-	Q. -	-	67.68	Q. -	6,362.39	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 67.68	Q. 6,362.39	100.00%		
8.2.4	1	Caja de registro CR-1	11.00	unidad	Q. 621.23	6,833.53	Q. -	-	Q. -	-	11.00	Q. -	6,833.53	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 11.00	Q. 6,833.53	100.00%		
8.2.5	1	Caja de registro CR-2	8.00	unidad	Q. 733.52	5,868.16	Q. -	-	Q. -	-	8.00	Q. -	5,868.16	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 8.00	Q. 5,868.16	100.00%		
8.2.6	1	Bodegón	1.00	unidad	Q. 49,296.12	49,296.12	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	49,296.12	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 49,296.12	100.00%		
8.30	1	Hidráulico de conjunto					Q. -	-	Q. -	-		Q. -		Q. -	0.00%		Q. -	0.00%		Q. -	0.00%		Q. -	0.00%		
8.3.1	1	Acemida hidráulica	1.00	unidad	Q. 1,387.33	1,387.33	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	1,387.33	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 1,387.33	100.00%		
8.3.2	1	Unidad PVC de Ø 1 1/4"	580.00	m	Q. 32.35	18,763.00	Q. -	-	Q. -	-	580.00	Q. -	18,763.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 580.00	Q. 18,763.00	100.00%		
8.3.3	1	Unidad PVC de Ø 3/4"	5.46	m	Q. 27.94	152.55	Q. -	-	Q. -	-	5.46	Q. -	152.55	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 5.46	Q. 152.55	100.00%		
8.3.4	1	Unidad PVC de Ø 1/2"	6.80	unidad	Q. 28.35	192.78	Q. -	-	Q. -	-	6.80	Q. -	192.78	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 6.80	Q. 192.78	100.00%		
8.3.5	1	Libre de paso de Ø 1 1/4" más caja prefabricada	9.00	unidad	Q. 321.74	2,895.66	Q. -	-	Q. -	-	9.00	Q. -	2,895.66	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 9.00	Q. 2,895.66	100.00%		
8.3.6	1	Grifo de bronce	4.00	unidad	Q. 254.79	1,019.16	Q. -	-	Q. -	-	4.00	Q. -	1,019.16	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 4.00	Q. 1,019.16	100.00%		
8.3.7	1	Tanque cilíndrico - bomba sumergible	1.00	unidad	Q. 22,705.17	22,705.17	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	22,705.17	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 22,705.17	100.00%		
8.3.8	1	Tanque hidroeléctrico - cisterna	1.00	unidad	Q. 9,225.54	9,225.54	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	9,225.54	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 9,225.54	100.00%		
8.3.9	1	Bodegón	4.00	unidad	Q. 20,604.25	82,417.00	Q. -	-	Q. -	-	4.00	Q. -	82,417.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 4.00	Q. 82,417.00	100.00%		
8.40	1	Eficiencia de conjunto					Q. -	-	Q. -	-		Q. -		Q. -	0.00%		Q. -	0.00%		Q. -	0.00%		Q. -	0.00%		
8.4.1	1	Acemida eléctrica	1.00	unidad	Q. 1,932.88	1,932.88	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	1,932.88	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 1,932.88	100.00%		
8.4.2	1	Tubo Principal, centro de carga	1.00	unidad	Q. 17,168.88	17,168.88	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	17,168.88	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 17,168.88	100.00%		
8.4.3	1	Cableado y tubería PVC de Ø 3/4"	332.00	m	Q. 223.51	74,205.32	Q. -	-	Q. -	-	332.00	Q. -	74,205.32	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 332.00	Q. 74,205.32	100.00%		
8.4.4	1	Cableado y tubería PVC de Ø 1"	252.00	m	Q. 96.65	24,431.40	Q. -	-	Q. -	-	252.00	Q. -	24,431.40	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 252.00	Q. 24,431.40	100.00%		
8.4.5	1	Cableado y tubería PVC de Ø 3"	17.00	m	Q. 77.97	1,315.49	Q. -	-	Q. -	-	17.00	Q. -	1,315.49	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 17.00	Q. 1,315.49	100.00%		
8.4.6	1	Reflector LED doble	43.00	unidad	Q. 502.17	21,593.31	Q. -	-	Q. -	-	43.00	Q. -	21,593.31	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 43.00	Q. 21,593.31	100.00%		
8.4.8	1	Poste metálico más luminaria tipo cobra	8.00	unidad	Q. 2,969.13	23,959.04	Q. -	-	Q. -	-	8.00	Q. -	23,959.04	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 8.00	Q. 23,959.04	100.00%		
8.4.9	1	Caja de registro	1.00	unidad	Q. 499.11	499.11	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	499.11	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 499.11	100.00%		
9.00	1	TOTAL																								
9.10	1	Identificación del proyecto																								
9.11	1	Forma identificación del proyecto	1.00	unidad	Q. 2,903.48	2,903.48	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	2,903.48	Q. -	100.00%	Q. 1.00	Q. 2,903.48	100.00%	Q. 1.00	Q. 2,903.48	100.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%		
9.20	1	Identificación de presa																								
9.21	1	Forma indicación, entrada	1.00	unidad	Q. 101.92	101.92	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	101.92	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 101.92	100.00%		
9.2.2	1	Forma indicación, servicios sanitarios	1.00	unidad	Q. 115.16	115.16	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	115.16	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 115.16	100.00%		
9.2.3	1	Forma indicación, servicios	3.00	unidad	Q. 88.68	266.04	Q. -	-	Q. -	-	3.00	Q. -	266.04	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 3.00	Q. 266.04	100.00%		
9.2.4	1	Forma indicación, alimentadores	1.00	unidad	Q. 88.68	88.68	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	88.68	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 88.68	100.00%		
9.2.5	1	Forma indicación, boquilla eléctrica	1.00	unidad	Q. 88.68	88.68	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	88.68	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 88.68	100.00%		
9.2.6	1	Forma indicación, boquilla 3/4" sin libre	1.00	unidad	Q. 88.68	88.68	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	88.68	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 88.68	100.00%		
9.2.7	1	Forma indicación, boquilla 1/2" sin libre	1.00	unidad	Q. 88.68	88.68	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	88.68	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 88.68	100.00%		
9.2.8	1	Forma indicación, boquilla 1/2" sin libre	1.00	unidad	Q. 88.68	88.68	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	88.68	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 88.68	100.00%		
9.30	1	Forma indicación de presa																								
9.3.1	1	Estado ruta de evacuación (Técnica)	22.00	unidad	Q. 88.68	1,950.96	Q. -	-	Q. -	-	22.00	Q. -	1,950.96	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 22.00	Q. 1,950.96	100.00%		
9.3.2	1	Estado indicación, salida de emergencia	2.00	unidad	Q. 101.92	203.84	Q. -	-	Q. -	-	2.00	Q. -	203.84	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 2.00	Q. 203.84	100.00%		
9.3.3	1	Estado indicación, punto de reunión	4.00	unidad	Q. 101.92	407.68	Q. -	-	Q. -	-	4.00	Q. -	407.68	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 4.00	Q. 407.68	100.00%		
9.3.4	1	Estado indicación, evacuación máxima	2.00	unidad	Q. 39.50	79.00	Q. -	-	Q. -	-	2.00	Q. -	79.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 2.00	Q. 79.00	100.00%		
9.3.5	1	Estado indicación, entorn	5.00	unidad	Q. 58.68	293.40	Q. -	-	Q. -	-	5.00	Q. -	293.40	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 5.00	Q. 293.40	100.00%		
9.3.6	1	Entorn portátil tipo AEC-10 litros	5.00	unidad	Q. 778.11	3,890.55	Q. -	-	Q. -	-	5.00	Q. -	3,890.55	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 5.00	Q. 3,890.55	100.00%		
10.00	1	INGENIERIA LINDO																								
10.10	1	Area verde	470.59	m2	Q. 56.45	26,564.81	Q. -	-	Q. -	-	470.59	Q. -	26,564.81	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 470.59	Q. 26,564.81	100.00%		
10.1.2	1	Mantiguete	9.00	unidad	Q. 243.24	2,189.16	Q. -	-	Q. -	-	9.00	Q. -	2,189.16	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 9.00	Q. 2,189.16	100.00%		
10.1.3	1	Fluorante	1.00	unidad	Q. 243.24	243.24	Q. -	-	Q. -	-	1.00	Q. -	243.24	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 0.00	Q. -	0.00%	Q. 1.00	Q. 243.24	100.00%		
TOTALES					Q. 12,218,485.50							Q. 12,218,485.50		Q. 1,006,091.22	10.88%		Q. 308,498.91	2.39%		Q. 17,14,590.04	13.27%		Q. 11,203,895.46	86.73%		

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	12.918.465,50
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		310
DÍAS PROLONGA ACTUALIZADOS		
FECHA DE FINCO		
FECHA FINALIZACIÓN (REGIÓN CONTRATO)		05 DE MARZO 2028
VIANES FISCAL EJECUTADO		05 DE ENERO DE 2027
		13,27%

AVANCE POR AÑO	
AÑO	PORCENTAJE
2026	13.27%
2027	0.00%
TOTAL	13.27%

Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Ingrid Patricia De León Mazariegos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

**“CONSTRUCCION INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL
POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL
CABAÑAS, ZACAPA”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

**Ministerio de
Cultura y Deportes**



INFORME DE AVANCES SEGEPLAN AL 31 AGOSTO DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑA ZACAPA
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGOR-46-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS: N/A
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN: N/A

CONGO DEL PROYECTO: DGOR-SC-09-2025
PERIODO DE ANALISIS: 01/05/2026 al 31/05/2026
MONTRO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,850,000.00
MONTRO ACTUALIZADO DE CONCRATO: Q -
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de agosto de 2026
No. DE DOCUMENTO: 298222-31-08-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 210
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 0
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS: 0
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO: 210
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 209
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 1
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 88 L.C.E: 0

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			TOTAL	MONTRO ACUMULADO ANTERIOR			MONTRO DE ESTIA ESTIMACION			MONTRO ACUMULADO ACTUAL			MONTRO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.		CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
1	DEPORTES Y RECREACION																
1.1	GINASIO POLIDEPORTIVO																
1.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO	609.28	m²	Q 8.00	4,874.24	609.28	Q 4,874.24	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	609.28	Q 4,874.24	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2	Trazo y estacado	609.28	m²	Q 50.00	30,464.00	609.28	Q 30,464.00	100.00%	Q 0.00	Q 30,464.00	100.00%	609.28	Q 30,464.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.3	Confirmación de sub rasante	609.28	m²	Q 30.00	18,278.40	609.28	Q 18,278.40	100.00%	Q 0.00	Q 18,278.40	100.00%	609.28	Q 18,278.40	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.4	Confirmación de base	609.28	m²	Q 60.00	36,556.80	609.28	Q 36,556.80	100.00%	Q 0.00	Q 36,556.80	100.00%	609.28	Q 36,556.80	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.5	Piso de concreto (alisado con juntas de dilatación)	609.28	m²	Q 250.00	176,691.20	609.28	Q 176,691.20	100.00%	Q 0.00	Q 176,691.20	100.00%	609.28	Q 176,691.20	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.6	Piso de concreto	51.45	m²	Q 180.00	9,275.50	51.45	Q 9,275.50	100.00%	Q 0.00	Q 9,275.50	100.00%	51.45	Q 9,275.50	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.7	Piso de concreto	392.49	m²	Q 1,000.00	392,490.00	392.49	Q 392,490.00	100.00%	Q 0.00	Q 392,490.00	100.00%	392.49	Q 392,490.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.8	Postes metálicos para soporte de red de voleibol	2.00	unidad	Q 5,000.00	10,000.00	2.00	Q 10,000.00	100.00%	Q 0.00	Q 10,000.00	100.00%	2.00	Q 10,000.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.9	Estructura portante y tableros móviles de basquetbol	2.00	unidad	Q 15,000.00	30,000.00	2.00	Q 30,000.00	100.00%	Q 0.00	Q 30,000.00	100.00%	2.00	Q 30,000.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.10	Porterías móviles para fútbol	2.00	unidad	Q 15,000.00	30,000.00	2.00	Q 30,000.00	100.00%	Q 0.00	Q 30,000.00	100.00%	2.00	Q 30,000.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.11	Redes de concreto sobre muros perimetral	12.90	m²	Q 320.00	4,128.00	12.90	Q 4,128.00	100.00%	Q 0.00	Q 4,128.00	100.00%	12.90	Q 4,128.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2	SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES)																
1.1.2.1	Limpieza del terreno	57.67	m²	Q 8.00	461.36	57.67	Q 461.36	100.00%	Q 0.00	Q 461.36	100.00%	57.67	Q 461.36	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.2	Trazo y estacado	57.67	m²	Q 50.00	2,883.50	57.67	Q 2,883.50	100.00%	Q 0.00	Q 2,883.50	100.00%	57.67	Q 2,883.50	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.3	Confirmación de sub rasante	57.67	m²	Q 30.00	1,730.10	57.67	Q 1,730.10	100.00%	Q 0.00	Q 1,730.10	100.00%	57.67	Q 1,730.10	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.4	Confirmación de base	57.67	m²	Q 60.00	3,454.20	57.67	Q 3,454.20	100.00%	Q 0.00	Q 3,454.20	100.00%	57.67	Q 3,454.20	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.5	Piso de concreto (alisado con juntas de dilatación)	57.67	m²	Q 150.00	8,646.50	57.67	Q 8,646.50	100.00%	Q 0.00	Q 8,646.50	100.00%	57.67	Q 8,646.50	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.6	Piso de concreto	1.40	m²	Q 160.00	224.00	1.40	Q 224.00	100.00%	Q 0.00	Q 224.00	100.00%	1.40	Q 224.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.7	Cemento corrido Tipo CC-2	30.76	m	Q 210.00	6,459.60	30.76	Q 6,459.60	100.00%	Q 0.00	Q 6,459.60	100.00%	30.76	Q 6,459.60	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.8	Cemento corrido Tipo CC-2	20.40	m	Q 210.00	4,284.00	20.40	Q 4,284.00	100.00%	Q 0.00	Q 4,284.00	100.00%	20.40	Q 4,284.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.9	Cemento corrido Tipo CC-2	40.80	m	Q 125.00	5,100.00	40.80	Q 5,100.00	100.00%	Q 0.00	Q 5,100.00	100.00%	40.80	Q 5,100.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.10	Columna Tipo C-6	13.60	m	Q 160.00	2,176.00	13.60	Q 2,176.00	100.00%	Q 0.00	Q 2,176.00	100.00%	13.60	Q 2,176.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.11	Protección para columnas metálicas	14.28	m²	Q 220.00	3,141.60	14.28	Q 3,141.60	100.00%	Q 0.00	Q 3,141.60	100.00%	14.28	Q 3,141.60	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.12	Solera intermedia Tipo SH-2	30.76	m	Q 160.00	4,921.60	30.76	Q 4,921.60	100.00%	Q 0.00	Q 4,921.60	100.00%	30.76	Q 4,921.60	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.13	Solera corona Tipo SC-2	26.20	m	Q 160.00	4,192.00	26.20	Q 4,192.00	100.00%	Q 0.00	Q 4,192.00	100.00%	26.20	Q 4,192.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.14	Solera corona Tipo SC-2	37.28	m	Q 160.00	5,964.80	37.28	Q 5,964.80	100.00%	Q 0.00	Q 5,964.80	100.00%	37.28	Q 5,964.80	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.15	Solera bloque U de 0.14m x 0.19m x 0.39m	2.40	m	Q 120.00	288.00	2.40	Q 288.00	100.00%	Q 0.00	Q 288.00	100.00%	2.40	Q 288.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.16	Solera bloque U de 0.14m x 0.19m x 0.39m	57.67	m²	Q 180.00	11,773.60	57.67	Q 11,773.60	100.00%	Q 0.00	Q 11,773.60	100.00%	57.67	Q 11,773.60	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.17	Levantamiento de bloques de 0.14m x 0.19m x 0.39 m.	57.67	m²	Q 310.00	17,876.70	57.67	Q 17,876.70	100.00%	Q 0.00	Q 17,876.70	100.00%	57.67	Q 17,876.70	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.18	Base de concreto	15.60	m²	Q 300.00	4,836.60	15.60	Q 4,836.60	100.00%	Q 0.00	Q 4,836.60	100.00%	15.60	Q 4,836.60	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.19	Piso de concreto	54.32	m²	Q 300.00	16,296.00	54.32	Q 16,296.00	100.00%	Q 0.00	Q 16,296.00	100.00%	54.32	Q 16,296.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.20	Piso de concreto	54.32	m²	Q 250.00	13,580.00	54.32	Q 13,580.00	100.00%	Q 0.00	Q 13,580.00	100.00%	54.32	Q 13,580.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.21	Piso porcelanato antideslizante	197.70	m²	Q 60.00	11,862.00	197.70	Q 11,862.00	100.00%	Q 0.00	Q 11,862.00	100.00%	197.70	Q 11,862.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.22	Cemento	98.85	m²	Q 38.00	3,756.30	98.85	Q 3,756.30	100.00%	Q 0.00	Q 3,756.30	100.00%	98.85	Q 3,756.30	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.23	Primeria unilica	98.85	m²	Q 205.00	20,264.25	98.85	Q 20,264.25	100.00%	Q 0.00	Q 20,264.25	100.00%	98.85	Q 20,264.25	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.24	Acabado porcelanato	21.32	m²	Q 1,810.00	38,589.20	21.32	Q 38,589.20	100.00%	Q 0.00	Q 38,589.20	100.00%	21.32	Q 38,589.20	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.25	Mampara de acero inoxidable	8.00	unidad	Q 1,600.00	12,800.00	8.00	Q 12,800.00	100.00%	Q 0.00	Q 12,800.00	100.00%	8.00	Q 12,800.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.26	Levantamientos	3.40	m²	Q 4,000.00	13,600.00	3.40	Q 13,600.00	100.00%	Q 0.00	Q 13,600.00	100.00%	3.40	Q 13,600.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.27	Indicador instruccional para personas con discapacidad	7.00	unidad	Q 4,000.00	28,000.00	7.00	Q 28,000.00	100.00%	Q 0.00	Q 28,000.00	100.00%	7.00	Q 28,000.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.28	Indicador instruccional para personas con discapacidad	3.00	unidad	Q 1,600.00	4,800.00	3.00	Q 4,800.00	100.00%	Q 0.00	Q 4,800.00	100.00%	3.00	Q 4,800.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.29	Dispersador de papel higiénico	9.00	unidad	Q 600.00	5,400.00	9.00	Q 5,400.00	100.00%	Q 0.00	Q 5,400.00	100.00%	9.00	Q 5,400.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.30	Dispersador de jabón líquido	4.00	unidad	Q 600.00	2,400.00	4.00	Q 2,400.00	100.00%	Q 0.00	Q 2,400.00	100.00%	4.00	Q 2,400.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.31	Dispersador de jabón líquido	4.00	unidad	Q 810.00	3,240.00	4.00	Q 3,240.00	100.00%	Q 0.00	Q 3,240.00	100.00%	4.00	Q 3,240.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.32	Espejo fijo de baño	2.00	unidad	Q 810.00	1,620.00	2.00	Q 1,620.00	100.00%	Q 0.00	Q 1,620.00	100.00%	2.00	Q 1,620.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.33	Receptor de acero inoxidable	4.00	unidad	Q 510.00	2,040.00	4.00	Q 2,040.00	100.00%	Q 0.00	Q 2,040.00	100.00%	4.00	Q 2,040.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.34	Receptor de acero inoxidable	2.00	unidad	Q 1,200.00	2,400.00	2.00	Q 2,400.00	100.00%	Q 0.00	Q 2,400.00	100.00%	2.00	Q 2,400.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.35	Barra de seguridad fija	2.00	unidad	Q 810.00	1,620.00	2.00	Q 1,620.00	100.00%	Q 0.00	Q 1,620.00	100.00%	2.00	Q 1,620.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.36	Barra de seguridad fija	2.00	unidad	Q 1,200.00	2,400.00	2.00	Q 2,400.00	100.00%	Q 0.00	Q 2,400.00	100.00%	2.00	Q 2,400.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.37	Barra de seguridad fija	2.00	unidad	Q 810.00	1,620.00	2.00	Q 1,620.00	100.00%	Q 0.00	Q 1,620.00	100.00%	2.00	Q 1,620.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.38	Barra de seguridad fija	2.00	unidad	Q 1,200.00	2,400.00	2.00	Q 2,400.00	100.00%	Q 0.00	Q 2,400.00	100.00%	2.00	Q 2,400.00	100.00%	Q 0.00	-	0.00%
1.1.2.39	Barra de seguridad fija	2.00	unidad	Q 810.00	1,620.00	2.00	Q 1,620.00	100.00%	Q 0.00	Q 1,620.00	100						

INFORME DE AVANCES SEGEPLAN AL 31 AGOSTO DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	CODIGO DEL PROYECTO:	DSGR-SC-L9-2025	PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	210
EJECUTOR:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCIDE)	PERIODO DE ANALISIS:	01/05/2025 a 31/05/2025	DIAS DE PERIODO AUTORIZADO:	0
FECHA DE COMIENZO DE OBRAS:	04 DE FEBRERO DE 2025	MONTOS ACTUALIZADOS DEL CONTRATO:	4,650,000.00	PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	MONTOS ACTUALIZADOS DEL CONTRATO:	-	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO	210
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS:	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de agosto de 2025	DIAS CALENDARIO POR EMPEÑAR:	209
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:	N/A	No. DE DOCUMENTO	298222-31-08-2025	DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 81 L.C.E	1
					0

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTOS ACUMULADO ANTERIOR			MONTOS DE ESTA ESTIMACION			MONTOS ACUMULADO ACTUAL			MONTOS PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%		
1.1.3.9	Columna Tipo C-4	6.80	m	Q	210.00	Q	1,428.00	100.00%	6.80	Q	1,428.00	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.3.10	Columna Tipo C-5	47.60	m	Q	125.00	Q	5,950.00	100.00%	47.60	Q	5,950.00	100.00%	0.00%	Q	0.00%	
1.1.3.11	Columna Tipo C-6	95.20	m	Q	160.00	Q	15,232.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	95.20	Q	100.00%	
1.1.3.12	Protección para columnas metálicas	19.72	m²	Q	220.00	Q	4,338.40	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	19.72	Q	100.00%	
1.1.3.13	Solera hidráulica Tipo SH-2	33.22	m	Q	160.00	Q	5,315.20	100.00%	33.22	Q	5,315.20	100.00%	0.00%	Q	0.00%	
1.1.3.14	Solera intermedia Tipo SH-2	30.10	m	Q	160.00	Q	4,816.00	100.00%	30.10	Q	4,816.00	100.00%	0.00%	Q	0.00%	
1.1.3.15	Solera corona Tipo SH-2	33.22	m	Q	160.00	Q	5,315.20	87.60%	4.12	Q	659.20	12.40%	0.00%	Q	100.00%	
1.1.3.16	Solera hidráulica SH-3	29.10	m	Q	160.00	Q	4,658.00	0.00%	29.10	Q	4,658.00	100.00%	0.00%	Q	0.00%	
1.1.3.17	Solera intermedia SH-3	18.50	m	Q	160.00	Q	2,960.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	18.50	Q	100.00%	
1.1.3.18	Solera corona Tipo SH-4	20.10	m	Q	160.00	Q	3,216.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	20.10	Q	100.00%	
1.1.3.19	Levanamiento de block de 0.09m x 0.19m x 0.39 m	36.50	m²	Q	190.00	Q	6,935.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	36.50	Q	100.00%	
1.1.3.20	Levanamiento de block de 0.14m x 0.19m x 0.39 m	81.78	m²	Q	180.00	Q	14,720.40	100.00%	0.00%	Q	-	0.00%	81.78	Q	100.00%	
1.1.3.21	Losas tradicionales	93.04	m²	Q	510.00	Q	47,450.40	0.00%	45.00	Q	22,950.00	48.37%	48.04	Q	51.63%	
1.1.3.22	Vigas V-1	18.72	m	Q	920.00	Q	17,222.40	0.00%	0.00%	Q	-	0.00%	18.72	Q	100.00%	
1.1.3.23	Batas de concreto	88.76	m²	Q	300.00	Q	26,628.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	88.76	Q	100.00%	
1.1.3.24	Piso porcelanato antideslizante	234.50	m²	Q	290.00	Q	25,740.40	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	234.50	Q	100.00%	
1.1.3.25	Cemento	117.25	m³	Q	60.00	Q	17,035.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	117.25	Q	100.00%	
1.1.3.26	Pluma villosa	117.25	m³	Q	38.00	Q	4,455.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	117.25	Q	100.00%	
1.1.3.27	Acabado porcelanato	235.65	m²	Q	205.00	Q	48,348.25	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	235.65	Q	100.00%	
1.1.3.28	Levamientos	8.00	unidad	Q	1,600.00	Q	12,800.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	100.00%	
1.1.3.29	Top de concreto para levamientos	3.48	m²	Q	300.00	Q	1,044.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.48	Q	100.00%	
1.1.3.30	Revestimiento de acero inoxidable	16.00	unidad	Q	510.00	Q	8,160.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	16.00	Q	100.00%	
1.1.3.31	Revestimiento de acero inoxidable	12.00	unidad	Q	810.00	Q	9,720.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	100.00%	
1.1.3.32	Revestimiento de acero inoxidable	12.00	unidad	Q	810.00	Q	9,720.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	100.00%	
1.1.3.33	Revestimiento de acero inoxidable	12.00	unidad	Q	810.00	Q	9,720.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.00	Q	100.00%	
1.1.3.34	Revestimiento de acero inoxidable	29.56	m²	Q	1,810.00	Q	53,503.60	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	29.56	Q	100.00%	
1.1.3.35	Revestimiento de acero inoxidable	2.00	unidad	Q	4,000.00	Q	8,000.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	100.00%	
1.1.3.36	Revestimiento de acero inoxidable	2.00	unidad	Q	4,000.00	Q	8,000.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	100.00%	
1.1.3.37	Revestimiento de acero inoxidable	2.00	unidad	Q	4,000.00	Q	8,000.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	100.00%	
1.1.3.38	Revestimiento de acero inoxidable	4.00	unidad	Q	600.00	Q	2,400.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	100.00%	
1.1.3.39	Revestimiento de acero inoxidable	4.00	unidad	Q	600.00	Q	2,400.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	100.00%	
1.1.3.40	Revestimiento de acero inoxidable	4.00	unidad	Q	600.00	Q	2,400.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	100.00%	
1.1.3.41	Revestimiento de acero inoxidable	2.00	unidad	Q	810.00	Q	1,620.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	100.00%	
1.1.3.42	Revestimiento de acero inoxidable	2.00	unidad	Q	1,200.00	Q	2,400.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	100.00%	
1.1.3.43	Revestimiento de acero inoxidable	2.00	unidad	Q	1,200.00	Q	2,400.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.00	Q	100.00%	
1.1.3.44	Revestimiento de acero inoxidable	15.16	m	Q	1,810.00	Q	27,439.60	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	15.16	Q	100.00%	
1.1.3.45	Revestimiento de acero inoxidable	8.00	unidad	Q	1,200.00	Q	2,400.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	100.00%	
1.1.3.46	Revestimiento de acero inoxidable	8.00	unidad	Q	810.00	Q	6,480.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	8.00	Q	100.00%	
1.1.3.47	Revestimiento de acero inoxidable	13.00	unidad	Q	4,000.00	Q	52,000.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	13.00	Q	100.00%	
1.1.4	MODULO DE GRADEROS Y Z	113.88	m²	Q	8.00	Q	911.04	100.00%	113.88	Q	911.04	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.4.1	Limpieza del terreno	113.88	m²	Q	5,694.00	Q	100.00%	0.00%	113.88	Q	5,694.00	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.4.2	Trazo y estacado	28.56	m²	Q	3,572.50	Q	100.00%	0.00%	28.56	Q	3,572.50	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.4.3	Excavación estructural	7.15	m³	Q	1,144.00	Q	100.00%	0.00%	7.15	Q	1,144.00	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.4.4	Relinco estructural	158.78	m	Q	33,343.80	Q	100.00%	0.00%	158.78	Q	33,343.80	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.4.5	Cemento corrido Tipo CC-2	158.78	m	Q	210.00	Q	33,343.80	47.24%	75.00	Q	12,000.00	47.24%	63.78	Q	52.76%	
1.1.4.6	Solera hidráulica Tipo SH-2	33.22	m	Q	160.00	Q	23,424.80	0.00%	60.00	Q	12,000.00	21.28%	622.00	Q	78.72%	
1.1.4.7	Solera intermedia Tipo SH-2	30.10	m	Q	160.00	Q	21,280.00	0.00%	20.00	Q	2,500.00	20.88%	75.60	Q	79.12%	
1.1.4.8	Solera corona Tipo SH-2	33.22	m	Q	160.00	Q	23,424.80	0.00%	50.00	Q	33,20%	60.00%	100.60	Q	19.114%	
1.1.4.9	Solera hidráulica SH-3	29.10	m	Q	160.00	Q	23,424.80	0.00%	12.00	Q	82.78%	17.78%	2.50	Q	17.24%	
1.1.4.10	Solera intermedia SH-3	18.50	m	Q	160.00	Q	23,424.80	0.00%	80.00	Q	32,000.00	61.82%	71.28	Q	71.28%	
1.1.4.11	Solera corona Tipo SH-4	20.10	m	Q	160.00	Q	23,424.80	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	21.60	Q	100.00%	
1.1.4.12	Protección de columna metálica	21.60	m²	Q	220.00	Q	4,840.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	21.60	Q	100.00%	
1.1.4.13	Repello	160.28	m²	Q	60.00	Q	9,616.80	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	160.28	Q	100.00%	
1.1.4.14	Alisado	160.28	m²	Q	65.00	Q	10,418.20	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	160.28	Q	100.00%	
1.1.4.15	Pintura	160.28	m²	Q	36.00	Q	5,770.08	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	160.28	Q	100.00%	
1.1.4.16	Burdeas	160.00	unidad	Q	400.00	Q	74,400.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	160.00	Q	100.00%	
1.1.4.17	Burdeas P-01 y P-02	24.48	m	Q	900.00	Q	22,032.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	24.48	Q	100.00%	
1.1.4.18	Pintura en piso (baja de ruedas)	4.00	unidad	Q	810.00	Q	3,240.00	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	4.00	Q	100.00%	
1.1.5	ESCAMPIO	65.10	m²	Q	8.00	Q	520.80	100.00%	65.10	Q	520.80	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.5.1	Limpieza del terreno	65.10	m²	Q	8.00	Q	520.80	100.00%	65.10	Q	520.80	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.5.2	Trazo y estacado	65.10	m²	Q	8.00	Q	520.80	100.00%	65.10	Q	520.80	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.5.3	Excavación estructural	16.80	m³	Q	125.00	Q	2,100.00	100.00%	16.80	Q	2,100.00	100.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.5.4	Relinco estructural	12.60	m²	Q	160.00	Q	2,160.00	0.00%	12.60	Q	2,160.00	0.00%	0.00	Q	0.00%	
1.1.5.5	Cemento corrido Tipo CC-2	57.88	m	Q	210.00	Q	12,154.80	100.00%	57.88	Q	12,154.80	100.00%	0.00	Q	0.00%	

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Ingrid Patricia De León Mazariegos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

INFORME DE AVANCES SEGEPLAN AL 31 AGOSTO DE 2026

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL PORRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	CODIGO DEL PROYECTO:	DSGR-SC-149-2025	PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:	210
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCIDE)	PERIODO DE ANALISIS:	01/05/2025 # 31/05/2026	DIAS DE PERIODO AUTORIZADO:	0
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DSGR-46-2025	MONTOS ORIGINAL DEL CONTRATO:	4,850,000.00	PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:	210
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	04 DE FEBRERO DE 2025	MONTOS ACTUALIZADO DE CONTRATO:	-	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	209
FECHA DE FINALIZACION	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	FECHA DE ELABORACION:	31 de agosto de 2025	DIAS CALENDARIO POR EMPLAZAR:	1
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS	N/A	No. DE DOCUMENTO	298222-31-08-2026	DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 88 L.C.E	0
FECHA NUEVA DE FINALIZACION	N/A				

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (C)	%		
1.1.5.6	Solera hidrónica Tipo SH-2	57.88	m	Q	160.00	57.88	Q 9,260.80	100.00%				0.00%				
1.1.5.6	Solera intermedia Tipo SH-1	40.00	m	Q	280.00	40.00	Q 10,400.00	100.00%				0.00%				
1.1.5.6	Solera intermedia Tipo SH-1	27.60	m	Q	190.00	27.60	Q 5,244.00	100.00%				0.00%				
1.1.5.10	Columna Tipo C-5	45.00	m	Q	360.00	45.00	Q 5,625.00	100.00%				0.00%				
1.1.5.11	Gradas de acceso	1.00	m	Q	360.00	1.00	Q 360.00	100.00%				0.00%				
1.1.5.12	Fundición de concreto	52.45	m	Q	250.00	52.45	Q 15,210.50	100.00%				0.00%				
1.1.5.13	Repello	68.45	m	Q	60.00	68.45	Q 4,167.00	100.00%				0.00%				
1.1.5.13	Atisado	8.50	m	Q	65.00	8.50	Q 552.50	100.00%				0.00%				
1.1.5.14	Pintura vitílica	8.50	m	Q	38.00	8.50	Q 323.00	100.00%				0.00%				
1.1.5.15	Branda P-01 V-P-02	24.48	m	Q	900.00	24.48	Q 22,032.00	100.00%				0.00%				
1.1.5.16	Ranma	12.20	m	Q	350.00	12.20	Q 4,270.00	100.00%				0.00%				
1.1.5.17	Protección para columnas metálicas	12.80	m	Q	220.00	12.80	Q 2,772.00	100.00%				0.00%				
1.1.6	MURO PERIMETRAL (POUDEPORTIVO)															
1.1.6.1	Trazos de terreno	26.51	m	Q	8.00	26.51	Q 212.08	100.00%				0.00%				
1.1.6.2	Trazo y estacados	60.24	m	Q	1,325.50	60.24	Q 1,325.50	100.00%				0.00%				
1.1.6.3	Revisión de obra	42.17	m	Q	6,742.20	42.17	Q 6,742.20	100.00%				0.00%				
1.1.6.4	Relleno estructural	160.00	m	Q	1,200.00	160.00	Q 24,000.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.5	Zanata tipo Z-2	20.00	unidad	Q	1,200.00	20.00	Q 31,275.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.6	Cimiento corrido Tipo CC-1	125.10	m	Q	250.00	125.10	Q 31,275.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.7	Solera hidrónica Tipo SH-1	123.10	m	Q	160.00	123.10	Q 20,016.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.8	Solera intermedia Tipo SH-1	114.60	m	Q	160.00	114.60	Q 18,336.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.9	Solera intermedia Tipo SH-1	123.60	m	Q	210.00	123.60	Q 25,956.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.10	Solera intermedia Tipo SH-1	123.60	m	Q	250.00	123.60	Q 25,956.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.11	Solera intermedia Tipo SH-1	6.00	m	Q	250.00	6.00	Q 1,500.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.12	Viga V-1 Tipo C-3	28.40	m	Q	100.00	28.40	Q 2,640.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.13	Viga V-1 Tipo C-3	6.00	m	Q	350.00	6.00	Q 2,100.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.14	Columna Tipo C-2	222.30	m	Q	350.00	222.30	Q 27,684.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.15	Columna Tipo C-3	34.50	m	Q	210.00	34.50	Q 7,261.80	100.00%				0.00%				
1.1.6.15	Columna Tipo C-4	400.46	m	Q	150.00	400.46	Q 76,087.40	100.00%				0.00%				
1.1.6.16	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39 m	97.50	m	Q	60.00	97.50	Q 52,710.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.17	Repello	801.61	m	Q	60.00	801.61	Q 48,096.60	100.00%				0.00%				
1.1.6.19	Pintura vitílica	2.00	unidad	Q	38.00	2.00	Q 30,461.18	100.00%				0.00%				
1.1.6.20	Puerta Tipo P-1	2.00	unidad	Q	6,500.00	2.00	Q 13,000.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.21	Puerta Tipo P-2	2.00	unidad	Q	3,500.00	2.00	Q 7,000.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.22	Ventana Tipo V-2	22.00	unidad	Q	1,000.00	22.00	Q 22,000.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.23	Cemento tipo 100 lb/br	173.70	m	Q	300.00	173.70	Q 52,710.00	100.00%				0.00%				
1.1.6.24	Perforación de aluminio compuesto para estructura metálica	162.33	m	Q	680.00	162.33	Q 124,392.40	100.00%				0.00%				
1.1.6.25	Perforación de aluminio compuesto para estructura metálica	162.33	m	Q	680.00	162.33	Q 124,392.40	100.00%				0.00%				
1.1.6.26	Enterramiento de tubería metálica	4.00	unidad	Q	1,200.00	4.00	Q 4,800.00	100.00%				0.00%				
1.1.7	ESTRUCTURA METALICA MAS CUBIERTA															
1.1.7.1	Exposición estructural	121.80	m	Q	125.00	121.80	Q 15,225.00	100.00%				0.00%				
1.1.7.2	Relleno estructural	73.08	m	Q	160.00	73.08	Q 11,692.80	100.00%				0.00%				
1.1.7.3	Zanata tipo Z-1	14.00	unidad	Q	6,200.00	14.00	Q 86,800.00	100.00%				0.00%				
1.1.7.4	Columna Tipo C-1	14.00	m	Q	7,000.00	14.00	Q 9,800.00	100.00%				0.00%				
1.1.7.5	Columna metálica de alma llena	14.00	unidad	Q	7,005.00	14.00	Q 98,070.00	100.00%				0.00%				
1.1.7.6	Viga metálica de alma llena	14.00	unidad	Q	21,250.00	14.00	Q 297,500.00	100.00%				0.00%				
1.1.7.7	Amortiguador tipo Jost entre columnas	73.72	m	Q	250.00	73.72	Q 18,430.00	100.00%				0.00%				
1.1.7.8	Amortiguador tipo Jost entre columnas	589.76	m	Q	180.00	589.76	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.9	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.10	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.11	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.12	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.13	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.14	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.15	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.16	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.17	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.18	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.19	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.20	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.21	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.22	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.23	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.24	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.25	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.26	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.27	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.28	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.29	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.30	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.31	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.32	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.33	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.34	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.35	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.36	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.37	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.38	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.39	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.40	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.41	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.42	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	250.00	1,161.91	Q 84,361.60	100.00%				0.00%				
1.1.7.43	Amortiguador tipo Jost entre columnas	1,161.91	m	Q	2											

INFORME DE AVANCES SEGEPLAN AL 31 AGOSTO DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS ZACAPA
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCIDE)
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DCGR-46-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS: N/A
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN: N/A

CODIGO DEL PROYECTO: DCGR-SC-L9-2025
PERIODO DE ANALISIS: 01/09/2025 al 31/09/2026
MONTOS ORIGINALES DEL CONTRATO: 4,550,000.00
MONTOS ACTUALES DE CONCEPTOS: 0
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de agosto de 2025
NÚMERO DE DOCUMENTO: 298222-31-08-2025

PLAZO ORIGINAL EN DÍAS CALENDARIO: 210
DÍAS DE PERIODO AUTORIZADO: 0
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS: 210
PLAZO ACTUALIZADO EN DÍAS CALENDARIO: 209
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO: 0
DÍAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 0
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 66 L.C.E

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR				MONTO DE ESTE ESTIMACION				MONTO ACUMULADO ACTUAL				MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR			
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%		CANTIDAD	MONTO	%		CANTIDAD	MONTO	%		CANTIDAD	VALOR (Q)	%	
1.1.8.7	Tuberia general de distribucion electrica	1.00	unidad	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	4,500.00	100.00%	
1.1.8.8	Reflector led de emergencia doble	4.00	unidad	Q 725.00	Q 2,900.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,900.00	100.00%	
1.1.9	RÓTULOS																				
1.1.9.1	Rótulo indicación, servicio sanitario de hombres	1.00	unidad	Q 155.00	Q 155.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	155.00	100.00%	
1.1.9.2	Rótulo indicación, servicio sanitario de mujeres	1.00	unidad	Q 155.00	Q 155.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	155.00	100.00%	
1.1.9.3	Rótulo indicación, vestidor de hombres	1.00	unidad	Q 155.00	Q 155.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	155.00	100.00%	
1.1.9.4	Rótulo indicación, vestidor de mujeres	1.00	unidad	Q 155.00	Q 155.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	155.00	100.00%	
1.1.9.5	Rótulo indicación, sala de espera (hombres)	1.00	unidad	Q 155.00	Q 155.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	155.00	100.00%	
1.1.9.6	Rótulo indicación, sala de espera (mujeres)	1.00	unidad	Q 155.00	Q 155.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	155.00	100.00%	
1.1.9.7	Rótulo indicación, sala de espera (niños)	1.00	unidad	Q 155.00	Q 155.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	155.00	100.00%	
1.1.9.8	Rótulo indicación, sala de espera (adultos)	1.00	unidad	Q 155.00	Q 155.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	155.00	100.00%	
1.1.9.9	Rótulo indicación, sala de espera (total)	1.00	unidad	Q 155.00	Q 155.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	155.00	100.00%	
2	INSTALACIONES																				
2.1	BIODIGESTOR Y SISTEMA DE DRENAJE																				
2.1.1	BIODIGESTOR	18.20	m³	Q 8.00	Q 145.60	Q	144.00	98.90%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	144.00	100.00%	
2.1.1.1	Limpieza del terreno	50.00	m³	Q 50.00	Q 910.00	Q	910.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	910.00	100.00%	
2.1.1.2	Trazo y estacado	67.50	m³	Q 125.00	Q 8,437.50	Q	8,437.50	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	8,437.50	100.00%	
2.1.1.3	Excavación estructural	27.00	m³	Q 180.00	Q 4,320.00	Q	4,320.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	4,320.00	100.00%	
2.1.1.4	Relevo estructural	18.00	m³	Q 60.00	Q 1,080.00	Q	1,080.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	1,080.00	100.00%	
2.1.1.5	Conformación de base	22.40	m³	Q 210.00	Q 4,704.00	Q	4,704.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	4,704.00	100.00%	
2.1.1.6	Levantamiento de bloques más fuertes sin No.3	70.96	m³	Q 190.00	Q 13,482.40	Q	13,482.40	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	13,482.40	100.00%	
2.1.1.7	Sistema de drenaje tipo S12	18.20	m³	Q 180.00	Q 3,276.00	Q	3,276.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	3,276.00	100.00%	
2.1.1.8	Relevo de concreto más grandes	18.20	m³	Q 180.00	Q 3,276.00	Q	3,276.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	3,276.00	100.00%	
2.1.1.9	Relevo de concreto más grandes	18.20	m³	Q 180.00	Q 3,276.00	Q	3,276.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	3,276.00	100.00%	
2.1.1.10	Relevo de concreto más grandes	18.20	m³	Q 180.00	Q 3,276.00	Q	3,276.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	3,276.00	100.00%	
2.1.1.11	Relevo de concreto más grandes	18.20	m³	Q 180.00	Q 3,276.00	Q	3,276.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	3,276.00	100.00%	
2.1.1.12	Caja de retención y toma de muestra	1.00	unidad	Q 700.00	Q 700.00	Q	700.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	700.00	100.00%	
2.1.1.13	Caja con rejas	1.00	unidad	Q 805.00	Q 805.00	Q	805.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	805.00	100.00%	
2.1.1.14	Biodigestor 3,000 litros	1.00	unidad	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q	50,000.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	50,000.00	100.00%	
2.1.2	DRENAJE SANITARIO																				
2.1.2.1	Tubería y accesorios de PVC Ø7" para drenaje sanitario	22.20	m	Q 90.00	Q 1,998.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	1,998.00	100.00%	
2.1.2.2	Tubería y accesorios de PVC Ø7" para drenaje sanitario	133.75	m	Q 155.00	Q 20,731.25	Q	20,731.25	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	20,731.25	100.00%	
2.1.2.3	Tubería y accesorios de PVC Ø7" para drenaje sanitario	37.95	m	Q 250.00	Q 9,487.50	Q	9,487.50	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	9,487.50	100.00%	
2.1.2.4	Tubería y accesorios de PVC Ø7" para drenaje sanitario	103.85	m	Q 350.00	Q 37,047.50	Q	37,047.50	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	37,047.50	100.00%	
2.1.2.5	Cable de resaca para drenaje C-3	13.00	unidad	Q 1,505.00	Q 22,575.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	22,575.00	100.00%	
2.1.3	DRENAJE PLUVIAL																				
2.1.3.1	Tubería y accesorios de PVC Ø12" para drenaje pluvial	121.20	m	Q 350.00	Q 46,020.00	Q	46,020.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	46,020.00	100.00%	
2.1.3.2	Tubería y accesorios de PVC Ø12" para drenaje pluvial	130.25	m	Q 350.00	Q 46,020.00	Q	46,020.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	46,020.00	100.00%	
2.1.3.3	Tubería y accesorios de PVC Ø12" para drenaje pluvial	13.05	m	Q 400.00	Q 5,220.00	Q	5,220.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	5,220.00	100.00%	
2.1.3.4	Tubería y accesorios de PVC Ø12" para drenaje pluvial	2.02	m	Q 520.00	Q 1,040.00	Q	1,040.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	1,040.00	100.00%	
2.1.3.5	Caja de registro drenaje pluvial CR-P	17.00	unidad	Q 900.00	Q 15,300.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	15,300.00	100.00%	
2.1.3.6	Caja de registro drenaje pluvial CR-P	3.00	unidad	Q 3,005.00	Q 9,015.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	9,015.00	100.00%	
2.2	CISTERNA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
2.2.1	CISTERNA MAS CUARTO DE BOMBA																				
2.2.1.1	Limpieza del terreno	5.04	m²	Q 8.00	Q 40.32	Q	40.32	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	40.32	100.00%	
2.2.1.2	Trazo y estacado	5.04	m²	Q 50.00	Q 252.00	Q	252.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	252.00	100.00%	
2.2.1.3	Excavación estructural	13.30	m³	Q 125.00	Q 1,662.50	Q	1,662.50	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	1,662.50	100.00%	
2.2.1.4	Conformación de la base, levas y muros de concreto	5.32	m³	Q 60.00	Q 319.20	Q	319.20	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	319.20	100.00%	
2.2.1.5	Función de la base, levas y muros de concreto	2.42	m³	Q 3,500.00	Q 8,470.00	Q	8,470.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	8,470.00	100.00%	
2.2.1.6	Tapadera de concreto	1.00	unidad	Q 350.00	Q 350.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	350.00	100.00%	
2.2.1.7	Bomba sumergible	1.00	unidad	Q 3,920.00	Q 3,920.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	3,920.00	100.00%	
2.2.1.8	Levas de conexión (cuarto de bomba)	5.04	m	Q 180.00	Q 907.20	Q	907.20	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	907.20	100.00%	
2.2.1.9	Levas de conexión (cuarto de bomba)	12.60	m	Q 180.00	Q 2,268.00	Q	2,268.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,268.00	100.00%	
2.2.1.10	Levas de conexión (cuarto de bomba)	12.60	m	Q 180.00	Q 2,268.00	Q	2,268.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,268.00	100.00%	
2.2.1.11	Levas de conexión (cuarto de bomba)	12.60	m	Q 180.00	Q 2,268.00	Q	2,268.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,268.00	100.00%	
2.2.1.12	Levas de conexión (cuarto de bomba)	12.60	m	Q 180.00	Q 2,268.00	Q	2,268.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,268.00	100.00%	
2.2.1.13	Levas de conexión (cuarto de bomba)	12.60	m	Q 180.00	Q 2,268.00	Q	2,268.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,268.00	100.00%	
2.2.1.14	Levas de conexión (cuarto de bomba)	12.60	m	Q 180.00	Q 2,268.00	Q	2,268.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,268.00	100.00%	
2.2.1.15	Levas de conexión (cuarto de bomba)	12.60	m	Q 180.00	Q 2,268.00	Q	2,268.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,268.00	100.00%	
2.2.1.16	Levas de conexión (cuarto de bomba)	12.60	m	Q 180.00	Q 2,268.00	Q	2,268.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,268.00	100.00%	
2.2.1.17	Levas de conexión (cuarto de bomba)	12.60	m	Q 180.00	Q 2,268.00	Q	2,268.00	100.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	2,268.00	100.00%	
2.2.2	TANQUE HIDROFONETICO																				
2.2.2.1	AGUA POTABLE	1.00	unidad	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	-	0.00%		Q	10,000.00	100.00%	

INFORME DE AVANCES SEGEPLAN AL 31 AGOSTO DE 2026

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABEGERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	PERIODO DE ANALISIS:	01/05/2026 a 31/05/2026	PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	210
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCIDE)	MONTRO ORIGINAL DEL CONTRATO:	4,850,000.00	PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS	0
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-48-2025	MONTRO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	0	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO	210
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	04 DE FEBRERO DE 2026	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de agosto de 2026	DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	209
FECHA DE FINALIZACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	No. DE DOCUMENTO	298222-31-48-2026	DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 88 L.C.E	1
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS	N/A				0
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	N/A				

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTRO ACUMULADO ANTERIOR			MONTRO DE ESTA ESTIMACION			MONTRO ACUMULADO ACTUAL			MONTRO PENDIENTE DE EJECUTAR			
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTRO	%	CANTIDAD	MONTRO	%	CANTIDAD	MONTRO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
2.2.2.1	Academia hidrática de agua potable	1.00	unidad	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 1.00	Q 3,000.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
2.2.2.2	Grifos	6.00	unidad	Q 155.00	Q 930.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 6.00	Q 930.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
2.2.2.3	Valvula de paso mas accesorio	1.00	unidad	Q 400.00	Q 400.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 1.00	Q 400.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
2.2.2.4	Tuberia y accesorios de pvc Ø 1 1/4" para agua potable	124.00	m	Q 250.00	Q 31,000.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 124.00	Q 31,000.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
2.2.2.5	Tuberia y accesorios de pvc Ø 3/4" para agua potable	51.12	m	Q 155.00	Q 7,923.80	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 51.12	Q 7,923.80	100.00%	Q 0	-	0.00%
2.2.2.6	Tuberia y accesorios de pvc Ø1/2" para agua potable	50.40	m	Q 155.00	Q 7,812.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 50.40	Q 7,812.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
3	PARQUEO																
3.1	AREA DE PARQUEO																
3.1.1	Limpieza del terreno	339.80	m²	Q 8.00	Q 2,719.20	Q 339.80	Q 2,719.20	100.00%	Q 0	-	0.00%	Q 339.80	Q 2,719.20	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
3.1.2	Trazo y estacionado	339.80	m²	Q 50.00	Q 16,995.00	Q 339.80	Q 16,995.00	100.00%	Q 0	-	0.00%	Q 339.80	Q 16,995.00	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
3.1.3	Conformación de sub resante	339.80	m²	Q 30.00	Q 10,197.00	Q 339.80	Q 10,197.00	100.00%	Q 0	-	0.00%	Q 339.80	Q 10,197.00	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
3.1.4	Conformación de base	339.80	m²	Q 60.00	Q 20,394.00	Q 339.80	Q 20,394.00	100.00%	Q 0	-	0.00%	Q 339.80	Q 20,394.00	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
3.1.5	Bordillo armado tipo 1	64.80	m	Q 120.00	Q 7,776.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 64.80	Q 7,776.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
3.1.6	Fundición de concreto	338.00	m³	Q 290.00	Q 98,020.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 338.00	Q 98,020.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
3.1.7	Topos para vehículos	11.00	unidad	Q 250.00	Q 2,750.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 11.00	Q 2,750.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
3.1.8	Bolardo	4.00	unidad	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 4.00	Q 4,800.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
3.1.9	Pintura señalización y demarcación de piso	5.00	unidad	Q 810.00	Q 4,050.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 5.00	Q 4,050.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
4	PAVIMENTACIÓN																
4.1	BAQUETA DE ADOQUIN MAS RAMPA																
4.1.1	Limpieza del terreno	291.37	m²	Q 6.00	Q 1,748.02	Q 291.37	Q 1,748.02	100.00%	Q 0	-	0.00%	Q 291.37	Q 1,748.02	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
4.1.2	Trazo y estacionado	291.37	m²	Q 50.00	Q 14,568.50	Q 291.37	Q 14,568.50	100.00%	Q 0	-	0.00%	Q 291.37	Q 14,568.50	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
4.1.3	Conformación de sub resante	291.37	m²	Q 30.00	Q 8,741.10	Q 291.37	Q 8,741.10	100.00%	Q 0	-	0.00%	Q 291.37	Q 8,741.10	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
4.1.4	Conformación de base	291.37	m²	Q 60.00	Q 17,482.20	Q 291.37	Q 17,482.20	100.00%	Q 0	-	0.00%	Q 291.37	Q 17,482.20	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
4.1.5	Bordillo tipo 2	100.42	m	Q 210.00	Q 21,088.20	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 100.42	Q 21,088.20	100.00%	Q 0	-	0.00%
4.1.6	Bordillo tipo 3	291.37	m²	Q 225.00	Q 65,558.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 291.37	Q 65,558.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
4.1.7	Asfalto para pavimento (0.24m X 0.12m X 0.08 m)	265.00	m³	Q 150.00	Q 39,750.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 265.00	Q 39,750.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
4.1.8	Piso pedregal	26.00	m³	Q 150.00	Q 3,900.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 26.00	Q 3,900.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
4.1.9	Rampa de concreto	64.81	m²	Q 350.00	Q 22,683.50	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 64.81	Q 22,683.50	100.00%	Q 0	-	0.00%
4.1.10	Baranda P-01 y P-02	96.88	m	Q 900.00	Q 87,192.00	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 96.88	Q 87,192.00	100.00%	Q 0	-	0.00%
5	ROTULO																
5.1	ROTULO DEL PROYECTO	1.00	unidad	Q 5,232.72	Q 5,232.72	Q 1.00	Q 5,232.72	100.00%	Q 0	-	0.00%	Q 1.00	Q 5,232.72	100.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
6	LIMPIEZA Y DETALLES FINALES																
6.1	AREA VERDE																
6.1.1	Limpieza del terreno	383.67	m²	Q 8.00	Q 3,069.36	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 383.67	Q 3,069.36	100.00%	Q 0	-	0.00%
6.1.2	Conformación de base para grama natural	383.67	m²	Q 80.00	Q 30,693.60	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 383.67	Q 30,693.60	100.00%	Q 0	-	0.00%
6.1.3	Grama natural	383.67	m²	Q 170.00	Q 65,223.50	Q 0	-	0.00%	Q 0	-	0.00%	Q 383.67	Q 65,223.50	100.00%	Q 0	-	0.00%
	TOTALES				Q 4,850,000.00		Q 1,032,921.72	21.30%		Q 202,287.10	4.17%		Q 1,235,188.82	25.47%		Q 3,614,811.18	74.53%

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 4,850,000.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	-
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)	210
DIAS PRORROGA ACTUALIZADOS	-
FECHA DE INICIO	04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN (SEGUN CONTRATO)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN (ACTUALIZADA)	N/A
AVANCE FISICO EJECUTADO	25.47%
POR EJECUTAR	74.53%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Ingrid Patricia De León Hazarriegos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

**“CONSTRUCCION INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO
CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO)
SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL
PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

Ministerio de
Cultura y Deportes



"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMADO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL POMERIN, SAN PABLO, SAN MARCOS"				AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026									
PROYECTO:	DOMINGO, FINCA EL POMERIN, SAN PABLO, SAN MARCOS"			CODIGO DEL PROYECTO:	COTIZACIÓN PUBLICA No. DGRH SC-L-13-2025								
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)			PERIODO DE ANALISIS:	1/08/2026 al 31/08/2026								
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	CONTRATO No. DGRH-15-2026			MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:	Q 13.790.000,00								
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	08 de abril de 2026			MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q 13.790.000,00								
FECHA DE FINALIZACIÓN	21 de febrero de 2027			FECHA DE ELABORACIÓN:	01 de septiembre de 2026								
NUMERA FECHA DE FINALIZACIÓN	28 de abril de 2027			NUMERO DE DOCUMENTO	352566-01-09-26								
				PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 320									
				PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 386									
				TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 146									
				DIAS DE SUSPENSIÓN 66									
				DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 240									
				DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 240									
				EMPRESA: CONSTRUTESA									

No.	DESCRIPCION DEL RENDIM	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR		MONTO DE ESTA ESTIMACION		MONTO ACUMULADO ACTUAL		MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR				
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	
CAMPO DE FUTBOL																					
1.1	LIMPIA, CHAPEO Y DESTROQUE	5,686.44	m²	Q 7.50	Q 42,648.30	Q -	Q -	5,686.44	Q 42,648.30	5,200.00	Q 39,000.00	91.45%	Q 5200.00	Q 39,000.00	91.45%	486.44	Q 3,648.30	8.55%			
1.1.2	REPANTO TOPOGRAFICO	5,686.44	m²	Q 7.00	Q 39,805.08	Q -	Q -	5,686.44	Q 39,805.08	5,686.44	Q 39,805.08	100.00%	Q 5686.44	Q 39,805.08	100.00%	0.00	-	0.00%			
1.1.3	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	15,197.00	m³	Q 31.50	Q 604,724.32	Q -	Q -	15,197.00	Q 604,724.32	16600.00	Q 522,916.27	86.47%	Q 1400.00	Q 44,101.37	7.29%	18000.00	Q 567,017.65	93.76%	1,197.00	Q 37,706.67	6.24%
1.1.4	RELLENO DE MATERIAL NO CLASIFICADO	410.00	m³	Q 89.00	Q 36,490.00	Q -	Q -	410.00	Q 36,490.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	36,490.00	100.00%	
1.1.5	DEMOLICION DE GRADERIO + VESTIDORES + BANCA	76.78	m²	Q 241.00	Q 18,503.98	Q -	Q -	76.78	Q 18,503.98	60.00	Q 14,460.00	78.15%	Q 16.78	Q 4,043.98	21.87%	16.78	Q 4,043.98	21.87%			
1.1.6	DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL	832.00	m²	Q 42.20	Q 35,110.40	Q -	Q -	832.00	Q 35,110.40	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	28,088.32	80.00%	
1.1.7	BASE DE MATERIAL SELECTO (0.20 m)	1,353.34	m³	Q 100.00	Q 135,334.00	Q -	Q -	1,353.34	Q 135,334.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	1,353.34	100.00%	
1.1.8	DRENAJE PLANOS	5,686.44	m²	Q 84.50	Q 480,504.18	Q -	Q -	5,686.44	Q 480,504.18	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	480,504.18	100.00%	
1.1.9	GRAMILLA SINTETICA + CAUCHO + ARENA SILEX	5,686.44	m²	Q 325.00	Q 1,848,093.00	Q -	Q -	5,686.44	Q 1,848,093.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	5,686.44	100.00%	
1.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS DE PORTERAS	2.00	unidad	Q 4,894.00	Q 9,788.00	Q -	Q -	2.00	Q 9,788.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	2.00	Q 9,788.00	100.00%
LUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL																					
1.2	ACOMETIDA ELECTRICA	1.00	unidad	Q 6,600.60	Q 6,600.60	Q -	Q -	1.00	Q 6,600.60	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	1.00	Q 6,600.60	100.00%
1.2.1	POSTES DE ALUMBRADO ELECTICO	4.00	unidad	Q 14,985.00	Q 59,940.00	Q -	Q -	4.00	Q 59,940.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	4.00	Q 59,940.00	100.00%
1.2.3	LAMPARAS TIPO LED	36.00	unidad	Q 3,707.00	Q 133,452.00	Q -	Q -	36.00	Q 133,452.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	36.00	Q 133,452.00	100.00%
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA POSTES	300.00	m	Q 62.00	Q 18,600.00	Q -	Q -	300.00	Q 18,600.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	300.00	Q 18,600.00	100.00%
1.2.5	CONEXION DE LAMPARAS TIPO LED	300.00	m	Q 95.50	Q 28,650.00	Q -	Q -	300.00	Q 28,650.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	300.00	Q 28,650.00	100.00%
1.2.6	TRATAMIENTO DE DISTRIBUCION	1.00	unidad	Q 6,932.00	Q 6,932.00	Q -	Q -	1.00	Q 6,932.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	1.00	Q 6,932.00	100.00%
BANCA DE JUGADORES																					
1.3	EXCAVACION ESTRUCTURAL	33.50	m³	Q 145.00	Q 4,857.50	Q -	Q -	33.50	Q 4,857.50	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	33.50	Q 4,857.50	100.00%
1.3.2	COLUMNAS C-3 (0.15m x 0.15m)	26.40	m	Q 197.00	Q 5,200.80	Q -	Q -	26.40	Q 5,200.80	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	26.40	Q 5,200.80	100.00%
1.3.3	CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.40m x 0.20m)	26.00	m	Q 298.00	Q 7,748.00	Q -	Q -	26.00	Q 7,748.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	26.00	Q 7,748.00	100.00%
1.3.4	SOLERA HIDROFUGA	10.00	m	Q 165.00	Q 1,650.00	Q -	Q -	10.00	Q 1,650.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	10.00	Q 1,650.00	100.00%
1.3.5	SOLERA INTERMEDIA	10.00	m	Q 175.00	Q 1,750.00	Q -	Q -	10.00	Q 1,750.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	10.00	Q 1,750.00	100.00%
1.3.6	LEVANTADO DE PARED	25.80	m²	Q 148.00	Q 3,818.40	Q -	Q -	25.80	Q 3,818.40	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	25.80	Q 3,818.40	100.00%
1.3.7	LOSA DE CIMENTACION + LOSA DE BANCA	21.00	m²	Q 395.00	Q 8,295.00	Q -	Q -	21.00	Q 8,295.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	21.00	Q 8,295.00	100.00%
1.3.8	LOSA TRADICIONAL	21.00	m²	Q 395.00	Q 8,295.00	Q -	Q -	21.00	Q 8,295.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	21.00	Q 8,295.00	100.00%
1.3.9	REFILLO + CEMENTO	51.60	m²	Q 170.00	Q 8,772.00	Q -	Q -	51.60	Q 8,772.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	51.60	Q 8,772.00	100.00%
1.3.10	PINTURA	56.00	m²	Q 45.00	Q 2,520.00	Q -	Q -	56.00	Q 2,520.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	56.00	Q 2,520.00	100.00%
PARQUEO																					
2	REPANTO TOPOGRAFICO	1,631.00	m²	Q 7.00	Q 11,417.00	Q -	Q -	1,631.00	Q 11,417.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	1,631.00	Q 11,417.00	100.00%
2.2	BORILLOS PREPARADOS	482.00	m	Q 131.00	Q 63,142.00	Q -	Q -	482.00	Q 63,142.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	482.00	Q 63,142.00	100.00%
2.3	BASE DE MATERIAL SELECTO (0.20 m)	569.35	m³	Q 100.00	Q 56,935.00	Q -	Q -	569.35	Q 56,935.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	569.35	Q 56,935.00	100.00%
2.4	PAYMENTO ALIGADO T= 0.12 m	846.79	m²	Q 275.00	Q 232,867.25	Q -	Q -	846.79	Q 232,867.25	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	846.79	Q 232,867.25	100.00%
2.5	ADQUINADO DE 280 KG/CM2	1,539.25	m²	Q 256.00	Q 394,048.00	Q -	Q -	1,539.25	Q 394,048.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	1,539.25	Q 394,048.00	100.00%
2.6	LAYES DE CEMENTAMIENTO DE (0.12 m x 0.20 m)	370.00	m	Q 184.00	Q 68,080.00	Q -	Q -	370.00	Q 68,080.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	370.00	Q 68,080.00	100.00%
2.7	TOPES PREFABRICADOS PARA VEHICULOS	11.00	unidad	Q 353.00	Q 3,883.00	Q -	Q -	11.00	Q 3,883.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	11.00	Q 3,883.00	100.00%
2.8	POSTES PARA ALUMBRADO DE PARQUEO + LAMPARAS	4.00	unidad	Q 7,816.00	Q 31,264.00	Q -	Q -	4.00	Q 31,264.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	4.00	Q 31,264.00	100.00%
SERVICIOS SANITARIOS GRADERIO TIPO 1																					
3.1	REPANTO TOPOGRAFICO	77.88	m²	Q 7.00	Q 545.16	Q -	Q -	77.88	Q 545.16	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	77.88	Q 545.16	100.00%
3.1.2	ZAPATA 2-1 (0.80m x 0.80m x 0.20m)	13.00	unidad	Q 646.00	Q 8,398.00	Q -	Q -	13.00	Q 8,398.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	13.00	Q 8,398.00	100.00%
3.1.3	CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.40m x 0.20m)	48.80	m	Q 298.00	Q 14,542.40	Q -	Q -	48.80	Q 14,542.40	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	48.80	Q 14,542.40	100.00%
3.1.4	LEVANTADO DE PARED	106.00	m²	Q 148.00	Q 15,688.00	Q -	Q -	106.00	Q 15,688.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	106.00	Q 15,688.00	100.00%
3.1.5	SOLERA HIDROFUGA (0.15m x 0.20m)	48.80	m	Q 165.00	Q 8,052.00	Q -	Q -	48.80	Q 8,052.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	48.80	Q 8,052.00	100.00%
3.1.6	SOLERA INTERMEDIA (0.15m x 0.20m)	48.80	m	Q 175.00	Q 8,540.00	Q -	Q -	48.80	Q 8,540.00	0.00	Q 0.00	0.00%	Q 0.00	Q 0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	48.80	Q 8,540.00	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Vandez Sarza
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026														
"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS ARIDO LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS"														
PROYECTO:					COTIZACIÓN PÚBLICA No. DGR-SC-L-13-2025					PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:				
EJECUTOR					MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCIDE)					PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:				
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES					CONTRATO No. DGR-15-2026					TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:				
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL					08 de abril de 2026					DIAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE FINALIZACIÓN					21 de febrero de 2027					DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:				
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN					28 de abril de 2027					DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:				
										EMPRESA:				
										CONSTRUDESA				
										240				

No.	DESCRIPCION DEL RENGION	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTOS ACUMULADO ANTERIOR		MONTOS DE ESTA ESTIMACION		MONTOS ACUMULADO ACTUAL		MONTOS PENDIENTE DE EJECUTAR	
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
3.1.7	SOLERA DE AMARRE (0.30m x 0.20m)	48.80	m	Q. 245.00	Q. 11,956.00	Q. -	Q. -	48.80	Q. 11,956.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	48.80	Q. 11,956.00	100.00%
3.1.8	COLUMNA C-3 (0.20m x 0.20m)	49.40	m	Q. 550.00	Q. 27,170.00	Q. -	Q. -	49.40	Q. 27,170.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	49.40	Q. 27,170.00	100.00%
3.1.9	COLUMNA C-3 (0.15m x 0.15m)	58.00	m	Q. 195.00	Q. 11,310.00	Q. -	Q. -	58.00	Q. 11,310.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	58.00	Q. 11,310.00	100.00%
3.1.10	VIGA V-1 (0.20m x 0.40m)	16.90	m	Q. 785.00	Q. 12,560.00	Q. -	Q. -	16.90	Q. 12,560.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	16.90	Q. 12,560.00	100.00%
3.1.11	LOSA CONCRETO ARMADO (6-0.10m)	130.00	m²	Q. 417.00	Q. 54,210.00	Q. -	Q. -	130.00	Q. 54,210.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	130.00	Q. 54,210.00	100.00%
3.1.12	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE + CONTRAPISO DECONCRETO	600.00	m²	Q. 400.00	Q. 240,000.00	Q. -	Q. -	600.00	Q. 240,000.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	600.00	Q. 240,000.00	100.00%
3.1.13	REPILLO + CERENDO	24.00	m³	Q. 170.00	Q. 4,080.00	Q. -	Q. -	24.00	Q. 4,080.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	24.00	Q. 4,080.00	100.00%
3.1.14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ILUMINACIÓN)	8.00	unidad	Q. 580.00	Q. 4,640.00	Q. -	Q. -	8.00	Q. 4,640.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	8.00	Q. 4,640.00	100.00%
3.1.15	TRABEADO DE DISTRIBUCIÓN	1.00	unidad	Q. 6,932.00	Q. 6,932.00	Q. -	Q. -	1.00	Q. 6,932.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	1.00	Q. 6,932.00	100.00%
3.1.17	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	70.00	m	Q. 33.00	Q. 2,310.00	Q. -	Q. -	70.00	Q. 2,310.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	70.00	Q. 2,310.00	100.00%
3.1.18	TINACO DE 1.00 LITROS	1.00	unidad	Q. 2,592.00	Q. 2,592.00	Q. -	Q. -	1.00	Q. 2,592.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	1.00	Q. 2,592.00	100.00%
3.1.19	DISEÑOS SANITARIOS	70.00	m	Q. 84.00	Q. 5,880.00	Q. -	Q. -	70.00	Q. 5,880.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	70.00	Q. 5,880.00	100.00%
3.1.20	BANADAS DE AGUA FRIJAL	12.00	m	Q. 352.00	Q. 4,224.00	Q. -	Q. -	12.00	Q. 4,224.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	12.00	Q. 4,224.00	100.00%
3.1.21	LAVAMANOS	8.00	unidad	Q. 1,468.00	Q. 11,744.00	Q. -	Q. -	8.00	Q. 11,744.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	8.00	Q. 11,744.00	100.00%
3.1.22	TOP DE CONCRETO + ACABADO DE AZULEJO	6.00	m²	Q. 590.00	Q. 3,540.00	Q. -	Q. -	6.00	Q. 3,540.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	6.00	Q. 3,540.00	100.00%
3.1.23	INODOROS	10.00	unidad	Q. 2,000.00	Q. 20,000.00	Q. -	Q. -	10.00	Q. 20,000.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	10.00	Q. 20,000.00	100.00%
3.1.24	MINUTERIOS	3.00	unidad	Q. 3,478.00	Q. 10,434.00	Q. -	Q. -	3.00	Q. 10,434.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	3.00	Q. 10,434.00	100.00%
3.1.25	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	10.00	unidad	Q. 712.50	Q. 7,125.00	Q. -	Q. -	10.00	Q. 7,125.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	10.00	Q. 7,125.00	100.00%
3.1.26	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	8.00	unidad	Q. 556.00	Q. 4,448.00	Q. -	Q. -	8.00	Q. 4,448.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	8.00	Q. 4,448.00	100.00%
3.1.27	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	2.00	unidad	Q. 461.00	Q. 922.00	Q. -	Q. -	2.00	Q. 922.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	2.00	Q. 922.00	100.00%
3.1.28	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 32"	11.00	unidad	Q. 551.00	Q. 6,061.00	Q. -	Q. -	11.00	Q. 6,061.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	11.00	Q. 6,061.00	100.00%
3.1.30	PUERTAS TIPO P-05	2.00	unidad	Q. 3,578.00	Q. 7,156.00	Q. -	Q. -	2.00	Q. 7,156.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	2.00	Q. 7,156.00	100.00%
3.1.31	MAMPARAS PARA INODOROS	34.47	m²	Q. 1,178.00	Q. 40,605.66	Q. -	Q. -	34.47	Q. 40,605.66	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	34.47	Q. 40,605.66	100.00%
3.1.32	VENTANAS	10.00	unidad	Q. 1,512.00	Q. 15,120.00	Q. -	Q. -	10.00	Q. 15,120.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	10.00	Q. 15,120.00	100.00%
3.1.33	PINTURA	300.00	m²	Q. 45.00	Q. 13,500.00	Q. -	Q. -	300.00	Q. 13,500.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	300.00	Q. 13,500.00	100.00%
3.1.34	CASA DE REGISTRO (0.72m x 0.72m)	3.00	unidad	Q. 567.00	Q. 1,701.00	Q. -	Q. -	3.00	Q. 1,701.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	3.00	Q. 1,701.00	100.00%
3.2	SERVICIOS SANITARIOS GRABERIO TIPO 2																	
3.2.1	REPILLO TOPOGRÁFICO	77.88	m³	Q. 7.00	Q. 545.16	Q. -	Q. -	77.88	Q. 545.16	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	77.88	Q. 545.16	100.00%
3.2.2	ZARZA E-1 (0.80m x 0.80m x 0.20m)	13.00	unidad	Q. 646.00	Q. 8,398.00	Q. -	Q. -	13.00	Q. 8,398.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	13.00	Q. 8,398.00	100.00%
3.2.3	CIENIENTO CONCRETO C-1 (0.40m x 0.20m)	48.80	m	Q. 298.00	Q. 14,542.40	Q. -	Q. -	48.80	Q. 14,542.40	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	48.80	Q. 14,542.40	100.00%
3.2.4	LEVANTADO DE PARED	106.00	m²	Q. 148.00	Q. 15,688.00	Q. -	Q. -	106.00	Q. 15,688.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	106.00	Q. 15,688.00	100.00%
3.2.5	SOLERA HIDRÁULICA (0.20m x 0.15m)	48.80	m	Q. 165.00	Q. 8,052.00	Q. -	Q. -	48.80	Q. 8,052.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	48.80	Q. 8,052.00	100.00%
3.2.6	SOLERA INTERMEDIA (0.20m x 0.15m)	48.80	m	Q. 175.00	Q. 8,540.00	Q. -	Q. -	48.80	Q. 8,540.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	48.80	Q. 8,540.00	100.00%
3.2.7	SOLERA DE AMARRE (0.30m x 0.20m)	48.80	m	Q. 245.00	Q. 11,956.00	Q. -	Q. -	48.80	Q. 11,956.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	48.80	Q. 11,956.00	100.00%
3.2.8	COLUMNAS C-1 (0.20m x 0.10m)	49.40	m	Q. 550.00	Q. 27,170.00	Q. -	Q. -	49.40	Q. 27,170.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	49.40	Q. 27,170.00	100.00%
3.2.9	COLUMNA C-2 (0.15m x 0.15m)	58.00	m	Q. 195.00	Q. 11,310.00	Q. -	Q. -	58.00	Q. 11,310.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	58.00	Q. 11,310.00	100.00%
3.2.10	LOSA CONCRETO ARMADO (6-0.10m)	130.00	m²	Q. 417.00	Q. 54,210.00	Q. -	Q. -	130.00	Q. 54,210.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	130.00	Q. 54,210.00	100.00%
3.2.12	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE + CONTRAPISO DECONCRETO	600.00	m²	Q. 400.00	Q. 240,000.00	Q. -	Q. -	600.00	Q. 240,000.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	600.00	Q. 240,000.00	100.00%
3.2.13	REPILLO + CERENDO	24.00	m³	Q. 170.00	Q. 4,080.00	Q. -	Q. -	24.00	Q. 4,080.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	24.00	Q. 4,080.00	100.00%
3.2.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN)	8.00	unidad	Q. 580.00	Q. 4,640.00	Q. -	Q. -	8.00	Q. 4,640.00	Q. -	Q. -	0.00%	Q. -	Q. -	0.00%	8.00	Q. 4,640.00	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Martinez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMADO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS"				CODIGO DEL PROYECTO: COTIZACIÓN PUBLICA No. DGR-SC-L-13-2025				PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 320			
PROYECTO: DOMINICO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS"				PERIODO DE ANALISIS: 1/08/2026 al 31/08/2026				PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 386			
EJECUTOR MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)				MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 13,790,000.00				TEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 146			
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES CONTRATO No. DGR-15-2026				MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 13,790,000.00				DIAS DE SUSPENSIÓN 66			
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 08 de abril de 2026				FECHA DE ELABORACION: Q 13,790,000.00				DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: EMPREAR: CONSTRUDESA 240			
FECHA DE FINALIZACIÓN 21 de febrero de 2027				FECHA DE ELABORACION: 01 de septiembre de 2026							
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN 28 de abril de 2027				NUMERO DE DOCUMENTO 332566-01-09-26							

No.	DESCRIPCION DEL REGION	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR		MONTO DE ESTA ESTIMACION		MONTO ACUMULADO ACTUAL		MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR			
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
3.2.15	INSTALACION ELECTRICA (FUERZA)	8.00	unidad	580.00	Q 4,640.00	Q -	Q -	8.00	Q 4,640.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	8.00	Q 4,640.00	100.00%	8.00	Q 4,640.00	100.00%
3.2.16	TABLERO DE DISTRIBUCION	1.00	unidad	6,932.00	Q 6,932.00	Q -	Q -	1.00	Q 6,932.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	1.00	Q 6,932.00	100.00%	1.00	Q 6,932.00	100.00%
3.2.17	INSTALACION HIDRAULICA	70.00	m	33.00	Q 2,310.00	Q -	Q -	70.00	Q 2,310.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	70.00	Q 2,310.00	100.00%	70.00	Q 2,310.00	100.00%
3.2.18	TINACO DE 1.100 LITROS	1.00	unidad	2,592.00	Q 2,592.00	Q -	Q -	1.00	Q 2,592.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	1.00	Q 2,592.00	100.00%	1.00	Q 2,592.00	100.00%
3.2.19	DRENAJES SANITARIOS	70.00	m	84.00	Q 5,880.00	Q -	Q -	70.00	Q 5,880.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	70.00	Q 5,880.00	100.00%	70.00	Q 5,880.00	100.00%
3.2.20	BALDAOS DE AGUA PLUVIAL	12.00	m	352.00	Q 4,224.00	Q -	Q -	12.00	Q 4,224.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	12.00	Q 4,224.00	100.00%	12.00	Q 4,224.00	100.00%
3.2.21	LAVAMANOS	8.00	unidad	1,468.00	Q 11,744.00	Q -	Q -	8.00	Q 11,744.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	8.00	Q 11,744.00	100.00%	8.00	Q 11,744.00	100.00%
3.2.22	TOP DE CONCRETO, ACABADO AZULEJO	6.00	m²	590.00	Q 3,540.00	Q -	Q -	6.00	Q 3,540.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	6.00	Q 3,540.00	100.00%	6.00	Q 3,540.00	100.00%
3.2.23	INODOROS	10.00	unidad	2,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	10.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	10.00	Q 20,000.00	100.00%	10.00	Q 20,000.00	100.00%
3.2.24	NINGETORIOS	3.00	unidad	3,476.00	Q 10,428.00	Q -	Q -	3.00	Q 10,428.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	3.00	Q 10,428.00	100.00%	3.00	Q 10,428.00	100.00%
3.2.25	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	10.00	unidad	712.50	Q 7,125.00	Q -	Q -	10.00	Q 7,125.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	10.00	Q 7,125.00	100.00%	10.00	Q 7,125.00	100.00%
3.2.26	DISPENSADOR DE PABON LIQUIDO	8.00	unidad	556.00	Q 4,448.00	Q -	Q -	8.00	Q 4,448.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	8.00	Q 4,448.00	100.00%	8.00	Q 4,448.00	100.00%
3.2.27	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	2.00	unidad	461.00	Q 922.00	Q -	Q -	2.00	Q 922.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	2.00	Q 922.00	100.00%	2.00	Q 922.00	100.00%
3.2.28	BASURERO CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA VAVEN	11.00	unidad	551.00	Q 6,061.00	Q -	Q -	11.00	Q 6,061.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	11.00	Q 6,061.00	100.00%	11.00	Q 6,061.00	100.00%
3.2.29	BARBAS DE SEGURIDAD AGENO INOXIDABLE 32"	2.00	unidad	770.00	Q 1,540.00	Q -	Q -	2.00	Q 1,540.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	2.00	Q 1,540.00	100.00%	2.00	Q 1,540.00	100.00%
3.2.30	PUERTAS TIPO P-05	2.00	unidad	3,578.00	Q 7,156.00	Q -	Q -	2.00	Q 7,156.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	2.00	Q 7,156.00	100.00%	2.00	Q 7,156.00	100.00%
3.2.31	MAMPARAS PARA INODOROS	34.47	m²	1,178.80	Q 40,605.66	Q -	Q -	34.47	Q 40,605.66	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	34.47	Q 40,605.66	100.00%	34.47	Q 40,605.66	100.00%
3.2.32	VENTANAS	10.00	unidad	1,512.00	Q 15,120.00	Q -	Q -	10.00	Q 15,120.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	10.00	Q 15,120.00	100.00%	10.00	Q 15,120.00	100.00%
3.2.33	PINTURAS	300.00	m²	45.00	Q 13,500.00	Q -	Q -	300.00	Q 13,500.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	300.00	Q 13,500.00	100.00%	300.00	Q 13,500.00	100.00%
3.2.34	CAJAS DE REGISTRO (0.72m x 0.72m)	3.00	unidad	567.00	Q 1,701.00	Q -	Q -	3.00	Q 1,701.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	3.00	Q 1,701.00	100.00%	3.00	Q 1,701.00	100.00%
3.3	VESTIDORES																			
3.3.1	REPANTO TOPOGRAFICO	146.50	m²	7.00	Q 1,025.50	Q -	Q -	146.50	Q 1,025.50	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	146.50	Q 1,025.50	100.00%	146.50	Q 1,025.50	100.00%
3.3.2	ZAPATA E-1 (0.80m x 0.80m x 0.20m)	13.00	unidad	646.00	Q 8,398.00	Q -	Q -	13.00	Q 8,398.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	13.00	Q 8,398.00	100.00%	13.00	Q 8,398.00	100.00%
3.3.3	CIMENTO CORRIDO CC-1 (0.40m x 0.20m)	72.80	m	298.00	Q 21,694.40	Q -	Q -	72.80	Q 21,694.40	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	72.80	Q 21,694.40	100.00%	72.80	Q 21,694.40	100.00%
3.3.4	LEVANTADO DE PARED	232.00	m²	148.00	Q 34,336.00	Q -	Q -	232.00	Q 34,336.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	232.00	Q 34,336.00	100.00%	232.00	Q 34,336.00	100.00%
3.3.5	SOLETA HIDROFUGA (0.20m x 0.15m)	72.00	m	166.83	Q 12,012.00	Q -	Q -	72.00	Q 12,012.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	72.00	Q 12,012.00	100.00%	72.00	Q 12,012.00	100.00%
3.3.6	SOLETA INTERMEDIA (0.20m x 0.15m)	145.60	m	175.00	Q 25,480.00	Q -	Q -	145.60	Q 25,480.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	145.60	Q 25,480.00	100.00%	145.60	Q 25,480.00	100.00%
3.3.7	SOLETA DE ALABRE (0.30m x 0.20m)	72.80	m	245.00	Q 17,836.00	Q -	Q -	72.80	Q 17,836.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	72.80	Q 17,836.00	100.00%	72.80	Q 17,836.00	100.00%
3.3.8	COLUMNAS C-1 (0.20m x 0.20m)	70.00	m	550.00	Q 38,500.00	Q -	Q -	70.00	Q 38,500.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	70.00	Q 38,500.00	100.00%	70.00	Q 38,500.00	100.00%
3.3.9	COLUMNA C-2 (0.15m x 0.15m)	70.00	m	195.00	Q 13,650.00	Q -	Q -	70.00	Q 13,650.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	70.00	Q 13,650.00	100.00%	70.00	Q 13,650.00	100.00%
3.3.10	VIGA V-1 (0.20m x 0.40m)	19.00	m	785.00	Q 14,915.00	Q -	Q -	19.00	Q 14,915.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	19.00	Q 14,915.00	100.00%	19.00	Q 14,915.00	100.00%
3.3.11	UGS CONCRETO ARMADO (e=0-10m)	146.50	m²	417.00	Q 61,090.50	Q -	Q -	146.50	Q 61,090.50	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	146.50	Q 61,090.50	100.00%	146.50	Q 61,090.50	100.00%
3.3.12	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE + CONTRAFUO DE CONCRETO	146.50	m²	400.00	Q 58,600.00	Q -	Q -	146.50	Q 58,600.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	146.50	Q 58,600.00	100.00%	146.50	Q 58,600.00	100.00%
3.3.13	REFLEJO + CENIZO	541.00	m²	170.00	Q 91,970.00	Q -	Q -	541.00	Q 91,970.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	541.00	Q 91,970.00	100.00%	541.00	Q 91,970.00	100.00%
3.3.14	INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION)	16.00	unidad	583.00	Q 9,328.00	Q -	Q -	16.00	Q 9,328.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	16.00	Q 9,328.00	100.00%	16.00	Q 9,328.00	100.00%
3.3.15	INSTALACION ELECTRICA (FUERZA)	7.00	unidad	580.00	Q 4,060.00	Q -	Q -	7.00	Q 4,060.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	7.00	Q 4,060.00	100.00%	7.00	Q 4,060.00	100.00%
3.3.16	INSTALACION HIDRAULICA	140.00	m	33.00	Q 4,620.00	Q -	Q -	140.00	Q 4,620.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	140.00	Q 4,620.00	100.00%	140.00	Q 4,620.00	100.00%
3.3.17	TINACO DE 1.100 LITROS	1.00	unidad	2,592.00	Q 2,592.00	Q -	Q -	1.00	Q 2,592.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	1.00	Q 2,592.00	100.00%	1.00	Q 2,592.00	100.00%
3.3.18	DRENAJES SANITARIOS	120.00	m	84.00	Q 10,080.00	Q -	Q -	120.00	Q 10,080.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	120.00	Q 10,080.00	100.00%	120.00	Q 10,080.00	100.00%
3.3.19	BALDAOS DE AGUA PLUVIAL	8.00	unidad	352.00	Q 2,816.00	Q -	Q -	8.00	Q 2,816.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	8.00	Q 2,816.00	100.00%	8.00	Q 2,816.00	100.00%
3.3.20	LAVAMANOS	5.00	unidad	1,468.00	Q 7,340.00	Q -	Q -	5.00	Q 7,340.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	5.00	Q 7,340.00	100.00%	5.00	Q 7,340.00	100.00%
3.3.21	TOP LAVAMANOS, ACABADO AZULEJO	3.00	m²	590.00	Q 1,770.00	Q -	Q -	3.00	Q 1,770.00	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%	3.00	Q 1,770.00	100.00%	3.00	Q 1,770.00	100.00%

ing. Alvaro Alexander Lopez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyecto
Diciembre de la Embajadora en Pleno

AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026			
PROYECTO: DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS* EJECUTOR MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE) NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES CONTRATO No. DGR-15-2026		CODIGO DEL PROYECTO: COTIZACIÓN PUBLICA No. DGR-SC-13-2025 PERIODO DE ANALISIS: 1/08/2026 al 31/08/2026 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 13,790,000.00	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 08 de abril de 2026 FECHA DE FINALIZACION 21 de febrero de 2027 FECHA DE FINALIZACION 28 de abril de 2027		MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 13,790,000.00 FECHA DE ELABORACION: 01 de septiembre de 2025 NUMERO DE DOCUMENTO 353566-01-09-26	
		PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 320 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 386 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 146 DIAS DE SUSPENSION 66 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 240 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 240	
		EMPRESA: CONSTRUIDESA	

No.	DESCRIPCION DEL RENDION	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR		MONTO DE ESTA ESTIMACION		MONTO ACUMULADO ACTUAL		MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR			
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
3.3.22	INDOOROS	5.00	unidad	2,000.00	Q 10,000.00	Q -	-	5.00	Q 10,000.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	5.00	Q 10,000.00	100.00%	5.00	Q 10,000.00	100.00%
3.3.23	MINETRONOS	6.00	unidad	3,475.00	Q 20,850.00	Q -	-	6.00	Q 20,850.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	6.00	Q 20,850.00	100.00%	6.00	Q 20,850.00	100.00%
3.3.24	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	5.00	unidad	712.50	Q 3,562.50	Q -	-	5.00	Q 3,562.50	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	5.00	Q 3,562.50	100.00%	5.00	Q 3,562.50	100.00%
3.3.25	DISPENSADOR DE LABON LIQUIDO	5.00	unidad	556.00	Q 2,780.00	Q -	-	5.00	Q 2,780.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	5.00	Q 2,780.00	100.00%	5.00	Q 2,780.00	100.00%
3.3.26	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	2.00	unidad	461.00	Q 922.00	Q -	-	2.00	Q 922.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	2.00	Q 922.00	100.00%	2.00	Q 922.00	100.00%
3.3.27	BASURERO CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA VAIVEN	8.00	unidad	551.00	Q 4,408.00	Q -	-	8.00	Q 4,408.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	8.00	Q 4,408.00	100.00%	8.00	Q 4,408.00	100.00%
3.3.28	BARRAS DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 32"	1.00	unidad	770.00	Q 770.00	Q -	-	1.00	Q 770.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	1.00	Q 770.00	100.00%	1.00	Q 770.00	100.00%
3.3.29	PUERTAS TIPO P-05	4.00	unidad	3,578.00	Q 14,312.00	Q -	-	4.00	Q 14,312.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	4.00	Q 14,312.00	100.00%	4.00	Q 14,312.00	100.00%
3.3.30	REGADERAS	15.00	unidad	1,265.00	Q 18,975.00	Q -	-	15.00	Q 18,975.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	15.00	Q 18,975.00	100.00%	15.00	Q 18,975.00	100.00%
3.3.31	CAJAS DE REGISTRO (0.72m x 0.72m)	3.00	unidad	567.00	Q 1,701.00	Q -	-	3.00	Q 1,701.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	3.00	Q 1,701.00	100.00%	3.00	Q 1,701.00	100.00%
3.3.32	MAMARRAS PARA INDOOROS	80.79	m²	1,178.00	Q 95,170.62	Q -	-	80.79	Q 95,170.62	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	80.79	Q 95,170.62	100.00%	80.79	Q 95,170.62	100.00%
3.3.33	VENTANAS	12.00	unidad	1,512.00	Q 18,144.00	Q -	-	12.00	Q 18,144.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	12.00	Q 18,144.00	100.00%	12.00	Q 18,144.00	100.00%
3.3.34	PINTURA	541.00	m²	45.00	Q 24,345.00	Q -	-	541.00	Q 24,345.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	541.00	Q 24,345.00	100.00%	541.00	Q 24,345.00	100.00%
4	GRADERIO Y CUBIERTA ESTRUCTURAL																			
4.1	GRADERIO TIPO 1																			
4.1.1	REFRANTO TOROGARFICO	421.95	m²	7.00	Q 2,953.65	Q -	-	421.95	Q 2,953.65	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	421.95	Q 2,953.65	100.00%	421.95	Q 2,953.65	100.00%
4.1.2	EXCAVACION ESTRUCTURAL	535.00	m3	145.00	Q 77,575.00	Q -	-	535.00	Q 77,575.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	535.00	Q 77,575.00	100.00%	535.00	Q 77,575.00	100.00%
4.1.3	RELLENO ESTRUCTURAL	300.00	m3	174.00	Q 52,200.00	Q -	-	300.00	Q 52,200.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	300.00	Q 52,200.00	100.00%	300.00	Q 52,200.00	100.00%
4.1.4	ZAPATAS DE GRADERIO	32.00	unidad	4,795.00	Q 153,440.00	Q -	-	32.00	Q 153,440.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	32.00	Q 153,440.00	100.00%	32.00	Q 153,440.00	100.00%
4.1.5	COLUMNA C-3 (0.50m x 0.50m)	104.00	m	745.00	Q 77,480.00	Q -	-	104.00	Q 77,480.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	104.00	Q 77,480.00	100.00%	104.00	Q 77,480.00	100.00%
4.1.6	VIGA CONECTORA (0.30m x 0.40m)	75.00	m	575.00	Q 43,125.00	Q -	-	75.00	Q 43,125.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	75.00	Q 43,125.00	100.00%	75.00	Q 43,125.00	100.00%
4.1.7	VIGA V-1 (0.30m x 0.50m)	138.00	m	618.00	Q 85,284.00	Q -	-	138.00	Q 85,284.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	138.00	Q 85,284.00	100.00%	138.00	Q 85,284.00	100.00%
4.1.8	VIGA V-2 (0.30m x 0.50m)	92.00	m	521.00	Q 48,116.00	Q -	-	92.00	Q 48,116.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	92.00	Q 48,116.00	100.00%	92.00	Q 48,116.00	100.00%
4.1.9	GRADAS EN GRADERIO	24.00	unidad	501.00	Q 12,024.00	Q -	-	24.00	Q 12,024.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	24.00	Q 12,024.00	100.00%	24.00	Q 12,024.00	100.00%
4.1.10	ESTRUCTURA DE GRADERIO	690.00	m²	772.00	Q 532,680.00	Q -	-	690.00	Q 532,680.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	690.00	Q 532,680.00	100.00%	690.00	Q 532,680.00	100.00%
4.1.11	COLUMNA METALICA PRINCIPAL W14X82	24.00	m	2,885.00	Q 62,040.00	Q -	-	24.00	Q 62,040.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	24.00	Q 62,040.00	100.00%	24.00	Q 62,040.00	100.00%
4.1.12	ESTRUCTURA DE TECHO	596.15	m²	1,095.00	Q 652,784.25	Q -	-	596.15	Q 652,784.25	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	596.15	Q 652,784.25	100.00%	596.15	Q 652,784.25	100.00%
4.1.13	BAJADA DE AGUA PLUVIAL	118.00	m	113.00	Q 13,334.00	Q -	-	118.00	Q 13,334.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	118.00	Q 13,334.00	100.00%	118.00	Q 13,334.00	100.00%
4.1.14	REPILLO + CERINCO	204.00	m²	170.00	Q 34,680.00	Q -	-	204.00	Q 34,680.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	204.00	Q 34,680.00	100.00%	204.00	Q 34,680.00	100.00%
4.1.15	PINTURA	250.00	m²	45.00	Q 11,250.00	Q -	-	250.00	Q 11,250.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	250.00	Q 11,250.00	100.00%	250.00	Q 11,250.00	100.00%
4.1.16	FORRO DE LAMINA TROQUELEADA	143.00	m²	143.00	Q 49,335.00	Q -	-	143.00	Q 49,335.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	143.00	Q 49,335.00	100.00%	143.00	Q 49,335.00	100.00%
4.1.17	SOTERA SILLAR Y SOTERA INTERMEDIA (MURO ENTRE COLUMNAS)	136.80	m	175.00	Q 23,940.00	Q -	-	136.80	Q 23,940.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	136.80	Q 23,940.00	100.00%	136.80	Q 23,940.00	100.00%
4.1.18	LEVANTADO DE BLOCC (MURO ENTRE COLUMNAS)	112.00	m²	148.00	Q 16,576.00	Q -	-	112.00	Q 16,576.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	112.00	Q 16,576.00	100.00%	112.00	Q 16,576.00	100.00%
4.1.19	COLUMNA C-2 (MURO ENTRE COLUMNAS)	24.00	m	195.00	Q 4,680.00	Q -	-	24.00	Q 4,680.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	24.00	Q 4,680.00	100.00%	24.00	Q 4,680.00	100.00%
4.2	GRADERIO TIPO 2																			
4.2.1	REFRANTO TOROGARFICO	612.10	m²	7.00	Q 4,284.70	Q -	-	612.10	Q 4,284.70	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	612.10	Q 4,284.70	100.00%	612.10	Q 4,284.70	100.00%
4.2.2	EXCAVACION ESTRUCTURAL	535.00	m3	145.00	Q 77,575.00	Q -	-	535.00	Q 77,575.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	535.00	Q 77,575.00	100.00%	535.00	Q 77,575.00	100.00%
4.2.3	RELLENO ESTRUCTURAL	300.00	m3	174.00	Q 52,200.00	Q -	-	300.00	Q 52,200.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	300.00	Q 52,200.00	100.00%	300.00	Q 52,200.00	100.00%
4.2.4	ZAPATAS DE GRADERIO	32.00	unidad	4,795.00	Q 153,440.00	Q -	-	32.00	Q 153,440.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	32.00	Q 153,440.00	100.00%	32.00	Q 153,440.00	100.00%
4.2.5	COLUMNA C-3 (0.50m x 0.50m)	104.00	m	745.00	Q 77,480.00	Q -	-	104.00	Q 77,480.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	104.00	Q 77,480.00	100.00%	104.00	Q 77,480.00	100.00%
4.2.6	VIGA CONECTORA (0.30m x 0.40m)	102.72	m	575.00	Q 59,063.70	Q -	-	102.72	Q 59,063.70	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	102.72	Q 59,063.70	100.00%	102.72	Q 59,063.70	100.00%
4.2.7	VIGA V-1 (0.30m x 0.50m)	207.00	m	618.00	Q 127,926.00	Q -	-	207.00	Q 127,926.00	Q -	-	0.00%	Q -	0.00%	207.00	Q 127,926.00	100.00%	207.00	Q 127,926.00	100.00%

Ing. Alvaro Alexander Vanden Sotelo
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDO LOPEZ GRANAÑO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS"				AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026			
PROYECTO:	DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS"			COTIZACIÓN PÚBLICA No. DGR-SC-13-2025			
ELECTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)			PERIODO DE ANÁLISIS: 1/08/2026 al 31/08/2026			
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	CONTRATO No. DGR-15-2026			MONTOS ORIGINAL DE CONTRATO: Q 13,790,000.00			
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	08 de abril de 2026			MONTOS ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 13,790,000.00			
FECHA DE FINALIZACIÓN	21 de febrero de 2027			FECHA DE ELABORACIÓN: 01 de septiembre de 2025			
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	28 de abril de 2027			NÚMERO DE DOCUMENTO 352566-01-09-26			
				PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 320			
				PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 386			
				TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 146			
				DIAS DE SUSPENSIÓN 66			
				DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 240			
				DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:			
				EMPRESA: CONSTRUDESA			

No.	DESCRIPCION DEL RENGION	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJOS SUPLEMENTARIOS		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTOS ACUMULADOS ANTERIOR		MONTOS DE ESTA ESTIMACION		MONTOS ACUMULADOS ACTUAL		MONTOS PENDIENTES DE EJECUTAR	
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	%
4.2.8	VIGA V-2 (0.30m x 0.50m)	118.00	m	533.00	Q 61,714.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	118.00	Q 61,714.00	100.00%	
4.2.9	GRABOS EN GRADERIO	24.00	unidad	24.00	Q 24.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	24.00	Q 24.00	100.00%	
4.2.10	ESTRUCTURA DE GRADERIO	652.00	m²	772.00	Q 503,344.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	652.00	Q 503,344.00	100.00%	
4.2.11	COLUMNA METALICA PRINCIPAL W14x48.2	24.00	m	2,585.00	Q 62,040.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	24.00	Q 62,040.00	100.00%	
4.2.12	ESTRUCTURA DE TECHO	842.40	m²	1,095.00	Q 922,428.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	842.40	Q 922,428.00	100.00%	
4.2.13	BALDA DE AGUA PLUVIAL	118.00	m	1,142.00	Q 13,334.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	118.00	Q 13,334.00	100.00%	
4.2.14	VIDRIO TEMPLADO EN AREA DE BUTACAS	100.00	m²	1,142.00	Q 114,200.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	100.00	Q 114,200.00	100.00%	
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS	236.00	unidad	560.00	Q 132,160.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	236.00	Q 132,160.00	100.00%	
4.2.16	GRABOS DE ACCESO A PALCO	26.25	m²	1,225.00	Q 32,156.25	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	26.25	Q 32,156.25	100.00%	
4.2.17	ZAPATA 2-2 (1.00m x 1.00m x 0.25m)	14.00	unidad	867.00	Q 12,138.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	14.00	Q 12,138.00	100.00%	
4.2.18	COLUMNA A-4 (0.25m x 0.25m)	30.00	m	966.00	Q 28,980.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	30.00	Q 28,980.00	100.00%	
4.2.19	CIERMTO CORRIDO CC-1 (0.40m x 0.20m)	36.00	m	298.00	Q 10,728.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	36.00	Q 10,728.00	100.00%	
4.2.20	LEVANTADO DE PARED	728.00	m²	148.00	Q 107,744.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	728.00	Q 107,744.00	100.00%	
4.2.21	SOLETA (0.20m x 0.15m)	49.00	m	165.00	Q 8,085.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	49.00	Q 8,085.00	100.00%	
4.2.22	SOLETA DE ABAHRE (0.30m x 0.20m)	28.00	m	245.00	Q 6,860.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	28.00	Q 6,860.00	100.00%	
4.2.23	REPILLO + CERNIDO	250.00	m²	170.00	Q 42,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	250.00	Q 42,500.00	100.00%	
4.2.25	PUERTA P-4	2.00	unidad	2,352.00	Q 4,504.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	2.00	Q 4,504.00	100.00%	
4.2.25	PINTURA	250.00	m²	45.00	Q 11,250.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	250.00	Q 11,250.00	100.00%	
4.2.26	SOLETA SILLAS Y SOLETA INTERMEDIA (MURO ENTRE COLUMNAS)	122.68	m	175.00	Q 21,469.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	122.68	Q 21,469.00	100.00%	
4.2.27	LEVANTADO DE BLOCK (MURO ENTRE COLUMNAS)	159.48	m²	148.00	Q 23,603.04	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	159.48	Q 23,603.04	100.00%	
4.2.28	COLUMNA C-2 (MURO ENTRE COLUMNAS)	31.20	m	195.00	Q 6,084.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	31.20	Q 6,084.00	100.00%	
5	MEASURAS DE MITIGACION																	
5.1	MUÑO PERIMETRAL DE CANCHA																	
5.1.1	REPILLO TOPOGRAFICO	226.65	m	7.00	Q 1,586.55	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	226.65	Q 1,586.55	100.00%	
5.1.2	EXCAVACION ESTRUCTURAL	32.26	m³	145.00	Q 4,677.70	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	32.26	Q 4,677.70	100.00%	
5.1.3	RELLENO ESTRUCTURAL	16.15	m³	174.00	Q 2,810.10	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	16.15	Q 2,810.10	100.00%	
5.1.4	CIERMTO CORRIDO CC-1	226.65	m	298.00	Q 67,541.70	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	226.65	Q 67,541.70	100.00%	
5.1.5	SOLETA S-1	226.65	m	209.00	Q 47,369.85	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	226.65	Q 47,369.85	100.00%	
5.1.6	LEVANTADO DE PARED	86.13	m²	148.00	Q 12,747.24	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	86.13	Q 12,747.24	100.00%	
5.1.7	COLUMNAS DE REPUEDO	54.60	m	255.00	Q 13,977.60	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	54.60	Q 13,977.60	100.00%	
5.1.8	PUERTA TIPO 2-3	4.00	unidad	4,377.00	Q 17,508.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	4.00	Q 17,508.00	100.00%	
5.1.9	MUÑO PERIMETRAL + TUBO PROCESO	544.00	m²	263.00	Q 142,528.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	544.00	Q 142,528.00	100.00%	
5.2	MUÑO DE CONTENCIÓN TIPO 1																	
5.2.1	REPILLO TOPOGRAFICO	74.76	m	7.00	Q 523.32	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	74.76	Q 523.32	100.00%	
5.2.2	EXCAVACION ESTRUCTURAL	74.76	m³	145.00	Q 10,840.20	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	74.76	Q 10,840.20	100.00%	
5.2.3	ZAPATA CORRIJA	74.76	m	3,915.00	Q 292,685.40	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	74.76	Q 292,685.40	100.00%	
5.2.4	LEVANTADO SOBRE CIERMTO CORRIDO (DOBLE PARED)	330.00	m²	440.00	Q 145,200.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	330.00	Q 145,200.00	100.00%	
5.2.5	SOLETA INTERMEDIA (0.20m x 0.40m)	92.30	m	231.00	Q 21,321.30	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	92.30	Q 21,321.30	100.00%	
5.2.6	LEVANTADO SOBRE SOLETA INTERMEDIA	184.60	m²	148.00	Q 27,320.80	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	184.60	Q 27,320.80	100.00%	
5.2.7	SOLETA CORONA	92.30	m	231.00	Q 21,321.30	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	92.30	Q 21,321.30	100.00%	
5.2.8	PRENTE FRANCÉS	92.30	m	84.50	Q 7,799.35	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%	92.30	Q 7,799.35	100.00%	
5.3	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2																	

Ing. Alvaro Alexander Valdez Solazai
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Unidad de Infraestructura Física

AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026									
"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS ARIOLD LOPEZ GRAMADO) SECTOR SANTO DOMINGO FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS" PROYECTO: DOMINGO FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS" EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE) NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: CONTRATO No. DGR-15-2026					CODIGO DEL PROYECTO: COTIZACIÓN PUBLICA No. DGR-SC-13-2025 PERIODO DE ANALISIS: 1/08/2026 al 31/08/2026 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 13.790.000,00 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 13.790.000,00 FECHA DE ELABORACION: 01 de septiembre de 2026 NÚMERO DE DOCUMENTO: 352566-01-09-25				
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 08 de abril de 2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 21 de febrero de 2027 NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 28 de abril de 2027					PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 320 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 386 TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 146 DIAS DE SUSPENSIÓN: 66 DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 240 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: CONSTRUDESA EMPRESA:				

No.	DESCRIPCION DEL RENGION	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR		MONTO DE ESTA ESTIMACION		MONTO ACUMULADO ACTUAL		MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR			
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
5.3.1	REFLANTO TOPOGRAFICO	68.90	m	7.00	Q 482.30	Q -	Q -	Q -	Q -	68.90	Q 482.30	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	68.90	Q 482.30	100.00%
5.3.2	EXCAVACION ESTRUCTURAL	39.00	m3	145.00	Q 5,655.00	Q -	Q -	Q -	Q -	39.00	Q 5,655.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	39.00	Q 5,655.00	100.00%
5.3.3	CIMIENTO CORRIDO (2.40m x 0.30m)	68.30	m	2,283.77	Q 155,981.55	Q -	Q -	Q -	Q -	68.30	Q 155,981.55	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	68.30	Q 155,981.55	100.00%
5.3.4	LEVANTADO SOBRE CIMIENTO CORRIDO (DOBLE PARED)	166.00	m²	440.00	Q 73,040.00	Q -	Q -	Q -	Q -	166.00	Q 73,040.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	166.00	Q 73,040.00	100.00%
5.3.5	SOLERA INTERMEDIA	68.90	m	175.00	Q 12,057.50	Q -	Q -	Q -	Q -	68.90	Q 12,057.50	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	68.90	Q 12,057.50	100.00%
5.4	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 3																			
5.4.1	REFLANTO TOPOGRAFICO	62.00	m	7.00	Q 434.00	Q -	Q -	Q -	Q -	62.00	Q 434.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	62.00	Q 434.00	100.00%
5.4.2	EXCAVACION ESTRUCTURAL	59.00	m3	145.00	Q 8,555.00	Q -	Q -	Q -	Q -	59.00	Q 8,555.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	59.00	Q 8,555.00	100.00%
5.4.3	ZAPATA CORRIJA	62.00	m	3,915.00	Q 242,730.00	Q -	Q -	Q -	Q -	62.00	Q 242,730.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	62.00	Q 242,730.00	100.00%
5.4.4	LEVANTADO SOBRE CIMIENTO	37.00	m²	148.00	Q 5,476.00	Q -	Q -	Q -	Q -	37.00	Q 5,476.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	37.00	Q 5,476.00	100.00%
5.4.5	SOLERA CORONA	12.00	m	231.00	Q 2,772.00	Q -	Q -	Q -	Q -	12.00	Q 2,772.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	12.00	Q 2,772.00	100.00%
5.4.6	DRENAJE FRANCÉS	62.00	m	84.50	Q 5,239.00	Q -	Q -	Q -	Q -	62.00	Q 5,239.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	62.00	Q 5,239.00	100.00%
5.5	MURO DE CIRCULACIÓN																			
5.5.1	REFLANTO TOPOGRAFICO	302.52	m	7.00	Q 2,117.64	Q -	Q -	Q -	Q -	302.52	Q 2,117.64	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	302.52	Q 2,117.64	100.00%
5.5.2	EXCAVACION ESTRUCTURAL	72.00	m3	145.00	Q 10,440.00	Q -	Q -	Q -	Q -	72.00	Q 10,440.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	72.00	Q 10,440.00	100.00%
5.5.3	ZAPATA 2-1 (0.80m x 0.80m x 0.20m)	116.00	unidad	646.00	Q 74,936.00	Q -	Q -	Q -	Q -	116.00	Q 74,936.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	116.00	Q 74,936.00	100.00%
5.5.4	COLUMNAS C-1 (0.15m x 0.15m)	385.00	m	195.00	Q 75,075.00	Q -	Q -	Q -	Q -	385.00	Q 75,075.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	385.00	Q 75,075.00	100.00%
5.5.5	CIMIENTO CORRIDO (0.40m x 0.20m)	302.52	m	288.00	Q 90,150.96	Q -	Q -	Q -	Q -	302.52	Q 90,150.96	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	302.52	Q 90,150.96	100.00%
5.5.6	SOLERA HIDROFUGA (0.20m x 0.15m)	302.52	m	165.00	Q 49,915.80	Q -	Q -	Q -	Q -	302.52	Q 49,915.80	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	302.52	Q 49,915.80	100.00%
5.5.7	LEVANTADO SOBRE CIMIENTO CORRIDO	181.62	m²	148.00	Q 26,879.76	Q -	Q -	Q -	Q -	181.62	Q 26,879.76	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	181.62	Q 26,879.76	100.00%
5.5.8	SOLERA INTERMEDIA (0.20m x 0.15m)	302.70	m	175.00	Q 52,972.50	Q -	Q -	Q -	Q -	302.70	Q 52,972.50	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	302.70	Q 52,972.50	100.00%
5.5.9	LEVANTADO DE PARED	302.70	m²	148.00	Q 44,799.60	Q -	Q -	Q -	Q -	302.70	Q 44,799.60	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	302.70	Q 44,799.60	100.00%
5.5.10	REAL CON TUBO RECTANGULAR DE 2" x 1"	371.00	m²	413.00	Q 153,223.00	Q -	Q -	Q -	Q -	371.00	Q 153,223.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	371.00	Q 153,223.00	100.00%
5.5.11	REPILLO + CENICHO	605.40	m²	170.00	Q 102,918.00	Q -	Q -	Q -	Q -	605.40	Q 102,918.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	605.40	Q 102,918.00	100.00%
5.5.12	PINTURA	686.00	m²	45.00	Q 30,870.00	Q -	Q -	Q -	Q -	686.00	Q 30,870.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	686.00	Q 30,870.00	100.00%
5.5.13	PORTON TIPO P-1	4.00	unidad	5,227.00	Q 20,908.00	Q -	Q -	Q -	Q -	4.00	Q 20,908.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 20,908.00	100.00%
5.5.14	PUERTA TIPO P-2	1.00	unidad	4,306.50	Q 4,306.50	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 4,306.50	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 4,306.50	100.00%
5.5.15	PUERTA TIPO P-4	1.00	unidad	4,313.00	Q 4,313.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 4,313.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 4,313.00	100.00%
5.6	BARANDAS																			
5.6.1	BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE	40.00	m	405.00	Q 16,200.00	Q -	Q -	Q -	Q -	40.00	Q 16,200.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	40.00	Q 16,200.00	100.00%
6	INSTALACIONES DE CONJUNTO																			
6.1	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																			
6.1.1	TUBERIA PERFORADA MEDIA CANA	350.00	m	281.00	Q 98,350.00	Q -	Q -	Q -	Q -	350.00	Q 98,350.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	350.00	Q 98,350.00	100.00%
6.1.2	CAJAS DE REGISTRO 1.20m x 1.20m x 1.60m	4.00	unidad	4,512.00	Q 18,048.00	Q -	Q -	Q -	Q -	4.00	Q 18,048.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 18,048.00	100.00%
6.1.3	CAJA DE REGISTRO 1.20m x 1.20m x 2.05m	4.00	unidad	4,936.00	Q 19,704.00	Q -	Q -	Q -	Q -	4.00	Q 19,704.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 19,704.00	100.00%
6.1.4	REJILLA METALICA R-1	210.00	m	1,622.00	Q 340,620.00	Q -	Q -	Q -	Q -	210.00	Q 340,620.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	210.00	Q 340,620.00	100.00%
6.1.5	POZOS DE ABSORCIÓN	4.00	unidad	7,330.00	Q 29,320.00	Q -	Q -	Q -	Q -	4.00	Q 29,320.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 29,320.00	100.00%
6.2	BIODIGESTORES																			
6.2.1	EXCAVACION ESTRUCTURAL	70.00	m3	145.00	Q 10,150.00	Q -	Q -	Q -	Q -	70.00	Q 10,150.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	70.00	Q 10,150.00	100.00%
6.2.2	RELLENO ESTRUCTURAL	30.00	m3	174.00	Q 5,220.00	Q -	Q -	Q -	Q -	30.00	Q 5,220.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	30.00	Q 5,220.00	100.00%
6.2.3	CAJAS PARA BIODIGESTOR	3.00	unidad	1,204.00	Q 3,612.00	Q -	Q -	Q -	Q -	3.00	Q 3,612.00	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 3,612.00	100.00%
6.2.4	BIODIGESTORES DE 7,000 LITROS	3.00	unidad	113,719.73	Q 341,159.19	Q -	Q -	Q -	Q -	3.00	Q 341,159.19	Q -	Q -	0.00%	Q 0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 341,159.19	100.00%

ING. ALVARO ALEXANDER VARGAS SANCHEZ
Supervisor de Obra
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Eléctrica


AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026									
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ GRAMADO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS" EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE) NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: CONTRATO No. DGR-15-2026 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 08 de abril de 2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 21 de febrero de 2027 NUMERA FECHA DE FINALIZACIÓN: 28 de abril de 2027					CODIGO DEL PROYECTO: 320 PERIODO DE ANÁLISIS: 1/08/2026 al 31/08/2026 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 13,790,000.00 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 13,790,000.00 FECHA DE ELABORACION: 01 de septiembre de 2026 NUMERO DE DOCUMENTO: 352566-01-09-26				
					PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 320 PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO: 386 TEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 146 DIAS DE SUSPENSION: 66 DIAS DE MOROSIA AUTORIZADO: 240 DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 240 EMPRESA: CONSTRUDESA				

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			ORDEN DE CAMBIO			TRABAJO SUPLEMENTARIO			CANTIDADES MODIFICADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
6.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CONJUNTO																								
6.3.1	INSTALACION HIDRAULICA	300.00	m	33.00	Q 9,900.00	Q -	Q -	300.00	Q 9,900.00	Q -	Q -	Q 300.00	Q 9,900.00	Q -	Q -	0.00%	Q 300.00	Q 9,900.00	0.00%	Q 300.00	Q 9,900.00	100.00%	Q 300.00	Q 9,900.00	100.00%
6.3.2	EXTINTORES	4.00	unidad	1,344.00	Q 5,376.00	Q -	Q -	4.00	Q 5,376.00	Q -	Q -	Q 4.00	Q 5,376.00	Q -	Q -	0.00%	Q 4.00	Q 5,376.00	0.00%	Q 4.00	Q 5,376.00	100.00%	Q 4.00	Q 5,376.00	100.00%
7	AREAS VERDES																								
7.1	JARDINERAS	317.00	m²	203.03	Q 64,361.00	Q -	Q -	317.00	Q 64,361.00	Q -	Q -	Q 317.00	Q 64,361.00	Q -	Q -	0.00%	Q 317.00	Q 64,361.00	0.00%	Q 317.00	Q 64,361.00	100.00%	Q 317.00	Q 64,361.00	100.00%
8	ROTULOS Y SEÑALIZACIÓN																								
8.1	ROTULOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	1.00	unidad	4,190.93	Q 4,190.93	Q -	Q -	1.00	Q 4,190.93	Q -	Q -	Q 1.00	Q 4,190.93	100.00%	Q -	0.00%	Q 1.00	Q 4,190.93	100.00%	Q 1.00	Q 4,190.93	100.00%	Q 1.00	Q 4,190.93	100.00%
8.2	ROTULO DE IDENTIFICACION DE AREAS	20.00	unidad	154.00	Q 3,080.00	Q -	Q -	20.00	Q 3,080.00	Q -	Q -	Q 20.00	Q 3,080.00	Q -	Q -	0.00%	Q 20.00	Q 3,080.00	0.00%	Q 20.00	Q 3,080.00	100.00%	Q 20.00	Q 3,080.00	100.00%
8.3	SEÑALIZACION DE RUTA DE EVACUACION	41.00	unidad	172.24	Q 7,062.00	Q -	Q -	41.00	Q 7,062.00	Q -	Q -	Q 41.00	Q 7,062.00	Q -	Q -	0.00%	Q 41.00	Q 7,062.00	0.00%	Q 41.00	Q 7,062.00	100.00%	Q 41.00	Q 7,062.00	100.00%
Totales					Q 13,790,020.00				Q 13,790,020.00			Q 13,790,020.00	Q 620,372.28	4.50%	Q 51,123.45	0.37%	Q 671,495.74	4.87%		Q 13,118,524.26	95.13%				

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	13,790,000.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	-
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (dias calendario)		320
DIAS PROROGGA ACTUALIZADOS		-
FECHA DE INICIO		08 de abril de 2026
FECHA FINALIZACION (SEGUN CONTRATO)		21 de febrero de 2027
AVANCE FISICO EJECUTADO		4.87%

AVANCE POR AÑO		
	2026	4.87%
	2027	0.00%
	TOTAL	4.87%


Ing. Alvaro Alexander Valdez Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física


Arq. Ingrid Patricia De León Mazanegas
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

**“CONSTRUCCION INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD
DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS
AMATES, IZABAL”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

Ministerio de
Cultura y Deportes



INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE AGOSTO DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURAL, LOS AMATES, IZABAL
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCIDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DSGR-36-2026
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 22 DE JULIO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION: 12 DE ENERO DE 2028
SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: N/A
FECHA NUEVA DE FINALIZACION: N/A

CODIGO DEL PROYECTO: DSGR-SECL-26-2025
MONTOS DEL CONTRATO: Q 129,299,365.00
MONTOS ACTUALIZADOS DE CONTRATO: Q -
FECHA DE ELABORACION: 31 DE AGOSTO DE 2026
No. DE DOCUMENTO: 322944-31-48-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 540
PLAZO DE SUSPENSION AUTORIZADO: 0
PLAZO DE SUSPENSION EN DIAS CALENDARIO: 0
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 540
DIAS CALENDARIO POR ENTREGA: 149
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 86 L.C.E: 499
EMPRESA: FERROCONSTRUCTORA BENMOLU

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTOS ACUMULADO ANTERIOR			MONTOS DE ESTA ESTIMACION			MONTOS ACUMULADO ACTUAL			MONTOS PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	VALOR (Q)
0.00	CONJUNTO				Q 60,028,710.810											
	PRELIMINARES				522,298,950											
0.01	LIMPIA, CHUPEO Y DESTIRONQUE	29,845.54	m2	Q 17.50	522,298,950	Q	-	0.00%	15,000.00	Q 262,500.00	50.26%	14,845.54	Q 259,796.95	49.74%		
	PLATAFORMAS Y ESTABILIZACION DEL SUELO				7,377,997,590	Q	-	0.00%	37,000.00	Q 2,997,000.00	40.62%	54,086.39	Q 4,390,997.59	59.38%		
0.02	MOVIMIENTO DE TIERRA	91,086.39	m3	Q 81.00	7,377,997,590	Q	-	0.00%	37,000.00	Q 2,997,000.00	40.62%	54,086.39	Q 4,390,997.59	59.38%		
0.03	EXCAVACION DE CAPA DE MATERIAL DE DESPERDICIO	14,146.20	m3	Q 441.90	6,251,287.780	Q	-	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14,146.20	Q 6,251,287.78	100.00%		
0.04	BASE ESTABILIZADA	14,146.20	m3	Q 441.90	6,251,287.780	Q	-	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14,146.20	Q 6,251,287.78	100.00%		

Atq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Atq. Ingrid Patricia De León Mazariegos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE AGOSTO DE 2026


PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (INCIDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DQDR-39-2026
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 22 DE JULIO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION: 12 DE ENERO DE 2026
SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: N/A
FECHA NUEVA DE FINALIZACION: N/A


CODIGO DEL PROYECTO: DQDR-SC-L-20-2026
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 129,259,395.00
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q -
FECHA DE ELABORACION: 31 DE AGOSTO DE 2026
No. DE DOCUMENTO: 322585-31-08-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 540
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 0
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO: 540
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 41
DIAS CALENDARIO POR EMPEAR: 459
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ARTES LCE: 0
EMPRESA: FERROCONSTRUCTORA BENJOU

No.	DESCRIPCION DEL REGION	CANTIDADES CONTRATADAS			MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	VALOR (Q)	%	
	COSTO TOTAL				Q 129,259,395,000	Q -	-	0.00%	Q 3,289,500.00	2.52%	Q 3,289,500.00	2.52%	Q 125,969,895.00	97.48%		

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 129,259,395.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	-
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (dias calendario)	540
DIAS PRORROGA ACTUALIZADOS	-
FECHA DE INICIO	22 DE JULIO DE 2026
FECHA FINALIZACION (SEGUN CONTRATO)	22 DE JULIO DE 2026
FECHA FINALIZACION ACTUALIZADA	N/A
AVANCE FISICO EJECUTADO	2.52%
POR EJECUTAR	97.48%


Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes


Arq. Ingrid Patricia De León Mazatlejos
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación