



Ministerio de
Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



HORA: 16:22 RESPONSABLE: Shy

Oficio DPM-DGA 434-2026
Guatemala 07 de octubre de 2026

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora
Dirección de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Respetable Licenciada Morataya:

Después de saludarla cordialmente, remito informe del Proyecto 299346 Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de septiembre del presente ejercicio, para lo anterior adjunto lo siguiente: Resolución Número VC-DGA 273-2026 Sustitución de integrante de Comisión Receptora y Liquidadora dentro del evento de licitación pública No. MCD-DGA-LIC-01-2022 denominado Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala.

De usted con estima y consideración,

Atentamente,


M.Sc. Froilan Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.


Magister Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de las Artes en funciones
Ministerio de Cultura y Deportes

c.c. Archivo. Consta de 4 folios inclusive.



Ministerio de
Cultura y Deportes

42
Cristian Enmanuel Valdez Morales
Profesional Jurídico
Delegación de Asuntos Jurídicos
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGA-273-2026

VICEMINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES:

Guatemala, uno de octubre del año dos mil veintiséis. -----

LA PRESENTE ES COPIA FIEL
DE SU ORIGINAL Y SIRVE DE
FORMAL NOTIFICACION

Se tiene a la vista para resolver lo relacionado a la renuncia presentada por el licenciado **DENNIS ISRAEL TUQUER BARAHONA**, Jefe de Departamento Sustantivo II, Sin Especialidad, perteneciente al Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias", de la Dirección de Difusión de las Artes, de la Dirección General de las Artes, del Ministerio de Cultura y Deportes, quien actualmente integra la Comisión Receptora y Liquidadora, del evento de Licitación Pública número MCD guion DGA guion LIC guion CERO UNO guion DOS MIL VEINTIDÓS (MCD-DGA-LIC-01-2022), denominado "**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA**", identificado con el Número de Operación en Guatecompras —NOG— DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO (18698158).

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo regulado en el artículo 55 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, la Comisión Receptora y Liquidadora debe integrarse con tres (3) miembros que sean servidores públicos de la entidad contratante, nombrados por la autoridad administrativa superior.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Número VC-DGA-211-2026, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis, se nombró al Licenciado **DENNIS ISRAEL TUQUER BARAHONA**, Jefe de Departamento Sustantivo II, Sin Especialidad, perteneciente al Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias", de la Dirección de Difusión de las Artes, de la Dirección General de las Artes, del Ministerio de Cultura y Deportes, como integrante de la Comisión Receptora y Liquidadora del evento de Licitación Pública número MCD guion DGA guion LIC guion CERO UNO guion DOS MIL VEINTIDÓS (MCD-DGA-LIC-01-2022), denominado "**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA**", identificado con el NOG DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO (18698158).





CONSIDERANDO:

Que, mediante nota sin número de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis, el licenciado DENNIS ISRAEL TUQUER BARAHONA, manifestó: "(...) *que, derivado de la renuncia al cargo que presenté el día 22 de septiembre de 2026 (adjunto copia simple) con efectos a partir del 01 de octubre de 2026, y como consecuencia de mi próxima desvinculación del Ministerio de Cultura y Deportes, me encuentro en la circunstancia de no poder continuar ejerciendo la designación que me fuera conferida como integrante de la Junta (sic) Receptora y Liquidadora (Resolución VC-DGA-211-2026) relacionada con el proceso identificado con el NOG 18698158 en el sistema GUATECOMPRAS, correspondiente al proyecto identificado como "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA". En virtud de lo anterior, considero pertinente comunicarlo formalmente y con la debida anticipación, a efecto de que se adopten las acciones administrativas que correspondan y se proceda, a la designación de la persona que habrá de asumir las funciones correspondientes, garantizando así la continuidad y regularidad del procedimiento administrativo, (...).*" En virtud de lo anterior, al dejar de tener la calidad de servidor público de esta institución, resulta procedente relevarlo de su calidad de integrante de la Comisión Receptora y Liquidadora, del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA", identificado con el NOG DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO (18698158).

CONSIDERANDO:

Que, para garantizar la continuidad de las actuaciones correspondientes y mantener debidamente integrada la Comisión Receptora y Liquidadora del evento de Licitación Pública y proyecto antes descrito, resulta necesario nombrar a un nuevo integrante de la citada comisión, en sustitución del licenciado DENNIS ISRAEL TUQUER BARAHONA, para que dicha Comisión continúe ejerciendo las funciones que legalmente le corresponden.

POR TANTO:

Con base en los artículos 9, 10, 11, 13 y 55 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado; 10 y 12 del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; artículos 7 y 8 del Acuerdo Gubernativo Número 27-2008, Reglamento

LA PRESENTE ES COPIA FIEL
DE SU ORIGINAL Y SIRVE DE
FORMAL NOTIFICACIÓN



Ministerio de Cultura y Deportes

Cristian Emmanuel Valdez Morales
Profesional Jurídico I
Delegación de Asuntos Jurídicos
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

u3

Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes y sus reformas; Acuerdo Ministerial Número 43-2021, de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno (29/01/2021); y demás disposiciones legales aplicables y lo contenido en las bases del evento de Licitación Pública relacionado,

RESUELVE:

I) **RELEVAR** al licenciado **DENNIS ISRAEL TUQUER BARAHONA** de su calidad de integrante de la Comisión Receptora y Liquidadora del evento de Licitación Pública número MCD guion DGA guion LIC guion CERO UNO guion DOS MIL VEINTIDÓS (MCD-DGA-LIC-01-2022), denominado "**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, GUATEMALA, GUATEMALA**", identificado con el NOG 18698158, a partir del uno de octubre de dos mil veintiséis. II) **NOMBRAR** como integrante de la Comisión Receptora y Liquidadora del referido evento de Licitación Pública, en sustitución del Licenciado **DENNIS ISRAEL TUQUER BARAHONA**, a la licenciada **MARYLENA CALDERÓN MARTINEZ DE MEDINA**, Director Técnico II, Especialidad Administración, perteneciente a la Dirección de Espectáculos Públicos, de la Dirección General de las Artes, del Ministerio de Cultura y Deportes, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, quien deberá continuar con las actuaciones y diligencias que correspondan, de conformidad con la legislación aplicable. III) La presente sustitución deberá hacerse constar en el expediente administrativo correspondiente y comunicarse a los integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora, así como a las dependencias que corresponda, para los efectos legales y administrativos pertinentes. IV) **NOTIFÍQUESE** la presente Resolución.

LA PRESENTE ES COPIA DEL
DE SU ORIGINAL Y SIRVE DE
FORMAL NOTIFICACIÓN


Emiliano Valdés Melendreras
Viceministro de Cultura
Ministerio de Cultura y Deportes






Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 07 de octubre de 2026
OFICIO DPM/DGDR-561-2026/gr

Licenciada

Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente



HORA: 11:40 RESPONSABLE: *[Signature]*

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias.

El motivo del presente es, en relación al **OFICIO DIF-LSCE-9168-2026/jtm**, en **seguimiento a Oficio DIF-PLANI-9163-2026/mr**, de fecha 05 de octubre de 2026, en relación al cumplimiento del comprobante de **Ejecución de Metas de los Proyectos en Ejecución**, correspondiente al mes de septiembre del presente año, de la Dirección de Infraestructura Física.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,

[Signature]
Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



Vo. Bo.

[Signature]
Licenciado Carlos Federico Amézquita Galindo
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



C.c. Archivo



OFICIO DIF-LSCE-9168-2026/jtm
Guatemala, 05 de octubre de 2026

Licenciada


Ana Rocío Cotóm Sem

Delegada de Planificación y Modernización en Funciones

Dirección General del Deporte y la Recreación

Ministerio Cultura y Deportes

Presente



Estimada Licenciada Cotóm:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-9163-2026/mr**, de fecha 02 de octubre de 2026, emitido por el Ingeniero Mauricio Leonel Ramírez Guzmán, Jefe del Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas correspondientes al mes de del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante **CONOCIMIENTO DIF-DSP-090-2026/pc**, de fecha 02 de octubre de 2026, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances administrativos de los siguientes proyectos:

- ✓ CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA.
- ✓ CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO.
- ✓ AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ
- ✓ CONSTUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ
- ✓ CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
- ✓ CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.
- ✓ AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
- ✓ CONSTUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA.
- ✓ CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS



- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL

Así mismo se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) CANTON NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO.
- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA correspondientes al mes de septiembre de 2026, firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación, lo anterior, para las acciones que correspondan.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c DIF

C.c Dirección General del Deporte y la Recreación




Ministerio de
Cultura y Deportes

00FICIO DIF-PLANI-9163-2026/mr

Guatemala, 05 de octubre de 2026.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN



HORA: 11:50 P
FIRMA: [Firma]
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Ingeniero

Leonel Sebastián Casasola Echeverría

Director de Infraestructura Física

Dirección General del Deporte y la Recreación

Estimado Ingeniero Casasola:


Es grato para mi saludarle y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de septiembre de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

Se informa que mediante CONOCIMIENTO DIF-DSP-090-2026/pc de fecha 02 de octubre de 2026, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes



www.mcd.gob.gt





Ministerio de Cultura y Deportes


- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL.

Así mismo, notificaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO
- AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de agosto de 2026, con los avances respectivos y que pueda gestionar la firma del Director General del Deporte y la Recreación.

Deferentemente,


Ing. Mauricio Leonel Ramirez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 05/10/2026
 Hora emisión : 11:11:52
 Página : 2 de 2

Periodo/Mes : septiembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		(Pr-Sp-Py)	
	Metro cuadrado	Estructura : 13-0-1	506.64
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOJA, QUETZATENANGO	Metro cuadrado	.00
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	217.26
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Documento	.00
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BUENA VISTA, CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	243.59
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	45.79
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
339200	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	.00
346851	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	.00
352565	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
352566	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLDI LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 05/10/2026
Hora emisión : 11:11:52
Página : 1 de 2

Periodo/Mes : septiembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	506.64


Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverría
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Firma encargado de Planificación


Firma y sello Autoridad máxima

Licenciado Carlos Federico Amézquita Galindo
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes





CONOCIMIENTO DIF-DSP-090-2026/pc


A: **Ingeniero**
Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Presente

De: Señores
Departamento Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Fecha: 02 de octubre de 2026

Asunto: **SEGUIMIENTO FISICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

HORA: 11:13 FIRMA: [Firma]

Atenta y respetuosamente nos dirigimos a ustedes, para informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, del mes de **SEPTIEMBRE**, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

Recibe _____



C.c. :Departamento de Supervisión de Proyectos

Dirección Infraestructura Física, Dirección General del Deporte y la Recreación
Avenida La Reforma 9-55, zona 10, Edificio Reforma 10, segundo nivel

Síguenos como Cultura y Deportes www.mcd.gob.gt

CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-.

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	ADMINISTRATIVO
3	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ	FISICO
4	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	ADMINISTRATIVO
5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	FISICO
6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	FISICO
7	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ	ADMINISTRATIVO
8	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	ADMINISTRATIVO
9	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	ADMINISTRATIVO
10	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA	ADMINISTRATIVO
11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	ADMINISTRATIVO
12	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS	ADMINISTRATIVO
13	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	ADMINISTRATIVO
14	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	ADMINISTRATIVO

JUSTIFICACIONES

1. "CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA

- **Problema:** Proceso de liquidación, derivado que el contratista tiene problemas administrativos no se logró realizar pago de liquidación durante el mes de julio.
- **Acciones:** En espera de que el contratista solvante los problemas administrativos para lograr finalizar proceso de liquidación, para pago de la estimación final con base al acta de recepción y liquidación No. 3-2025

2. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS".

- **Problema:** Aun no se encuentra publicada el acta de aprobación del Acta de Rectificación de Liquidación del proyecto.
- **Acciones:** Esperar a que el Acta esté publicada para continuar con el proceso de liquidación del proyecto

3. "AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ"

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

4. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO"

- **Problema:** El proyecto se encuentra suspendido según acta 26-2026 debido a que se debía esperar la aprobación la aprobación de un documento de cambio y que la lluvia debe trabajar con normalidad.
- **Acciones:** Esperar a que cesen las lluvias en el área para reanudar los trabajos.

5. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO"

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

6. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ"

- **Acciones:** Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances

7. "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ"

- **Problema:** El proyecto se encuentra suspendido a partir del 17 de junio de 2026 debido a las constantes lluvias en la zona donde se construye el proyecto según el acta de suspensión de trabajos No. 32-2026 de fecha 16 de junio de 2026.
- **Acciones:** Esperar a que cesen las lluvias en el área para reanudar los trabajos.

8. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO"

- **Problema:** El proyecto ha tenido avance con la estructura metálica sin embargo no genera avance ya que en campo aun no ha sido instalada.
- **Acciones:** Esperar que la empresa constructora instale la estructura metálica.

9. "AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN"

- **Problema:** El proyecto ha tenido avance poco significativo 0.02%. Ya que los renglones que actualmente se están trabajando aun no ha sido finalizados para contabilizarlos como avance.
- **Acciones:** Finalizar los renglones que se están trabajando.

10. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL CABAÑAS, ZACAPA"

- **Problema:** El proyecto, se venció el tiempo contractual el 01 de septiembre de 2026, proceso de evaluación bajo que modalidad se continuara con la ejecución del proyecto.
- **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.

11. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ"

- **Problema:** En el proyecto no se reportará avance físico, muestra un atraso significativo referente a lo programado, ya que solo hay renglones parciales trabajados; el proyecto se reporta detenido sin personal en el lugar y refleja un atraso significativo.
- **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.



12. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO CARLOS AROLD LOPEZ GRAMAJO) SECTOR SANTO DOMINGO, FINCA EL PORVENIR, SAN PABLO, SAN MARCOS"

- **Problema:** En proyecto no ha presentado avances significativos debido a que se encontraron posiblemente vestigios lo cual ya fue informado a las autoridades.
- **Acciones:** Esperar a que las autoridades correspondientes dictaminen sobre las piezas encontradas.

13. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO"

- **Problema:** La empresa ejecutora está avanzando, sin embargo, existe un error en la cuantificación del renglón 0.12 (movimiento de tierra, ya que la cantidad en campo es mayor a la que está contratada.
- **Acciones:** Realizar un documento de cambio en el cual se pueda realizar una orden de trabajo suplementario en dicho renglón.

14. "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL"

- **Problema:** El Proyecto continúan los trabajos de corte y relleno, los cuales son necesarios evaluar y verificar por medio de topografía para determinar los volúmenes reales.
- **Acciones:** Continuar con el proceso de ejecución del proyecto.





Ministerio de
Cultura y Deportes

"CONSTRUCCION INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
(POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO,
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA
VERAPAZ"

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Ministerio de
Cultura y Deportes

"CONSTRUCCION INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
(POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO,
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA
VERAPAZ"

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGDR-23-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS: 47
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN: 26 DE FEBRERO DE 2027

CODIGO DEL PROYECTO: DGDR-SC-L-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,810,618.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q -
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No. DE DOCUMENTO: 334748-30-09-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 280
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS: 47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO: 430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 281
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 149
DIAS DE RETRABO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E: 0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
1	DEPORTES Y RECREACIÓN																
1.1	GIMNASIO POLIDEPORTIVO																
1.1.1	CANCHA POLIDEPORTIVA																
1.1.1.1	Limpieza de terreno	599.17	m²	Q 15.25	Q 9,137.34	599.17	Q 9,137.34	100.00%		Q -	0.00%	599.17	Q 9,137.34	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.2	Trazo y estaqueado	599.17	m²	Q 20.68	Q 12,390.84	599.17	Q 12,390.84	100.00%		Q -	0.00%	599.17	Q 12,390.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.3	Conformación de sub rasante	599.17	m²	Q 19.82	Q 11,875.55	599.17	Q 11,875.55	100.00%		Q -	0.00%	599.17	Q 11,875.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.4	Conformación de base	599.17	m²	Q 82.05	Q 49,161.90	599.17	Q 49,161.90	100.00%		Q -	0.00%	599.17	Q 49,161.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.1.5	Piso de concreto (alisado con juntas de dilatación)	599.17	m²	Q 265.88	Q 159,307.32	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	599.17	Q 159,307.32	100.00%
1.1.1.6	Piso podotáctil	48.77	m²	Q 212.27	Q 10,352.41	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	48.77	Q 10,352.41	100.00%
1.1.1.7	Duella sintética	392.49	m²	Q 1,382.54	Q 542,633.12	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	392.49	Q 542,633.12	100.00%
1.1.1.8	Postes móviles para soporte de red de voleibol	2.00	unidad	Q 8,992.33	Q 17,984.66	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 17,984.66	100.00%
1.1.1.9	Estructura portante y tableros móviles de basketbol	2.00	unidad	Q 32,489.19	Q 64,978.38	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 64,978.38	100.00%
1.1.1.10	Porterías móviles para fútbol	2.00	unidad	Q 9,543.64	Q 19,087.28	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 19,087.28	100.00%
1.1.1.11	Porterías móviles para goalball	2.00	unidad	Q 7,385.89	Q 14,771.78	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 14,771.78	100.00%
1.1.2	SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES)																
1.1.2.1	Limpieza de terreno	93.09	m²	Q 15.25	Q 1,419.62	93.09	Q 1,419.62	100.00%		Q -	0.00%	93.09	Q 1,419.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.2	Trazo y estaqueado	93.09	m²	Q 20.70	Q 1,926.96	93.09	Q 1,926.96	100.00%		Q -	0.00%	93.09	Q 1,926.96	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.3	Conformación de sub rasante	93.09	m²	Q 19.82	Q 1,845.04	93.09	Q 1,845.04	100.00%		Q -	0.00%	93.09	Q 1,845.04	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.4	Conformación de base	93.09	m²	Q 82.09	Q 7,641.76	93.09	Q 7,641.76	100.00%		Q -	0.00%	93.09	Q 7,641.76	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.5	Excavación estructural	9.07	m³	Q 89.89	Q 815.30	9.07	Q 815.30	100.00%		Q -	0.00%	9.07	Q 815.30	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.6	Relleno estructural	3.93	m³	Q 288.02	Q 1,131.92	3.93	Q 1,131.92	100.00%		Q -	0.00%	3.93	Q 1,131.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.7	Cimiento corrido Tipo CC-2	34.06	m	Q 244.00	Q 8,310.64	34.06	Q 8,310.64	100.00%		Q -	0.00%	34.06	Q 8,310.64	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.8	Columna Tipo C-4	6.40	m	Q 191.72	Q 1,227.01	6.40	Q 1,227.01	100.00%		Q -	0.00%	6.40	Q 1,227.01	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.9	Columna Tipo C-5	57.60	m	Q 143.89	Q 8,288.06	57.60	Q 8,288.06	100.00%		Q -	0.00%	57.60	Q 8,288.06	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.10	Protección para columnas metálicas	16.04	m²	Q 210.03	Q 3,368.88	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	16.04	Q 3,368.88	100.00%
1.1.2.11	Solera hidrófuga Tipo SH-2	30.91	m	Q 179.98	Q 5,563.18	30.91	Q 5,563.18	100.00%		Q -	0.00%	30.91	Q 5,563.18	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.12	Solera intermedia Tipo SI-2	27.91	m	Q 179.98	Q 5,023.24	27.91	Q 5,023.24	100.00%		Q -	0.00%	27.91	Q 5,023.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.13	Solera corona Tipo SC-2	30.91	m	Q 179.98	Q 5,563.18	30.91	Q 5,563.18	100.00%		Q -	0.00%	30.91	Q 5,563.18	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.14	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39 m.	74.36	m²	Q 195.10	Q 14,507.64	74.36	Q 14,507.64	100.00%		Q -	0.00%	74.36	Q 14,507.64	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.15	Losa tradicional	88.79	m²	Q 488.39	Q 43,364.15	88.79	Q 43,364.15	100.00%		Q -	0.00%	88.79	Q 43,364.15	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.16	Viga V-2	9.37	m	Q 819.84	Q 7,681.90	9.37	Q 7,681.90	100.00%		Q -	0.00%	9.37	Q 7,681.90	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.17	Base de concreto	88.44	m²	Q 267.87	Q 23,690.42	88.44	Q 23,690.42	100.00%		Q -	0.00%	88.44	Q 23,690.42	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.18	Piso porcelanato antideslizante	88.44	m²	Q 273.41	Q 24,180.38		Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	88.44	Q 24,180.38	100.00%
1.1.2.19	Repello	257.38	m²	Q 60.81	Q 15,651.28	257.38	Q 15,651.28	100.00%		Q -	0.00%	257.38	Q 15,651.28	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.20	Cerrido	162.80	m²	Q 64.99	Q 10,580.37	162.80	Q 10,580.37	100.00%		Q -	0.00%	162.80	Q 10,580.37	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.2.21	Pintura vinílica	162.80	m²	Q 49.17	Q 8,004.88	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	162.80	Q 8,004.88	100.00%
1.1.2.22	Azuque porcelanato	168.94	m²	Q 249.44	Q 42,140.39	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	168.94	Q 42,140.39	100.00%
1.1.2.23	Mampara de acero inoxidable	38.98	m²	Q 1,447.90	Q 56,439.14	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	38.98	Q 56,439.14	100.00%
1.1.2.24	Lavamanos	6.00	unidad	Q 1,796.83	Q 10,780.98	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 10,780.98	100.00%
1.1.2.25	Top de concreto para lavamanos	2.05	m²	Q 200.22	Q 410.45	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.05	Q 410.45	100.00%
1.1.2.26	Inodoro Institucional para personas con discapacidad	4.00	unidad	Q 4,273.42	Q 17,093.68	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 17,093.68	100.00%
1.1.2.27	Inodoro institucional	3.00	unidad	Q 4,273.42	Q 12,820.26	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 12,820.26	100.00%
1.1.2.28	Minigitorio para personas con discapacidad	1.00	unidad	Q 4,918.24	Q 4,918.24	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 4,918.24	100.00%
1.1.2.29	Dispensador de papel higiénico	7.00	unidad	Q 878.88	Q 6,152.16	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 6,152.16	100.00%
1.1.2.30	Dispensador de jabón líquido	4.00	unidad	Q 527.14	Q 2,508.56	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,508.56	100.00%
1.1.2.31	Dispensador de toalla desechable	2.00	unidad	Q 866.08	Q 1,732.16	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,732.16	100.00%
1.1.2.32	Espejo flotado biselado	4.00	unidad	Q 623.85	Q 2,495.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,495.40	100.00%
1.1.2.33	Reposadera de acero inoxidable	2.00	unidad	Q 249.39	Q 498.78	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 498.78	100.00%
1.1.2.34	Barra de seguridad fila	8.00	unidad	Q 562.55	Q 4,500.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 4,500.40	100.00%
1.1.2.35	Barra de seguridad abatible	7.00	unidad	Q 682.42	Q 4,776.94	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	7.00	Q 4,776.94	100.00%
1.1.2.36	Baños	9.00	unidad	Q 893.65	Q 8,042.85	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 8,042.85	100.00%
1.1.3	VESTIDORES Y DUCHAS (HOMBRES Y MUJERES)																
1.1.3.1	Limpieza de terreno	56.16	m²	Q 15.25	Q 856.44	56.16	Q 856.44	100.00%		Q -	0.00%	56.16	Q 856.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.2	Trazo y estaqueado	56.16	m²	Q 20.69	Q 1,161.95	56.16	Q 1,161.95	100.00%		Q -	0.00%	56.16	Q 1,161.95	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.3	Conformación de sub rasante	56.16	m²	Q 19.82	Q 1,113.09	56.16	Q 1,113.09	100.00%		Q -	0.00%	56.16	Q 1,113.09	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.4	Conformación de base	56.16	m²	Q 82.03	Q 4,606.80	56.16	Q 4,606.80	100.00%		Q -	0.00%	56.16	Q 4,606.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.5	Excavación estructural	7.02	m³	Q 89.89	Q 631.03	7.02	Q 631.03	100.00%		Q -	0.00%	7.02	Q 631.03	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.6	Relleno estructural	3.04	m³	Q 288.06	Q 875.70	3.04	Q 875.70	100.00%		Q -	0.00%	3.04	Q 875.70	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.7	Cimiento corrido Tipo CC-2	26.36	m	Q 244.00	Q 6,431.84	26.36	Q 6,431.84	100.00%		Q -	0.00%	26.36	Q 6,431.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.8	Columna Tipo C-4	6.40	m	Q 191.71	Q 1,226.94	6.40	Q 1,226.94	100.00%		Q -	0.00%	6.40	Q 1,226.94	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.9	Columna Tipo C-5	44.80	m	Q 143.90	Q 6,446.72	44.80	Q 6,446.72	100.00%		Q -	0.00%	44.80	Q 6,446.72	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.10	Columna Tipo C-6	12.80	m	Q 108.02	Q 1,382.66	12.80	Q 1,382.66	100.00%		Q -	0.00%	12.80	Q 1,382.66	100.00%	0.00	Q -	0.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:	DGDR-23-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS:	47
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2027

CÓDIGO DEL PROYECTO:	DGDR-SC-L-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	Q 4,810,618.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q -
FECHA DE ELABORACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No. DE DOCUMENTO	334748-30-09-2026

PLAZO ORIGINAL EN DÍAS CALENDARIO:	280
DÍAS DE PRORROGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS:	47
PLAZO ACTUALIZADO DÍAS CALENDARIO:	430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO:	281
DÍAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	149
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
1.1.3.11	Protección para columnas metálicas	16.38	m²	Q 210.09	Q 3,441.27	16.38	Q 3,441.27	100.00%		Q -	0.00%	16.38	Q 3,441.27	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.12	Solera hidrófuga Tipo SH-2	23.36	m	Q 179.96	Q 4,203.87	23.36	Q 4,203.87	100.00%		Q -	0.00%	23.36	Q 4,203.87	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.13	Solera intermedia Tipo SI-2	17.93	m	Q 179.96	Q 3,226.68	17.93	Q 3,226.68	100.00%		Q -	0.00%	17.93	Q 3,226.68	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.14	Solera corona Tipo SC-2	23.36	m	Q 179.96	Q 4,203.87	23.36	Q 4,203.87	100.00%		Q -	0.00%	23.36	Q 4,203.87	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.15	Dintel	5.43	m	Q 111.10	Q 603.27	5.43	Q 603.27	100.00%		Q -	0.00%	5.43	Q 603.27	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.16	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m	82.14	m²	Q 195.10	Q 16,025.51	82.14	Q 16,025.51	100.00%		Q -	0.00%	82.14	Q 16,025.51	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.17	Losa tradicional	56.88	m²	Q 488.39	Q 27,779.62	56.88	Q 27,779.62	100.00%		Q -	0.00%	56.88	Q 27,779.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.18	Viga V-2	7.90	m	Q 819.87	Q 6,476.97	7.90	Q 6,476.97	100.00%		Q -	0.00%	7.90	Q 6,476.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.19	Base de concreto	53.10	m²	Q 267.82	Q 14,221.24	53.10	Q 14,221.24	100.00%		Q -	0.00%	53.10	Q 14,221.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.20	Piso porcelanato antideslizante	53.10	m²	Q 273.41	Q 14,518.07	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	53.10	Q 14,518.07	100.00%
1.1.3.21	Repello	230.86	m²	Q 60.80	Q 14,036.29	230.86	Q 14,036.29	100.00%		Q -	0.00%	230.86	Q 14,036.29	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.22	Cernido	154.42	m²	Q 64.99	Q 10,035.76	154.42	Q 10,035.76	100.00%		Q -	0.00%	154.42	Q 10,035.76	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.3.23	Pintura vinílica	154.42	m²	Q 49.17	Q 7,592.83	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	154.42	Q 7,592.83	100.00%
1.1.3.24	Azulejo porcelanato	96.64	m²	Q 249.44	Q 24,105.88	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	96.64	Q 24,105.88	100.00%
1.1.3.25	Lavamanos	2.00	unidad	Q 1,796.83	Q 3,593.66	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 3,593.66	100.00%
1.1.3.26	Top de concreto para lavamanos	1.00	m²	Q 200.42	Q 200.42	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 200.42	100.00%
1.1.3.27	Reposadera de acero inoxidable	2.00	unidad	Q 249.39	Q 498.78	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 498.78	100.00%
1.1.3.28	Reposadera tipo teléfono en duchas para personas con discapacidad.	2.00	unidad	Q 4,026.07	Q 8,052.14	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 8,052.14	100.00%
1.1.3.29	Requerida cuadrada de 8"	2.00	unidad	Q 1,688.51	Q 3,377.02	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 3,377.02	100.00%
1.1.3.30	Banca plegable en duchas para personas con discapacidad	2.00	unidad	Q 2,179.43	Q 4,358.86	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 4,358.86	100.00%
1.1.3.31	Jabonera de empujar con agarradera clásica	2.00	unidad	Q 458.85	Q 917.70	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 917.70	100.00%
1.1.3.32	Puerta Tipo P-4 (1.20 m. x 2.10 m.)	4.00	unidad	Q 1,714.23	Q 6,856.92	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 6,856.92	100.00%
1.1.3.33	Bancas metálicas en vestidores	2.00	unidad	Q 1,558.38	Q 3,116.76	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 3,116.76	100.00%
1.1.3.34	Alarma contra accidentes en duchas para personas con discapacidad	2.00	unidad	Q 3,481.46	Q 6,962.92	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 6,962.92	100.00%
1.1.3.35	Barra de acero frías	4.00	unidad	Q 562.55	Q 2,250.20	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,250.20	100.00%
1.1.3.36	Basureros	2.00	unidad	Q 893.65	Q 1,787.30	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 1,787.30	100.00%
1.1.4	MODULO DE GRADEROS 1 Y 2																
1.1.4.1	Limpieza de terreno	122.52	m²	Q 15.25	Q 1,868.43	122.52	Q 1,868.43	100.00%		Q -	0.00%	122.52	Q 1,868.43	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.2	Trazo y estaqueado	122.52	m²	Q 20.69	Q 2,534.94	122.52	Q 2,534.94	100.00%		Q -	0.00%	122.52	Q 2,534.94	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.3	Excavación estructural	11.71	m³	Q 89.89	Q 1,052.61	11.71	Q 1,052.61	100.00%		Q -	0.00%	11.71	Q 1,052.61	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.4	Relleno estructural	4.68	m³	Q 288.01	Q 1,347.89	4.68	Q 1,347.89	100.00%		Q -	0.00%	4.68	Q 1,347.89	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.5	Cimiento corrido Tipo CC-3	125.48	m	Q 263.76	Q 33,096.60	125.48	Q 33,096.60	100.00%		Q -	0.00%	125.48	Q 33,096.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.6	Solera hidrófuga Tipo SH-2	97.89	m	Q 178.71	Q 17,493.92	97.89	Q 17,493.92	100.00%		Q -	0.00%	97.89	Q 17,493.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.7	Solera intermedia Tipo SI-2	70.10	m	Q 178.71	Q 12,527.57	70.10	Q 12,527.57	100.00%		Q -	0.00%	70.10	Q 12,527.57	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.8	Columna Tipo C-4	101.40	m	Q 191.73	Q 19,441.42	101.40	Q 19,441.42	100.00%		Q -	0.00%	101.40	Q 19,441.42	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.9	Columna Tipo C-5	70.40	m	Q 143.90	Q 10,130.56	70.40	Q 10,130.56	100.00%		Q -	0.00%	70.40	Q 10,130.56	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.10	Levantado de block mas refuerzo pin No 3	522.27	m²	Q 206.01	Q 107,592.84	522.27	Q 107,592.84	100.00%		Q -	0.00%	522.27	Q 107,592.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.11	Gradas de acceso	26.54	m²	Q 623.78	Q 16,555.12	26.54	Q 16,555.12	100.00%		Q -	0.00%	26.54	Q 16,555.12	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.12	Losa tradicional en graderios	177.35	m²	Q 488.38	Q 86,614.19	177.35	Q 86,614.19	100.00%		Q -	0.00%	177.35	Q 86,614.19	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.13	Protección de columna metálica	21.90	m²	Q 210.09	Q 4,600.97	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	21.90	Q 4,600.97	100.00%
1.1.4.14	Repello	190.97	m²	Q 60.80	Q 11,610.98	95.97	Q 5,834.98	49.75%	95.97	Q 5,834.98	50.25%	190.97	Q 11,610.98	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.4.15	Butacas	242.00	unidad	Q 294.78	Q 71,336.76	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	242.00	Q 71,336.76	100.00%
1.1.4.16	Baranda B-01	44.19	m	Q 599.71	Q 26,501.18	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	44.19	Q 26,501.18	100.00%
1.1.4.17	Pintura en piso (silla de rueda)	8.00	unidad	Q 145.79	Q 1,166.32	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 1,166.32	100.00%
1.1.5	ESCENARIO																
1.1.5.1	Limpieza de terreno	62.71	m²	Q 15.25	Q 956.33	62.71	Q 956.33	100.00%		Q -	0.00%	62.71	Q 956.33	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.2	Trazo y estaqueado	62.71	m²	Q 20.70	Q 1,298.10	62.71	Q 1,298.10	100.00%		Q -	0.00%	62.71	Q 1,298.10	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.3	Excavación estructural	5.26	m³	Q 89.89	Q 472.82	5.26	Q 472.82	100.00%		Q -	0.00%	5.26	Q 472.82	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.4	Relleno estructural	2.1	m³	Q 287.79	Q 604.36	0.62	Q 179.27	29.66%	1.48	Q 425.93	70.48%	2.10	Q 605.20	100.14%	-0.00	Q -0.84	-0.14%
1.1.5.5	Cimiento corrido Tipo CC-4	26.30	m	Q 263.75	Q 6,936.63	26.30	Q 6,936.63	100.00%		Q -	0.00%	26.30	Q 6,936.63	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.6	Solera hidrófuga Tipo SH-2	26.30	m	Q 179.98	Q 4,733.47	26.30	Q 4,733.47	100.00%		Q -	0.00%	26.30	Q 4,733.47	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.7	Solera intermedia Tipo SI-2	26.30	m	Q 170.84	Q 4,493.09	26.30	Q 4,493.09	100.00%		Q -	0.00%	26.30	Q 4,493.09	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.8	Levantado de block mas refuerzo pin No 3	21.04	m²	Q 206.01	Q 4,334.45	21.04	Q 4,334.45	100.00%		Q -	0.00%	21.04	Q 4,334.45	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.9	Gradas de acceso	1.66	m²	Q 623.79	Q 1,035.49	1.66	Q 1,035.49	100.00%		Q -	0.00%	1.66	Q 1,035.49	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.10	Fundición de concreto	52.01	m²	Q 245.56	Q 12,771.58	52.01	Q 12,771.58	100.00%		Q -	0.00%	52.01	Q 12,771.58	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.11	Repello	27.61	m²	Q 60.80	Q 1,678.69	0.00	Q -	0.00%	27.61	Q 1,678.69	100.00%	27.61	Q 1,678.69	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.12	Alisado	52.01	m²	Q 64.99	Q 3,380.13	0.00	Q -	0.00%	52.01	Q 3,380.13	100.00%	52.01	Q 3,380.13	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.5.13	Pintura vinílica	9.55	m²	Q 49.17	Q 469.57	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.55	Q 469.57	100.00%
1.1.5.14	Baranda B-01	15.41	m	Q 599.71	Q 9,241.53	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.41	Q 9,241.53	100.00%
1.1.5.15	Rampa	5.74	m2	Q 465.48	Q 2,671.86	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	5.74	Q 2,671.86	100.00%
1.1.6	MURO PERIMETRAL (POLIDEPORTIVO)																

Arc. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la



INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGD-23-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS: 47
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN: 26 DE FEBRERO DE 2027

CODIGO DEL PROYECTO: DGD-SC-L-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,810,618.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q -
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No. DE DOCUMENTO: 334748-30-09-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 280
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS: 47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO: 430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 281
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 149
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 88 L.C.E: 0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
1.1.6.1	Limpieza de terreno	28.00	m²	Q 15.25	Q 427.00	28.00	Q 427.00	100.00%		Q -	0.00%	28.00	Q 427.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.2	Trazo y estaqueado	127.86	m²	Q 20.70	Q 2,646.70	127.86	Q 2,646.70	100.00%		Q -	0.00%	127.86	Q 2,646.70	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.3	Excavación estructural	63.29	m³	Q 89.89	Q 5,689.14	63.29	Q 5,689.14	100.00%		Q -	0.00%	63.29	Q 5,689.14	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.4	Releño estructural	25.16	m³	Q 288.08	Q 7,248.09	25.16	Q 7,248.09	100.00%		Q -	0.00%	25.16	Q 7,248.09	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.5	Zapata tipo Z-2	20.00	unidad	Q 879.03	Q 17,580.60	20.00	Q 17,580.60	100.00%		Q -	0.00%	20.00	Q 17,580.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.6	Cimiento corrido Tipo CC-1	139.03	m	Q 305.03	Q 42,408.32	139.03	Q 42,408.32	100.00%		Q -	0.00%	139.03	Q 42,408.32	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.7	Solera hidrófuga Tipo SH-1	125.68	m	Q 206.32	Q 25,930.30	125.68	Q 25,930.30	100.00%		Q -	0.00%	125.68	Q 25,930.30	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.8	Solera intermedia Tipo SI-1	239.48	m	Q 201.73	Q 48,310.30	239.48	Q 48,310.30	100.00%		Q -	0.00%	239.48	Q 48,310.30	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.9	Solera corona Tipo SC-1	109.20	m	Q 214.10	Q 23,379.72	109.20	Q 23,379.72	100.00%		Q -	0.00%	109.20	Q 23,379.72	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.10	Solera corona Tipo SC-1A	16.50	m	Q 279.04	Q 4,604.16	16.50	Q 4,604.16	100.00%		Q -	0.00%	16.50	Q 4,604.16	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.11	Sillar con block tipo U	16.10	m	Q 186.04	Q 2,995.24	16.10	Q 2,995.24	100.00%		Q -	0.00%	16.10	Q 2,995.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.12	Viga V-1	6.00	m	Q 657.24	Q 3,943.44	6.00	Q 3,943.44	100.00%		Q -	0.00%	6.00	Q 3,943.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.13	Columna Tipo C-2	90.00	m	Q 427.30	Q 38,457.00	90.00	Q 38,457.00	100.00%		Q -	0.00%	90.00	Q 38,457.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.14	Columna Tipo C-3	190.40	m	Q 225.15	Q 42,868.56	190.40	Q 42,868.56	100.00%		Q -	0.00%	190.40	Q 42,868.56	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.15	Columna Tipo C-4	121.80	m	Q 191.73	Q 23,352.71	121.80	Q 23,352.71	100.00%		Q -	0.00%	121.80	Q 23,352.71	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.16	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39 m.	418.74	m²	Q 214.78	Q 89,936.98	418.74	Q 89,936.98	100.00%		Q -	0.00%	418.74	Q 89,936.98	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.17	Repello	984.58	m²	Q 60.81	Q 59,872.31	450.00	Q 27,364.50	45.70%	534.58	Q 32,507.81	54.30%	984.58	Q 59,872.31	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.18	Cerido	815.44	m²	Q 64.99	Q 52,995.45	350.00	Q 22,748.50	42.92%	465.44	Q 30,246.95	57.08%	815.44	Q 52,995.45	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.6.19	Pintura vinílica	815.44	m²	Q 49.17	Q 40,095.18	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	815.44	Q 40,095.18	100.00%
1.1.6.20	Puerta Tipo P-1	2.00	unidad	Q 9,454.93	Q 18,909.86	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 18,909.86	100.00%
1.1.6.21	Puerta Tipo P-2	2.00	unidad	Q 4,932.35	Q 9,864.70	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 9,864.70	100.00%
1.1.6.22	Ventana Tipo V-2	14.00	unidad	Q 1,126.82	Q 15,775.48	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	14.00	Q 15,775.48	100.00%
1.1.6.23	Cerramiento tipo louver	150.89	m²	Q 273.86	Q 41,322.74	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	150.89	Q 41,322.74	100.00%
1.1.6.24	Fachada de aluminio compuesto mas estructura metálica	185.59	m²	Q 485.44	Q 90,092.81	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	185.59	Q 90,092.81	100.00%
1.1.6.25	Panel PVC imitación madera exterior	92.12	m²	Q 939.40	Q 86,537.53	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	92.12	Q 86,537.53	100.00%
1.1.6.26	Extintores	4.00	unidad	Q 815.15	Q 3,260.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 3,260.60	100.00%
1.1.7	ESTRUCTURA METÁLICA MAS CUBIERTA																
1.1.7.1	Excavación estructural	26.39	m³	Q 89.89	Q 2,372.20	26.39	Q 2,372.20	100.00%		Q -	0.00%	26.39	Q 2,372.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.2	Releño estructural	10.56	m³	Q 288.02	Q 3,041.49	10.56	Q 3,041.49	100.00%		Q -	0.00%	10.56	Q 3,041.49	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.3	Zapata tipo Z-1	14.00	unidad	Q 6,473.64	Q 90,630.96	14.00	Q 90,630.96	100.00%		Q -	0.00%	14.00	Q 90,630.96	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.4	Columna Tipo C-1	128.40	m	Q 843.19	Q 108,265.60	128.40	Q 108,265.60	100.00%		Q -	0.00%	128.40	Q 108,265.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.5	Columna metálica de alma llena	14.00	unidad	Q 11,169.78	Q 156,376.92	14.00	Q 156,376.92	100.00%		Q -	0.00%	14.00	Q 156,376.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.6	Viga metálica de alma llena	7.00	unidad	Q 44,672.86	Q 312,710.02	7.00	Q 312,710.02	100.00%		Q -	0.00%	7.00	Q 312,710.02	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.7	Armadura tipo Joist en techo	149.20	m	Q 660.45	Q 98,539.14	149.20	Q 98,539.14	100.00%		Q -	0.00%	149.20	Q 98,539.14	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.8	Costanera de 6" x 2" x 1/16", en techo	447.60	m	Q 308.75	Q 138,196.50	447.60	Q 138,196.50	100.00%		Q -	0.00%	447.60	Q 138,196.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.9	Cubierta para techo	901.15	m²	Q 409.17	Q 368,723.55	901.15	Q 368,723.55	100.00%		Q -	0.00%	901.15	Q 368,723.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.10	Cerramiento de culata, mas estructura metálica	57.40	m²	Q 767.96	Q 44,080.90	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	57.40	Q 44,080.90	100.00%
1.1.7.11	Capota para cumbrera	37.30	m	Q 85.70	Q 3,196.61	37.30	Q 3,196.61	100.00%		Q -	0.00%	37.30	Q 3,196.61	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.7.12	Canal de lámina galvanizado	74.65	m	Q 218.95	Q 16,344.62	72.00	Q 15,764.40	96.45%	2.65	Q 580.22	3.55%	74.65	Q 16,344.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.1.8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																
1.1.8.1	Acometida eléctrica, monofásica 120/240 V 125 Amperios	1.00	unidad	Q 2,459.89	Q 2,459.89	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,459.89	100.00%
1.1.8.2	Tomacorriente 110 V en pared	8.00	unidad	Q 218.91	Q 1,735.28	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	8.00	Q 1,735.28	100.00%
1.1.8.3	Tomacorriente 220 V en pared	3.00	unidad	Q 525.30	Q 1,575.90	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 1,575.90	100.00%
1.1.8.4	Lámpara tipo campana de aluminio 150 watts LED	15.00	unidad	Q 2,177.20	Q 32,658.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	15.00	Q 32,658.00	100.00%
1.1.8.5	Bombillo tipo plafón de 12W/120V	18.00	unidad	Q 318.75	Q 5,737.50	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	18.00	Q 5,737.50	100.00%
1.1.8.6	Reflector Led doble de 12W / 120V	6.00	unidad	Q 329.48	Q 1,976.88	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 1,976.88	100.00%
1.1.8.7	Tablero general de distribución eléctrica	1.00	unidad	Q 2,457.69	Q 2,457.69	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 2,457.69	100.00%
1.1.8.8	Reflector Led de emergencia doble	4.00	unidad	Q 719.76	Q 2,879.04	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 2,879.04	100.00%
1.1.9	RÓTULOS																
1.1.9.1	Rótulo indicación, servicio sanitario de hombres	1.00	unidad	Q 82.14	Q 82.14	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 82.14	100.00%
1.1.9.2	Rótulo indicación, servicio sanitario de mujeres	1.00	unidad	Q 82.15	Q 82.15	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 82.15	100.00%
1.1.9.3	Rótulo indicación, vestidor de hombres	1.00	unidad	Q 82.15	Q 82.15	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 82.15	100.00%
1.1.9.4	Rótulo indicación, vestidor de mujeres	1.00	unidad	Q 82.15	Q 82.15	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 82.15	100.00%
1.1.9.5	Rótulo indicación, ruta de evacuación (flecha)	13.00	unidad	Q 82.15	Q 1,067.95	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	13.00	Q 1,067.95	100.00%
1.1.9.6	Rótulo indicación, salida de emergencia	4.00	unidad	Q 82.15	Q 328.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 328.60	100.00%
1.1.9.7	Rótulo indicación, extintores contra incendio	4.00	unidad	Q 82.15	Q 328.60	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 328.60	100.00%
1.1.9.8	Rótulo indicación, entrada	2.00	unidad	Q 261.95	Q 523.90	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 523.90	100.00%
1.1.9.9	Rótulo indicación, ocupación máxima de personas	2.00	unidad	Q 261.95	Q 523.90	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q 523.90	100.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DGDR-23-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS: 47
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN: 26 DE FEBRERO DE 2027

CODIGO DEL PROYECTO: DGDR-SC-L-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 4,810,618.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q -
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No. DE DOCUMENTO: 334748-30-09-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 280
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DIAS: 47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO: 430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 281
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 149
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E: 0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
2	INSTALACIONES																
2.1	BIODIGESTOR Y SISTEMA DE DRENAJE																
2.1.1	BIODIGESTOR																
2.1.1.1	Limpieza de terreno	18.20	m²	Q 15.25	Q 277.55	18.20	Q 277.55	100.00%		Q -	0.00%	18.20	Q 277.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.2	Trazo y estaqueado	18.20	m²	Q 20.70	Q 376.74	18.20	Q 376.74	100.00%		Q -	0.00%	18.20	Q 376.74	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.3	Excavación estructural	54.15	m³	Q 89.89	Q 4,867.54	54.15	Q 4,867.54	100.00%		Q -	0.00%	54.15	Q 4,867.54	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.4	Relleno estructural	22.80	m³	Q 288.06	Q 6,567.77	22.80	Q 6,567.77	100.00%		Q -	0.00%	22.80	Q 6,567.77	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.5	Conformación de base	18.17	m²	Q 82.05	Q 1,490.85	18.17	Q 1,490.85	100.00%		Q -	0.00%	18.17	Q 1,490.85	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.6	Cimiento corrido Tipo CC-2	19.20	m	Q 244.00	Q 4,684.80	19.20	Q 4,684.80	100.00%		Q -	0.00%	19.20	Q 4,684.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.7	Levantado de block mas refuerzo pin No.3	67.50	m³	Q 206.01	Q 13,905.68	67.50	Q 13,905.68	100.00%		Q -	0.00%	67.50	Q 13,905.68	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.8	Solera intermedia Tipo SI-2	74.60	m	Q 179.91	Q 13,421.29	74.60	Q 13,421.29	100.00%		Q -	0.00%	74.60	Q 13,421.29	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.9	Losa mas tapadera de concreto	14.70	m²	Q 433.92	Q 6,378.62	14.70	Q 6,378.62	100.00%		Q -	0.00%	14.70	Q 6,378.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.10	Repello	68.13	m²	Q 60.81	Q 4,142.99	68.13	Q 4,142.99	100.00%		Q -	0.00%	68.13	Q 4,142.99	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.11	Cernido	68.13	m²	Q 64.99	Q 4,427.77	68.13	Q 4,427.77	100.00%		Q -	0.00%	68.13	Q 4,427.77	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.12	Caia de retención y toma de muestra	1.00	unidad	Q 532.01	Q 532.01	1.00	Q 532.01	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 532.01	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.13	Caia con rejas	1.00	unidad	Q 651.88	Q 651.88	1.00	Q 651.88	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 651.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.1.14	Biodigestor 3 000 litros	1.00	unidad	Q 51,287.27	Q 51,287.27	1.00	Q 51,287.27	100.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 51,287.27	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2	DRENAJE SANITARIO																
2.1.2.1	Tubería y accesorios de pvc Ø2" para drenaje sanitario	58.37	m	Q 47.55	Q 2,775.49	35.02	Q 1,665.20	60.00%	23.35	Q 1,110.29	40.00%	58.37	Q 2,775.49	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2.2	Tubería y accesorios de pvc Ø4" para drenaje sanitario	154.44	m	Q 118.03	Q 18,228.55	92.66	Q 10,938.66	60.00%	61.78	Q 7,291.89	40.00%	154.44	Q 18,228.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2.3	Caia de registro aguas negras CRAN-0	1.00	unidad	Q 879.24	Q 879.24	0.50	Q 439.62	50.00%		Q -	0.00%	0.50	Q 439.62	50.00%	0.50	Q 439.62	50.00%
2.1.2.4	Caia de registro aguas negras CRAN-1.2 y 3	3.00	unidad	Q 1,545.04	Q 4,635.12	1.50	Q 2,317.56	50.00%		Q -	0.00%	1.50	Q 2,317.56	50.00%	1.50	Q 2,317.56	50.00%
2.1.2.5	Caia de registro aguas negras CRAN- 4 y 5	2.00	unidad	Q 1,613.95	Q 3,227.90	1.00	Q 1,613.95	50.00%		Q -	0.00%	1.00	Q 1,613.95	50.00%	1.00	Q 1,613.95	50.00%
2.1.2.6	Caia de registro aguas negras CRAN- 6 y 7	2.00	unidad	Q 1,631.66	Q 3,263.32	2.00	Q 3,263.32	100.00%		Q -	0.00%	2.00	Q 3,263.32	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.2.7	Caia de registro aguas negras CRAN- 8,9,10 y 11	4.00	unidad	Q 2,156.87	Q 8,627.48	4.00	Q 8,627.48	100.00%		Q -	0.00%	4.00	Q 8,627.48	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3	DRENAJE PLUVIAL																
2.1.3.1	Tubería y accesorios de pvc Ø3" para drenaje pluvial	145.65	m	Q 78.56	Q 11,442.26	145.65	Q 11,442.26	100.00%		Q -	0.00%	145.65	Q 11,442.26	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.2	Tubería y accesorios de pvc Ø4" para drenaje pluvial	75.70	m	Q 118.03	Q 8,934.87	75.70	Q 8,934.87	100.00%		Q -	0.00%	75.70	Q 8,934.87	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.3	Tubería y accesorios de pvc Ø6" para drenaje pluvial	23.06	m	Q 247.04	Q 5,696.74	11.53	Q 2,848.37	50.00%	11.53	Q 2,848.37	50.00%	23.06	Q 5,696.74	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.4	Tubería y accesorios de pvc Ø8" para drenaje pluvial	8.24	m	Q 291.46	Q 2,401.63	0.00	Q -	0.00%	8.24	Q 2,401.63	100.00%	8.24	Q 2,401.63	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.5	Tubería y accesorios de pvc Ø10" para drenaje pluvial	6.03	m	Q 378.89	Q 2,284.71	0.00	Q -	0.00%	6.03	Q 2,284.71	100.00%	6.03	Q 2,284.71	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.6	Caia de registro drenaje pluvial CR-1P, CR-2P, CR- 3P y CR-4P	4.00	unidad	Q 879.21	Q 3,516.84	2.00	Q 1,758.42	50.00%	2.00	Q 1,758.42	50.00%	4.00	Q 3,516.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.7	Caia de registro drenaje pluvial CR-5P, CR-6P, CR- 7P y CR-8P	4.00	unidad	Q 1,138.61	Q 4,554.44	2.00	Q 2,277.22	50.00%	2.00	Q 2,277.22	50.00%	4.00	Q 4,554.44	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.8	Caia de registro drenaje pluvial CR-9P, CR-10P, CR- 11P y CR-12P	4.00	unidad	Q 1,336.42	Q 5,345.68	2.00	Q 2,672.84	50.00%	2.00	Q 2,672.84	50.00%	4.00	Q 5,345.68	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.9	Caia de registro drenaje pluvial CR-13P, CR-14P, CR-15P	3.00	unidad	Q 1,463.50	Q 4,390.80	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 4,390.80	100.00%	3.00	Q 4,390.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.10	Caia de registro drenaje pluvial CR-16P y CR-17P	3.00	unidad	Q 1,406.96	Q 4,220.88	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 4,220.88	100.00%	3.00	Q 4,220.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.1.3.11	Cuneta + Rejilla de concreto	3.00	unidad	Q 2,620.15	Q 7,860.45	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 7,860.45	100.00%
2.2	CISTERNA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE																
2.2.1	CISTERNA																
2.2.1.1	Limpieza de terreno	3.08	m²	Q 15.25	Q 46.97	3.08	Q 46.97	100.00%		Q -	0.00%	3.08	Q 46.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.2	Trazo y estaqueado	3.08	m²	Q 20.66	Q 63.63	3.08	Q 63.63	100.00%		Q -	0.00%	3.08	Q 63.63	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.3	Excavación estructural	6.78	m³	Q 403.45	Q 2,735.39	6.78	Q 2,735.39	100.00%		Q -	0.00%	6.78	Q 2,735.39	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.4	Conformación de base	3.08	m²	Q 82.05	Q 252.71	3.08	Q 252.71	100.00%		Q -	0.00%	3.08	Q 252.71	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.5	Fundición de la base, losa y muros de concreto	2.12	m³	Q 5,904.33	Q 12,517.18	2.12	Q 12,517.18	100.00%		Q -	0.00%	2.12	Q 12,517.18	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.6	Tapadera de concreto	1.00	unidad	Q 357.24	Q 357.24	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 357.24	100.00%	1.00	Q 357.24	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.1.7	Sistema hidroneumático	1.00	unidad	Q 9,832.09	Q 9,832.09	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 9,832.09	100.00%
2.2.2	AGUA POTABLE																
2.2.2.1	Acometida hidráulica de agua potable	1.00	unidad	Q 1,752.40	Q 1,752.40	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q 1,752.40	100.00%
2.2.2.2	Grifos	3.00	unidad	Q 253.43	Q 760.29	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	3.00	Q 760.29	100.00%
2.2.2.3	Valvula de paso mas accesorios	9.00	unidad	Q 789.67	Q 7,107.03	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	9.00	Q 7,107.03	100.00%
2.2.2.4	Tubería y accesorios de pvc Ø 1 1/4" para agua potable	219.35	m	Q 38.36	Q 8,414.27	131.61	Q 5,048.56	60.00%	87.74	Q 3,365.71	40.00%	219.35	Q 8,414.27	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.2.5	Tubería y accesorios de pvc Ø 3/4" para agua potable	3.49	m	Q 25.17	Q 87.84	1.75	Q 44.05	50.15%	1.74	Q 43.80	49.86%	3.49	Q 87.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.2.2.6	Tubería y accesorios de pvc Ø1/2" para agua potable	34.64	m	Q 32.04	Q 1,109.87	17.32	Q 554.93	50.00%	17.32	Q 554.93	50.00%	34.64	Q 1,109.87	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3	PARQUEO																
3.1	AREA DE PARQUEO																
3.1.1	Limpieza de terreno	339.89	m²	Q 15.25	Q 5,183.32	339.89	Q 5,183.32	100.00%		Q -	0.00%	339.89	Q 5,183.32	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.1.2	Trazo y estaqueado	339.89	m²	Q 20.66	Q 7,028.93	339.89	Q 7,028.93	100.00%		Q -	0.00%	339.89	Q 7,028.93	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.1.3	Conformación de sub rasante	339.89	m²	Q 19.84	Q 6,743.42	339.89	Q 6,743.42	100.00%		Q -	0.00%	339.89	Q 6,743.42	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.1.4	Conformación de base	339.89	m²	Q 82.05	Q 27,887.97	339.89	Q 27,887.97	100.00%		Q -	0.00%	339.89	Q 27,887.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.1.5	Bordillo	134.42	m	Q 168.84	Q 22,695.47	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	134.42	Q 22,695.47	100.00%
3.1.6	Fundición de concreto	327.06	m²	Q 238.47	Q 77,994.00	0.00	Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	327.06	Q 77,994.00	100.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General de Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MICUDE)
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:	DGDR-23-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS:	47
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2027

CODIGO DEL PROYECTO:	DGDR-SC-L-02-2025
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	Q 4,810,618.79
MONTO ACTUALIZADO DE CONCRATO:	Q -
FECHA DE ELABORACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No. DE DOCUMENTO	334748-30-09-2026

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:	280
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:	150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS:	47
PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO:	430
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	281
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	149
DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART 85 L.C.E	0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	CANTIDADES CONTRATADAS				MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%
3.1.7	Topes para vehículos	11.00	unidad	Q 365.24	Q 4,017.64	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00%	0.00	Q -	0.00%	11.00	Q 4,017.64	100.00%
3.1.8	Pintura y demarcación en piso (silla de ruedas, rótulo punto de reunión)	6.00	unidad	Q 143.42	Q 860.52	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00%	0.00	Q -	0.00%	6.00	Q 860.52	100.00%
3.1.9	Baranda B-01	20.00	m	Q 599.71	Q 11,994.20	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00%	0.00	Q -	0.00%	20.00	Q 11,994.20	100.00%
3.1.10	Bolardo	4.00	unidad	Q 1,372.05	Q 5,488.20	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00%	0.00	Q -	0.00%	4.00	Q 5,488.20	100.00%
4	PAVIMENTACIÓN																
4.1	BANQUETA DE ADOQUIN																
4.1.1	Limpieza de terreno	291.37	m²	Q 15.25	Q 4,443.39	291.37	Q 4,443.39	100.00%	Q -	0.00%	0.00%	291.37	Q 4,443.39	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.2	Trazo y estaqueado	291.37	m²	Q 20.70	Q 6,031.36	291.37	Q 6,031.36	100.00%	Q -	0.00%	0.00%	291.37	Q 6,031.36	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.3	Conformación de sub rasante	291.37	m²	Q 19.84	Q 5,780.78	291.37	Q 5,780.78	100.00%	Q -	0.00%	0.00%	291.37	Q 5,780.78	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.4	Conformación de base	291.37	m²	Q 82.05	Q 23,906.91	291.37	Q 23,906.91	100.00%	Q -	0.00%	0.00%	291.37	Q 23,906.91	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.1.5	Bordillo	100.42	m	Q 170.96	Q 17,167.80	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00%	0.00	Q -	0.00%	100.42	Q 17,167.80	100.00%
4.1.6	Adoquin rectangular (0.24m X 0.12m X 0.08 m)	256.72	m²	Q 277.13	Q 71,144.81	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00%	0.00	Q -	0.00%	256.72	Q 71,144.81	100.00%
4.1.7	Piso podotáctil	26.00	m²	Q 207.23	Q 5,387.98	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00%	0.00	Q -	0.00%	26.00	Q 5,387.98	100.00%
5	ROTULO																
5.1	ROTULO DEL PROYECTO																
5.1.1	Rótulo del proyecto	1.00	unidad	Q 4,159.97	Q 4,159.97	1.00	Q 4,159.97	100.00%	Q -	0.00%	0.00%	1.00	Q 4,159.97	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6	LIMPIEZA Y DETALLES FINALES																
6.1	AREA VERDE																
6.1.1	Limpieza de terreno	385.81	m²	Q 15.25	Q 5,883.60	385.81	Q 5,883.60	100.00%	Q -	0.00%	0.00%	385.81	Q 5,883.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6.1.2	Conformación de sub rasante	385.81	m²	Q 19.84	Q 7,654.47	385.81	Q 7,654.47	100.00%	Q -	0.00%	0.00%	385.81	Q 7,654.47	100.00%	0.00	Q -	0.00%
6.1.3	Grana Natural	385.81	m²	Q 126.38	Q 48,758.67	0.00	Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00%	0.00	Q -	0.00%	385.81	Q 48,758.67	100.00%
TOTALES					Q4,810,618.79		Q 2,754,512.86	57.26%	Q 110,235.44	2.29%		Q 2,864,748.30	59.55%		Q 1,945,870.49	40.45%	

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 4,810,618.79
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q -
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)	280
DIAS PRORROGA ACTUALIZADOS	-
FECHA DE INICIO	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)	13 DE AGOSTO DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN (ACTUALIZADA)	26 DE FEBRERO DE 2027
AVANCE FISICO EJECUTADO	59.55%
POR EJECUTAR	40.45%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



Ministerio de
Cultura y Deportes

"CONSTRUCCION INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
(POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE,
SAN ANTONIO HUISTA,
HUEHUETENANGO"

INFORME DE AVANCES A
SEGEPLAN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

24

1.1.2.29	Dispensador de papel higiénico	unidad	7.00	Q	488.86	Q	3,422.02	Q	3,422.02	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	7	Q	-	0.00%	4	Q	-	0.00%	4	Q	1,970.40	100.00%
1.1.2.30	Dispensador de jabón líquido	unidad	4.00	Q	492.60	Q	1,970.40	Q	1,970.40	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	2	Q	-	0.00%	2	Q	-	0.00%	2	Q	1,002.66	100.00%
1.1.2.31	Dispensador de toalla desechable	unidad	2.00	Q	501.33	Q	1,002.66	Q	1,002.66	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	4	Q	-	0.00%	4	Q	-	0.00%	4	Q	8,828.40	100.00%
1.1.2.32	Espejo fijo de bioalelo	unidad	4.00	Q	2,207.10	Q	8,828.40	Q	8,828.40	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	2	Q	-	0.00%	2	Q	-	0.00%	2	Q	1,256.66	100.00%
1.1.2.33	Reposadera de acero inoxidable	unidad	2.00	Q	628.33	Q	1,256.66	Q	1,256.66	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	8	Q	-	0.00%	8	Q	-	0.00%	8	Q	12,541.92	100.00%
1.1.2.34	Barra de seguridad fija	unidad	8.00	Q	1,567.74	Q	12,541.92	Q	12,541.92	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	7	Q	-	0.00%	7	Q	-	0.00%	7	Q	15,423.52	100.00%
1.1.2.35	Barra de seguridad abatible	unidad	7.00	Q	2,203.36	Q	15,423.52	Q	15,423.52	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	9	Q	-	0.00%	9	Q	-	0.00%	9	Q	6,675.75	100.00%
1.1.2.36	Baúseros	unidad	9.00	Q	741.75	Q	6,675.75	Q	6,675.75	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	6,675.75	100.00%
1.1.3 VESTIDORES Y DUCHAS (HOMBRES Y MUJERES)																																	
1.1.3.1	Limpieza de terreno	m²	56.16	Q	26.10	Q	1,465.78	Q	1,465.78	56.16	Q	1,465.78	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	56.16	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.2	Trazo y estaqueado	m²	56.16	Q	12.20	Q	685.15	Q	685.15	56.16	Q	685.15	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	56.16	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.3	Conformación de sub rasante	m²	56.16	Q	40.19	Q	2,257.07	Q	2,257.07	56.16	Q	2,257.07	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	56.16	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.4	Conformación de base	m²	56.16	Q	51.65	Q	2,900.66	Q	2,900.66	56.16	Q	2,900.66	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	56.16	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.5	Excavación estructural	m²	7.02	Q	132.86	Q	932.68	Q	932.68	7.02	Q	932.68	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	7.02	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.6	Relevo estructural	m²	3.04	Q	440.27	Q	1,338.42	Q	1,338.42	3.04	Q	1,338.42	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	3.04	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.7	Cimiento corrido Tipo CC-2	m	26.36	Q	267.40	Q	7,048.66	Q	7,048.66	26.36	Q	7,048.66	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	26.36	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.8	Columna Tipo C-4	m	6.40	Q	201.70	Q	1,290.88	Q	1,290.88	6.4	Q	1,290.88	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	6.40	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.9	Columna Tipo C-5	m	44.80	Q	176.26	Q	7,896.45	Q	7,896.45	44.8	Q	7,896.45	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	44.80	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.10	Columna Tipo C-6	m	12.80	Q	149.94	Q	1,919.23	Q	1,919.23	12.8	Q	1,919.23	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	12.80	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.11	Protección para columnas metálicas	m²	16.38	Q	247.32	Q	4,051.10	Q	4,051.10	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.12	Solera hidrófuga Tipo SH-2	m	23.36	Q	183.31	Q	4,282.12	Q	4,282.12	23.36	Q	4,282.12	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.36	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.13	Solera intermedia Tipo SI-2	m	17.93	Q	198.51	Q	3,559.28	Q	3,559.28	17.93	Q	3,559.28	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	17.93	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.14	Solera corona Tipo SC-2	m	23.36	Q	198.51	Q	4,637.19	Q	4,637.19	23.36	Q	4,637.19	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	23.36	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.15	Dintel	m	5.43	Q	146.60	Q	796.04	Q	796.04	5.43	Q	796.04	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.43	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.16	Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39 m.	m²	82.14	Q	255.12	Q	20,955.56	Q	20,955.56	82.14	Q	20,955.56	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	82.14	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.17	Una tradicional	m²	56.88	Q	691.49	Q	39,331.95	Q	39,331.95	56.88	Q	39,331.95	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	56.88	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.18	Viga V-2	m	7.90	Q	573.31	Q	4,529.15	Q	4,529.15	7.9	Q	4,529.15	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	7.9	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.19	Base de concreto	m²	53.10	Q	300.27	Q	15,944.34	Q	15,944.34	53.1	Q	15,944.34	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	53.1	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.20	Piso porcelanato antideslizante	m²	53.10	Q	324.52	Q	17,232.01	Q	17,232.01	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	53.1	Q	-	0.00%	53.1	Q	-	0.00%	53.1	Q	17,232.01	100.00%
1.1.3.21	Repello	m²	230.86	Q	51.62	Q	11,916.99	Q	11,916.99	230.86	Q	11,916.99	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	230.86	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.3.22	Cerrido	m²	154.42	Q	44.71	Q	6,904.12	Q	6,904.12	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	154.42	Q	-	0.00%	154.42	Q	-	0.00%	154.42	Q	6,904.12	100.00%
1.1.3.23	Pintura vinílica	m²	154.42	Q	30.69	Q	4,739.15	Q	4,739.15	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	154.42	Q	-	0.00%	154.42	Q	-	0.00%	154.42	Q	4,739.15	100.00%
1.1.3.24	Azuque porcelanato	m²	96.64	Q	324.52	Q	31,361.61	Q	31,361.61	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	96.64	Q	-	0.00%	96.64	Q	-	0.00%	96.64	Q	31,361.61	100.00%
1.1.3.25	Lavamanos	unidad	2.00	Q	2,608.47	Q	5,216.94	Q	5,216.94	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	2	Q	-	0.00%	2	Q	-	0.00%	2	Q	5,216.94	100.00%
1.1.3.26	Top de concreto para lavamanos	m²	1.00	Q	1,488.37	Q	1,488.37	Q	1,488.37	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	1	Q	-	0.00%	1	Q	-	0.00%	1	Q	1,488.37	100.00%
1.1.3.27	Reposadera de acero inoxidable	unidad	2.00	Q	628.33	Q	1,256.2																										

3/6

1.1.4.6	Solera hidrúfuga Tipo SH-2	m	97.89	Q	183.31	Q	17,944.22	97.89	Q	17,944.22	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	97.89	Q	17,944.22	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.4.7	Solera intermedia Tipo SI-2	m	70.10	Q	198.51	Q	13,915.55	70.1	Q	13,915.55	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	70.1	Q	13,915.55	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.4.8	Columna Tipo C-4	m	101.40	Q	201.70	Q	20,452.38	101.4	Q	20,452.38	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	101.4	Q	20,452.38	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.4.9	Columna Tipo C-5	m	70.40	Q	176.26	Q	12,408.70	70.40	Q	12,408.70	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	70.40	Q	12,408.70	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.4.10	Levantado de block mas refuerzo por No. 3	m²	522.27	Q	374.40	Q	195,537.89	522.27	Q	195,537.89	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	522.27	Q	195,537.89	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.4.11	Gradas de acceso	m²	26.54	Q	955.83	Q	25,367.73	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	26.54	Q	25,367.73	100.00%
1.1.4.12	Cosa tradicional en gradierio	m²	177.35	Q	691.49	Q	122,635.75	177.35	Q	122,635.75	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	177.35	Q	122,635.75	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.4.13	Protección para columnas metálicas	m²	21.90	Q	247.32	Q	5,416.31	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	21.9	Q	5,416.31	100.00%
1.1.4.14	Repello	m²	190.97	Q	51.62	Q	9,857.87	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	190.97	Q	9,857.87	100.00%
1.1.4.15	Batacas	unidad	242.00	Q	317.50	Q	76,835.00	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	242	Q	76,835.00	100.00%
1.1.4.16	Baranda B-01	m	44.19	Q	571.50	Q	25,254.59	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	44.19	Q	25,254.59	100.00%
1.1.4.17	Pintura en piso (lila de rueda)	unidad	8.00	Q	571.50	Q	4,572.00	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	8	Q	4,572.00	100.00%
1.1.5 ESCENARIO																							
1.1.5.1	Limpieza de terreno	m²	62.71	Q	26.10	Q	1,636.73	62.71	Q	1,636.73	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	62.71	Q	1,636.73	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.2	Trazo y estaqueado	m²	62.71	Q	12.20	Q	765.06	62.71	Q	765.06	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	62.71	Q	765.06	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.3	Excavación estructural	m³	5.26	Q	132.86	Q	698.84	5.26	Q	698.84	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.26	Q	698.84	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.4	Relleno estructural	m³	2.10	Q	440.27	Q	924.57	2.1	Q	924.57	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	2.1	Q	924.57	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.5	Cimiento corrido Tipo CC-4	m	26.30	Q	251.68	Q	6,619.18	26.3	Q	6,619.18	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	26.3	Q	6,619.18	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.6	Solera hidrúfuga Tipo SH-2	m	26.30	Q	183.31	Q	4,821.05	26.3	Q	4,821.05	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	26.3	Q	4,821.05	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.7	Solera intermedia Tipo SI-2	m	26.30	Q	198.51	Q	5,220.81	26.3	Q	5,220.81	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	26.3	Q	5,220.81	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.8	Levantado de block mas refuerzo por No. 3	m²	21.04	Q	374.40	Q	7,877.38	21.04	Q	7,877.38	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	21.04	Q	7,877.38	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.9	Gradas de acceso	m²	1.66	Q	955.83	Q	1,586.68	1.66	Q	1,586.68	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	1.66	Q	1,586.68	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.10	Fundición de concreto	m³	52.01	Q	300.27	Q	15,617.04	52.01	Q	15,617.04	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	52.01	Q	15,617.04	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.11	Repello	m²	27.61	Q	51.62	Q	1,425.23	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	27.61	Q	1,425.23	100.00%
1.1.5.12	Alisado	m³	52.01	Q	52.60	Q	2,735.73	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	52.01	Q	2,735.73	100.00%
1.1.5.13	Pintura vinílica	m²	9.55	Q	30.69	Q	293.09	9.55	Q	30.69	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	9.55	Q	293.09	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.5.14	Baranda B-01	m	15.41	Q	571.50	Q	8,806.82	0	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0	Q	-	0.00%	15.41	Q	8,806.82	100.00%
1.1.5.15	Rampa	m²	5.74	Q	337.64	Q	1,938.05	5.74	Q	1,938.05	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	5.74	Q	1,938.05	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6 MUÑO PERIMETRAL (POLIDEPORTIVO)																							
1.1.6.1	Limpieza de terreno	m²	28.00	Q	26.10	Q	730.80	28	Q	730.80	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	28	Q	730.80	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.2	Trazo y estaqueado	m²	127.86	Q	12.20	Q	1,559.89	127.86	Q	1,559.89	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	127.86	Q	1,559.89	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.3	Excavación estructural	m³	63.29	Q	132.86	Q	8,408.71	63.29	Q	8,408.71	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	63.29	Q	8,408.71	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.4	Relleno estructural	m³	25.16	Q	440.27	Q	11,077.19	25.16	Q	11,077.19	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	25.16	Q	11,077.19	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.5	Zapata tipo 2-2	unidad	20.00	Q	660.67	Q	13,213.40	20	Q	13,213.40	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	20	Q	13,213.40	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.6	Cimiento corrido Tipo CC-1	m	139.03	Q	298.88	Q	41,553.29	139.03	Q	41,553.29	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	139.03	Q	41,553.29	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.7	Solera hidrúfuga Tipo SH-2	m	125.68	Q	183.31	Q	23,038.40	125.68	Q	23,038.40	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	125.68	Q	23,038.40	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.8	Solera intermedia Tipo SI-2	m	239.48	Q	198.51	Q	47,539.17	239.48	Q	47,539.17	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	239.48	Q	47,539.17	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.9	Solera corona Tipo SC-1	m	109.20	Q	198.39	Q	21,664.19	109.2	Q	21,664.19	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	109.2	Q	21,664.19	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.10	Solera corona Tipo SC-1A	m	16.50	Q	267.36	Q	4,411.44	16.5	Q	4,411.44	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	16.50	Q	4,411.44	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.11	Sillar con block tipo U	m	16.10	Q	148.02	Q	2,383.12	16.1	Q	2,383.12	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	16.10	Q	2,383.12	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.12	Viga V-1	m	6.00	Q	722.31	Q	4,333.86	6	Q	4,333.86	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	6	Q	4,333.86	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.13	Columna tipo C-2	m	90.00	Q	523.56	Q	47,120.40	90	Q	47,120.40	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	90	Q	47,120.40	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.14	Columna tipo C-3	m	190.40	Q	218.06	Q	41,518.62	190.4	Q	41,518.62	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	190.4	Q	41,518.62	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.15	Columna tipo C-4	m	121.80	Q	201.70	Q	24,567.06	121.8	Q	24,567.06	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	121.8	Q	24,567.06	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.16	Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39m	m³	418.74	Q	359.10	Q	150,369.53	418.74	Q	150,369.53	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	418.74	Q	150,369.53	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.17	Repello	m²	984.58	Q	51.62	Q	50,824.02	984.58	Q	50,824.02	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	984.58	Q	50,824.02	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.18	Cerrido	m²	815.44	Q	44.71	Q	36,458.32	815.44	Q	36,458.32	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	815.44	Q	36,458.32	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.19	Pintura vinílica	m²	815.44	Q	30.69	Q	25,025.85	815.44	Q	25,025.85	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	815.44	Q	25,025.85	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.20	Puerta Tipo P-1	unidad	2.00	Q	1,524.00	Q	3,048.00	2	Q	3,048.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	2	Q	3,048.00	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.21	Puerta Tipo P-2	unidad	2.00	Q	3,175.00	Q	6,350.00	2	Q	6,350.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	2	Q	6,350.00	100.00%	0	Q	-	0.00%
1.1.6.22	Verana Tipo V-2	unidad	14.00	Q	698.50	Q	9,779.00	14	Q	9,779.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	14	Q	9,779.00	100.00%	0	Q	-	0.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

4/10

11.6.23	Cerramiento tipo bower	m²	150.89	Q	317.50	Q	47,907.58	Q	47,907.58	Q	150.89	Q	47,907.58	100.00%
11.6.24	Escalera de aluminio compuesto mas estructura metálica	m²	185.59	Q	317.50	Q	58,924.83	Q	58,924.83	Q	185.59	Q	58,924.83	100.00%
11.6.25	Parral PVC Imitación madera exterior	m²	92.12	Q	444.50	Q	40,947.34	Q	40,947.34	Q	92.12	Q	40,947.34	100.00%
11.6.26	Exterior	unidad	4.00	Q	952.50	Q	3,810.00	Q	3,810.00	Q	4	Q	3,810.00	100.00%
11.7	ESTRUTURA METALICA MAS CUBIERTA													
11.7.1	Escavación estructural	m³	26.39	Q	132.86	Q	3,506.18	Q	3,506.18	Q	26.39	Q	3,506.18	100.00%
11.7.2	Relevo estructural	m³	10.56	Q	440.27	Q	4,649.25	Q	4,649.25	Q	10.56	Q	4,649.25	100.00%
11.7.3	Zapata tipo 2-1	unidad	14	Q	6,115.55	Q	85,617.70	Q	85,617.70	Q	14	Q	85,617.70	100.00%
11.7.4	Columna Tipo C-1	m	128.4	Q	769.28	Q	98,775.55	Q	98,775.55	Q	128.4	Q	98,775.55	100.00%
11.7.5	Columna metálica de alma llena	unidad	14	Q	8,268.58	Q	115,760.12	Q	115,760.12	Q	14	Q	115,760.12	100.00%
11.7.6	Viga metálica de alma llena	unidad	7	Q	44,659.20	Q	312,614.40	Q	312,614.40	Q	7	Q	312,614.40	100.00%
11.7.7	Armadura tipo joist en techo	m	149.2	Q	302.61	Q	45,149.41	Q	45,149.41	Q	149.2	Q	45,149.41	100.00%
11.7.8	Costanera de 6"x2"x1/16", en techo	m	447.6	Q	208.83	Q	93,472.31	Q	93,472.31	Q	447.6	Q	93,472.31	100.00%
11.7.9	Cubierta para techo	m²	901.15	Q	544.65	Q	490,811.35	Q	490,811.35	Q	901.15	Q	490,811.35	100.00%
11.7.10	Cerramiento de cubierta, mas estructura metálica	m²	57.4	Q	898.21	Q	51,557.25	Q	51,557.25	Q	57.4	Q	51,557.25	100.00%
11.7.11	Copete para cubiembra	m	37.30	Q	149.23	Q	5,566.28	Q	5,566.28	Q	37.3	Q	5,566.28	100.00%
11.7.12	Canal de lámina galvanizado	m	74.65	Q	188.66	Q	14,083.47	Q	14,083.47	Q	74.65	Q	14,083.47	100.00%
11.8	INSTALACIONES ELECTRICAS													
11.8.1	Acometida eléctrica monofásica 120/240 V 175 Amperios.	unidad	1.00	Q	3,365.07	Q	3,365.07	Q	3,365.07	Q	1	Q	3,365.07	100.00%
11.8.2	Toma corriente 110 V en pared	unidad	8.00	Q	238.64	Q	1,909.12	Q	1,909.12	Q	8	Q	1,909.12	100.00%
11.8.3	Toma corriente 220 V en pared	unidad	3.00	Q	420.22	Q	1,260.66	Q	1,260.66	Q	3	Q	1,260.66	100.00%
11.8.4	Lampara tipo campana de aluminio 150 watts IFD	unidad	15.00	Q	1,810.07	Q	27,151.05	Q	27,151.05	Q	15	Q	27,151.05	100.00%
11.8.5	Bombillo tipo plafón de 12W/120V	unidad	18.00	Q	370.94	Q	6,676.92	Q	6,676.92	Q	18	Q	6,676.92	100.00%
11.8.6	Reflector Led doble de 12W/120V	unidad	6.00	Q	424.99	Q	2,549.94	Q	2,549.94	Q	6	Q	2,549.94	100.00%
11.8.7	Tablero general de distribución eléctrica	unidad	1.00	Q	3,089.28	Q	3,089.28	Q	3,089.28	Q	1	Q	3,089.28	100.00%
11.8.8	Reflector Led de emergencia doble	unidad	4.00	Q	699.67	Q	2,798.68	Q	2,798.68	Q	4	Q	2,798.68	100.00%
11.9	NOTULOS													
11.9.1	Rótulo indicación, servicio sanitario de hombre.	unidad	1.00	Q	222.25	Q	222.25	Q	222.25	Q	1	Q	222.25	100.00%
11.9.2	Rótulo indicación, servicio sanitario de mujeres.	unidad	1.00	Q	222.25	Q	222.25	Q	222.25	Q	1	Q	222.25	100.00%
11.9.3	Rótulo indicación, vestidor de hombre	unidad	1.00	Q	222.25	Q	222.25	Q	222.25	Q	1	Q	222.25	100.00%
11.9.4	Rótulo indicación, vestidor de mujeres	unidad	1.00	Q	222.25	Q	222.25	Q	222.25	Q	1	Q	222.25	100.00%
11.9.5	Rótulo indicación, ruta de evacuación (flechas)	unidad	13.00	Q	222.25	Q	2,889.25	Q	2,889.25	Q	13	Q	2,889.25	100.00%
11.9.6	Rótulo indicación, salida de emergencia	unidad	4.00	Q	222.25	Q	889.00	Q	889.00	Q	4	Q	889.00	100.00%
11.9.7	Rótulo indicación, extintor contra incendio	unidad	4.00	Q	222.25	Q	889.00	Q	889.00	Q	4	Q	889.00	100.00%
11.9.8	Rótulo indicación, entrada	unidad	2.00	Q	222.25	Q	444.50	Q	444.50	Q	2	Q	444.50	100.00%
11.9.9	Rótulo indicación, ocupación máxima de personas	unidad	2.00	Q	222.25	Q	444.50	Q	444.50	Q	2	Q	444.50	100.00%
2	INSTALACIONES													
2.1	BUDGETISTOR Y SISTEMA DE DRENAJE													
2.1.1	BUDGETISTOR													
2.1.1.1	Limpieza de terreno	m²	18.20	Q	26.10	Q	475.02	Q	475.02	Q	18.2	Q	475.02	100.00%
2.1.1.2	Tirzo y estaqueado	m²	18.20	Q	12.20	Q	222.04	Q	222.04	Q	18.2	Q	222.04	100.00%
2.1.1.3	Escavación estructural	m³	54.15	Q	132.86	Q	7,194.37	Q	7,194.37	Q	54.15	Q	7,194.37	100.00%
2.1.1.4	Relevo estructural	m³	22.80	Q	440.27	Q	10,038.16	Q	10,038.16	Q	22.8	Q	10,038.16	100.00%
2.1.1.5	Conformación de base	m³	18.17	Q	51.65	Q	938.48	Q	938.48	Q	18.17	Q	938.48	100.00%
2.1.1.6	Cimentado corrido Tipo CC-2	m	19.20	Q	267.40	Q	5,134.08	Q	5,134.08	Q	19.2	Q	5,134.08	100.00%
2.1.1.7	Levantado de block mas relleno pin No. 3	m³	67.50	Q	374.40	Q	25,272.00	Q	25,272.00	Q	67.5	Q	25,272.00	100.00%
2.1.1.8	Solera intermedia Tipo S-2	m	74.60	Q	198.51	Q	14,808.85	Q	14,808.85	Q	74.6	Q	14,808.85	100.00%
2.1.1.9	Losas mas tapadera de concreto	m³	14.70	Q	691.49	Q	10,164.90	Q	10,164.90	Q	14.7	Q	10,164.90	100.00%
2.1.1.10	Repello	m²	68.13	Q	51.62	Q	3,516.87	Q	3,516.87	Q	68.13	Q	3,516.87	100.00%
2.1.1.11	Cerrido	m²	68.13	Q	44.71	Q	3,046.09	Q	3,046.09	Q	68.13	Q	3,046.09	100.00%
2.1.1.12	Caja de retención y toma de mustras	unidad	1.00	Q	1,209.68	Q	1,209.68	Q	1,209.68	Q	1	Q	1,209.68	100.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

470

2.1.1.13	Caja con rejas	unidad	1.00	Q	1,336.68	Q	1,336.68	Q	1,336.68	Q	1,336.68	100.00%	1	Q	1,336.68	100.00%
2.1.1.14	Bidestator 3,000 litros	unidad	1.00	Q	53,349.53	Q	53,349.53	Q	53,349.53	Q	53,349.53	100.00%	1	Q	53,349.53	100.00%
2.1.2 DRENAJE SANITARIO																
2.1.2.1	Tubería y accesorio de pvc Ø 2" para drenaje sanitario.	m	58.37	Q	71.82	Q	4,192.13	Q	4,192.13	Q	58.37	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.1.2.2	Tubería y accesorio de pvc Ø 4" para drenaje sanitario.	m	154.44	Q	139.30	Q	21,513.49	Q	21,513.49	Q	154.44	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.1.2.3	Caja de registro de aguas negras CIAN-0	unidad	1.00	Q	1,220.70	Q	1,220.70	Q	1,220.70	Q	0	0.00%	1	Q	1,220.70	100.00%
2.1.2.4	Caja de registro de aguas negras CIAN-1, 2 y 3	unidad	3.00	Q	1,396.14	Q	4,188.42	Q	4,188.42	Q	1	33.33%	2	Q	2,792.28	66.67%
2.1.2.5	Caja de registro de aguas negras CIAN-4 y 5	unidad	2.00	Q	1,472.99	Q	2,945.98	Q	2,945.98	Q	1	50.00%	1	Q	1,472.99	50.00%
2.1.2.6	Caja de registro de aguas negras CIAN-6 y 7	unidad	2.00	Q	1,721.16	Q	3,442.32	Q	3,442.32	Q	1	50.00%	1	Q	1,721.16	50.00%
2.1.2.7	Caja de registro de aguas negras CIAN-8, 9, 10 y 11	unidad	4.00	Q	2,097.46	Q	8,389.84	Q	8,389.84	Q	2	50.00%	2	Q	4,194.92	50.00%
2.1.3 DRENAJE PLUVIAL																
2.1.3.1	Tubería y accesorio de pvc Ø 3" para drenaje sanitario.	m	145.65	Q	107.48	Q	15,654.46	Q	15,654.46	Q	145.65	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.1.3.2	Tubería y accesorio de pvc Ø 4" para drenaje sanitario.	m	75.70	Q	144.59	Q	10,945.46	Q	10,945.46	Q	75.70	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.1.3.3	Tubería y accesorio de pvc Ø 6" para drenaje sanitario.	m	23.06	Q	200.84	Q	4,631.37	Q	4,631.37	Q	23.06	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.1.3.4	Tubería y accesorio de pvc Ø 8" para drenaje sanitario.	m	8.24	Q	222.83	Q	1,836.12	Q	1,836.12	Q	8.24	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.1.3.5	Tubería y accesorio de pvc Ø 10" para drenaje sanitario.	m	6.03	Q	448.66	Q	2,705.42	Q	2,705.42	Q	6.03	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.1.3.6	Caja de registro drenaje pluvial CR-1P, CR-2P, CR-3P y CR-4P	unidad	4.00	Q	939.35	Q	3,757.40	Q	3,757.40	Q	2.00	50.00%	2	Q	1,878.70	50.00%
2.1.3.7	Caja de registro drenaje pluvial CR-5P, CR-6P, CR-7P y CR-8P	unidad	4.00	Q	1,314.22	Q	5,256.88	Q	5,256.88	Q	2.00	50.00%	2	Q	2,628.44	50.00%
2.1.3.8	Caja de registro drenaje pluvial CR-9P, CR-10P, CR-11P y CR-12P	unidad	4.00	Q	1,463.92	Q	5,855.68	Q	5,855.68	Q	2.00	50.00%	2	Q	2,927.84	50.00%
2.1.3.9	Caja de registro drenaje pluvial CR-13P, CR-14P, CR-15P	unidad	3.00	Q	1,567.66	Q	4,702.98	Q	4,702.98	Q	1.00	33.33%	2	Q	1,567.66	66.67%
2.1.3.10	Caja de registro drenaje pluvial CR-16P y CR-17P	unidad	3.00	Q	1,505.76	Q	4,517.28	Q	4,517.28	Q	1.00	33.33%	2	Q	1,505.76	66.67%
2.1.3.11	Cuneta o rejilla de concreto	unidad	3.00	Q	2,064.73	Q	6,194.19	Q	6,194.19	Q	0	0.00%	3	Q	6,194.19	100.00%
2.2 CISTERNA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE																
2.2.1 CISTERNA																
2.2.1.1	Limpieza de terreno	m²	3.08	Q	26.10	Q	80.39	Q	80.39	Q	3.08	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.2.1.2	Trazo y estaqueado	m²	3.08	Q	12.20	Q	37.58	Q	37.58	Q	3.08	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.2.1.3	Excavación estructural	m³	6.78	Q	132.86	Q	900.79	Q	900.79	Q	5	73.75%	1.78	Q	236.49	26.25%
2.2.1.4	Conformación de base	m³	3.08	Q	51.65	Q	159.08	Q	159.08	Q	0	0.00%	3.08	Q	159.08	100.00%
2.2.1.5	Fundición de la base, losa y muros de concreto	m³	2.12	Q	4,328.55	Q	9,176.53	Q	9,176.53	Q	2.12	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.2.1.6	Tapadera de concreto	unidad	1.00	Q	489.71	Q	489.71	Q	489.71	Q	1	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.2.1.7	Sistema hidroneumático	unidad	1.00	Q	6,788.15	Q	6,788.15	Q	6,788.15	Q	0	0.00%	1	Q	6,788.15	100.00%
2.2.2 AGUA POTABLE																
2.2.2.1	Acometida hidráulica de agua potable	unidad	1.00	Q	1,950.15	Q	1,950.15	Q	1,950.15	Q	1	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.2.2.2	Grifo	unidad	3.00	Q	229.13	Q	687.39	Q	687.39	Q	3	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.2.2.3	Valvula de paso mas accesorio	unidad	9.00	Q	655.22	Q	5,896.98	Q	5,896.98	Q	9	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.2.2.4	Tubería y accesorios de pvc Ø 1 1/4" para agua potable	m	219.35	Q	74.64	Q	16,372.28	Q	16,372.28	Q	219.35	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.2.2.5	Tubería y accesorios de pvc Ø 3/4" para agua potable	m	3.49	Q	53.43	Q	186.47	Q	186.47	Q	3.49	100.00%	0	Q	-	0.00%
2.2.2.6	Tubería y accesorios de pvc Ø 1/2" para agua potable	m	34.64	Q	55.42	Q	1,919.75	Q	1,919.75	Q	34.64	100.00%	0	Q	-	0.00%
3 PAVIMENTO																
3.10 AREA DE PARQUEO																
3.1.1	Limpieza de terreno	m²	339.89	Q	26.10	Q	8,871.13	Q	8,871.13	Q	339.89	100.00%	0	Q	-	0.00%
3.1.2	Trazo y estaqueado	m²	339.89	Q	12.20	Q	4,146.66	Q	4,146.66	Q	339.89	100.00%	0	Q	-	0.00%
3.1.3	Conformación de subrasante	m³	339.89	Q	40.19	Q	13,660.18	Q	13,660.18	Q	339.89	100.00%	0	Q	-	0.00%
3.1.4	Conformación de base	m³	339.89	Q	51.65	Q	17,555.32	Q	17,555.32	Q	0	0.00%	339.89	Q	17,555.32	100.00%
3.1.5	Bordillo	m	134.42	Q	127.71	Q	17,166.78	Q	17,166.78	Q	0	0.00%	134.42	Q	17,166.78	100.00%
3.1.6	Fundición de concreto	m³	327.06	Q	281.38	Q	92,028.14	Q	92,028.14	Q	0	0.00%	327.06	Q	92,028.14	100.00%
3.1.7	Topes para motocicletas	unidad	33.00	Q	166.69	Q	5,500.77	Q	5,500.77	Q	0	0.00%	33	Q	5,500.77	100.00%
3.1.8	Finicura y demarcación en piso (jila de ruedas, pintura, cemento de fricción)	unidad	3.00	Q	287.34	Q	862.02	Q	862.02	Q	0	0.00%	3	Q	862.02	100.00%
3.1.9	Baranda 4-01	m	20.00	Q	571.50	Q	11,430.00	Q	11,430.00	Q	0	0.00%	20	Q	11,430.00	100.00%
3.1.10	Bordados	unidad	4.00	Q	1,005.52	Q	4,022.08	Q	4,022.08	Q	0	0.00%	4	Q	4,022.08	100.00%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“AMPLIACIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
(CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN
AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ”**

**INFORME DE AVANCES A
SEGEPLAN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**



INFORME DE AVANCE SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FÚTBOL, ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ)	CÓDIGO DEL PROYECTO	DOOR-SC-L-14-2024	PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	210
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	PERIODO DE ANÁLISIS	24/09/2026 a 30/09/2026	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS	150
HUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DGDR-10-2025 / DGDR-19-2026	MONTOS ORIGINAL DEL CONTRATO:	8,200,000.00	PLAZO ACTUALIZADO DIAS CALENDARIO	57
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	13 DE JUNIO DE 2025	MONTOS ACTUALIZADO DE CONTRATO:	11,036,574.90	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO	306
FECHA DE FINALIZACIÓN	06 DE ENERO DE 2026	FECHA DE ELABORACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART. M.L.C.E	54
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS	57	Nº DE DOCUMENTO	275737-3008-2026	EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	0
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2026				

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		ORDEN TRABAJO SUPLEMENTARIO		ACUERDO TRABAJO EXTRA		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTOS ACUMULADO ANTERIOR		MONTOS DE ESTA ESTIMACIÓN		MONTOS ACUMULADO ACTUAL		MONTOS PENDIENTE DE EJECUTAR					
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%	
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																								
1.01	Trazo y mediciones topográficas	7,407.39	m2	Q. 7.00	Q. 51,851.73								7,407.39	Q. 51,851.73	100.00%		7,407.39	Q. 51,851.73	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
1.02	Demoliciones de áreas existentes	94.81	m2	Q. 137.00	Q. 13,002.67								94.81	Q. 13,002.67	100.00%		94.81	Q. 13,002.67	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
1.03	Traslado de escombros del proyecto	1.00	U	Q. 3,884.84	Q. 3,884.84								1.00	Q. 3,884.84	100.00%		1.00	Q. 3,884.84	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
1.04	Corte de material	210.99	m3	Q. 184.00	Q. 38,822.20								210.99	Q. 38,822.20	100.00%		210.99	Q. 38,822.20	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
1.05	Refuerzo de material	210.99	m3	Q. 267.00	Q. 56,322.63	210.99	Q. 56,322.63						210.99	Q. 56,322.63	100.00%		210.99	Q. 56,322.63	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
1.06	Conformación de subgrupos	7,407.39	m2	Q. 22.00	Q. 162,962.58								7,407.39	Q. 162,962.58	100.00%		7,407.39	Q. 162,962.58	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
2.00	CAMPO DE FÚTBOL (GRAMA SINTÉTICA)																								
2.01	Plataforma de Sello, con cemento	4,245.86	m2	Q. 78.00	Q. 332,685.36								4,245.86	Q. 332,685.36	100.00%		4,245.86	Q. 332,685.36	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
2.02	Material filtrante	4,245.86	m2	Q. 48.00	Q. 233,801.28								4,245.86	Q. 233,801.28	100.00%		4,245.86	Q. 233,801.28	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
2.03	Pavimentación + sellado	4,245.86	m2	Q. 60.00	Q. 275,900.90								4,245.86	Q. 275,900.90	100.00%		4,245.86	Q. 275,900.90	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
2.04	Tubería colectora PVC de 12" perforada	106.32	m	Q. 1,202.00	Q. 127,982.40								106.32	Q. 127,982.40	100.00%		106.32	Q. 127,982.40	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
2.05	Tubería colectora PVC de 15" perforada	27.89	m	Q. 5,005.00	Q. 139,582.50								27.89	Q. 139,582.50	100.00%		27.89	Q. 139,582.50	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
2.06	Tubería colectora PVC de 18" perforada	43.81	m	Q. 1,505.00	Q. 65,834.05								43.81	Q. 65,834.05	100.00%		43.81	Q. 65,834.05	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
2.07	Cable unión	10.00	m	Q. 734.00	Q. 7,340.00								10.00	Q. 7,340.00	100.00%		10.00	Q. 7,340.00	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
2.08	Canchales, juntas, caucho, mas, arena, sílice	4,245.86	m2	Q. 258.00	Q. 1,095,431.88	4,245.86							4,245.86	Q. 1,095,431.88	100.00%		4,245.86	Q. 1,095,431.88	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
2.09	Marcos para señalizaciones	2.00	U	Q. 6,955.34	Q. 13,910.68								2.00	Q. 13,910.68	100.00%		2.00	Q. 13,910.68	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
3.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CONJUNTO																								
3.01	Tubería colectora PVC de 12" baldosa cloaca	73.55	m	Q. 2,910.00	Q. 214,124.50								73.55	Q. 214,124.50	100.00%		73.55	Q. 214,124.50	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
3.02	Tubería colectora PVC de 15" baldosa cloaca	367.77	m	Q. 554.00	Q. 203,801.28								367.77	Q. 203,801.28	100.00%		367.77	Q. 203,801.28	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
3.03	Tubería colectora PVC de 18" baldosa cloaca	17.22	m	Q. 3,181.00	Q. 54,888.82								17.22	Q. 54,888.82	100.00%		17.22	Q. 54,888.82	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
3.04	Cable de redondo	18.00	U	Q. 734.85	Q. 13,227.30	1.00	Q. 734.85						18.00	Q. 13,227.30	100.00%		18.00	Q. 13,227.30	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
3.05	Cuerpo para rejilla metálica R-1	7.00	m	Q. 751.50	Q. 5,260.50	4.00	Q. 3,006.00						7.00	Q. 5,260.50	100.00%		7.00	Q. 5,260.50	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
3.06	Cuerpo para rejilla metálica R-2	2.00	m	Q. 751.50	Q. 1,503.00								2.00	Q. 1,503.00	100.00%		2.00	Q. 1,503.00	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
3.07	Cuerpo para rejilla metálica R-3	2.00	m	Q. 751.50	Q. 1,503.00								2.00	Q. 1,503.00	100.00%		2.00	Q. 1,503.00	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
3.08	Canal de drenaje en concreto	100.00	m	Q. 203.00	Q. 20,300.00	45.59	Q. 9,254.17						100.00	Q. 20,300.00	100.00%		100.00	Q. 20,300.00	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
4.00	INSTALACIONES DE DRENAJE DE CONJUNTO																								
4.01	Tubería colectora PVC de 12" baldosa cloaca	100.18	m	Q. 554.00	Q. 55,519.72								100.18	Q. 55,519.72	100.00%		100.18	Q. 55,519.72	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
4.02	Tubería colectora PVC de 15" baldosa cloaca	88.73	m	Q. 554.00	Q. 49,172.62								88.73	Q. 49,172.62	100.00%		88.73	Q. 49,172.62	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
4.03	Tubería colectora PVC de 18" baldosa cloaca	201.23	m	Q. 1,158.00	Q. 233,332.34								201.23	Q. 233,332.34	100.00%		201.23	Q. 233,332.34	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
4.04	Rejilla para drenaje en concreto de 4" x 4"	12.00	U	Q. 189.00	Q. 2,268.00								12.00	Q. 2,268.00	100.00%		12.00	Q. 2,268.00	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
4.05	Cable de drenaje CPV-12	12.00	U	Q. 734.85	Q. 8,818.20								12.00	Q. 8,818.20	100.00%		12.00	Q. 8,818.20	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
4.06	Cable de drenaje CPV-15	2.00	U	Q. 841.83	Q. 1,683.66								2.00	Q. 1,683.66	100.00%		2.00	Q. 1,683.66	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
4.07	Cable de drenaje	1.00	U	Q. 2,514.87	Q. 2,514.87								1.00	Q. 2,514.87	100.00%		1.00	Q. 2,514.87	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
4.08	Receptor de 7.000 litros	1.00	U	Q. 62,331.45	Q. 62,331.45								1.00	Q. 62,331.45	100.00%		1.00	Q. 62,331.45	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
5.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CONJUNTO																								
5.01	Alcantarilla hidráulica	1.00	U	Q. 2,965.70	Q. 2,965.70								1.00	Q. 2,965.70	100.00%		1.00	Q. 2,965.70	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
5.02	Tubería PVC de 12" x 1"	312.85	m	Q. 84.00	Q. 26,212.80								312.85	Q. 26,212.80	100.00%		312.85	Q. 26,212.80	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
5.03	Tubería PVC de 15" x 1"	79.53	m	Q. 88.00	Q. 7,008.61								79.53	Q. 7,008.61	100.00%		79.53	Q. 7,008.61	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
5.04	Tubería PVC de 18" x 1"	96.38	m	Q. 87.50	Q. 8,432.50								96.38	Q. 8,432.50	100.00%		96.38	Q. 8,432.50	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
5.05	Alcance de agua de 1/4" con cable prefabricado	1.00	U	Q. 258.45	Q. 258.45								1.00	Q. 258.45	100.00%		1.00	Q. 258.45	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
5.06	Grifos de bronce	3.00	U	Q. 189.38	Q. 568.17								3.00	Q. 568.17	100.00%		3.00	Q. 568.17	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
5.07	Tubos de bronce + bombas automáticas	1.00	U	Q. 15,362.00	Q. 15,362.00								1.00	Q. 15,362.00	100.00%		1.00	Q. 15,362.00	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
5.08	Bombas hidráulicas + cables	1.00	U	Q. 6,345.10	Q. 6,345.10								1.00	Q. 6,345.10	100.00%		1.00	Q. 6,345.10	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
6.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CONJUNTO																								
6.01	Alcantarilla eléctrica	1.00	U	Q. 8,524.42	Q. 8,524.42								1.00	Q. 8,524.42	100.00%		1.00	Q. 8,524.42	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
6.02	Tubo eléctrico	1.00	U	Q. 5,784.32	Q. 5,784.32								1.00	Q. 5,784.32	100.00%		1.00	Q. 5,784.32	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
6.03	Cableado y tubería PVC de 12" x 1"	241.89	m	Q. 146.00	Q. 35,315.84								241.89	Q. 35,315.84	100.00%		241.89	Q. 35,315.84	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
6.04	Cableado y tubería PVC de 15" x 1"	124.15	m	Q. 118.00	Q. 14,649.80	34.18	Q. 3,992.56						124.15	Q. 14,649.80	100.00%		124.15	Q. 14,649.80	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
6.05	Cableado y tubería PVC de 18" x 1"	36.87	m	Q. 114.00	Q. 4,202.28								36.87	Q. 4,202.28	100.00%		36.87	Q. 4,202.28	100.00%	0.00	Q. -	- 0.00%			
6.06	Cable de drenaje	12.00	U	Q.																					

INFORME DE AVANCE SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN AGUSTIN, CHANAL, ALTA VERAPAZ)	CODIGO DEL PROYECTO:	DOOR-SC-14-2024	PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	210
EJECUTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	PERIODO DE ANALISIS:	24/09/2025 a 30/09/2025	DIAS DE PERIODO AUTORIZADO	150
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DOOR-19-2025 / DOOR-19-2025	MONTOS ORIGINAL DEL CONTRATO:	9.200.000,00	PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO	57
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	13 DE JUNIO DE 2025	MONTOS ACTUALIZADO DE CONTRATO:	11.039.574,90	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO	306
FECHA DE FINALIZACION	08 DE ENERO DE 2026	FECHA DE ELABORACION:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	DIAS CALENDARIO POR DEPLEGAR:	54
SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS	23 DE NOVIEMBRE DE 2025	Nº DE DOCUMENTO	278737-3088-2026	DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL M.L.C.E	0
FECHA NUEVA DE FINALIZACION				EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	0

No.		DESCRIPCION DEL RENDON	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		ORDEN TRABAJO SUPLEMENTARIO				ACUERDO TRABAJO EXTRA				CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR				MONTO DE ESTA ESTIMACION				MONTO ACUMULADO ACTUAL				MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR			
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%						
10.08	Columna C3-GP	22.00	m	Q 1.536.00	Q 33.792.00	22.00	Q 33.792.00							0.00	Q -																			
10.09	Columna C4-GP	8.18	m	Q 1.510.00	Q 12.361.80	8.18	Q 12.361.80							0.00	Q -																			
10.10	Zaneta 23-GP	6.00	U	Q 6.897.00	Q 41.382.00	6.00	Q 41.382.00							0.00	Q -																			
10.11	Zaneta 24-GP	6.00	U	Q 3.775.10	Q 22.650.60	6.00	Q 22.650.60							0.00	Q -																			
10.12	Viga V2-GP	27.00	m	Q 869.00	Q 23.613.00	27.00	Q 23.613.00							0.00	Q -																			
10.13	Viga V4-GP	22.00	m	Q 969.00	Q 21.318.00	22.00	Q 21.318.00							0.00	Q -																			
10.14	Gradas de asientos en gradones	15.00	U	Q 350.70	Q 5.260.50	15.00	Q 5.260.50							0.00	Q -																			
10.15	Fundación de concreto para gradones	506.80	m2	Q 125.00	Q 63.359.40	506.80	Q 63.359.40							0.00	Q -																			
10.16	Revoque + cemento	643.50	m2	Q 122.00	Q 78.507.00	643.50	Q 78.507.00							0.00	Q -																			
10.17	Pintura	643.50	m2	Q 96.00	Q 63.063.00	643.50	Q 63.063.00							0.00	Q -																			
10.18	Paseo de acero inoxidable	31.90	m	Q 904.50	Q 28.853.90	31.90	Q 28.853.90							0.00	Q -																			
10.19	Columna de acero W18 x 40	42.64	m	Q 1.388.00	Q 59.184.32	42.64	Q 59.184.32							0.00	Q -																			
10.20	Placa base LUCY-5	6.00	U	Q 578.50	Q 3.471.00	6.00	Q 3.471.00							0.00	Q -																			
10.21	Viga de acero W18 x 31	75.45	m	Q 1.175.00	Q 88.303.75	75.45	Q 88.303.75							0.00	Q -																			
10.22	Joint Acrosta D-1	137.00	m	Q 202.00	Q 27.674.00	137.00	Q 27.674.00							0.00	Q -																			
10.23	Contracapa doble de 4" x 8" del 16	552.00	m	Q 115.00	Q 63.480.00	552.00	Q 63.480.00							0.00	Q -																			
10.24	Lamina de concreto reforzada cantina 20	388.50	m2	Q 179.00	Q 69.550.45	388.50	Q 69.550.45							0.00	Q -																			
10.25	Cercha de Alucobond	69.40	m	Q 211.00	Q 14.643.40	69.40	Q 14.643.40							0.00	Q -																			
10.26	Balones	304.00	U	Q 604.00	Q 182.816.00	304.00	Q 182.816.00							0.00	Q -																			
9.940.000.00																																		
11.01	Estructura estructural	177.00	m3	Q 164.00	Q 29.028.00	27.00	Q 4.428.00							150.00	Q 24.800.00	150.00	Q 24.800.00	100.00%				Q -	0.00%	150.00	Q 24.800.00	84.75%	0.00	Q -	0.00%					
11.02	Rebato estructural	65.00	m3	Q 267.00	Q 17.355.00	20.00	Q 5.340.00							65.00	Q 17.355.00	65.00	Q 17.355.00	100.00%				Q -	0.00%	65.00	Q 17.355.00	78.43%	0.00	Q -	0.00%					
11.03	Concreto controlado CC-1	87.00	m	Q 311.00	Q 27.057.00	17.00	Q 5.297.00							0.00	Q -																			
11.04	Solera S-1	162.00	m	Q 294.00	Q 47.818.00	137.00	Q 37.818.00							0.00	Q -																			
11.05	Solera S-2	14.65	m	Q 294.00	Q 4.307.10	14.65	Q 4.307.10							0.00	Q -																			
11.06	Columna C-1	67.28	m	Q 305.00	Q 20.514.36	67.28	Q 20.514.36							0.00	Q -																			
11.07	Levantado de bloques de 0.14m x 0.19m x 0.20m	202.00	m2	Q 46.50	Q 9.393.00	202.00	Q 9.393.00							0.00	Q -																			
11.08	Levantado de bloques de 0.14m x 0.19m x 0.20m	21.13	m2	Q 444.00	Q 9.393.72	21.13	Q 9.393.72							0.00	Q -																			
11.09	Solera S-5	42.00	m	Q 294.00	Q 12.348.00	42.00	Q 12.348.00							0.00	Q -																			
11.10	Columna C3-GP	66.50	m	Q 1.536.00	Q 102.216.00	66.50	Q 102.216.00							0.00	Q -																			
11.11	Columna C4-GP	15.30	m	Q 1.510.00	Q 23.103.00	15.30	Q 23.103.00							0.00	Q -																			
11.12	Zaneta 23-GP	10.00	U	Q 6.897.00	Q 68.970.00	10.00	Q 68.970.00							0.00	Q -																			
11.13	Zaneta 24-GP	10.00	U	Q 3.775.10	Q 37.751.00	10.00	Q 37.751.00							0.00	Q -																			
11.14	Viga V2-GP	49.50	m	Q 969.00	Q 47.995.50	49.50	Q 47.995.50							0.00	Q -																			
11.15	Viga V4-GP	38.00	m	Q 969.00	Q 36.822.00	38.00	Q 36.822.00							0.00	Q -																			
11.16	Gradas de asientos en gradones	205.00	U	Q 205.00	Q 42.025.00	205.00	Q 42.025.00							0.00	Q -																			
11.17	Fundación de concreto para gradones	203.00	m2	Q 200.00	Q 50.600.00	203.00	Q 50.600.00							0.00	Q -																			
11.18	Revoque + cemento	333.30	m2	Q 122.00	Q 40.692.60	333.30	Q 40.692.60							0.00	Q -																			
11.19	Pintura	333.30	m2	Q 96.00	Q 31.996.80	333.30	Q 31.996.80							0.00	Q -																			
11.20	Paseo de acero inoxidable	32.15	m	Q 904.50	Q 29.079.68	32.15	Q 29.079.68							0.00	Q -																			
11.21	Columna de acero W18 x 40	32.10	m	Q 1.388.00	Q 44.554.80	32.10	Q 44.554.80							0.00	Q -																			
11.22	Placa base LUCY-5	10.00	U	Q 578.50	Q 5.785.00	10.00	Q 5.785.00							0.00	Q -																			
11.23	Viga de acero W18 x 31	56.10	m	Q 1.175.00	Q 66.017.50	56.10	Q 66.017.50							0.00	Q -																			
11.24	Joint Acrosta D-1	54.00	m	Q 202.00	Q 10.908.00	54.00	Q 10.908.00							0.00	Q -																			
11.25	Contracapa doble de 4" x 8" del 16	442.40	m	Q 115.00	Q 50.876.00	442.40	Q 50.876.00							0.00	Q -																			
11.26	Lamina de concreto reforzada cantina 20	312.01	m2	Q 179.00	Q 55.923.79	312.01	Q 55.923.79							0.00	Q -																			
11.27	Cercha de Alucobond	50.31	m	Q 211.00	Q 10.615.41	50.31	Q 10.615.41							0.00	Q -																			
11.28	Balones	512.00	U	Q 604.00	Q 309.808.00	512.00	Q 309.808.00							0.00	Q -																			
12.01 SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES																																		
12.01	Estructura estructural	15.52	m3	Q 164.00	Q 2.545.28	15.52	Q 2.545.28							15.52	Q 2.545.28	15.52	Q 2.545.28	100.00%				Q -	0.00%	15.52	Q 2.545.28	100.00%	0.00	Q -	0.00%					
12.02	Rebato estructural	13.00	m3	Q 267.00	Q 3.471.00	13.00	Q 3.471.00							13.00	Q 3.471.00	13.00	Q 3.471.00	100.00%				Q -	0.00%	13.00	Q 3.471.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%					
12.03	Losa de Concreto Ino-10	71.00	m2	Q 200.00	Q 14.200.00	71.00	Q 14.200.00							71.00	Q 14.200.00	71.00	Q 14.200.00	100.00%				Q -	0.00%	71.00	Q 14.200.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%					
12.04	Concreto Controlado CC-1	48.80	m	Q 311.00	Q 15.114.80	48.80	Q 15.114.80							48.80	Q 15.114.80	48.80	Q 15.114.80	100.00%				Q -	0.00%	48.80	Q 15.114.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%					
12.05	Columna C-1	45.10	m	Q 305.00	Q 13.737.00	45.10	Q 13.737.00							45.10	Q 13.7																			

INFORME DE AVANCE SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN, CHIMAL, ALTA VERAPAZ.	CODIGO DEL PROYECTO:	DOUR-SC-LT-2024	PLANO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO	210
SUBSECTOR	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	PRECIO DE ANALISIS	24096228 A 30/06/2028	DIA DE PREPARACION AUTORIZADO	150
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	DOUR-10-2025 / DOUR-19-2028	MONTOS ACTUALIZADOS DEL CONTRATO:	9.200.000.00	PLANO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO	300
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	13 DE JUNIO DE 2025	MONTOS ACTUALIZADOS DEL CONTRATO:	11.030.074.80	TEMPO TRANSCRIBIDO EN DIAS CALENDARIO	300
FECHA DE CANCELACION CONTRACTUAL	08 DE ENERO DE 2028	PRECIO DE ELABORACION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2028	DIAS DE RETARDO EN LA ENTREGA DEL PLAN L.C.E	54
SUSPENSION DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS	27	No. de DOCUMENTO	27927-2008-925	DIAS DE RETARDO EN LA ENTREGA DEL PLAN L.C.E	0
FECHA NUEVA DE FINALIZACION	20 DE NOVIEMBRE DE 2028			EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	

[illegible]

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



INFORME DE AVANCE SEGEPLAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FÚTBOL, ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ)
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: DQOR-10-2025 / DQOR-19-2026
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DÍAS: 57
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN: 23 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL PROYECTO: DQOR-SC-14-2024
PERIODO DE ANÁLISIS: 24/09/2025 a 30/09/2026
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: Q 9,200,000.00
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 11,039,574.90
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
NÚM. DE DOCUMENTO: 278737-3006-2026

PLAZO ORIGINAL EN DÍAS CALENDARIO: 210
DÍAS DE PRORROGA AUTORIZADO: 150
PLAZO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS: 57
PLAZO ACTUALIZADO DÍAS CALENDARIO: 360
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO: 309
DÍAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 54
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA ART. 86 L.C.S.: 0
EMPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERÍA TOTAL

No.		DESCRIPCION DEL REINGLON	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		ORDEN TRABAJO SUPLEMENTARIO		ACUERDO TRABAJO EXTRA				CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR					
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%			
12.46		modernización de sala												92.15	m2	Q 154.02	Q 13,474.24	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	92.15	Q 13,474.24	100.00%
13.46		MODULOS DE VESTIDOR MAS CUARTO ELECTRICO												155.00	m2	Q 154.02	Q 23,873.10	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	155.00	Q 23,873.10	100.00%
13.48		ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL												0.00	m2	Q 154.02	Q 0.00	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
15.12		Lancera 1/2" x 3/4" x 3000												0.00	m	Q 3,732.00	Q 0.00	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
15.11		Pista para iluminación												0.00	m	Q 3,732.00	Q 0.00	0.00	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q 0.00	0.00%
TOTALES						Q 9,200,000.00		Q 2,831,837.03		Q 1,415,801.33			Q 4,447,243.49		Q 11,039,574.90		Q 8,475,894.98	78.79%		Q 417,788.96	3.74%		Q 8,893,683.96	80.52%		Q 2,159,821.34	19.48%				

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q 9,200,000.00
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q 11,039,574.90
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (según calendario)	210
DÍAS PRORROGA ACTUALIZADOS	150
FECHA DE INICIO	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)	08 DE ENERO DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN (ACTUALIZADA)	23 DE NOVIEMBRE DE 2026
AVANCE FÍSICO EJECUTADO	80.52%
POR EJECUTAR	19.48%

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes