

SERVICIOS PROFESIONALES GONZALES HEREDIA

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA
BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN

NIT. 766103-7

FACTURA

SERIE C No. 00047

DIA	MES	AÑO
30	8	2013

Señor: *Dirección General del patrimonio Cultural y Natural.*
Dirección: *18 Avenida 11-11 zona 1. NIT 337851-9.*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Honorarios por servicios - Profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del Patrimo- nio Cultural y Natural, Correspondiente al mes de Agosto/2013, según Contrato Administrativo No. 389-2013 y Decreto ministerial No. 76-2013. -----</i>	<i>7,500.00</i>
	<i>Cancelado</i>	<i>SS</i>
	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES	
Total en Letras	<i>Sete mil quinientos quetzales Exactos. -</i>	
	TOTAL Q.	7,500.00

IMPRESA PETEN NIT. 747555-1
Resolución 2010-5-973-791
Fecha 07/08/2010 del 01 al 50

Parque Nacional Tikal, 30 de Agosto/ 2013.
Informe No.08-2013.

Doctora:
Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Doctora Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 329-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 26-2013**, correspondiente al mes de Agosto del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y número 000047**.

Actividades Realizadas en el mes de Agosto. 2013.

1. Se superviso los trabajos de; restauración y consolidación, trabajos que se realizan en la base del muro inclinado lado Oeste de la Bóveda, estructura 5E-58, Grupo "G". En la restauración se utilizan las técnicas de sustitución de sillares y aplicación de aglutinante en juntas de los sillares, debilitadas por humedad.
2. Se superviso los trabajos de excavación de dos trincheras en la base del primer cuerpo piramidal, lado Norte y extremo Sur de la fachada Este, Estructura 5D-105. Excavaciones realizadas para verificar las alturas totales, de los cuerpos piramidales que soportan las cámaras superiores del edificio.
3. Se superviso los trabajos de restauración y consolidación, en la sección del primer basamento, muro 2, lado norte, extremo norte, Templo IV. Trabajos realizados con el objeto de recuperar el volumen perdido, en la sección superior del muro. En la recuperación volumétrica, se aplico la técnica de embonado, (Colocación de piedra caliza amorfa con aglutinante, retranqueado a 0.20 centímetros hacia adentro de la textura exterior del muro) hasta alcanzar la altura total del primer basamento.

4. Se supervisó los trabajos de restauración y consolidación, en la sección del primer basamento, muro 3, lado norte, extremo norte, Templo IV. Trabajos realizados con el objeto de recuperar el volumen perdido, en la sección superior del muro. En la recuperación volumétrica se aplicó la técnica de embonado, (Colocación de piedra caliza amorfa con aglutinante, retranqueado a 0.20 centímetros hacia adentro de la textura exterior del muro) hasta alcanzar la altura total del primer basamento.
5. Se supervisó los trabajos de restauración y consolidación, en el extremo oeste del segundo basamento piramidal, fachada sur de Templo II. En la restauración del muro, se utilizó la técnica de sustitución de sillares en mal estado de conservación con más del 20% de desintegración, y los sillares con un 10% de desintegración se les aplicó resanes. Como también, en las juntas de sillares agotadas, se les aplicó nuevo aglutinante.
6. Se supervisó los trabajos de mantenimiento de limpieza (Chapeo de plazas y deshierbe a estructuras expuestas) en el sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos realizaron en los sectores: Calzada que conduce de Grupo D a E. y plazas ubicadas en los Grupos A, B, D, y E. Así mismo, se realizó el deshierbe en muros expuestos de estructuras: E-I, E-II, E-III, E-V, E-VII, E-IX, E-X. Grupo E.

Resultados Logrados en el mes de Agosto/2,013.

1. En la estructura 5E-58, de grupo "G", se verificó la restauración en los muros internos de bóveda. Restauración realizada en la base del muro inclinado, lado Oeste de Bóveda. Trabajos que dan firmeza y estabilidad a los muros inclinados que soportan el techo de la bóveda. (Un total de 2.5 m²).
2. En la fachada Norte y fachada Este, de la estructura 5D-105, se verificó la excavación de dos trincheras. Excavaciones realizadas en la base del primer cuerpo piramidal, con el objeto de verificar las alturas totales, de los cuerpos piramidales que soportan las cámaras superiores del edificio. (Un total de 18 m³).
3. En el templo IV, se verificó la recuperación volumétrica de la sección media hacia la parte superior del muro 2, primer basamento, lado norte, extremo norte. Recuperación volumétrica que da firmeza y estabilidad a la sección superior del basamento piramidal número uno. (Total 17.90 m²).
4. En el templo IV, se verificó la recuperación volumétrica de la sección media hacia la parte superior del muro 3, primer basamento, lado norte, extremo norte. Recuperación volumétrica que da firmeza y estabilidad a la sección superior del basamento piramidal número uno. (Total 14.50 m²).

5. En el templo II, se verifico la restauración que se efectuó en el extremo oeste del muro, del basamento piramidal número dos. Con la estabilización del muro oeste, fachada sur, del segundo basamento piramidal. Se garantiza la estabilidad del basamento piramidal, que soporte la superestructura del templo. (Total 12.60 m2).
- 6- En el sitio arqueológico de Uaxactun, se verifico el mantenimiento de deshierbe y chapeo en los Grupos: A, B, D, y E. Así mismo, se realizo el deshierbe en muros expuestos de estructuras: E-I, E-II, E-III, E-V, E-VII, E-IX, E-X. Grupo E. (Total 2,835.55 m2).


Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a la Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.


Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural