

ACOAN


INMOBILIARIA
Y SERVICIOS GENERALES

Miguel Emerenciano Acosta Zac
17 Av. 4-42, Zona 3 Edif. Torre Profesional
3er. Nivel Oficina 23
Tel. Guatemala: 4712674 - Quetzaltenango: 7677692
Quetzaltenango, Quetzaltenango.
NIT: 380358-9

FACTURA

Nº 000514

Quetzaltenango, 30 de agosto de 2013
Señor: *Director General del Patrimonio Cultural y Natural* NIT: 337851-9
Direccion: *12 avenida 11-11 zona 1 Guatemala*

CANT.	DESCRIPCION	DEBE
	<i>Honorarios por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Correspondiente al mes de agosto 2013. Según Contrato Administrativo No. 330-2013 y Acuerdo Ministerial No. 26-2013...</i>	<i>5.500.00</i>
<i>Requisitos Generales</i>		<i>()</i>
	<i>Quince mil quinientos quetzales exactos.</i>	

Utho Impresores Tels 4752271 / 2 Telfax 4402394 NL 515-46-6 del 001 al 2000 Autorizado Según Resolución AD 99-007673 del 09/02/99

TOTAL Q. 5.500.00

ORIGINAL: Cliente

Guatemala, 30 de agosto 2013
Informe No. 8-2013

Doctora. Rosa María Chan
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 330-2013 Y Acuerdo Ministerial No. 26-2013. Correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000514.

Actividades Realizadas:

1. Programación y monitoreo para dar seguimiento a la intervención de la segunda esquina remetida noroeste en la fachada oeste, con vista al Este. (inciso b)
2. Programación y monitoreo para dar seguimiento de intervención restauración y consolidación en la tercera esquina saliente, fachada oeste con vista al Este. (inciso b)
3. Programación y monitoreo para la identificación y toma de información de la intervención de restauración y consolidación de la esquina saliente suroeste, en la fachada oeste del segundo cuerpo con vista hacia el Este. (inciso b)
4. Programación y monitoreo para la identificación y toma de información de la intervención de restauración y consolidación del paramento de la esquina remetida suroeste, del segundo cuerpo del Templo II con vista al Este. (inciso b)
5. Programación y monitoreo para el seguimiento de la intervención de restauración y consolidación del paramento de la segunda esquina remetida suroeste, del segundo cuerpo del Templo II con vista Norte. (inciso b)
6. Programación y monitoreo para dar seguimiento a las intervenciones de la tercera esquina saliente suroeste, en la fachada sur del Templo II con vista al Norte. (inciso b)


7. Programación y monitoreo para el seguimiento de la intervención de restauración y consolidación en la esquina saliente sureste, del segundo cuerpo del Templo II, en la fachada sur con vista hacia el Norte. (inciso b)
8. Programación y monitoreo de extracción y control de calidad de la piedra en block de cantera y el traslado de cantera hacia la Plaza Oeste. (inciso b)
9. Programación y monitoreo del desarmado de la bodega de dos niveles del Proyecto de Cooperación Española ubicada en la Plaza de Los Siete Templos. (inciso b)
10. Programación y monitoreo del desarmado de la oficina de dos niveles y oficina de dibujo, del Proyecto de Cooperación Española ubicadas en la Plaza de Los Siete Templos y su traslado hacia la bodega de la Plaza Oeste. (inciso g)
11. Programación y monitoreo del traslado de herramientas, equipo de oficina y tubería de andamios, de la Plaza de Los Siete Templos hacia la Plaza Oeste. (inciso g)

Resultados Obtenidos

1. Se dio seguimiento a la intervención de restauración y consolidación, que se está ejecutando en el paramento del muro de la segunda esquina remetida noroeste, en la fachada Oeste con vista al Este del segundo cuerpo del Templo II. Aplicándose limpieza en seco y húmedo, al paramento de las filas dañadas por la desintegración de la piedra, en un área de 2.70m de largo X 3.65 de alto. En donde 8 filas fueron identificadas con las letras de la E a la M, haciendo un total de 9.855m². (inciso b)
2. Se monitoreó y verificó el seguimiento a la intervención de restauración y consolidación al paramento de la tercera esquina saliente de la fachada Oeste, del segundo cuerpo del Templo II, con vista al Este. Aplicándose limpieza en seco y húmedo, al paramento de las filas dañadas por la desintegración de la piedra. En un área de 6.20m de ancho X 3.45m de alto, abarcando 11 filas identificadas con las letras de la A a la K, haciendo un área de 21.39m². (inciso b)
3. Se monitoreó y verificó el seguimiento de intervención, restauración y consolidación, que se ejecuta al paramento de la esquina saliente suroeste en la fachada oeste, del segundo cuerpo del Templo II, con vista hacia el Este. Identificándose 6 filas con las letras de la A a la F, en un área de 2.64m de ancho X 2.17m de alto, haciendo un total de 5.72m². (inciso b)

4. Se programó y monitoreó la identificación y toma de información, para dar seguimiento a las intervenciones de restauración y consolidación a la segunda esquinas remetida suroeste, del segundo cuerpo del Templo II, con vista al Este. Identificándose 12 filas con letras de la A a la L, en un área de 2.64m de ancho X 3.34m de alto. En donde se intervinieron 5 filas identificadas con las letras de la B a la F, haciendo un área de 2.53m de ancho X 1.20m de alto. (inciso b)
5. Se monitoreó el seguimiento para la intervención de restauración y consolidación al paramento de la esquina remetida suroeste, del segundo cuerpo del Templo II con vista al Norte. En donde se realizaron; el registro gráfico en papel milimetrado a escala 1/20, con el equipo de dibujo de la Unidad de Arqueología y el registro fotográfico de toda el área afectada por la desintegración de la piedra. (inciso b)
6. Se monitoreó el seguimiento a las intervenciones de restauración y consolidación en la tercera esquina saliente suroeste de la fachada sur, en el segundo cuerpo del Templo II con vista al Norte. En donde se realizaron; el registro gráfico en papel milimetrado a escala 1/20, con el equipo de dibujo de la Unidad de Arqueología y el registro fotográfico de toda el área afectada por la desintegración de la piedra. (inciso b)
7. Se monitoreó el seguimiento de la intervención de restauración y consolidación de la esquina saliente sureste, del segundo cuerpo del Templo II con vista hacia el Norte. En esta área se aplicó la metodología de limpieza mecánica en seco y húmedo, para la eliminación de materia muerta, líquenes, hongos y microflora de las secciones desintegradas de la piedra. (inciso b)
8. Se programó y monitoreó con el encargado del grupo de restauración y consolidación de la Unidad de Arqueología y la Unidad de Transporte, para el traslado de materiales de cantera de piedra caliza en block. Lográndose hacer 4 viajes hacia la Plaza Oeste: 2 viajes de 20 piedras cada uno, 1 viaje con 15 y el último con 10, con medidas de 0.60m de largo X 0.40m de ancho X 0.30m de alto, trasladando un total de 65 piedras. (inciso b)
9. Se monitoreó el desarmado de la oficina de 2 niveles y oficina de dibujo del Proyecto de Cooperación Española, ubicadas en la Plaza de Los Siete Templos. Esta actividad se desarrolló con el apoyo de todo el grupo de restauración y consolidación de la Unidad de Arqueología y la Unidad de Transporte, haciendo 9 viajes con materiales y tubería de andamios, Traslándose hacia la Plaza Oeste. (inciso g)
10. Se monitoreó el traslado de herramientas y equipo, muebles de oficina y tubería de andamios, de la Plaza de Los Siete Templos hacia la Plaza Oeste. Interviniendo en esta actividad todo el grupo de restauración y consolidación de la Unidad de Arqueología y la Unidad de Transporte, en donde se formaron 5 grupos para cargar y descargar 3 vehículos, haciendo 10 viajes durante 3 días. (inciso g)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 330-2013 y Acuerdo Ministerial No. 26-2013, y se amplía la información con detalles y fotografia en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Esperenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Marco Tulio Castañeda Pineda
SUB ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural