

Parque Nacional Tikal, 30 de Septiembre/ 2015.
Informe No.02-2015.

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Arquitecto. Rosales.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 1646-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 673-2015**, correspondiente al mes de Septiembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie y número 000117**.

Actividades Realizadas, mes de Septiembre. 2015.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de bolsas de cal hidratada. El traslado se realizó de la bodega general, hacia la bodega de Templo III. La cal se utilizara en los trabajos de restauración y consolidación de la parte superior de crestería de Templo III.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación que se realizan en el extremo Oeste, lado Norte, edificio 5D-15. La excavación se realiza con el objetivo de conocer las dimensiones de muros que conforman el basamento de sustentación, y al mismo tiempo verificar el de estado de conservación.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de construcción de un techo con madrera rolliza y nylon, sobre las piletas de mezcla, ubicadas en la base, lado Oeste de Templo III. El techo se construyó con el objetivo de proteger de agua lluvia, y hojas que caen de los árboles, sobre la mezcla que se encuentra fraguando en las piletas.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de preparación de polvillo de piedra caliza. El material se utilizara para terciarlo a la mezcla que se está utilizando en los trabajos de restauración y consolidación de los muros externos lado Oeste, edificio 5E-58, grupo "G".
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación de material de colapso en la esquina Sur-Este, sexto basamento piramidal, Templo IV. La excavación tiene como objetivo exponer los muros del sexto basamento piramidal para conocer el estado de conservación que se encuentran.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos de chapeo realizados en la plaza Central grupo E, y calzada que une al grupo E y D. Como también deshierbe a los edificios E-I, E-II, E-III, E-VII, sub., E-IX, E-X. Grupo E.

Resultados Logrados, mes de Septiembre/2015.


1. Se verifico el traslado de bolsas de cal hidratada, de la bodega general, hacia la bodega de Templo III. Material que se utilizara en los trabajos de restauración y consolidación de la parte superior de crestería de Templo III. (Total 175 bolsas de cal hidratada horcalza).
2. Se verifico, los trabajos de excavación en el extremo Oeste lado Norte, basamento de sustentación edificio 5D-15. La excavación se realiza con el objeto de conocer las dimensiones de plataformas que forman el basamento de sustentación y su estado de conservación. (Total 16 m3).
3. En la base fachada Oeste, de Templo III, se verifico la construcción de un techo con madera rolliza y nylon, sobre las piletas de mezcla. La construcción del techo sobre las piletas de mezcla tiene como objeto, proteger de la lluvia, y hojas que caen de los árboles, sobre las piletas de mezcla. (Total 35 m2).
4. En el edificio 5E-58, se verifico los trabajos de preparación de polvillo de piedra caliza. Material que se utilizara en los trabajos de restauración y consolidación de los muros exteriores lado Oeste, edificio 5E-58, de grupo "G". (Total 3 m3).
5. En la esquina Sur-Este, sexta plataforma piramidal de Templo IV, se verifico los trabajos de excavación de material de colapso. La excavación se realiza con el objeto de exponer los muros para conocer su estado de conservación. (Total 11m3).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verificó los trabajos de mantenimiento: Chapeo de maleza realizados en la plaza Central de Grupo "E", y calzada que une al grupo "E" y D. Como también se realizó deshierbe a los edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII, E-IX, y E-X. grupo E. (Total 4,600 m²).

Nota.


Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural