

Arquitecto:

José Luis Menéndez Ronquillo

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arquitecto Menéndez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 60-2015**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 18-2015**, correspondiente al mes de diciembre de 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00058.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y Supervisión en la continuación de la restauración y consolidación de la columnas finjidas 5, 6, 7 y 8, del paramento Oeste exterior extremo Sur de la cámara No.10, edificio 5E-58, grupo "G".
2. Elaboración de Mezcla para relleno, para los trabajos de restauración en la cámara No. 10, edificio 5E- 58, grupo "G".
3. Producción de polvillo, que servirá para la elaboración de mezcla compuesta para los trabajos de adiconamiento de mezcla, en el edificio 5E- 58, grupo "G".
4. Elaboración de lejía que servirá en los trabajos de adiconmaiento de mezcla en el paramento Oeste exterior de la cámara No. 10, edificio 5E- 58, grupo "G".
5. Apoyo a la Unidad Técnica, en la elaboración del diagnóstico de los edificios de la Plaza de los Siete Templos.
6. Reunión con el señor adeministrador Lic. Elmer Antonio Tún Castellanos, encargados de Unidades y Unidad de Arqueología.

Resultados Obtenidos:

1. Se consolidaron las columnas 5,6, 7, y 8, del paramento Oeste exterior, extremo Sur de la cámara No. 10, del edificio 5E-58, grupo "G", en donde se consolidó un área de 5.00 metros cuadrados. El trabajo consistió en el adiconamiento de mezcla a la piedra con problemas de pulverización, con el objeto de consolidar la piedra y debolverle su volumen. Se utilizaron 18 cubetas de mezcla y 4 cubetas de mezcla compuesta, 4 cubetas de cuñas, 4 tambos de agua de lejía.
2. Se elaboró mezcla que servirá en la restauración en el edificio 5E-58, grupo "G", Para la elaboración de la mezcla se utilizó: 15 carretadas de tierra caliza, 7 carretadas de cal fría reposada, 4 cubetas de agua de lejía.


3. Se trabajó en la elaboración de polvillo en donde se trituraron 3 cubetas de piedra de fuego, produciéndose 6 cubetas de polvillo, que se utilizará en los trabajos de restauración en el palacio 5E-58, grupo "G".
4. Se elaboró lejía que consistió en mezclar cal hidratada con agua en un tonel y dejarlo reposar para poder utilizar la lejía. Se realizaron 3 toneles de agua de lejía utilizándose 9 sacos de cal y 90 galones de agua.
5. se realizó el trabajo de campo y el documento en digital sobre el diagnóstico de los edificios de la plaza de los Siete Templos, en apoyo a la Unidad Técnica, quien lo requirió.
6. Reunión con el objeto de informar sobre los trabajos que se vienen realizando en cada Unidad.

Nota:

- Los trabajos en el edificio 5E-58, grupo "G". fueron realizados con tres trabajadores, dos están de vacaciones.
- Los trabajos en el edificio 5D-105, se encuentran suspendidos, ya que los trabajadores se encuentran de vacaciones 2015.
- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.60-2015 y Acuerdo Ministerial No.18-2015, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.



BENITO RAFAEL BURGOS MORALES



Vo.Bo.

Lic. Eimar Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural