

Guatemala, 31 de mayo 2016
Informe No. 05-2016

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 35-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016. Corresponsiente al mes de mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000560.

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento a la preparación de materiales para la restauración.
2. Traslado de piedra en block de las canteras hacia la Plaza Oeste.
3. Excavación del pozo No. 70.
4. Finalización al traslado de tierra blanca caliza de las canteras hacia la Plaza Oeste.
5. Traslado de piedra para embone de las canteras hacia la Plaza Oeste.
6. Colocación del eje de trayectoria y nivelación de altura del primer cuerpo.
7. Finalización de la excavación del pozo No. 61
8. Finalización de la excavación del pozo No. 64
9. Finalización de la excavación del pozo No. 65


Resultados Obtenidos

1. Se coordino con José Alfredo González Vásquez y Edgar Augusto Ramos para que continúen con la preparación de los materiales de restauración; Removido de la mezcla de cal hidratada con 32 cubetas de agua y 45 sacos de cal. Tierra para colar 189 carretadas 15.75m^3 . Colado de pedrín: pedrín grueso 33 carretadas 2.75m^3 , pedrín de $\frac{1}{2}$ 22 carretadas 1.833m^3 , pedrín de $\frac{1}{4}$ 20 carretadas 1.66m^3 , pedrín de $\frac{3}{16}$ 10 carretadas 0.833m^3 , tierra colada 103 carretadas 8.583m^3 . Removido de agua de lejía con 4 toneles 216 galones de agua. (inciso b)
2. Se coordino con el encargado Francisco Ladino Díaz, Plácido Aldana, Oscar Tesucún, José Alfredo García Ruíz, Hugo Noel Figueroa, Isaías Och García. para que se inicie el traslado de la piedra de cantera, con medidas de 040 X 0.60 X 0.35: lográndose 5 viajes y trasladando un total de 119 piedras. Finalizando esta actividad en un 100% y POA-2016 de este proyecto. (inciso b)
3. Se coordino con Reyes Murcia y Víctor Mariano Morales Móndejo, finalizar la excavación del pozo No. 70 de 4.00 X 4.50m. Ubicado sobre la cimentación baja No. 2 del lado este, en esta área aparece un rasgo de piso estucado en la segunda banqueta de la

cimentación. Se excavaron 2 estratos y quedaron a la vista las 3 banquetas que se vienen siguiendo. La actividad finaliza en un 100%. (inciso b)

4. Se coordinó con el encargado de transporte, La Lic. Elizabeth Marroquín y el encargado de grupo Francisco Ladino, continuar el traslado de la tierra blanca caliza ubicada a 3Km, en la cantera tradicional sobre la ruta que conduce al sitio de Uaxactún, lográndose trasladar 18m³ participando el piloto Marco Antonio Paau Quib y ayudantes Isafas Och García, José Alfredo García Ruíz, Placido Aldana, Oscar Tesucún, Hugo Noel Figueroa. Finalizando esta actividad en un 100%. (inciso b)
5. Se coordinó con el encargado de transporte y el encargado de grupo Francisco Ladino, iniciar el traslado de la piedra de embone ubicada entre los kilómetros 66-67, en la en la ruta asfáltica hacia Socotzal y 1.5 km hacia el oeste en un camino con rodada vehicular al pie de una colina, lográndose trasladar 3 viajes con 7m³ participando el piloto José Tobar y los ayudantes Isaias Och García, José Alfredo García Ruíz, Placido Aldana, Oscar Tesucún, Hugo Noel Figueroa. Esta actividad no finaliza. (inciso b)
6. Se coordinó con el encargado del grupo de topografía y dibujo Sr. Héctor Oliveros, continuar con la colocación del eje de trayectoria del primer cuerpo de sustentación en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste y la colocación de ángulos de inclinación del muro, participando en esta actividad Melvin López, José Aldana, Rudy Morales, Rumilio Esquivel y Gonzalo Méndez. Esta actividad no finaliza. (inciso b)
7. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino y sus 2 ayudantes, finalizar la excavación del Pozo No. 61 de 2.50 X 2.50m, dejando a la vista parte del núcleo del primer cuerpo de sustentación y raíces gruesas de un árbol de ramón. Se excavaron 2 estratos en esta área se observa el núcleo destruido y no se observa el muro de fachada. (inciso b)
8. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino y sus ayudantes finalizar la excavación del pozo No. 64 de 2.00 X 2.00m se excavaron 2 estratos, dejando a la vista la esquina suroeste redondeada del primer cuerpo de sustentación con una fila de 3 sillares. La actividad finalizó en un 100%. (inciso b)
9. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino y sus ayudantes finalizar la excavación del pozo No. 65 de 2.20 X 2.65m, se excavaron 2 estratos dejando a la vista las filas de sillares que forman el arranque del muro de fachada hacia el Este, se observan 3 filas con sillares dislocados, el piso no aparece está destruido. La actividad finalizó en un 100%. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 35-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.


Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.


Llc. Elmer Antonio Tun Castellanos

Administrador General

Parque Nacional Itzamal