

Tikal, Flores, Petén 31 de Enero del 2017
Informe No. 1-2017

Licenciado. Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado, Licenciado Monzón:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 1114-2017**. Aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 34-2017**. Correspondiente al período del 5 al 31 de Enero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **000052**.

Actividades realizadas.

1. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, registro Fotográfico, para el proceso de conservación arquitectónica.
2. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, desmontado de bloques originales, que integran el muro.
3. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, remoción y sacado de materiales sueltos y disgregados en relleno del muro.
4. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, elaboración de nuevo relleno, para otorgar firmeza.
5. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, finalización de la restauración, por medio de la colocación de bloques originales y nuevos bloques labrados.
6. Complejo "Q". Barrido de Perímetro y limpieza de estelas y altares.
7. Plaza oeste. Barrido de perímetro y limpieza de estelas y altares.
8. Petrograbado. Barrido de perímetro y limpieza de estelas y altares.

9. Plaza Mayor, Acrópolis del Norte. Estructura 5D-33, segunda limpieza en seco y barrido de área en esculturas: Chac, Dios Solar y Venus.
10. Mundo Perdido, grupo 6C-XVI, Escultura Señor de los Espejos, Limpieza y barrido de área.
11. En carretera que conduce de Tikal a Socotzal, en kilómetro sesenta, en brecha ubicada sobre el lado este, se cumplió con el acarreo de piedras tipo laja o piedras para embono.
12. En calle que conduce de Tikal a Uaxactún, en brecha sobre el lado norte, donde se ubican las canteras, se ejercieron acciones para el corte y extracción de bloques labrados.
13. En calle que conduce de Tikal a Uaxactún, en brecha sobre el lado norte, donde se ubican las canteras, se ejercieron actividades para el traslado de bloques labrados.
14. Plaza oeste, estructura 5D-15. Asesoría, previo a la restauración.
15. Estructura 5D-105. Asesoría antes del proceso de restauración.
16. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G" Estructura 5E-58


Resultados obtenidos.

1. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, registro Fotográfico, para el proceso de conservación arquitectónica. Para conseguir el registro conveniente y verificar el antes y el después, del proceso de conservación arquitectónica.
2. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, desmontado de bloques originales, que integran el muro. Radica en quitar piedras afectadas por la descarga electro atmosférica y bloques en buen estado pero con presencia de grietas.


3. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, remoción y sacado de materiales sueltos y disgregados en relleno del muro. Actividad que consiste en remover y sacar materiales sueltos que consisten en relleno y mezcla disgregada.
4. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, elaboración de nuevo relleno, para otorgar firmeza. Este se efectúa con el apoyo de nueva mezcla y piedras tipo laja, a manera de formar amarre entre material nuevo y material antiguo.
5. Templo III. Lado norte, tercer nivel de crestería, finalización de la restauración por medio de la colocación de bloques originales y nuevos bloques labrados. Con esta actividad se finaliza el tratamiento, en este nivel de crestería, que mitiga los daños ocasionados por efectos de la descarga electroatmosférica, acontecido el año 2012.
6. Complejo "Q". Barrido de Perímetro y limpieza de estelas y altares. Limpieza en seco en estelas y altares, barrido de área. Con el uso de brochas y barrer hojas que se depositan sobre el suelo.
7. Plaza oeste. Barrido de perímetro y limpieza de estelas y altares. Barrido de área. Radica en quitar materiales acumulados con el uso de brochas y barrer hojas que se depositan sobre el suelo.
8. Petrograbado. Barrido de perímetro y limpieza de escultura. Se fundamenta en remover y sacar con brochas, materiales acumulados sobre el monumento y sacar todas las hojas acumuladas en el área.
9. Plaza Mayor, Acrópolis del Norte. Estructura 5D-33, segunda limpieza en seco y barrido de área en esculturas: Chac, Dios Solar y Venus. Actividad que se realiza con el objetivo quitar materiales acumulados, con el uso de brochas y barrer sedimentos que se depositan sobre el suelo.
10. Mundo Perdido, grupo 6C-XVI, Escultura Señor de los Espejos, Limpieza y barrido de área. Se fundamenta en remover y sacar con brochas, materiales

acumulados sobre el monumento y sacar todas las hojas acumuladas en el área.

11. En carretera que conduce de Tikal a Socotzal, en kilómetro cuarenta y seis, en brecha ubicada sobre el lado este, se cumplirá con el acarreo de piedras tipo laja o piedras para embono. Actividad que se efectuará con el apoyo de la Unidad de Transportes, proponiéndose acarrear 1,500 piedras tipo laja.
12. En calle que conduce de Tikal a Uaxactún, en brecha sobre el lado norte, donde se ubican las canteras, se ejercieron acciones para el corte y extracción de 95 bloques labrados. Dicha actividad radica en remover y sacar materia orgánica, hasta hallar la superficie caliza, seguidamente corte con el apoyo de hachas para extraer los bloques calizos.
13. En calle que conduce de Tikal a Uaxactún, en brecha sobre el lado norte, donde se ubican las canteras, se ejercieron actividades para el traslado de 100 bloques labrados, hacia el templo III.
14. Plaza oeste, estructura 5D-15. Asesoría, previo a la restauración. En la investigación arqueológica, para el proceso restaurativo y la extracción de materiales calizos.
15. Estructura 5D-105. Asesoría antes del proceso de restauración. En muro interior de la cámara sur, del lado este, extremo sur.
16. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G" Estructura 5E-58. Trabajos de estabilización en cámara 10.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.

Vo.Bo.



Lic. Jorge Estuardo
Roldán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural