

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 1,116-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 34-2017**, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000205**.

**Actividades Realizadas, mes de Mayo. 2,017.**

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos: Q, O, y Templo IV.
2. Desmonte y colocado de sillares nuevos, tratamiento de grietas, muro exterior segundo nivel, lado Este de crestería. Templo III.
3. Adicionamiento de material a muros externos. Lado Norte, extremo Este. Lado Sur extremos Este y Oeste. Edificio 5D-43.
4. Alineación a ejes Este-Oeste, muro Norte, segundo cuerpo de basamento complementario. Edificio 5D-15.
5. Restauración de paramento exterior, lado Este, y paramento interior, lado Este. Como también, restauración a muros de banca Sur, cámara Sur. Edificio 5D-105.
6. Excavación de seis pozos de 2 m x 2 m, en cámara central. Edificio 5D-105.
7. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama, en plazas de grupo B, y calzada que une a los grupos A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-V, A-XII, A-XVIII, y B-XIII.

## Resultados Logrados, mes de Mayo/2017.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos de los complejos: Q y O, como también, los monumentos de Templo IV. (estelas y altares). Los trabajos de limpieza mecánica consisten, en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la micoflora que crece por humedad en estelas y altares. (Total 28.59 m2).
2. En muro exterior lado Este de crestería, nivel 2. Templo III. Se verifico el trabajo de desmonte y colocado de sillares nuevos, como también, el tratamiento de grietas. Los trabajos de desmonte de sillares en mal estado y colocado de sillares nuevos, así mismo, el tratamiento de grietas, tienen como objeto, estabilizar el paramento muro exterior, lado Este, segundo nivel de crestería. (Total 3.43 m2).
3. En muros externos, lado Norte, extremo Este, y lado Sur, extremos Este y Oeste. Edificio 5D-43. Se verifico el trabajo de adiconamiento de material a paramentos de muros exteriores. Los trabajos de adiconamiento de material a sillares que han sufrido disgregación en su textura exterior, tiene como objeto, detener el avance de la desintegración de sillares afectados por el intemperismo. (agua, sol y viento). (Total 16.48 m2).
4. En la segunda plataforma, basamento de sustentacion, lado Norte. Edificio 5D-15. Se verifico el trabajo de alineación del muro a ejes: Este-Oeste, muro exterior lado Norte. La alineación a ejes: Este-Oeste, muro exterior segunda plataforma, basamento de sustentación, lado Norte, tiene como objeto, dar estabilidad al basamento que sustenta el Edificio 5D-15. (Total 43.50 m2).
5. En cámara Sur, paramento exterior, lado Este y paramento interior, lado Este. Como también, en banca Sur. Edificio 5D-105. Se verifico los trabajos de restauración. Restauración que tiene como objeto, estabilizar los muros dañados que conforman la cámara Sur. Edificio 5D-105. (Total 6 m2).
6. En la cámara central, Edificio 5D-105. Se verifico los trabajos de excavación de seis pozos de 2 m x 2 m. Excavación que tiene como objeto, liberar el material de colapso que cubre los muros internos de la cámara central. Edificio 5D-105. (7.20 m3).
7. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico, Uaxactún: Chapeo de maleza en plazas de grupo "B", y chapeo de calzada que une al grupo A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios expuestos: A-V, A-XII, A-XVIII, y B-XIII. (Total 5,200 m2)

### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Vo. Bo.

Esteban Leopoldo González Heredia.



Dr. Tomas Chaitin  
Sub Administrador  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Parque Nacional Tikal, 28 de Abril/ 2017.  
Informe No.04-2017.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 1,116-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 34-2017**, correspondiente al mes de abril del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000204**.

#### **Actividades Realizadas, mes de Abril. 2,017.**

1. Limpieza mecánica a monumentos In-Situ: Plaza Central, Edificio 5D-33, y Complejo P.
2. Armado de andamios muro exterior lado norte de crestería nivel; 1 y 2, de Templo III.
3. Extracción de bloques de piedra caliza, de medidas: 0.30 x 0.30 x 0.60.
4. Traslado de bloques de piedra caliza, hacia el Templo III, y Templo IV.
5. Traslado de tierra caliza, hacia el lado Oeste de basamento de sustentación, Templo III.
6. Trabajos de restauración en basamento complementario, lado Este y Sur, Cámara Sur, edificio 5D-105.
7. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama en plaza central de grupo D, y calzada que une los grupos D y E. Como también, se realizó deshierbe a edificios: E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. Grupo "E".



## Resultados Logrados, mes de Abril/2017.

1. Se verifico los trabajos de limpieza mecánica a monumentos de plaza central (estelas y altares), y mascaron ubicado al Oeste de fachada Sur, edificio 5D-33. Los trabajos de limpieza mecánica consiste: Eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, como también, micioflora que crece por la humada en estelas y altares. (Total 169.82 m2).
2. En muro lado norte de crestería, nivel 1 y 2, de Templo III, se verifico el armado de una torre de andamios. El armado de la torre de andamios en el lado norte de crestería, niveles 2 y 3 tienen como objeto, de contar con una base para elaborar los dibujos a escala antes de intervenir esa sección de crestería. (Total 71.40 m2).
3. En cantera ubicada al Nor-Este de carretera que conduce hacia Uaxactún, se verifico los trabajos de extracción de bloques de caliza, medidas: 0.30 x 0.30 x 0.60. El material extraído se utilizara en los trabajos de restauración del lateral sur de escalinata ceremonial de Templo I. (Total 261 bloques medidas: 0.30 x 0.30 x 0.60).
4. Se verifico el traslado de bloques de piedra caliza, hacia el Templo III, y Templo IV. El Templo III, y Templo IV, se tomaron como lugar de acopio para el material, los bloques de caliza se utilizaran en la restauración de Templo I. (Total 433 bloques de piedra caliza de 0.30 x 0.30 x 0.60).
5. De tierra ubicada al Nor-Este, de carretera que conduce a Uaxactún, se verifico el traslado de tierra blanca, hacia el Templo III. El material se utilizara para elaborar mezcla que se utilizara en los trabajos de restauración de Templo I. ( Total 12.36 m3)
6. Se verifico los trabajos de restauración en muros de basamento complementario, lado Este y Sur, Cámara Sur edificio 5D-105. Los trabajos de restauración se efectúan con el objeto de estabilizar los muros del basamento complementario, lado Este y Sur, cámara Sur, edificio 5D-105. (11 m2).
7. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico, Uaxactún: Chapeo de maleza en plaza de grupo "D", y chapeo de calzada que une al grupo D y E. Como también, se realizó deshierbe a edificios expuestos: E-II, E-III, E-VII Sub, E-IX, y E-X. Grupo "E". (Total 3,300 m2)

### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Vo. Bo.



Esteban Leopoldo González Heredia.



Ms. Pérez Rivera  
Sub Administrador  
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural