

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1103- 2017, y Acuerdo Ministerial Número 34- 2017** correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie “A1” y correlativo 0004.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP) para discutir actividades del mes.
- 1.2. Reuniones con administradora del DECORSIAP y sus asistentes en Guatemala y Peten para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de agosto.
- 1.3. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.4. Reunión con representantes de INGUAT en Petén.
- 1.5. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo en relación a:*
 - 1.6. Documentación de edificio B-24, Plaza Central.
 - 1.7. Documentación de edificio B-18, Plaza Central.
 - 1.8. Documentación de edificio A-1, Acrópolis Oeste.
 - 1.9. Documentación de túnel de saqueo en edificio C-9.
 - 1.10. Sondeos estratigráficos en patio central Acrópolis Oeste.
- 1.11. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo, en relación a:*
 - 1.12. Monitoreo de grupos saqueados de periferia noreste.
 - 1.13. Documentación en edificio 1 del grupo Las Palomas.

1.14. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxhá en relación a:*

- 1.15. Consolidación de 70% cuerpo superior noroeste edificio B-24, Naranjo.
- 1.16. Consolidación del 70% cuerpo superior norte de templo B-18, Naranjo.
- 1.17. Consolidación primer cuerpo sector norte de edificio A-1, Acrópolis Oeste, Naranjo
- 1.18. Consolidación 65% quinto cuerpo oeste sector escalinata, edificio 137, Yaxhá.
- 1.19. Consolidación de 50 % de quinto cuerpo este, edificio 137, Yaxhá.

1.20. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos en relación a:*

- 1.21. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.22. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.23. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.24. Atención y manejo de vegetación en sitio San Clemente.

1.25. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura en relación a:*

- 1.26. Colocación de puertas y ventanas de cedazo a ampliación de dormitorio operativos.
- 1.27. Colocación de alero de hojas de guano a un sector del dormitorio de operativos Nr.
- 1.28. Ampliación de bodega en sitio Naranjo
- 1.29. Colocación de pisos de madera a dormitorio de operativos en Naranjo.
- 1.30. Arreglo de arco y rótulo de entrada a sitio Naranjo.

1.31. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos en relación a:*

- 1.32. Lavado de tiestos cerámicos generales de Naranjo.
- 1.33. Cuantificación de materiales líticos de grupo El Jobo, Naranjo.
- 1.34. Actualización de catálogos de materiales líticos de Naranjo, epicentro.
- 1.35. Análisis de cerámica general del sitio Naranjo.
- 1.36. Inventario de componentes óseos de entierros de Acrópolis Oeste, Naranjo.
- 1.37. Consolidación de materiales óseos humanos de Acrópolis Oeste, Naranjo.
- 1.38. Marcado de materiales líticos de Naranjo.

1.39. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*

- 1.40. Atención a público.
- 1.41. Digitalización de fotografías de sitio Naranjo
- 1.42. Edición de dibujos para artículo sobre Estela 48 de Naranjo.
- 1.43. Elaboración de informe de logros del 2° cuatrimestre de DECORSIAP.
- 1.44. Elaboración de informes de metas del DECORSIAP mes de agosto.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137. También se discutió sobre los avances positivos del POA 2017 hasta el primer semestre. Con la delegación de INGUAT en Peten, se están haciendo gestiones para promover la visita turística al sitio arqueológico Naranjo.

En cuanto al programa de Arqueología se continuó con la remoción de escombros relacionados con los cuerpos superiores de los edificios B-18 (fachada norte) y B-24 (fachada norte) de Naranjo, así como de los dos cuerpos superiores del lado oeste del edificio 137 de Yaxhá, en total se ha avanzado en un 85%. También se documentó un túnel de saqueo encontrado en relación a la escalinata del edificio A-1 de la acrópolis oeste de Naranjo en una extensión de 9 m. Se excavaron tres pozos de sondeo estratigráfico en el patio central de la Acrópolis Oeste para determinar la ocupación más antigua. Se prosiguió con los trabajos de documentación del túnel de saqueo del edificio C-9 de Naranjo con un avance del 100 %. De todos los trabajos se han realizado fotografías, planos y dibujos.

Respecto al programa de restauración, en relación al edificio B-24 de Naranjo, se avanzaron 5 m2 enfocados en un recinto ritual de la escalinata de la fachada norte. En relación al edificio B-18 se avanzaron 16 m2 en el cuerpo superior norte. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 15 m2 en la consolidación del quinto cuerpo oeste sector escalinata.

En el programa de rescate se llevó a cabo un monitoreo de 10 km2 de la periferia residencial del sitio de Naranjo, zona noreste. En lo que corresponde a la documentación del grupo residencial Las Palomas se tuvo un avance aproximado de 90 m2.

En cuanto al Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum, Naranjo y El Pilar se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se colocaron puertas y ventanas de cedazo al dormitorio 1 de operativos en Naranjo, también se hizo una ampliación de la bodega. Se colocó un piso de madera al dormitorio de operativos. El letrero de bienvenida al sitio Naranjo fue repintado, y se cambiaron los parales de madera que lo sostienen.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se lavaron unos 4,000 fragmentos cerámicos de excavaciones en varios edificios de Naranjo. Se avanzó en el inventario de materiales líticos del Grupo El Jobo. Se marcaron todas las muestras líticas inventariadas. Se completó el inventario de materiales óseos de 7 entierros de la Acrópolis Oeste de Naranjo, todo el material fue consolidado con Resistol y re-empacado.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum. Se prosiguió con la digitalización de fotografías en archivos. Se editaron planos del edificio C-9 sub 2, de Naranjo para su publicación. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron el reporte de metas alcanzadas en el mes de agosto para la Delegación de Planificación, y se elaboró el reporte de logros del 2º cuatrimestre. Se hizo trabajo de edición al reporte del desciframiento del texto jeroglífico de la estela 48 de Naranjo. Se ha documentado fotográficamente del libro de control de visitantes el número de visitantes que ingresan al sitio Naranjo.



Vilma Aracely Fialko Coxeman

Vo.Bo.



Evelyn Lisette Samayoa Cornel
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGFCN