

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017. Corresponsiente del mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y correlativo No. 00011.

Actividades Realizadas:

1. Alineación y nivelación del muro con recuperación de volumen en fachada del segundo cuerpo escalonado de sustentación arriba del embono de la sexta fila aproximadamente, en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Segumimiento a la recuperación de volumen del núcleo con piedra de embone arriba de la sexta fila a séptima fila en fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Preparación de mezcla para la recuperación de volumen arriba de la sexta hasta la séptima fila del segundo cuerpo escalonado de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Hidratación de cal para la preparación de mezcla.
5. Levantado de la cubierta de protección con tubería de andamio y lonas.
6. Traslado de piedra en laja para embone.

Resultados Obtenidos


1. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que con el grupo de albañiles y ayudantes de seguimiento la alineación y nivelación del muro que se levanta con piedra de embone arriba de la sexta hasta la séptima fila en el segundo cuerpo escalonado de sustentación en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste a lo largo de 43.50m. Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que con el grupo de albañiles y ayudantes de seguimiento a la recuperación de volumen con piedra de embone y piedra en bola al núcleo del muro arriba de la quinta hasta la séptima fila del segundo cuerpo escalonado en la fachada norte, a lo largo de 24.00m con una altura de 0.70m, por 1.50m de fondo. Esta actividad finaliza en un 100% (Inciso a, b y c)
3. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que Los albañiles con sus ayudantes prepararen 2 piletas de mezcla de mezcla cada semana con 60 carretadas de

tierra colada agregándole la misma proporción de cubetas de 5 galones de cal hidratada añejada por 15 días, haciendo una proporción de (1 carretada de tierra X 1 cubeta de cal) Batiendo un total de 480 carretadas de mezcla. Esta actividad finaliza en un 100% (Inciso a, b y c)

4. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que los albañiles con sus ayudantes pongan a hidratar 60 sacos de cal de 44 lbs. en una pileta con 32 cubetas de 5 galones de agua en una pileta de 4.00 X 4.00 X 0.60m de profundidad, por 15 días para que se añeje y se pueda usar en el pegado de sillares y recuperación de volumen con piedra de embone. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)
5. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, levanten la cubierta de protección para ampliar el área de trabajo, a lo largo de 32.00m y una altura de 0.70m más alto, quedando a una altura de 2.00 en la sección este y 2.70 en la sección oeste. (Inciso a, b y c)
6. Se solicitó con oficio a la Coordinación de la Unidad de Arqueología el préstamo de piedra en laja al Lic. Enrique Maximiliano Monterroso Rosado, así como el traslado de 1.00m³ de la piedra de embone depositada en el grupo 6C-XVI de Mundo Perdido y 7.00m³ del área de Templo III hacia la Plaza Oeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)


Miguel Emerenciano Acosta Zac


V.O. Proq. Vargas Chacabarro
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural