

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1071-2017**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **34-2017**, correspondiente al mes de noviembre del 2017, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000108.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en el corte y extracción de la piedra caliza para sillar en la cantera que se ubica a unos 300m. en línea recta del edificio de la actual administración del Parque Nacional Tikal, hacia Uaxactún.
2. Traslado de 30 bloques que piedra caliza de cantera hacia la parte posterior del templo V, en donde se ubica el campamento de restauración del edificio 5D-105.
3. Asesoría y supervisión en la investigación arqueológica realizada en el recinto Norte, del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en el registro gráfico de las evidencias arqueológicas encontradas en el edificio 5D-105.
5. Asesoría y supervisión en el inicio de la restauración del extremo Norte, de la bóveda del recinto Central del edificio 5D-105.
6. Supervisión en la talla de bloques de piedra caliza para sillares que servirán para la restauración de la bóveda Norte del recinto Central del edificio 5D-105.

Resultados Obtenido:

1. La extracción de bloques de piedra caliza se realizaron en cantera que se ubica a 300m. al Nor-oeste de la actual administración del Parque Nacional Tikal. Se cortaron y se extrajeron 30 bloques de piedra caliza de 0.60 X 0.40 X 0.35m. que nos hacen 7.20m². y 2.16m³, de roca cortada y extraída.
2. Para el traslado de los bloques de piedra caliza extraída en cantera se coordinó con el encargado de transporte el señor Alberto Burgos, para su traslado de 30 bloques de piedra caliza hacia la parte posterior del templo V.


3. Los trabajos de investigación arqueológica se realizaron con el objetivo de vaciar el recinto norte de los escombros producto del colapso de la bóveda. Se excavaron 7 metros cuadrados, que nos hacen 7m3. · de tierra y piedra colapsada.
4. Registro gráfico de los graffiti encontrados en los muros de banca al sur del recinto Norte, registro grafico de las esquinas remetidas en su fachada Este, extremo Sur del edificio 5D-105.
5. Se inicio con la restauración de la bóveda de la cámara central, en su extremo norte del edificio 5 D-105. Se colocaron 15 sillares en donde se utilizaron 4 cubetas de mezcla,2 de agua.
6. Corte y talla de sillares para la restauración de la bóveda del recinto norte del edificio 5D-105. Se tallaron 15, con su medida requerida por el restaurador.

Nota:

- El presente mes y el mes de diciembre estaremos realizando los trabajos con tres operativo, ya que el resto del grupo salen de vacaciones el día 13/11/2017.
- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No. 1071-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



Ing. Divas Gilardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural