

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 1,116-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 34-2017**, correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000213**.

Actividades Realizadas, mes de Noviembre. 2,017.

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Estr. 5D-33, Acrópolis Central, Grupo N, Templó IV, Complejo R, Templo III.
2. Restauración y consolidación paramento de muro, lateral sur, escalinata ceremonial de Templo I.
3. Recuperación de volumen con embono, segundo basamento, lado norte. Edificio 5D-15.
4. Excavación de 4 pozos de 2 x 2 m, pozos excavados en cámara, lado norte. Edificio 5D-105.
5. Extracción de bloques de piedra caliza de 0.60 x 0.30 x 0.40. El material se utilizara en los trabajos de restauración de bóveda, cámara central. Edificio 5D-105.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama en plaza: este, central y oeste de grupo A. Calzada que une a grupos A y B. Como también, la calzada que une a grupos D y E, y plaza central de grupo E. Así mismo, se realizó deshierbe al edificio: A-XVIII, grupo A.


Resultados Logrados, mes de Noviembre/2017.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Estr. 5D-33, Acrópolis Central, Grupo N, Templo IV, Complejo R, Templo III. Los trabajos consisten; en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la microflora que crece por humedad en muros de recintos de los templos. (Total 328.22 m2).
2. En el lateral sur de escalinata ceremonial, de Templo I. Se verifico los trabajos de restauración. Los trabajos consisten en adicionar material a paramentos de sillares con un 15% de exfoliación. Como también, realizar cambio de sillares en mal estado, y colocado sillares nuevos. (Total 14.75 m2).
3. Se verifico los trabajos de restauración, basamento de sustentación número dos, lado norte. Edificio 5D-15. Los trabajos consisten en efectuar recuperación de volumen con embono, al núcleo del segundo basamento, lado norte. Edificio 5D-15. (Total 20 m2).
4. Se verifico la excavación de cuatro pozos de 2 x m. Cámara lado norte. Edificio 5D-105. Los trabajos excavación se realizan con el objeto de liberar el material de colapso que se encuentra dentro de la cámara, lado norte. Edificio 5D-105 (Total 24 m3).
5. Se verifico los trabajos de extracción de blocks de piedra caliza de: 0.60 x 0.30 x 0.40. El material se utilizara en los trabajos de restauración, bóveda de cámara central, Edificio 5D-105. (Total 35 blocks.).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama en plaza: este, central y oeste de grupo A. Calzada que une a grupos A y B. Como también, la calzada que une a grupos D y E, y plaza central de grupo E. Así mismo, se realizó deshierbe al edificio: A-XVIII, grupo A. (Total 6,000 m2).


Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo. 
MSc. Dina S. Chiriberto
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural