

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3188-2017, y Acuerdo Ministerial Número 926-2017** correspondiente del 2 al 30 de noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0008.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP) para discutir actividades del mes.
- 1.2. Reuniones con personal administrativo en Guatemala y Peten para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de noviembre.
- 1.3. Reunión con administrador del Parque Yaxhá, para determinar aspectos logísticos y de apoyo mutuo.
- 1.4. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranja en relación a:*
 - 1.5. Documentación de edificio A-1 y plaza central de Acrópolis Oeste.
 - 1.6. Documentación en túnel fachada sur de edificio B-15, Acrópolis Central
 - 1.7. Elaboración de fotografías, planos y dibujos.
 - 1.8. Trabajos de topografía en patio este de Acrópolis Central.
- 1.9. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranja, en relación a:*
 - 1.10. Elaboración de monografía anual del grupo Las Palomas.
 - 1.11. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranja y Yaxha en relación a:*
 - 1.12. Consolidación de 100% cuerpo superior noroeste edificio B-24, Naranja.
 - 1.13. Consolidación del 100% último cuerpo norte de templo B-18, Naranja.
 - 1.14. Consolidación 100 % segundo cuerpo este edificio A-1, Acrópolis Oeste, Naranja.

- 1.15. Consolidación 100% cuerpo superior oeste sector escalinata, edificio 137, Yaxhá.
- 1.16. Consolidación de 100 % de cuerpo superior este, edificio 137, Yaxhá.
- 1.17. Consolidación del 100% del cuerpo superior sur, edificio 137, Yaxha.
- 1.18. Realización de fotografías, planos y dibujos.
- 1.19. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos en relación a:*
 - 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
 - 1.21. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
 - 1.22. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
 - 1.23. Atención y manejo de vegetación en sitio San Clemente.
 - 1.24. Conservación y mantenimiento de 11 edificios restaurados.
- 1.25. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura en relación a:*
 - 1.26. Construcción de cubierta para área de trabajo de dibujo Acrópolis Central.
 - 1.27. Sigue colocación de piso de madera a dormitorio 1 de operativos en Naranjo.
 - 1.28. Construcción de cubierta para área de dormitorio de trabajadores en la calera.
 - 1.29. Colocación de letreros en calzadas y plaza central.
 - 1.30. Construcción de muro perimetral frente a dormitorio 1 de operativos en Naranjo.
 - 1.31. Corte de madera para pisos, cubiertas, letreros y protección de palangana de pickup.
 - 1.32. Corte de hojas de guano para elaborar los techos de cubiertas.
 - 1.33. Acarreos de agua, piedras, tierra, cal y madera para trabajos de infraestructura.
- 1.34. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos en relación a:*
 - 1.35. Lavado de tientos cerámicos del grupo Las Palomas de Naranjo.
 - 1.36. Cuantificación de materiales líticos de grupo Las Palomas, Naranjo.
 - 1.37. Análisis de cerámica de Naranjo.
 - 1.38. Inventario de componentes óseos de entierros de Grupo Yaxnik, Naranjo.
 - 1.39. Consolidación de materiales óseos humanos de Grupo Yaxnik, Naranjo.
 - 1.40. Marcado de materiales cerámicos de Nakum.
 - 1.41. Inventario de colección de materiales cerámicos de Naranjo.
 - 1.42. Análisis de artefactos cerámicos del sitio Naranjo.
- 1.43. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
 - 1.44. Atención a público.
 - 1.45. Continuación de digitalización de fotografías de sitio Naranjo.
 - 1.46. Elaboración de catálogo de planera 3.
 - 1.47. Elaboración de informes de metas del mes de noviembre de DECORSIAP para Delegación de Planificación.

- 1.48. Edición de dibujos, planos y fotografías del sitio La Honradez, 2017.
- 1.49. Elaboración de calcos de planos producidos.
- 1.50. Elaboración de rotulación para sitio Naranjo.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones por parte de los siete programas técnicos científicos del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137.

En cuanto al programa de Arqueología se continuó con documentación del túnel de saqueo del edificio B-15 de Naranjo con un avance del 60%, específicamente se ha investigado las características del edificio preclásico subyacente denominado Aguila. Se ha continuado con los trabajos de conservación de estucos en los edificios restaurados, y manejo de vegetación en muros expuestos. De todos los trabajos se han realizado fotografías, planos y dibujos. Se continuó con los trabajos de medición topográfica de los edificios restaurados en el patio este de la Acrópolis Central.

Respecto al programa de restauración, en relación al edificio B-24 de Naranjo, se terminó el proceso de restauración en un 100% a nivel del último cuerpo del lado noroeste. En relación al edificio B-18 se dio por terminado al 100% los trabajos en en último cuerpo norte. En el edificio A-1 de la Acrópolis Oeste se completaron los trabajos programados para el año 2017. En lo que respecta al edificio 137 de Yaxha, también quedaron concluidos los trabajos programados en un 100 % en relación al último cuerpo de las fachadas este, oeste y sur. De todos los trabajos se han realizado fotografías, planos y dibujos.


En lo que corresponde a la documentación del grupo residencial Las Palomas del Programa de Rescate, los trabajos se concentraron en la elaboración del reporte anual, en la digitalización de los planos y organización del material fotográfico. Se terminó con el proceso de rellenado de las excavaciones en el edificio 1.

En cuanto al Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum, Naranjo, San Clemente y El Pilar se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en edificios restaurados en un área total estimada en 15 hectáreas.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se prosiguió colocando un piso de madera al dormitorio 1 de operativos. Se cambió la cubierta del rancho-dormitorio de los trabajadores encargados de la producción de cal. Se hizo una cubierta al área de trabajo de dibujantes en la Acrópolis Central. Se hizo corte de madera y hojas de guano para realizar los trabajos. En el dormitorio 1 de operativos de concluyó la construcción de una banqueta perimetral en el área del frente. Se colocaron rótulos descriptivos en la Plaza Central y Calzadas del epicentro de ruinas en Naranjo.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se lavaron unos 1,000 fragmentos cerámicos de excavaciones en varios edificios de Naranjo. Se completó el inventario de materiales líticos del Grupo Las Palomas. Se hizo un análisis de 5,000 tiestos cerámicos. Se marcaron muestras cerámicas del sitio Nakum. Se completó el inventario de materiales óseos de 4 entierros del grupo residencial Yaxnik, todo el material fue consolidado con cola blanca y re-empacado.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum. Se prosiguió con la digitalización de fotografías en archivos relacionados con el sitio Naranjo. Se laboró el proceso de inventario de la Planera 3 del centro de documentación. Se calcaron y digitalizaron planos producidos en el grupo Las Palomas, así como en la Acrópolis Oeste de Naranjo. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron el reporte de metas alcanzadas en el mes de noviembre para la Delegación de Planificación, y elaboración de ajustes para el POA- 2018. Se ha documentado fotográficamente del libro de control de visitantes el número de visitantes que ingresan al sitio Naranjo.



V.o.Bo. Lic. Cristian Ottoniel Sánchez López
Coordinador Administrativo a.i.
DECORSIAP



Vilma Aracely Fialko Coxeman