

Licenciada:  
Gladys Elizabeth Pálala Galvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 638-2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **08-2019**, correspondiente al mes de marzo el 2019, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000128.

**Actividades Realizadas:**

1. Asesoría y supervisión en la extracción de tierra caliza en el banco de tierra en ruta Tikal-Uaxactún.
2. Asesoría y supervisión en la continuación del corte y extracción de blocks de piedra caliza en cantera ruta Tikal-Uaxactún.
3. Supervisión en el traslado de blocks de piedra caliza de cantera en ruta Tikal-Uaxactún, hacia la parte posterior del Templo V.
4. Asesoría y supervisión en la continuación de la recolección de piedra para embone en ruta Tikal-Zocotzal.
5. Supervisión en el traslado de piedra para embone recolectada en ruta Tikal-Zocotzal, hacia el lado posterior del Templo V.
6. Asesoría y supervisión en la continuación en el marcado y separación (bordes, cuerpos, asas, bases), de materiales recuperados en las excavaciones arqueológicas realizadas en el edificio 5D-105.
7. Continuación con los trabajos de restauración en la bóveda extremo Norte y extremo Sur del recinto central, edificio 5D-105.
8. Elaboración de informe de avances correspondiente al mes de febrero del 2019.


### Resultados Obtenido:

1. Los trabajos en el banco de tierra caliza en ruta Tikal-Uaxactún consistió en la extracción y cernido de 15 metros cúbicos de tierra caliza que se utilizará en la elaboración de mezcla, para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
2. Los trabajos en cantera consistieron en el corte y extracción de 40 Block de piedra caliza de 0.75X 0.35 X 0.35, que se utilizaran para sillares de muro en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
3. Traslado de 90 blocks de 0.75m. X 0.35m. X 0.35m. de piedra caliza del área de cantera ubicada en ruta Tikal-Uaxactún hacia la parte posterior del templo V. que se utilizaran en los trabajos de restauración en el recinto central y recinto norte del edificio 5D-105.
4. El trabajo consistió en la continuación de búsqueda y recolección de 10 metros cúbicos de piedra para embone en la ruta Tikal-Zocotzal.
5. Traslado de 25 metros cúbicos de piedra para embone de la ruta Tikal Zocotzal, hacia la parte posterior del templo V, que se utilizaran en la restauración en la bóveda del recinto central y restitución de volumen en el recinto norte del edificio 5D-105.
6. El trabajo consistió en el marcado de y separación (bordes, cuerpos, asas, bases), de 10 bolsas de material cerámico que nos hacen un total de 3,453 fragmentos de cerámica marcados y separados.
7. se le da continuación a los trabajos de restauración en la bóveda extremo norte y extremo sur, del recinto central del edificio 5D-105. En donde se obtuvo un avance de 4.00m<sup>2</sup>. de restauración.
8. Elaboración y entrega del informe de avances correspondiente al mes de febrero del 2019.

### Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0638-2019 y Acuerdo Ministerial No.08-2019, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.

Vo.Bo



ING. GILBERTO GIL DARDO  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL



BENITO RAFAEL BURGOS MORALES