

Guatemala, 28 de junio 2019

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales correspondientes al mes de junio del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número 690-2019, y Acuerdo Ministerial Número 8- 2019**, para cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0102.

1. Actividades Realizadas

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de junio.
- 1.3. Coordinación con Administrador del Parque Yaxha.
- 1.4. Reunión con director técnico del IDAEH.

- 1.5. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología en Naranjo*
- 1.6. Continúan excavaciones en patio noroeste de Acrópolis Oeste
- 1.7. Continúan excavaciones en edificio B-24, mascarones fachada sur-centro oeste.
- 1.8. Siguen excavaciones en edificio B-18, penúltimo cuerpo fachada este sur.
- 1.9. Inicio de excavaciones en edificio B-17, área de escalinata oeste.
- 1.10. Evaluación de planos y dibujos producidos durante excavaciones
- 1.11. Evaluación de notas de campo producidas durante excavaciones.
- 1.12. Evaluación de registro fotográfico.

- 1.13. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo*
- 1.14. Sigue restauración en edificio B-24, mascarones fachada sur-centro oeste.
- 1.15. Sigue restauración edificio B-24 penúltimo cuerpo fachada oeste, sector norte.
- 1.16. Sigue restauración en edificio B-18, penúltimo cuerpo, fachada este sector central
- 1.17. Evaluación de fotos y planos producidos.
- 1.18. Registro fotográfico.

- 1.19. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo*
- 1.20. Sigue monitoreo de saqueos en edificios de la periferia noreste.
- 1.21. Elaboración de planos de 8 grupos residenciales.
- 1.22. Actualización de catálogo de grupos periféricos y planos producidos.
- 1.23. Proceso de rellenado de grupo Las Palomas.
- 1.24. Elaboración de catálogo fotográfico de sitios del río Holmul en la periferia de Tikal.

1.25. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Conservación de edificios restaurados y esculturas.*

1.26. Limpieza y deshierbado en muros de cuerpos fachada norte edificio B-18, Plaza Principal de Naranjo.

1.27. Limpieza y deshierbado en fachada este edificio B-15 Acrópolis Oeste de Naranjo, cinco niveles.

1.28. Limpieza y deshierbado en edificios P y N de Nakum, Acrópolis Sur.

1.29. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos.*

1.30. Atención y vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.

1.28. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.

1.29. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en el sitio El Pilar.

1.30 *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*

1.31. Avance en arreglo de camino de acceso a Naranjo..

1.32. Desmantelamiento de champones antiguos 1 y 2 de operativos en Nakum.

1.33. Desmantelamiento de antigua cocina de operativos en Nakum.

1.34. Se hidrató cal en tres pilas mayores en Naranjo.

1.35. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio Arqueológico.*

1.36. Sigue lavado de cerámica de Acrópolis Oeste, Naranjo

1.37. Dio inicio análisis de materiales líticos de Acrópolis Oeste, patio noroeste.

1.38. Dibujo de dos vasijas procedentes de Acrópolis Oeste.

1.39. Labor de mantenimiento en cajas de laboratorio cerámico de Yaxhá.

1.40. Restauración de una vasija de Acrópolis Oeste.

1.41. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Documentación*

1.42. Atención al público en centro de documentación

1.43. Elaboración de Reporte de Logros para Dirección Técnica, mes junio.

1.44. Catalogación de planos del temporada 2005 de Naranjo. Plaza Central

1.45. Elaboración de reporte de metas para delegación de planificación junio 2019.

- 1.46. Reprogramación de POA 2019 tercer cuatrimestre.
- 1.47. Avance de monografía 2018, capítulos cinco y seis.
- 1.48. Entrega de 100 ejemplares de guía florística de Naranjo a Museo de Arqueología.

2. Resultados Obtenidos:

En reuniones técnicas se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo y trabajos coordinados con la administración del Parque, como lo es la programación de la entrega oficial de los trabajos realizados en el sitio Nakum, así como el proceso de desmontaje del antiguo campamento de técnicos y operativos. Con el director del IDAEH se discutió sobre los futuros trabajos en Tayasal, y la restauración de tres edificios en Yaxha, para lo cual se están haciendo las gestiones correspondientes. Con el coordinador administrativo del DECORSIAP se discutieron aspectos de compras de insumos y repuestos para vehículos y materiales para construcción del campamento en Tayasal, acorde a programación del POA-2019. También se hicieron ajustes al calendario 2019 de actividades del DECORSIAP en el campo en Petén.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se excavaron 10 pozos estratigráficos en el patio noroeste de la Acrópolis Oeste, con el objeto de conocer las características de los edificios A-4 y A-8. Por otra parte, se continuó con el proceso de liberación de escombros en 2 m² de los mascarones del edificio B-24, fachada sur, sector central. Se liberaron 3 m² del penúltimo cuerpo oeste del edificio B-18, y 10 m² de la escalinata oeste del edificio B-17.

En lo que corresponde al programa de Rescate, se continuó con el reconocimiento de 1.5 km² en el sector noreste de la periferia de Naranjo, entorno a la aguada Kanajau, documentando las condiciones de ocho grupos residenciales de los que se elaboraron planos.

En relación al Programa de Restauración. Se restauraron 10 m² en el penúltimo cuerpo oeste del edificio B-24. También avanzaron 2 m² en el proceso de rellenado de cisas en los mascarones del edificio B-24. Se consolidaron 10 m² en penúltimo cuerpo de edificio B-18 fachada este.


En el programa de Mantenimiento y vigilancia, se aprovechó para realizar chapeo de 5 plazas en el área central de las ruinas de Naranjo, Nakum y El Pilar. También se hizo recorridos diarios en el área del centro y periferia cercana de las ruinas de Naranjo.

En cuanto al Programa de laboratorio arqueológico, se lavaron cerca de 1,500 tiestos cerámicos de la acrópolis Oeste de Naranjo. Siempre en relación a dicha Acrópolis, también se realizó un inventario de materiales líticos, se dibujaron dos vasijas, y se restauró una vasija.

En el Programa de Conservación de monumentos y esculturas, se hizo un deshierbarado en la fachada oeste de los edificios B-15 y B-18, en la Plaza Principal de Naranjo. En relación a las ruinas de Nakum, se hizo labor de deshierbarado y control de vegetación de los edificios P y N.


En el programa de Infraestructura se laboró en el desmontaje del campamento del DECORSIAP en Nakum, en coordinación con la administración del Parque Yaxha-Nakum-Naranja. Se hizo desmantelamiento de dos champones-dormitorio antiguos en malas condiciones de operativos que ya no se usan, así como el 50% de la cocina y letrinas de operativos.

En el Programa de Documentación, se produjeron documentos para la Dirección Técnica del IDAEH y la Delegación de Planificación. Se clasificaron y describieron aproximadamente 22 planos de excavaciones y restauración de edificios en el sitio arqueológico Naranja. Se hizo un catálogo fotográfico del reconocimiento de la cuenca alta del río Holmul. La monografía arqueológica 2018, quedó editada en los capítulos 4 y 5.



Lidia Hernández Payes MSc.
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-GPCYN

Vo. Bo.



Vilma Aracely Fialko Coxeman