

Licenciada:  
Gladys Elizabeth Pálala Galvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 638-2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 08-2019**, correspondiente al mes de octubre del 2019, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B.y correlativo No. 000154.

#### **Actividades Realizadas:**

1. Asesoría y supervisión en el relleno de de las excavaciones en la fachada este, extremo sur, que se encuentra a nivel de plaza del edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en la excavación del pozo de sondeo al centro del recinto sur del edificio 5D-105.
3. Supervisión en el relleno de las excavaciones reralizadas en el fachada norte del edificio 5D-105.
4. Supervisión en el relleno de las excavaciones realizadas en la fachada oeste, del edificio 5D-105.
5. Supervisión en el desmonte del andamiaje que sostiene el techo, en el edificio 5D-105.
6. Asesoría y supervisión en el tendido de piso en la fachada este parte superior del edificio 5D-105.
7. Asesoría y supervisión en el tendido de piso en recinto norte del edificio 5D-105.
8. Asesoría y supervisión en el tendido de piso en el recinto central del edificio 5D.105.
9. Asesoría y supervisión en la elaboración de lejía que se utilizara en la elaboración de la mezcla.
10. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla que se utilizara en la restauración de la bóveda de recinto central y trabajos de restauración en el recinto Norte del edificio 5D-105.
11. Supervisión en la extracción de piedrín de 1" y de ¼", que servirá para la preparación de concreto calizo para el tendido de piso en los recintos norte y recinto central del edificio 5D-105.
12. Supervisión en el proceso de producción de polvillo

#### **Resultados Obtenido:**

1. Se trabajó en el relleno de las excavaciones realizadas a nivel del plaza en la fachada este, extremo sur, con el apollo de 10 trabajadores que el Lic. Monterroso nos prestó. Se rellenaron 16m3. De excavación utilizándose 13 metros cúbicos de relleno entre piedra y mezcla de tierra y agua.

2. Las excavación arqueológica realizada en el recinto central del edificio 5D-105, consistió en un pozo de 1.00m x 1.00m., con el objeto de verificar su relleno constructivo del edificio. Se esxcavaron 1.00m<sup>3</sup>. de tierra. Los resultados arqueológicos se colocaran en el informe de avances del presente mes.
3. Se trabajó en el relleno de las excavaciones realizadas en la fachada norte, se rellenaron 12m. De excavación utilizándose 13 metros cúbicos de relleno entre piedra y mezcla de tierra y agua.
4. Se trabajo en el relleno de las excavaciones arqueológicas realizadas en la fachada oeste, del edificio 5D-105. En donde se rellenaron 40m<sup>3</sup>., de excavación. Utilizándose 40m<sup>3</sup>. De material entre piedra y tierra hecha mezcla.
5. Se trabajo en el desmonte del andamiaje que sostiene el techo que cubre la parte superior del edificio 5D-105.
6. El trabajo consistió en el tendido de piso en la fachada este, parte superior del edficio 5D-105, en un área de 26.00m. X 1.50m. X 0.08m. que nos hace un área de 39.00m., utilizándose 3.12m<sup>3</sup>. de concreto calizo.
7. El trabajo consistió en el tendido de piso en el interior del recinto norte del edificio 5D-105, en un ápera de 9.98m. X 1.90m. X 0.08m. ,que nos hacen 9.97m<sup>2</sup>. En donde e utilizó 0.77m<sup>3</sup>. de concreto calizo.
8. El trabajo consistió en el tendido de piso en el interior del recinto central del edificio 5D-105, en un área de 9.00m. X 1.82m. X 0.08m. que nos hacen 16.32m<sup>2</sup>. de piso nuevo. Material utilizado 1.31m<sup>3</sup>. de concreto calizo.
9. Preparación de la cal que consiste en vertirla en una pileta, agregándole agua para así dejarla reposar por un tiempo que servirá para el tendido de piso en el interior del recinto central del edificio 5D-105. Que se utilizará en la preparació de la mezcla.
10. Se trabajó en la elaboración de mezcla que consistió en vertir 48 carretadas de tierra blanca caliza en cada pileta qe contiene 12 sacos de cal reposando, revolviendo hasta dejar una mezcla homogénea.
11. En la producción de piedrín el trabajo consistió en el cernido de tierra de excavación con cernidores de diferentes tamaños para la recolección del piedrín. Se secolectó 2m<sup>3</sup>. piedrín de 1" y 2.00m<sup>3</sup>. y piedrín de ¼", que servirá en la elaboración de mezcla para el tendido de piso en el edificio 5D-105.
12. El trabajo consistio en la trituración e piedra de pedernal, auxiliados con un mazo de 1lb. Y una piedra hueca para tritural la piedra. Polvillo que se utilizara en la preparación de mezcla para estuco.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0638-2019 y Acuerdo Ministerial No.08-2019, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.



BENITO RAFAEL BURGOS MORALES