

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Arq: Gonzáles Maldonado;

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestaciones por Servicios Técnicos Número DGPCYN-029- 26--2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8-2021**, correspondiente al mes de febrero del 2,021, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número Serie: B87A226D DTE: 2964867107

#### **Actividades Realizadas:**

1. Traslado de Piedra para embone de Plazo Oeste hacia Templo V.
2. Elaboración de Mezcla para los trabajos de restauración, consolidación y conservación en el segundo cuerpo, fachada oeste del templo V.
3. Se inicio con la restauración del área colapsada en el segundo cuerpo, fachada oeste, templo V.
4. Registro fotográfico del proceso de restauración del segundo cuerpo, fachada oeste, del templo V.
5. Traslado de Agua de la estación de agua y Luz hacia el templo V.

#### **Resultados Obtenido:**

1. En conjunto con los operativos Antonio Paau (chofer del camión CCIT), Pedro Rosales y Oscar García, se trasladaron 250 piedras laja para embone de Plaza Oeste hacia el Templo V, material que se utilizará en la restauración del área colapsada del segundo cuerpo fachada oeste, templo V.
2. Se realizó mezcla en dos piletas, en cada pileta se mezclaron 11 sacos de cal con 22 carretadas de tierra mas 16 cubetas de agua, revolviendo hasta dejar una mezcla homogénea, dejando reposar antes de utilizarla. En total se utilizaron 22 sacos de cal, mas 44 carretadas de tierra blanca, mas 32 cubetas de agua.
3. El trabajo se realizo en un área de 4.56m..de largo X 2.61m. de alto X 1.10m.que nos hace un área de 11.90m2. de restauración, en donde se utilizaron 80 tambos de mezcla 400 piedras para embone y 16 tambos de agua. Rellenándose 13.97m3.
4. Se realizó el registro fotográfico del proceso de restauración y consolidación )antes, en

proceso y terminado), del segundo cuerpo fachada oeste, templo V.

5. Se coordino con el chofer del camión del CCIT, para el traslado de dos tinacos de agua de la estación de Agua y Luz hacia el templo V.

**Nota:**

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato de Prestaciones de Servicios Técnicos No. 029-26--2021 y Acuerdo Ministerial No.8-2021, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.



**BENITO RAFAEL BURGOS MORALES**

**Vo.Bo.**



**J.C. DÁVILA PÉREZ RIVERA**  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL