

Guatemala, 30 de julio 2,021  
Informe 01-2,021

Arquitecto.  
Breitner Roely Gonzales Maldonado  
Director General  
Dirección General del patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Director;

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato de Prestación por servicios Técnicos Número DGPCYN-029-1694-2021**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 648-2021** correspondiente al mes de julio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie 06B7FC90 Numero de DTE: 629950737.

**Actividades Realizadas:**

1. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en la restauración del edificio B-17 en el sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-14 en la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en el desarrollo de las acciones emergente que se realizan en el edificio 6J2 del sitio arqueológico La Blanca.
5. Apoyo en el mantenimiento de infraestructura en el campamento de Yaxha.

## Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, generando vistas de edificios con arquitectura restaurada dentro del conjunto urbano.
2. En el edificio B-17 del sitio arqueológico Naranjo se trabajó en la restauración de la fachada oeste en la definición de vanos sobre la escalinata y el muro al norte. Se trabajó 20 m<sup>2</sup> de muro y se estabilizó parte del núcleo de los muros y los sillares tallados que se conservan en su posición original.

*Edificio B-17, proceso de restauración de arquitectura expuesta en la fachada oeste.*



3. En el edificio B-14 se completó los trabajos en la restauración parcial de los escalones de la fachada sur, en el proceso de trabajo se removió el relleno por detrás de los escalones, se manipuló los sillares originales para llevarlos a su posición original y se estabilizaron usando como aglomerante mezcla hecha a base de cal.

*Edificio B-14, trabajos de restauración de los escalones en la fachada sur.*



4. En el edificio 6J2 Sub ubicado en el sitio arqueológico la Blanca, se inició con la ejecución de las medidas emergentes, en donde se removió el material colapsado dentro del recinto y se apuntalo la bóveda porque presenta serios problemas de estabilidad estructural. Además, se está manejando la pendiente de los pisos en las cámaras expuestas del edificio 6J2 para evacuar el agua de lluvia evitando que esta se empoce y genere exceso de humedad en muros.



*Apuntalamiento de bóveda en donde se registró el colapso de una parte y tiene problemas de estabilidad estructural.*

5. En el campamento de Yaxha, se hicieron reparaciones mayores en el área de comedor y cocina utilizados del personal técnico, fue necesario hacer el cambio completo del techo en ambos espacios.



*Proceso de rehabilitación de cocina y comedor, desmontaje de estructura del techo por estar en mal estado.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raúl Eduardo Noriega Girón'.

Raúl Eduardo Noriega Girón

C,c. Archivo.

Vo. Bo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Madelín López'.

Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-BGPCYN