

Guatemala diciembre 28 del 2012

Licenciado
Leandro José María Yax Zelada
Vice Ministro de Cultura
Su despacho

Estimado Licenciado Yax:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Numero: 1744 – 2012 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 844 – 2012, correspondiente al mes de DICIEMBRE del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura numero 048


Actividades realizadas:


- Análisis de documentación para aprobación de liquidación de proyectos de infraestructura física de la Dirección General del Deporte y la Recreación, emitidos por el Despacho Superior.
- Análisis de expedientes de la Dirección de Infraestructura de los proyectos de arrastre.
- Cronogramas para visitas de evaluación de obras de infraestructura física.
- Visitas de Evaluación de campo de proyectos de la Región Nor Occidente (Tectitan, Huehuetenango).

Resultados obtenidos:

- Información real para la elaboración de informes técnicos.
- Elaboración y presentación de dictamen técnico
- Base de datos de proyectos de arrastre con dictamen favorable y no favorable.
- Presentación de informes técnicos.
- Actualización de la Base de datos de proyectos de infraestructura evaluados.


Miguel Ángel Camajá Bach

4

Lic. Roberto Dionicio Navarro
Sub-Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes



Guatemala diciembre 28 del 2012

Licenciado
Leandro José María Yax Zelada
Vice Ministro de Cultura
Su despacho

Estimado Licenciado Yax:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi INFORME FINAL DE ACTIVIDADES, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Numero: 1744 – 2012 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 844 – 2012, comprendido desde el 10 de agosto al 31 de diciembre del 2012.

Actividades realizadas:

- Análisis de documentación para aprobación de liquidación de proyectos de infraestructura física de la Dirección General del Deporte y la Recreación, emitidos por el Despacho Superior.
- Análisis de expedientes de la Dirección de Infraestructura de los proyectos de arrastre.
- Cronogramas para visitas de evaluación de obras de infraestructura física.
- Visitas de Evaluación de campo de proyectos de arrastre Región Oriente (Santa Rosa, El progreso, Jutiapa, El Progreso, Zacapa)
- Apoyo Técnico al Vice Despacho en el caso del Instituto de la Marimba.
- Apoyo Técnico al Vice Despacho en el proyecto de Impermeabilización de cubiertas y muros inclinados del Centro Cultural Miguel Angel Asturias.
- Visitas de Evaluación de campo de proyectos de la Región Occidente (Huehuetenango y Quetzaltenango).
- Visitas de Evaluación de campo de proyectos de arrastre de la Región Norte (Peten y Puerto Barrios, Izabal).
- Visitas de Evaluación de campo de proyectos de la Región Occidente (Génova, Quetzaltenango).
- Visitas de Evaluación de campo de proyectos de arrastre de la Región Norte (Ixcán, Quiché)
- Visitas de Evaluación de campo de proyectos de la Región Nor Occidente (Tectitan, Huehuetenango).

Resultados obtenidos:

- Información real para la elaboración de informes técnicos.
- Elaboración y presentación de dictamen técnico
- Base de datos de proyectos de arrastre con dictamen favorable y no favorable.
- Presentación de informes técnicos.
- Actualización de la Base de datos de proyectos de infraestructura evaluados.

Adjunto Anexo listado de proyectos evaluados.


Miguel Ángel Camajá Bach


Lic. Roberto Dionicio Navarro
Sub-Director de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes



Guatemala Diciembre 28 del 2012

Licenciado:

Leandro José María Yax Zelada

Vice Ministro de Cultura

Su despacho:

De la manera mas atenta me dirijo a usted con el proposito de presentarle el INFORME DE RESULTADOS de las Actividades realizadas durante el periodo comprendido de el 10 de Agosto al 31 de diciembre del 2012.

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SUPERVISADAS
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA**

No.	PROYECTO	UBICACION	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	RESULTADOS
1	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO	ALDEA ATULAPA	ESQUIPULAS	CHIQUMULA.	EL PROYECTO FUE EJECUTADO, PERO EN OTRA DIRECCION GEOGRAFICA, DIFERENTE A LA ORIGINALMENTE ASIGNADA Y NO SE REALIZO EL TRAMITE DE LEGALIZACION CORRESPONDIENTE. SE EJECUTO EN ALDEA CHANMAGUA, ESQUIPULAS, CHIQUMULA. RECOMIENDA PASE AL JURIDICO AVANCE FISICO 100% SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS RENGLONES DE TRABAJO SEGUN EL CONVENIO Y PLANOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
2	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO FASE I	CABECERA MUNICIPAL	GUALAN	ZACAPA	NO SE PUEDE EMITIR UN INFORME CIRCUNSTANCIADO DEBIDO A QUE SE NOS FUE NEGADO EL INGRESO A LAS INSTALACIONES.
3	MEJORAMIENTO DE ESTADIO WINSTON PINEDA FASE I	CABECERA MUNICIPAL	JUTIAPA	JUTIAPA	EL PROYECTO SI CUMPLIO A CABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DECTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.
4	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL SITIO ARRIBA, EL ADELANTO JUTIAPA.	ALDEA EL SITIO ARRIBA	EL ADELANTO	JUTIAPA	

5	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, EN CACERIO EL SAUCE, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA.	CASERIO EL SAUCE	YUPILTEPEQUE	JUTIAPA	EL PROYECTO SI CUMPLIO A CABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DICTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.
6	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, ALDEA TIUCAL, ASUNCION MITA, JUTIAPA.	ALDEA TIUCAL	ASUNCION MITA	JUTIAPA	EL PROYECTO SI CUMPLIO A CABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DICTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.
7	MEJORAMIENTO DE CANCHA	ORATORIO	ORATORIO	JUTIAPA	AVANCE FISICO 100% SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS RENGLONES DE TRABAJO SEGUN EL CONVENIO Y PLANOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.
8	MEJORAMIENTO DE ESTADIO WINSTON PINEDA FASE II	CABECERA MUNICIPAL	JUTIAPA	JUTIAPA	NO SE PUEDE EMITIR UN INFORME CINCUNSTANCIADO DEBIDO A QUE SE NOS FUE NEGADO EL INGRESO A LAS INSTALACIONES.
9	MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL FASE I	CABECERA MUNICIPAL	EL PROGRESO	JUTIAPA	AVANCE FISICO 100% SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS RENGLONES DE TRABAJO SEGUN EL CONVENIO No.36-2008
10	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ILUMINACION DE ESTADIO MANUEL ARIZA	CABECERA MUNICIPAL	EL PROGRESO	JUTIAPA	AVANCE FISICO 100% SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS RENGLONES DE TRABAJO SEGUN EL CONVENIO No.32-2008
11	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	SANTA ROSA DE LIMA	SANTA ROSA	AVANCE FISICO 100% SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS RENGLONES DE TRABAJO SEGUN EL CONVENIO Y PLANOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.

12	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA,	BARRIO LOS CONACASTES	CHIQUMULILLA	SANTA ROSA	EL PROYECTO FUE EJECUTADO(*) SEGUN EL UNICO PLANO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE YA QUE NO EXISTE NI CONVENIO NI CONTRATO, PERO SEGUN ANALISIS DEL ARQUITECTO EL COSTO ESTIMADO DE Q. 334,407.90, POR LO QUE CONSIDERA QUE ESTA SOBREALUADO, EN VIRTUD QUE SE LE ASIGNO UN COSTO ORIGINAL DE Q. 600,000.00. RECOMENDANDO PASE A LA DELEGACION JURIDICA.
13	AMPLIACION DE INSTALACIONES DEPORTES Y RECREATIVAS DE ESTADIO	TAXISCO	TAXISCO	SANTA ROSA	AVANCE FISICO 100% SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS RENGLONES DE TRABAJO SEGUN EL CONVENIO Y PLANOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
14	TECHO CANCHA, POLIDEPORTIVO GRADERIO E ILUMINACION	CABECERA MUNICIPAL	NUEVA SANTA ROSA	SANTA ROSA	AVANCE FISICO 100% SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS RENGLONES DE TRABAJO SEGUN EL CONVENIO No. 21.-2009 Y PLANOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
15	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN AGUACATAN DEPTO. HUEHUETENANGO.	EXCHIMAL	AGUACATAN	HUEHUETENANGO	EL PROYECTO SE ABANDONO CON UN 41.19 % DE EJECUCION, SE RECOMENDO PASE A LA DELEGACION JURIDICA PARA LO QUE CORRESPONDA.
16	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO.	POTRERILLOS	CHIANTLA	HUEHUETENANGO	AVANCE FISICO 100% SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS RENGLONES DE TRABAJO SEGUN EL CONVENIO Y PLANOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
17	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	ALDEA LOS CERRITOS	SANSARE	EL PROGRESO	PROYECTO ABANDONADO CON UN AVANCE FISICO DE 70.10% SEGUN VERIFICACION FISICA Y CONFRONTADO DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE


18	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO	ALDEA PASASAGUA	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN	EL PROGRESO.	EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN ALDEA PASASAGUA, Y ORIGINALMENTE FUE AUTORIZADO COMO ALDEA PASAGUA, ES NECESARIO ACLARAR SI EXISTE EL TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL NOMBRE Y PROCEDER A LIQUIDACION.
19	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO	CASERIO LAS CANOAS	ZAPOTITLAN	JUTIAPA	EL PROYECTO SE CUMPLIO A CABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DICTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.
20	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, EN CACERIO POZAS BLANCAS, ALDEA EL CARRIZO	CASERIO POZAS BLANCAS, ALDEA EL CARRIZO	COMAPA	JUTIAPA	EL PROYECTO SI CUMPLIO A CABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DICTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.
21	CANCHA POLIDEPORTIVA, EN ALDEA GUAYATAN, MORALES, IZABAL.	ALDEA GUAYATAN	MORALES	IZABAL	EL PROYECTO SI CUMPLIO A CABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DICTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.
22	CANCHA POLIDEPORTIVA, EN COMUNIDAD MEDIA LUNA, PUERTO BARRIOS, IZABAL.	COMUNIDAD MEDIA LUNA	PUERTO BARRIOS	IZABAL	EL PROYECTO SI CUMPLIO A CABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DICTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.
23	CANCHA POLIDEPORTIVA, EN ALDEA EL QUETZALITO, PUERTO BARRIOS, IZABAL.	ALDEA EL QUETZALITO	PUERTO BARRIOS	IZABAL	EL PROYECTO SI CUMPLIO A CABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DICTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.
24	CANCHA POLIDEPORTIVA, EN ALDEA LAS VEGAS, PUERTO BARRIOS IZABAL.	ALDEA LAS VEGAS	PUERTO BARRIOS	IZABAL	EL PROYECTO SI CUMPLIO A CABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DICTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.


25	CANCHA POLIDEPORTIVA, EN ALDEA SAN PABLO I, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL.	ALDEA SAN PABLO	EL ESTOR	IZABAL	EL PROYECTO SI CUMPLIO A CABALIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DICTAMEN FAVORABLE, PUEDE PROCEDERSE A SU LIQUIDACION.
26	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	ALDEA LA COBANERITA 1	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
27	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	ALDEA LA COBANERITA 2	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
28	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	ALDEA SAN ANTONIO	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
29	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO BELLOS HORIZONTES	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
30	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO EL PEDREGAL	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
31	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO CARIDAD	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
32	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO EL PORVENIR	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
33	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO LA PAZ	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
34	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO LAS FLORES	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL

35	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO PANORAMA	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
36	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO SAN JUAN	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
37	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO VALLE NUEVO	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
38	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	CASERIO BELEN	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
39	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	COLONIA 20 DE MAYO	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
40	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	PARQUE COLONIA ITZA No. 1	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
41	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	PARQUE COLONIA ITZA No. 2	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
42	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	BARRIO LA ERMITA	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
43	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	PARQUE CENTRAL 1 Y 2	SAN BENITO	PETEN	AVANCE FISICO 100% PROYECTO FINALIZADO, RECEPCIONADO Y SE DICTAMINA FAVORABLE PARA SU LIQUIDACION FINAL
44	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA	AREA URBANA ZONA UNO, CAMPO DE LA FERIA	IXCAN	QUICHE	PROYECTO FINALIZADO Y FUERON EJECUTADOS TODOS LOS RENGLONES CONTRATADOS SEGUN CONVENIO.

45	AMPLIACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS GUATEMALA,	CAMPOS DEL ROOSEVELT	GUATEMALA	GUATEMALA	PROYECTO FINALIZADO Y FUERON EJECUTADOS TODOS LOS RENGLONES CONTRATADOS SEGÚN CONVENIO.
46	MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO FASE DOS	CABECERA MUNICIPAL	GENOVA	QUETZALTENANGO,	PROYECTO FINALIZADO Y FUERON EJECUTADOS TODOS LOS RENGLONES CONTRATADOS SEGÚN CONVENIO.
47	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	COMUNIDAD SAN LUIS	SALCAJA	QUETZALTENANGO,	EL PROYECTO SE ABANDONO CON UN 52.36 % DE EJECUCION, SE RECOMIENDO PASE A LA DELEGACION JURIDICA PARA LO QUE CORRESPONDA.

48	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN COMUNIDAD LA LIBERTAD SIBILIA, DEPTO. DE QUETZALTENANGO.	COMUNIDAD LA LIBERTAD SIBILIA	QUETZALTENANGO,	EL PROYECTO SE ABANDONO CON UN 48.81 % DE EJECUCION, SE RECOMIENDO PASE A LA DELEGACION JURIDICA PARA LO QUE CORRESPONDA.
49	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO,	ZUNIL	QUETZALTENANGO,	EL PROYECTO SE ABANDONO CON UN 31.02 % DE EJECUCION, SE RECOMIENDO PASE A LA DELEGACION JURIDICA PARA LO QUE CORRESPONDA.
50	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA	QUETZALTENANGO,	EL PROYECTO SE ABANDONO CON UN 56.61 % DE EJECUCION, SE RECOMIENDO PASE A LA DELEGACION JURIDICA PARA LO QUE CORRESPONDA.
51	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO	QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO,	PROYECTO CON 0.00 % DE AVANCE FISICO, NUNCA SE EMPEZO A PESAR QUE FUE DESEMBOLOSAO EL ANTICIPO, EL TERRENO DONDE SE PROPONIA NO CUMPLIA CON LOS REQUISITOS.


 MIGUEL ANGEL CATUJA BACH


 Lic. Roberto Dionicio Navarro
 Sub-Director de Auditoria Interna
 Ministerio de Cultura y Deportes

