

Guatemala, 28 de noviembre 2014
Informe No. 11-2014

Licenciada Rosa María Chan Guzmán
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014. Correspondiente al mes de noviembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000532.**

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento y finalización de evacuación de materiales colapsados en el interior de la cámara Sur sección central, en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Seguimiento y finalización de evacuación de materiales colapsados en el interior de la cámara Sur del lado Oeste, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Traslado de sillares de muro y bóveda del interior de la cámara Sur sección central hacia el patio Norte.
4. Excavación del Pozo No. 16.
5. Excavación del Pozo No. 17.
6. Excavación del Pozo No. 18
7. Apoyo al Museo Regional de San Miguel.
8. Apoyo a la Unidad de Carpintería.

Resultados Obtenidos

1. Se coordinó con el grupo de excavadores dar seguimiento a la evacuación del material colapsado en el interior de la cámara Sur sección central del edificio, por lo que se continuó bajando el material del interior de la cámara, por la tubería PVC de 6" y se trasladó hacia el patio Norte; 460 carretadas de tierra, 225 carretadas de piedra mediana, 90 piedras por unidad de diferentes tamaños, entre sillares de muro fragmentados y completos, 6 sillares de bóveda y 2 sillares de caballete. La actividad finalizó en un 100%. (inciso b)
2. Se coordinó con el grupo de excavadores dar seguimiento a la evacuación del material colapsado en el interior de la cámara Sur del lado Oeste del edificio, por lo que se continuó bajando el material del interior de la cámara, por la tubería PVC de 6" y se trasladó hacia el patio Norte; 525 carretadas de tierra, 230 carretadas de piedra mediana, 125 piedras por unidad, de diferentes tamaños, entre sillares de muro fragmentados y completos, 8 sillares de bóveda y 3 sillares de caballete. La actividad finalizó en un 100%. (inciso b)
3. Se coordinó con el personal de excavación realizar el traslado de 90 sillares de muro y bóveda, del interior de la cámara Sur hacia el lado Este de la cámara. Para la liberación del interior y que el grupo de dibujo inicie el registro gráfico de planta y elevación de los muros interiores Norte y Sur. (inciso b)
4. Excavación del Pozo No. 16.

Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación del Pozo No. 16 de 1.00m X 2.00m, ubicado en la esquina sureste del edificio, adosado hacia el Oeste del Pozo No. 15 y con orientación Norte - Sur, sobre el muro de retención que se sigue. La excavación bajó hasta el piso de arranque del muro con una cota de altura de 251.140 sobre el piso estucado de la Plaza. Se detectaron 2 estratos, la profundidad alcanzada es de 2.07m en el perfil Sur del pozo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
5. Excavación del Pozo No. 17.

Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación del Pozo No. 17 de 2.00m X 2.00m, ubicado en la esquina sureste del edificio, adosado hacia el Norte del Pozo No. 16, con orientación Este - Oeste sobre el muro de contención que se sigue. La excavación bajó hasta el piso de arranque del muro con una cota de altura de 251.140 sobre el piso estucado de la Plaza. Se detectaron 2 estratos, la profundidad mayor

alcanzada es de 2.07m en el perfil Sur del pozo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)

6. Excavación del Pozo No. 18

Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación del Pozo No. 18 de 1.00m X 2.00m, ubicado en la esquina sureste del edificio, adosado hacia el Oeste del Pozo No. 13, con orientación Norte-Sur sobre el Patio Sur de la Plaza. La excavación bajó hasta el piso de arranque del muro con una cota de altura de 251.140 sobre el piso estucado de la Plaza. Se detectaron 2 estratos, la profundidad mayor alcanzada es de 2.14m en el perfil Norte del pozo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)


7. Apoyo al Museo Regional de San Miguel.

Con la coordinación de la Unidad Técnica y la Administración se continúa apoyando con 2 operativos, Santiago García y Gustavo Quixchan del grupo de restauración, para realizar trabajos de limpieza del área y del interior de las salas de presentación de piezas del Museo Regional Mundo Maya. (inciso a)


8. Apoyo a la Unidad de Carpintería.

Con la coordinación de la Unidad Técnica y la Administración se apoya a la Unidad de Carpintería con 1 operativo del grupo de ayudantes de restauración Sr. Benedicto González, para realizar trabajos urgentes de preparación de la madera para la elaboración de trabajos urgentes de la Administración del Parque Nacional Tikal durante el mes de noviembre 2014. (inciso a)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.


Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.


Marco Julio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural