

SERVICIOS TIRSO JOSE MORALES MORALES

ACTURA
SERIE 9A

Prop. TIRSO JOSE MORALES MORALES
Calle Centro America 26 Flores, Paisa

DIA	MES	AÑO
29	11	13

Nº

17-9

NIT: 1206634

SEÑOR Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DIRECCION: 12 avenida 11-11 Zona 4

NIT: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios Profesionales Prestados al Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de noviembre-2013 según contrato Administrativo No 328-2013 y Acuerdo Ministerial No. 26-2013.-	7.500 ⁰⁰
	<i>cancelada</i>	
	siete mil quinientos con 00 %	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL Q. 7.500 ⁰⁰

Impresión: 04/11/2013 14:20:50.47 72,260.00
Res: 2009-5-880-422 de fecha 10/04/2009 del O. 01.50

Guatemala, 29 de noviembre 2013
Informe 11-2013

Doctora:

Rosa María Chan

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

De la manera mas atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 328-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 26-2013**, correspondiente al mes de **noviembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura numero de serie AA y correlativo No. 000049**.

Actividades Realizadas:

- 1 Supervisión y Monitoreo en los Trabajos de Mantenimiento de Conservación hacia la Estructura 5E-58 ubicada en el Grupo 5E-11 o G del Parque. Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de labrado de piedras de la hilera F del muro que forma el soffito de la bóveda, Cámara No. 9 de la Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
- 2 Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de labrado de piedras de la hilera G del muro que forma el soffito de la bóveda, Cámara No. 9 de la Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
- 3 Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de integración de las piedras de sillería que fue colocada en forma de punta o amarres en la hilera F, piedras que forman el soffito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No. 9, Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
- 4 Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de integración de las piedras de sillería que fue colocada en forma de punta o amarres en la hilera G, piedras que forman el soffito de la bóveda, e integración de la piedra de ajuste del muro y la piedra laja del caballete en el lado Oeste de la Cámara No. 9, Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
- 5 Supervisión y Asesoría en la actividad de colocación de tirantes de madera de tinto en los muros inclinados lado Este y lado Oeste de la bóveda que forman los soffitos de la bóveda en la Cámara No. 9, Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).

- 6 Supervisión y Registro fotográfico a la actividad del día de la Unidad Nacional, evento que se celebra todos los años en el Parque Nacional Tikal.
- 7 Planificación en conjunto en la supervisión realizada por el Arqueólogo Marco Tulio Castellanos Sub-Administrador del Parque, el Coordinador de la Unidad de Arqueología el Lic. Leopoldo González y el Asesor de Conservación Lic. Enrique Monterroso hacia el frente de trabajo de la Cámara No. 9, Estructura 5I-58 del Grupo G.

Resultados Obtenidos:

- 1 Durante este mes en el Grupo G, como parte de los trabajos que se tienen planificados realizar en la Estructura 5I-58, se trabajó en el labrado de las piedras de la hilera F: labrándose la cantidad de 13 piedras con las medidas de 0.28cm de ancho x 30cm de alto y 0.60cm de largo. (Inciso a).
- 2 Se trabajo también en el labrado de las piedras de sillería de la hilera G: labrándose la cantidad de 15 piedras con las medidas de 0.39cm de ancho x 0.33cm de altura y 0.60cm de largo. (Inciso a).
- 3 Se realizó la actividad de integración de las piedras de sillería que fueron colocadas en forma de punta o amarres en una sección de la hilera F, piedras que forman el sofito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No.9, las numeradas F-4, F-5, F-6, F-7, F-8 y F-9 un total de 6 piedras colocadas, utilizándose el siguiente material: 46 cubetas concreteras de mezcla, 3 cubetas de cuñas de fuego, 40 piedras lajas para el núcleo y 4 tambos de 5 galones de agua de lejía. (Inciso a).
- 4 Se realizó la actividad de integración de las piedras de sillería que fueron colocadas en forma de punta o amarres en una sección de la hilera G, piedras que forman el sofito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No.9, las numeradas G-2, G-3, G-4, G-5, G-6 y G-7 un total de 6 piedras de sillería colocadas, también se colocaron los bloques pequeños de piedra de 0.10cm de grosor que forman el ajuste del muro y las piedras lajas grandes que forman el caballete de la bóveda, utilizándose el siguiente material: 45 cubetas concreteras de mezcla, 3 cubetas de cuñas de fuego, 36 piedras lajas para el núcleo y 3 y $\frac{1}{2}$ tambos de 5 galones de agua de lejía. (Inciso a).
- 5 Se realizó la actividad de integración de 5 de los tirantes de madera de tinto que van colocados o introducidos en ciertas secciones de los muros inclinados que forman la bóveda en la Cámara No. 9 de la Estructura 5I-58 del Grupo G, utilizándose para la colocación el siguiente material: 10 cubetas de mezcla, 5 cubetas de cuñas de fuego y 5 tambos de 5 galones de agua de lejía. (Inciso a).

- 6 Por orden administrativa y en coordinación con la Unidad Técnica del Parque Tikal, fui nombrado para realizar el registro fotográfico del evento del día de la Unidad Nacional que lo celebran todos los años los Pueblos Indígenas.
- 7 En este mes recibimos la visita del Arqueólogo Marco Tulio Castellanos Sub-Administrador del Parque, el Coordinador de la Unidad de Arqueología Lic. Leopoldo González y el Asesor de Conservación Lic. Enrique Monterroso, los cuales observaron el avance que se ha logrado hasta el momento, en los trabajos de intervenciones hacia la Cámara No. 9, Estructura 5E-58, específicamente en el muro con fachada Oeste de la bóveda donde se están realizando integraciones de piedras de sillería en el muro.

NOTA: Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido en formato digital a la Sub-Administración y una copia en formato digital y en duro según Oficio No. 22-2013 Ref. /UTA/tjmm a la Coordinación Técnica, y a la oficina de Recursos Humanos con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén. Las actividades y resultados, son realizados en base al inciso "a" establecido en la cláusula Segunda del Contrato Administrativo.


Tirso José Morales Morales

Vo. Bo.


Marco Tulio Castellanos Pinelo
Sub-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural