

SERVICIOS TECNICOS BURGOS

Prop. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES
Callejón El Crucero Ciudad Flores, Flores, Pinar

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie: B

NIT. 1209501-K

Nº 000029

DIA	MES	AÑO
30	12	2013

NOMBRE: *Dirección General del Patrimonio - Cultural y Natural*

DIRECCION: *12 Avenida N-11 Zona P. Fraternas las*

NIT: *337881-9*

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
<i>1</i>	<i>Honorarios por Servicios Técnicos Profesionales prestados a la Unidad de Arqueología del Pinar que Nacional Total de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Diciembre/2013. Según contrato Administrativo No 3107-2013, y Acuerdo Ministerial No 28-2013.</i>	<i>5500</i>
	<i>Quinientos</i>	
	<i>Quetzales Exactos</i>	
TOTAL EN LETRAS		

"Imprenta Mirpa" NIT. 24014656 T.E.L. 79248364

Res. No. 2012-5-556-329 de fecha 23/03/2012 del 01 al 10

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5500

Doctora:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 367-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 28-2013** correspondiente al mes de diciembre del 2013, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000029.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría en la elaboración del concreto para piso que se utilizará en el piso del primer cuerpo de la plataforma de sustentación, en su fachada Oeste el edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en la fabricación del piso del primer cuerpo de la plataforma de sustentación en su fachada Oeste.
3. Supervisión, ejecución y conteo de material cerámico, producto de la excavación realizada en la fachada Norte y fachada Este del edificio 5D-105.
4. Desarmado y desmontado de la bodega construida con tubería para andamio, utilizadas en la Plaza de los Siete Templos, por el Proyecto del mismo nombre.
5. Traslado de agua de la estación de bombeo hacia el lado Sur, sobre la plataforma del templo V.
6. Se inicia con el desmontado de la estructura de tubería para andamio que detiene el techo de lona que cubre el edificio 5D-105.
7. Supervisión de extracción de tierra caliza en banco de tierra caliza.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó y se elaboró el concreto para piso en una pileta de madera y piso de lamina, en donde se mezclaron 96 tambos de 5 galones de mezcla elaborada y reposada con 96 tambos de piedrín, se batio y al ya estar homogéneo se procedió a ponerlo en la parte superior del primer cuerpo de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105.
2. Se supervisó y se ejecutó 27 metros de piso, con un ancho de 0.80m. con un espesor de 0.05m., preparado con tierra caliza, cal y piedrín, en donde se utilizaron 76 tambos de concreto y 12 tambos de agua.
3. Se supervisó y se ejecutó el conteo de material arqueológico como: cerámico, material lítico, hueso, recolectado en las excavaciones realizadas en la fachada Norte y fachada Este y Oeste del edificio 5D-105.
4. Apoyo a la Unidad Técnica y administración, con tres operativos, en el desarmado y desmontado de la bodega que utilizó el proyecto de la Plaza de los siete Templos.
5. Se supervisó el traslado de 10 toneles de agua, que nos hacen un total de 540 galones de agua, de la estación de bombeo hacia el edificio 5D-105.
6. Se desmonta y se corre la estructura hecha de tubos que sostiene el techo de lona que cubre al edificio 5D-105.
7. Se supervisó la extracción de 3 metros cúbicos de tierra caliza en el banco de tierra.

NOTA:

- Las actividades arriba mencionadas fueron asignadas por el Asesor de la Unidad Técnica, Parque Nacional Tikal, Lic. Oswaldo Gómez con la autorización de la Ex - Sub- Administradora, Licda Mónica Pellecer, según oficio UT-PANAT-2013-058/og, del 31 de enero del 2013. En donde me indica que me traslade de puesto de trabajo del CCIT, a la Unidad de Arqueología.
- Los resultados de este informe se refleja en el informe de avances del mes de diciembre del presente año, que fue entregado a la Unidad de Arqueología y con copia a la Unidad Técnica.

- No esta demás decir que este trabajo se realizó con solamente tres operativos

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo


Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural