

Guatemala, 31 de marzo 2014  
Informe No. 03-2014

Licenciada Rosa María Chan  
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, Correspondiente al mes de marzo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000524.

**Actividades Realizadas:**

1. Seguimiento a la programación de registro gráfico en las fachadas Norte y Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Revisión del documento sobre la propuesta de los trabajos de restauración y consolidación en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, durante la temporada de campo 2014.
3. seguimiento de limpieza general en la sección superior del lado Norte y Sur, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Construcción de la cubierta de protección a los muros de la culata Este del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
5. Inicio de la construcción de andamios en la fachada Norte del lado Este del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
6. Construcción de una torre escalonada en el centro de la fachada Norte, con tubería de andamio, para el soporte del andamiaje y ascenso de materiales, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
7. Participación en el primer taller de la Unidad Técnica y la Unidad de Arqueología, para determinar los problemas que presentan los edificios y templos expuestos.

8. Elaboración de un documento sobre el diagnóstico del estado actual de las plazas, edificios y templos en el área arqueológica.


### **Resultados Obtenidos**

1. Se dio seguimiento de monitoreo a los dibujos de planta a escala 1:20 en papel milimetrado, que realiza el grupo de dibujo de la Unidad de Arqueología, ejecutados con 2 grupos de 3 personas; un dibujante y 2 ayudantes cada uno, verificando el avance en la fachada Norte y en la fachada Oeste, en donde se pudo determinar que los dibujos tienen un avance del 100%. Finalizando el registro gráfico de la planta. (inciso a)
2. Revisión y corrección en conjunto con los técnicos de la Unidad de Arqueología el nuevo documento en digital y en duro sobre la nueva propuesta que se elaboró del Proyecto de Restauración y Consolidación que se ejecutará durante la temporada 2014 en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso b)
3. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes la limpieza general en la plaza de la fachada Sur y patio Norte en un área de 60.00m de largo 40.00 de ancho incluyendo las secciones enmonticuladas del basamento de sustentación, finalizando en un 100%.
4. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes el inicio de la construcción de la cubierta de protección con tubería de andamio y lona, en la culata del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, alcanzando un ancho de 6.00m de largo y 4.00m de ancho. Usándose 6 tubos de 6.00m, 13 tubos de 3.00m y 25 tubos de 2.50m. 15 chapas fijas y 35 chapas móviles, finalizando la construcción en un 100%.
5. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes el inicio de la construcción de andamios con tubería galvanizada, en la fachada Norte del lado Este del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, con un ancho de 1.00m, 15.00 de largo, con 3 tarimas de 1.50m de alto para los tablonces, alcanzando la altura de 3.70m hasta la cornisa, utilizando tubería de 6.00m, 3.00, y 2.50m de largo, y chapas fijas y móviles. Alcanzando la construcción un 100%.
6. Se coordinó con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes la construcción de una torre escalonada para la fijación y soporte del andamiaje, con tubería de andamios de 6.00m, 3.00m y 2.50m de largo, utilizando chapas fijas y móviles. Con 3 filas de entarimado de 1.50m de alto hasta arriba de la cornisa, alcanzando una altura de 4.30m de alto. Avanzando la construcción un 70%.
7. Participación en el primer taller sobre Medidas urgentes para prevenir desastres en la zona arqueológica de Tikal, coordinado por el Asesor de la Unidad Técnica Lic. Oswaldo Gómez en conjunto con la Unidad de Arqueología, que consistió en un recorrido al área arqueológica para

determinar los diferentes problemas que presentan las plazas, templos y palacios expuestos en el área arqueológica, en donde se realizó un registro fotográfico de las áreas afectadas, provocados por los copiosos aguaceros de la temporada de invierno del 2013.

8. Se elaboró y se entregó en digital y en duro una copia del documento sobre el diagnóstico realizado en el Templo VI, Plaza F, Templo 5D-38, sector Este de La Acrópolis Central y Plaza Este.

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Marco Tulio Castellanos Pineda  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural