

Parque Nacional Tikal, 30 de mayo del 2014.
Informe No.005-2014

Licenciada:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 255-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014** correspondiente al mes de mayo del 2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000036

Actividades Realizadas:

1. Coordinación y Supervisión en el traslado de Cal Hidratada de la Bodega de la Plaza Oeste, hacia la bodega de materiales ubicada en el lado Sur de la Plataforma de sustentación del Templo V, que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
2. Se coordinó y supervisó el trabajo de la reparación de la tercera pileta que se encuentra al centro de las otras dos piletas reparadas el mes anterior.
3. Se coordinó y supervisó el desmontaje y montaje de tubos para andamio, que servirá para la construcción de una rampa en el arranque del segundo cuerpo fachada Oeste del edificio 5D-105.
4. Se supervisó y asesoró en la corrida de nivel de piso del tercer cuerpo fachada frontal hacia la fachada Oeste del edificio 5D-105.
5. Se asesoró y supervisó la elaboración de lejía para los trabajos de restauración edificio 5D-105.
6. Coordinación y supervisión en el traslado de la piedra para embone recolectada en la ruta de Tikal- Zocotzal.
7. Asesoría y supervisión en la colocación de reglas maestras, en la fachada Oeste del edificio 5D-105. Que servirán para el trabajo de restauración del basamento de sustentación, fachada Oeste del edificio.

8. Asesoría y supervisión en la restitución de volumen del segundo cuerpo, fachada Oeste, de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105.
9. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla que servirá los trabajos de restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste del edificio 5D-105.
10. Supervisión en el lavado de pedrín que servirá para el tendido de piso sobre la terraza de la cámara No.9, edificio 5E- 58, grupo "G".
11. Asesoría y supervisión en la limpieza de grietas localizadas en la terraza de la cámara No.9, del edificio 5E- 58, grupo "G".

Resultados Obtenidos:

1. Se trasladaron 50 sacos de Cal Hidratada de la bodega de la Plaza Oeste, hacia el lado Oeste del Templo V, en donde se encuentra la bodega de materiales que sirven para los trabajos de restauración del edificio 5D.105.
2. El trabajo consistió en sacar 30 carretadas que se encontraba en la pileta al centro de las otras dos reparadas, primero se realizó limpieza, posteriormente se repellaron las paredes de la pileta y por último se tiro el piso con cemento. En donde se utilizó 3 carretadas de arena, 2 bolsas de cemento, y 7 tambos de agua.
3. En la construcción de la rampa al pie del segundo cuerpo y en la tubería de andamio que sirven de parales del techo que cubre el edificio 5D-105. Se movieron 39 tubos de diferentes tamaños y 50 chapas, 10 tabloncillos de 3.00 metros.
4. Se corrió el nivel de piso del tercer cuerpo, hacia la fachada Oeste colocando doce puntos de Norte a Sur de edificio en su fachada Oeste.
5. Se elaboró lejía utilizando 25 sacos de Cal Hidratada, y se utilizaron 200 galones de agua para la elaboración de la lejía.
6. Se continua con el traslado de 14 metros cúbicos de piedra para embone desde el kilómetro 60, hacia la parte Oeste de la plataforma de sustentación del Templo V, que servirán para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
7. Se colocaron ocho reglas maestras que servirán para la restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste del edificio 5D-105.

8. Se Inició la restauración, con la restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste del edificio 5D-105. En donde se avanzaron 3.00 metros cuadrados, utilizando 30 cubetas de mezcla y 1.50 piedras para embone y cinco cubetas de agua.
 9. Se elaboró mezcla para la restitución de volumen del segundo cuerpo, fachada Oeste, del edificio 5D-105. Se utilizaron 2 carretadas de tierra caliza, 9 carretadas de lejía, 20 tambos de agua.
 10. Se lavaron 50 sacos de piedrín de $\frac{1}{4}$ de pulgada, en donde se utilizaron 5 toneles de agua.
 11. Limpieza de grietas localizadas en la terraza de la cámara No. 9, edificio 5E- 58, grupo "G". Se realizó limpieza en un área de 2.52 metros de largo por 1.59 por 0.58 metros de profundidad que nos hacen 4.07 metros cuadrados, y 2.24 metros cúbicos.
También se realizó limpieza en un área de 36.00 metros cuadrados en donde y se levantó todo el material en mal estado, sacando 30 carretadas de tierra y 9 carretadas de piedra para embone que se reutilizará.
- Los resultados de este informe se refleja en el informe de avances, que fue entregado a la Unidad de Arqueología y con copia a la Unidad Técnica.


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.


Marco Tulio Castañeda Prieto
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural