

Parque Nacional Tikal, 27 de junio del 2014.
Informe No.006-2014

Licenciada:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 255-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014** correspondiente al mes de junio del 2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000037.


Actividades Realizadas:

1. Coordinación y supervisión sobre los avances en la restitución de volumen del segundo cuerpo, fachada Oeste, de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105.
2. Coordinación con la Unidad de Transportes, para el traslado de cal hidratada, de la bodega de la Plaza Oeste, hacia el extremo Sur de la Plataforma de sustentación del Templo V, para los trabajos de restitución de volumen del segundo cuerpo, fachada Oeste del basamento de sustentación del edificio 5D-105.
3. Se asesoró y supervisó la elaboración de lejía para los trabajos de restauración en el basamento de sustentación de la fachada Oeste del edificio 5D-105.
4. Se asesoró y supervisó la elaboración de mezcla que se usará para los trabajos de restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste del basamento de sustentación del edificio 5D-105.
5. Se supervisó y asesoró la limpieza de grietas existentes en la terraza de la cámara No.9, edificio 5E-58, grupo "G".
6. Se asesoró y supervisó el tapado de grietas y el embonado de un área excavada de 4.00 metros cuadrados.
7. Se asesoró y supervisó el levantado de todo el material viejo de la cámara No. 9, de edificio 5E-58, grupo "G".
8. Levantado de la tubería del piso de la terraza de la cámara No. 9, de edificio 5E-58, grupo "G".

7. Se trabajó picando, levantando y retirando todo el material viejo y en mal estado de la terraza de la cámara No. 9, edificio 5E-58, presentando un área 51.00 metros cuadrados de terraza limpios. En donde se extrajeron 40 cubetas de materiales en mal estado .
 8. El trabajo consistió en levantar 10 tubos, en donde se desarmaron 20 chapas, y se volvieron armar.
 9. Se lavaron 31 sacos de piedrín de diferentes tamaño, utilizando 400 galones de agua para su lavado. Material que servirá para el tendido del piso en la terraza de la cámara No.9, edificio 5E-58, grupo "G".
 10. Se construyeron 43 metros lineales de bordes maestros que servirán de nivel base para la construcción de un piso de 0.08 metros de grueso, con una caída de 0.04 metros para sus cuatro lados de la terraza de la cámara No. 9, del edificio 5E-58, grupo "G".
 11. Se trasladarán 50 sacos de cal hidratada de la bodega en la plaza Oeste hacia el grupo "G", que servirá para la elaboración de mezcla para los trabajos de restauración en el edificio 5E-58, grupo "G".
 12. Elaboración de mezcla en donde se utilizaron 28 carretadas de mezcla ; 28 carretadas de cal, 70 galones de agua.
 13. Se fundieron 55.00 metros cuadrados de piso, por 0.08 metros de grueso, en donde se utilizaron 213 cubetas de mezcla compuesta de tierra caliza, cal y piedrín; 27 garrafones de agua; 17 garafones de lejía; 17 cubetas de tierra negra colada.
- Los resultados de este informe se refleja en el informe de avances, que fue entregado a la Unidad de Arqueología y con copia a la Unidad Técnica.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.


Marco Julio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural