

Parque Nacional Tikal, 27 de Junio/ 2014.
Informe No.06-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al mes de Junio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000060**.

Actividades Realizadas en el mes de Junio. 2014.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de traslado de bloques de piedra caliza, de cantera hacia la base del Templo IV. Los bloques de piedra caliza, es material que se está utilizando en la restauración del muro dos, segundo basamento, extremo norte, lado este de Templo IV.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación que se realizan en la base, esquina Nor-Este, edificio 5D-15. Trabajos de excavación que se realizan con el objeto de liberar los muros del basamento complementario, esquina Nor-Este, edificio 5D-15.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el Templo IV. Trabajos de sustitución e integración de sillares nuevos, realizados en la hilera uno, hacia la hilera cinco de sillares, del muro dos, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este.
4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de integración de embone al núcleo del muro, segundo basamento, fechada Oeste, edificio 5D-105. Los trabajos de integración de volúmenes con embone al núcleo

del muro, segundo basamento piramidal, tiene como objeto estabilizar los muros del basamento piramidal, en la fachada Oeste, edificio 5D-105.

5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de colocación de un piso de mezcla en la terraza superior, edificio 5E-58, grupo "G". La adecuación del piso de mezcla en la terraza superior, se realizó con el objeto de impermeabilizar la terraza y evitar la filtración de aguas pluviales al interior de las bóvedas, edificio 5E-58 grupo "G".
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: En la plaza A-XVIII, se realizó chapeo de la grama, deshierbe a los edificios A-IV y A-V. Como también se realizó la construcción de un techo de guano y madera rolliza, sobre las gradas que dan acceso al segundo nivel, lateral Oeste, edificio A-XVIII. Trabajos realizados en el grupo A.

Resultados Logrados en el mes de Junio/2014.

1. Se verificó los trabajos de traslado, de bloques de piedra caliza de cantera, hacia la base de Templo IV. El material se requiere para los trabajos de restauración y conservación, que se realizan en los muros del segundo basamento, extremo norte, lado este de Templo IV. (Total 9.5 m3).
2. Se verificó los trabajos de excavación, que se realizan en la base de esquina Nor-Este, edificio 5D-15. La excavación se realiza con el objeto de liberar los muros del basamento complementario, esquina Nor-Este, edificio 5D. (Total 12 m3).
3. Se verificó los trabajos de sustitución e integración de sillares nuevos, de la primera hilera, hacia la quinta hilera de sillares, muro dos, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este. Los trabajos de restauración y conservación se realizan, en el muro dos, segundo basamento tienen como objeto de estabilizar, los muros del basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, de Templo IV. (Total 33 m2).
4. Se verificó los trabajos de integración de embone al núcleo, muro del segundo basamento, fachada Oeste, edificio 5D-105. Los trabajos de integración de volúmenes con embone al núcleo del muro, segundo basamento piramidal, tiene como objeto estabilizar los muros del basamento piramidal, en la fachada Oeste, edificio 5D-105. (Total 18 m2).
5. Se verificó los trabajos de colocación de un piso de mezcla en la terraza superior del edificio 5E-58. La adecuación del piso de mezcla en la terraza, tiene como objeto evacuar el agua de lluvia y evitar que se filtre hacia el interior de las bóvedas del edificio. (Total 30 m2).

6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, en el sitio arqueológico de Uaxactún: chapeo de la plaza A-XVIII, deshierbe a los edificios A-IV y A-V. (Total 5,040 m2). Como también, la construcción de un techo de guano sobre las gradas que dan acceso al segundo nivel, lado Oeste del edificio A-XVIII.

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.




Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural