

Licenciada:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 255-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014** correspondiente al mes de julio del 2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000038.

Actividades Realizadas:

1. Coordinación y supervisión en la continuación de avances en la restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105.
2. Coordinación y Supervisión con la Unidad de Transportes, para el traslado de cal hidratada, de la bodega del Templo IV, hacia la bodega del edificio 5D-105.
3. Coordinación y supervisión en la elaboración de mezcla, para los trabajos de restauración en el segundo cuerpo fachada Oeste, de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105.
4. Se asesoró y supervisó la elaboración de lejía para los trabajos de restauración en el basamento de sustentación de la fachada Oeste del edificio 5D-105.
5. Coordinación y supervisión en el traslado de tierra caliza del banco de tierra en ruta Tikal-Uaxactún, hacia el lado Sur del Templo V, para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
6. Coordinación y supervisión en el desmontado de la estructura de andamio que servía de techo ala cámara No. 9, edificio 5E-58, grupo "G".
7. Supervisión y coordinación en el armado de la estructura de tubo de andamio, para el techo de la cámara No. 11 edificio 5E-58, grupo "G".
8. Se coordinó y supervisó el inicio del levantado del piso en mal estado de conservación de la terraza cámara No. 11 del edificio 5E-58, grupo "G", con el objeto de impermeabilizar la terraza con un nuevo piso de concreto de caliza.
9. Apoyo a la Unidad Técnica del Parque Nacional Tikal, con personal para dismantelar un techo sobre puesto de otro, en la bodega de materiales arqueológicos del Parque Nacional Tikal.

Resultados Obtenidos:

1. Se continúa con la restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste, del edificio 5D-105. En donde se obtuvo un avance de 12.43 metros cuadrados de volumen restituídos, que nos hacen un total de 9.53 metros cúbicos de embone construido, utilizándose 212 tambos de mezcla; 1,185 piedras para embone, y 22 garrafones de agua., cada garrafón contiene cinco galones.
2. Se trasladaron 100 sacos de Cal Hidratada de la bodega del Templo IV, hacia el lado Oeste del Templo V, en donde se encuentra la bodega de materiales que sirven para los trabajos de restauración del edificio 5D-105.
3. Se supervisó la elaboración de mezcla en donde se utilizó 45 carretadas de tierra caliza, 50 tambos de lejía, cal con agua reposada, y 8 cubetas de agua, que servirá para la restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste, 5D-105.
4. Elaboración de lejía que consiste en hacer una mezcla de cal con agua y ponerla a reposar para poder utilizarla en la elaboración de la mezcla. En donde se utilizaron 45 sacos de cal hidratada diluyéndolo en 50 tambos de agua.
5. Traslado de 2.00 metros cúbicos de tierra caliza del banco de tierra en camino Tikal-Uaxactún, hacia el lado Sur del Templo V, para los trabajos de restauración en la fachada Oeste del basamento de sustentación edificio 5D-105.
6. Se desmontaron 40 tubos de 2.50 metro y 25 tubos de 6.00 metros y se trasladaron a la cámara No. 9 edificio 5E-58, grupo "G".
7. Se levanto la estructura para el techo que va a cubrir la cámara No. 11, edificio 5E-58, y la torre para bajar y subir material hacia la terraza. Se utilizaron 75 tubos en total de 2.50 metros y de 6.00 metros, 50 chapas de gonce y 40 chapas fijas.
8. Se comenzó a picar y levantar la torta de piso en mal estado que cubre la terraza No. 11, edificio 5E-58, grupo "G". en donde se pico y limpio un área de 9.00m X 4.00m. que nos hacen un total de 36.00 metros cuadrados.
9. Se apoyó con todo el personal que trabaja en el Palacio 5D-105, para dismantelar el techo sobre puesto de otro, en el Museo Arqueológico del Parque Nacional Tikal, en donde se desmontaron 110 laminas de 10 pies de largo.
 - Los resultados de este informe se refleja en el informe de avances, que fue entregado a la Unidad de Arqueología y con copia a la Unidad Técnica.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.


Marco Tullio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural