

Parque Nacional Tikal, 31 de Julio/ 2014.
Informe No.07-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al mes de Julio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000062**.

Actividades Realizadas en el mes de Julio. 2014.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de montaje de una torre de andamios en fachada Este, estructura 5E-58. La torre de andamios se construyo con el objeto de facilitar el traslado de herramientas y materiales, hacia la terraza superior de la estructura 5E-58 de grupo "G".
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de documentación grafica de la fachada Este, de crestería, Templo VI. Los trabajos de documentación grafica en el Templo VI, se realizan con el objeto de contar con los dibujos actualizados del estado de conservación de los muros, sección superior de crestería.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el Templo IV. Trabajos de sustitución e integración de sillares nuevos, realizados de hilera seis, hacia la hilera trece de sillares, muro dos, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este.
4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de integración de embone al núcleo del muro, segundo basamento, fechada Oeste, estructura

5D-105. Los trabajos de integración de embone al núcleo del muro, segundo basamento piramidal, tiene como objeto otorgar volumen y estabilizar los muros del basamento piramidal, fachada Oeste, estructura 5D-105.

5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de preparación del área sobre la terraza superior, para la colocación de un piso de 0.11 centímetros de espesor, estructura 5E-58, grupo "G". El piso que se colocara con el objeto de impermeabilizar la terraza superior de la estructura.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: En la plaza principal del grupo "E", se realizo chapeo de la grama, como también el deshierbe a los edificios E-I, E-II, E-III, E-VII sub., y E-X. Trabajos realizados en el grupo "E".

Resultados Logrados en el mes de Julio/2014.

1. En el extremo Norte, lado Este, estructura 5E-58 grupo "G", se verifico los trabajos de montaje de una torre de andamios con tubería de metal de 2" de diámetro. La construcción de la torre de andamios, tiene como objeto de facilitar el traslado de herramientas y materiales, hacia la parte superior del la estructura 5E-58. (Total 84 m3).
2. En el Templo VI, se verifico los trabajos de documentación grafica de la fachada Este. La documentación grafica de la fachada Este de Templo VI, tiene como objeto, actualizar el estado actual de conservación de los muros superiores del Templo VI. (Total 128 m2).
3. Se verifico los trabajos de sustitución e integración de sillares nuevos, en la hilera seis, hacia la hilera trece de sillares, muro dos, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este. Los trabajos de restauración y conservación del segundo basamento tienen como objeto, la estabilización de los muros del basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, de Templo IV. (Total 28 m2).
4. Se verifico los trabajos de integración de embone a los núcleos del muro, segundo basamento, fachada Oeste, estructura 5D-105. Los trabajos de integración de volúmenes con embone al núcleo del muro, segundo basamento piramidal, tiene como objeto estabilizar el basamento piramidal, fachada Oeste, estructura 5D-105. (Total 16 m2).
5. Se verifico los trabajos de preparación del área en la terraza superior, estructura 5E-58. La preparación del área en la terraza superior tiene como objeto, colocar un piso de mezcla de 0.11 centímetros de espesor para evitar que las aguas de lluvia se filtren al interior de la bóvedas, estructura 5E-58 grupo "G". (Total 38 m2).

6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, en el sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de la plaza principal grupo "E", deshierbe a los edificios E-I, E-II, E-III, E-VII sub., y E-X. (Total 4,600 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Nat...