

Guatemala, 31 de julio 2014
Informe No. 07-2014

Licenciada Rosa María Chan
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, Correspondiente al mes de julio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000528**.

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento a la evacuación de material colapsado en la fachada Norte sección central del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Seguimiento a la evacuación de material colapsado en la fachada Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Seguimiento de excavaciones del pozo No. 1 en la fachada Este, esquina Noreste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Seguimiento de evacuación de materiales colapsados en la fachada Norte del lado Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
5. Inicio de excavaciones y finalización del pozo No. 4 en la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste
6. Inicio de excavaciones y finalización del pozo No. 5 en la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
7. Inicio de la excavación y finalización del pozo No. 5 extensión No. 1 en la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
8. Ampliación del entarimado del andamio y colocación de tubería PVC, en la fachada Norte sección central del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.


1. Se dio seguimiento en conjunto con los restauradores y ayudantes la evacuación de la segunda capa del material colapsado en la fachada Norte sección central del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. En las filas identificadas de la A a la J. Se evacuaron 256 carretadas de tierra, 385 carretadas de piedra pequeña, 632 piedras grandes de muro, cornisa y bóveda fragmentadas y enteras. Trasladándose hacia el patio Norte. Se recuperaron 155 fragmentos de cerámica, en lítica 5 lascas de pedernal, 3 fragmentos con evidencia de haber sido trabajadas, finalizando la intervención en un 100%. (inciso b)
2. Se dio seguimiento con el personal de restauración y ayudantes, la evacuación de la segunda capa de materiales colapsados de 8 filas de la A a la H, en la fachada Oeste. Se evacuaron 233 sillares de muro, cornisa y de bóveda, 405 carretadas de tierra, 326 carretadas de piedra pequeña de núcleo. Se trasladaron hacia el patio Norte de la Plaza Oeste y se recuperó 180 fragmentos de cerámica, en lítica 3 lascas de pedernal, finalizando la evacuación en un 100%. (inciso b)
3. Se coordinó con la coordinación de la Unidad de Arqueología y la asesoría de la Unidad Técnica, con los trabajadores del grupo de restauración y excavación, continuar la investigación en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Bajando la excavación con un registro de 1.00m X 0.60m, en el pozo No. 1 con orientación Este-Oeste, encontrando un cuarto piso estucado con pintura roja a una profundidad de 4.02m., la excavación no finaliza. (inciso b)
4. Se coordinó con el grupo de restauración el seguimiento a la evacuación de la segunda capa de materiales colapsados en la fachada Norte del lado Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Trasladándose 245 carretadas de tierra, 173 carretadas de piedra mediana y 226 piedras individuales de muro y de núcleo. Se recuperaron 180 fragmentos de cerámica, 2 lascas de pedernal, 7 fragmentos de piedra con evidencia de haber sido trabajadas, 2 fragmentos de obsidiana; una de navaja y una de un posible cuchillo ceremonial de color negro. Finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)
5. Se coordinó con la coordinación de la Unidad de Arqueología y los trabajadores del grupo de restauración y excavación, iniciar las investigaciones del pozo No. 4, de 1.00m X 2.00m, ubicado al Sur del pozo No. 3 y al Este del eje normativo del edificio. Durante la excavación se encontró el andén del primer cuerpo a 1.83m. La profundidad de la excavación es de 2.05m. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)

6. Se coordinó con el grupo de trabajadores continuar con la investigación en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Iniciando la excavación del pozo No. 5 de 1.00m X 2.00m con orientación Este-Oeste, ubicado al Sur del pozo No. 4 y al Este del eje normativo del edificio. Durante la excavación no se encontró el posible muro del segundo cuerpo, dejando dudas en la altura del primer cuerpo. La profundidad del pozo es de 1.08m. La excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
7. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con la investigación en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Iniciando la excavación del pozo No. 5 extensión No. 1 de 0.60m X 2.00m con orientación Este- Oeste, ubicado contiguo y al Sur del pozo No. 5, al Este del eje normativo del edificio. Durante la excavación no se encontró el piso de arranque del primer cuerpo, por lo que se realizó un sondeo de 0.60m X 0.75m bajando a una profundidad de 1.08m, dejando a la vista el piso que forma el andén del primer cuerpo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
8. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con la evacuación del material colapsado en la fachada Norte sección central del edificio, por lo que se complementó la tarima del andamiaje para la evacuación del interior de la cámara Norte, en un área de 12m X 2.80m. Utilizándose 12 tubos de 2.50m de largo, 5 chapas fijas, 10 chapas móviles y 13 tablonetes de 2" X 10" X 8' de largo y se colocaron 2 tubos de 6" de diámetro y 6.00m de largo de PVC para bajar el material.
9. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con la evacuación del material colapsado en la fachada Oeste del edificio, por lo que se complementó la tarima del andamiaje para la evacuación del material del interior de la cámara Norte, en un área de 1.10m X 2.80m. Utilizándose 9 tubos de 2.50m de largo, 9 chapas fijas, 6 chapas móviles y 6 tablonetes de 2" X 10" X 8' de largo, se colocaron 2 tubos de 6" de diámetro y 6.00m de largo de PVC para bajar el material.

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.


Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.


Marco Tullio Castellanos Pineto
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural