

Guatemala, 30 de septiembre 2014
Informe No. 09-2014

Licenciada Rosa María Chan Guzmán
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014. Correspondiente al mes de septiembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000530**.

Actividades Realizadas:

1. Inicio de la evacuación de materiales colapsados en el interior de la cámara Sur sección central y colocación de tubería PVC, en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Inicio a la evacuación de materiales colapsados en el interior de la cámara Sur del lado Oeste usándose la misma tubería PVC para bajar el material colapsado del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Inicio de la excavación del pozo No. 8.
4. Inicio de la excavación del Pozo No. 9.
5. Inicio de la excavación del Pozo No. 10.
6. Inicio de la excavación del Pozo No. 11.
7. Inicio de la excavación del Pozo No. 12.
8. Excavación en el interior de la cámara Norte sección central a nivel del piso del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
9. Traslado de 219 sillares de muro y bóveda del interior de la cámara Norte.


Resultados Obtenidos


1. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con la evacuación del material en la cámara Sur sección central del edificio, por lo que se colocó tubería de PVC de 6" para bajar el material colapsado del interior de la cámara. Se trasladó hacia el patio Norte 217 carretadas de tierra, 168 carretadas de piedra mediana, 51 piedras por unidad de diferentes tamaños, entre sillares de muro, bóveda y caballete. La actividad no finaliza. (inciso b)
2. Se coordinó con el grupo de excavadores dar seguimiento a la evacuación del material colapsado en el interior de la cámara Sur del lado Oeste del edificio, usándose la misma tubería PVC de 6" para bajar material colapsado del interior de la cámara. Se trasladó hacia el patio Norte 269 carretadas de tierra, 217 carretadas de piedra, 167 piedras por unidad de diferentes tamaños, 15 sillares de bóveda, 2 sillares de caballete y 15 lajas de grandes dimensiones. La actividad no finaliza. (inciso b)
3. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación en el pozo No. 8 de 1.00m X 2.00m, ubicado en la esquina noreste del edificio. La excavación bajó hasta el primer piso estucado localizado en el pozo No. 2. Se detectaron 2 estratos, la profundidad del pozo es de 2.34m y la cota del piso encontrado es de 294.030m SNM. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
4. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación en el Pozo No. 9 de 1.00m X 2.00m, ubicado al Sur del Pozo No. 6 en la esquina noreste del edificio. La excavación bajó hasta el primer piso encontrado en el pozo No. 2. Se detectaron 2 estratos, la profundidad del pozo es de 2.34m y la cota del piso es 294.030m SNM. finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
5. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación del Pozo No. 10 de 1.00m X 1.50m, ubicado al Sur del Pozo No. 9 en la esquina noreste del edificio. La excavación bajó hasta el primer piso encontrado en el pozo No. 2. Se detectaron 2 estratos, la profundidad del pozo es de 2.34m y la cota del piso es de 294.030m SNM. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
6. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación del Pozo No. 11 de 1.00m X 2.00m, ubicado en la esquina sureste del edificio, sobre el muro ataludado que eleva el patio Norte. La excavación bajó hasta el piso estucado de la plaza, dejando a la vista 4 filas de sillares del muro y parte

del empedrado que lo forma. Se detectaron 2 estratos, la profundidad alcanzada 1.30m. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)

7. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación del Pozo No. 12 de 1.00m X 2.00m, ubicado en la esquina sureste del edificio, adosado hacia el Sur del Pozo No. 11, sobre el Patio Sur de la Plaza. La excavación bajó hasta el piso estucado de la Plaza. Se detectaron 2 estratos, la profundidad alcanzada es de 1.30m en el perfil Norte del pozo y 0.80m en el perfil Sur. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
8. Se coordinó con el personal realizar una excavación en el interior de la cámara Norte sección central a nivel del piso de 0.30m de ancho X 0.15m de profundidad X 16.60m de largo del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Para que el grupo de dibujo realice el registro gráfico del muro central que divide la cámara Norte de la cámara Sur. (inciso b)
9. Se coordinó con el personal de excavación realizar el traslado de 219 sillares de muro y bóveda, del interior de la cámara Norte hacia el lado Este de la cámara. Para que el quipo de dibujo realice el registro gráfico de elevación en el lado Oeste del muro central que divide la cámara Norte de la Sur. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.


Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo. 
Marco Taha Castellanos Pinedo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural