

Parque Nacional Tikal, 31 de Octubre/ 2014.
Informe No.10-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero,244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al mes de Octubre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000070**.

Actividades Realizadas en el mes de Octubre. 2014.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación efectuados al muro inclinado de bóveda, lado Oeste, cámara 2-C, estructura 5E-58. Trabajos realizados en el muro inclinado de bóveda lado Oeste, con el objeto de completar el muro inclinado a la altura del caballete.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación que se realizan en el extremo Norte, lado Oeste, basamento de sustentación números dos. La restauración consiste en integrar embonó (Piedra amorfa, cal, arena blanca y agua) con el objeto de otorgarle estabilidad al muro, segundo basamento, lado Oeste, estructura 5D-105
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el Templo IV. Trabajos de integración de sillares originales y sustitución de sillares nuevos en hileras: 6, 7, 8, y 9, muro tres, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este. La integración de sillares originales y sustitución de sillares nuevos al paramento del muro tres, tiene como objeto otorgarle volumen y estabilidad

al muro del segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, Templo IV.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de documentación grafica, lado Oeste de crestería, Templo VI. Los trabajos de documentación grafica en la crestería de Templo VI, tienen como objeto documentar los daños presentes en la fachada Oeste, posteriormente elaborar un diagnostico.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de evacuación de material de colapso, extremo Oeste, de cámara Sur, estructura 5D-15. Los trabajos de evacuación del material de colapso en el extremo Oeste, de cámara Sur, tiene como objeto liberar los muros internos para efectuar su estabilización por medio de restauración.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos realizados en el grupo "A": Chapeo de la plaza central, y calzada que une al grupo A y B. Como también, se realizo deshierbe a las estructuras: A-V, A- IV, A-II, y A-XVII.

Resultados Logrados en el mes de Octubre/2014.

1. En el muro inclinado de bóveda, cámara 2-C, estructura 5E-58, se verifico los trabajos de integración de sillares nuevos al muro inclinado de bóveda, lado Oeste. La integración de sillares nuevos al paramento del muro inclinado lado Oeste, bóveda de cámara 2-C. Tiene como objeto completar el muro inclinado a la altura de caballete.(Total. 8.5 m2).
2. En el extremo Norte, lado Oeste, segundo basamento de sustentación, estructura 5D-105. Se verifico los trabajos de restauración y consolidación que se realizan en el segundo basamento de sustentación. La restauración consiste en integrar embonó (Piedra amorfa, cal, arena blanca y agua) con el objeto de otorgarle estabilidad al muro, segundo basamento, lado Oeste, estructura 5D-105
3. En el extremo Norte, lado Este, segundo basamento piramidal, Templo IV. Se verifico los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el muro tres. Trabajos de integración de sillares originales y sustitución de sillares nuevos en hileras: 6, 7, 8, y 9, muro tres, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este. La integración de sillares originales y sustitución de sillares nuevos al paramento del muro tres, tiene como objeto otorgarle volumen y estabilidad al muro del segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, Templo IV.(Total. 18 m2).

4. En la fachada Oeste de crestería de Templo VI. Se verifico los trabajos de documentación gráfica. Los trabajos de documentación gráfica en la crestería de Templo VI, tienen como objeto documentar los daños presentes en la fachada Oeste, posteriormente elaborar un diagnostico. (Total. 70 m2).
5. En el extremo Oeste de cámara Sur, estructura 5D-15. Se verifico los trabajos de evacuación de material de colapso. Los trabajos de evacuación del material de colapso en el extremo Oeste, de cámara Sur, tiene como objeto liberar los muros internos para efectuar su estabilización por medio de restauración. (Total. 30 m3).
6. En el grupo "A", del sitio arqueológico de Uaxactún. Se verifico los trabajos de mantenimiento. Trabajos realizados en el grupo "A": Chapeo de la plaza central, y calzada que une al grupo A y B. Como también, se realizo deshierbe a las estructuras: A-V, A- IV, A-II, y A-XVII. (Total. 6,500 m2).


Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo.Bo.



Marco Julio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural