

Guatemala, 31 de octubre 2014
Informe No. 10-2014

Licenciada Rosa María Chan Guzmán
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014. Correspondiente al mes de octubre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000531.**

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento de evacuación de materiales colapsados en el interior de la cámara Sur sección central, en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Seguimiento de evacuación de materiales colapsados en el interior de la cámara Sur del lado Oeste, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Excavación en el interior de la cámara Norte sección central, en el muro Norte a nivel del piso del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Traslado de 198 sillares de muro y bóveda del interior de la cámara Norte.
5. Excavación del Pozo No. 13.
6. Excavación del Pozo No. 14.
7. Excavación del Pozo No. 15
8. Apoyo al Museo Regional de San Miguel.
9. Apoyo a la Unidad de Mantenimiento.

Resultados Obtenidos

1. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con la evacuación del material colapsado en la cámara Sur sección central del edificio, por lo que se continuo bajando por la tubería PVC de 6" del interior de la cámara. Se trasladó hacia el patio Norte 125 carretadas de tierra, 90 carretadas de piedra mediana, 51 piedras por unidad de diferentes tamaños, entre sillares de muro, bóveda y caballete. La actividad no finaliza. (inciso b)
2. Se coordinó con el grupo de excavadores dar seguimiento a la evacuación del material colapsado en el interior de la cámara Sur del lado Oeste del edificio, por lo que se continuó bajando el material colapsado por la misma tubería PVC de 6" del interior de la cámara. Se trasladó hacia el patio Norte 160 carretadas de tierra, 115 carretadas de piedra. La actividad no finaliza. (inciso b)
3. Se coordinó con el personal realizar una excavación en el interior de la cámara Norte sección central, en el muro Norte a nivel del piso de 0.30m de ancho X 0.15m de profundidad X 22.00m de largo del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Para que el grupo de dibujo realice el registro gráfico del muro Norte de la cámara. (inciso b)
4. Se coordinó con el personal de excavación realizar el traslado de 198 sillares de muro y bóveda, del interior de la cámara Norte hacia el lado Este de la cámara. Para que el equipo de dibujo realice el registro gráfico de elevación en el lado Oeste del muro Norte. (inciso b)
5. Excavación del Pozo No. 13.

Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación del Pozo No. 13 de 1.00m X 2.00m, ubicado en la esquina sureste del edificio, adosado hacia el Oeste del Pozo No. 12 y con orientación Este-Oeste, sobre el Patio Sur de la Plaza. La excavación bajó hasta el piso de arranque del muro con una cota de altura de 251.140 sobre el piso estucado de la Plaza. Se detectaron 2 estratos, la profundidad alcanzada es de 1.54m en el perfil Sur del pozo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
6. Excavación del Pozo No. 14.

Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación del Pozo No. 14 de 1.00m X 2.00m, ubicado en la esquina sureste del edificio, adosado hacia el Norte del Pozo No. 13, con orientación Norte-Sur sobre el Patio Sur de la Plaza. La excavación bajó hasta el piso de arranque del muro con una cota de altura de 251.140 sobre el piso estucado de la Plaza. Se detectaron 2 estratos, la profundidad mayor alcanzada es de 1.57m en el perfil Sur del pozo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)

8. Apoyo al Museo Regional de San Miguel.

Con la coordinación de la Unidad Técnica y la Administración se continua apoyando con 3 operativos Rudy Morales, Santiago García y Gustavo Quixchan del grupo de restauración, para realizar trabajos de limpieza del área y del interior de las salas de presentación de piezas del Museo Regional Mundo Maya. (inciso a)

9. Apoyo a la Unidad de Mantenimiento.

Con la coordinación de la Unidad Técnica y la Administración se apoya a la Unidad de Mantenimiento con todo el personal de la Unidad de Arqueología, para realizar trabajos urgentes de bacheo a los senderos de tránsito de vehículos en el área arqueológica, Chapeo de plazas y a los alrededores de las acrópolis, deshierva de palacios y templos. Para la recepción de las personalidades japonesas que visitaran al Parque Nacional Tikal en el mes de octubre 2014. (inciso a)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.


Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.


Marco Tullio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural