

Parque Nacional Tikal, 30 de diciembre del 2016.
Informe No.12-2016.

Licenciado:

Juan Alberto Monzón Esquivel

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 48-2016**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 24-2016**, correspondiente al mes diciembre del 2016, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00075.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la restauración y consolidación de la pared Este interior de bóveda, y consolidación sillares que componen el caballete de bóveda de la cámara No.11, edificio 5E-58, grupo "G".
2. Refinado de mezcla compuesta en el molino mixtamal, para trabajos de consolidación de estuco en la cámara No. 11, edificio 5E-58, grupo "G".
3. Registro gráfico de la cámara No.19, edificio 5E-58, grupo "G".
4. Apoyo a la Unidad de Dasonomía en el manejo y corte de dos árboles de rarrón en el edificio 5D-105.
5. Asesoría y supervisión en el registro gráfico de las excavaciones en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenidos:

1. Se trabajo con la consolidación de sillares con problemas de erosión en la pared Este de la bóveda de la cámara No.11, se consolidaron 54 sillares de 0.35m.X 0.30m, que nos hacen un área de 5.67 metros cuadrados. Se consolidaron 12 sillares del caballete en el extremo Sur de la bóveda del edificio 5E-58, grupo "G". que nos hacen 1.00 metro cuadrado de consolidación. Material utilizado tenemos 12 cubetas de mezcla compuesta, 8 Cubetas de cuñas de piedra de fuego, 4 garrafones de agua

2. Se molieron 2 carretadas de mezcla, en donde se convirtieron en 3 cubetas de mezcla compuesta
3. Se realizó el registro gráfico de las cuatro paredes del recinto y las cuatro paredes de bóveda de la cámara 5E-58, grupo "G".
4. Apoyo con tres operativos que trabajan en el grupo "G", a la unidad de Dasonomía en el manejo, desrame y corte de dos árboles dd ramón que se encontraban en la parte sur del edificio 5D-105, por cinco días.
5. Se realizó los dibujos de elevación, de planta, de la evidencia de muro de la fachada Sur del edificio 5D-105.

Nota

:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.48-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016, y se amplía información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo



Ing. Dimas Gildardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural