

Parque Nacional Tikal, 30 de diciembre/ 2016.
Informe No.12-2016.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al mes de diciembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000171**.

Actividades Realizadas, mes de Diciembre. 2016.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración en el extremo Noreste, plataforma complementaria, edificio 5D-43. La restauración se realiza con el objeto de consolidar, los elementos decorativos en bajo relieve, ubicados en el centro del tablero, plataforma complementaria. Edificio 5D-43.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, en los trabajos de restauración de muros verticales, elevación Norte, basamento de sustentación. Edificio 5D-15. La restauración tiene como objeto, dar estabilidad al paramento del muro Norte, que forma el basamento de sustentación. Edificio 5D-15.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, en los trabajos de restauración del paramento del muro exterior, extremo Sureste de cámara Sur. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración tienen como objeto, integrar los sillares en hileras; 1, 2, 3, y 4, que están fuera del eje de trayectoria Norte-Sur, extremo Sur, cámara Sur. Edificio 5D-105.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a la documentación gráfica de muros interiores, cámara aligerante cuatro, tercer nivel de crestería. Templo III. La documentación gráfica que tiene como objeto, contar con dibujos a escala de los muros interiores, de la cámara aligerante, número cuatro, ubicada en el tercer nivel de crestería, antes de su intervención. Templo III.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a la actividad de quebrado y triturado de piedra de fuego, actividad que se realiza en la plaza Oeste, y tiene como objeto obtener polvillo. El polvillo es el material que se adiciona en proporciones iguales a la mezcla (cal, arena blanca, y agua), argamasa que es utilizada en la restauración de sillares que presentan un 5% de desintegración en su textura exterior.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza en las plazas de grupo "E". Plaza central, y plaza Norte. Así mismo, se realizó chapeo de calzada que une al grupo D y E. Como también, se realizó deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII Sub, E-IX, y E-X. "E".

Resultados Logrados, mes de Diciembre/2016.

1. En el extremo Noreste, de plataforma complementaria, edificio 5D-43, se verifico los trabajos de restauración. Restauración que tiene como objeto, la consolidación de elementos decorativos en bajo relieve, ubicados en la parte media del tablero, de plataforma complementaria. Edificio 5D-33. (Total 4.20 m2).
2. Se verifico los trabajos de restauración, en muros verticales, elevación Norte, plataforma número uno, basamento de sustentación, Edificio 5D-15. Restauración que tiene como objeto, proporcionar estabilidad a los muros que forman el paramento Norte, basamento de sustentación, Edificio 5D-15. (Total 43.49 m2)
3. En el extremo Sur-Este, de cámara Sur, edificio 5D-105, se verifico los trabajos de restauración. Restauración que tiene como objeto, la integración de sillares fuera de


su eje de trayectoria Norte-Sur, hileras de sillares; 1, 2, 3, y 4, muro exterior de cámara Sur. Edificio 5D-105. (Total 5.80m3).

4. En el tercer nivel de crestería, Templo III, se verifico la documentación gráfica de los muros internos, cámara aligerante número cuatro. Documentación gráfica que tiene como objeto, contar con dibujos a escala antes de la intervención de los muros internos de cámara cuatro. Templo III. (Total 12 m2).
5. En la plaza Oeste, se verifico la actividad de quebrado y triturado de la piedra de fuego, actividad que tiene como objeto obtener polvillo. El polvillo es el material que se adiciona en proporciones iguales a la mezcla (cal, arena blanca y agua), argamasa que se utiliza para la restauración de sillares que presentan un 5% de desintegración en su textura exterior. (Total 1.00 m3).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico, Uaxactún: Chapeo de maleza en plazas de grupo "E". Plaza central, Central, y Norte. Así mismo, se realizó chapeo de calzada que une al grupo D y E. Como también, se realizó deshierbe a edificios expuestos: E-I, E-II, E-III, E-VII Sub, E-IX, y E-X. Grupo "E". (Total 5,200 m2)

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Ing. Dimas Gildardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural