

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 552-2018 y Acuerdo Ministerial No.8-2018. Corresponsiente del 3 al 31 de enero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B1 y correlativo No. 00001.

Actividades Realizadas:


1. Preparación de mezcla para la recuperación de volumen del basamento complementario de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Preparación de sillares nuevos de forma artesanal.
3. Seguimiento a la recuperación de volumen del zócalo del recinto, en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Cernido de tierra para preparación de la mezcla y extracción de piedrín.
5. Limpieza general del área de la Plaza Oeste.
6. Extracción de piedra laja para embone.
7. Lavado de material cerámico recuperado durante las excavaciones de investigación en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos


1. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con los albañiles y ayudantes coordine la preparación de mezcla con tierra blanca caliza y cal hidratada, por lo que se prepararon 50 carretadas de tierra blanca X 25 cubetadas de 5 galones de cal hidratada reposada por 30 días y 55 cubetas de agua en una pileta de 4.00 X 4.00m, removiendo los componentes para prepararla dejándola reposar antes de usarse. Esta actividad finaliza en un 100%(Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, den seguimiento a la preparación artesanal de sillares de punta y laterales o sogá con medidas tomadas de sillares in situ de 0.20 de ancho X 0.35 de alto X 0.60 de largo, para la recuperación de volumen al basamento complementario en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso a, b y c)
3. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, den seguimiento a la preparación de sillares de punta y sogá con medidas 0.20 X 0.35 X 0.60 para la recuperación de volumen del muro de fachada que forma del zócalo del recinto, en la fachada

- norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad no finaliza en el presente mes. (Inciso a, b y c)
4. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, den seguimiento a la preparación de la tierra que se usa para la elaboración de la mezcla; cernido y extracción de piedrín de $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, y 1” en metros cúbicos para su traslado a las piletas. (Inciso a, b y c)
 5. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, den inicio a la limpieza general del área de a Plaza Oeste realizando chapeo en el patio norte y la plaza principal de sus monumentos. Así como la evacuación de 3 árboles de zapotillo y uno de pimienta que cayeron por encontrarse muertos en la plaza principal produciendo un aspecto visual negativo al entorno. (Inciso a, b y c)
 6. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, den inicio a la extracción de la piedra en laja para embone, dentro del área del parque a 6 Km sobre la ruta asfáltica hacia Socotzal y 3km hacia el oeste sobre una colina; formando 6 equipos de 2 personas cada una para extraer 20 m³. (Inciso a, b y c)
 7. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con 2 ayudantes, den seguimiento al lavado de materiales cerámicos y lítica recuperados durante los trabajos realizados en las temporadas de campo 2015 a 2017, producto de los pozos de investigación. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 0000-2018, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)



Miguel Emerenciano Acosta Zac



Yo, Bº
Luis Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural