

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales correspondiente al mes de febrero del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 566-2018, y Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0015.

#### **1. Actividades Realizadas:**

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administradora del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de febrero.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Directora Técnica del IDAEH
- 1.5. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.7. Documentación en área de acceso a patio central de Acrópolis Oeste.
- 1.8. Excavación de 80% en edificio A1 de Acrópolis Oeste, sector sur de escalinata.
- 1.9. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.10. Ploteo de cinco planos de grupos de la periferia de Naranjo, zona noroeste.
- 1.11. Monitoreo de saqueos en sector noreste de la periferia residencial de Naranjo.
- 1.12. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxha.*
- 1.13. Restauración de antepenúltimo cuerpo oeste de edificio B-18, sector norte
- 1.14. Restauración en sector sur de escalinata de edificio A-1, Naranjo.
- 1.15. Elaboración de planos de sector suroeste de mascarones, edificio B-24
- 1.16. Consolidación último cuerpo fachada sur de edificio 137, Yaxhá.

- 1.17. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.18. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.19. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.21. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.22. Colocación de piso de madera en dormitorio de operativos 1 en Naranjo.
- 1.23. Arreglo de camino entre campamento y área de ruinas en Naranjo.
- 1.24. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.25. Lavado de cerámica de Patio Central de Acrópolis Oeste de Naranjo.
- 1.26. Marcado de materiales líticos pulidos y tallados del Grupo Las Palomas, Naranjo.
- 1.27. Clasificación de materiales líticos por tipo de herramienta, Grupo Las Palomas, Naranjo.
- 1.28. Análisis de restos óseos de entierro 008 del grupo Yaxnik, Naranjo.
- 1.29. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.30. Atención a público.
- 1.31. Catalogación de planos de edificios C-9 y B-15 de Naranjo.
- 1.32. Edición de monografía arqueológica de Naranjo 2017, capítulos 4-5.
- 1.33. Digitalización de planos de edificios C-9 y B-15 de Naranjo.
- 1.34. Actualización de fichas de archivo documental.
- 1.35. Traducción al inglés de dos artículos sobre arqueología de Naranjo.
- 1.36. Reporte de metas mes de febrero 2018 para Delegación de Planificación.

## **2. Resultados obtenidos:**

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137 que ya se encuentra avanzada en un 80%. También se discutió sobre la necesidad de que se fortalezca la unidad técnica del Parque Yaxha en relación a trabajos de conservación arquitectónica, para que ellos puedan encargarse por sí mismos del mantenimiento de edificios restaurados dentro del Parque.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se excavaron 15 metros cuadrados en el sector sur de la escalinata del edificio A-1 de la Acrópolis Oeste de Naranjo. En el sector del patio central de la Acrópolis Oeste, se avanzó en 5 m2 sacando a luz el talud límite este. También se avanzó en sacar a luz 9 m cuadrados de la fachada norte del edificio A-2 de la Acrópolis Oeste.

En cuanto al programa de restauración, se avanzaron 15 m2 en la restauración del sector sur de la escalinata del edificio A-1, de la Acrópolis Oeste de Naranjo. En el edificio

137 de Yaxha, se avanzó 12 m2 en la consolidación del cuerpo superior sur. En cuanto al edificio B-18, de Naranjo, se avanzaron 18 m2 en la restauración del antepenúltimo cuerpo de la fachada oeste, sector norte. En relación al edificio B-24 de Naranjo, se hizo un dibujo de elevación de fachada del sector sureste de los mascarones de la fachada superior con el objeto de anotar el área donde se iniciará el proceso de consolidación.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se hizo arreglo en un área de 80 m2, rellenando baches entre el campamento y el área de ruinas en Naranjo. También dió reinicio el proceso de colocación de piso de madera en el dormitorio de operativos 1 del campamento de Naranjo.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 30 hectáreas.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico en Yaxha, se marcaron, 600 fragmentos líticos tallados provenientes del grupo Las Palomas, Naranjo. Los mismos fueron posteriormente clasificados de acuerdo al tipo de herramienta. En lo que corresponde al laboratorio de Naranjo se lavaron 800 tuestos cerámicos provenientes de excavaciones en la Acrópolis Oeste de Naranjo, se analizaron los restos óseos del entierro No. 008 del grupo Yaxnic de Naranjo. Los materiales óseos también fueron consolidados.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha, Nakum, Topoxte y Tikal. Se tradujeron al inglés dos artículos sobre arqueología en el sitio de Naranjo. Fueron catalogados 12 planos correspondientes a los edificios B-15 y C-9 de Naranjo. Se prosiguió actualizando la base de datos del archivo documental de DECORSIAP. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron la elaboración del reporte de avance de metas del mes de febrero para la delegación de planificación. Se realizaron avances en un 40% en la edición de la monografía de excavaciones arqueológicas del sitio Naranjo temporada 2017.



Vilma Aracely Fialko Coxeman

Vo.Bo.



~~Evelyn Lisette Samayoa Gomez~~

Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prácticos  
IDAEH-DGPCN