

Guatemala, 31 de agosto 2018.  
Informe 08-2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 567-2018**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de **agosto del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0012**.

**Actividades Realizadas:**

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio A-2 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico El Ceibal.

## Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento de Naranjo.

2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 12 hectáreas del área monumental del sitio arqueológico Naranjo en donde se intervino plazas, patios y edificio ya restaurados.



3. En el edificio A-2 en la Acrópolis oeste del sitio arqueológico Naranjo, se trabajó en la recuperación de volumen en el núcleo de los muros y la estabilización de los sillares de fachada este que aún se conservan. Se restauraron 28 m<sup>2</sup> de muros.



4. En el edificio B-24 en el extremo sur de la Plaza central de Naranjo se trabajó en la restauración de los mascarones ubicados en la parte superior de la pirámide al centro de la fachada sur, en donde se resanaron sisas, se desmonto y se recolocaron nuevamente sillares y se estabilizo parte del núcleo constructivo, además se impermeabilizo la parte superior de la superficie hasta ahora estabilizada. Se impermeabilizo una superficie horizontal de 20 m<sup>2</sup> y se estabilizo una superficie en el área de los relieves de 8 m<sup>2</sup>.



5. En el edificio A-3 del sitio arqueológico El Ceibal se fundió 101m<sup>2</sup> de pisos sobre las áreas horizontales de las plataformas, previo a eso se estabilizo núcleo utilizando para ello piedra unida con mezcla hecha a base de cal .



Raúl Eduardo Noriega Cirón



No. 60.

**Lic. Edin Hernández Payes**  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate de  
Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-DGPCN