

Guatemala, 31 de octubre-2018
Informe No. 10-2018

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018. Correspondiente al mes de octubre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B1 y correlativo No. 000012**.

Actividades Realizadas:

1. Hidratación de cal para añejamiento.
2. Corte de piedras en block.
3. Preparación de sillares.
4. Integración de sillares del muro exterior sección central fachada norte.
5. Finalización toma de información Pozo No. 82.
6. Finalización de la consolidación del Tercer Mascaron del friso fachada norte del Palacio 5D-91 de Plaza de los Siete Templos.
7. Eliminación de árboles de la fachada sur del Palacio 5D-15 Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que coordine con los albañiles y ayudantes, la preparación de 30 sacos de cal, hidratándola con 60 cubetadas de 5 galones de agua en una pileta de 4 X 4 X 0.60, removiéndose para su añejamiento antes de utilizarse en la restauración. Preparando un total de 3.30m³ Quedando finalizada la actividad en un 100%. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y sus ayudantes coordine el corte artesanal con sierra de aire 15 blocks de piedra caliza a la mitad con medidas de 0.60 de largo X 0.45 de ancho X 0.40m de alto para la preparación de sillares con medidas de 0.30 de largo X 0.20 de ancho X 0.10 de alto para sillares de complemento para nivelación del muro exterior, fachada norte.
3. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y sus ayudantes coordine la preparación de 34 sillares de forma artesanal de punta y laterales con medidas de 0.30 de largo, 0.20 de grosor o ancho X 0.10m de alto, que se utilizaran en la restauración de la

octava fila de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)

4. Se asesoró a el encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, coordine el seguimiento a la restauración en la octava fila, con medidas de 10.30m de largo X 1.30m ancho X 0.20m de alto, restaurando un total de 2.68m³, en el exterior del muro en la sección central de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)
5. Se asesoró al encargado de grupo don Reyes Murcia Pérez, para que en conjunto con su ayudante, coordine la finalización de la toma de información de la excavación del pozo No. 82 de 4.00 X 5.50m, en la esquina suroeste de la fachada oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Dando seguimiento a la toma de datos de la investigación en el segundo estrato, en las filas 4,5 y 6ta de sillares que aún se encontraron in situ. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)
6. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, finalice la consolidación del tercer mascarón del friso del Palacio 5D-91 de la Plaza de los VII Templos, con medidas de 2.40 de ancho X 1.85m de alto, realizando la conservación que consiste en la consolidación superficial de las partes dañadas. Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b y c)
7. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y la Unidad de Dasonomía inicien la eliminación de 8 árboles; de ramón, Tzol y anonilla, en la fachada sur del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, con el fin de eliminar las raíces que afectaron los muros colapsados en la fachada oeste esquina suroeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mí Contrato Administrativo No. 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)



Miguel Emerenciano Acosta Zac



Vo. Bo. GILARDO PÉREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL