

**ESTEBAN LEOPOLDO, GONZALEZ HEREDIA**  
 Nit Emisor: 7661037  
**ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA**  
**BARRIO VALLE NUEVO 80-15 San Benito, PETEN**  
 NIT\_Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 DC0D2489-5F95-4C39-B73B-27BAEA53DA6E  
**Serie:** DC0D2489 Número de DTE: 1603619897  
**Numero Acceso:**  
 Fecha y hora de emisión: 31-ene-2020 08:09:23  
 Fecha y hora de certificación: 18-ene-2020 08:09:23  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al periodo del 2 al 31-01-2,020, según contrato Administrativo No. 324-2,020, y Acuerdo Ministerial No. 13-2,020.	8,709.68	0.00	8,709.68	
<b>TOTALES:</b>					0.00	8,709.68	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador  
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



*San: Ocho mil setecientos nueve quetzales con sesenta y ocho centavos.*

*Yum*  
*Comprobado*

**LIC. Jorge Estuardo**  
**Roldán Santizo**  
 Administrador General  
 Parque Nacional Tikal  
 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Lic. Eleuterio Cahuec del Valle.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Cahuec del Valle.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número: 324-2020** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero. 13-2,020**, correspondiente al periodo del 2 al 31 de enero, del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie: DC0D2489 Número de DTE: 1603619897.

#### **Actividades Realizadas, mes de Enero. 2,020.**

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos Q, R, N, y H. Palacio de los murciélagos, Templo VI, Estructuras: 5D-33, 5D-51, 5D-52, 5D-43, y 5D-122.
2. Traslado de sacos de cal horcalsa, de bodega ubicada en el casco urbano, hacia la bodega de Plaza Oeste.
3. Traslado de material (Tierra blanca. Blocks de piedra caliza), de la bodega de Templo V, hacia la Plaza Oeste.
4. Restauracion y conservacion de muros del zócalo, lado Este y Oeste, de Estructura 5D-15, Plaza Oeste.
5. Corte y extracción de bloques de caliza, para sillares de 0.60 x 0.40 x .035. Material que se utilizara para los trabajos de restauración de Templo I.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: Plaza Central, Plaza Este, Plaza Oeste, grupo E. Como también, se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII, sub. E-IX, y E-X. Grupo. E.





## Resultados Logrados, mes de Enero/2020.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Complejos Q, R, N, y H. Palacio de los murciélagos, Templo VI, Estructuras: 5D-33, 5D-51, 5D-52, 5D-43, y 5D-122. El Trabajo consiste en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la microflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de templos, palacios y estructuras. (Total 350 m2).
2. Se verifico el traslado de sacos de cal horcalsa de bodega ubicada en el casco urbano, hacia la bodega de Plaza Oeste. Cal que se utilizara para los trabajos de restauración y conservación de la Estructura 5D-15. (Total 50 sacos).
3. Se verifico el traslado de material (Tierra blanca, y blocks de piedra caliza) de la bodega de Templo V, hacia la Plaza Oeste. El material se utilizara en los trabajos de restauración y conservación de Estructura 5D-35. Acrópolis Norte. (Total 7 m3 de tierra blanca, y 44 blocks de 0.60. 0.40 x 0.35).
4. Se verifico los trabajos de restauración y conservación de los muros del zócalo, lados Este y Oeste, Estructura 5D-15. Los trabajos de restauración y conservación de los muros del zócalo, se realizan con el objeto de estabilizar los muros verticales del recinto, lados Este y Oeste. Estructura 5D-15. (Total 28 m2).
5. Se verifico los trabajos de corte y extracción de bloques de caliza, para sillares de 0.60 x 0.40 x .035. Material que se utilizara para los trabajos de restauración y conservación de Templo I (Total 200 Sillares de 0.60 x 0.40 x 0.35).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama; Plaza Central, Plaza Este, Plaza Oeste, grupo E. Como también, se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII, sub. E-IX, y E-X. Grupo. E (Total 4,820 m2).

### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.