



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTES**

Guatemala, 07 de junio de 2023
Oficio No. DIPLAMI-273-2022/ARE/EMRT/kmcha

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas

Estimada Señora Directora:

De manera atenta, me dirijo a usted en atención al artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto" para el Ejercicio Fiscal 2023, para lo cual se remite la Ejecución de metas físicas correspondiente al mes de **MAYO** de 2023 de las diferentes unidades ejecutoras a cargo de este Ministerio.


De la misma manera en atención al artículo 77 del Decreto 54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" para el Ejercicio Fiscal 2023, para lo cual se remite la Ejecución física de inversión a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación correspondiente al mes de **MAYO** 2023.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,


Licda. Evelin Maritza Remírez Tobías
Subdirectora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.


Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Licda. Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
C.c. Licda. Ana María Isabel Pérez Osorio, Jefe de la Unidad de Información Pública
Se adjuntan: _____ folios inclusive
Archivo DIPLAMI

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

BJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0

137

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	4	0	2	1	Visitantes atendidos en los museos	3500	2202 Persona
12	0	0	4	0	3	3	Visitantes atendidos en los museos	3500	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas intervenciones realizadas del Centro de Costos 0221/5637 Palacio Nacional de la Cultura correspondientes al mes de mayo 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

BJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

158

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	458	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	458	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0568/13247 SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

BJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
156

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	205	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	205	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0202/5636 DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
129

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	2	0	2	1	Registro e investigación de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	550	2311 Registro
12	0	0	2	0	3	5	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	550	2311 Registro

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL CENTRO DE COSTO 0181/5292, DEPARTAMENTO REGISTRO DE BIENES CULTURALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.l.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
16	5	2023
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
128

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
0387 2027

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	1	0	1	5	80399	CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	1558	1301 Metro cuadrado

OBSERVACIONES: CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
1	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

BJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

148

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	8	0	2	1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	450	2303 Documento
12	0	0	8	0	3	5	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	450	2303 Documento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del Centro de Costo 0236 / 5262 - Departamento Conservación y Restauración de Bienes Culturales correspondiente al mes de mayo de 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0

133

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	4	0	2	1	Visitantes atendidos en los museos	295	2202 Persona
12	0	0	4	0	3	3	Visitantes atendidos en los museos	295	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de la meta física del centro de costo 0213/6086 Museo Regional De Santiago Sacatepéquez, correspondiente al mes de mayo 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.l.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Dirección General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

BJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
145

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	3008	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	3008	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas correspondientes al mes de mayo 2023, de centro de costo 0620/20211, Parque Arqueológico Tayasal

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Lic. Rudy Isidro Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X

RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
130

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	2	0	2	1	Registro e investigación de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	15	2311 Registro
12	0	0	2	0	3	4	Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	15	2311 Registro

OBSERVACIONES: Ejecución de Metas Físicas del Centro de Costo 0182/5183 Departamento Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del año 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

BJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

155

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	1545	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	1545	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0201/5699 PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
1	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

149

NO DOC. RESPALDO

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	4	0	2	1	Visitantes atendidos en los museos	600	2202 Persona
12	0	0	4	0	3	3	Visitantes atendidos en los museos	600	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCION DE METAS FISICAS DEL CENTRO DE COSTO 0212/5701 MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 No. DEL DOCUMENTO DGPCYN.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lio. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

153

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	5975	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	5975	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0198/5576 PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
154

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	4116	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	4116	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0200/5635 PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización e.i.
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

144

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	4	0	2	1	Visitantes atendidos en los museos	16000	2202 Persona
12	0	0	4	0	3	3	Visitantes atendidos en los museos	16000	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de Metas Físicas del Centro de Costo 0593/14370 Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes correspondiente al mes de mayo de 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

COMPROBANTE No.

143

TIPO DOC. RESPALDO

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	4	0	2	1	Visitantes atendidos en los museos	400	2202 Persona
12	0	0	4	0	3	3	Visitantes atendidos en los museos	400	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL CENTRO DE COSTO 0570/13250 MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
142

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	3	7	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	780	1301 Metro cuadrado

OBSERVACIONES: Ejecución de meta física del Centro de Costo 0390/11748 Departamento de Conservación y Rescate de Sitio Arqueológicos Prehispánicos correspondiente al mes de mayo de 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Firma General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJB
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
135

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	4	0	2	1	Visitantes atendidos en los museos	550	2202 Persona
12	0	0	4	0	3	3	Visitantes atendidos en los museos	550	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del Centro de Costo 0218/5703 Museo Regional del Sureste de Petén, correspondiente al mes de mayo 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
1	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
147

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	7	0	2	1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	15459	2202 Persona
12	0	0	7	0	3	3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	15459	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del Centro de Costos 0234 / 5580 - PARQUE NACIONAL TIKAL, correspondiente al mes de Mayo del 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
157

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	134	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	134	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0203/5577 PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

BJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
136

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	4	0	2	1	Visitantes atendidos en los museos	250	2202 Persona
12	0	0	4	0	3	3	Visitantes atendidos en los museos	250	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución Metas Físicas centro de costo 0220/5778 Museo Regional de Arqueología La Democracia, correspondiente al mes de mayo de 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
131

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	3000	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	3000	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del centro de costo 0183/5184 PARQUE NACIONAL ARQUEOLOGICO TAK'ALIK AB'AJ correspondiente al mes de mayo de 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Melendez Garcia
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Lic. Romy Israel Ortiz Dieguez
Director General
FIRMA O SELLO
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
152

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	9997	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	9997	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0196/5491 PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

RJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

140

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	6	0	2	1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	300	2202 Persona
12	0	0	6	0	3	4	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	300	2202 Persona

OBSERVACIONES: Usuarios beneficiados con el Patrimonio Bibliográfico y Documental

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Daniel Ortiz Diez
Firma Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
1	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
150

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	7738	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	7738	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0193/5256 PARQUE KAMINALJUYU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Istaitia Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
141

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	1	2303 Documento
12	0	0	1	0	3	3	Dirección y coordinación	1	2303 Documento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del Centro de Costo 0253/5946 Coordinación Unidades de Apoyo, correspondiente al mes de mayo 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Melendez Garcia
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lto. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
FIRMA O SELLO
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
159

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	1637	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	1637	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0569/13248 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rubén Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
151

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	3	0	2	1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	2411	2202 Persona
12	0	0	3	0	3	6	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	2411	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CENTRO DE COSTO 0195/5258 PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lio. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
FIRMA O SELLO
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
146

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

DGPCYN1061 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	1	0	1	5	80399	CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	1415	1301 Metro cuadrado

OBSERVACIONES: CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Daniel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO	10 - 1	COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
CLASE MODIFICACION	NOR X RTO	COMPROBANTE No.	134	NO DOC. RESPALDO		

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	4	0	2	1	Visitantes atendidos en los museos	1675	2202 Persona
12	0	0	4	0	3	3	Visitantes atendidos en los museos	1675	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del centro de costo 0215/5994 Museo de Arte colonial correspondiente al mes de Mayo de 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Asc. Lester Samuel Meléndez García
 Delegado de Planificación y Modernización a.i.
 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
 Director General
 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

RJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

132

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	4	0	2	1	Visitantes atendidos en los museos	775	2202 Persona
12	0	0	4	0	3	3	Visitantes atendidos en los museos	775	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de la meta física del centro de costo 0210/5579 Museo Nacional de Historia Natural, correspondiente al mes de mayo 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
PRIMA ORELLA
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
139

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	6	0	2	1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	350	2202 Persona
12	0	0	6	0	3	4	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	350	2202 Persona

OBSERVACIONES: EJECUCION DE META FISICA DEL CENTRO DE COSTO 0230/5780 DE HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rudy Asael Ortiz Dieguez
Director General
FIRMA O SELLO
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-103-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
138

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
12	0	0	6	0	2	1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	275	2202 Persona
12	0	0	6	0	3	4	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	275	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de Metas Físicas del Centro de Costo 0228/5297-BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, correspondiente al mes de MAYO de 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Lic. Rudy Israel Ortiz Dieguez
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio DAF-361-2023

Guatemala, 06 de Junio 2023

Licenciado.

Alejandro Roberto Estrada

Director de Planificación y Modernización Institucional

Ministerio de Cultura y Deportes

Su Despacho.

Estimado Licenciado Estrada:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a la Circular No. 001-2023/DIPLAMI/ARE/EMTR/kmcha, donde se traslada la calendarización de Programación Cuatrimestral y Ejecución de Metas Físicas en el Sistema de Integración Integrada -Sicoin- del presente ejercicio fiscal.

En virtud a lo anterior adjunto los comprobantes de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior correspondiente al mes de mayo del presente ejercicio fiscal. Cabe mencionar que los meses de febrero a mayo corresponden al primer cuatrimestre, el registro de ejecución de las metas físicas en **Sistema Informático de Gestión -SIGES-** se visualiza en mayo esto es debido a los tramites administrativos que conlleva la ejecución.

Sin Otro en particular me suscribo de usted.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



HORA: 11:23 RESPONSABLE:

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuy
Director Administrativo Financiero
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

Atentamente

Dirección de Administración y Finanzas
Dirección Superior

www.mcd.gob.gt

Síguenos en:



como Cultura y Deportes

6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1. Palacio Nacional de la Cultura, 3er. Nivel, Sala 04,
Dato de la Day

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 6/06/2023
		HORA : 11:45.01
		REPORTE: R00817586.rpt

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		Fecha de Imputación		
11130015-101-5533	ADMINISTRATIVO FINANCIERO		06	06	2023
			Día	Mes	Año
Clase de registro	EJE	Original No.	0	Cuatrimestre	2
Clase modificación	NOR X RTO	Comprobante No.	2	Mes	Mayo

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
99-0-0-1-0	000-007	Entidades de arte y cultura que reciben aportes por convenios bilaterales	2.00	Aporte

Observaciones: EJECUCIÓN DE METAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUTRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

Silvia Maria Tinquiz Mejia
 Auxiliar Profesional Administrativo I
 Dirección de Administración y Finanzas
 Dirección Superior
 Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuy
 Director Administrativo Financiero
 Dirección Superior
 Ministerio de Cultura y Deportes

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 6/06/2023
		HORA : 11:44.32
		REPORTE: R00817586.rpt

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		Fecha de Imputación		
11130015-101-5533	ADMINISTRATIVO FINANCIERO		06	06	2023
			Día	Mes	Año
Clase de registro	EJE	Original No.	0		Cuatrimestre
Clase modificación	NOR X RTO	Comprobante No.	1		Mes Mayo

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
1-0-0-1-0	000-001	Servicios de apoyo y gestión administrativa y financiera	5.00	Documento
1-0-0-1-0	000-001-0003	Servicios de apoyo y gestión administrativa y financiera	5.00	Documento

Observaciones: EJECUCIÓN DE METAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

Silvia Maria Triguiz Mejia
Auxiliar Profesional Administrativo I
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes
FIRMA O SELLO

Pedro Orlando Monterroso Canastuy
Director Administrativo Financiero
FIRMA O SELLO
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

44

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	1	2303 Documento
11	0	0	1	0	3	4	Dirección y coordinación	1	2303 Documento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. *Fredy Díaz Chan*
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. *Cretchen Fabiola*
Barnechea Martínez
Directora Técnica III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

45

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	3	0	2	1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	4	2306 Evento
11	0	0	3	0	3	6	Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	4	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCION DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 DEL CENTRO DE COSTO 0224/5638 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. Fredyán Estelí Chan
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. Gretchen Fabiola
Barneora Martínez
Directora Técnica III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

46

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	3	0	2	1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	12	2306 Evento
11	0	0	3	0	3	6	Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	12	2306 Evento

OBSERVACIONES: Ejecucion de metas correspondiente al mes de mayo del 2023 de Marimba de Concierto de Bellas Artes

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. Francisco J. Char
Delegado de Planeación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. Gretchen Fabiola
Barnechea Martínez
Directora Técnica III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

47

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	3	0	2	1	Conciertos y presentaciones de instituciones artisticas en beneficio de personas	7	2306 Evento
11	0	0	3	0	3	6	Conciertos de instituciones artisticas en beneficio de personas	7	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DEL CENTRO DE COSTO MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. Froilan Istoj Chan
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. Gretchen Fabiola
Barnes Martinez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 48 NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	3	0	2	1	Conciertos y presentaciones de instituciones artisticas en beneficio de personas	4	2306 Evento
11	0	0	3	0	3	6	Conciertos de instituciones artisticas en beneficio de personas	4	2306 Evento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas de la Marimba Femenina de Concierto de la Dirección General de las Artes, correspondientes al mes de mayo 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:
 APROBADO

MSc. *[Firma]* Chan
 Delegado de Planificación y
 Modernización Institucional
 Dirección General de las Artes

Licda. *[Firma]* Fabiola
 Barrientos Martínez
 Director Técnico III
 Dirección General de las Artes
 Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
1	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
55

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	3	0	2	1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	6	2306 Evento
11	0	0	3	0	3	6	Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	6	2306 Evento

OBSERVACIONES: Ejecución de meta correspondiente al mes de mayo 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. Froilán Tijou Chan
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. Guadalupe Fabiola
Barral Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

COMPROBANTE No.

49

TIPO DOC. RESPALDO

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	3	0	2	1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	8	2306 Evento
11	0	0	3	0	3	7	Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	8	2306 Evento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas correspondiente al mes de mayo del ejercicio fiscal 2023 del Ballet Moderno y Folklorico.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSC. *[Firma]*
Profructo Tisoy Chan
Subdirector de Planeación y
Ejecución Institucional
Dirección General de las Artes

[Firma]
Licda. Gretchen Fabiola
Barrios Martínez
Directora Técnica III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
1	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
54

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	4	0	2	1	Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	15	2202 Persona
11	0	0	4	0	3	12	Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	15	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas correspondiente al mes de mayo de 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. Franky M. Chán
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. Gretchen Fabiola
Barneand Martínez
Directora Técnica III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

53

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	4	0	2	1	Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	14	2202 Persona
11	0	0	4	0	3	12	Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	3	2202 Persona
11	0	0	4	0	3	14	Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	11	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecucion de metas correspondiente al mes de Mayo 2023 del Centro Cultural de Escuintla.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. *Froilan Chan*
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. *Gretchen Estrella*
Barroca y Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

50

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	4	0	2	1	Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	195	2202 Persona
11	0	0	4	0	3	13	Personas beneficiadas con producción literaria	195	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de mayo del presente año, a cargo del Departamento de Editorial Cultura.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. Froylan Estro Chan
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. Grethel Fabiola
Barnes Martínez
Directora Técnica III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

51

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	5	0	2	1	Espectáculos públicos controlados y regulados	157	2303 Documento
11	0	0	5	0	3	9	Espectáculos públicos controlados y regulados	157	2303 Documento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas correspondiente al mes de mayo 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. *Fredy J. Chan*
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. *Gretchen Fabiola*
Barral Martínez
Directora Técnica III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-102-00	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA DE IMPUTACION		
30	5	2023
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

52

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	6	0	2	1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	1	2202 Persona
11	0	0	6	0	3	7	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	1	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas correspondiente al mes de mayo del presente ejercicio fiscal 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MSc. *[Firma]* Chan
Delegada de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Licda. *[Firma]* Fabiola
Barnechea Martínez
Directora Técnica
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 09/06/2023
Hora emisión : 11:36:32
Página : 2 de 2

Periodo/Mes : mayo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1	3,265.73
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	24.10
276379	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO, COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
276618	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO, EL HATO ZACAPA, ZACAPA	Metro cuadrado	54.42
278787	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO, ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	3,115.52
279653	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL SIGUILA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
279751	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	64.87
294949	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Metro cuadrado	.88
298622	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA NICÁ, MALACATAN, SAN MARCOS	Metro cuadrado	5.94
Programa : MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1	558.02
279752	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	558.02
285644	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO DE LA CRUZ, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1	.00
206230	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLA	Metro cuadrado	.00
279496	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 09/06/2023
 Hora emisión : 11:36:32
 Página : 1 de 2

Periodo/Mes : mayo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	3,265.73
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	558.02
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	.00


 Licda. Norma Sherezade Pineda Veliz
 Jefe de Planificación y Modernización
 Dirección General del Deporte y la Recreación
 Ministerio de Cultura y Deportes


 Firma y sello Autoridad máxima

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-104-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO	10 - 1	COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
CLASE MODIFICACION	NOR X RTO	COMPROBANTE No.	38	NO DOC. RESPALDO		

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
13	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	4101	2202 Persona
13	0	0	2	0	3	2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas, deportivas y recreativas	2675	2202 Persona
13	0	0	2	0	3	3	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	22	2202 Persona
13	0	0	2	0	3	4	Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	460	2202 Persona
13	0	0	2	0	3	5	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	944	2202 Persona
13	0	0	2	0	3	6	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	625	2306 Evento
13	0	0	4	0	2	1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	2105	2202 Persona
13	0	0	4	0	3	2	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	2105	2202 Persona
13	0	0	5	0	2	1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	1785	2202 Persona
13	0	0	5	0	3	2	Jóvenes de 13 a 17 años, beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	250	2202 Persona
13	0	0	5	0	3	3	Jóvenes de 18 a 29 años, beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	1535	2202 Persona
13	0	0	6	0	2	1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	19921	2202 Persona
13	0	0	6	0	3	2	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	19921	2202 Persona
13	0	0	7	0	2	1	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	4	2306 Evento
13	0	0	7	0	3	2	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	4	2306 Evento
13	0	0	8	0	2	1	Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	18	2306 Evento
13	0	0	8	0	3	2	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales	6	2306 Evento
13	0	0	8	0	3	3	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	12	2306 Evento

OBSERVACIONES: Ejecución de Meta física del mes de mayo de la Dirección de Áreas Sustantivas.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-104-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
38

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA

OBSERVACIONES: Ejecución de Meta física del mes de mayo de la Dirección de Áreas Sustantivas.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Norma S. Pineda Veliz
Jefada de Planificación Y Modernización
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Mario Estuardo Santos Dysli
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-104-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
2	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
37

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
13	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	1	2303 Documento
13	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	1	2303 Documento

OBSERVACIONES: Lo anterior corresponde a la ejecución de metas físicas del mes de mayo del año en curso, del Centro de Costo Dirección y Coordinación.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Norma Sherezade Pineda Vel
Delegada de Planificación y Moderniza
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Mario Estuardo Santos Dysli
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-104-00	DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

FECHA DE IMPUTACION		
1	6	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO
CLASE MODIFICACION	NOR X RTO	COMPROBANTE No.	36	NO DOC. RESPALDO

10 - 1	COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
--------	---------------------------------

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
13	0	0	3	0	2	1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	97457	2202 Persona
13	0	0	3	0	3	2	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Parque Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo	48601	2202 Persona
13	0	0	3	0	3	3	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	30694	2202 Persona
13	0	0	3	0	3	4	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt	10580	2202 Persona
13	0	0	3	0	3	5	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	3977	2202 Persona
13	0	0	3	0	3	6	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo Bello Horizonte, Zona 21 Guatemala	3605	2202 Persona

OBSERVACIONES: REGISTRO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO, CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT, GERONA Y PARQUE BELLO HORIZONTE, ZONA 21 GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Norma Sereza de Pineda Veliz
 Licda. Norma Sereza de Pineda Veliz
 Delegada de Planificación y Modernización
 Dirección General del Deporte y la Recreación
 Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Mario Estuardo Santos Dysli
 Director General del Deporte y la Recreación
 Viceministerio del Deporte y la Recreación
 Ministerio de Cultura y Deportes
 FIRMA O SELLO

Producto / Subproducto	Unidad de medida	Abril		
		Programado	Ejecución	% ejecución
011-002 Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	Persona	5,938	4,101	69%
011-002-0001 Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	2,688	2,675	100%
011-002-0002 Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	750	22	3%
011-002-0003 Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	1,550	460	30%
011-002-0004 Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	Persona	950	944	99%
011-002-0005 Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	Evento	806	625	78%
011-004 Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia		2,200	2,105	0%
011-004-0001 Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	2,200	2,105	96%
011-005 Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas		3,750	1,785	48%
011-005-0001 Jóvenes de 13 a 17 años, beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	1,250	250	20%
011-005-0002 Jóvenes de 18 a 29 años, beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	2,500	1,535	61%
011-006 Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre		19,928	19,921	100%
011-006-0001 Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	19,928	19,921	100%
011-003 Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física		99,786	97,457	98%
011-003-0001 Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Parque Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo	Persona	48,601	48,601	100%
011-003-0002 Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	Persona	31,524	30,694	97%
011-003-0003 Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt	Persona	12,079	10,580	88%
011-003-0004 Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	Persona	3,977	3,977	100%
Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo Bello Horizonte, Zona 21 Guatemala	Persona	3,605	3,605	100%
011-007 Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social		6	4	67%

Producto / Subproducto	Unidad de medida	Abril		
		Programado	Ejecución	% ejecución
011-007-0001 Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	6	4	67%
011-008 Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad		27	18	67%
011-008-0001 Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales	Evento	15	6	40%
011-008-0002 Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	Evento	12	12	100%

Personas	131,602	125,369	95%
Eventos	839	647	77%



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTES

Guatemala de la Asunción, 01 de junio de 2023
Oficio No. DGDCFC-DPM-242-2023/KSOG-jibn

Licenciado

Alejandro Roberto Estrada

Director de Planificación y

Modernización Institucional

Ministerio de Cultura y Deportes

Presente

Estimado Licenciado Estrada:


Suq ak'ux nruyee' ruk'ux ak'al chi rupaam ak'achariik. Chisuqumsaa ab'ee reh korik chiyee' ak'ux. (idioma poqoman) Que el corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra cuide y guíe su existencia e ilumine su camino.

Me dirijo a usted por este medio, en seguimiento a la Circular No. 001-2023/DIPLAMII/ARE/EMTR/kmcha, de fecha 04 de enero del año en curso, con el motivo de trasladar los comprobantes de SICOIN correspondiente a la ejecución de metas físicas del mes de mayo de 2023.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



HORA: 12:00 RESPONSABLE:

Licda. Karen Sucely Ortiz Gonzalez
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

C.c
Archivo

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 31/05/2023
		HORA : 16:32.08
		REPORTE: R00817586.rpt

CÓDIGO 11130015-105-5116	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Fecha de Imputación		
			31 Día	05 Mes	2023 Año
Clase de registro	EJE	Original No.	0	Cuatrimestre	2
Clase modificación	NOR X RTO	Comprobante No.	6	Mes	Mayo

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
14-0-0-1-0	002-008	Dirección y coordinación	1.00	Documento
14-0-0-1-0	002-008-0003	Dirección y coordinación	1.00	Documento

Observaciones: EJECUCIÓN DE METAS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

Licda. Karen Sucely Ortiz González
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
GUATEMALA, C.A.

Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
GUATEMALA, C.A.

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
62

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	1	2303 Documento
14	0	0	1	0	3	4	Dirección y coordinación	1	2303 Documento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Sucely Ortiz González
Paseada de identificación y autorización
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores Verez
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	BJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO
CLASE MODIFICACION	NOR X RTO	COMPROBANTE No.	63	NO DOC. RESPALDO

10 - 1	COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
--------	---------------------------------

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	4	0	2	1	Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	1775	2202 Persona
14	0	0	4	0	3	10	Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural	1425	2202 Persona
14	0	0	4	0	3	11	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción de la equidad e inclusión como mecanismos de revitalización cultural	250	2202 Persona
14	0	0	4	0	3	12	Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con insumos y promoción para la revitalización cultural y desarrollo económico	100	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de meta física, correspondiente al mes de mayo del 2023, a cargo de la Dirección de Diversidad Cultural.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Susely Ortiz
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores Jara
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 64 NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	4	0	2	1	Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	110	2202 Persona
14	0	0	4	0	3	13	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	110	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas, correspondiente al mes de mayo del 2023, a cargo de centro de costo de la sede fomento y salvaguardia de la cultura xinka

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:
 APROBADO

Licda. Karen Suechy H...
 Delegada de Planificación y Modernización
 Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
 GUATEMALA, C.A.

Lic. Ernesto Salvador Flores J...
 Director General
 Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
 GUATEMALA, C.A.

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO RJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 65 NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	4	0	2	1	Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	260	2202 Persona
14	0	0	4	0	3	13	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	260	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de meta física, correspondiente al mes de mayo del 2023, a cargo de centro de costo de la sede fomento y salvaguardia de la cultura garífuna.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Eusebio
 Delegada de Planificación y Modernización
 Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores
 Director General
 Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

77

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	110	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	110	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0627/20219 de la Casa de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Sucely Ortiz García
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas

Lic. Ernesto Salvador Flores Jere
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

76

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	110	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	110	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0625/20217 de la Casa de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Sucely Ortiz Guevara
 Delegada de Participación y Modernización
 Dirección General de Desarrollo Cultural
 Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores
 Director General
 Dirección General de Desarrollo Cultural
 Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

75

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	110	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	110	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0624/20216 de la Casa de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Istacely Ortiz González
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
Fortalecimiento de las Culturas

Lic. Ernesto Salvador Flores Jara
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
Fortalecimiento de las Culturas

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

74

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	110	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	110	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0623/20215 de la Casa de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karla Susana Ortiz Zamora
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

73

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	110	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	110	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0622/20214 de la Casa de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karla S. ...
 Delegada de Planeación y Monitoreo
 Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
 GUATEMALA, G.A.

Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
 Director General
 Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
 GUATEMALA, G.A.

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

72

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	770	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	770	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0624/20216 de la Casa de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Llida, Karol Suyuy
Delegada de Participación y Fortalecimiento de las Culturas
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Llida, Ernesto Salvador Flores
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

71

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	1210	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	1210	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0613/19712 de las Casas de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Gicely Giraldo
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	BJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO	10 - 1	COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
CLASE MODIFICACION	NOR X RTO	COMPROBANTE No.	70	NO DOC. RESPALDO		

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	640	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	640	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0612/19711 de las Casas de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Bricely Ortiz González
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores Vela
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

69

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	600	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	600	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0611/19710 de las Casas de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Llida, Karen
Delegada de Planeación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
GUATEMALA, C.A.

Lic. Ernesto Salvador Flores Jara
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
GUATEMALA, C.A.

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

67

NO DOC. RESPALDO

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	440	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	440	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0609/19708 de las Casas de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Susely Ochoa Guevara
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
GUATEMALA, C.A.

Lic. Ernesto Salvador Flores Jara
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X

RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
68

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	880	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas benoeficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	880	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0610/19709 de las Casas de Desarrollo Cultural de la Dirección de Participación Ciudadana

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Licda. Karen Gudaly Ortiz
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
Fortalecimiento de las Culturas

Lic. Ernesto Salvador Flores
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
Fortalecimiento de las Culturas

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0015-105-00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

FECHA DE IMPUTACION		
31	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 66 NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	2	0	2	1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	790	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	650	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	9	Personas beneficiadas con formación para la participación ciudadana, promoción y gestión cultural	40	2202 Persona
14	0	0	2	0	3	10	Personas beneficiadas con eventos que impulsan la gobernabilidad, derechos de pueblos indígenas y desarrollo comunitario	100	2202 Persona

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas del mes de MAYO 2023 del centro de costo 0189/5254 de la Dirección de Participación Ciudadana.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Licda. Karan Susely
 Delegada de Ejecución y Modernización
 Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
 Director General
 Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTES**

Guatemala, 08 de junio de 2023
Oficio DPMI-DGA-166-2023

Licenciado

Alejandro Roberto Estrada

Director de Planificación y Modernización Institucional

Ministerio de Cultura y Deportes

Presente

Respetable Licenciado Estrada:

Con atento y cordial saludo me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas.

Por este medio adjunto Informe de avance del Proyecto 299346-Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de mayo, para lo anterior se adjunta, boleta de ejecución del Proyecto, Informe del Supervisor de la Obra y la respectiva fotografía, lo anterior para que sean remitidos a los órganos correspondientes. Asimismo solicito su valioso apoyo remitiendo copia de lo actuado.

Sin más que agregar me despido agradeciendo la atención a la presente,


Atentamente,


MSc. Froilan Tz'otj Chan
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Adjunto 19 folios inclusive

C.c. Archivo DPMI-DGA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



HORA: 9:30 RESPONSABLE: 

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 09/06/2023
 Hora emisión : 11:57:02
 Página : 1 de 2


Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA	11-0-1	Metro cuadrado	279.51


 MSc. Froilán Tistoj Chan

Firma encargada de la
 Delegación de Planificación y
 Modernización Institucional
 Dirección General de las Artes



Firma y sello Autoridad maxima

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 09/06/2023
 Hora emisión : 11:57:02
 Página : 2 de 2

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-0-1	279.51
299346	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	279.51
302253	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00

0299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 299346
Nombre: CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA
Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora: DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Modalidad de planificación : Plan sectorial
Modalidad específica: Plan sectorial
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES
Ubicación:

Finalidad-Función-Division

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
 2-SERVICIOS CULTURALES
 1-SERVICIOS DE CULTURALES

Departamento	Municipio
GUATEMALA	GUATEMALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Gretchen Fabiola Barneond Martínez
Cargo: Directora General de las Artes
Teléfono: 22395000
Email: gfbarneond@mcd.gob.gt

Descripción:

El edificio esta conformado por tres niveles un sotano y terraza El sotano esta destinado para el uso vehicular de los visitantes del Edificio de la Danza cuenta con bodegas de almacenamiento para cada una de las Instituciones Artisticas bodega de mantenimiento cuarto de bombas hidraulicas cuarto electrico y dos modulos de circulacion vertical con gradas y elevador de carga El primer nivel cuenta con plaza vestibulo recepcion con area de espera instalaciones administrativas de Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux sala de lectura biblioteca videoteca y servicios sanitarios para el publico en general La circulacion al centro del edificio conduce al auditorio con capacidad para 126 personas de frente a esta zona que se encuentra el area de estar comun para las tres Instituciones cuenta con area de mesas cocineta sala de estar servicios sanitarios estudio de grabacion sala de reuniones salon de profesores en este mismo nivel continuo al auditorio se encuentran las oficina administrativas del Ballet Nacional de Guatemala asi como camerinos servicios sanitarios duchas dos talleres de enseñanza y taller principal El segundo nivel esta destinado a siete talleres de enseñanza dos para uso del Ballet Nacional de Guatemala y cinco para la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux asimismo cuenta con tres aulas destinadas al estudio teorico servicios sanitarios con duchas dos terrazas y gimnasio como areas comunes El tercer nivel esta destinado al uso del Ballet Moderno y Folklorico Nacional de Guatemala cuenta con area administrativa dos salones de enseñanza un salon principal con area de vestuario area para las marimbas modulo de camerinos servicios sanitarios con duchas y una terraza El edificio cuenta con un cuarto nivel de terraza dispuesto para colocar paneles solares

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2024	.00	.00	.00%	.00%
2023	10,000,000.00	.00	.00%	1.28%
2022	.00	.00	.00%	.00%
		.00		



0299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase:

Fecha de finalización


Descripción de la fase a financiar:

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 08/06/23

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2023	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 08-JUN-23
TOTAL :	53,553,975	10,000,000		
Recursos internos :	53,553,975	10,000,000		
Gobierno central :	53,553,975	10,000,000		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance físico: 1.23% al: 08/06/23

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Cimentación	Metro	5,900	
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamis)	m²	21,529	
Instalaciones (interior edificio)	Maquina		
Equipamiento	m³	12,043	
Trabajos preliminares	m²	12,834	8,239

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Acción(es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Acción(es) :

Información complementaria:

INFORME A AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE MAYO 2023

Proyecto "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA"

Ejecutor Ministerio de Cultura y Deportes

Número de Contrato MCD-DGA-130-2023

Fecha de Inicio Contractual 26 de mayo de 2023

Fecha de Finalización 25 de mayo de 2024

Código del proyecto MCD-DGA-LIC-01

Periodo de análisis 25/05/2023 al 31/05/2023

Monto original del contrato Q 65,731,431.00

Monto actualizado del contrato Q 65,731,431.00

Fecha de elaboración 05 de junio de 2023

PLAZO DEL CONTRATO 12 MESES


PLAZO ACTUALIZADO 0

TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO 7 DÍAS

DÍAS CALENDARIO DE PRÓRROGA AUTORIZADO 0

EMPRESA: ELFA OCELA RAMIREZ DEL CDO / ELDA CONSTRUCCIONES


REN No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENGLOS Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADAS			PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL CONTRATADO	COSTO TOTAL AJUSTADO	CANTIDADES EJECUTADAS				COSTO EJECUTADO				POR EJECUTAR			
			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD AJUSTADA					ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL A LA FECHA	%	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL A LA FECHA	%	CANTIDAD	%	VALOR POR PAGAR	%
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																			
1.01	DEMOLICIONES																			
1.0101	Demolicion de cetas de concreto	m²	3,465.00	3,465.00	Q	43.65	151,351.20	151,351.20	3,465.00		3,465.00	100.00%	3,465.00		3,465.00	100.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	0.00000000%
1.0102	Retiro de material sobrante	m³	866.25	866.25	Q	131.04	113,513.40	113,513.40	866.25		866.25	100.00%	866.25		866.25	100.00%	0.1726926%	0.00000000%	Q	0.00000000%
1.0103	Retiro de baldosas de concreto en banquetas	m²	180.30	180.30	Q	61.15	11,025.35	11,025.35	180.30		180.30	100.00%	11,025.35		11,025.35	100.00%	0.0167733%	0.00000000%	Q	0.00000000%
1.0104	Traslado de instalaciones hidráulicas y eléctricas existentes	global	1.00	1.00	Q	78,624.00	78,624.00	78,624.00	1.00		1.00	100.00%	78,624.00		78,624.00	100.00%	0.1196139%	0.00000000%	Q	0.00000000%
1.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
1.0201	Limpieza del terreno	m²	3,465.00	3,465.00	Q	11.36	39,362.40	39,362.40	3,465.00		3,465.00	100.00%	39,362.40		39,362.40	100.00%	0.0598836%	0.00000000%	Q	0.00000000%
1.0202	Corte de arboles y destronque	u	70.00	70.00	Q	788.24	55,036.80	55,036.80	70.00		70.00	100.00%	55,036.80		55,036.80	100.00%	0.0837297%	0.00000000%	Q	0.00000000%
1.0203	Corte, carga y acarreo	m³	7,551.12	7,551.12	Q	88.06	664,951.63	664,951.63	7,551.12		7,551.12	50.00%	332,475.81		332,475.81	33.77%	0.0058091%	0.0057439%	Q	332,475.82
1.0204	Compactación de la subrasante	m²	3,465.00	3,465.00	Q	39.14	135,620.10	135,620.10	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.0052714%	Q	135,620.10
1.0205	Relevo con material selecto	m³	160.00	160.00	Q	322.88	51,660.80	51,660.80	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	51,660.80
1.0206	Trazo y confinamiento de niveles	m²	2,259.12	2,259.12	Q	19.57	44,210.98	44,210.98	1,129.56		1,129.56	50.00%	22,105.49		22,105.49	10.00%	0.0336300%	0.00000000%	Q	22,105.49
2.00	ESTRUCTURA																			
2.01	CIMENTACIÓN																			
2.0101	Excavación estructural y retiro de sobrante	m³	1,680.70	1,680.70	Q	148.51	249,600.76	249,600.76	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	249,600.76
2.0102	Relevo con material selecto	m³	1,756.05	1,756.05	Q	288.29	506,251.65	506,251.65	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	506,251.65
2.0103	Zapata Z1-5.00x4.00x0.80m-n8@0.20 en ambos sentidos	u	4.00	4.00	Q	61,501.44	246,005.76	246,005.76	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	246,005.76
2.0104	Zapata Z2-4.60x4.60x0.80m-n8@0.15 en ambos sentidos	u	16.00	16.00	Q	85,068.52	1,041,096.32	1,041,096.32	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	1,041,096.32
2.0105	Zapata Z3-4.00x4.00x0.70m-n8@0.20 en ambos sentidos	u	4.00	4.00	Q	43,051.01	172,204.04	172,204.04	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	172,204.04
2.0106	Zapata Z4-3.20x3.20x0.60m-n8@0.15 en ambos sentidos	u	13.00	13.00	Q	23,616.55	307,015.15	307,015.15	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	307,015.15
2.0107	Zapata Z5-3.80x2.20x0.50m-n5@0.15 en ambos sentidos	u	4.00	4.00	Q	16,067.25	64,269.00	64,269.00	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	64,269.00
2.0108	Zapata Z6-2.80x2.80x0.50m-n5@0.20 en ambos sentidos	u	1.00	1.00	Q	15,067.85	15,067.85	15,067.85	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	15,067.85
2.0109	Zapata Z7-2.00x2.00x0.40m-n5@0.20 en ambos sentidos	u	1.00	1.00	Q	6,988.80	6,988.80	6,988.80	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	6,988.80
2.011	Zapata Z8-1.50x1.50x0.40m-n5@0.20 en ambos sentidos	u	2.00	2.00	Q	3,931.20	7,862.40	7,862.40	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	7,862.40
2.0111	Zapata Z9-1.20x2.40x0.40m-n5@0.20 en ambos sentidos	u	16.00	16.00	Q	5,031.94	80,511.04	80,511.04	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	80,511.04
2.0112	Viga de cimentación VC1-0.40x0.80m-2n10+3n8+1n8-n5@0.15m	m	44.60	44.60	Q	1,898.98	84,159.31	84,159.31	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	84,159.31
2.0113	Viga de cimentación VC2-0.30x0.50m-4n8+nn3@0.15m	m	64.20	64.20	Q	1,179.36	75,714.91	75,714.91	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	75,714.91
2.0114	Solera de amarre SA1-0.30x0.30-4n5+nn3@0.15m	m	237.50	237.50	Q	707.62	168,059.75	168,059.75	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	168,059.75
2.0115	Cimiento corrido CC1-0.50x0.25m-4n3+nn3@0.20m	m	91.10	91.10	Q	982.80	89,533.08	89,533.08	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	89,533.08
2.0116	Cimiento corrido CC2-1.00x0.30m-7n3+nn4@0.15m	m	16.00	16.00	Q	2,358.72	37,739.52	37,739.52	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	37,739.52
2.0117	Cimiento corrido CC3-0.70x0.25m-5n3+nn4@0.20m	m	8.50	8.50	Q	1,375.82	11,695.32	11,695.32	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	11,695.32
2.02	MURO DE CONTENCIÓN																			
2.0201	Muro de contención con block de 0.18x0.18x0.38m clase A, h=4.60m	m²	666.08	666.08	Q	2,098.84	1,396,529.97	1,396,529.97	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	1,396,529.97
2.0202	Muro de contención MC1, l=0.25m con n3@0.20 en ambos sentidos doble cara	m²	73.60	73.60	Q	1,985.60	144,668.16	144,668.16	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	144,668.16
2.0203	Muro de contención MC2, l=0.20m con n3@0.20 en ambos sentidos doble cara	m²	39.10	39.10	Q	1,572.48	61,483.97	61,483.97	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	61,483.97
2.0204	Muros de block para fosa del elevador	m²	16.80	16.80	Q	1,921.92	32,288.26	32,288.26	-		-	0.00%	-		-	0.00%	0.00000000%	0.00000000%	Q	32,288.26




2.03	ESTRUCTURA DE SOTANO																								
2.0301	Columna C1-1.20x0.80m-32n8+n5 y n4@0.10m, h=5.05m	u	4.00	4.00	Q	38,116.92	Q	152,467.68	Q	152,467.68	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	4.00	100.0000000%	Q	152,467.68	100.0000000%
2.0302	Columna C2-1.00x0.80m-18n8+n5 y n4@0.10m, h=5.05m	u	12.00	12.00	Q	33,881.70	Q	406,580.40	Q	406,580.40	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	12.00	100.0000000%	Q	406,580.40	100.0000000%
2.0303	Columna C3-0.80x0.80m-16n8+8n5+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	4.00	4.00	Q	32,288.26	Q	129,153.04	Q	129,153.04	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	4.00	100.0000000%	Q	129,153.04	100.0000000%
2.0304	Columna C4-0.80x0.80m-12n8+4n6+n5 y n4@0.10m, h=5.10m	u	8.00	8.00	Q	30,795.45	Q	246,363.60	Q	246,363.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	8.00	100.0000000%	Q	246,363.60	100.0000000%
2.0305	Columna C5-0.60x0.60m-12n8+n5 y n4@0.10m, h=5.45m	u	19.00	19.00	Q	17,825.63	Q	338,686.97	Q	338,686.97	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	19.00	100.0000000%	Q	338,686.97	100.0000000%
2.0306	Columna C6-0.80x0.80m-12n10+12n8+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	2.00	2.00	Q	32,288.26	Q	64,576.52	Q	64,576.52	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	2.00	100.0000000%	Q	64,576.52	100.0000000%
2.0307	Columna C7-0.80x0.80m-12n10+4n8+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	3.00	3.00	Q	31,114.14	Q	93,342.42	Q	93,342.42	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	3.00	100.0000000%	Q	93,342.42	100.0000000%
2.0308	Columna C8-0.80x0.80m-18n8+n5 y n4@0.10m, h=5.30m	u	7.00	7.00	Q	30,817.81	Q	215,724.67	Q	215,724.67	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	7.00	100.0000000%	Q	215,724.67	100.0000000%
2.0309	Vigas y losa de entrepiso (losa 1, nivel 0.00)	m²	2,264.00	2,264.00	Q	1,834.56	Q	4,153,443.84	Q	4,153,443.84	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	2,264.00	100.0000000%	Q	4,153,443.84	100.0000000%
2.04	ESTRUCTURA NIVEL 1																								
2.0401	Columna C1-1.20x0.80m-20n8+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	4.00	4.00	Q	37,425.02	Q	149,700.08	Q	149,700.08	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	4.00	100.0000000%	Q	149,700.08	100.0000000%
2.0402	Columna C2-1.00x0.80m-18n8+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	12.00	12.00	Q	35,223.55	Q	422,682.60	Q	422,682.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	12.00	100.0000000%	Q	422,682.60	100.0000000%
2.0403	Columna C3-0.80x0.80m-16n8+8n5+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	4.00	4.00	Q	32,288.26	Q	129,153.04	Q	129,153.04	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	4.00	100.0000000%	Q	129,153.04	100.0000000%
2.0404	Columna C4-0.80x0.80m-12n8+4n6+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	8.00	8.00	Q	31,701.20	Q	253,609.60	Q	253,609.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	8.00	100.0000000%	Q	253,609.60	100.0000000%
2.0405	Columna C6-0.80x0.80m-12n10+12n8+n5 y n4@0.10m, h=8.85m	u	6.00	6.00	Q	40,898.46	Q	245,390.76	Q	245,390.76	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	6.00	100.0000000%	Q	245,390.76	100.0000000%
2.0406	Columna C7-0.80x0.80-12n10+4n8+n5 y n4@0.10m, h=8.85m	u	3.00	3.00	Q	39,411.24	Q	118,233.72	Q	118,233.72	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	3.00	100.0000000%	Q	118,233.72	100.0000000%
2.0407	Vigas y losa de entrepiso (losa 2, nivel +5.25)	m²	2,008.86	2,008.86	Q	1,834.56	Q	3,685,374.20	Q	3,685,374.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	2,008.86	100.0000000%	Q	3,685,374.20	100.0000000%
2.05	ESTRUCTURA NIVEL 2																								
2.0501	Columna C1-1.20x0.80m-20n8+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	4.00	4.00	Q	37,425.02	Q	149,700.08	Q	149,700.08	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	4.00	100.0000000%	Q	149,700.08	100.0000000%
2.0502	Columna C2-1.00x0.80m-18n8+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	12.00	12.00	Q	35,223.55	Q	422,682.60	Q	422,682.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	12.00	100.0000000%	Q	422,682.60	100.0000000%
2.0503	Columna C4-0.80x0.80m-12n8+4n6+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	8.00	8.00	Q	31,701.20	Q	253,609.60	Q	253,609.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	8.00	100.0000000%	Q	253,609.60	100.0000000%
2.0504	Vigas y losa de entrepiso (losa 3, nivel +10.50)	u	1,218.00	1,218.00	Q	1,712.26	Q	2,085,532.68	Q	2,085,532.68	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	1,218.00	100.0000000%	Q	2,085,532.68	100.0000000%
2.06	ESTRUCTURA NIVEL 3																								
2.0601	Columna C1-1.20x0.80m-20n8+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	4.00	4.00	Q	37,425.02	Q	149,700.08	Q	149,700.08	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	4.00	100.0000000%	Q	149,700.08	100.0000000%
2.0602	Columna C2-1.00x0.80m-18n8+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	8.00	8.00	Q	35,223.55	Q	281,788.40	Q	281,788.40	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	8.00	100.0000000%	Q	281,788.40	100.0000000%
2.0603	Columna C4-0.80x0.80m-12n8+4n6+n5 y n4@0.10m, h=5.25m	u	6.00	6.00	Q	31,701.20	Q	190,207.20	Q	190,207.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	6.00	100.0000000%	Q	190,207.20	100.0000000%
2.0604	Vigas y losa de entrepiso (losa 3, nivel +10.50)	m²	702.90	702.90	Q	1,677.31	Q	1,178,981.20	Q	1,178,981.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	702.90	100.0000000%	Q	1,178,981.20	100.0000000%
2.07	ESTRUCTURA METALICA																								
2.0701	Columnas y vigas metálicas en gran salón de enseñanza técnica nivel 1 y 2	m²	798.00	798.00	Q	2,184.00	Q	1,742,832.00	Q	1,742,832.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	798.00	100.0000000%	Q	1,742,832.00	100.0000000%
2.0702	Columnas y vigas metálicas para gran salón de enseñanza técnica nivel 3	m²	348.00	348.00	Q	1,921.92	Q	668,828.16	Q	668,828.16	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	348.00	100.0000000%	Q	668,828.16	100.0000000%
2.0703	Lamina tipo panel Standing Seam blanco/grís calibre 26 con aislante de poliestireno de 2"	m130	1,146.00	1,146.00	Q	567.84	Q	650,744.64	Q	650,744.64	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	1,146.00	100.0000000%	Q	650,744.64	100.0000000%
2.08	ESTRUCTURA GRADAS EJES G-H, 4-5																								
2.0801	Muro de block de 0.19x0.19x0.39m clase A	m³	165.00	165.00	Q	1,572.48	Q	259,459.20	Q	259,459.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	165.00	100.0000000%	Q	259,459.20	100.0000000%
2.0802	Losa de concreto para gradas t=0.15 con n6@0.20m y n3@0.25	m³	40.00	40.00	Q	2,184.00	Q	87,360.00	Q	87,360.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.0000000%	40.00	100.0000000%	Q	87,360.00	100.0000000%
2.09	ESTRUCTURA GRADAS EJES J-K, 6-7																								




2.0901	Muro de concreto, t=0.20m con n3@0.20 en ambos sentidos doble cama	m²	283.50	283.50	Q	1,659.84	Q	470,564.64	Q	470,564.64	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	283.50	100.00000000%	Q	470,564.64	100.00000000%
2.0902	Losa de concreto para gradas t=0.15 con n6@0.20m y n3@0.25	m²	40.00	40.00	Q	2,184.00	Q	87,360.00	Q	87,360.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	40.00	100.00000000%	Q	87,360.00	100.00000000%
2.10	ESTRUCTURA GRADAS EJES D-E, E-F																								
2.1001	Muro de concreto, t=0.25m con n3@0.20 en ambos sentidos doble cama	m²	339.00	339.00	Q	2,074.60	Q	703,357.20	Q	703,357.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	339.00	100.00000000%	Q	703,357.20	100.00000000%
2.1002	Losa de concreto para gradas t=0.15 con n6@0.20m y n3@0.25	m²	80.00	80.00	Q	2,184.00	Q	174,720.00	Q	174,720.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	80.00	100.00000000%	Q	174,720.00	100.00000000%
2.11	ESTRUCTURA GRADAS A-TERRAZA																								
2.1101	Losa de concreto para gradas t=0.15 con n6@0.20m y n3@0.25	m²	20.00	20.00	Q	2,184.00	Q	43,680.00	Q	43,680.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	20.00	100.00000000%	Q	43,680.00	100.00000000%
2.12	DUCTO DE ELEVADOR DE CARGA																								
2.1201	Muro de block de 0.19x0.19x0.38m clase A	m²	289.28	289.28	Q	1,555.01	Q	449,833.29	Q	449,833.29	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	289.28	100.00000000%	Q	449,833.29	100.00000000%
2.13	LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK Y TABIQUES DE TABLAROCA SOTANO 1																								
2.1301	Cimiento corrido CC1-0.50x0.25m-4n3+n3@0.20m	m	118.75	118.75	Q	764.40	Q	90,772.50	Q	90,772.50	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	118.75	100.00000000%	Q	90,772.50	100.00000000%
2.1302	Muro de block de 10cm	m²	111.78	111.78	Q	838.66	Q	93,745.41	Q	93,745.41	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	111.78	100.00000000%	Q	93,745.41	100.00000000%
2.1303	Muro de block de 15cm	m²	145.49	145.49	Q	908.54	Q	132,183.48	Q	132,183.48	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	145.49	100.00000000%	Q	132,183.48	100.00000000%
2.1304	Muro de block de 20cm	m²	191.50	191.50	Q	1,555.01	Q	297,784.42	Q	297,784.42	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	191.50	100.00000000%	Q	297,784.42	100.00000000%
2.1305	Cimiento corrido CC1-0.50x0.25m-4n3+n3@0.20m	m³	107.00	107.00	Q	764.40	Q	81,790.80	Q	81,790.80	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	107.00	100.00000000%	Q	81,790.80	100.00000000%
2.1306	Muro de block de 10cm	m²	1,721.44	1,721.44	Q	838.66	Q	1,443,702.87	Q	1,443,702.87	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1,721.44	100.00000000%	Q	1,443,702.87	100.00000000%
2.1307	Muro de block de 15cm	m²	1,715.48	1,715.48	Q	908.54	Q	1,558,582.20	Q	1,558,582.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1,715.48	100.00000000%	Q	1,558,582.20	100.00000000%
2.1308	Muro de Concreto de 15cm	m²	12.24	12.24	Q	1,179.36	Q	14,435.37	Q	14,435.37	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	12.24	100.00000000%	Q	14,435.37	100.00000000%
2.1309	Tabique de Tablaroca de 10cm + pintura	m²	51.00	51.00	Q	611.52	Q	31,187.52	Q	31,187.52	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	51.00	100.00000000%	Q	31,187.52	100.00000000%
2.131	Muro de block de 10cm	m²	508.02	508.02	Q	838.66	Q	426,056.05	Q	426,056.05	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	508.02	100.00000000%	Q	426,056.05	100.00000000%
2.1311	Muro de block de 15cm	m²	2,099.96	2,099.96	Q	908.54	Q	1,907,897.66	Q	1,907,897.66	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	2,099.96	100.00000000%	Q	1,907,897.66	100.00000000%
2.1312	Muro de block de 10cm	m²	285.58	285.58	Q	838.66	Q	239,504.52	Q	239,504.52	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	285.58	100.00000000%	Q	239,504.52	100.00000000%
2.1313	Muro de block de 15cm	m²	1,383.20	1,383.20	Q	908.54	Q	1,256,692.53	Q	1,256,692.53	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1,383.20	100.00000000%	Q	1,256,692.53	100.00000000%
2.1314	Tabique de Tablaroca de 10cm + pintura	m²	28.35	28.35	Q	611.52	Q	17,336.59	Q	17,336.59	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	28.35	100.00000000%	Q	17,336.59	100.00000000%
2.1315	Muro de block de 10cm	m²	173.79	173.79	Q	838.66	Q	145,750.72	Q	145,750.72	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	173.79	100.00000000%	Q	145,750.72	100.00000000%
0.0001	Muro de block de 15cm	m²	81.95	81.95	Q	908.54	Q	74,454.85	Q	74,454.85	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	81.95	100.00000000%	Q	74,454.85	100.00000000%
2.14	FALDONES DE TECHO NIVEL 1																								
2.1401	Estructura de acero de 4"x4" fijada a muros perimetrales o columnas de metal + forro de material prefabricado con planchas de duroport con refuerzo de malla de acero en ambos lados tipo covintec o similar + capa de 6 cm de concreto de f'c = 3000 lbs/pulg2 y agregado grueso de 1/4" a 3/8" + 2 capas de pintura color blanco + impermeabilizador	m²	280.00	280.00	Q	1,266.72	Q	354,681.60	Q	354,681.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	280.00	100.00000000%	Q	354,681.60	100.00000000%
2.1402	Estructura de acero de 4"x4" fijada a muros perimetrales o columnas de metal + forro de material prefabricado con planchas de duroport con refuerzo de malla de acero en ambos lados tipo covintec o similar + capa de 6 cm de concreto de f'c = 3000 lbs/pulg2 y agregado grueso de 1/4" a 3/8" + 2 capas de pintura color blanco	m²	1,389.90	1,389.90	Q	1,266.72	Q	1,760,614.13	Q	1,760,614.13	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1,389.90	100.00000000%	Q	1,760,614.13	100.00000000%
	NIVEL 3																								



2.1403	Estructura de acero de 4"x4" fijada a muros perimetrales o columnas de metal + forro de material prefabricado con planchas de duroport con refuerzo de malla de acero en ambos lados tipo covintec o similar + capa de 6 cm de concreto de f'c = 3000 lbs/pulg2 y agregado grueso de 1/4" a 3/8" + 2 capas de pintura color blanco	m²	703.70	703.70	Q	1,286.72	Q	891,390.86	Q	891,390.86	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	703.70	100.00000000%	Q	891,390.86	100.00000000%
3.00	ACABADOS																								
3.01	ACABADO EN PISOS																								
	SOTANO 1																								
3.0101	Pavimento de concreto de 15 cm de espesor corrido sobre base de material selecto compactado de 0.40 mts. colocado en 2 capas de 0.20 mts. cada una.	m²	2,060.00	2,060.00	Q	625.00	Q	1,287,500.00	Q	1,287,500.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	2,060.00	100.00000000%	Q	1,287,500.00	100.00000000%
3.0102	Contramoción de rampa de concreto corrido + sisa antiderrizante de 2cm a cada 10 cm sobre base de material selecto compactado de 0.40 mts. colocado en 2 capas de 0.20 mts. cada una	m²	76.00	76.00	Q	165.98	Q	12,614.48	Q	12,614.48	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	76.00	100.00000000%	Q	12,614.48	100.00000000%
3.0103	Topes prefabricado para vehículos 1=1.80 m	u	54.00	54.00	Q	279.55	Q	15,095.70	Q	15,095.70	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	54.00	100.00000000%	Q	15,095.70	100.00000000%
3.0104	Señalización en suelo con pintura	m²	22.00	22.00	Q	69.89	Q	1,537.58	Q	1,537.58	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	22.00	100.00000000%	Q	1,537.58	100.00000000%
3.0105	Porcelanato de 0.60 x 0.60 m semipulido con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Boquilla sin Arena	m²	116.00	116.00	Q	524.16	Q	60,802.56	Q	60,802.56	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	116.00	100.00000000%	Q	60,802.56	100.00000000%
3.0106	Granito lavado en gradas	m²	30.00	30.00	Q	438.80	Q	13,104.00	Q	13,104.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	30.00	100.00000000%	Q	13,104.00	100.00000000%
	NIVEL 1																								
3.0107	Pavimento de concreto de 15 cm de espesor corrido sobre base de material selecto compactado de 0.40 mts. colocado en 2 capas de 0.20 mts. cada una.	m²	914.00	914.00	Q	550.37	Q	503,038.18	Q	503,038.18	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	914.00	100.00000000%	Q	503,038.18	100.00000000%
3.0108	Mezclon con pendiente de 1% + 2 manos de Impermeabilizante	m²	914.00	914.00	Q	227.14	Q	207,605.96	Q	207,605.96	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	914.00	100.00000000%	Q	207,605.96	100.00000000%
3.0109	Bordillo	m	193.00	193.00	Q	218.40	Q	42,151.20	Q	42,151.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	193.00	100.00000000%	Q	42,151.20	100.00000000%
3.011	Señalización en suelo con pintura	m²	9.00	9.00	Q	69.89	Q	629.01	Q	629.01	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	9.00	100.00000000%	Q	629.01	100.00000000%
3.0111	Topes prefabricado para vehículos 1=1.80 m	u	38.00	38.00	Q	279.55	Q	10,622.90	Q	10,622.90	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	38.00	100.00000000%	Q	10,622.90	100.00000000%
3.0112	Baldosas de concreto	m²	480.00	480.00	Q	323.23	Q	155,150.40	Q	155,150.40	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	480.00	100.00000000%	Q	155,150.40	100.00000000%
3.0113	Banqueta de concreto corrido para rampa de 10cm de espesor sobre base de material selecto compactado de 0.20 mts.	m²	34.00	34.00	Q	366.91	Q	12,474.94	Q	12,474.94	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	34.00	100.00000000%	Q	12,474.94	100.00000000%
3.0114	Porcelanato de 0.60 x 0.60 m semipulido con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Boquilla sin Arena	m²	938.00	938.00	Q	524.16	Q	491,662.08	Q	491,662.08	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	938.00	100.00000000%	Q	491,662.08	100.00000000%
3.0115	Porcelanato de 0.60 x 0.60 m antiderrizante con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Boquilla sin Arena	m²	529.00	529.00	Q	524.16	Q	277,280.64	Q	277,280.64	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	529.00	100.00000000%	Q	277,280.64	100.00000000%
3.0116	Piso flexible de madera de cedro	m²	680.00	680.00	Q	1,747.20	Q	1,188,096.00	Q	1,188,096.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	680.00	100.00000000%	Q	1,188,096.00	100.00000000%
	NIVEL 2																								
3.0117	Porcelanato de 0.60 x 0.60 m semipulido con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Boquilla sin Arena	m²	489.00	489.00	Q	524.16	Q	256,314.24	Q	256,314.24	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	489.00	100.00000000%	Q	256,314.24	100.00000000%
3.0118	Porcelanato de 0.60 x 0.60 m antiderrizante con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Boquilla sin Arena	m²	374.00	374.00	Q	524.16	Q	196,035.84	Q	196,035.84	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	374.00	100.00000000%	Q	196,035.84	100.00000000%
3.0119	Mezclon con pendiente de 1% + 2 manos de Impermeabilizante	m²	290.00	290.00	Q	227.14	Q	65,870.60	Q	65,870.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	290.00	100.00000000%	Q	65,870.60	100.00000000%
3.012	Piso flexible de madera de cedro	m²	884.00	884.00	Q	1,747.20	Q	1,544,524.80	Q	1,544,524.80	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	884.00	100.00000000%	Q	1,544,524.80	100.00000000%
	NIVEL 3																								
3.0121	Porcelanato de 0.60 x 0.60 m semipulido con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Boquilla sin Arena	m²	301.00	301.00	Q	524.16	Q	157,772.16	Q	157,772.16	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	301.00	100.00000000%	Q	157,772.16	100.00000000%
3.0122	Porcelanato de 0.60 x 0.60 m antiderrizante con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Boquilla sin Arena	m²	261.00	261.00	Q	524.16	Q	136,805.76	Q	136,805.76	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	261.00	100.00000000%	Q	136,805.76	100.00000000%
	Mezclon con pendiente de 1% + 2 manos de Impermeabilizante	m²	132.00	132.00	Q	227.14	Q	29,982.48	Q	29,982.48	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	132.00	100.00000000%	Q	29,982.48	100.00000000%




3.0124	Piso de madera de cedro	m²	481.00	481.00	Q	1,747.20	Q	840,403.20	Q	840,403.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	481.00	100.00000000%	Q	840,403.20	100.00000000%
TERRAZA																									
3.0125	Porcelanato de 0.60 x 0.60 m antideslizante con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Bogueña sin Arena	m²	450.00	450.00	Q	524.18	Q	235,872.00	Q	235,872.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	450.00	100.00000000%	Q	235,872.00	100.00000000%
3.0126	Mozon con pendiente de 1% + 2 manos de Impermeabilizante	m²	450.00	450.00	Q	227.14	Q	102,213.00	Q	102,213.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	450.00	100.00000000%	Q	102,213.00	100.00000000%
3.02 ACABADO EN MUROS Y COLUMNAS																									
BOTANO 1																									
3.0201	Repello y alisado de 1cm en muros de block y concreto + 2 manos de Pintura latex reducida 10 % agua	m²	897.17	897.17	Q	192.19	Q	172,427.10	Q	172,427.10	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	897.17	100.00000000%	Q	172,427.10	100.00000000%
3.0202	Concreto visto con 1 mano de Sellador acrílico mate reducido 26% agua	m²	778.78	778.78	Q	69.89	Q	54,428.93	Q	54,428.93	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	778.78	100.00000000%	Q	54,428.93	100.00000000%
NIVEL 1																									
3.0203	Repello y alisado de 1cm en muros de block y concreto + 2 manos de Pintura latex reducida 10 % agua	m²	6,610.81	6,610.81	Q	192.19	Q	1,270,531.57	Q	1,270,531.57	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	6,610.81	100.00000000%	Q	1,270,531.57	100.00000000%
3.0204	2 manos de Pintura latex reducida 10 % agua para tabique	m²	51.00	51.00	Q	524.18	Q	26,732.16	Q	26,732.16	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	51.00	100.00000000%	Q	26,732.16	100.00000000%
3.0205	Azulejo en tonos azules en muros exteriores 0.20 x 0.20 m con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Bogueña sin Arena	m²	440.55	440.55	Q	349.44	Q	153,945.79	Q	153,945.79	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	440.55	100.00000000%	Q	153,945.79	100.00000000%
3.0206	Azulejo color blanco en muros de baños de 0.20 x 0.20 m con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Bogueña sin Arena	m²	394.31	394.31	Q	349.44	Q	137,787.69	Q	137,787.69	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	394.31	100.00000000%	Q	137,787.69	100.00000000%
3.0207	Mampara de lámina de Acero Inoxidable en calibre 22	m²	70.70	70.70	Q	5,241.80	Q	370,581.12	Q	370,581.12	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	70.70	100.00000000%	Q	370,581.12	100.00000000%
3.0208	Zócalo de 6"x5/8" en madera de cedro con barniz	m	205.60	205.60	Q	157.25	Q	32,330.60	Q	32,330.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	205.60	100.00000000%	Q	32,330.60	100.00000000%
3.0209	Barras de cedro de 2" de diametro + anclaje metálico	m	119.72	119.72	Q	314.50	Q	37,651.94	Q	37,651.94	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	119.72	100.00000000%	Q	37,651.94	100.00000000%
3.021	Espesos de 2.00 x 2.00 m de 5mm de espesor con cantos y puntas pulidas	u	21.00	21.00	Q	2,098.84	Q	44,029.44	Q	44,029.44	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	21.00	100.00000000%	Q	44,029.44	100.00000000%
3.0211	Espesos de 1.85 x 2.00 m de 5mm de espesor con cantos y puntas pulidas	u	5.00	5.00	Q	1,938.39	Q	9,696.95	Q	9,696.95	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	5.00	100.00000000%	Q	9,696.95	100.00000000%
3.0212	Repello y alisado de 1cm en muros de jardinerías + Impermeabilizante a base de petróleo	m²	149.13	149.13	Q	401.88	Q	59,929.38	Q	59,929.38	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	149.13	100.00000000%	Q	59,929.38	100.00000000%
NIVEL 2																									
3.0211	Repello y alisado de 1cm en muros de block y concreto + 2 manos de Pintura latex reducida 10 % agua	m²	5,038.31	5,038.31	Q	192.19	Q	968,312.80	Q	968,312.80	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	5,038.31	100.00000000%	Q	968,312.80	100.00000000%
3.0212	Azulejo en tonos azules en muros exteriores 0.20 x 0.20 m con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Bogueña sin Arena	m²	751.11	751.11	Q	349.44	Q	262,467.88	Q	262,467.88	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	751.11	100.00000000%	Q	262,467.88	100.00000000%
3.0213	Azulejo color blanco en muros de baños de 0.20 x 0.20 m con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Bogueña sin Arena	m²	271.15	271.15	Q	349.44	Q	94,750.66	Q	94,750.66	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	271.15	100.00000000%	Q	94,750.66	100.00000000%
3.0214	Mampara de lámina de Acero Inoxidable en calibre 22	m²	34.31	34.31	Q	5,241.80	Q	179,839.30	Q	179,839.30	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	34.31	100.00000000%	Q	179,839.30	100.00000000%
3.0215	Zócalo de 6"x5/8" en madera de cedro con barniz	m	333.45	333.45	Q	157.25	Q	52,435.01	Q	52,435.01	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	333.45	100.00000000%	Q	52,435.01	100.00000000%
3.0216	Barras de cedro de 2" de diametro + anclaje metálico	m	144.42	144.42	Q	314.50	Q	45,420.09	Q	45,420.09	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	144.42	100.00000000%	Q	45,420.09	100.00000000%
3.0217	Espesos de 2.00 x 2.00 m de 5mm de espesor con cantos y puntas pulidas	u	42.00	42.00	Q	2,098.84	Q	88,058.88	Q	88,058.88	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	42.00	100.00000000%	Q	88,058.88	100.00000000%
3.0218	Repello y alisado de 1cm en muros de jardinerías + Impermeabilizante a base de petróleo	m²	93.51	93.51	Q	401.88	Q	37,577.93	Q	37,577.93	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	93.51	100.00000000%	Q	37,577.93	100.00000000%
NIVEL 3																									
3.0219	Repello y alisado de 1cm en muros de block y concreto + 2 manos de Pintura latex reducida 10 % agua	m²	3,143.73	3,143.73	Q	192.19	Q	604,193.47	Q	604,193.47	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	3,143.73	100.00000000%	Q	604,193.47	100.00000000%
3.022	2 manos de Pintura latex reducida 10 % agua para tabique	m²	28.35	28.35	Q	131.04	Q	3,714.98	Q	3,714.98	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	28.35	100.00000000%	Q	3,714.98	100.00000000%
3.0221	Azulejo en tonos azules en muros exteriores 0.20 x 0.20 m con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Bogueña sin Arena	m²	382.16	382.16	Q	349.44	Q	133,541.99	Q	133,541.99	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	382.16	100.00000000%	Q	133,541.99	100.00000000%




3.0222	Azufrado color blanco en muros de baños de 0.20 x 0.20 m con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Boquilla sin Arena	m²	282.21	282.21	Q	349.44	Q	98,615.46	Q	98,615.46	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	282.21	100.00000000%	Q	98,615.46	100.00000000%
	Mampara de lámina de Acero inoxidable en calibre 22	m²	37.08	37.08	Q	5,241.80	Q	194,358.53	Q	194,358.53	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	37.08	100.00000000%	Q	194,358.53	100.00000000%
3.0223	Zócalo de 6"x6" en madera de cedro con barniz	m	170.58	170.58	Q	157.25	Q	26,823.71	Q	26,823.71	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	170.58	100.00000000%	Q	26,823.71	100.00000000%
3.0224	Barra de cedro de 2" de diámetro + anclaje metálico	m	81.50	81.50	Q	314.50	Q	25,631.75	Q	25,631.75	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	81.50	100.00000000%	Q	25,631.75	100.00000000%
3.0225	Espesores de 2.00 x 2.00 m de 5mm de espesor con cantos y puntas pulidas	u	16.00	16.00	Q	2,098.64	Q	33,546.24	Q	33,546.24	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	16.00	100.00000000%	Q	33,546.24	100.00000000%
3.0226	Repello y alisado de 1cm en muros de jardineras + Impermeabilizante a base de petróleo	m²	88.36	88.36	Q	401.86	Q	35,508.35	Q	35,508.35	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	88.36	100.00000000%	Q	35,508.35	100.00000000%
	TERRAZA			0.00																					
3.0227	Repello y alisado de 1cm en muros de block y concreto + 2 manos de Pintura latex reducida 10 % agua	m²	255.00	255.00	Q	192.19	Q	49,008.45	Q	49,008.45	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	255.00	100.00000000%	Q	49,008.45	100.00000000%
3.0228	Azufrado en lonas azules en muros exteriores 0.20 x 0.20 m con Adhesivo porcelanato 20kg y sisa de 3mm de Boquilla sin Arena	m²	61.23	61.23	Q	349.44	Q	21,396.21	Q	21,396.21	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	61.23	100.00000000%	Q	21,396.21	100.00000000%
3.0229	Repello y alisado de 1cm en muros de jardineras + Impermeabilizante a base de petróleo	m²	229.52	229.52	Q	401.86	Q	92,234.91	Q	92,234.91	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	229.52	100.00000000%	Q	92,234.91	100.00000000%
3.03	ACABADO EN CIELOS																								
	SOTANO 1																								
3.0301	Cielo de Concreto Expuesto 1 mano de Sellador acrílico mate reducido 25% agua	m²	2,259.00	2,259.00	Q	104.83	Q	236,810.97	Q	236,810.97	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	2,259.00	100.00000000%	Q	236,810.97	100.00000000%
	NIVEL 1																								
3.0302	Cielo Falso de tablero de yeso 12.7 mm con estructura de canal metálico calibre 22 @ 1.20m max + Canal Liston metálico calibre 22 @ 0.60m + max fijador angular 1"x 1" con Clavo para disparo + Alambre Galvanizado No. 12 @ 1.20 m max	m²	1,457.00	1,457.00	Q	331.97	Q	483,680.29	Q	483,680.29	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1,457.00	100.00000000%	Q	483,680.29	100.00000000%
3.0303	Cielo Falso de tablero de yeso resistente a la humedad 12.7 mm con estructura de canal metálico calibre 22 @ 1.20m max + Canal Liston metálico calibre 22 @ 0.60m max + max fijador angular 1"x 1" con Clavo para disparo + Alambre Galvanizado No. 12 @ 1.20 m max	m²	272.00	272.00	Q	366.91	Q	99,799.52	Q	99,799.52	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	272.00	100.00000000%	Q	99,799.52	100.00000000%
3.0304	Tregaluz de plástico transparente con estructura de metal.	m²	17.85	17.85	Q	253.34	Q	4,522.12	Q	4,522.12	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	17.85	100.00000000%	Q	4,522.12	100.00000000%
	NIVEL 2																								
3.0305	Cielo Falso de tablero de yeso 12.7 mm con estructura de canal metálico calibre 22 @ 1.20m max + Canal Liston metálico calibre 22 @ 0.60m + max fijador angular 1"x 1" con Clavo para disparo + Alambre Galvanizado No. 12 @ 1.20 m max	m²	1,745.00	1,745.00	Q	331.97	Q	579,287.65	Q	579,287.65	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1,745.00	100.00000000%	Q	579,287.65	100.00000000%
3.0306	Cielo Falso de tablero de yeso resistente a la humedad 12.7 mm con estructura de canal metálico calibre 22 @ 1.20m max + Canal Liston metálico calibre 22 @ 0.60m max + max fijador angular 1"x 1" con Clavo para disparo + Alambre Galvanizado No. 12 @ 1.20 m max	m²	105.00	105.00	Q	366.91	Q	38,525.55	Q	38,525.55	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	105.00	100.00000000%	Q	38,525.55	100.00000000%
	NIVEL 3																								
3.0307	Cielo Falso de tablero de yeso 12.7 mm con estructura de canal metálico calibre 22 @ 1.20m max + Canal Liston metálico calibre 22 @ 0.60m + max fijador angular 1"x 1" con Clavo para disparo + Alambre Galvanizado No. 12 @ 1.20 m max	m²	805.00	805.00	Q	331.97	Q	267,235.85	Q	267,235.85	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	805.00	100.00000000%	Q	267,235.85	100.00000000%




3.0308	Cielo Falso de tablero de yeso resistente a la humedad 12.7 mm con estructura de canal metálico calibre 22 @ 1.20m max + Canal Liston metálico calibre 22 @ 0.60m max + max fijador angular 1"x 1" con Clavo para disparo + Alambre Galvanizado No. 12 @ 1.20 m max	m²	148.00	148.00	Q	368.91	Q	54,302.68	Q	54,302.68	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	148.00	100.00000000%	Q	54,302.68	100.00000000%
3.0309	TERRAZA Cielo de Concreto Expuesto 1 mano de Sellador acrílico mate reducido 25% agua	m²	9.00	9.00	Q	104.83	Q	943.47	Q	943.47	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	9.00	100.00000000%	Q	943.47	100.00000000%
3.031	Cielo Falso de tablero de yeso 12.7 mm con estructura de canal metálico calibre 22 @ 1.20m max + Canal Liston metálico calibre 22 @ 0.60m + max fijador angular 1"x 1" con Clavo para disparo + Alambre Galvanizado No. 12 @ 1.20 m max	m²	22.00	22.00	Q	331.97	Q	7,303.34	Q	7,303.34	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	22.00	100.00000000%	Q	7,303.34	100.00000000%
3.04	PUERTAS																								
3.0401	Puerta P-01: 2.00x2.10m: Marco de acero Galvanizado Calibre 28 de 2"x 1/1/4" + hojas y travesaños de acero galvanizado calibre 28	u	5.00	5.00	Q	6,604.42	Q	33,022.10	Q	33,022.10	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	5.00	100.00000000%	Q	33,022.10	100.00000000%
3.0402	Puerta P-02: 1.00x2.10: Marco de acero Galvanizado Calibre 28 de 2"x 1/1/4" + hojas y travesaños de acero galvanizado calibre 28	u	3.00	3.00	Q	3,302.21	Q	9,906.63	Q	9,906.63	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	3.00	100.00000000%	Q	9,906.63	100.00000000%
3.0403	Puerta P-03: 2.00x2.10m: Marco de enchapado okume de 4"x2" + estructura interior de madera de cedro + plywood de chapa okume, relleno de poliestireno	u	2.00	2.00	Q	6,604.42	Q	13,208.84	Q	13,208.84	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	2.00	100.00000000%	Q	13,208.84	100.00000000%
3.0404	Puerta P-04: 2.10x3.50m: Marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio laminado acústico de 6 mm + sobroluz de marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio laminado acústico de 6 mm	u	15.00	15.00	Q	9,631.44	Q	144,471.60	Q	144,471.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	15.00	100.00000000%	Q	144,471.60	100.00000000%
3.0405	Puerta P-05: 1.00x3.50m: Marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio claro de 6 mm + sobroluz de marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio laminado claro de 6 mm	u	7.00	7.00	Q	4,586.40	Q	32,104.80	Q	32,104.80	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	7.00	100.00000000%	Q	32,104.80	100.00000000%
3.0406	Puerta P-06: 0.90 x 3.50m: Marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio claro de 6 mm + sobroluz de marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio laminado claro de 6 mm	u	11.00	11.00	Q	4,127.76	Q	45,405.36	Q	45,405.36	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	11.00	100.00000000%	Q	45,405.36	100.00000000%
3.0407	Puerta P-07: 1.80x3.50: Marco de enchapado okume de 4"x2" + estructura interior de madera de cedro + plywood de chapa okume, relleno de poliestireno + sobroluz de marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio claro de 6 mm	u	1.00	1.00	Q	9,906.62	Q	9,906.62	Q	9,906.62	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q	9,906.62	100.00000000%
3.0408	Puerta P-08: 0.90x3.50m: Marco de enchapado okume de 4"x2" + estructura interior de madera de cedro + plywood de chapa okume, relleno de poliestireno + sobroluz de marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio claro de 6 mm	u	4.00	4.00	Q	4,953.31	Q	19,813.24	Q	19,813.24	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	4.00	100.00000000%	Q	19,813.24	100.00000000%
3.0409	Puerta P-09: 1.00x3.50m: Marco de enchapado okume de 4"x2" + estructura interior de madera de cedro + plywood de chapa okume, relleno de poliestireno + sobroluz de marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio claro de 6 mm	u	7.00	7.00	Q	5,503.68	Q	38,525.76	Q	38,525.76	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	7.00	100.00000000%	Q	38,525.76	100.00000000%




3.041	Puerta P-10: 0.80x3.50m: Marco de enchapado okume de 4"x2" + estructura interior de madera de cedro + plywood de chapa okuma, relleno de poliestireno + sobretuz de marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio claro de 6 mm	u	11.00	11.00	Q	4,402.94	Q	48,432.34	Q	48,432.34	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	11.00	100.00000000%	Q	48,432.34	100.00000000%
3.0411	Puerta P-11: 5.00x2.30m: Madera de L de 2"x2" de madera Lignum + 2 planchas de plywood de 1/4" a cada lado + perfiles corredizos arriba y abajo	u	1.00	1.00	Q	18,083.52	Q	18,083.52	Q	18,083.52	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q	18,083.52	100.00000000%
3.0412	Puerta PV-01: 6.20x3.50m: Marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio templado de 1cm	u	1.00	1.00	Q	34,122.82	Q	34,122.82	Q	34,122.82	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q	34,122.82	100.00000000%
3.0413	Puerta PV-02: 3.70x3.50m: Marco de aluminio anodizado natural perfil euro + vidrio templado de 1cm	u	1.00	1.00	Q	20,363.62	Q	20,363.62	Q	20,363.62	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q	20,363.62	100.00000000%
3.0414	Puerta PE-01: 2.00x2.10m: Marco de L de 1 1/4" x 1 1 1/4" x 1 1/8" + estructura de tubo cuadrado + lamina lisa de 1/16"	u	3.00	3.00	Q	6,604.42	Q	19,813.26	Q	19,813.26	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	3.00	100.00000000%	Q	19,813.26	100.00000000%
3.0415	Puerta PE-02: 1.75x2.10m: Marco de L de 1 1/4" x 1 1 1/4" x 1 1/8" + estructura de tubo cuadrado + lamina lisa de 1/16"	u	1.00	1.00	Q	5,778.86	Q	5,778.86	Q	5,778.86	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q	5,778.86	100.00000000%
3.05	VENTANAS																								
3.0501	Ventana V-01: 2.00x1.40m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio claro de 6mm de espesor	u	11.00	11.00	Q	3,669.12	Q	40,360.32	Q	40,360.32	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	11.00	100.00000000%	Q	40,360.32	100.00000000%
3.0502	Ventana V-01B: 2.00x1.40m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio claro de 6mm de espesor	u	18.00	18.00	Q	3,669.12	Q	66,044.16	Q	66,044.16	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	18.00	100.00000000%	Q	66,044.16	100.00000000%
3.0503	Ventana V-02: 2.80x2.60m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio laminado acústico de 6mm de espesor	u	34.00	34.00	Q	9,539.71	Q	324,350.14	Q	324,350.14	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	34.00	100.00000000%	Q	324,350.14	100.00000000%
3.0504	Ventana V-02B: 2.80x2.60m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio claro de 6mm de espesor	u	13.00	13.00	Q	9,539.71	Q	124,016.23	Q	124,016.23	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	13.00	100.00000000%	Q	124,016.23	100.00000000%
3.0505	Ventana V-03: 2.00x2.60m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio claro de 6mm de espesor	u	15.00	15.00	Q	6,814.08	Q	102,211.20	Q	102,211.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	15.00	100.00000000%	Q	102,211.20	100.00000000%
3.0506	Ventana V-03B: 2.00x2.60m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio navado de 6mm de espesor	u	6.00	6.00	Q	6,814.08	Q	40,884.48	Q	40,884.48	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	6.00	100.00000000%	Q	40,884.48	100.00000000%
3.0507	Ventana V-04: 1.50x2.60m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio claro de 6mm de espesor	u	15.00	15.00	Q	5,110.58	Q	76,658.40	Q	76,658.40	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	15.00	100.00000000%	Q	76,658.40	100.00000000%
3.0508	Ventana V-04B: 1.50x2.60m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio navado de 6mm de espesor	u	2.00	2.00	Q	5,110.58	Q	10,221.12	Q	10,221.12	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	2.00	100.00000000%	Q	10,221.12	100.00000000%
3.0509	Ventana V-05: 1.00x1.40m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio claro de 6mm de espesor	u	19.00	19.00	Q	1,834.56	Q	34,856.64	Q	34,856.64	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	19.00	100.00000000%	Q	34,856.64	100.00000000%
3.051	Ventana V-06: 1.00x2.60m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio claro de 6mm de espesor	u	10.00	10.00	Q	3,407.04	Q	34,070.40	Q	34,070.40	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	10.00	100.00000000%	Q	34,070.40	100.00000000%
3.0511	Ventana V-06B: 1.00x2.60m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio navado de 6mm de espesor	u	6.00	6.00	Q	3,407.04	Q	20,442.24	Q	20,442.24	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	6.00	100.00000000%	Q	20,442.24	100.00000000%
3.0512	Ventana V-07: 2.00x2.60m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio claro de 6mm de espesor	u	3.00	3.00	Q	6,814.08	Q	20,442.24	Q	20,442.24	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	3.00	100.00000000%	Q	20,442.24	100.00000000%
3.0513	Ventana V-08: 2.80x1.40m: Marco de aluminio natural anodizado perfil euro + vidrio laminado acústico de 6mm de espesor	u	19.00	19.00	Q	5,136.77	Q	97,598.63	Q	97,598.63	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	19.00	100.00000000%	Q	97,598.63	100.00000000%



3.0514	Ventana V-08B: 2.80x1.40m: Marco de aluminio natural enodizado perfil euro + vidrio claro de 6mm de espesor	u	3.00	3.00	Q 5,136.77	Q 15,410.31	Q 15,410.31	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	3.00	100.00000000%	Q 15,410.31	100.00000000%
3.06	HERRERIA																	
3.0601	Pasamanos de acero inoxidable de tubo redondo 2" de diámetro	m	330.50	330.50	Q 2,098.64	Q 692,939.52	Q 692,939.52	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	330.50	100.00000000%	Q 692,939.52	100.00000000%
3.07	MUEBLES FIJOS																	
3.0701	Detalle 1 - Mueble de recepción principal: fundición de concreto, alisado con mono capa de color blanco. Anclaje por medio de pin a los inferior con varilla corrugada de 3/8 grado 40 (Legítimo) a cada 10 cm. La misma varilla del pin será doblada en top fundido de concreto de 10 cm de espesor armado con varilla corrugada de 3/8 Grado 40 (Legítimo) a cada 15 cm en ambos sentidos. Recubiertos por azulejo en tonos azules según se indica en los planos.	u	1.00	1.00	Q 26,208.00	Q 26,208.00	Q 26,208.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 26,208.00	100.00000000%
3.0702	Detalle 2 - Mueble de recepciones: fundición de concreto, alisado con mono capa de color blanco. Anclaje por medio de pin a los inferior con varilla corrugada de 3/8 grado 40 (Legítimo) a cada 10 cm. La misma varilla del pin será doblada en top fundido de concreto de 10 cm de espesor armado con varilla corrugada de 3/8 Grado 40 (Legítimo) a cada 15 cm en ambos sentidos. Recubiertos por azulejo en tonos azules según se indica en los planos.	u	2.00	2.00	Q 13,977.60	Q 27,955.20	Q 27,955.20	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	2.00	100.00000000%	Q 27,955.20	100.00000000%
3.0703	Detalle 3 y 4 - Bancas de duchas: fundición de concreto alisado in situ de 0.50 mts. x 0.60 mts. Forrados de Porcelanito de 0.60 x 0.60 mts	m	29.63	29.63	Q 1,310.40	Q 38,820.60	Q 38,820.60	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	29.63	100.00000000%	Q 38,820.60	100.00000000%
4.00	INSTALACIONES																	
4.01	AGUA POTABLE																	
4.0101	Cisterna de 90 m3	Global	1.00	1.00	Q 175,500.00	Q 175,500.00	Q 175,500.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 175,500.00	100.00000000%
4.0102	Sistema de bombeo: 4 bombas centrífugas sumergibles de 5 hp, para producir 40.61 gpm (2.58 lps) con una cdt de 68.16 mts. C.H. 460-230-208 v. / 60 Hz. / 3 fases, funcionando 3 bombas mas 1 bomba de back up con 3 tanque hidroneumático De 119 galones. Arranque y paro por medio de señal de transductor de presión, con control de motor, alambreado y enhubado hasta cada bomba alternadores, variadores de frecuencia, accesorios y protecciones completas. Bombas similar a: serie alta-capacidad-4ln-45gpm. Modelo de tanque hidroneumatico similar a: 119 marca franklin.	Global	1.00	1.00	Q 262,080.00	Q 262,080.00	Q 262,080.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 262,080.00	100.00000000%
4.0103	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 3" 250 PSI (SDR 17)	m	12.00	12.00	Q 438.60	Q 5,241.60	Q 5,241.60	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	12.00	100.00000000%	Q 5,241.60	100.00000000%
4.0104	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 2-1/2" 250 PSI (SDR 17)	m	12.00	12.00	Q 393.12	Q 4,717.44	Q 4,717.44	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	12.00	100.00000000%	Q 4,717.44	100.00000000%
4.0105	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 2" 250 PSI (SDR 17)	m	108.00	108.00	Q 349.44	Q 37,739.52	Q 37,739.52	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	108.00	100.00000000%	Q 37,739.52	100.00000000%
4.0106	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 1-1/2" 250 PSI (SDR 17)	m	252.00	252.00	Q 314.50	Q 79,254.00	Q 79,254.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	252.00	100.00000000%	Q 79,254.00	100.00000000%
4.0107	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 1" 250 PSI (SDR 17)	m	96.00	96.00	Q 314.50	Q 30,192.00	Q 30,192.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	96.00	100.00000000%	Q 30,192.00	100.00000000%



4.0108	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 3/4" 250 PSI (SDR 17)	m	78.00	78.00	Q	78.62	Q	6,132.36	Q	6,132.36	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	78.00	100.00000000%	Q	6,132.36	100.00000000%
4.0109	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 1/2" 250 PSI (SDR 17)	m	336.00	336.00	Q	52.42	Q	17,613.12	Q	17,613.12	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	336.00	100.00000000%	Q	17,613.12	100.00000000%
4.011	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CPVC Ø 3/4" 250 PSI (SDR 17)	m	102.00	102.00	Q	384.38	Q	39,206.76	Q	39,206.76	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	102.00	100.00000000%	Q	39,206.76	100.00000000%
4.0111	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CPVC Ø 1/2" 250 PSI (SDR 17)	m	78.00	78.00	Q	314.50	Q	24,531.00	Q	24,531.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	78.00	100.00000000%	Q	24,531.00	100.00000000%
4.0112	CHORROS HG DE Ø 1/2"	u	10.00	10.00	Q	611.52	Q	6,115.20	Q	6,115.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	10.00	100.00000000%	Q	6,115.20	100.00000000%
4.0113	LLAVE DE PASO HG DE 1/2"	u	52.00	52.00	Q	611.52	Q	31,799.04	Q	31,799.04	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	52.00	100.00000000%	Q	31,799.04	100.00000000%
4.02	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS																								
4.0201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO FLUXOMETRO con accesorios	u	42.00	42.00	Q	4,368.00	Q	183,456.00	Q	183,456.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	42.00	100.00000000%	Q	183,456.00	100.00000000%
4.0202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS con accesorios	u	53.00	53.00	Q	1,135.68	Q	60,191.04	Q	60,191.04	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	53.00	100.00000000%	Q	60,191.04	100.00000000%
4.0203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS con accesorios	u	1.00	1.00	Q	873.60	Q	873.60	Q	873.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q	873.60	100.00000000%
4.0204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO con accesorios	u	16.00	16.00	Q	2,620.80	Q	41,932.80	Q	41,932.80	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	16.00	100.00000000%	Q	41,932.80	100.00000000%
4.0205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA PLASTICA con accesorios	u	6.00	6.00	Q	3,931.20	Q	23,587.20	Q	23,587.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	6.00	100.00000000%	Q	23,587.20	100.00000000%
4.0205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS con accesorios	u	42.00	42.00	Q	1,310.40	Q	55,036.80	Q	55,036.80	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	42.00	100.00000000%	Q	55,036.80	100.00000000%
4.03	INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL																								
4.0301	Excavación y relleno de zanjas	m	170.86	170.86	Q	270.81	Q	46,270.60	Q	46,270.60	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	170.86	100.00000000%	Q	46,270.60	100.00000000%
4.0302	Tanque de retención de agua	Global	1.00	1.00	Q	183,456.00	Q	183,456.00	Q	183,456.00	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q	183,456.00	100.00000000%
4.0302	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 15" CORRUGADO	m	22.00	22.00	Q	960.96	Q	21,141.12	Q	21,141.12	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	22.00	100.00000000%	Q	21,141.12	100.00000000%
4.0303	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 15" 125 PSI (SDR 32.5)	m	18.26	18.26	Q	1,048.32	Q	19,142.32	Q	19,142.32	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	18.26	100.00000000%	Q	19,142.32	100.00000000%
4.0304	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 12" 125 PSI (SDR 32.5)	m	20.05	20.05	Q	698.88	Q	14,012.54	Q	14,012.54	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	20.05	100.00000000%	Q	14,012.54	100.00000000%
4.0305	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 10" 125 PSI (SDR 32.5)	m	14.11	14.11	Q	883.94	Q	9,368.19	Q	9,368.19	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	14.11	100.00000000%	Q	9,368.19	100.00000000%
4.0305	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 8" 125 PSI (SDR 32.5)	m	55.84	55.84	Q	611.52	Q	34,147.28	Q	34,147.28	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	55.84	100.00000000%	Q	34,147.28	100.00000000%
4.0307	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 6" 125 PSI (SDR 32.5)	m	296.88	296.88	Q	567.84	Q	168,580.34	Q	168,580.34	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	296.88	100.00000000%	Q	168,580.34	100.00000000%
4.0308	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 4" 125 PSI (SDR 32.5)	m	170.33	170.33	Q	436.80	Q	74,400.14	Q	74,400.14	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	170.33	100.00000000%	Q	74,400.14	100.00000000%
4.0309	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 3" 125 PSI (SDR 32.5)	m	67.33	67.33	Q	314.50	Q	21,175.29	Q	21,175.29	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	67.33	100.00000000%	Q	21,175.29	100.00000000%
4.031	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 2" 125 PSI (SDR 32.5) PARA DRENAJE FRANCÉS	m	189.82	189.82	Q	262.08	Q	49,748.03	Q	49,748.03	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	189.82	100.00000000%	Q	49,748.03	100.00000000%
4.04	INSTALACIONES DE DRENAJE SANITARIO																								
4.0401	Excavación y relleno de zanjas	m3	28.80	28.80	Q	270.82	Q	7,799.62	Q	7,799.62	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	28.80	100.00000000%	Q	7,799.62	100.00000000%
4.0401	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 4" 125 PSI (SDR 32.5)	m	355.49	355.49	Q	401.88	Q	142,857.21	Q	142,857.21	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	355.49	100.00000000%	Q	142,857.21	100.00000000%
4.0402	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 3" 125 PSI (SDR 32.5)	m	15.75	15.75	Q	375.65	Q	5,916.49	Q	5,916.49	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	15.75	100.00000000%	Q	5,916.49	100.00000000%
4.0403	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Ø 2" 125 PSI (SDR 32.5)	m	257.28	257.28	Q	262.08	Q	67,427.94	Q	67,427.94	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	257.28	100.00000000%	Q	67,427.94	100.00000000%
4.0404	CAJA DE REGISTRO	u	6.00	6.00	Q	1,747.20	Q	10,483.20	Q	10,483.20	-	-	0.00%	Q	-	Q	-	Q	-	0.00000000%	6.00	100.00000000%	Q	10,483.20	100.00000000%



4.0405	CAJA DE BOMBEO: Sistema de bombeo para drenaje sanitario consiste en: 2 bombas 1/2 hp c/u. Para producir 31.70 gpm (2.00 lps) con una Cdt de 45.39ft. C/u, 230v / 60hz / 1 fases, descarga tubería de 2" funcionando 1 bomba, mas 1 bomba de back up, arranque y paro por medio de guarda nivel, centro control de motores alambrado y entubado a cada bomba, accesorios y proteccion completa	Global	1.00	1.00	Q 113,568.00	Q 113,568.00	Q 113,568.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 113,568.00	100.00000000%
4.0406	CAJA UNIFICADORA DE CONCRETO	u	1.00	1.00	Q 17,472.00	Q 17,472.00	Q 17,472.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 17,472.00	100.00000000%
4.0407	Construcción y equipamiento de PLANTA DE TRATAMIENTO DE 40.06M ³ /D	Global	1.00	1.00	Q 349,440.00	Q 349,440.00	Q 349,440.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 349,440.00	100.00000000%
4.05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																	
4.0501	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica Danza	ml.	3.20	3.20	Q 43,680.00	Q 139,776.00	Q 139,776.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	3.20	100.00000000%	Q 139,776.00	100.00000000%
4.0502	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica Ballet Moderno	ml.	49.31	49.31	Q 43,680.00	Q 2,153,860.80	Q 2,153,860.80	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	49.31	100.00000000%	Q 2,153,860.80	100.00000000%
4.0503	Suministro e instalación de Canalización Acometidas Eléctricas	ml.	52.87	52.87	Q 611.52	Q 32,331.06	Q 32,331.06	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	52.87	100.00000000%	Q 32,331.06	100.00000000%
4.0504	Suministro e instalación de Interruptor Principal	u	1.00	1.00	Q 26,208.00	Q 26,208.00	Q 26,208.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 26,208.00	100.00000000%
4.0505	Transferencia Automática 400a	u	1.00	1.00	Q 35,000.00	Q 35,000.00	Q 35,000.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 35,000.00	100.00000000%
4.0506	Generador de Emergencia. 150 kva	u	1.00	1.00	Q 575,001.84	Q 575,001.84	Q 575,001.84	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 575,001.84	100.00000000%
4.0507	Suministro e instalación U.P.S.5 kVA y componentes	u	1.00	1.00	Q 26,208.00	Q 26,208.00	Q 26,208.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 26,208.00	100.00000000%
4.0508	Suministro e instalación U.P.S. 1.5 kVA y componentes	u	1.00	1.00	Q 11,356.80	Q 11,356.80	Q 11,356.80	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 11,356.80	100.00000000%
4.0508	T. P. Danza Alimentación y Suministro e instalación de tablero y componentes	u	1.00	1.00	Q 52,416.00	Q 52,416.00	Q 52,416.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 52,416.00	100.00000000%
4.0509	T - Nivel 1 Alimentación y Suministro e instalación de tablero y componentes Alimentación y	u	1.00	1.00	Q 52,416.00	Q 52,416.00	Q 52,416.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 52,416.00	100.00000000%
4.051	T - Nivel 2 Alimentación y Suministro e instalación de tablero y componentes	u	1.00	1.00	Q 52,416.00	Q 52,416.00	Q 52,416.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 52,416.00	100.00000000%
4.0511	T - Regulado Nivel 1. Alimentación y Suministro e instalación de tablero y componentes	u	1.00	1.00	Q 61,152.00	Q 61,152.00	Q 61,152.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 61,152.00	100.00000000%
4.0512	Suministro e instalación de Transferencia Manual.	u	1.00	1.00	Q 17,472.00	Q 17,472.00	Q 17,472.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 17,472.00	100.00000000%
4.0513	T - Ballet Moderno. Alimentación y Suministro e instalación de tablero y componentes	u	1.00	1.00	Q 69,888.00	Q 69,888.00	Q 69,888.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 69,888.00	100.00000000%
4.0514	Suministro e instalación de canaleta metálica Canal corrida de 8" x 4"	ml.	272.95	272.95	Q 788.24	Q 214,604.21	Q 214,604.21	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	272.95	100.00000000%	Q 214,604.21	100.00000000%
4.0515	Suministro e instalación para Alimentación a bombas sistema hidráulico	Global	1.00	1.00	Q 34,944.00	Q 34,944.00	Q 34,944.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 34,944.00	100.00000000%
4.0516	Suministro e instalación para Alimentación a Ascensor	u	1.00	1.00	Q 34,944.00	Q 34,944.00	Q 34,944.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 34,944.00	100.00000000%
4.0517	Suministro e instalación para Alimentación a PTAR	Global	1.00	1.00	Q 52,416.00	Q 52,416.00	Q 52,416.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 52,416.00	100.00000000%
4.0518	Suministro e instalación de sistema de pararrayos Pararrayos	Global	1.00	1.00	Q 78,624.00	Q 78,624.00	Q 78,624.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 78,624.00	100.00000000%
4.0519	Red de tierras, con excavación de zanjas, pozos, rellenos Brocal suministro e instalación de cales, varillas y soldadura de cswil	Global	1.00	1.00	Q 78,624.00	Q 78,624.00	Q 78,624.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	1.00	100.00000000%	Q 78,624.00	100.00000000%
4.052	Tomacorriente 120v: Suministro e instalación de ducto pvc de 3/4", vueltas, uniones, cajas rectangulares, conectores, cable THHN # 12 y 14, para salidas de tomacorriente 110v	u	380.00	380.00	Q 611.52	Q 232,377.60	Q 232,377.60	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	380.00	100.00000000%	Q 232,377.60	100.00000000%
4.0521	Tomacorriente regulado 120v Suministro e instalación de ducto pvc de 3/4", vueltas, uniones, cajas rectangulares, conectores	u	69.00	69.00	Q 786.24	Q 54,250.56	Q 54,250.56	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	69.00	100.00000000%	Q 54,250.56	100.00000000%



4.0803	Caja registro	u	2.00	2.00	Q 157.25	Q 314.50	Q 314.50	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	2.00	100.00000000%	Q 314.50	100.00000000%
4.0804	Suministro e instalacion de Condosador Tipo Paquete de 5 toneladas	u	2.00	2.00	Q 204,422.40	Q 408,844.80	Q 408,844.80	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	2.00	100.00000000%	Q 408,844.80	100.00000000%
4.0805	Suministro e instalacion de termostato en pared	ml.	36.00	36.00	Q 438.80	Q 15,724.80	Q 15,724.80	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	36.00	100.00000000%	Q 15,724.80	100.00000000%
4.0806	Suministro e instalacion de ducto suspendido en tosa de 24" x 12" para aire	ml.	24.00	24.00	Q 2,882.88	Q 69,189.12	Q 69,189.12	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	24.00	100.00000000%	Q 69,189.12	100.00000000%
4.0807	Suministro e instalacion de ducto suspendido en tosa de 18" x 12" para aire	ml.	4.00	4.00	Q 4,388.00	Q 17,472.00	Q 17,472.00	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	4.00	100.00000000%	Q 17,472.00	100.00000000%
4.0808	Suministro e instalacion de ducto suspendido en tosa de 16" x 12" para aire	ml.	6.00	6.00	Q 2,533.44	Q 15,200.64	Q 15,200.64	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	6.00	100.00000000%	Q 15,200.64	100.00000000%
4.0809	Suministro e instalacion de ducto suspendido en tosa de 12" x 12" para aire	ml.	6.00	6.00	Q 1,310.40	Q 7,862.40	Q 7,862.40	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	6.00	100.00000000%	Q 7,862.40	100.00000000%
4.081	Suministro e instalacion de ducto suspendido en tosa de 8" x 12" para aire	ml.	6.00	6.00	Q 926.02	Q 5,556.12	Q 5,556.12	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	6.00	100.00000000%	Q 5,556.12	100.00000000%
4.0811	Suministro e instalacion de ducto suspendido en tosa de Ø 10 para aire	ml.	2.00	2.00	Q 1,135.68	Q 2,271.36	Q 2,271.36	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	2.00	100.00000000%	Q 2,271.36	100.00000000%
4.0812	Suministro e instalacion de Difusor de 4 vias de 12" x 12"	ml.	2.00	2.00	Q 1,747.20	Q 3,494.40	Q 3,494.40	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	2.00	100.00000000%	Q 3,494.40	100.00000000%
4.0813	Suministro e instalacion de ducto de retorno suspendido en tosa de 16" x 16"	ml.	6.00	6.00	Q 1,747.20	Q 10,483.20	Q 10,483.20	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	6.00	100.00000000%	Q 10,483.20	100.00000000%
4.0814	Suministro e instalacion de rejillas de retorno de 20" x 20"	u	2.00	2.00	Q 611.52	Q 1,223.04	Q 1,223.04	-	-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00000000%	2.00	100.00000000%	Q 1,223.04	100.00000000%
TOTALES					Q 65,731,482.09	Q 65,731,482.10					Q803,494.45	Q0.00	Q803,494.45	1.2223891%			Q84,927,987.65	98.7776109%

COSTO ORIGINAL DE CONTRATO	Q65,731,482.09
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL	12 MESES
DÍAS DE PRORROGA AUTORIZADOS	0
PLAZO CONTRACTUAL MODIFICADO	0
FECHA OFICIAL DE INICIO	25 DE MAYO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	25 DE MAYO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN (ACTUALIZADA)	
AVANCE FÍSICO EJECUTADO	1.2223891%
POR EJECUTAR	98.7776109%


JOSE MIGUEL CHÁVEZ OCHOA
 ARQUITECTO
 COLEGIADO No. 6004
Arq. José Miguel Chávez Ochoa
Supervisor de Proyecto

