



Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 07 de febrero de 2,024
Oficio DPMI-DGA 039-2024


Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente



Respetable Licenciada Morataya:

Después de saludarla cordialmente, remito seguimiento administrativo del Proyecto 299346 Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de enero del presente, para lo anterior se adjunta: comprobante de ejecución de metas por programa, copia de oficios de solicitud de suspensión de la obra y captura de seguimiento administrativo; lo anterior para que sea remitido a los órganos correspondientes.

De usted con estima y consideración,


MSc. Froilan Istoj Chan
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Atentamente,

Vo.Bo.


Licda. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Son 6 folios inclusive

C.c. Archivo
Dirección Geenal de las Artes

Periodo/Mes : enero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
 Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA	11-0-1	Meiro cuadrado	.00

MSc. Froylán Tisoj Chan
 Delegado de Planificación y
 Modernización Institucional
 Dirección General de las Artes


 Licda. Ana Carolina Castañeda Araya
 Director Técnico III
 Oficina de Seguimiento de los Recursos
 Ministerio de Cultura y Deportes

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUF YCA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 07/02/2024
 Hora emisión : 17:08:37
 Página : 2 de 2

Periodo/Mes : enero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA

299346 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA

(Pr-Sp-Py)

Estructura : 11-0-1

.00

Metro cuadrado

.00

Elda Construcciones

Guatemala, 28 de diciembre de 2023

Arquitecto
José Miguel Chávez Ochoa
Supervisor del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente.

Estimado Arq. José Chávez:

De la manera más atenta me dirijo a usted desándole éxitos en sus labores cotidianas.

En respuesta al OFICIO No. 039A-2023/DGAJM de fecha 27 de diciembre de 2023, mediante el cual informa que ya no podrá continuar con la supervisión del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA según Contrato Administrativo de Obra No. MCD-DGA-130-2023 de fecha seis (06) de marzo de 2023 y Acuerdo Ministerial No. 275-2023 de fecha catorce (14) de marzo de 2023. Le requiero lo siguiente:

1. Que se inicien las gestiones administrativas que correspondan para que se nombre al nuevo supervisor del citado proyecto.
2. Que, hasta no contar con un nuevo supervisor, sea suspendida la obra, de conformidad a lo que establece la ley, por causas no imputables a nosotros por no tener supervisión por parte del Ministerio.


Quedando a la espera de su respuesta, sin más que hacer mención.

Atentamente,


 ELFA ODILDA RAMIREZ DEL CID DE FRANCO
 PROPIETARIO




 28/12/23



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GUZMÁN

**MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTES**

Guatemala, 29 de diciembre de 2023
OFICIO No. 042-2023/DGAJM

Licenciada
Gretchen Fabiola Barceona Martínez
Directora General
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Dirección General de las Artes
RECEPCIÓN
RECIBIDO
29 DIC 2023
Recibe Har M. Hora 16:50
Correlativo No. 4138
Nota: _____


Estimada Licenciada:

Esperando que sus actividades se están llevando con éxito, me dirijo a usted en relación al proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA", para hacer de su conocimiento que, se procedió a realizar la suspensión del proyecto en mención, a petición de la Señora Elfa Odilda Ramírez del Cid, Propietaria de la empresa "ELDA CONSTRUCCIONES", a través del documento sin número de registro de fecha 28 de diciembre del presente año (el cual adjunto), en virtud que mi contrato laboral finaliza el 31 de diciembre del año en curso y ya no podré continuar con la supervisión del proyecto, tal y como se informó mediante el OFICIO No. 041-2023/DGAJM.


**JOSÉ MIGUEL
CHÁVEZ OCHOA**
ARQUITECTO
COLEGIADO No. 6004

C.c. Archivo





Seguimiento de Proyectos

Seleccione la foto que desea procesar o el botón "NUEVA" para agregar.



NUEVA

Usuario: LORENZO FROILAN TOSTO CHAN (MCD56)

Rol: Ingresar, modificar y eliminar

Proyecto: 299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA

Ejecución 2024: (ACTIVO) Avance Financiero: 0,00% - Avance Físico 0,00%

NOG'S: - NEG'S:

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Exito!

Fecha grabada.

Ejecución:	2024
Fase:	Ejecución
Fecha:	07/02/2024
Problemas:	Suspensión de la obra por falta de nombramiento de supervisor
Acciones:	Durante el mes de enero 2024, no se registraron avances en la ejecución del Proyecto Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, por la falta de supervisor de la obra
Responsable:	Amir Ovide Castañeda Amelo