



Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 06 de marzo del 2024
OFICIO DPM/DGDR 084-2024

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



HORA: 15:09 RESPONSABLE: Kewla

Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, con el fin de remitir el comprobante de ejecución de metas por programa correspondiente al mes de febrero del año 2024. En los próximos meses se reportarán todos los demás proyectos que estarán en ejecución en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Baylor Jeannette Pensamiento Pérez
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA - SNIP -
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : febrero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa :	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Metro cuadrado	.00
298934	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Metro cuadrado	.00

(Pr-Sp-Py)
Estructura : 13-0-1

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA --SNIP--
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : febrero


SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
 Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	.00

Beylor Jeannette Pensamiento Pérez
 Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
 Dirección General del Deporte y la Recreación
 Ministerio de Cultura y Deportes

Firma encargado de Planificación



Firma y sello Autoridad maxima



Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 07 de marzo de 2,024
Oficio DPMI-DGA 069-2024

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente




HORA: 16:59 RESPONSABLE: Kana

Respetable Licenciada Morataya:

Después de saludarla cordialmente, remito seguimiento administrativo del Proyecto 299346 Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de enero del presente, para lo anterior se adjunta: comprobante de ejecución de metas por programa, copia del oficio del supervisor de la obra y captura de seguimiento administrativo; lo anterior para que sea remitido a los órganos correspondientes.

De usted con estima y consideración,


MSc. Froulan Histo Chan
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Atentamente,

Vo.Bo.


Licda. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Son 5 folios inclusive

C.c. Archivo
Dirección Geenal de las Artes



Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 05 de marzo de 2024
Oficio No. 002-2024/DANZA-RACR

Licenciada
Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Ref.: EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MCD GUIÓN DGA GUIÓN CIENTO TREINTA GUIÓN DOS MIL VEINTITRES (MCD-DGA-130-2023) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA.

Estimada Licenciada Castañeda Arroyo:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se desarrollen con éxito, el motivo del presente es en relación al proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA", según Contrato Administrativo No. MCD-DGA-130-2023 de fecha 14 de marzo de 2023, para hace constar lo siguiente:

1. El 30 de diciembre de 2023 se realizó la suspensión del proyecto en mención derivado a que no se le renovó el contrato al supervisor designado.
2. Esta supervisión fue nombrada mediante Oficio VPCN 037-2024, de fecha 23 de enero de 2024, emitido por la Arquitecta Laura J Cotí Lux, Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes.
3. El 06 de febrero de 2024, mediante oficio 001-2024/DANZA-RACR, se solicita copia del expediente de mérito en relación al proyecto "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA", para realizar una evaluación del estado actual del proyecto y para la corroboración eficaz de la ejecución de los renglones pagados y ejecutados.
4. El 15 de febrero de 2024, mediante oficio administrativo-095-2024 Ref. JCRA/sc, se traslada al suscrito, copia del expediente de mérito.

Por tanto, a lo anterior descrito me permito indicar que esta supervisión se encuentra aún en fase de análisis del estado actual del proyecto en mención, tanto administrativamente, financieramente como físicamente de los renglones ejecutados y a su vez de los documentos de cambio los cuales determinan una variación al contrato. En su momento se compartirá el informe pertinente sobre dicha evaluación, que permita proceder a levantar la suspensión y continuar con la ejecución del proyecto si así lo amerita.

Dirección General de las Artes
Sin otro particular me suscribo,

Atentamente.




RONY CHÁVEZ RIVERA
ARQUITECTO
COLEGIADO 1021

Periodo/Mes : febrero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
 Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA	11-0-1	Metro cuadrado	.00


 MSc. Froilan Tistoj Chan
 Delegado de Planificación y
 Ejecución de la Política Institucional
 Dirección General de las Artes


 Licda. Ana Olivia Castañeda Arroyo
 Director III

Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA - SNI
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emision : 07/03/2024
 Hora emision : 14:08:39
 Pagina : 2 de 2

Periodo/Mes : febrero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Programa : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ARTISTICA	(Pr-Sp-Py)		
299346 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA	Estructura : 11-0-1	Metro cuadrado	.00
		Metro cuadrado	.00



Seguimiento de Proyectos

Usuario: LORENZO FROILAN TISTOJ CHAN (MCD56)
Rol: Ingresar, modificar y eliminar
Proyecto: 299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA
Ejecución 2024: (ACTIVO) Avance Financiero: 0.00% - Avance Físico 0.00%
NOG S: - NEC'S:

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



OPCIONES ▾

Seleccione la fecha que desea acceder o el botón de "NUEVA" para agregar.

Ejec.	Fase	Fecha
2024	Ejecución	07/03/2024
2024	Ejecución	07/03/2024

NUEVA

Éxito!
Fecha grabada.

Ejecido:	2024
Fase:	Ejecución
Fecha:	07/03/2024
Problema:	El proyecto se encuentra suspendido por falta de presupuesto.
Acciones:	Resolver la falta de recursos presupuestarios para continuar con la obra Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala
Responsable:	Ana Olivia Castañeda Arrollo