



Ministerio de
Cultura y Deportes

COPIA

Guatemala, 5 de agosto de 2025
Oficio No. DIPLAMI-569-2025/MAMC/amflm

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto -DTP-
Ministerio de Finanzas Públicas

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

06 AGO 2025

Firma:  Hora: **11:35**
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señora Directora:

Nimalaj rutzil wach alaq, kinwiye'j utzilal xuquje' tewchinik pa taq ri chak ronojel q'ij. (K'iche'). Es un placer dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

En cumplimiento al artículo 81. Ejecución física de inversión del Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" vigente para el Ejercicio Fiscal 2025, para lo cual se remite la Ejecución física de inversión del Ministerio de Cultura y Deportes correspondiente al mes de **julio 2025**.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,


Lic. Marcos Fabriceo Loarca Marroquín
Profesional II
Dirección de Planificación y
Modernización Institucional

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
07 AGO 2025
HORA: **12:31 p.m.** NOMBRE: **CPA**

Vo.Bo.


Licda. Mariela Alejandra Mora Maya Colindres
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Lic. Carlos Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Se adjuntan: **30** folios inclusive
Archivo DIPLAMI

Dirección de Planificación y Modernización Institucional
7 av. 3-67 zona 2, Oficina 3, 3er nivel
Correo: direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt

Síguenos como Cultura y Deportes     www.mcd.gob.gt

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 01/08/2025
Hora emisión : 09:40:15
Página : 2 de 2

Periodo/Mes : julio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		(Pr-Sp-Py) Estructura : 13-0-1	4,092.21
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	200.90
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL),ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	92.50
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
297782	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), PARAJE POGUART ZONA 3, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Metro cuadrado	2,682.69
299365	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro cuadrado	27.60
300329	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,ALDEA BUENA VISTA , CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	237.58
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	278.77
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	572.17
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
316428	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 01/08/2025
Hora emisión : 09:40:15
Página : 1 de 2

Periodo/Mes : julio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	4,092.21

Ing. Yidja Giron Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Vice Ministerio del Deporte y la Recreación
Firma encargado de Planificación


Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Vice Ministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y sello Autoridad maxima





Ministerio de
Cultura y Deportes

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN



OFICIO DIF-DSP-4102-2025/pc
Guatemala, 31 de julio de 2025

Ingeniero
Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Presente

Estimado Ingeniero Ramírez:

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-, del mes de **julio**, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Rosa Aminta Girón Fellez
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación


Vo.Bo. Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c. : Archivo Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Supervisión de Proyectos

JUSTIFICACIONES

“CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA”

- Se reporta el avance físico final referente a la regularización de renglones de las visitas de supervisión final.

“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO”

- **Problema:** Cuenta con poco avance físico debido a la falta de personal en obra.
- **Acciones:** Se comunica a la empresa que informe el motivo del poco personal en obra para continuar con los avances en el proyecto

“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS”

- **Problema:** El contratista no ha avanzado en la ejecución del proyecto debido a que tuvo que demoler la losa de la cancha polideportiva, ya que no llegó a la resistencia requerida en especificaciones técnicas.
- **Acciones:** Se obligó a la empresa ejecutora del proyecto a demoler la losa de la cancha para fundir nuevamente.

“CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS”

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

“CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS”

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

“CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS”

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

“AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ”

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO”

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.





CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA.	FÍSICO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO.	FÍSICO
3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
4	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS.	FÍSICO
5	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS.	FÍSICO
6	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS.	FÍSICO
7	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ	FÍSICO
8	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO	FÍSICO





Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN CANCHA
POLIDEPORTIVA, CENTRO URBANO, LA
BLANCA, SAN MARCOS”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE JULIO DE 2025**



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN CANCHA
POLIDEPORTIVA, COLONIA LA
BLANQUITA, LA BLANCA, SAN
MARCOS”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE JULIO DE 2025**

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE JUNIO DE 2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLOMBIA LA BLANCA, LA BLANCA, SAN MARCOS
ECUADOR:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:	OG06-18-2024
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	8 de mayo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	4 de septiembre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

CÓDIGO DEL PROYECTO:	COTIZACIÓN No. OG06-AC-C-17-2024
SNP:	301097
MONTOS ORIGINAL DE CONTRATO:	Q 601,472.56
MONTOS ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de julio de 2025
NÚM. DE DOCUMENTO:	301097-01-07-2025

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:	120
PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:	
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	85
DIAS DE PRORROGA AUTORIZADO:	
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	35
EMPRESA:	CONSTRUCTORA MERIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

No.	DESCRIPCION DEL RENDIM	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO PERIODO ANTERIOR			MONTO DE ESTE PERIODO			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.V.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTTO	%	CANTIDAD	MONTTO	%	CANTIDAD	MONTTO	%	CANTIDAD	MONTTO	%
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																						
1.01	Albato de identificación del proyecto	1.00	unidad	Q 2,535.00	Q 2,535.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 2,535.00	1.00	Q 2,535.00	100.00%	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 2,535.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.02	Trazo y replanteo topográfico	600.00	m²	Q 19.50	Q 11,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	600.00	Q 11,700.00	600.00	Q 11,700.00	100.00%	Q -	Q -	0.00%	600.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.03	Conformación de sub-cemento	600.00	m²	Q 45.50	Q 27,300.00	Q -	Q -	Q -	Q -	600.00	Q 27,300.00	600.00	Q 27,300.00	100.00%	Q -	Q -	0.00%	600.00	Q 27,300.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.04	Conformación de base	327.50	m²	Q 57.26	Q 18,779.00	Q -	Q -	Q -	Q -	327.50	Q 18,779.00	327.50	Q 18,779.00	100.00%	Q -	Q -	0.00%	327.50	Q 18,779.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.00	CANCHA POLIDEPORTIVA																						
2.01	Losa de concreto, refuerzo con electrodos	477.40	m²	Q 278.63	Q 132,886.92	Q -	Q -	Q -	Q -	477.40	Q 132,886.92	477.40	Q 132,886.92	99.38%	3.71	Q 751.68	0.62%	477.40	Q 132,886.92	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.02	Rebello perimetral	193.00	m	Q 123.62	Q 23,759.36	Q -	Q -	Q -	Q -	193.00	Q 23,759.36	193.00	Q 23,759.36	100.00%	Q -	Q -	0.00%	193.00	Q 23,759.36	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.03	Base para Poste de Voleibol	2.00	unidad	Q 451.00	Q 902.00	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 902.00	2.00	Q 902.00	100.00%	2.00	Q 902.00	100.00%	2.00	Q 902.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.04	Base para Tenis de Mesa de Voleibol	2.00	unidad	Q 134.50	Q 269.00	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 269.00	2.00	Q 269.00	100.00%	2.00	Q 269.00	100.00%	2.00	Q 269.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.05	Concreción para Marco y Tablero	8.00	unidad	Q 401.70	Q 3,213.60	Q -	Q -	Q -	Q -	8.00	Q 3,213.60	8.00	Q 3,213.60	100.00%	8.00	Q 3,213.60	100.00%	8.00	Q 3,213.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.06	Postes para soporte de Red de Voleibol	2.00	unidad	Q 468.00	Q 936.00	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 936.00	2.00	Q 936.00	100.00%	2.00	Q 936.00	100.00%	2.00	Q 936.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.07	Marco y columna para Tablero de Boleibol	2.00	unidad	Q 4,704.00	Q 9,408.00	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 9,408.00	2.00	Q 9,408.00	100.00%	2.00	Q 9,408.00	100.00%	2.00	Q 9,408.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.08	Tablero de Boleibol	2.00	unidad	Q 2,812.26	Q 5,624.52	Q -	Q -	Q -	Q -	2.00	Q 5,624.52	2.00	Q 5,624.52	100.00%	2.00	Q 5,624.52	100.00%	2.00	Q 5,624.52	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.09	Pictura para cancha polideportiva	392.50	m²	Q 120.00	Q 47,100.00	Q -	Q -	Q -	Q -	392.50	Q 47,100.00	392.50	Q 47,100.00	100.00%	392.50	Q 47,100.00	100.00%	392.50	Q 47,100.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.10	Banque	1.50	m²	Q 481.60	Q 722.40	Q -	Q -	Q -	Q -	1.50	Q 722.40	1.50	Q 722.40	100.00%	1.50	Q 722.40	100.00%	1.50	Q 722.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.11	Adosado Decorativo	106.09	m²	Q 325.00	Q 34,479.35	Q -	Q -	Q -	Q -	106.09	Q 34,479.35	106.09	Q 34,479.35	100.00%	106.09	Q 34,479.35	100.00%	106.09	Q 34,479.35	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.00	MÓDULO DE GRADUO • ESTRUCTURA METÁLICA																						
3.01	Cemento corral Tipo C-1	69.00	m	Q 248.95	Q 17,177.55	Q -	Q -	Q -	Q -	69.00	Q 17,177.55	69.00	Q 17,177.55	100.00%	69.00	Q 17,177.55	100.00%	69.00	Q 17,177.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.02	Sistema de drenaje Tipo S-1	144.00	m	Q 225.55	Q 32,479.20	Q -	Q -	Q -	Q -	144.00	Q 32,479.20	144.00	Q 32,479.20	100.00%	144.00	Q 32,479.20	100.00%	144.00	Q 32,479.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.03	Sistema de drenaje Tipo S-2	69.00	m	Q 207.15	Q 14,302.35	Q -	Q -	Q -	Q -	69.00	Q 14,302.35	69.00	Q 14,302.35	100.00%	69.00	Q 14,302.35	100.00%	69.00	Q 14,302.35	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.04	Columna Tipo C-3	57.60	m	Q 248.35	Q 14,185.76	Q -	Q -	Q -	Q -	57.60	Q 14,185.76	57.60	Q 14,185.76	100.00%	57.60	Q 14,185.76	100.00%	57.60	Q 14,185.76	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.05	Losa de Gradiente	36.00	m²	Q 501.15	Q 18,041.40	Q -	Q -	Q -	Q -	36.00	Q 18,041.40	36.00	Q 18,041.40	100.00%	36.00	Q 18,041.40	100.00%	36.00	Q 18,041.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.06	Levantado de Bloque de 0.14m x 0.19m, a 0.39 m.	47.44	m²	Q 241.75	Q 11,563.50	Q -	Q -	Q -	Q -	47.44	Q 11,563.50	47.44	Q 11,563.50	100.00%	47.44	Q 11,563.50	100.00%	47.44	Q 11,563.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.07	Estructura Metálica • cubierta de Llanos irregulares	87.85	m²	Q 390.00	Q 34,261.50	Q -	Q -	Q -	Q -	87.85	Q 34,261.50	87.85	Q 34,261.50	100.00%	87.85	Q 34,261.50	100.00%	87.85	Q 34,261.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.08	Botacas	96.00	unidad	Q 572.00	Q 54,912.00	Q -	Q -	Q -	Q -	96.00	Q 54,912.00	96.00	Q 54,912.00	100.00%	96.00	Q 54,912.00	100.00%	96.00	Q 54,912.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.09	Grada de acceso	12.00	unidad	Q 243.15	Q 2,917.80	Q -	Q -	Q -	Q -	12.00	Q 2,917.80	12.00	Q 2,917.80	100.00%	12.00	Q 2,917.80	100.00%	12.00	Q 2,917.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.10	Paseos	9.00	m	Q 1,111.50	Q 10,003.50	Q -	Q -	Q -	Q -	9.00	Q 10,003.50	9.00	Q 10,003.50	100.00%	9.00	Q 10,003.50	100.00%	9.00	Q 10,003.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.11	Asfalto	65.28	m²	Q 54.50	Q 3,558.88	Q -	Q -	Q -	Q -	65.28	Q 3,558.88	65.28	Q 3,558.88	100.00%	65.28	Q 3,558.88	100.00%	65.28	Q 3,558.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.12	Alcance	65.28	m²	Q 61.00	Q 4,243.20	Q -	Q -	Q -	Q -	65.28	Q 4,243.20	65.28	Q 4,243.20	100.00%	65.28	Q 4,243.20	100.00%	65.28	Q 4,243.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.13	Pintura	65.28	m²	Q 91.00	Q 5,940.48	Q -	Q -	Q -	Q -	65.28	Q 5,940.48	65.28	Q 5,940.48	100.00%	65.28	Q 5,940.48	100.00%	65.28	Q 5,940.48	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.00	CANCHA • ILUMINACIÓN EN CANCHA																						
4.01	Columna C-1	3.00	m	Q 228.85	Q 686.55	Q -	Q -	Q -	Q -	3.00	Q 686.55	3.00	Q 686.55	100.00%	3.00	Q 686.55	100.00%	3.00	Q 686.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.02	Columna C-2	3.00	m	Q 228.85	Q 686.55	Q -	Q -	Q -	Q -	3.00	Q 686.55	3.00	Q 686.55	100.00%	3.00	Q 686.55	100.00%	3.00	Q 686.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.03	Columna C-3	1.50	m	Q 228.85	Q 343.28	Q -	Q -	Q -	Q -	1.50	Q 343.28	1.50	Q 343.28	100.00%	1.50	Q 343.28	100.00%	1.50	Q 343.28	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.04	Sistema de drenaje Tipo S-1	7.20	m	Q 228.85	Q 1,647.72	Q -	Q -	Q -	Q -	7.20	Q 1,647.72	7.20	Q 1,647.72	100.00%	7.20	Q 1,647.72	100.00%	7.20	Q 1,647.72	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.05	Levantado de Bloque de 0.14m x 0.19m, a 0.39 m.	2.56	m²	Q 241.75	Q 618.88	Q -	Q -	Q -	Q -	2.56	Q 618.88	2.56	Q 618.88	100.00%	2.56	Q 618.88	100.00%	2.56	Q 618.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.06	Base de Concreto	0.93	m²	Q 501.15	Q 466.83	Q -	Q -	Q -	Q -	0.93	Q 466.83	0.93	Q 466.83	100.00%	0.93	Q 466.83	100.00%	0.93	Q 466.83	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.07	Losa de Concreto	0.89	m²	Q 241.75	Q 215.16	Q -	Q -	Q -	Q -	0.89	Q 215.16	0.89	Q 215.16	100.00%	0.89	Q 215.16	100.00%	0.89	Q 215.16	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.08	Puerta tipo Louver	1.00	unidad	Q 811.20	Q 811.20	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 811.20	1.00	Q 811.20	100.00%	1.00	Q 811.20	100.00%	1.00	Q 811.20	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.09	Asfalto	10.85	m²	Q 57.20	Q 620.62	Q -	Q -	Q -	Q -	10.85	Q 620.62	10.85	Q 620.62	100.00%	10.85	Q 620.62	100.00%	10.85	Q 620.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.10	Cemento	10.85	m²	Q 65.00	Q 705.25	Q -	Q -	Q -	Q -	10.85	Q 705.25	10.85	Q 705.25	100.00%	10.85	Q 705.25	100.00%	10.85	Q 705.25	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.11	Pintura	10.85	m²	Q 91.00	Q 987.35	Q -	Q -	Q -	Q -	10.85	Q 987.35	10.85	Q 987.35	100.00%	10.85	Q 987.35	100.00%	10.85	Q 987.35	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.12	Acabado Eléctrico	1.00	unidad	Q 2,665.00	Q 2,665.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 2,665.00	1.00	Q 2,665.00	100.00%	1.00	Q 2,665.00	100.00%	1.00	Q 2,665.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.13	Caja de Registro	4.00	unidad	Q 2,665.00	Q 10,660.00	Q -	Q -	Q -	Q -	4.00	Q 10,660.00	4.00	Q 10,660.00	100.00%	4.00	Q 10,660.00	100.00%	4.00	Q 10,660.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.14	Poste de Iluminación	4.00	unidad	Q 4,427.00	Q 17,708.00	Q -	Q -	Q -	Q -	4.00	Q 17,708.00	4.00	Q 17,708.00	100.00%	4.00	Q 17,708.00	100.00%	4.00	Q 17,708.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.15	Luminarias	12.00	unidad	Q 8,771.00	Q 105,252.00	Q -	Q -	Q -	Q -	12.00	Q 105,252.00	12.00	Q 105,252.00	100.00%	12.00	Q 105,252.00	100.00%	12.00	Q 105,252.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.16	Tablero Eléctrico	1.00	unidad	Q 1,586.00	Q 1,586.00	Q -	Q -	Q -															



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN CANCHA
POLIDEPORTIVA, CASERIO, LAS
MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE JULIO DE 2025**

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE JULIO DE 2025			
PROYECTO	SWAP	CONTRATACIÓN No.	100
CONSTRUCCIÓN CÁMARA POLIGRÁFICA, CALLE LAS AGUILAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	CONDOMINIO DEL PROYECTO:	0028-AC-034-2013	
CRÉDITO	MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:	Q	158.991.56
MANEJO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	Q	-
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE ELABORACIÓN	11 de julio de 2025	85
FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHA DE DOCUMENTO	30/07/26-11-07-2025	15
PAGO ORIGINAL DE BANC CALENDARIO; PAGO ACTUALIZADO DE BANC CALENDARIO; TIEMPO TRANSCURRIDO DE BANC CALENDARIO; MONTO DE PRORROGA AUTORIZADO; BANC CALENDARIO POR EMPLEAR; EMPRESAS CONSTRUCTORA INTERNA, SOCIEDAD ANÓNIMA			

Nº.	DESCRIPCION DEL EMPUSO	CAMPAÑAS CONTRATADAS			OBRAS EN CAUSE		TRABAJO EMPLEADO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		MONTO DE ESTE PERÍODO		MONTO ACUMULADO ACTUAL		MONTO PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.V.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
3.00	TRABAJOS PRELIMINARES	1.01	Trasporte de materiales	Q	2,117.74	Q	2,117.74	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.01	Trasporte de materiales	53.00	m³	Q	21,177.40	Q	21,177.40	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.02	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.03	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.04	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.05	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.06	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.07	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.08	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.09	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.10	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.11	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.12	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.13	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.14	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.15	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.16	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.17	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.18	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.19	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.20	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.21	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.22	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.23	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.24	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.25	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.26	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.27	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.28	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.29	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.30	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.31	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.32	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.33	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.34	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.35	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.36	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.37	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.38	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.39	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.40	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.41	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.42	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.43	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.44	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.45	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.46	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.47	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.48	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.49	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.50	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.51	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.52	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.53	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.54	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.55	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.56	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.57	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.58	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.59	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.60	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.61	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.62	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.63	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.64	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.65	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.66	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.67	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.68	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.69	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.70	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.71	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.72	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.73	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.74	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.75	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.76	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.77	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.78	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.79	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.80	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.81	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
3.82	Trasporte de materiales	602.00	m³	Q	21,180.00	Q	21,180.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q			


Ing. Javier Alexander Quiroz Salazar
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Pien

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	124,973.45
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	-
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)	100	-
DATAS MODIFICADAS ACTUALIZADAS	-	-
ETIQUETA DE IMPRIMO	-	8 de mayo de 2025
FECHA FINALIZACIÓN (SEGUN CONTRATO)	-	15 de agosto de 2025
AVANCE PAGOS REALIZADO	-	90.8325



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO
Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS,
PALENCIA, GUATEMALA”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE JULIO DE 2025**

PROYECTO

CONTEXTO: PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALMA LOS MEXILES, PALENCIA, QUATALLA

MANEJO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

FECHA DE FINALIZACIÓN

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

MANEJO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

FECHA DE FINALIZACIÓN

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EN DOL

FECHA DE INICIO

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MINEROS, PALENCIA, GUATEMALA										MONITORIO DE AVANCE AL 30 DE JULIO 2023										6034 DE C-17-352										PLAZO GENERAL EN DIAS CALENDARIO									
EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCV)										CÓDIGO DEL PROYECTO: 0006-7-2224										0006-7-2224										PLAZO DE SUPERVISIÓN EN DIAS CALENDARIO									
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 18 de julio de 2023										FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 18 de julio de 2023										FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 18 de julio de 2023										FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 18 de julio de 2023									
FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de febrero de 2024										FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de febrero de 2024										FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de febrero de 2024										FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de febrero de 2024									
NÚMERO DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: 253 días calendario										NÚMERO DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: 253 días calendario										NÚMERO DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: 253 días calendario										NÚMERO DE TIEMPO CONTRACTUAL EN DIAS: 253 días calendario									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023									
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023										FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: 7 de octubre de 2023																													



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO
DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN,
CHAHAL, ALTA VERAPAZ”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE JULIO DE 2025**

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE JULIO DE 2025

PROYECTO:	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN, CHUVAL, ALTA VERAPAZ
EXECUTOR:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDE)
NUMERO DE CONTRATO:	OGOP-10-2025
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	13 de junio de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	8 de enero de 2026
NUÉVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

CODIGO DEL PROYECTO:	OGOP-SC-14-2024
SNP:	278737
MONTIO ORIGINAL DE CONTRATO:	Q 5,300,000.00
MONTIO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	N/A
FECHA DE ELABORACION:	11 de julio de 2025
MA DE DOCUMENTO:	178737-31-07-2025

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:	210
PROLOGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO):	-
SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO):	-
PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO):	210
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	18
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	192
EMPRESA:	ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCION DEL RENDIM	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTIO ACUMULADO ANTERIOR			MONTIO DE ESTA ESTIMACION			MONTIO ACUMULADO ACTUAL			MONTIO PENDIENTE DE EJECUTAR					
		CANTIDAD	UNIDAD	PAL	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTIO	%	CANTIDAD	MONTIO	%	CANTIDAD	MONTIO	%	CANTIDAD	MONTIO	%			
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																									
1.01	Trazo y replanteo topografico	7,407.39	m2	Q	7.00	Q	51,851.73	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	7,407.39	Q	51,851.73	100.00%	7,407.39	Q	51,851.73	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
1.02	Demolicion de Areas Existentes	94.91	m2	Q	137.00	Q	13,003.67	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	71.00	Q	9,727.00	74.81%	71.00	Q	9,727.00	74.81%	23.91	Q	3,276.67	25.19%
1.03	Notulo de identificación del proyecto	1.00	unidad	Q	3,684.64	Q	3,684.64	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	3,684.64	100.00%	1.00	Q	3,684.64	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
1.04	Corte de material	210.95	m3	Q	164.00	Q	34,595.80	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	210.95	Q	34,595.80	100.00%	210.95	Q	34,595.80	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.04	Reformo de material	210.95	m3	Q	267.00	Q	56,321.65	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	210.95	Q	56,321.65	100.00%
3.04	Confirmacion de sub-estancia	7,407.39	m2	Q	21.00	Q	150,169.97	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	650.00	Q	14,950.00	8.78%	650.00	Q	14,950.00	8.78%	6,757.39	Q	155,419.97	91.22%
2.00	CANCHO DE FUTBOL (GRAMA SINTETICA)																									
2.01	Plataforma de Selección compactada	4,245.84	m2	Q	76.00	Q	322,445.34	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.02	Material fibroso	4,245.84	m2	Q	48.00	Q	702,831.24	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.03	Polestarco = gaculaci	4,245.84	m2	Q	63.00	Q	775,980.95	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.05	Tuberia colecciona PVC de Ø 12" Perforaca	108.31	m	Q	1,292.00	Q	136,302.24	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.06	Tuberia colecciona PVC de Ø 15" Perforaca	57.85	m	Q	1,505.00	Q	87,064.25	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.06	Tuberia colecciona PVC de Ø 15"	43.81	m	Q	1,505.00	Q	65,934.05	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.07	Cable union	10.00	unidad	Q	732.45	Q	7,326.50	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.08	Gravilla sintetica, caucho mas arena s&os	4,245.84	m2	Q	258.00	Q	1,095,431.38	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.09	Marco para portones	2.00	unidad	Q	6,963.34	Q	11,930.68	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.00	INSTALACIONES PLUVIALES DE CONJUNTO																									
3.01	Tuberia colecciona PVC de Ø3" Depoca pluvial	73.55	m	Q	244.00	Q	19,711.40	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.02	Tuberia colecciona PVC de Ø6"	392.77	m	Q	354.00	Q	214,824.58	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.03	Tuberia colecciona PVC de Ø15"	17.23	m	Q	3,191.00	Q	54,980.91	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.04	Caja de registro	15.00	unidad	Q	732.45	Q	11,187.70	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.05	Cuneta mas rejilla metálica RJ-1	3.00	m	Q	731.50	Q	2,194.50	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.06	Cuneta mas rejilla metálica RJ-2	1.00	m	Q	731.50	Q	1,732.50	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.07	Cuneta mas rejilla metálica RJ-3	2.00	m	Q	731.50	Q	1,503.00	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
3.08	Canal de laceria en gradados	100.30	m	Q	330.00	Q	30,360.90	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.00	INSTALACIONES DE DRENAJE DE CONJUNTO																									
4.01	Tuberia colecciona PVC de Ø6"	120.18	m	Q	354.00	Q	64,539.72	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.02	Tuberia colecciona PVC de Ø4"	64.75	m	Q	358.60	Q	24,722.50	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.03	Tuberia colecciona PVC de Ø3"	62.33	m	Q	701.00	Q	13,528.31	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.04	Reposadora de acero inoxidable de 4" x 4"	12.00	unidad	Q	189.00	Q	2,268.00	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.05	Caja de registro CR-7A	10.00	unidad	Q	732.45	Q	7,326.50	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.06	Caja de registro CR-7B	2.00	unidad	Q	841.82	Q	1,683.64	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.07	Caja de todos	1.00	unidad	Q	2,514.87	Q	2,514.87	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
4.08	Biodigestor 7,000 litros	1.00	unidad	Q	65,331.45	Q	65,331.45	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
5.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CONJUNTO																									
5.01	Acemuda hidraulica	1.00	unidad	Q	2,985.20	Q	2,985.20	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
5.02	Tuberia PVC de Ø 1"	212.29	m	Q	94.00	Q	26,057.90	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
5.03	Tuberia PVC de Ø 3/4"	79.53	m	Q	68.50	Q	7,016.41	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
5.04	Tuberia PVC de Ø 1/2"	93.08	m	Q	67.50	Q	6,219.50	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
5.05	Uña de paca de 3/4" mas cable prefabricada	4.00	unidad	Q	258.45	Q	1,033.80	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
5.06	Grifos de bronce	3.00	unidad	Q	163.37	Q	508.17	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
5.07	Tanque ciclonico + bomba subterránea	1.00	unidad	Q	15,392.00	Q	15,392.00	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
5.08	Tanque hidroneumatico + cascota	1.00	unidad	Q	6,340.10	Q	6,340.10	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONJUNTO																									
6.01	Acemuda electrica	1.00	unidad	Q	9,533.42	Q	9,533.42	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.02	Tablero Principal	1.00	unidad	Q	5,784.32	Q	5,784.32	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.03	Cableado y tuberia PVC de Ø 4"	241.89	m	Q	146.00	Q	35,315.84	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.04	Cableado y tuberia PVC de Ø 3"	204.30	m	Q	116.00	Q	12,075.00	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.05	Cableado y tuberia PVC de Ø 3/4"	38.47	m	Q	114.00	Q	4,408.38	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.06	Caja de registro	15.00	unidad	Q	2,932.00	Q	43,993.00	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.07	Reflector LED doble	13.00	unidad	Q	451.80	Q	5,873.40	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%
6.08	Motor metálico y sistema de alumbrado	2.00	unidad	Q	4,257.50	Q	8,515.00	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.00%	0.00	Q	-	0.0

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE JULIO DE 2025

PROYECTO:	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAMAL, ALTA VERAPAZ
EJECUTOR:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUDIP)
NÚMERO DE CONTRATO:	OGDA-10-2025
NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:	N/A
FECHA DE FIRMADO CONTRACTUAL:	13 de junio de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	6 de enero de 2026
NUOVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

CÓDIGO DEL PROYECTO:	OGDA-SC4-14-2024	PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:	210
SHIP:	278737	PROGRESO AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO):	-
MONTOS ORIGINAL DE CONTRATO:	Q 9.202.000,00	SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO):	-
MONTOS ACTUALIZADO DE CONTRATO:	N/A	PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO):	210
FECHA DE ELABORACIÓN:	11 de julio de 2025	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	18
NÚM. DE DOCUMENTO:	278737-31-07-2025	DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	192
		EMPRESA:	ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL

No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTOS ACUMULADO ANTERIOR			MONTOS DE ESTA ESTIMACIÓN			MONTOS ACUMULADO ACTUAL			MONTOS PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.V.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%
8.03	Muro de contención H.3.00 m	75.76	m2	Q 1.176.50	Q 89.131.61							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	89.131.61	100.00%	
8.04	Muro de contención H.3.00 m	165.00	m2	Q 1.176.50	Q 194.122.50							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	194.122.50	100.00%	
8.05	Muro prefabricado	313.83	m	Q 300.00	Q 94.149.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	94.149.00	100.00%	
8.06	Sistema de drenaje en muro de contención	254.25	m	Q 399.60	Q 101.678.30							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	101.678.30	100.00%	
8.07	Concreto corrido CC-2	163.31	m	Q 311.00	Q 50.789.41							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	50.789.41	100.00%	
8.09	Solera S-1	355.35	m	Q 342.00	Q 79.484.50							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	79.484.50	100.00%	
8.09	Columna C-1	245.90	m	Q 305.00	Q 76.779.50							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	76.779.50	100.00%	
8.10	Columna CP-1	28.40	m	Q 1.730.00	Q 49.022.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	49.022.00	100.00%	
8.11	Placa P-3	411.83	m	Q 163.00	Q 67.123.40							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	67.123.40	100.00%	
8.12	Zapata Z-3	4.00	unidad	Q 3.363.18	Q 13.460.72							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	13.460.72	100.00%	
8.13	Lamentado de bloq. de 0.13m x 0.13m x 0.23m	464.66	m2	Q 293.00	Q 136.761.40							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	136.761.40	100.00%	
8.14	Person de ingreso	1.00	unidad	Q 5.571.00	Q 5.571.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	5.571.00	100.00%	
9.00	MURO DE CIRCULACIÓN CON MALLA EN CAMPO DE FUTBOL																						
9.01	Excavación estructural	170.61	m3	Q 164.00	Q 27.980.04							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	27.980.04	100.00%	
9.02	Refuerzo estructural	170.61	m3	Q 267.00	Q 45.552.87							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	45.552.87	100.00%	
9.03	Concreto corrido CC-1	261.09	m	Q 311.00	Q 81.196.99							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	81.196.99	100.00%	
9.04	Solera S-1	813.73	m	Q 142.00	Q 115.549.66							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	115.549.66	100.00%	
9.05	Columna C-1	121.38	m	Q 305.00	Q 36.920.90							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	36.920.90	100.00%	
9.06	Zapata Z-1	10.00	unidad	Q 3.775.10	Q 37.751.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	37.751.00	100.00%	
9.07	Lamentado de bloq. de 0.13m x 0.13m x 0.23m	219.21	m2	Q 290.00	Q 63.570.90							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	63.570.90	100.00%	
9.08	Repele + corredo	332.61	m2	Q 122.00	Q 40.578.41							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	40.578.41	100.00%	
9.09	Puerta	332.61	m2	Q 98.00	Q 32.595.78							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	32.595.78	100.00%	
9.10	Puerta de ingreso	5.00	unidad	Q 1.548.00	Q 7.740.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	7.740.00	100.00%	
9.11	Malla de circulación	428.37	m2	Q 234.00	Q 100.194.88							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	100.194.88	100.00%	
10.00	GRADEROS 1																						
10.01	Excavación estructural	81.31	m3	Q 164.00	Q 13.346.44							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	13.346.44	100.00%	
10.02	Refuerzo estructural	81.31	m3	Q 267.00	Q 21.517.07							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	21.517.07	100.00%	
10.03	Concreto corrido CC-1	41.80	m	Q 311.00	Q 13.000.90							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	13.000.90	100.00%	
10.04	Solera S-1	125.70	m	Q 294.00	Q 36.958.80							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	36.958.80	100.00%	
10.05	Solera S-1	41.80	m	Q 294.00	Q 12.318.60							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	12.318.60	100.00%	
10.06	Columna C-1	46.30	m	Q 305.00	Q 14.091.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	14.091.00	100.00%	
10.07	Lamentado de bloq. de 0.13m x 0.13m x 0.23m	123.50	m2	Q 290.00	Q 35.815.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	35.815.00	100.00%	
10.08	Columna C-1	22.00	m	Q 1.536.00	Q 33.792.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	33.792.00	100.00%	
10.09	Columna C-1	9.18	m	Q 1.530.00	Q 14.061.80							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	14.061.80	100.00%	
10.10	Zapata Z-1	6.00	unidad	Q 6.687.00	Q 40.122.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	40.122.00	100.00%	
10.11	Zapata Z-1	6.00	unidad	Q 3.775.10	Q 22.650.60							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	22.650.60	100.00%	
10.12	Viga V3-GP	27.30	m	Q 969.00	Q 26.447.10							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	26.447.10	100.00%	
10.13	Viga V4-GP	23.00	m	Q 969.00	Q 22.287.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	22.287.00	100.00%	
10.14	Grados de acceso en gradones	15.00	unidad	Q 350.70	Q 5.260.50							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	5.260.50	100.00%	
10.15	Fundación de concreto para gradones	506.90	m2	Q 126.00	Q 63.869.40							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	63.869.40	100.00%	
10.16	Repele + corredo	643.50	m2	Q 122.00	Q 78.507.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	78.507.00	100.00%	
10.17	Puerta	643.50	m2	Q 98.00	Q 63.061.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	63.061.00	100.00%	
10.18	Pasamanos de acero inoxidable	11.50	m	Q 302.50	Q 3.478.75							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	3.478.75	100.00%	
10.19	Columna de acero W16 x 40	42.64	m	Q 1.388.00	Q 59.144.31							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	59.144.31	100.00%	
10.20	Placa base UPV-5	6.00	unidad	Q 378.50	Q 2.271.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	2.271.00	100.00%	
10.21	Viga de acero W16 x 31	73.65	m	Q 1.175.00	Q 86.303.75							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	86.303.75	100.00%	
10.22	Isol. Antivibr. Cb-1	117.00	m	Q 202.00	Q 23.634.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	23.634.00	100.00%	
10.23	Castoreo doble de 4" x 8" col. 16	552.00	m	Q 115.00	Q 63.480.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	63.480.00	100.00%	
10.24	Lamina impermeable propiada Calibre 20	588.55	m2	Q 179.00	Q 105.539.45							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	105.539.45	100.00%	
10.25	Concreto de Alacaband	69.40	m	Q 211.00	Q 14.643.40							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	14.643.40	100.00%	
10.26	Balcas	304.00	unidad	Q 404.00	Q 122.816.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	122.816.00	100.00%	
11.00	GRADEROS 2																						
11.01	Excavación estructural	177.00	m3	Q 164.00	Q 29.028.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	29.028.00	100.00%	
11.02	Refuerzo estructural	85.00	m3	Q 267.00	Q 22.895.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	22.895.00	100.00%	
11.03	Concreto corrido CC-1	87.00	m	Q 311.00	Q 27.057.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	27.057.00	100.00%	
11.04	Solera S-1	197.00	m	Q 294.00	Q 57.918.00							Q -	0.00%	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q	57.918.00	100.00%	
11.05	Solera S-1	54.65	m	Q 294.00	Q 1																		

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE JULIO DE 2025

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FÚTBOL, ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAMAL, ALTA VERAPAZ)		CODIGO DEL PROYECTO: DG08-SC-4-14-2324		PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 210
PROYECTO:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MINCIDE)	ISOP: 278737		
EXECUTOR	NUMERO DE CONTRATO DG08-10-3025	MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q. 9,200,000.00	PROLONGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO): -	
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	N/A	MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: N/A	SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO):	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	13 de junio de 2025	FECHA DE ELABORACION: 31 de julio de 2025	PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO): 210	
FECHA DE FINALIZACIÓN	8 de enero de 2026	FECHA DE DOCUMENTO: 278737-31-03-2325	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 18	
FECHA DE FINALIZACIÓN	N/A		DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 192	
		EXPRESA: ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL		

No.	DESCRIPCION DEL REMEDIUM	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO ANTERIOR			MONTO DE ESTA ESTIMACION			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PENDIENTE DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	PILA	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
11.12	Zaneta 25-GP	15.00	unidad	Q 6,587.00	Q 98,820.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.13	Zaneta 24-GP	10.00	unidad	Q 3,775.10	Q 37,751.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.14	Viga V5-GP	45.50	m	Q 969.00	Q 42,945.50							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.15	Viga V4-GP	38.00	m	Q 969.00	Q 36,822.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.16	Gradas de acceso en gradena	20.00	unidad	Q 350.70	Q 7,014.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.17	Fundición de concreto para gradenas	213.00	m3	Q 300.00	Q 63,900.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.18	Repollo + cemento	313.30	m2	Q 133.60	Q 40,643.60							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.19	Pintura	313.30	m2	Q 28.60	Q 8,963.40							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.20	Placamento de acero inoxidable	32.35	m	Q 904.50	Q 29,079.48							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.21	Columna de acero W12 x 45	32.10	m	Q 1,338.00	Q 42,948.60							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.22	Placa base 10x14	12.00	unidad	Q 378.50	Q 4,542.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.23	Viga de acero W12 x 31	36.10	m	Q 1,175.00	Q 42,417.50							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.24	Isol Antistático 2x1	54.00	m	Q 202.00	Q 10,908.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.25	Contenedor de 4" x 1" cal. 15	412.40	m	Q 113.00	Q 46,576.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.26	Lamina trapezoidal pintada calibre 26	118.01	m2	Q 179.00	Q 21,123.79							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.27	Cornisa de Alucobond	51.31	m	Q 211.00	Q 10,825.41							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
11.28	Batacas	312.00	unidad	Q 424.00	Q 204,648.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.00	CRUDOS SANTARIOS HOMBRERES Y MUJERES																						
12.01	Estructura estructural	15.33	m3	Q 164.00	Q 2,515.28							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.02	Reflexo estructural	13.00	m3	Q 247.00	Q 3,211.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.03	Leña de Cimentación 1x13.0	71.00	m2	Q 200.00	Q 14,200.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.04	Cimentación Corrida CC-1	48.60	m	Q 311.00	Q 15,114.60							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.05	Columna C-1	45.10	m	Q 230.00	Q 10,370.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.06	Columna C-2	32.80	m	Q 305.00	Q 10,004.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.07	Columna C-3	53.30	m	Q 143.00	Q 8,687.90							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.08	Columna C-4	22.80	m	Q 195.00	Q 6,196.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.09	Levantado de Bloq. de 0.14m x 0.19m x 0.39m	147.00	m2	Q 244.00	Q 35,868.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.10	Levantado de Bloq. de 0.29m x 0.39m x 0.39m	50.00	m2	Q 171.00	Q 8,550.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.11	Solera Intermedia 3x-1	51.00	m	Q 195.00	Q 9,945.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.12	Solera Intermedia 3x-2	91.00	m	Q 195.00	Q 17,745.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.13	Solera Intermedia 3x-3	51.00	m	Q 195.00	Q 9,945.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.14	Solera Intermedia 3x-4	20.00	m	Q 143.00	Q 2,860.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.15	Solera Intermedia 3x-5	10.00	m	Q 143.00	Q 1,430.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.16	Solera Intermedia 3x-6	10.00	m	Q 143.00	Q 1,430.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.17	Viga V-1	4.50	m	Q 305.00	Q 1,372.50							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.18	Leña de concreto 1x 0.10	82.15	m2	Q 786.00	Q 64,683.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.19	Repollo + cemento	479.20	m2	Q 127.00	Q 60,958.40							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.20	Pintura	410.20	m2	Q 98.00	Q 40,199.60							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.21	Análisis en muros	72.92	m2	Q 231.00	Q 16,837.36							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.22	Piso cerámico anticorrosión	75.50	m2	Q 218.00	Q 16,419.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.23	Puerta tipo P-1	7.00	unidad	Q 1,390.00	Q 9,730.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.24	Puerta tipo P-2	7.00	unidad	Q 1,394.11	Q 9,758.77							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.25	Puerta tipo P-3	7.00	unidad	Q 1,108.23	Q 7,757.61							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.26	Montaña tipo V-1	2.00	unidad	Q 1,344.05	Q 2,688.10							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.27	Montaña tipo V-2	2.00	unidad	Q 1,222.05	Q 2,444.10							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.28	Montaña tipo V-3	2.00	unidad	Q 1,079.05	Q 2,078.10							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.29	Montaña tipo V-4	3.00	unidad	Q 1,763.30	Q 5,289.90							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.30	Montaña tipo V-5	8.00	unidad	Q 1,604.50	Q 12,836.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.31	Tap para Insumos, acabado acrílico	3.20	m2	Q 200.00	Q 640.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.32	Montañas	9.00	unidad	Q 1,842.00	Q 16,578.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.33	Dispersor de agua higiénico	6.00	unidad	Q 4,592.00	Q 27,552.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.34	Dispersor de agua higiénico	6.00	unidad	Q 454.00	Q 2,724.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.35	Dispersor de agua higiénico	6.00	unidad	Q 221.30	Q 1,327.80							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.36	Dispersor de agua higiénico	3.00	unidad	Q 1,344.50	Q 4,033.50							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.37	Barro de acero inoxidable con tapadera abalata	11.00	unidad	Q 713.40	Q 7,847.40							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.38	Especie con marco de aluminio	2.00	unidad	Q 671.00	Q 1,342.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.39	Barro de seguridad tipo y móvil en sanitarios	2.00	unidad	Q 2,997.70	Q 5,995.40							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.40	Tablero eléctrico secundario	2.00	unidad	Q 2,810.00	Q 5,620.00							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.41	Foco LED	6.00	unidad	Q 368.30	Q 2,209.80							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.42	Reflector LED doble	2.00	unidad	Q 451.83	Q 903.66							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
12.43	Transformador doble 120 V	2.00	unidad	Q 92.30	Q 184.60							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	
13.00	MODULOS DE VESTIDOR MAS CUARTO ELECTROICO																						
13.01	Estructura estructural	171.18	m3	Q 164.00	Q 28,073.52							Q -	0.00%		Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	

Arg. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE JULIO DE 2015		
PROYECTO:	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPIO DE FUTBOL, ALDEA SAN AGUSTIN, OMAHA, ALTA VERAPAZ)	
EJECUTOR:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MADUQU)	
NUMERO DE CONTRATO:	OGM-15-2015	
NUMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:	N/A	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	13 de junio de 2015	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	8 de mayo de 2016	
FECHA DE INICIACIÓN:	N/A	
		ORDEN DE PROYECTO
		OGM-SC-14-2014
		278737
		Q. 9,700,000.00
		N/A
		31 de julio de 2015
		278737-31-07-2015
		PLAZO ORIGINAL DE OAS CALENDARIO:
		PROCESO AUTORIZACIÓN (OAS CALENDARIO):
		RESPUESTA TEMPORAL AUTORIZACIÓN (OAS CALENDARIO):
		PLAZO MODIFICADO (OAS CALENDARIO):
		TEMPO TRANSCURRIDO DE OAS CALENDARIO:
		PLAZO CALENDARIO POR EMPLEAR:
		IMPORTE:
		ANALITICA Y BUDGETARIA TOTAL:
		210
		18
		10
		193

No.	DESCRIPCION DEL TENDON	CANTIDADES CONTINGENTES			ORDEN DE CAMBIO		CANTIDADES INSUFICIENTES		MONTOS DE ESTIMACION		MONTOS AGREGADOS ACTUALES		MONTOS FUENTES DE EJECUCION		
		CANTIDAD	UNIDAD	FAL.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%
13.02	Industria estructural	162.70	m3	Q. 214.02	Q. 21,428.95					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 21,428.95	100.00%
13.03	Una de Dimensiones 1x1.02	117.14	m3	Q. 200.00	Q. 21,428.95					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 21,428.95	100.00%
13.04	Columna Central C-1	89.34	m	Q. 311.00	Q. 27,771.34					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 27,771.34	100.00%
13.05	Columna C-1	33.24	m	Q. 292.00	Q. 7,641.36					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 7,641.36	100.00%
13.06	Columna C-3	50.68	m	Q. 502.00	Q. 15,477.49					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 15,477.49	100.00%
13.07	Columna C-3	42.50	m	Q. 183.00	Q. 6,817.50					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 6,817.50	100.00%
13.08	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	339.44	m2	Q. 214.02	Q. 45,476.34					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 45,476.34	100.00%
13.09	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	313.33	m2	Q. 172.00	Q. 5,316.43					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 5,316.43	100.00%
13.10	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.11	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.12	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.13	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.14	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.15	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.16	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.17	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.18	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.19	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.20	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.21	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.22	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.23	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.24	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.25	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.26	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.27	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.28	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.29	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.30	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.31	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.32	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.33	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.34	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.35	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.36	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.37	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.38	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.39	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.40	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.41	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.42	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.43	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.44	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.45	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.46	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.47	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.48	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.49	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.50	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.51	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.52	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.53	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.54	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.55	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.56	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.57	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.58	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.59	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.60	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.61	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.62	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.63	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.64	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.65	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.66	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.67	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.68	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.69	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.70	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.71	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.72	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.73	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48	m2	Q. 172.00	Q. 46,949.38					Q. -	0.00%	Q. -	0.00%	Q. 46,949.38	100.00%
13.74	Columna de Muro de C-1.02 x 1.02 x 0.30m	238.48													

ARQ. LUIS FERRERÍA DE LA TORRE
 Subsecretario de Evaluación
 Dirección de Infraestructura Física
 Dirección General de Puertos y la Aeronáutica
 Ministerio de Cultura y Deportes



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ,
QUETZALTENANGO”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE JULIO DE 2025**

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO
EFECTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MCDU)
NUMERO DE CONTRATO: DGD-11-2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 17 de julio de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de enero de 2026
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:

CODIGO DEL PROYECTO: DGD-SC-1-11-2024
SAP: 239667
MONTIO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 9,151,018.46
MONTIO ACTUALIZADO DE CONTRATO:
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de julio de 2025
NO. DE DOCUMENTO: 239667-31-07-2025

PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO): 180
PRORROGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO): 0
SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO): 0
PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO): 180
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO): 15
DIAS CALENDARIO POR EMPLEAR: 165
EMPRESA: INGENIERIA Y SERVICIOS GL

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		ACUERDO DE TRABAJO EXTRA		CANTIDADES MODIFICADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q)	PERIODO ANTERIOR (Q)	TOTAL (Q)	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%				
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																										
1.01	Trazo y replanteo topográfico	8,637.99	m²	25.00	215,949.95	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	4,300.00		4,300.00	Q	107,500.00	Q	-	Q	107,500.00	49.78%	4,337.40	Q	108,434.95	50.22%
1.02	Conformación de sub-canteo y plataforma de sub-base	8,032.47	m²	42.00	337,363.74	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	2,410.00		2,410.00	Q	101,220.00	Q	-	Q	101,220.00	30.00%	5,622.47	Q	236,143.74	70.00%
1.03	Conformación de plataforma	8,032.47	m²	75.00	602,435.25	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	8,032.47	Q	602,435.25	100.00%
1.04	Banco de identificación del proyecto	1.00	u	3,723.45	3,723.45	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	1.00		1.00	Q	3,723.45	Q	-	Q	3,723.45	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2.00	CIRCULACION INTERIOR Y EXTERIOR																										
2.01	Concreto de concreto interior y exterior	1,474.54	m³	206.00	303,755.24	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1,474.54	Q	303,755.24	100.00%
2.02	Áreas con piedra de 1/2"	968.46	m²	52.00	50,359.92	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	968.46	Q	50,359.92	100.00%
2.03	Bordillo perimetral	1,220.00	m	158.90	195,078.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1,220.00	Q	195,078.00	100.00%
2.04	Estabilización de talud con grama natural	275.53	m²	130.00	35,818.90	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	275.53	Q	35,818.90	100.00%
2.05	Banquetas	15.00	u	289.38	4,340.70	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	15.00	Q	4,340.70	100.00%
3.00	MUROS PERIMETRALES (EXTERIOR Y CAMPO DE FUTBOL)																										
3.01	Excavación estructural	239.94	m³	52.00	12,476.88	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	239.94	Q	12,476.88	100.00%
3.02	Refraseo estructural	95.98	m³	54.50	5,614.83	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	95.98	Q	5,614.83	100.00%
3.03	Cimiento corrido CC-1	282.42	m	254.00	66,066.28	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	282.42	Q	66,066.28	100.00%
3.04	Zapata tipo Z-2	6.00	u	1,084.72	6,508.32	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	6.00	Q	6,508.32	100.00%
3.05	Columna tipo C-2	81.40	m	379.80	30,899.44	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	81.40	Q	30,899.44	100.00%
3.06	Columna tipo C-5	211.68	m	312.00	66,044.16	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	211.68	Q	66,044.16	100.00%
3.07	Solera hidráulica 0.14m x 0.30m	260.22	m	312.00	81,188.64	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	260.22	Q	81,188.64	100.00%
3.08	Solera intermedia y solera final 0.14m x 0.30m	289.23	m	312.00	90,239.76	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	289.23	Q	90,239.76	100.00%
3.09	Muro de block de 0.14m x 0.30m x 0.30m	346.68	m³	227.50	78,869.70	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	346.68	Q	78,869.70	100.00%
3.10	Muro prefabricado de concreto mas platera	718.96	m³	227.50	163,563.40	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	718.96	Q	163,563.40	100.00%
3.11	Cerramiento con malla galvanizada	688.06	m²	247.00	169,950.82	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	688.06	Q	169,950.82	100.00%
3.12	Rejilla mas comida plástica en muro y columnas	967.06	m²	136.50	132,001.69	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	967.06	Q	132,001.69	100.00%
3.13	Puerta tipo P-1	4.00	u	3,343.34	13,373.36	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	4.00	Q	13,373.36	100.00%
3.14	Puerta tipo P-2	7.00	u	3,343.34	23,403.38	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	7.00	Q	23,403.38	100.00%
3.15	Puerta tipo P-3	2.00	u	3,343.34	6,686.68	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	6,686.68	100.00%
4.00	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CONJUNTO																										
4.01	Acometida de agua potable	1.00	u	6,175.00	6,175.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	6,175.00	100.00%
4.02	Tubería y accesorios de PVC Ø 1 1/2" 250 PSI	465.47	m	104.00	48,408.88	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	465.47	Q	48,408.88	100.00%
4.03	Tubería y accesorios de PVC Ø 1 1/2" 115 PSI	133.89	m	91.00	12,181.99	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	133.89	Q	12,181.99	100.00%
4.04	Chorro de bronce de 1/2"	12.00	u	2,000.00	24,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	12.00	Q	24,000.00	100.00%
4.05	Tanque cilíndrico	1.00	u	21,968.70	21,968.70	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	21,968.70	100.00%
4.06	Equipo de bombeo	1.00	u	11,856.00	11,856.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	11,856.00	100.00%
4.07	Llave de paso mas caja prefabricada	9.00	u	301.60	2,714.40	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	9.00	Q	2,714.40	100.00%
5.00	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (DE CONJUNTO, CAMPO DE FUTBOL Y BAJADAS PLUVIALES)																										
5.01	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	266.06	m	188.50	50,152.31	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	266.06	Q	50,152.31	100.00%
5.02	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	232.93	m	325.00	75,702.25	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	232.93	Q	75,702.25	100.00%
5.03	Tubería PVC Ø 6" 125 PSI	49.64	m	317.50	15,766.30	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	49.64	Q	15,766.30	100.00%
5.04	Tubería PVC Ø 6" 125 PSI (perforada)	182.40	m	317.50	58,098.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	182.40	Q	58,098.00	100.00%
5.05	Caja de registro CR-1	19.00	u	580.84	11,035.96	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	19.00	Q	11,035.96	100.00%
5.06	Caja de registro CR-2	24.00	u	580.84	13,940.16	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	24.00	Q	13,940.16	100.00%
5.07	Caja de registro CR-3	2.00	u	580.84	1,161.68	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,161.68	100.00%
5.08	Cimera de concreto mas rejilla metálica	96.00	m	1,099.28	105,729.44	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	96.00	Q	105,729.44	100.00%
5.09	Bajada pluvial PVC Ø 3" 80 PSI	577.54	m	104.00	60,064.16	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	577.54	Q	60,064.16	100.00%
5.10	Pozo de absorción	2.00	u	2,392.00	4,784.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	4,784.00	100.00%
6.00	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CONJUNTO																										
6.01	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	52.08	m	188.50	9,817.04	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	52.08	Q	9,817.04	100.00%
6.02	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	147.75	m	325.00	48,018.75	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	Q	-											

Arq. Douglas José David Paredes Tortola
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

