



Ministerio de
Cultura y Deportes

COPIA

Guatemala, 4 de septiembre de 2025
Oficio No. DIPLAMI-662-2025/MAMC/AMFLM/masf

Licenciada

Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto -DTP-
Ministerio de Finanzas Públicas

Señora Directora:

Nimalaj rutzil wach alaq, kinwiye'j utzilal xuquje' tewchinik pa taq ri chak ronojel q'ij. (K'iche'). Es un placer dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

En cumplimiento al artículo 81. Ejecución física de inversión del Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" vigente para el Ejercicio Fiscal 2025, para lo cual se remite la Ejecución física de inversión del Ministerio de Cultura y Deportes correspondiente al mes de **AGOSTO** 2025.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,


Lic. Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Profesional II
Dirección de Planificación y
Modernización Institucional

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
05 SEP 2025
Firma:  Hora: 10:50
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Vo.Bo.


Licda. Mariana Alejandra Rodríguez Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes


C.c. Lic. Carlos Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Se adjuntan: 20 folios inclusive
Archivo DIPLAMI

Dirección de Planificación y Modernización Institucional
7 av. 3-67 zona 2, Oficina 3, 3er nivel
Correo: direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt

Síguenos como Cultura y Deportes     www.mcd.gob.gt



Señora
Sofía Annajael Díaz Alecio
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio Cultura y Deportes
Presente



Estimada Señora Díaz:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-4921-2025/wp**, de fecha 01 de septiembre de 2025, emitido por el Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas del mes de junio del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante **OFICIO DIF-DSP-4910-2025/pc**, de fecha 01 de septiembre de 2025, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances físicos de los siguientes proyectos:

- Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas (Campo de Fútbol) Aldea San Agustín, Chahal, Alta Verapaz
- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Cabecera Municipal, Cajolá, Quetzaltenango.

Así mismo se realizaron avances administrativos en los siguientes proyectos:

- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Caserío Las Delicias, Ayutla, San Marcos
- Construcción Parque Deportivo y Recreativo Aldea Los Mixcos Palencia, Guatemala
- Construcción Cancha Polideportiva Colonia La Blanquita, La Blanca, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Caserío Las Morenas, La Blanca, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Centro Urbano, La Blanca, San Marcos
- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas (Polideportivo), Aldea Los Bordos de Barillas, El Jícaro, El Progreso

Lo anterior, se traslada el **COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA** del mes de agosto de 2025.

Se adjunta cuadro firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

C.c DIF

Ing. Yidja Grón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Periodo/Mes : agosto

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		(Pr-Sp-Py)	1,228.15
	Metro cuadrado	Estructura : 13-0-1	
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	428.11
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL),ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	800.04
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
297782	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), PARAJE POGUART ZONA 3, ALMO LONGA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
299365	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro cuadrado	.00
300329	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,ALDEA BUENA VISTA , CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
316428	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00

Periodo/Mes : agosto

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	1,228.15

Ing. Yulja Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Dña. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y sello Autoridad maxima



Ingeniera
Yidja Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

OFICIO DIF-PLANI-4921-2025/wp
Guatemala, 01 de septiembre de 2025

Estimada Ingeniera

Es grato para mí saludarla y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de agosto de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Se informa que mediante OFICIO DIF-DSP-4910-2025/pc de fecha 01 de septiembre de 2025, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:

1. AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ
2. CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO


Así mismo se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

3. CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
4. CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO
5. CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
6. CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS
7. CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS
8. CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS


Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCION DE METAS POR PROGRAMA del mes de agosto de 2025.

Sin otro particular me despido de su persona.

Atentamente,


Ing. Mauricio Leonel Ramirez Guzman
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

CC. Archivo de Planificación de Proyectos






Ministerio de
Cultura y Deportes

OFICIO DIF-DSP-4910-2025/pc
Guatemala, 01 de septiembre de 2025

Ingeniero
Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Presente



Estimado Ingeniero Ramírez:

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SINIP-, del mes de **agosto**, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Rosa Aminta Girón Téllez
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo.Bo.

Ing. Yadya Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c. : Archivo Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Supervisión de Proyectos



CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA.	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO.	ADMINISTRATIVO
3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
4	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
5	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
6	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
7	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ	FÍSICO
8	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO	FÍSICO



JUSTIFICACIONES

"CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA"

- Se reporta avance administrativo debido a que se encuentra proceso de recepción y liquidación.

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO"

- **Problema:** No se genera avance físico, debido a que durante las visitas de supervisión NO se ha encontrado personal laborando y los trabajos se encuentran detenidos, no se refleja avance físico de obra significativo.
- **Acciones:** Se comunica a la empresa que informe el motivo de los trabajos detenidos y porque no hay presencia de la empresa en el proyecto.

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS"

- **Problema:** La empresa fundió el interior del polideportivo, no cuenta con avance físico debido a que estamos a espera de los resultados de las pruebas de laboratorio.
- **Acciones:** A espera de entrega de resultados, y que la empresa termine el proyecto.

"CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- **Problema:** No se da seguimiento físico, debido a que el proyecto finalizó y se encuentra en fase de regularización de cantidades y realización de informe pormenorizado.
- **Acciones:** Realizar el informe pormenorizado.

"CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- **Problema:** No se da seguimiento físico, debido a que el proyecto finalizó y se encuentra en fase de regularización de cantidades y realización de informe pormenorizado.
- **Acciones:** Realizar el informe pormenorizado.

"CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- **Problema:** No se da seguimiento físico, debido a que el proyecto finalizó y se encuentra en fase de regularización de cantidades y realización de informe pormenorizado.
- **Acciones:** Realizar el informe pormenorizado.

"AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

[illegible]

Arq. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Recreación

[illegible][illegible]

SE. ANTIPOPO

	9	.
	9	.

Arg. Luis Fernando del Cid López
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General de Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO
DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN,
CHAHAL, ALTA VERAPAZ”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2025**



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ,
QUETZALTENANGO”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASECRA MUNICIPAL, CAJALÁ, QUINTANA ROO
 EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (AJEDU)
 NÚMERO DE CONTRATO: 0609-11-2023
 NÚMERO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 17 de julio de 2023
 FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de enero de 2024
 FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:

CÓDIGO DEL PROYECTO: 0609-16-11-2024
 SUP: 239647
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 9,133,618.46
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:
 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de agosto de 2023
 No. DE DOCUMENTO: 239647-29-08-2023

PLAZO ORIGINAL (DÍAS CALENDARIO) 180
 PRORROGA AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO) 0
 SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO) 0
 PLAZO MODIFICADO (DÍAS CALENDARIO) 180
 TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS CALENDARIO) 46
 DÍAS CALENDARIO POR EMPLEAR 134
 EMPRESA: LUCILIERA Y SERVICIOS GL

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		AJUSTE DE TRABAJO EXTRA		CANTIDADES MODIFICADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO				PORCENTAJE DE EJECUTAR				
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q)	PERIODO ANTERIOR (Q)	TOTAL (Q)	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%		
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																								
1.01	Trazo y replanteo topográfico	8,637.358	m²	25.00	215,934.95	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	8,637.40	8,637.40	Q	-	Q	215,935.00	76.84%	2,000.00	Q	49,999.95	23.16%	
1.02	Conformación de sub-camote y plataforma de sub-base	8,032.47	m²	42.00	337,343.74	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	8,032.47	8,032.47	Q	-	Q	337,343.74	75.10%	1,000.00	Q	84,000.00	24.90%	
1.03	Conformación de plataforma	8,032.47	m²	75.00	602,435.25	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	500.00	4,000.00	4,500.00	Q	37,500.00	Q	321,500.00	53.76%	1,332.47	Q	242,435.25	40.34%
1.04	Alfondo de identificación del proyecto	1.00	u	3,723.45	3,723.45	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	1.00	1.00	Q	-	Q	3,723.45	100.00%	0.00	Q	-	0.00%	
2.00	CONCRECIÓN INTERIOR Y EXTERIOR																								
2.01	Concrecimiento de concreto interior y exterior	1,474.54	m³	206.00	303,755.24	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	1,474.54	Q	303,755.24	100.00%
2.02	Áreas con pendiente de 1/2"	968.46	m²	57.00	55,201.92	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	968.46	Q	55,201.92	100.00%
2.03	Bordillo perimetral	1,220.00	m	158.90	193,858.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	1,220.00	Q	193,858.00	100.00%
2.04	Estabilización de talud con grama natural	275.53	m²	130.00	35,819.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	275.53	Q	35,819.00	100.00%
2.05	Basoseros	15.00	u	299.26	4,488.90	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	15.00	Q	4,488.90	100.00%
3.00	ACEROS PERMANENTES (EXTERIOR Y CAMPO DE FUTBOL)																								
3.01	Acero de refuerzo	229.94	m³	82.00	18,855.08	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	229.94	Q	18,855.08	100.00%
3.02	Acero de refuerzo	95.84	m³	54.00	5,175.36	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	95.84	Q	5,175.36	100.00%
3.03	Acero de refuerzo	282.42	m	284.00	80,207.28	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	282.42	Q	80,207.28	100.00%
3.04	Grilla tipo 2-2	6.00	u	3,084.77	18,508.62	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	6.00	Q	18,508.62	100.00%
3.05	Columna tipo C-2	81.40	m	379.00	30,750.40	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	81.40	Q	30,750.40	100.00%
3.06	Columna tipo C-3	211.68	m	312.00	66,046.16	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	211.68	Q	66,046.16	100.00%
3.07	Solera de refuerzo 0.15m x 0.20m	260.22	m	312.00	81,188.64	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	260.22	Q	81,188.64	100.00%
3.08	Solera de refuerzo 0.15m x 0.20m	260.22	m	312.00	81,188.64	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	260.22	Q	81,188.64	100.00%
3.09	Alfondo de block de 0.15m x 0.15m x 0.15m	348.48	m³	277.50	96,700.80	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	348.48	Q	96,700.80	100.00%
3.10	Alfondo prefabricado de concreto mas pluma	718.96	m³	227.50	163,563.40	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	718.96	Q	163,563.40	100.00%
3.11	Cerchero con malla galvanizada	688.06	m²	247.00	169,950.82	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	688.06	Q	169,950.82	100.00%
3.12	Borla mas cercha plástica en muro y columna	967.06	m²	114.50	110,700.81	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	967.06	Q	110,700.81	100.00%
3.13	Puerta tipo P-1	4.00	u	3,343.34	13,373.36	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	4.00	Q	13,373.36	100.00%
3.14	Puerta tipo P-2	7.00	u	3,343.34	23,403.38	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	7.00	Q	23,403.38	100.00%
3.15	Puerta tipo P-3	2.00	u	3,343.34	6,686.68	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	6,686.68	100.00%
4.00	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CONJUNTO																								
4.01	Acuerdos de agua potable	1.00	u	6,175.00	6,175.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	6,175.00	100.00%
4.02	Tubería y accesorios de PVC Ø 1 1/2" 120 PSI	465.47	m	104.00	48,409.08	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	465.47	Q	48,409.08	100.00%
4.03	Tubería y accesorios de PVC Ø 1 1/2" 120 PSI	133.89	m	91.00	12,184.99	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	133.89	Q	12,184.99	100.00%
4.04	Chorro de bronce de 1/2"	12.00	u	247.00	2,964.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	12.00	Q	2,964.00	100.00%
4.05	Tanque cilíndrico	1.00	u	21,968.70	21,968.70	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	21,968.70	100.00%
4.06	Equipo de bombeo	1.00	u	11,856.00	11,856.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	11,856.00	100.00%
4.07	Uso de gas mas caja prefabricada	9.00	u	101.60	914.40	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	9.00	Q	914.40	100.00%
5.00	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (DE CONJUNTO, CAMPO DE FUTBOL Y BAJADAS PLUVIALES)																								
5.01	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	266.06	m	188.50	50,152.31	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	266.06	Q	50,152.31	100.00%
5.02	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	212.93	m	315.00	67,072.95	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	212.93	Q	67,072.95	100.00%
5.03	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	49.64	m	317.50	15,766.30	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	49.64	Q	15,766.30	100.00%
5.04	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI (perforada)	182.40	m	317.50	58,104.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	182.40	Q	58,104.00	100.00%
5.05	Caja de registro CR-1	19.00	u	580.44	11,028.36	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	19.00	Q	11,028.36	100.00%
5.06	Caja de registro CR-2	24.00	u	580.44	13,930.56	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	24.00	Q	13,930.56	100.00%
5.07	Caja de registro CR-3	3.00	u	580.44	1,741.32	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	3.00	Q	1,741.32	100.00%
5.08	Cuarta de concreto mas rejilla metálica	98.00	m	1,093.28	107,131.84	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	98.00	Q	107,131.84	100.00%
5.09	Baldosa plástica PVC Ø 3" 60 PSI	577.54	m²	104.00	60,064.16	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	577.54	Q	60,064.16	100.00%
5.10	Paso de abreviación	2.00	u	3,392.00	6,784.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	6,784.00	100.00%
6.00	SISTEMA ELÉCTRICO DE CONJUNTO																								
6.01	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	52.03	m	315.00	16,389.45	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	52.03	Q	16,389.45	100.00%
6.02	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	147.75	m	315.00	46,541.25	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	147.75	Q	46,541.25	100.00%
6.03	Tubería PVC Ø 4" 125 PSI	39.46	m	315.00	12,429.90	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	39.46	Q	12,429.90	100.00%
6.04	Caja de unión CU	2.00	u	560.44	1,120.88	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,120.88	100.00%
6.05	Caja de registro CR-1	14.00	u	580.44	8,126.16	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	-	-	-	Q	-	Q	-	0.00%</				

CÓDIGO DEL PROYECTO:	Q604-SC-I-11-2024
S/UP:	239667
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO:	Q 9,135,018.46
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	-
FECHA DE ELABORACIÓN:	28 de agosto de 2025
Nº. DE DOCUMENTO:	239667-29-03-2025

PLAZO ORIGINAL (DÍAS CALENDARIO)	180
PRORROGA AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO)	0
SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO)	0
PLAZO MODIFICADO (DÍAS CALENDARIO)	180
TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS CALENDARIO)	66
DÍAS CALENDARIO POR EMPLEAR:	134
EMPRESA: INGENIERIA Y SERVICIOS GL	

[illegible]

Arq. Douglas José David Paredes Tortola
Supervisor de Proyectos
Departamento de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

IFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASI CERA MUNICIPAL, CAJALÁ, QUETZAL TENERO
 EJECUTOR: INSTITUTO DE CULTURA Y DEPORTES (INACUDP)
 INVALOR DE CONTRATO: DGD-11-2015
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 17 de julio de 2015
 FECHA DE FINALIZACIÓN: 17 de enero de 2026

CODIGO DEL PROYECTO: 0508-SC-11-2014
 SUBPROYECTO: 22967
 MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 9.135.018.46
 MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q 9.135.018.46
 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de agosto de 2025
 DIA DE DOCUMENTO: 22967-25-08-2025

PLAZO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO) 180
 PROGRESO AUTORIZADO (DIAS CALENDARIO) 0
 SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO) 2
 PLAZO MODIFICADO (DIAS CALENDARIO) 180
 TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO) 46
 DIAS CALENDARIO POR EMPLERAR 134
 EMPRESA: INGENIERIA Y SERVICIOS GL

REGION	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		ACUERDO DE TRABAJO EXTRA		CANTIDADES MODIFICADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO EJECUTADO			PENDIENTE DE EJECUTAR				
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	ESTE PERIODO (CANTIDAD)	PERIODO ANTERIOR (CANTIDAD)	ACUMULADO A LA FECHA	ESTE PERIODO (Q)	PERIODO ANTERIOR (Q)	TOTAL (Q)	%	CANTIDAD	VALOR (Q)	%	
13.18	Base de concreto mas pila cemento asfalto 15x15	14.55	m²	Q	390.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	14.55	Q	5,674.50	100.00%
13.19	Base de concreto mas pila cemento	10.37	m²	Q	390.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	10.37	Q	4,044.30	100.00%
13.20	Piso de granito	12.43	m²	Q	260.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	12.43	Q	3,231.80	100.00%
13.21	Acabado en maso	27.34	m²	Q	204.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	27.34	Q	5,565.12	100.00%
13.22	Brejón mas concreto plástico en muro y cielo	144.00	m²	Q	116.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	144.00	Q	25,197.19	100.00%
13.23	Ventana tipo V-2	2.00	u	Q	431.60	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	863.20	100.00%
13.24	Ventana tipo V-3	2.00	u	Q	431.60	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,630.40	100.00%
13.25	Ventana tipo V-4	4.00	u	Q	431.60	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	4.00	Q	1,632.40	100.00%
13.26	Puerta tipo P-4	1.00	u	Q	1,621.40	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,244.60	100.00%
13.27	Puerta tipo P-6	2.00	u	Q	1,622.40	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	6,439.60	100.00%
13.28	Puerta tipo P-7	4.00	u	Q	1,622.40	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	4.00	Q	854.00	100.00%
13.29	Louvers	1.00	u	Q	854.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,118.00	100.00%
13.30	Sanitarios	1.00	u	Q	1,118.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	314.50	100.00%
13.31	Reparadores	1.00	u	Q	2,025.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	718.00	100.00%
13.32	Cajón Tipo 2 con marco de aluminio	1.00	u	Q	778.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	500.50	100.00%
13.33	Regadera cromada	1.00	u	Q	500.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	415.50	100.00%
13.34	Isomero para ducha	1.00	u	Q	415.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	396.50	100.00%
13.35	Dispensador de papel higiénico	1.00	u	Q	396.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,020.50	100.00%
13.36	Dispensador de toallas desechable	1.00	u	Q	1,020.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	825.50	100.00%
13.37	Dispensador de jabón líquido	1.00	u	Q	825.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	933.00	100.00%
13.38	Baterías de acero inoxidable	2.00	u	Q	461.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	172.31	100.00%
13.39	Tuberto PVC 61/2" para agua potable	3.21	m	Q	78.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	3.21	Q	84.50	100.00%
13.40	Tuberto PVC 61/2" para agua potable	1.00	m	Q	84.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,071.07	100.00%
13.41	Tuberto PVC 61 1/2" para agua potable	11.77	m	Q	91.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	11.77	Q	130.00	100.00%
13.42	Tuberto PVC 61/2" para drenaje sanitario	1.35	m	Q	104.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.35	Q	741.0	100.00%
13.43	Tuberto PVC 61/2" para drenaje sanitario	0.60	m	Q	113.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	0.60	Q	794.01	100.00%
13.44	Tuberto PVC 61/2" para drenaje sanitario	5.00	m	Q	115.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	5.00	Q	2,975.00	100.00%
13.45	Tuberto PVC 61/2" para drenaje sanitario	9.00	u	Q	975.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	9.00	Q	1,632.00	100.00%
13.46	Foco tipo led	8.00	u	Q	201.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	8.00	Q	1,443.00	100.00%
13.47	Tomacorriente doble 110V	10.00	u	Q	142.20	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	10.00	Q		
14.00	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION																							
14.01	Alfombra indicación, ocupación máxima de personas	2.00	u	Q	211.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	443.00	100.00%
14.02	Alfombra indicación, ocupación máxima de personas	10.00	u	Q	211.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	10.00	Q	2,710.00	100.00%
14.03	Alfombra indicación, salida de emergencia	5.00	u	Q	211.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	5.00	Q	2,105.00	100.00%
14.04	Alfombra indicación, ingreso / salida	1.00	u	Q	211.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	1.00	Q	1,547.00	100.00%
14.05	Alfombra indicación, estacionamiento contra incendio	7.00	u	Q	211.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	7.00	Q	661.00	100.00%
14.06	Alfombra punto de reunión	3.00	u	Q	211.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	3.00	Q	760.00	100.00%
14.07	Alfombra indicación, servicios sanitarios	4.00	u	Q	195.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	4.00	Q	390.00	100.00%
14.08	Alfombra indicación, de vestidores	2.00	u	Q	195.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	390.00	100.00%
14.09	Alfombra indicación, de taquillas	2.00	u	Q	195.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	2.00	Q	1,170.00	100.00%
14.10	Alfombra en piso, logo sala de reuniones	6.00	u	Q	195.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	6.00	Q	14,833.00	100.00%
14.11	Escaleras	7.00	u	Q	2,118.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	7.00	Q	52,074.10	100.00%
14.12	Pavimento de acero inox.	39.03	m	Q	1,332.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	39.03	Q	18,949.84	100.00%
14.13	Rampas para personas con discapacidad	52.06	m²	Q	164.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	52.06	Q	4,100.00	100.00%
14.14	Barras de seguridad para personas con discapacidad	8.00	u	Q	510.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	0.00%	8.00	Q	7,934,353.34	68.18%
					Q	9,135,018.46											Q	451,146.53	Q	745,532.19	Q	1,200,644.72	12.14%	

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	9,135,018.46
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		180
PROGRESO AUTORIZADO (días calendario)		-
SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (días calendario)		-
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL		17 de julio de 2015
FECHA DE FINALIZACIÓN (según contrato)		17 de enero de 2026
FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN		
AVANCE FISICO EJECUTADO		13.14%

Avance Fisico	
Avance 2025	13.14%
Avance 2026	0.00%
Avance 2027	13.14%

Arq. Douglas José David Paredes Tortola
 Supervisor de Proyectos
 Departamento de Supervisión de Proyectos
 Dirección de Infraestructura Física

[Firma manuscrita]



OFICIO DIF-YGG-4923-2025/jtm
Guatemala, 01 de septiembre de 2025

Señora
Sofia Annajael Díaz Alecio
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio Cultura y Deportes
Presente

Estimada Señora Díaz:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DPM/DGDR-338-2025**, de fecha 14 de agosto de 2025, en atención a la **CIRCULAR 003-2025 DPM/DGDR**, de fecha 28 de febrero de 2025, respecto al **calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2025**, en el cual establecen los lineamientos brindados por la Dirección de Planificación y Modernización institucional, en el cual solicita se traslade el informe Mensual de Avances y Logros de la Dirección de Infraestructura Física.

Derivado de lo anterior, se adjunta **OFICIO DIF-DCP-DSP-4916-2025**, de fecha 01 de septiembre de 2025, suscrito por el Licenciado José Samuel Coco Díaz, Jefe de Control de Proyectos en Funciones y la Ingeniera Rosa Aminta Girón Tellez, Jefe de Supervisión de Proyectos, quienes remiten cuadro con la información correspondiente al mes de agosto de la Dirección de Infraestructura Física en físico y en digital al correo planificaciondeporte@mdc.gob.gt.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Yidja Girón-Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación




Ministerio de
Cultura y Deportes

OFICIO DIF-DCP-DSP-4916-2025
Guatemala, 1 de septiembre de 2025

Ingeniera
Yidja Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Presente

Ingeniera Girón:



De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas, en seguimiento a CIRCULAR 003-2025 DPM/DGDR, de fecha 26 de febrero de 2025, referente al Calendario de entrega de acciones y metas establecidas para cada Dirección remitido por la Señora Sofía Annajael Díaz Alecio, Delegada de Planificación y Modernización en Funciones, Quien solicita se traslade el Informe Mensual de Avances y Logros de la Dirección de Infraestructura Física.

En virtud de lo anterior se traslada lo solicitado en párrafo que antecede de forma impresa, firmado y sellado correspondiente al mes de agosto para los trámites correspondientes.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Lic. José Samuel Coco Díaz
Jefe de Control de Proyectos en Funciones
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Ing. Rosa Aminta Girón Téllez
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Cc Archivo/C.c. proyectos



Ministerio de
Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL DE AVANCES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA AGOSTO 2025

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	EJECUCIÓN MENSUAL		AVANCE FÍSICO ANUAL 2025		%	INFORMACIÓN FINANCIERA 2025		%	ESTATUS DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
					UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO		VIGENTE	EJECUTADO			
1	244285	Construcción instalaciones deportivas y recreativas Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos	Ayutla	San Marcos	m ²	0.00	818.80	138.21	16.88%	Q 2,810,685.00	Q -	0%	EJECUCIÓN ART.85	El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*
2	298794	Construcción parque deportivo y recreativo Aldea Los Mixcos, Palencia, Guatemala	Palencia	Guatemala	m ²	0.00	3391.51	3391.51	100.00%	Q 6,331,000.00	Q -	0%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*
3	299365	construcción instalaciones deportivas y recreativas (polideportivo), aldea los bordos de barillas, el jicaro, el progreso	El Jicaro	El Progreso	m ²	0.00	1722.20	39.40	2.29%	Q 3,621,696.00	Q -	0%	EJECUCIÓN ART.85	El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*
4	301096	Construcción Cancha Polideportiva Polideportiva Caserio Las Morenas, La Blanca, San Marcos	La Blanca	San Marcos	m ²	64.19	700.00	700.00	100.00%	Q 588,996.00	Q 528,936.46	89.80%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*
5	301097	Construcción Cancha Polideportiva Polideportiva Colonia La Blanquita, La Blanca, San Marcos	La Blanca	San Marcos	m ²	75.03	798.00	798.00	100.00%	Q 601,473.00	Q 540,249.71	89.82%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*
6	301098	Construcción Cancha Polideportiva Centro Urbano, La Blanca, San Marcos	La Blanca	San Marcos	m ²	108.11	1125.00	1125.00	100.00%	Q 580,018.00	Q 521,380.76	89.89%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*
7	278737	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas (Campo de Fútbol), Aldea San Agustín, Chahal, Alta Verapaz	Chahal	Alta Verapaz	m ²	782	7,407.39	874.23	11.80%	Q 9,200,000.00	Q 114,809.17	1.25%	EN EJECUCIÓN	El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*
8	239667	Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Cabecera Municipal, Cajola, Quetzaltenango	Cajola	Quetzaltenango	m ²	934	8,637.398	11.35	13.14%	Q 9,135,018.46	Q 745,522.19	8.16%	EN EJECUCIÓN	El Avance ejecutado es el reportado por el supervisor del proyecto.*


Ing. Rosa Aminta Giron Fellez
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación


Lic. José Samuel Coco Díaz
Jefe de Control de Proyectos en Funciones
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación